Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Анелис"

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Наименование объекта: Средний ремонт дороги переезда Асемконыр

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Подготовительные работы										
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	54	122,85	–	6634	–	8823	0,767	41
		м		122,85	–	6634	–	133		–
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	7	152,8	152,8	1070	1070	749	–	–
		т		–	106,96	–	749	100	0,22462	2
3	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	7	89,2	89,2	624	624	125	–	–
		т		–	17,84	–	125	100	0,03746	–
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	44,4	3,08	2,66	137	118	56	0,00272	–
		м3 грунта		0,39	0,93	17	41	97	0,00305	–
5	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	35	122,85	–	4300	–	5719	0,767	27
		м		122,85	–	4300	–	133	–	–
6	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	4,5	152,8	152,8	688	688	481	–	–
		т								

			–	106,96	–	481	100	0,22462	1
7	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	4,5	89,2	89,2	401	401	80	–	–
		т								
				–	17,84	–	80	100	0,03746	–
8	Е27-82-2									
		Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	180	33,43	29,06	6017	5231	2703	0,0093	2
		м2 корыта								
				1,03	10,26	185	1847	133	0,0501	9
9	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	44,4	42,18	40,26	1873	1788	550	0,0129	1
		м3 грунта								
				1,86	10,91	83	484	97	0,03733	2
10	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	71,04	89,2	89,2	6337	6337	1267	–	–
		т								
				–	17,84	–	1267	100	0,03746	3
11	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	44,4	3,77	3,24	167	144	69	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	21	50	97	0,00371	–
12	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	180	8,55	4,43	1539	797	849	0,0279	5
		м2 спланированной площади								
				4,12	0,74	742	133	97	0,0025	–
13	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	35	18,22	18,22	638	638	215	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	222	97	0,02069	1
14	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	27	640,82	73,75	17302	1991	1186	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	577	315	133	0,041	1
15	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	180	303,97	33,29	54715	5992	3950	0,033	6
		м2 основания								
				5	11,5	900	2070	133	0,04038	7
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,144	40097,59	339,59	5774	49	27	0,58	–

	т								
			–	140,94	–	20	133	0,58	–
17	Е27-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	180	24,52	15,35	4414	2763	2633	0,0336	6
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	1069	911	133	0,01766	3
18	Е27-54-3 Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	720	0,02	–	14	–	9	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	7	–	133	–	–
19	Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов	0,036	40097,59	339,59	1444	12	7	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	5	133	0,58	–
20	Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	180	24,52	15,35	4414	2763	2633	0,0336	6
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	1069	911	133	0,01766	3
21	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,62	640,82	73,75	1038	119	72	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	35	19	133	0,041	–
22	Е27-34-2 Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	49	548,32	6,63	26868	325	7197	0,698	34
	м бортового камня								
			108,68	1,76	5325	86	133	0,0061	–
23	30-3-10 Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,548	24700		62936				
	м3								
24	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,29	640,82	73,75	186	21	12	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	6	3	133	0,041	–
25	Е1-165-2 Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,5	402,75	–	201	–	227	2,8	1
	м3 грунта								
			402,75	–	201	–	113	–	–
26	Е8-3-1 Устройство песчаного основания под фундаменты	0,17	1047,9	97,07	178	17	30	0,78	–

	м3 основания								
			112,5	36	19	6	118	0,18	–
27 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	8712,95	95,97	3050	34	297	4,9	2
	м3								
			771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
28 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
	шт								
			506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
29 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	–	158	–	158	0,69	1
	шт								
			119,03	–	119	–	133	–	–
30 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	93997,62	304,24	216	1	80	198	–
	т								
			33075	114,75	76	–	105	0,56	–
31 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0011	44700		49				
	т								
32 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0012	50800		61				
	т								
33 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,078	8712,95	95,97	680	7	66	4,9	–
	м3								
			771,75	36,25	60	3	105	0,1771	–
34 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	–	67	–	76	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	67	–	113	–	–
35 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0111	147100		1633				
	т								
36 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	24,84	0,02	7	–	1	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	1	–	90	–	–
37 99-1-1(пл)	Знаки дорожные квадратные	1	3772		3772				
	шт								
38 99-1-2(пл)	Знаки дорожные прямоугольные	1	2169		2169				
	шт								
39 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,06	10970,65	1692,25	658	102	86	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	27	38	133	2,85	–

40	E27-65-2								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,01	19799,05	1692,25	198	17	15	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	5	6	133	2,85	–
41	E27-65-1								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,01	10970,65	1692,25	110	17	15	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	5	6	133	2,85	–
42	E1-158-5								
	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	1,75	1200,13	30,59	2100	54	321	1,22	2
	м2 укрепляемой поверхности								
			181,13	8,11	317	14	97	0,037	–
43	E1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=-1,000;	-3,5	90,75	0,16	-318	-1	-40	0,0762	–
	м2 укрепляемой поверхности								
			11,66	0,07	-41	–	97	0,0003	–
44	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,2	447		89			
	м3								
45	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9	548,32	6,63	4935	60	1322	0,698	6
	м бортового камня								
			108,68	1,76	978	16	133	0,0061	–
46	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,144	23900		3442				
	м3								
47	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,007	40097,59	339,59	120573	1021	564	0,58	2
	т								
			–	140,94	–	424	133	0,58	2
48	E33-108-1 (Д								
	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов kмат1=0;	0,115	7055,78	4310,78	811	496	473	16,1	2
	км линии								
			2745	1169,46	316	134	105	4,45	1
49	E27-20-1								
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	35	122,85	–	4300	–	5719	0,767	27
	м								
			122,85	–	4300	–	133	–	–

Раздел 2 Планировочные и укрепительные работы

50	Е27-82-2								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	323	33,43	29,06	10798	9386	4851	0,0093	3
	м2 корыта								
			1,03	10,26	333	3314	133	0,0501	16
51	Е1-17-9								
	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	160	42,18	40,26	6749	6442	1983	0,0129	2
	м3 грунта								
			1,86	10,91	298	1746	97	0,03733	6
52	П8-12-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	256	89,2	89,2	22835	22835	4567	–	–
	т								
			–	17,84	–	4567	100	0,03746	10
53	Е1-20-1								
	Работа на отвале грунтов 1 группы	160	3,07	2,66	491	426	205	0,00272	–
	м3 грунта								
			0,39	0,93	62	149	97	0,00305	–
54	Е1-145-12								
	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	387	8,55	4,43	3309	1714	1824	0,0279	11
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	1594	286	97	0,0025	1
55	Е1-131-3								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	77,5	18,22	18,22	1412	1412	476	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	491	97	0,02069	2
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды								
56	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48,45	640,82	73,75	31048	3573	2129	0,144	7
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	1036	565	133	0,041	2
57	Е27-22-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	323	228,77	33,29	73893	10753	7089	0,033	11
	м2 основания								
			5	11,5	1615	3715	133	0,04038	13
58	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	0,258	40097,59	339,59	10345	88	48	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	36	133	0,58	–

59	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	323	386,64	15,35	124885	4958	4725	0,0336	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	1919	1634	133	0,01766	6
60	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1292	45,38	–	58631	–	17	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	13	–	133	–	–
61	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,065	40097,59	339,59	2606	22	12	0,58	–
		т		–	140,94	–	9	133	0,58	–
62	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	323	483,37	15,35	156129	4958	4725	0,0336	11
		м2 покрытия		5,94	5,06	1919	1634	133	0,01766	6
63	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,2	640,82	73,75	1410	162	97	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	47	26	133	0,041	–
64	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	66	366,67	6,63	24200	438	9694	0,698	46
		м бортового камня		108,68	1,76	7173	116	133	0,0061	–
65	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,432	17951		61608				
		м3								

Раздел 4 Установка дорожных знаков

66	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,29	640,82	73,75	186	21	12	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6	3	133	0,041	–
67	E1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,5	402,75	–	201	–	227	2,8	1
		м3 грунта		402,75	–	201	–	113	–	–
68	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,17	686	97,07	117	17	30	0,78	–

		м3 основания								
				112,5	36	19	6	118	0,18	–
69	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	7000,2	95,97	2450	34	297	4,9	2
		м3								
				771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
70	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
		шт								
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
71	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	–	158	–	158	0,69	1
		шт								
				119,03	–	119	–	133	–	–
72	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	93997,62	304,24	216	1	80	198	–
		т								
				33075	114,75	76	–	105	0,56	–
73	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0011	49134		54				
		т								
74	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0012	50800		61				
		т								
75	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	7000,2	95,97	490	7	60	4,9	–
		м3								
				771,75	36,25	54	3	105	0,1771	–
76	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	–	67	–	76	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	67	–	113	–	–
77	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0111	147100		1633				
		т								
78	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	24,84	0,02	7	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
79	99-1-1(пл)	Знаки дорожные квадратные	1	3772		3772				
		шт								
80	99-1-2(пл)	Знаки дорожные прямоугольные	1	2169		2169				
		шт								

Раздел 5 Разметка проезжой части

81	Е27-65-1									
		Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,096	10970,65	1692,25	1053	162	138	3,18	–

	км линии								
			450	632,07	43	61	133	2,85	–
32	E27-65-2								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,01	19799,05	1692,25	198	17	15	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	5	6	133	2,85	–
	Всего прямые затраты				**963346**	**101414**			**287**
					45572	**28915**			**97**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				816358				
	Накладные расходы, тенге				93778				
	- заработная плата, тенге				14067				
	- трудоемкость, чел-ч				47				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63429				
	Всего				**1120553**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11206				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4482				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1136241**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2216806**				
	- материалы, тенге				1592714				
	- сметная заработная плата, тенге				203376				
	Налог (2 %)				44336				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2261142**				
	НДС (12 %)				271337				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2532479**				

Принял: Директор ТОО "Анелис" Ким А.Е.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.