Заказчик: ТОО "KazBusinessEstate"

Подрядчик: ТОО "КазСпецСтройСервис-1977"

Наименование объекта: Средний ремонт дорог улиц и дворовых проездов

Акт

приемки выполненных работ за август 2010 года

Средний ремонт дорог

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	85,9	122,85	–	10553	–	14035	0,767	66
		м		122,85	–	10553	–	133	–	–
		Раздел 2 Планировочные и укрепительные работы								
2	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1274,88	33,43	29,06	42619	37048	19143	0,0093	12
		м2 корыта		1,03	10,26	1313	13080	133	0,0501	64
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	585,773	42,18	40,26	24708	23583	7257	0,0129	8
		м3 грунта		1,86	10,91	1090	6391	97	0,03733	22
4	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	921,56	89,2	89,2	82203	82203	16441	–	–
		т		–	17,84	–	16441	100	0,03746	35
5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	742,072	3,07	2,66	2278	1974	950	0,00272	2

	м3 грунта		0,39	0,93	289	690	97	0,00305	2
6	Е1-145-12 Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1274,88	8,55	4,43	10900	5648	6010	0,0279	36
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	5253	943	97	0,0025	3
7	Е1-131-3 Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	257,3	18,22	18,22	4688	4688	1580	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	1629	97	0,02069	5
	Раздел 3 Устройство дорожной одежды								
8	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	191,232	640,82	73,75	122545	14103	8407	0,144	28
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4089	2232	[illegible]	0,041	8
9	Е27-22-1 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1274,88	228,77	33,29	291654	42441	27977	0,033	42
	м2 основания		5	11,5	6374	14661	133	0,04038	51
10	Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов	1,0183	40097,59	339,59	40831	346	192	0,58	1
	т		–	140,94	–	144	133	0,58	1
11	Е27-53-3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1274,88	386,64	15,35	492920	19569	18652	0,0336	43
	м2 покрытия		5,94	5,06	7573	6451	133	0,01766	23
12	Е27-54-3 Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	5099,52	45,38	–	231416	–	68	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	51	–	133	–	–
13	Е27-72-1 Разлив вяжущих материалов	0,25647	40097,59	339,59	10284	87	48	0,58	–
	т		–	140,94	–	36	133	0,58	–
14	Е27-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1274,88	483,37	15,35	616239	19569	18652	0,0336	43
	м2 покрытия		5,94	5,06	7573	6451	133	0,01766	23

15	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	8,8121	640,82	73,75	5647	650	387	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	188	103	133	0,041	–
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	375	366,67	6,63	137501	2486	55082	0,698	262
		м бортового камня								
				108,68	1,76	40755	660	133	0,0061	2
17	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	19,5	24700		481650				
		м3								

Раздел 4 Установка дорожных знаков

18	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,29	640,82	73,75	186	21	12	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	6	3	133	0,041	–
19	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,5	402,75	–	201	–	227	2,8	1
		м3 грунта								
				402,75	–	201	–	113	–	–
20	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,17	686	97,07	117	17	30	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	19	6	118	0,18	–
21	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,35	7000,2	95,97	2450	34	297	4,9	2
		м3								
				771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
22	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	710	3,2	3
		шт								
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	–
23	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	–	158	–	158	0,69	1
		шт								
				119,03	–	119	–	133	–	–
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	33697,62	304,24	78	1	80	198	–
		т								
				33075	114,75	76	–	105	0,56	–
25	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0011	49134		54				
		т								
26	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0012	62100		75				
		т								
27	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	7000,2	95,97	490	7	60	4,9	–
		м3								

			771,75	36,25	54	3	105	0,1771	
28 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	–	67	–	76	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	67	–	113	–	–
29 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0111	147100		1633				
	т								
30 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	31,5	0,02	9	–	1	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	1	–	90	–	–
31 99-1-1(пл)	Знаки дорожные квадратные	1	3772		3772				
	шт								
32 99-1-2(пл)	Знаки дорожные прямоугольные	1	2169		2169				
	шт								
Раздел 5 Разметка проезжой части									
33 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,096	13885,45	1692,25	1333	162	138	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	43	61	133	2,85	–
34 Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м	0,01	25628,65	1692,25	256	17	15	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	5	6	133	2,85	–
	Всего прямые затраты				**2622432**	**254800**			**551**
					86468	**70032**			**239**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2281163				
	Накладные расходы, тенге				196685				
	- заработная плата, тенге				29503				
	- трудоемкость, чел-ч				98				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				169147				
	Всего				**2988264**				
	Временные здания и сооружения (1,35 %)				40342				
	- сметная заработная плата, тенге				5688				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30286				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12114				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3071006**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**5598444**
- материалы, тенге	4158560
- сметная заработная плата, тенге	426748
Налог (2 %)	111969
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	5710413
НДС (12 %)	685250
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6395663**

Принял: Директор ТОО "KazBusinessEstate" Рыспаев А.М.

Сдал: Директор ТОО "КазСпецСтройСервис-1977" Берлибекова С.С.