Заказчик: РГОК ТОО "Казцинк "

Договор с Подрячиком № КС-02-01/2012-312 от 19.12.2012 г

Доп.соглашение №1 от 31.01.2013 г.

Доп.соглашение №2 от 27.05.2013 г.

Доп.соглашение №3 от 26.07.2013 г.

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Договор с Подрячиком № КС-02-01/2012-312 от 19.12.2012 г

Доп.соглашение №1 от 31.01.2013 г.

Доп.соглашение №2 от 27.05.2013 г.

Доп.соглашение №3 от 26.07.2013 г.

Предоставляется Финансирующему учереждению банка при счетах за выполненые работы

Наименование объекта: Строительство комплекса пробоподготовки и анализа геологических проб Аналитической лаборатории РГОК ТОО "Казцинк"

Сумма по договору № КС -02-01/2012-312 от 19.12.2012 г. ,доп.соглашению №1 от 31.01.2013 г. , *доп.соглашению №2 от 27.05.2013 г. ,доп.соглашению №3* от 26.07.2013г. ***22 135 417 тенге***

Освоенная сумма по договору № КС -02-01/2012-312 от 19.12.2012 г. ,доп.соглашению №1 от 31.01.2013 г. , *доп.соглашению №2 от 27.05.2013 г. ,доп.соглашению №3* от 26.07.2013г. ***22 135 417 тенге***

Остаточная сумма по договору № КС -02-01/2012-312 от 19.12.2012 г. ,доп.соглашению №1 от 31.01.2013 г. , *доп.соглашению №2 от 27.05.2013 г. ,доп.соглашению №3* от 26.07.2013г. ***0 тенге***

Акт выполненых работ № 171 от 27 августа 2013 г

Строительство комплекса пробоподготовки и анализа геологических проб Аналитической лаборатории РГОК ТОО "Казцинк"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Смета №13010 Здание ОТК. Пристройка.Лаборатория.Строительная часть.								
РТ 18.09-2011-АС л.4										
1	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,3	21424,53	353,61	6427	106	2062	16,09	5
		м3		5634,16	--	1690	--	122	--	--
2	Е0146-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3	19,5	18524,65	353,61	361231	6895	65049	7,81	152
		м3		2734,28	--	53318	--	122	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0925	24752,00	1057,23	2290	98	2674	67,68	6
		т		23694,77	--	2192	--	122	--	--
4	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0312	151840,00	--	4731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-41 Изм. и	Каркасы и сетки плоские,проволока арматурная из	0,0613	151840,00	--	9314	--	--	--	--

		Плановые накопления 12,5%	тенге			-20545				
		Строительные материалы	тенге			-154377				
		ТЗР 4%	тенге			-6175				
		Зимние расходы	тенге			-5733				
		Итого по смете № 13010		Тенге		-351 193				
		Смета №13120 Здание ОТК/Пристройка/ . Вытяжная система вентиляции. /ИСКЛЮЧИТЬ/.								
1		Резина техническая /прокладки/	-27,07	-378,00		-10232				
		кг								
2		Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	-34,6	-191,00	--	-6609	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
										0
		Затраты труда рабочих строителей :	тенге			0				
		Накладные расходы 122%	тенге			0				
		ЭММ	тенге			0				
		Плановые накопления 12,5%	тенге			0				
		Строительные материалы	тенге			-16841				
		ТЗР 4%	тенге			-674				
		Зимние расходы	тенге			-20				
		Итого по смете № 13120		Тенге		-17 535				
		Итого по акту № 171		Тенге		22 135 417				
		НДС 12%		Тенге		2 656 250				
		Итого к оплате с НДС		Тенге		24 791 667				

Заказчик:
Начальник ОКС РГОК ТОО " Казцинк"

_____ А.Н. Прохоренко

Начальник службы А и ТК РГОК ТОО "Казцинк"
_____ Н.А.Ермакова

Начальник Аналитической лаборатории
_____ С.А.Бурнашов

Подрядчик:
Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"
_____ В.А. Старцев