УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА №1328

«УТВЕРЖДАЮ»

Досекенов А.А.
Прокурор Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)
14.09.10.

АКТ
Окончательной приемки объекта в эксплуатацию

г. Петропавловск «14» 08 2010 года

Приемочная комиссия, назначенная: ГУ «Прокуратура СКО»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказ от «25» августа 2010 года №
в составе:
председателя-представителя заказчика:
Мусин К.С. – первый заместитель прокурора СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя:
Коростинский Д.А. – начальник управления финансов и информатизации прокуратуры СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора, организаций:
технического надзора:
Воропай П.А. – директор ТОО «Вира-Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика:
Кулешов А. Г. - директор ИП Кулешов Александр Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений):
Балюк Н.В. – и.о. прокурора Есильского района СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
Найда В. А. – прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мухин В.В. – главный специалист управления финансов и информатизации прокуратуры СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ИП Кулешов Александр Геннадьевич
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом объект:«Капитальный ремонт здания прокуратуры Есильского района с.Явленка ул.Ленина, 7»
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

2. Капитальный ремонт производился на основании приказа ГУ Прокуратуры СКО № 161 от «29» апреля 2010 г.
(наименование органа вынесшего решение, постановление, распоряжение, приказ)

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ИП Кулешов Александр Геннадьевич, выполнившим: общестроительные работы
(виды работ)

4. Сметная документация на капитальный ремонт разработана: ИП Корневой Т.М.
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Капитальный ремонт осуществлялся по смете: «Капитальный ремонт здания прокуратуры Есильского района с.Явленка» заказ: 3/11,
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Сметная документация утверждена: ГУ «Прокуратура СКО»
(наименование органа утвердившего документацию на объект в целом)
приказ № 47 ап « 05 » 02 2010 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2010 года; окончание работ август 2010 года;
(месяц и год) (месяц и год)
При продолжительности строительства по договору - 3 мес. По норме или ПОС: 3 мес.
Фактически: 2 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Журнал производства работ, акты на скрытые работы, сметная документация
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование показателей	Единица изм.	Фактически
Общая площадь	$м^2$	142,8
Число этажей	этаж	1
Объем здания	$м^3$	551
Вместимость	человек	13

(мощность, производительность, производственная площадь, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: в сметной документации капитального ремонта здания ремонту подлежат кровля, фасад, крыльцо здания, предусмотрено демонтаж покрытия кровли и устройство кровельного покрытия из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством. Огрунтовка, сплошное выравнивание бетонных поверхностей и оштукатуривание декоративным раствором с последующей окраской стен. Разборка фундаментов бетонных. Устройство основания под крыльцо, устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных и бетонных ступеней. Разборка покрытий кровли козырька из листовой стали, демонтаж металлического каркаса из уголковой стали и устройство металлического каркаса из уголковой стали с последующей окраской эмалью, устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, подшивка потолка металлосайдингом. Устройство основания под пандус, устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, армирование и устройство каркасов, окраска металлических поверхностей. Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарных плиток,замена окон
(краткие тех харак-ки по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом: выполнены
(сведения о выполнении)

12. Внешние наружные коммуникации не предусмотрены сметной документацией и не подлежат выполнению генподрядной организацией.

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров не предусмотрены в сметной документации и не подлежат выполнению генподрядной организацией.

14. Выявленные дефекты и недоделки устранены.

15. Стоимость строительства по договору № 58 от 17 июня 2010 г. всего 2830,000 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт здания прокуратуры Есильского района с.Явленка ул.Ленина, 7»

(наименование здания и сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: _____ Мусин К.С.
(подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ Коростинский Д.А..
(подпись)

члены комиссии: _____ Воропай П.А.
(подпись)

_____ Кулешов А. Г.
(подпись)

_____ Балюк В.Н.
(подпись)

_____ Найда В.А.
(подпись)

_____ Мухин В.В.
(подпись)

Примечание. Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Прок .

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Прокуратура СКО"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прокуратуры Есильского района, с. Явленка СКО

Акт
выполненных работ за июль 2010
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	201	48,37	4,36	9722	876	9612	0,2875	58
		м2 кровли		44,01	0,68	8846	137	107,1	0,005	1
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	201	24,15	2,64	4854	531	4723	0,1516	30
		м2 кровли		21,51	0,45	4324	90	107,1	0,0046	1
3	Е10-14-1	Установка стропил, наращивание	0,3	17194,57	334,28	5158	100	1142	22,1	7
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1019	38	108	0,62	–
4	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,3	573,75	28,11	172	8	43	0,78	–

	м3 древесины в конструкций								
			123,75	10,58	37	3	108	0,052	–
5 Е10-31-4	Устройство карнизов из досок 25 мм	21,36	1302,53	13,9	27822	297	18997	4,9	105
	м2 горизонтальной проекции								
			819	4,5	17494	96	108	0,03	1
6 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	201	20,49	0,91	4118	183	1090	0,029	6
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	941	68	108	0,00168	–
Раздел 2. Фасад и цоколь									
7 Е13-13-5	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	129,64	48,11	0,02	6237	3	846	0,04	5
	м2								
			8,06	–	1045	–	81	–	–
8 Е15-55-2	Высококачественная штукатурка по камню стен с прорезными рустами декоративным раствором	129,64	775,84	2,98	100579	386	73961	2,94	382
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			602,89	0,83	78158	108	94,5	0,03	4
9 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	129,64	86,27	1,88	11184	244	4858	0,23	30
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	5047	93	94,5	–	–
	Всего прямые затраты				**169808**	**2628**			**573**
					106717	**633**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				60465				
	Накладные расходы, тенге				106004				
	- заработная плата, тенге				15901				
	- трудоемкость, чел-ч				53				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16549				
	Всего				**292361**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**292361**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, К=1.78	**520695**
- материалы, тенге	107688
- сметная заработная плата, тенге	219510
Налог(2%)	10414
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**531109**
НДС(12%)	63733
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**594842**

Заказчик _____ Мусин К.С.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____ Воропай П.А.

Замечаний нет

Бира-Проект
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Кулешов Александр Геннадьевич
индивидуальный предприниматель

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Прокуратура СКО"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прокуратуры Есильского района, с. Явленка СКО

Акт
выполненных работ за июль 2010

Выполнено фактически

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Кровля									
1	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	201	1790,03	8,2	359796	1648	59366	1,71	344
		м2 кровли		272,95	3,08	54863	619	107	0,015	3
2	Е12-10-1	Облицовка фронтона пластиковой панелью БЕЛКА	35	934,64	1,24	32712	43	5756	0,972	34
		м2 покрытия		153,23	0,47	5363	16	107	0,0023	–
	Раздел 2. Фасад и цоколь									
3	Е13-13-5	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	33,36	48,11	0,02	1605	1	218	0,0412	1
		м2		8,06	–	269	–	81	–	–
4	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	163	133,23	1,19	21716	194	5922	0,223	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	6161	73	95	0,0022	–
5	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	163	1064,39	4,92	173496	802	30183	1,15	187

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	31467	305	95	0,0091	1
6 Е15-55-2	Высококачественная штукатурка по камню стен с прорезными рустами декоративным раствором	33,36	775,84	2,98	25872	99	16641	2,56	85
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			602,89	0,83	17489	28	95	0,0281	1
7 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	33,36	86,27	1,88	2878	63	1257	0,231	8
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	1299	24	95	0,0035	–
	Всего прямые затраты				**618075**	**2850**			**695**
					116911	**1065**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				498314				
	Накладные расходы, тенге				119343				
	- заработная плата, тенге				17901				
	- трудоемкость, чел-ч				60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44245				
	Всего				**781663**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**781663**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, К=1.78				**1392142**				
	- материалы, тенге				887497				
	- сметная заработная плата, тенге				241997				
	Налог(2%)				27843				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1419985**				
	НДС(12%)				170398				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1590383**				

Заказчик _____ Мусин К.С.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____ Воропай П.А.

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Прокуратура СКО"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прокуратуры Есильского района, с. Явленка СКО

Акт
выполненных работ за Август 2010
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Ремонт крыльца, тамбура, пандуса								
		3.1. Крыльцо								
1	Е59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	10,5	293,96	47,9	3087	503	2879	1,72	18
		м2 горизонтальной проекции		246,06	7,81	2584	82	108	0,06	1
2	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	3,05	3714,23	2438,48	11328	7437	6416	7,78	24
		м3		1275,75	950,21	3891	2898	94,5	5,22	16
3	Е52-16-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,6	1781,79	41,15	8196	189	3551	3,49	16
		м3		816,75	0,09	3757	–	94,5	–	–
4	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,75	2878,8	–	2159	–	441	3,24	2

	м3 подстилающего слоя								
			531	–	398	–	110,7	–	–
5 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,05	10779,43	–	32877	–	1914	3,66	11
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1729	–	110,7	–	–
6 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,126	5239,08	327,33	660	41	240	11,6	1
	т								
			1890	123,75	238	16	94,5	0,6	–
7 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,126	109900		13847				
	т								
8 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,81	11401,63	–	20637	–	1136	3,66	7
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1026	–	110,7	–	–
9 Е6-19-1	Устройство ступеней из бетона	0,33	13700,47	316,01	4521	104	464	8,25	3
	м3								
			1368	119,39	451	39	94,5	0,58	–
10 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,32	10983,43	–	36465	–	2084	3,66	12
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1882	–	110,7	–	–
11 Е6-11-7	Обрамление крылец уголком	0,122	93997,62	304,24	11468	37	3826	198	24
	т								
			33075	114,75	4035	14	94,5	0,56	–
12 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	5,88	616,88	18,53	3627	109	1030	0,934	5
	м2 проемов								
			156,07	6,18	918	36	108	0,0302	–
13 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие. прим.	5,88	7490		44041				
	м2								
3.2. Козырек									
14 Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	14,4	17,19	2,02	248	29	236	0,1	2
	м2 кровли								

			15,17	0,16	218	2	107,1	–	–
15	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	6	21,98	0,69	132	4	139	0,15	1
		м2 подшивки							
				21,29	0,11	128	1	108	–	–
16	Е9-24-1 (ДМ)	Демонтаж металлического каркаса из уголковой стали и листовой	0,141	8631,36	2815,67	1217	397	709	33,9	5
		т конструкций							
				5454	750,3	769	106	81	2,67	–
17	Е9-24-1	Монтаж металлического каркаса из уголковой стали и листовой	0,141	13835,77	4022,39	1951	567	1161	56,5	8
		т конструкций							
				9090	1071,86	1282	151	81	3,81	1
18	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,141	9739,2	3333,3	1373	470	676	29,8	4
		т							
				5917,5	–	834	–	81	–	–
19	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,141	114900		16201				
		т							
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	93997,62	304,24	376	1	125	198	1
		т							
				33075	114,75	132	–	94,5	0,56	–
21	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,8	28,74	0,02	109	–	18	0,03	–
		м2							
				5,81	–	22	–	81	–	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	7,6	31,9	0,02	242	–	26	0,02	–
		м2							
				4,16	–	32	–	81	–	–
3.3. Пандус										
23	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,65	3714,23	2438,48	2414	1585	1367	7,78	5
		м3							
				1275,75	950,21	829	618	94,5	5,22	3
24	Е52-16-1	Устройство песчаного основания под пандус	0,51	1781,79	41,15	909	21	442	3,49	2
		м3							
				816,75	0,09	417	–	106	0,0005	–

25 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,86	2878,8	–	2476	–	506	3,24	3
	м3 подстилающего слоя		531	–	457	–	110,7	–	–
26 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,65	10712,18	–	6963	–	408	3,66	2
	м3 подстилающего слоя		567	–	369	–	110,7	–	–
27 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0015	5239,08	327,33	8	–	3	11,6	–
	т		1890	123,75	3	–	94,5	0,6	–
28 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0015	101100		149				
	т								
29 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0535	77737,87	304,24	4161	16	495	58	3
	т		9675	114,75	518	6	94,5	0,56	–
30 Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,46	28,74	0,02	42	–	7	0,03	–
	м2		5,81	–	8	–	81	–	–
31 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	2,92	31,9	0,02	93	–	10	0,02	–
	м2		4,16	–	12	–	81	–	–
32 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	4,32	1390,46	16,79	6007	73	564	0,73	3
	м2 покрытия		111,6	6,28	482	27	110,7	0,03	–
	Всего прямые затраты				**192600**	**11630**			**157**
					26421	**4005**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				152544				
	Накладные расходы, тенге				30302				
	- заработная плата, тенге				4487				

- трудоемкость, чел-ч	15
Стоимость демонтируемых материалов	106
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13237
Всего	**236139**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**236139**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года	**430481**
- материалы, тенге	278088
- сметная заработная плата, тенге	63646
Налог(2%)	8610
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**439091**
НДС(12%)	52691
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**491782**

Заказчик _____ Мусин К.С.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____ Воропай П.А.

Объемы проверены верно!

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Прокуратура СКО"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания прокуратуры Есильского района, с. Явленка СКО

Акт
выполненных работ за Август 2010

Выполнено фактически август

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков потолка и торцов козырька (прим.)	15	827,36	5,59	12410	84	5433	2,4495	37
		м2 площади		395,89	2,14	5938	32	91	0,01038	–
2	Е34-60-2	Облицовка каркасов декорпанелью	15	1247,96	2,24	18719	34	2308	1,058	16
		м2 поверхности		168,19	0,85	2523	13	91	0,00413	–
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	9,5	484,95	8,2	4607	78	2806	1,71	16
		м2 кровли		272,95	3,08	2593	29	107	0,015	–
4	1-1-426	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	10,507	1180		12398				
		м2								
5	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	12,96	2239,15	14,65	29019	190	2919	1,219	16
		м2 покрытия								

			197,43	5,49	2559	71	111	0,02675	–
6 Е11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из тротуарных плиток	1,35	1390,46	16,79	1877	23	176	0,726	1
	м2 покрытия		111,6	6,28	151	8	111	0,0307	–
	Всего прямые затраты				**79030**	**409**			**86**
					13764	**153**			**0**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				64860				
	Накладные расходы, тенге				13642				
	- заработная плата, тенге				2046				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5560				
	Всего				**98232**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**98232**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года				**133923**				
	- материалы, тенге				87658				
	- сметная заработная плата, тенге				34569				
	Налог(2%)				2678				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**136601**				
	НДС(12%)				16392				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**152993**				

Заказчик _____ Мусин К.С.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____ Воропай П.А.

Вира-Проект

объемы проверены соответствуют