УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГУ СИС КНБ РК по СКО
А.Ю.Серов

«12» декабря 2014 года.

АКТ приемки

г. Петропавловск «12» декабря 2014 года

Рабочая комиссия, созданная приказом Начальника ГУ СИС КНБ РК по СКО №4 ҚБП от 13 ноября 2014 года в составе:

Председатель - начальник отдела Оспанов А.С., члены комиссии: начальник отдела Саликов Е.Г., офицер отдела Серазетдинов А.Р., произвели приемку работ по капитальному ремонту здания гаража ГУ «Специальная информационная служба КНБ РК по Северо-Казахстанской области», расположенного по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 52.

Сметная документация, рабочий проект разработаны ТОО «Авенти» лицензия 16-ГСЛ №000583. Данный проект прошёл государственную экспертизу.

Подрядчик - индивидуальный предприниматель Кулешов Александр Геннадьевич, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 48001, №0005464 от 14 декабря 2012 года.

Закзчик ГУ «Специальная информационная служба КНБ РК».

На основания Договора №27 от 10 ноября 2014 года между ГУ «СИС КНБ РК» и ИП Кулешов А.Г., в период с 10 ноября по 12 декабря 2014 года произведены работы по капитальному ремонту здания гаража. Выявленные недостатки устранены в ходе выполнения работ. Также были осуществлены технический надзор и авторский надзор за ходом выполения ремонтных работ предствителями ТОО «Результат СК» и ТОО «Авенти».

Индивидуальный предприниматель А.Г. Кулешов

Представитель ТОО «Результат СК»
Инженер по тех.надзору С.Т. Омаров

Представитель ТОО «Авенти»
Автор проекта А.В. Дружинин

Выводы комиссии: капитальный ремонт здания гаража ГУ «Специальная информационная служба КНБ РК по Северо-Казахстанской области» по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. К.Сутюшева,52 полностью произведены.

Председатель комиссии А.С. Оспанов

Члены комиссии: Е.Г. Саликов

А.Р. Серазетдинов

Заказчик — Заказчик: ГУ "Специальная Информационная Служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан"

Подрядчик — ИП Кулешов А.Г.

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт здания гаража ГУ "Специальная информационная служба КНБ РК по СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 52

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Бокс (помещение 1)								
1	E0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	130	13,94	0,06	1812	8	1754	0,1	13
		м		13,88	0	1804	0	97,2	0	0
2	E0153-18-1	**Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /участки 1 и 2/**	11,06	13252,27	474,95	146570	5253	62687	35,39	391
		м3		5258,25	78,75	58156	871	106,2	0,43	5
3	E0153-15-3	**Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных**	0,08	14393,39	488,84	1151	39	569	44,42	4
		м3		6615	83,25	529	7	106,2	0,44	0
4	E0162-18-3	**Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов**	64,5	183,52	0,11	11837	7	3362	0,34	22
		м2		55,11	0,05	3555	3	94,5	0	0
5	E0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	**Расчистка швов между плитами покрытия**	52	165,96	74,49	8630	3873	6219	0,53	27
		м		91,48	28,13	4757	1463	100	0,14	7
6	E0169-9-1	**Заделка швов между плитами покрытия**	52	76,42	0,81	3974	42	3025	0,33	17
		м		64,49	0,14	3353	7	90	0	0
7	E0161-2-3	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	121,1	543,45	33,79	65812	4092	34057	1,74	211
		м2		291,98	5,62	35359	681	94,5	0,03	4
8	E0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	5,4	1155,57	67,78	6240	366	3346	3,85	21
		м2		644,33	11,29	3479	61	94,5	0,06	0
9	E0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	14,82	130,05	1,49	1927	22	979	0,43	6
		м2		69,35	0,56	1028	8	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
11	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,73	59,88	6,55	163	18	160	0,36	1
		м2		53,33	1,04	146	3	108	0,01	0
12	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05 2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	2,73	369,95	27,89	1010	76	556	1,12	3
		м2		182,7	5,86	499	16	97,2	0,03	0
13	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,73	3540		9664				
		м2								
14	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
15	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
16	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	10,4	152,05	0,4	1581	4	154	0,09	1
		м		13,56	0,14	141	1	97,2	0	0
17	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,04	794,12	7,91	826	8	356	2,06	2
		м2		359,66	2,99	374	3	85,05	0,01	0
18	Е0115-180-1	Простая окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	142,34	81,38	1,49	11584	212	3522	0,16	23
		м2		25,62	0,56	3647	80	85,05	0	0
19	Е0162-31-1	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических ворот	12,24	87,97	0,03	1077	0	763	0,4	5
		м2		65,93	0	807	0	94,5	0	0
20	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	130	111,96	0,18	14555	23	14127	0,64	83
		м		111,78	0,02	14531	3	97,2	0	0
21	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	26	133,16	23,58	3462	613	2795	0,74	19
		м2		109,58	4,16	2849	108	94,5	0,02	1
22	Е0153-15-3	Заделка кирпичом ниш в стенах смотровой ямы	0,59	14393,39	488,84	8492	288	4197	44,42	26
		м3		6615	83,25	3903	49	106,2	0,44	0
23	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1,9	130,05	1,49	247	3	126	0,43	1
		м2		69,35	0,56	132	1	85,05	0	0
24	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	27,4	1121,39	2,63	30726	72	9941	2,3	63
		м2		382,95	0,99	10493	27	85,05	0	0
25	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком лестницы и обрамления смотровой ямы	4,83	101,48	0	490	0	435	0,59	3
		м2		95,22	0	460	0	85,05	0	0
26	Е0162-6-1 к=2	Окраска бетонной поверхности пола олифой за 2 раза	115,08	22,4	0,02	2578	2	2056	0,12	14
		м2		18,9	0,01	2175	1	94,5	0	0
		Итого по разделу: Бокс (помещение 1)				337074				
		Раздел: Мастерская (помещение 2)								
27	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	6	13,94	0,06	84	0	81	0,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		13,88	9	83	0	97,2	0	0
28	E0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	13,28	346,82	0,11	4606	1	692	0,34	5
		м2		55,11	0,05	732	1	94,5	0	0
29	E0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	8,2	165,96	74,49	1361	611	981	0,53	4
		м		91,48	28,13	750	231	100	0,14	1
30	E0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	8,2	76,42	0,81	627	7	477	0,33	3
		м		64,49	0,14	529	1	90	0	0
31	E0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	58,3	543,45	33,79	31683	1970	16396	1,74	102
		м2		291,98	5,62	17022	328	94,5	0,03	2
32	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,28	296,93	12,44	3943	165	951	0,41	5
		м2		60,03	4,67	797	62	99,63	0,02	0
33	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
34	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	0
35	E0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	1,89	369,95	27,89	699	53	385	1,12	2
		м2		182,7	5,86	345	11	97,2	0,03	0
36	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	1,89	4880		9223				
		м2								
37	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
38	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
39	E0110-36-1	Установка и крепление наличников	10,4	152,05	0,4	1581	4	154	0,09	1
		м		13,56	0,14	141	1	97,2	0	0
40	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	35,95	81,38	1,49	2926	53	890	0,16	6
		м2		25,62	0,56	921	20	85,05	0	0
41	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	22,05	93,58	1,78	2063	39	742	0,22	5
		м2		34,94	0,68	770	15	85,05	0	0
42	E0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	6	111,96	0,18	672	1	652	0,64	4
		м		111,78	0,02	671	0	97,2	0	0
43	E0162-6-1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 процентов	13,28	36,72	0,02	488	0	237	0,12	2
		м2		18,9	0,01	251	0	94,5	0	0
		Итого по разделу: Мастерская (помещение 2)				62613				
		Раздел: Склад (помещение 3)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами /участок 3/	3,9	13252,27	474,95	51684	1852	22105	35,39	138
		м3		5258,25	78,75	20507	307	106,2	0,43	2
45	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	1,7	346,82	0,11	590	0	89	0,34	1
		м2		55,11	0,05	94	0	94,5	0	0
46	Е0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	1,4	165,96	74,49	232	104	167	0,53	1
		м		91,48	28,13	128	39	100	0,14	0
47	Е0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	1,4	76,42	0,81	107	1	81	0,33	0
		м		64,49	0,14	90	0	90	0	0
48	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	17,65	543,45	33,79	9592	596	4964	1,74	31
		м2		291,98	5,62	5153	99	94,5	0,03	1
49	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	1,86	130,05	1,49	242	3	123	0,43	1
		м2		69,35	0,56	129	1	85,05	0	0
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,7	296,93	12,44	505	21	122	0,41	1
		м2		60,03	4,67	102	8	99,63	0,02	0
51	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
52	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	0
53	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05 2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	1,89	369,95	27,89	699	53	385	1,12	2
		м2		182,7	5,86	345	11	97,2	0,03	0
54	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	1,89	4880		9223				
		м2								
55	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
56	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
57	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	10,4	152,05	0,4	1581	4	154	0,09	1
		м		13,56	0,14	141	1	97,2	0	0
58	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	19,4	81,38	1,49	1579	29	480	0,16	3
		м2		25,62	0,56	497	11	85,05	0	0
		Итого по разделу: Склад (помещение 3)				78692				
		Раздел: Тепловой узел (помещения 4,5)								
59	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,068	2719,44	399,69	2904	427	2703	15,88	17
		м3		2319,75	63	2477	67	106,2	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0109-53-2#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлической жалюзийной решетки	0,0338	6455,94	1017,58	218	34	142	32,15	1
		т		5076,68	94,5	172	3	72,9	0,46	0
61	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,73	9074,63	154,03	6624	112	1718	14,63	11
		м3		2295	58,5	1675	43	100	0,28	0
62	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски: более 35 процентов	16,7	346,82	0,11	5792	2	871	0,34	6
		м2		55,11	0,05	920	1	94,5	0	0
63	Е0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	11,52	165,96	74,49	1912	858	1378	0,53	6
		м		91,48	28,13	1054	324	100	0,14	2
64	Е0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	11,52	76,42	0,81	880	9	670	0,33	4
		м		64,49	0,14	743	2	90	0	0
65	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	39	543,45	33,79	21195	1318	10968	1,74	68
		м2		291,98	5,62	11387	219	94,5	0,03	1
66	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	20,6	130,05	1,49	2679	31	1361	0,43	9
		м2		69,35	0,56	1429	12	85,05	0	0
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,7	296,93	12,44	4959	208	1196	0,41	7
		м2		60,03	4,67	1003	78	99,63	0,02	0
68	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
69	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,73	59,88	6,55	163	18	160	0,36	1
		м2		53,33	1,04	146	3	108	0,01	0
70	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	2,73	369,95	27,89	1010	76	556	1,12	3
		м2		182,7	5,86	499	16	97,2	0,03	0
71	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,73	3540		9664				
		м2								
72	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
73	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
74	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,04	794,12	7,91	826	8	356	2,06	2
		м2		359,66	2,99	374	3	85,05	0,01	0
75	Е0115-180-1	Простая окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	60,31	81,38	1,49	4908	90	1492	0,16	10
		м2		25,62	0,56	1545	34	85,05	0	0
76	Е0162-6-1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 процентов	16,7	36,72	0,02	613	0	298	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		18,9	0,01	316	0	94,5	0	0
		Итого по разделу: Тепловой узел (помещения 4,5)				67013				
		Раздел: Склад (помещение 6)								
77	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	3	270,9	23,78	813	71	768	1,65	5
		м2		247,12	8,98	741	27	100	0,04	0
78	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,92	9074,63	154,03	8349	142	2165	14,63	13
		м3		2295	58,5	2111	54	100	0,28	0
79	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СП РК 8.02-01-2002, СП РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,2	460,21	24,15	552	29	287	1,28	2
		м2		213,7	7,99	256	10	97,2	0,04	0
80	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СП РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,2	6433		7720				
		м2								
81	Е0158-18-4	Устройство подоконных сливов из листовой стали	1,1	190,3	0,56	209	1	48	0,26	0
		м		40,86	0,09	45	0	107,1	0	0
82	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,51	794,12	7,91	1199	12	517	2,06	3
		м2		359,66	2,99	543	5	85,05	0,01	0
83	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1,51	81,38	1,49	123	2	37	0,16	0
		м2		25,62	0,56	39	1	85,05	0	0
84	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	13,12	346,82	0,11	4550	1	684	0,34	4
		м2		55,11	0,05	723	1	94,5	0	0
85	Е0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	14,78	165,96	74,49	2453	1101	1768	0,53	8
		м		91,48	28,13	1352	416	100	0,14	2
86	Е0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	14,78	76,42	0,81	1129	12	860	0,33	5
		м		64,49	0,14	953	2	90	0	0
87	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	10,03	130,05	1,49	1304	15	663	0,43	4
		м2		69,35	0,56	696	6	85,05	0	0
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,12	296,93	12,44	3896	163	940	0,41	5
		м2		60,03	4,67	788	61	99,63	0,02	0
89	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
90	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,53	59,88	6,55	92	10	90	0,36	1
		м2		53,33	1,04	82	2	108	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0096	40901,53	3209,4	393	31	320	179,48	2
		т		32166	1212,75	309	12	100	5,92	0
92	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0096	154400		1482				
		т								
93	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,0432	2975,47	1238,47	129	54	95	10,6	0
		м3		1737	468	75	20	100	2,28	0
94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5063	22,68	0,06	11	0	3	0,03	0
		м2		6,68	0,03	3	0	72,9	0	0
95	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	1,013	20,99	0,03	21	0	4	0,02	0
		м2		4,78	0	5	0	72,9	0	0
96	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	1,89	369,95	27,89	699	53	385	1,12	2
		м2		182,7	5,86	345	11	97,2	0,03	0
97	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
98	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
99	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
100	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	10,4	152,05	0,4	1581	4	154	0,09	1
		м		13,56	0,14	141	1	97,2	0	0
101	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	10,03	81,38	1,49	816	15	248	0,16	2
		м2		25,62	0,56	257	6	85,05	0	0
102	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических заполнений проемов	4,14	94,4	0,07	391	0	193	0,31	1
		м2		49,19	0,02	204	0	94,5	0	0
		Итого по разделу: Склад (помещение 6)				48036				
		Раздел: Санузел (помещение 7)								
103	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	1,2	346,82	0,11	416	0	63	0,34	0
		м2		55,11	0,05	66	0	94,5	0	0
104	Е0146-32-4#г.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	0,88	165,96	74,49	146	66	105	0,53	0
		м		91,48	28,13	80	25	100	0,14	0
105	Е0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	0,88	76,42	0,81	67	1	51	0,33	0
		м		64,49	0,14	57	0	90	0	0
106	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	14,66	543,45	33,79	7967	495	4123	1,74	26
		м2		291,98	5,62	4280	82	94,5	0,03	0
107	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,14	116,63	10,56	133	12	136	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		106,07	1,67	1[illegible]1	2	110,7	0,01	0
108	E0165-17-3	Смена унитаза с бачком	1	5233,57	14,95	5234	15	895	4,6	5
		компл		774	2,61	774	3	115,2	0,02	0
109	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
110	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,47	59,88	6,55	88	10	86	0,36	1
		м2		53,33	1,04	78	2	108	0,01	0
111	E0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	1,47	369,95	27,89	544	41	299	1,12	2
		м2		182,7	5,86	269	9	97,2	0,03	0
112	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
113	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
114	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
115	E0110-36-1	Установка и крепление наличников	10	152,05	0,4	1520	4	148	0,09	1
		м		13,56	0,14	136	1	97,2	0	0
116	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,61	81,38	1,49	701	13	213	0,16	1
		м2		25,62	0,56	221	5	85,05	0	0
117	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	6,05	93,58	1,78	566	11	204	0,22	1
		м2		34,94	0,68	211	4	85,05	0	0
118	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1,14	1156,73	14,85	1319	17	311	1,54	2
		1м2		243,95	2,32	278	3	110,7	0,02	0
		Итого по разделу: Санузел (помещение 7)				27493				
		Раздел: Санузел (помещение 8)								
119	E0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	1,88	346,82	0,11	652	0	98	0,34	1
		м2		55,11	0,05	104	0	94,5	0	0
120	E0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	1,38	165,96	74,49	229	103	165	0,53	1
		м		91,48	28,13	126	39	100	0,14	0
121	E0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	1,38	76,42	0,81	105	1	80	0,33	0
		м		64,49	0,14	89	0	90	0	0
122	E0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	18,26	543,45	33,79	9923	617	5135	1,74	32
		м2		291,98	5,62	5332	103	94,5	0,03	1
123	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1,88	116,63	10,56	219	20	224	0,7	1
		1м2		106,07	1,67	199	3	110,7	0,01	0
124	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	115,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	E0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5876,21	22,14	5876	22	361	1,71	2
		комплект		305,33	8,44	305	8	103,68	0,04	0
126	C131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	5840		5840				
		компл								
127	E0165-15-4	Смена вентиля диаметром 15 мм	2	369,33	0,37	739	1	227	0,56	1
		компл		98,66	0,02	197	0	115,2	0	0
128	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
129	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,47	59,88	6,55	88	10	86	0,36	1
		м2		53,33	1,04	78	2	108	0,01	0
130	E0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	1,47	369,95	27,89	544	41	299	1,12	2
		м2		182,7	5,86	269	9	97,2	0,03	0
131	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
132	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
133	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
134	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,93	794,12	7,91	739	7	319	2,06	2
		м2		359,66	2,99	334	3	85,05	0,01	0
135	E0115-180-1	Простая окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	11,54	81,38	1,49	939	17	286	0,16	2
		м2		25,62	0,56	296	6	85,05	0	0
136	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	7,65	93,58	1,78	716	14	257	0,22	2
		м2		34,94	0,68	267	5	85,05	0	0
137	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1,88	1156,73	14,85	2175	28	513	1,54	3
		1м2		243,95	2,32	459	4	110,7	0,02	0
		Итого по разделу: Санузел (помещение 8)				37678				
		Раздел: Дизельная (помещение 9)								
138	E0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	36,81	346,82	0,11	12766	4	1919	0,34	13
		м2		55,11	0,05	2029	2	94,5	0	0
139	E0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	28,8	165,96	74,49	4780	2145	3445	0,53	15
		м		91,48	28,13	2635	810	100	0,14	4
140	E0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	28,8	76,42	0,81	2201	23	1675	0,33	9
		м		64,49	0,14	1857	4	90	0	0
141	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	184,65	130,05	1,49	24014	275	12198	0,43	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		69,35	0,56	12805	104	85,05	0	1
142	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
143	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,78	59,88	6,55	226	25	222	0,36	1
		м2		53,33	1,04	202	4	108	0,01	0
144	Е0110-23-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	3,78	309,03	34,96	1168	132	670	0,97	4
		м2		155,58	8,44	588	32	97,2	0,05	0
145	С12064-3 прим	Блоки дверные стальные 2100-1800	3,78	16500		62370				
		м2								
146	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
147	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,7	296,93	12,44	8225	345	1984	0,41	11
		м2		60,03	4,67	1663	129	99,63	0,02	1
149	Е0106-36-4	Железнение поверхности	27,7	63,31	0,29	1754	8	1547	0,33	9
		м2		59	0,11	1634	3	85,05	0	0
150	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,14	794,12	7,91	905	9	391	2,06	2
		м2		359,66	2,99	410	3	85,05	0,01	0
151	Е0115-180-1	Простая окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	185,79	81,38	1,49	15119	276	4597	0,16	29
		м2		25,62	0,56	4760	105	85,05	0	1
152	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических заполнений проемов	4,14	94,4	0,07	391	0	193	0,31	1
		м2		49,19	0,02	204	0	94,5	0	0
153	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	1,955	150,43	0,04	294	0	220	0,74	1
		м2		118,89	0,02	232	0	94,5	0	0
154	Е0162-28-3	Окраска масляными составами за один раз металлического покрытия кабельного канала	2,5	73,02	0,05	183	0	95	0,26	1
		м2		40,3	0,02	101	0	94,5	0	0
		Итого по разделу: Дизельная (помещение 9)				137061				
		Раздел: Бокс (помещение 10)								
155	Е0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	102,2	346,82	0,11	35445	11	5327	0,34	35
		м2		55,11	0,05	5632	5	94,5	0	0
156	Е0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	82,55	165,96	74,49	13700	6149	9873	0,53	43
		м		91,48	28,13	7551	2322	100	0,14	11
157	Е0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	82,55	76,42	0,81	6308	67	4802	0,33	27
		м		64,49	0,14	5324	12	90	0	0
158	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	140,8	543,45	33,79	76518	4758	39597	1,74	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		291,98	5,62	41111	791	94,5	0,03	4
159	E0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	16,2	1155,57	67,78	18720	1098	10037	3,85	62
		м2		644,33	11,29	10438	183	94,5	0,06	1
160	E0115-180-1	Простая окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	157	81,38	1,49	12777	234	3885	0,16	25
		м2		25,62	0,56	4023	88	85,05	0	0
161	E0162-31-1	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических ворот	36,72	87,97	0,03	3230	1	2288	0,4	15
		м2		65,93	0	2421	0	94,5	0	0
162	E0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза колонн	16,2	94,4	0,07	1529	1	753	0,31	5
		м2		49,19	0,02	797	0	94,5	0	0
163	E0162-6-1	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 процентов	106,16	36,72	0,02	3898	2	1897	0,12	13
		м2		18,9	0,01	2006	1	94,5	0	0
		Итого по разделу: Бокс (помещение 10)				172125				
		Раздел: Электрощитовая, аккумуляторная, венткамера (помещения 11, 12, 13)								
164	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,224	2719,44	399,69	3329	489	3097	15,88	19
		м3		2319,75	63	2839	77	106,2	0,54	1
165	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	2,97	4899,14	1880,99	14550	5587	11217	21,24	63
		м3		3018,15	538,09	8964	1598	106,2	2,91	9
166	E0109-53-2#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлической жалюзийной решетки	0,0296	6455,94	1017,58	191	30	124	32,15	1
		т		5076,68	94,5	150	3	72,9	0,46	0
167	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,62	9074,63	154,03	5626	95	1459	14,63	9
		м3		2295	58,5	1423	36	100	0,28	0
168	E0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	1,21	178,67	7,57	216	9	75	0,42	1
		м2		64,26	1,17	78	1	94,5	0,01	0
169	E0162-18-3	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	22,52	346,82	0,11	7810	2	1174	0,34	8
		м2		55,11	0,05	1241	1	94,5	0	0
170	E0146-32-4#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32	Расчистка швов между плитами покрытия	13,35	165,96	74,49	2216	994	1597	0,53	7
		м		91,48	28,13	1221	376	100	0,14	2
171	E0169-9-1	Заделка швов между плитами покрытия	13,35	76,42	0,81	1020	11	777	0,33	4
		м		64,49	0,14	861	2	90	0	0
172	E0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	84,29	543,45	33,79	45807	2848	23705	1,74	147
		м2		291,98	5,62	24611	474	94,5	0,03	3
173	E0108-3-2	Засыпка приямка щебнем	0,26	2505,06	126,11	651	33	52	0,98	0
		м3		142,31	47,81	37	12	95,58	0,23	0
174	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,492	10102,54	0	15073	0	1077	4,21	6
		м3		652,05	0	973	0	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,54	296,93	12,44	6396	268	1543	0,41	9
		м2		60,03	4,67	1293	101	99,63	0,02	0
176	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,7	2,9	291	3	108	0,19	0
177	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,1	59,88	6,55	126	14	123	0,36	1
		м2		53,33	1,04	112	2	108	0,01	0
178	E0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05 2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	2,1	369,95	27,89	777	59	428	1,12	2
		м2		182,7	5,86	384	12	97,2	0,03	0
179	C12064-2 прим	Блоки дверные стальные 2100-1000	2,1	12300		25830				
		м2								
180	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
181	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
182	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,99	794,12	7,91	786	8	339	2,06	2
		м2		359,66	2,99	356	3	85,05	0,01	0
183	E0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	86,04	81,38	1,49	7002	128	2129	0,16	14
		м2		25,62	0,56	2205	48	85,05	0	0
184	E0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,08	14393,39	488,84	1151	39	569	44,42	4
		м3		6615	83,25	529	7	106,2	0,44	0
185	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	0,32	130,05	1,49	42	0	21	0,43	0
		м2		69,35	0,56	22	0	85,05	0	0
186	E0162-3-3	Простая масляная окраска потолков с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	32,28	91,29	0,07	2947	2	1664	0,35	11
		м2		54,54	0,02	1761	1	94,5	0	0
187	E0162-2-3	Простая масляная окраска стен с подготовкой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	86,02	80,93	0,07	6961	6	3715	0,29	25
		м2		45,68	0,02	3929	2	94,5	0	0
188	E0162-31-1	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических ворот	12,24	87,97	0,03	1077	0	763	0,4	5
		м2		65,93	0	807	0	94,5	0	0
189	E0162-6-1 к=2	Окраска бетонной поверхности пола олифой за 2 раза	67,2	22,4	0,02	1505	1	1201	0,12	8
		м2		18,9	0,01	1270	1	94,5	0	0
190	E0120-3-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	80	115,32	5,55	9225	444	10307	0,68	54
		м2		109,76	2,08	8781	166	103,68	0,01	1
191	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	27,65	315,35	42,86	8719	1185	593	0,05	1
		м2		6,91	10,99	191	304	107,73	0,04	1
192	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	27,65	380,22	18,45	10513	510	2057	0,42	11
		м2		60,29	6,93	1667	191	99,63	0,03	1
193	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	276,5	48,39	0,84	13380	232	691	0,01	3
		м2		1,94	0,31	537	86	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	49,13	164,61	0,09	8087	4	5767	0,74	36
		м2		124,2	0,02	6102	1	85,05	0	0
195	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,35	252	4,77	3868	73	730	0,24	4
		м2		42,95	1,8	659	28	95,58	0,01	0
196	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	35,09	27,1	27,1	951	951	666	0	0
		т		0	18,97	0	666	100	0,4	14
197	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км, класс груза 1	35,09	84,26	84,26	2957	2957	591	0	0
		т		0	16,85	0	591	100	0,35	12
		Итого по разделу: Электрощитовая, аккумуляторная, венткамера (помещения 11, 12, 13)				211336				
		Раздел: Капитальный ремонт крыши								
198	E0107-53-11	Демонтаж парапетных плит	23	182,3	24,15	4193	555	4839	0,95	22
		шт		158,15	8,83	3637	203	113,4	0,04	1
199	E0109-29-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж лестницы МПЛ	0,054	8630,67	4791,38	466	259	212	19,94	1
		т		3477,6	1358,76	188	73	72,9	4,78	0
200	E0109-29-1	Монтаж и наращивание лестницы МПЛ	0,074	15836,43	6844,83	1172	507	464	33,23	2
		т		5796	1941,09	429	144	72,9	6,83	1
201	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,02	114900		2298				
		т								
202	E0146-34-4	Разборка кирпичной кладки	5	1795,5	627,75	8978	3139	7020	7,1	36
		м3		1167,75	236,25	5839	1181	100	1,16	6
203	E0146-18-1	Укладка металлических балок при смене перекрытий	1,02	2194,7	364,32	2239	372	1939	11,66	12
		т		1764	137,25	1799	140	100	0,67	1
204	C11011-843 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,966	69800		67427				
		т								
205	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,054	114900		6205				
		т								
206	E0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЦФ-0142 за один раз	38,803	29,61	0,03	1149	1	210	0,03	1
		м2		6,68	0	259	0	72,9	0	0
207	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЦФ-115 в 2 слоя	77,605	20,99	0,03	1629	2	301	0,02	2
		м2		4,78	0	371	0	72,9	0	0
208	E0108-6-1	Кирпичная кладка парапетов	49	8190,36	419,8	401328	20570	50072	5,22	256
		м3		804,71	157,5	39431	7718	95,58	0,76	37
209	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,019	10023,81	527,69	190	10	196	64,86	1
		т		9496,13	196,87	180	4	95,58	0,96	0
210	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,019	45800		870				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	E0146-30-3#т.ч. т-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /в ж/бетонных конструкциях/	12	347,01	164,15	4164	1970	2938	1,05	13
		отверст.		182,85	62	2194	744	100	0,3	4
212	E0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,3	17550,07	203,35	5265	61	2013	44,66	13
		м3		6633	76,5	1990	23	100	0,38	0
213	E0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	2,1	8865,53	457,36	18618	960	3343	7,66	16
		м3		1327,39	171,56	2788	360	95,58	0,84	2
214	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	131,54	83,04	526	332	288	0,17	1
		шт		27,43	29,81	110	119	113,4	0,13	1
215	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,088	29300		2578				
		м3								
216	F0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,156	16234,07	5027,99	2533	784	1490	64,97	10
		т		10453,5	1339,83	1631	209	72,9	4,76	1
217	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,156	2773,18	682,2	433	106	179	6,04	1
		т		1415,36	0	221	0	72,9	0	0
218	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0542	114900		6228				
		т								
219	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0237	154200		3655				
		т								
220	E0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,579	29,61	0,03	106	0	19	0,03	0
		м2		6,68	0	24	0	72,9	0	0
221	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	7,158	20,99	0,03	150	0	28	0,02	0
		м2		4,78	0	34	0	72,9	0	0
222	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,42	11095,92	245,78	4660	103	161	2,06	1
		м3		313,09	92,84	131	39	85,05	0,45	0
223	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1118	65000		7270				
		т								
224	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1603	125551,81	13899,18	20128	2228	2113	48,88	8
		1т		8694	5250,94	1394	842	85,05	25,65	4
225	E0110-7-1	Подшивка досками толщиной 22	17	398,58	5,8	6776	99	1266	0,42	7
		м2		66,76	2,2	1135	37	97,2	0,01	0
226	E0110-14-1	Установка стропил	7	22420,14	417,85	156941	2925	30729	25,41	178
		м3		3907,13	157,5	27350	1103	97,2	0,78	5
227	E0110-5-1	Установка брусьев, подкосов, досок, кобылок, пробок и т.д.	3,42	26356,44	395,71	90139	1353	15364	25,88	88
		м3		4010,63	149,06	13716	510	97,2	0,72	2
228	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	48	8,62	0,02	414	1	372	0,05	3
		отверст		8,6	0	413	0	90	0	0
229	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0062	50900		318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
230	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0196	32300		633				
		т								
231	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок толщ. 50 мм /настил/	35	834,08	3,72	29193	130	1632	0,29	10
		м2		42,95	0,59	1503	21	107,1	0,01	0
232	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	370	106,36	2,55	39355	944	11567	0,2	72
		м2		28,78	0,41	10649	152	107,1	0,01	2
233	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,42	599,34	35,14	6245	366	1750	0,9	9
		м3		142,31	13,23	1483	138	97,2	0,07	1
234	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	405	21,41	1,14	8672	461	2540	0,03	14
		м2		5,38	0,42	2180	172	97,2	0	1
235	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	405	133,09	0,69	53901	278	3369	0,05	19
		м2		7,45	0,25	3018	101	97,2	0	1
236	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	370	722,08	10,38	267169	3839	43498	0,65	241
		м2		108,31	1,46	40074	541	96,39	0,01	2
237	С11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	23	153		3519				
		м								
238	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа /к существующему зданию/	7,8	111,73	9,64	871	75	651	0,46	4
		м		77,41	0,48	604	4	96,39	0	0
239	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0222	67180		1493				
		т								
240	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,001	49389		48				
		т								
241	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	77	185,12	1,55	14255	119	14580	1,12	86
		м2		176,21	0,59	13569	45	96,39	0	0
242	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки нпр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,048	57770,9	20485,8	2773	983	1465	185,15	9
		т		33327	4348,63	1600	209	72,9	16,27	1
243	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство наружного водостока	4	239,55	9,24	958	37	924	1,33	5
		м		212,18	3,46	849	14	96,39	0,02	0
244	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,0691	68053		4706				
		т								
245	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,3488	67180		23435				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	E0156-9-1	Установка неостекленных оконных переплетов створных /окна фронтона ОФ-1/	1,62	4519,13	3,03	7321	5	794	2,25	4
		створка		453,51	0,47	735	1	108	0	0
247	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,26	23599,99	395,71	6136	103	1168	25,88	7
		м3		4010,63	149,06	1043	39	97,2	0,72	0
248	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,26	1911,46	17,71	497	5	100	2,16	1
		м3		349,31	6,75	91	2	97,2	0,03	0
249	E0110-7-1	Обшивка вентшахт досками обшивки	4	632,39	5,8	2530	23	298	0,42	2
		м2		66,76	2,2	267	9	97,2	0,01	0
250	E0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	4	188,04	1	752	4	48	0,07	0
		м2		10,64	0,4	43	2	97,2	0	0
251	E0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обшивка стен кровельной сталью оцинкованной с 2 сторон	12	371,55	2,15	4459	26	768	0,38	5
		м2		58,48	0,81	702	10	97,2	0	0
252	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,612	4518		2765				
		м3								
253	E0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1800 мм	1	1938,98	21,2	1939	21	220	1,11	1
		шт		182,03	8,86	182	9	103,68	0,04	0
254	E0112-10-1	Заделка примыканий	0,36	568,05	1,55	204	1	68	1,12	0
		м2		176,21	0,59	63	0	96,39	0	0
255	E109-40-1 прим	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	2	27,71	0,53	55	1	41	0,15	0
		м		25,21	0,2	50	0	72,9	0	0
256	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0075	59500		449				
		т								
257	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2,5	165,79	1,79	414	4	341	0,64	2
		м		117,74	0,67	294	2	103,68	0	0
258	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,2495	6470		1614				
		10м								
259	E0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	2,5	137,77	39,96	344	100	193	0,39	1
		м		70,9	14,91	177	37	81	0,07	0
260	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,408	2890		1179				
		м3								
261	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	159,43	11,26	319	23	96	0,31	1
		м		49,16	4,23	98	8	81	0,02	0
262	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	2	89		178				
		м2								
263	E0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	2	631,99	1,96	1264	4	243	0,77	2
		м2		150,08	0	300	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	E0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	911,17	7,06	911	7	88	0,43	0
		шт.		73,36	2,95	73	3	103,68	0,01	0
265	E0188-27-3	Установка обжимного кольца на канализационном стояке	1	198,1	0,31	198	0	143	0,88	1
		1шт		133,2	0	133	0	107,1	0	0
266	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных пеной монтажной	0,314	363,1	79,3	114	25	25	0,2	0
		м		33,64	29,95	11	9	113,4	0,15	0
267	E0107-57-11	Устройство водоотводящего фартука и воротника	0,314	258,49	0,06	81	0	1	0,01	0
		м		1,99	0,03	1	0	113,4	0	0
268	E0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,3611	16651,41	6902,53	6013	2493	2527	41,28	15
		т		6986,25	1652,96	2523	597	72,9	5,91	2
269	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0936	154400		14452				
		т								
270	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1513	114900		17384				
		т								
271	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0188	154200		2899				
		т								
272	C11011-4439 Изм. и доп. вып.17	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,063	50264		3167				
		т								
273	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0344	172800		5944				
		т								
274	E0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,305	29,61	0,03	483	0	88	0,03	1
		м2		6,68	0	109	0	72,9	0	0
275	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	32,611	20,99	0,03	684	1	126	0,02	1
		м2		4,78	0	156	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: Капитальный ремонт крыши				137[illegible]020				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001 года:				3401944				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года,				8505390				
		Налог (2 %)				170108				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				8675498				
		Налог на добавленную стоимость 12%				1041059,76				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				9716557,76				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись) Кулешов А.Г.

Технадзор: _____ (подпись)