УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА №1328

«УТВЕРЖДАЮ»

Зайтлер С.С.

Прокурор Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

АКТ
Окончательной приемки объекта в эксплуатацию

г. Петропавловск «30» сентября 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная: ГУ «Прокуратура СКО»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказ от « 02 » октября 2012 года № 499
в составе:
председателя-представителя заказчика:
Ташимов Б.К. – заместитель прокурора СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя:
Коростинский Д.А. – начальник управления финансов и информатизации прокуратуры СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора, организаций:
технического надзора:
Воропай П.А. – директор ТОО «Вира-Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика:
Кулешов А. Г. - директор «ИП Кулешов Александр Геннадьевич»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений):
Дядык Т.Ю. – главный специалист управления финансов и информатизации прокуратуры СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
Найда В. А. – старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Иманбаев Ж.М. – заведующий хозяйственной частью прокуратуры СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком: «ИП Кулешов Александр Геннадьевич»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г. Петропавловск СКО»
(наименование объекта, его местоположения или адрес)
2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком «ИП Кулешов Александр Геннадьевич», выполнившим: капитальный ремонт
(виды работ)
3. Сметная документация на капитальный ремонт разработана: ТОО «Вира-Проект»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
4.Капитальный ремонт осуществлялся по смете: «Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г. Петропавловск СКО» разработано подрядчиком на основании дефектной ведомости
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2012 года; окончание работ сентябрь 2012 года;
(месяц и год) (месяц и год)
При продолжительности строительства, мес.: 5 По норме или ПОС: 5 мес. Фактически: 5 мес.
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Акты выполненных работ формы 2 В, журнал производства работ, акты на скрытые работы.
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование показателей	Единица изм.	Фактически
Общая площадь	$м^2$	3565,5
Число этажей	этаж	5
Объем здания	$м^3$	14505
Вместимость	человек	117

(мощность, производительность, производственная площадь, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: демонтаж перегородок на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон ДСП, фанерой, демонтаж облицовки потолков гипсокартонными листами на деревянном каркасе, демонтаж светильников для люминесцентных ламп, устройство перегородок с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами и шумоизоляция , устройство подвесных потолков типа «амстронг». Обшивка стен гипсокартонными листами, переборка пола последующим покрытием листами ДСП, линолеум, окна ПВХ. Ремонтно-строительные работы производились на 4, 3 и 2-ом этажах здания областной прокуратуры.

(краткие тех харак-ки по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом: выполнены

(сведения о выполнении)

12. Внешние наружные коммуникации не предусмотрены сметной документацией и не подлежат выполнению подрядной организацией.

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров не предусмотрены в сметной документации и не подлежат выполнению генподрядной организацией.

14. Выявленные дефекты и недоделки устранены.

15. Стоимость строительства по договору № 45 от 13 апреля 2012 г. всего 41 718 000 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: ««Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г. Петропавловск СКО ул. Конституции Казахстана, 15».

(наименование здания и сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: _____ Ташимов Б.К.
(подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ Коростинский Д.А.
(подпись)

члены комиссии: _____ Воропай П.А.
(подпись)

_____ Кулешов А. Г.
(подпись)

_____ Дядык Т.Ю.
(подпись)

_____ Найда В.А.
(подпись)

_____ Иманбаев Ж.М.
(подпись)

Примечание. Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 23.09.11 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Прокуратура СКО"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт 1-го и цокольного этажа здания прокуратуры СКО по адресу г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,15 (общестроительные работы)

Акт
выполненных работ за Декабрь 2012
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 1 Этаж										
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	18	158,38	23,78	2851	428	2327	0,9115	16
		м2		134,6	8,98	2423	162	90	0,0439	1
2	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	18	723,42	47,78	13022	860	5469	1,587	29
		м2 проемов		263,3	18,06	4739	325	108	0,08805	2
3	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	18	5960		107280				
		м2								
4	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380		13800				
		комплект								
5	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	10	93,19	–	932	–	991	0,46836	5
		прибор		91,75	–	918	–	108	–	–
6	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	10	844		8440				
		шт								
7	Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	10	237,02	1,19	2370	12	2362	1,39056	14

	коробка								
			218,48	0,19	2185	2	108	0,00192	–
8	E57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	260	6,77	0,23	1760	60	1893	0,04524	12
	м								
			6,54	0,02	1700	5	111	0,00036	–
9	E57-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	184,36	20,86	1,12	3846	206	4074	0,13668	25
	м2								
			19,74	0,17	3639	31	111	0,00156	–
10	E57-2-1 Разборка дощатого покрытия полов	184,36	61,6	5,87	11357	1082	11608	0,4032	74
	м2								
			55,73	1	10274	184	111	0,01032	2
11	E57-1-2 Разборка лаг из досок и брусков	184,36	13,29	0,05	2450	9	2714	0,09204	17
	м2								
			13,24	0,02	2441	4	111	0,00012	–
12	E11-10-1 Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15;	184,36	56,67	1,75	10448	323	1823	0,05617	10
	м2 пола								
			8,29	0,62	1528	114	111	0,0033	1
13	E11-12-3 Укладка лаг по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	184,36	286,96	3,87	52904	713	14851	0,44436	82
	м2 пола								
			71,11	1,46	13110	269	111	0,00705	1
14	E57-4-3 Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 20 м2	184,36	145,19	0,31	26767	57	21485	0,65328	120
	м2								
			104,93	0,06	19345	11	111	0,0006	–
15	E57-13-5 Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	184,36	796,42	1,37	146828	253	17399	0,55272	102
	м2								
			84,8	0,22	15634	41	111	0,00216	–
16	E11-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	213	949,74	7,35	202295	1566	19744	0,52716	112
	м2 покрытия								
			80,73	2,78	17195	592	111	0,0135	3
17	E11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	260	129,54	0,24	33680	62	6477	0,12406	32
	м плинтусов								
			22,33	0,11	5806	29	111	0,00045	–
18	E15-35-1 (ДМ) Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	50	308,84	2,12	15442	106	14607	1,6896	84

	м2								
			306,72	0,8	15336	40	95	0,00394	–
19 Е10-83-5 (ДМ)	Демонтаж перегородок в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон древесностружечными и фанерными листами в один слой, с изоляционной прокладкой /прим./ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; кмат2=0;	14,91	459,14	16,34	6846	244	7230	2,7264	41
	м2 перегородок								
			442,8	6,18	6602	92	108	0,03014	–
20 Е34-60-2 (ДМ)	Демонтаж облицовки каркасов стен неперфорированными плитами, фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм /Декорпанель/ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	223,99	142,12	1,72	31833	385	28751	0,8832	198
	м2 поверхности								
			140,4	0,65	31448	146	91	0,00317	1
21 Е34-56-2 (ДМ)	Демонтаж каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	223,99	334,77	4,29	74985	961	67696	2,0448	458
	м2 площади								
			330,48	1,64	74024	367	91	0,00797	2
22 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	560	970,15	7,27	543284	4071	164744	1,77744	995
	м2								
			307,55	2,12	172228	1187	95	0,0093	5
23 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14,91	1894,4	20,85	28246	311	7276	2,6496	40
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			444,02	7,86	6620	117	108	0,0384	1
24 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Огрунтовка, прим./ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	560	112,25	1,79	62860	1002	16721	0,19044	107
	м2 окрашиваемой поверхности								
			30,75	0,68	17220	381	95	0,0033	2
25 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	560	107,02	5,15	59931	2884	55179	0,62818	352
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			101,75	1,97	56980	1103	95	0,00945	5
26 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1680	31		52080				
	кг								
27 Е15-55-2	Высококачественная штукатурка по камню стен с прорезными рустами декоративным раствором ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	560	732,71	4,47	410318	2503	385551	3,5328	1978
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			723,47	1,25	405143	700	95	0,04215	24
28 30-2-66	Декоративное покрытие из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	1400	224		313600				
	кг								
29 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	560	267,39	2,82	149738	1579	29154	0,31878	179
	м2 окрашиваемой поверхности								
			53,72	1,08	30083	605	95	0,00525	3
30 Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	13	1001,93	42,72	13025	555	4986	1,9182	25
	решетка								
			316,71	16,88	4117	219	115	0,075	1
31 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	30	35,22	3,36	1057	101	943	0,21468	6
	шт								
			31,86	0,54	956	16	97	0,00456	–
32 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	220	448,81	3,32	98738	730	92411	2,4288	534
	м2								
			440,91	1,25	97000	275	95	0,00615	1
33 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	8,43	407,33	28,31	3434	239	1801	1,12677	9
	м2 проемов								
			188,29	9,58	1587	81	108	0,0468	–
34 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами	8,43	19584		165093				
	м2								
Раздел 2 Подвал									
35 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,8	158,38	23,78	602	90	491	0,9115	3

		м2		134,6	8,98	511	34	90	0,0439	–
36	Е10-42-5	Устройство глухих ворот при установленных столбах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,8	1457,58	272,11	5539	1034	2560	3,519	13
		м2 ворот		549,59	74,28	2088	282	108	0,2682	1
37	2-2-5	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные /прим./ *шт*	1	166300		166300				
		Всего прямые затраты				**2938994**	**29013**			**5767**
						1038433	**11441**			**74**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1871544				
		Накладные расходы, тенге				1012128				
		- заработная плата, тенге				151819				
		- трудоемкость, чел-ч				506				
		Стоимость демонтируемых материалов				217376				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				250110				
		Всего				**4201232**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4201232**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**8772172**				
		- материалы, тенге				3907784				
		- сметная заработная плата, тенге				2509135				
		Налог (2 %)				175443				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8947615**				
		НДС (12 %)				1073714				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10021329**				

Заказчик _____ Ташимов Б.К.

Подрядчик жеке кәсіпкер _____ Кулешов.А.Г.

Технадзор _____ Воропай П.А.

Заказчик: ГУ "Прокуратура СКО"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт 1-го и цокольного этажа здания прокуратуры СКО по адресу г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,15 (общестроительные работы)

Акт

выполненных работ за Декабрь 2012

Общестроительные работы (выполнено фактически)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 1 Этаж									
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,1	158,38	23,78	174	26	142	0,9115	1
		м2		134,6	8,98	148	10	90	0,0439	–
2	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,2	723,42	47,78	3762	248	1580	1,587	8
		м2 проемов		263,3	18,06	1369	94	108	0,08805	–
3	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	5,2	5960		30992				
		м2								
4	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
5	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	3	93,19	–	280	–	297	0,46836	1
		прибор		91,75	–	275	–	108	–	–
6	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844		2532				
		шт								
7	Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	3	237,02	1,19	711	4	708	1,39056	4

	коробка								
			218,48	0,19	655	1	108	0,00192	–
8	Е15-35-1 (ДМ) Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12,65	308,84	2,12	3907	27	3696	1,6896	21
	м2								
			306,72	0,8	3880	10	95	0,00394	–
9	Е10-83-5 (ДМ) Демонтаж перегородок в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон древесностружечными и фанерными листами в один слой, с изоляционной прокладкой /прим./ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; кмат2=0;	20,88	459,14	16,34	9587	341	10125	2,7264	57
	м2 перегородок								
			442,8	6,18	9246	129	108	0,03014	1
10	Е15-36-1 Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	110,53	970,15	7,27	107231	804	32517	1,77744	196
	м2								
			307,55	2,12	33994	234	95	0,0093	1
11	Е10-88-3 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	39,55	1894,4	20,85	74924	825	19302	2,6496	105
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			444,02	7,86	17561	311	108	0,0384	2
12	Е15-180-1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /Огрунтовка, прим./ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	190,28	112,25	1,79	21359	341	5681	0,19044	36
	м2 окрашиваемой поверхности								
			30,75	0,68	5851	129	95	0,0033	1
13	Е15-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	190,28	107,02	5,15	20364	980	18749	0,62818	120
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			101,75	1,97	19361	375	95	0,00945	2
14	30-2-55 Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	570	31		17670				
	кг								

15 Е15-55-2	Высококачественная штукатурка по камню стен с прорезными рустами декоративным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	130	732,71	4,47	95252	581	89503	3,5328	459
	м2 оштукатуриваемой поверхности		723,47	1,25	94051	163	95	0,04215	5
16 30-2-66	Декоративное покрытие из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	325	224		72800				
	кг								
17 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	182,11	267,39	2,82	48694	514	9481	0,31878	58
	м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	9783	197	95	0,00525	1
18 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	17	35,22	3,36	599	57	534	0,21468	4
	шт		31,86	0,54	542	9	97	0,00456	–
19 Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	17	937,99	227,52	15946	3868	11679	3,4638	59
	шт		571,32	136,94	9712	2328	97	0,6027	10
Раздел 2. Ремонт фасада									
23 Е15-55-2	Высококачественная штукатурка фасадов по камню стен с прорезными рустами декоративным раствором	98	775,84	2,98	76032	292	55833	2,94	382
	м2 оштукатуриваемой поверхности		602,89	0,83	59083	81	94,5	0,03	4
24 Е15-180-5	Улучшенная окраска фасадов	98	86,27	1,88	8454	184	3605	0,23	30
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	3815	72	94,5	–	–
	м2								
	Всего прямые затраты				**577799**	**8703**			**1133**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**207104** 361992	**4023**			**23**

Накладные расходы, тенге	204760
- заработная плата, тенге	30714
- трудоемкость, чел-ч	102
Стоимость демонтируемых материалов	58
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46957

Всего	829516
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**829516**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1732029**
- материалы, тенге	755839
- сметная заработная плата, тенге	504964
Налог (2 %)	34641
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1766670**
НДС (12 %)	212001
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1978671**

Заказчик _____ Ахметов М.Д.

Технадзор _____ Воропай П.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.