Приложение 2
К постановлению
Правительства
Республики Казахстан
От 2 ноября 2011 года
№1277

Утверждена
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года
№1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Булаево «28» ноября 2013 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная: решением акима района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области от 28 ноября 2013 года № 16
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
Председателя комиссии: **Есдаулетов Ж.Т.** - заместитель акима района Магжана Жумабаева
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместителя председателя комиссии: **Казбеков А.Э.** – государственный строительный инспектор ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
Заказчик: **Зайтлер С.С.** – прокурор Северо - Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика: **Кулешов А.Г.** – ИП «Кулешов Александр Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генерального проектировщика: **Ручко А.С.** – директор ТОО «Спекола»
(фамилия, имя, отчество, должность)
ЖигаевС.Н - руководитель отдела управления государственного санитарно-эпидемиологического надзорапо району Магжана Жумабаева
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы: **Баймышев Е.К.**- начальник отдела по ЧС по району Магжана Жумабаева
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тапинов Т. М. - главный инспектор отдела по охране окружающей среды (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ушаков А.Л.-начальник отдела строительства района Магжана Жумабаева
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кусаинов А.Ж. – руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ района Магжана Жумабаева»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Портнягин Ю.А. - аким г. Булаево района Магжана Жумабаева
(фамилия, имя, отчество, должность)
Омаров С.Т. – ТОО «Результат СК» эксперт по технадзору
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): ГУ «Прокуратура Северо – Казахстанской области»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Строительство административного здания прокуратуры района Магжана Жумабаева по ул. Целинная 16 «б» в г.Булаево Северо-Казахстанской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Северо-Казахстанская область, район М. Жумабаева, г.Булаево ул.Целинная 16 «б»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании **постановления**(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю постановление акимата района им. М.Жумабаева №22 от 26 марта 2013 года
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:талон о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 28 июня 2013 №232 года выданного Департаментом государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО комитета РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МРР»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **Кулешов А.Г.** – ИП «Кулешов Александр Геннадьевич
(наименование организации)

выполнившим строительство «Строительство административного здания прокуратуры района Магжана Жумабаева по ул. Целинная 16 «б» в г.Булаево Северо-Казахстанской области»
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями **Ручко А.С.** – директор ТОО «Спекола»
(наименование организации)

выполнившим пояснительная записка, сметная документация, рабочие чертежи
(наименование частей и разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «Прокуратура Северо – Казахстанской области» - задание на проектирования
(наименование организации)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому) Строительство административного здания прокуратуры района Магжана Жумабаева по ул. Целинная 16 «б» в г.Булаево Северо-Казахстанской области»
(номер проекта, номер серии)

7.Проектно-сметная документация утверждена приказом ГУ «Прокуратура Северо – Казахстанской области» № 157 от 25 февраля 2013 г.
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2013 года, окончание работ ноябрь 2013 года
(месяц и год) (месяц и год)

по норме или ПОС 4,5 мес., фактически 4,5мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты качества
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Объект (комплекс) имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости.т.п.
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	387,15	387,15
Полезная площадь	$м^2$	344,21	344,21
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	2352,8	2352,8
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных помещений	$м^2$	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: Площадь застройки 387,15 м2, фундамент ленточный бетон из сборных бетонных блоков, наружные стены –облегченная, многослойная колодцевая кладка из керамического кирпича, внутренние стены сплошная кладка из керамического кирпича, перегородки-армированная кладка керамического кирпича, перемычки – железобетонные, лестничные марши-сборные бетонные ступени, лестничные площадки из сборных железобетонных многопустотных плит, крыша чердачная двухскатная из металлочерепицы, двери внутренние деревянные, двери наружные деревянные и ПВХ, окна ПВХ, полы керамогранитные плитки, ламинат паркетный
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к настоящему акту прилагаться).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**
(сведения о выполнении)

характеристика мероприятий приведена в приложении_____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями: водоснабжение, теплоснабжение, канализация, электрические сети соответствуют проектному решению.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, а так же отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: соответствуют проектному решению

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 78599,0 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажные работы 53330,0 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3804,0 тыс.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 77109,455 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 64958,471 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2539,301тыс.тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических соответствуют проектному решению

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствуют проектному решению

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке объект:«Строительство административного здания прокуратуры района Магжана Жумабаева по ул. Целинная 16 «б» в г.Булаево Северо-Казахстанской области»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) **Есдаулетов Ж.Т.**

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ (подпись) **Казбеков А.Э.**

Члены комиссии:

_____ (подпись) **Зайтлер С.С.**

_____ (подпись) **Кулешов А.Г.**

_____ (подпись) **Ручко А.С.**

_____ (подпись) **ЖигаевС.Н**

_____ (подпись) **Баймышев Е.К.**

_____ (подпись) **Тапинов Т. М.**

_____ (подпись) **Ушаков А.Л.**

_____ (подпись) **Кусаинов А.Ж.**

_____ (подпись) **Портнягин Ю.А.**

_____ (подпись) **Омаров С.Т.**

Прошнуровано и пронумеровано на 17-х листах. Заверено печатью

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт
приемки выполненных работ за Июнь 2013 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,38; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	715,22	38,41	36,12	27472	25834	8485	0,01587	11
		м3 грунта		2,29	9,94	1638	7109	97	0,0414	30
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,38; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	71,522	362,55	–	25930	–	29301	2,1252	152
		м3 грунта		362,55	–	25930	–	113	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
3	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	72,048	858,49	33,88	61852	2441	5996	0,36294	26
		м2 покрытия		54,97	12,7	3960	915	123	0,06196	4
4	Е7-42-2	Установка фундаментных плит массой до 1 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4	686	335,85	2744	1343	1484	0,92184	4
		шт сборных конструкций								

5 Е7-42-3			147,49	117,4	590	470	140	0,46575	2
	становка фундаментных плит массой до 1,5 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	33	1029,3	536,93	33967	17719	18542	1,29306	43
	шт сборных конструкций								
6 30-14-3			212,38	188,94	7009	6235	140	0,7648	25
	Плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	16,06	19500		313170				
	м3								
7 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	480,01	238,31	960	477	528	0,65688	1
	шт сборных конструкций								
8 Е7-42-2			105,27	83,1	211	166	140	0,3272	1
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	12	686	335,85	8232	4030	4451	0,92184	11
	шт сборных конструкций								
9 Е7-42-3			147,49	117,4	1770	1409	140	0,46575	6
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	31	1029,3	536,93	31908	16645	17417	1,29306	40
	шт сборных конструкций								
10 Е7-42-4			212,38	188,94	6584	5857	140	0,7648	24
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	69	1496,1	825,79	103231	56980	54614	1,6284	112
	шт сборных конструкций								
11 30-3-13			269,83	295,54	18618	20392	140	1,25718	87
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,245	12700		28512				
	м3								
12 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,99	10533		20961				
	м3								
13 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	73,068	11700		854896				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1513835**	**125469**			**400**

	66310	**42553**	**179**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1322059		
Накладные расходы, тенге	140818		
- заработная плата, тенге	21123		
- трудоемкость, чел-ч	70		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	99279		
Всего	**1753932**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	31571		
- сметная заработная плата, тенге	4452		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	43209		
- сметная заработная плата, тенге	19876		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	121		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17855		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7142		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1853709**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**4141186**		
- материалы, тенге	2953480		
- сметная заработная плата, тенге	400581		
Налог (2 %)	82824		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4224010**		
НДС (12 %)	506881		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4730891**		

Заказчик _____ Ташимов Б.К.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____ Кныш М.А.

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО
Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.
Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт №2
выполненных работ по строительству административного здания прокуратуры района М.Жумабаева за Июль 2013 г.
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Обратная подсыпка под полы грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	452,78	38,41	36,12	17392	16355	5370	0,02	7
		м3 грунта		2,29	9,94	1037	44499	97	0,03	16
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	148	8,94	8,94	1323	1323	417	–	–
		м3 грунта		–	2,9	–	430	97	0,01	2
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	14,8	185,06	–	2739	–	3095	1,34	20
		м3 грунта		185,06	–	2739	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	615,58	29,73	6,23	18303	3836	14033	0,15	92
		м3 уплотненного грунта								

			23,5	–	14467	–	97	–	–
5 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	171,162	54,83	52,19	9386	8932	2948	0,02	3
	м3 грунта		2,58	15,18	442	2598	97	0,05	9
6 П7-3-3	Увезти грунт автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3км, класс груза 3	308,092	73,69	73,69	22704	22704	4541	–	–
	т		–	14,74	–	4541	100	0,31	95
Раздел 2 Фундаменты									
7 Е6-3-1	Монолитные заделки из бетона кл. В7,5 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6,768	12124,5	359,45	82059	2433	6901	5,44	37
	м3		847,66	123,45	5737	836	105	0,48	3
8 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,9	105		725				
	м3								
9 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,9	349		2408				
	м3								
10 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	7,74	14533,14	436,09	112487	3375	16681	11,39	88
	м3		1887,84	164,76	14612	1275	105	0,8	6
11 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,066	62000		4092				
	т								
12 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,43	61300		26359				
	т								
13 Е8-4-5	Гидроизоляция боковая по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в 2 слоя стен, фундаментов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	421,26	699,65	11,36	294733	4784	58144	0,64584	272
	м2 поверхности		112,72	4,25	47484	1791	118	0,02084	9
	Всего прямые затраты				**594709**	**63742**			**519**
					86517	**15970**			**140**

В том числе стоимость: материалов, тенге	444449
Накладные расходы, тенге	112131
- заработная плата, тенге	16820
- трудоемкость, чел-ч	56
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42410
Всего	**749250**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	13487
- сметная заработная плата, тенге	1902
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18458
- сметная заработная плата, тенге	8491
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7627
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3051
Средства, связанные с командированием работников	323000
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1114873**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2490626**
- материалы, тенге	992899
- сметная заработная плата, тенге	313604
Налог (2 %)	49813
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2540439**
НДС (12 %)	304853
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2845292**

Заказчик _____ Ташимов Б.К.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____ / С. Оразов /

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт №3

выполненных работ по строительству административного здания прокуратуры района М.Жумабаева за Июль 2013 г.

Общестроительные работы /июль/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фундаменты									
1	Е8-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	77,25	814,64	15,47	62931	1195	4492	0,27738	21
		м2 поверхности		43,47	5,81	3358	449	118	0,02829	2
	Раздел 2 Стены									
2	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	67	9512,59	465,63	637344	31197	97702	6,5688	440
		м3 кладки		1061,91	173,88	71148	11650	118	0,8556	57
3	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм /толщиной 120 мм/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	167	154,72	3,2	25838	534	25761	0,95082	159
		м2 поверхности		151,52	1,21	25304	202	101	0,00593	1
4	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	20,64	3360		69350				
		м3								
5	Е8-7-5	Облицовка наружных стен лицевым кирпичем марки КОЛП125, Мр50 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	167	1523,18	47,43	254371	7921	54897	1,6698	279

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			260,82	17,76	43557	2966	118	0,0868	14
6 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	229	53,72	–	12302	–	14516	0,30222	69
	м2 стен (без вычета проемов)								
			53,72	–	12302	–	118	–	–
7 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,65	11977,92	582,57	19764	961	22610	77,832	128
	т металлических изделий								
			11395,35	217,35	18802	359	118	1,0626	2
8 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,65	50800		83820				
	т								
9 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	60	144,22	91,68	8653	5501	5530	0,20424	12
	шт сборных конструкций								
			32,91	32,92	1975	1975	140	0,14504	9
10 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,1	29300		90830				
	м3								
11 Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,288	13254,52	4599,97	3817	1325	2117	41,124	12
	т								
			8166,15	–	2352	–	90	–	–
12 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	24,03	0,07	240	1	72	0,04071	–
	м2								
			8,02	0,03	80	–	90	0,00014	–
13 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	21,94	0,03	417	1	98	0,02939	1
	м2								
			5,74	–	109	–	90	–	–

Раздел 3 Перегородки

14 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	115	1224,49	47,93	140816	5512	44571	1,9734	227
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			310,5	17,95	35708	2064	118	0,08763	10
15 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,83	50800		42164				
	т								

Раздел 4 Перекрытие

16 Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	32	951,19	273,83	30438	8763	24095	2,6082	83
	шт сборных конструкций		440,91	96,95	14109	3102	140	0,4151	13
17 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	216	3240		699840				
	м2								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	40200		724				
	т								
19 Е12-14-2	Утепление покрытий/монолитное и засыпка/ керамзитом М600 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	28	6006,64	339,09	168186	9495	21831	3,7398	105
	м3 утеплителя		527,85	127,31	14780	3565	119	0,621	17

Раздел 5 Наружный водопровод

20 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием /футляр/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,004	233575,43	99169,3	934	397	790	608,58	2
	км трубопровода		114574,5	37461,83	458	150	130	182,9604	1
21 8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	3,514	1900		6677				
	м								
22 Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (полипропиленовые) (Ввод 1-1) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	16,5	665,5	13,29	10981	219	6394	1,6836	28
	м трубопровода		297,78	4,97	4913	82	128	0,02429	–
23 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	585	54,15	585	54	477	2,0286	2
	шт		350,87	21,74	351	22	128	0,0966	–
24 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				

		шт							
25 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	1	285		285				
		шт							
26 Е16-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	1238,25	73,33	1238	73	513	2,0148	2
		соединение							
			372,6	27,95	373	28	128	0,138	–
27 99-3-24(пл)Пр	Втулка под фланец д.63 мм	1	889		889				
		шт							

Раздел 6 Наружная канализация К1

28 Е22-8-7									
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием /гильза/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,001	233575,43	99169,3	234	99	198	608,58	1
		км трубопровода							
			114574,5	37461,83	115	37	130	182,9604	–
29 8-6-104									
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	1,004	1900		1908				
		м							
30 Е16-13-2									
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	7	189,52	1,97	1327	14	1272	0,7728	5
		м трубопровода							
			141,28	0,75	989	5	128	0,00359	–
31 8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=150х2,2 мм	7	908		6356				
		м							

Раздел 7 Земляные работы

32 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	85	38,41	36,12	3265	3070	1009	0,01587	1
		м3 грунта							
			2,29	9,94	195	845	97	0,0345	3
33 Е1-164-2	Доработка грунта вручную ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,38; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3	362,55	–	1088	–	1229	2,1252	6
		м3 грунта							
			362,55	–	1088	–	113	–	–

34 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	72	8,94	8,94	644	644	203	–	–
	м3 грунта		–	2,9	–	209	97	0,01112	1
35 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	72	29,73	6,23	2141	449	1641	0,14904	11
	м3 уплотненного грунта		23,5	–	1692	–	97	–	–
36 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	9	185,06	–	1666	–	1883	1,34136	12
	м3 грунта		185,06	–	1666	–	113	–	–

Раздел 8 Резервуар-накопитель

37 Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,73	26062,03	1746,65	71149	4768	9927	12,6408	35
	м3 конструкций колодцев		2142,77	654,23	5850	1786	130	3,1947	9
38 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
39 Е8-5-1	Глиняный замок ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	5,69	2257,82	378,38	12847	2153	10174	9,5634	54
	м3 изолирующего слоя		1372,41	142,83	7809	813	118	0,69	4
40 Е11-2-9	Устройство уклона из бетона В7,5 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,079	11198,89	–	885	–	76	5,0508	–
	м3 подстилающего слоя		782,46	–	62	–	123	–	–
41 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3,14	287,08	13,73	901	43	298	0,49128	2
	м2 стяжки		72,04	5,16	226	16	123	0,02512	–
42 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,88	520,52	17,28	979	32	146	0,33534	1
	м2 покрытия		52,48	6,06	99	11	133	0,02443	–

Всего прямые затраты	**2490384**	**84421**	**1698**
	269470	**30336**	**143**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2136493		
Накладные расходы, тенге	354522		
- заработная плата, тенге	53178		
- трудоемкость, чел-ч	177		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	170694		
Всего	**3015600**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	54281		
- сметная заработная плата, тенге	7654		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	74291		
- сметная заработная плата, тенге	34174		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	208		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30699		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12280		
Средства, связанные с командированием работников	730000		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3917151**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8750915**		
- материалы, тенге	4772925		
- сметная заработная плата, тенге	978025		
Налог (2 %)	175018		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8925933**		
НДС (12 %)	1071112		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9997045**		

Заказчик _____ Ташимов Б.К.

Технадзор _____

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт №4
выполненных работ по строительству административного здания прокуратуры района М.Жумабаева за Август 2013 г.

Общестроительные работы /август/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	31	9217,27	465,63	285735	14435	40207	6,0444	187
		м3 кладки		925,29	173,88	28684	5390	118	0,8556	27
	Раздел 2 Перегородки									
2	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=-1,000;	-0,747	50800		-37948				
		т								
	Раздел 3 Перекрытие									
3	Е7-45-1	Укладка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	25	951,19	273,83	23780	6846	18826	2,6082	65
		шт сборных конструкций		440,91	96,95	11023	2424	140	0,4151	10
4	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	198,9	3240		644436				

		м2							
5 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	40200		724				
		т							
Раздел 4 Окна									
6 Е10-91-6									
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	26	405,07	26,05	10532	677	6150	1,12677	29
	м2 проемов		188,29	8,82	4896	229	120	0,04306	1
7 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками /три стекла/	26	19584		509184				
		м2							
Раздел 5 КТПН-160-10/0,4кВ									
8 Е7-1-2									
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4	563,96	376,72	2256	1507	1779	1,1385	5
	шт сборных конструкций		187,24	130,39	749	522	140	0,50135	2
9 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1,756	19500		34242				
		м3							
10 Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	3088,58	2405,48	3089	2405	1376	4,14	4
	подстанция		683,1	627,09	683	627	105	2,4978	2
11 Е33-117-2									
	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	5485,77	2014,87	5486	2015	3816	16,698	17
	подстанция		3024,27	609,52	3024	610	105	2,622	3
12 75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-160 кВА; ВВ/ВК	1	473000		473000				

13	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	шт	1	261000		261000				
14	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	шт	2	228,99	7,45	458	15	420	1,38	3
					218,04	3,17	436	6	95	0,01794	–
15	99-11-7(пл)ТО	Счетчик электроэнергии трехфазный РИМ 889.02	шт	2	33538		67076				
16	Ц10-184-5	Коммутатор служебной связи ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	шт	2	1804,36	–	3609	–	4486	8,28	17
					1686,36	–	3373	–	133	–	–
17	99-11-8(пл)ТО	GSM-коммутатор 071.01	шт	2	33958		67916				
18	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	шт	6	632,53	25,67	3795	154	2765	2,76	17
					478,86	6,21	2873	37	95	0,03588	–
19	99-11-9(пл)ТО	Трансформатор тока Т0.66	шт	6	755		4530				
20	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	м	30	106,99	4,28	3210	128	1285	0,2484	7
					44,71	0,41	1341	12	95	0,00276	–
21	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	м	39	97,97	3,86	3821	151	1667	0,2346	9
					44,71	0,28	1744	11	95	0,00138	–

Раздел 6 ВЛ-10кВ

22	Е33-103-4	Установка одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	опора	1	2537,97	1316,4	2538	1316	1479	6,279	6
					1037,07	372,42	1037	372	105	1,5732	2

23 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	21200		21200				
	шт								
24 Е33-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям с помощью механизмов (количество проводов в ответвлении - 4) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	1141,65	434,07	1142	434	739	3,6294	4
	ответвление		608,58	94,89	609	95	105	0,3726	–
25 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	3083,13	1062,45	3083	1062	2351	10,2396	10
	комплект		1912,68	326,34	1913	326	105	1,4214	1
26 99-11-10(пл)ТЕ	Привод ПРНЗ-10УХЛ1	1	1551		1551				
	шт								
27 99-11-11(пл)ТЕ	Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1	1	16434		16434				
	шт								
28 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,083	9940,61	5948,88	825	494	470	22,218	2
	км линии		3788,1	1613,86	314	134	105	6,141	1
29 16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,208	315700		65666				
	т								
30 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	16	69,64	16,89	1114	270	731	0,2484	4
	м шин заземления		40,37	3,11	646	50	105	0,0138	–
31 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00001	45300		–				
	т								
Раздел 7 Подпольный канал									
32 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (кл. В12,5) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,3	12109,03	429,62	15742	559	1052	3,8916	5
	м3		608,58	162,3	791	211	105	0,79267	1
33 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,99	8722,75	409,31	17358	815	3325	8,211	16

	м3 кладки									
			1263,74	152,15	2515	303	118	0,7452	1
34 Е9-25-1	Монтаж металлоконструкций для МУ-1 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,01	6661,65	2787,62	67	28	34	19,458	–
	т конструкций								
			3136,05	693,35	31	7	90	2,4702	–
35 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,01	3127,2	753,14	31	8	15	7,245	–
	т								
			1698,44	–	17	–	90	–	–
36 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,01	154400		1544				
	т								
37 Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	24	313,49	122,03	7524	2929	4497	0,53682	13
	шт сборных конструкций								
			90,98	42,85	2184	1028	140	0,18009	4
38 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	10,63	2370		25193				
	м2								

	Всего прямые затраты	2550943	36248	420
		68883	12394	55
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1711814		
	оборудования, тенге	734000		
	Накладные расходы, тенге	97470		
	- заработная плата, тенге	14621		
	- трудоемкость, чел-ч	49		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	114865		
	Всего	**2763278**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	36527		
	- сметная заработная плата, тенге	5150		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	49992		
	- сметная заработная плата, тенге	22996		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20658
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8263
Средства, связанные с командированием работников	450000
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3328718**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**7436356**
- материалы, тенге	3824192
- оборудование, тенге	1639756
- сметная заработная плата, тенге	341724
Налог (2 %)	148727
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7585083**
НДС (12 %)	910210
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8495293**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт №5
выполненных работ по строительству административного здания прокуратуры района М.Жумабаева за Сентябрь 2013 г.

Общестроительные работы /сентябрь/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	67,806	9512,59	465,63	645011	31573	98877	6,5688	445
		м3 кладки		1061,91	173,88	72004	11790	118	0,8556	58
2	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм /толщиной 120 мм/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	166,465	154,73	3,2	25755	533	25678	0,95082	158
		м2 поверхности		151,52	1,21	25223	201	101	0,00593	1
3	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	20,576	3360		69135				
		м3								
4	Е8-7-5	Облицовка наружных стен лицевым кирпичем марки КОЛП125, Мр50 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	220,871	1523,18	47,43	336426	10476	72607	1,6698	369
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		260,82	17,76	57608	3923	118	0,0868	19
5	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	229,243	53,72	–	12315	–	14532	0,30222	69
		м2 стен (без вычета проемов)		53,72	–	12315	–	118	–	–

6	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,655	11977,92	582,57	19823	964	22678	77,832	129
	т металлических изделий								
			11395,35	217,35	18859	360	118	1,0626	2
7	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,655	50800		84074				
	т								
8	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	61	144,22	91,68	8797	5592	5622	0,20424	12
	шт сборных конструкций								
			32,91	32,92	2008	2008	140	0,14504	9
9	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	32,155	9217,27	465,63	296381	14972	41706	6,0444	194
	м3 кладки								
			925,29	173,88	29753	5591	118	0,8556	28
10	Е7-11-1								
	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	542,55	346,32	1085	693	846	1,12194	2
	шт сборных конструкций								
			180,41	121,74	361	243	140	0,51267	1
11	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,266	29300		95694				
	м3								
	Раздел 2 Перегородки								
12	Е8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	121,22	1224,49	47,93	148433	5810	46982	1,9734	239
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			310,5	17,95	37639	2176	118	0,08763	11
13	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,083	50800		4216				
	т								
	Раздел 3 Перекрытие								
14	Е7-45-1								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	29	951,19	273,83	27585	7941	21837	2,6082	76
	шт сборных конструкций								
			440,91	96,95	12786	2812	140	0,4151	12
15	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	204,3	3240		661932				
	м2								

16 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,018	40200		724				
	т								
17 Е6-11-8									
	Установка закладных деталей весом до 20 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,04	74229,98	419,85	2969	17	567	80,04	3
	т								
			13351,5	158,35	534	6	105	0,7728	–
18 Е9-25-1	Монтаж металлоконструкций балкона ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,298	6661,66	2787,63	1985	831	1027	19,458	6
	т конструкций								
			3136,05	693,35	935	207	90	2,4702	1
19 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,298	3127,2	753,15	932	224	456	7,245	2
	т								
			1698,44	–	506	–	90	–	–
20 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,298	146000		43508				
	т								
21 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10,926	24,02	0,07	262	1	79	0,04071	–
	м2								
			8,02	0,03	88	–	90	0,00014	–
22 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	21,854	21,95	0,03	480	1	113	0,02939	1
	м2								
			5,74	–	125	–	90	–	–
23 Е6-22-7									
	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (В7,5) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,296	16825,41	529,77	21806	687	4582	19,596	25
	м3								
			3167,1	200,11	4105	259	105	0,97745	1
24 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,128	65900		8435				
	т								

Раздел 4 Лестницы

25 Е7-45-1	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием по контуру ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	951,19	273,84	1902	548	1506	2,6082	5

	шт сборных конструкций								
			440,91	96,94	882	194	140	0,4151	1
26 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	7,2	3240		23328				
	м2								
27 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,412	6661,66	2787,63	2745	1149	1420	19,458	8
	т конструкций								
			3136,05	693,35	1292	286	90	2,4702	1
28 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,412	3127,2	753,14	1288	310	630	7,245	3
	т								
			1698,44	–	700	–	90	–	–
29 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,412	162700		67032				
	т								
30 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	14,414	24,02	0,07	346	1	104	0,04071	1
	м2								
			8,02	0,03	116	–	90	0,00014	–
31 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	28,827	21,95	0,03	633	1	149	0,02939	1
	м2								
			5,74	–	165	–	90	–	–
32 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	26,4	282,93	17,33	7469	458	9423	1,4904	39
	м ступеней								
			248,4	6,56	6558	173	140	0,03202	1
33 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	26,4	1640		43296				
	м								
34 Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	8,68	4027,16	9,05	34956	79	1694	0,78798	7
	м ограждений								
			136	3,42	1180	30	140	0,0167	–
35 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,066	18000		1188				
	т								

36 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,545	17707,5	7556,7	9651	4118	4463	39,882	22
	т конструкций		6955,2	2142,96	3791	1168	90	7,5348	4
37 2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,545	177400		96683				
	т								
38 Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,545	1710,32	430,73	932	235	460	4,0848	2
	т		937,71	–	511	–	90	–	–
39 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,545	18000		9810				
	т								

Раздел 5 Окна

40 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	26,063	405,06	26,05	10557	679	6164	1,12677	29
	м2 проемов		188,29	8,82	4907	230	120	0,04306	1
41 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками /три стекла/	26,063	19584		510418				
	м2								
42 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,663	593,14	26,46	986	44	653	1,90744	3
	м2 проемов		318,74	8,54	530	14	120	0,04168	–
43 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,663	7126,4		11851				
	м2								

Раздел 6 Обвязка электрокотлов

44	Ц29-924-2	Котел электрический ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	2	4846,33	42,1	9693	84	8600	33,12	68
		шт		4765,24	12,79	9530	26	90	0,07253	–
45	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	2	3675,19	170,81	7350	342	8236	18,48	37
		насос		3153,38	63,96	6307	128	128	0,3036	1
46	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдача под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	2	567,11	34,0	1134	68	652	1,42	3
		шт		339,71	3,27	679	7	95	0,01794	–
47	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм /прим./ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	8	597,15	55,78	4777	446	3930	2,09	17
		шт		361,39	22,39	2891	179	128	0,0966	1
48	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм /прим./ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	2	597,15	55,78	1194	112	982	2,09	4
		шт		361,39	22,39	723	45	128	0,0966	–
49	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	4	597,15	55,78	2389	223	1965	2,09	8
		шт		361,39	22,39	1446	90	128	0,0966	–
50	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	1	597,15	55,78	597	56	491	2,09	2
		шт		361,39	22,39	361	22	128	0,0966	–

51	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	1	5010,38	100,71	5010	101	332	1,29	1
		фильтр		220,67	38,38	221	38	128	0,1794	–
52	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	1	7000,38	100,71	7000	101	332	1,29	1
		фильтр		220,67	38,38	221	38	128	0,1794	–
53	Е16-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	1	1023,22	42,7	1023	43	602	2,64	3
		шт		454,14	15,99	454	16	128	0,0828	–
54	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	1	876,43	2,23	876	2	74	0,31	–
		комплект		57,57	–	58	–	128	–	–
55	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	1	437,76	–	438	–	98	0,44	–
		комплект		76,76	–	77	–	128	–	–
56	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	1	1028,58	97,51	1029	98	1175	5,16	5
		бак		882,69	35,18	883	35	128	0,1794	–
57	99-1-4(пл)СПе	Котел электрический водогрейный РУснит 224	2	38579,67		77159				
		шт								
58	99-1-5(пл)	Насос циркуляционный WILO TOP-S 30/10	2	25860,84		51722				
		шт								
59	99-1-6(пл)	Кран шаровый д.32мм "BUGATTI" М-М	8	961,09		7689				
		шт								
60	99-1-7(пл)	Кран шаровый "BUGATTI" М1-М1 д=25мм	1	517,51		518				
		шт								
61	99-1-8(пл)	Кран шаровый д.15мм "BUGATTI	1	295,72		296				
		шт								
62	99-1-9(пл)	Клапаны обратные Dy 32 мм "BUGATTI	4	813,23		3253				

		шт								
63	99-1-10(пл)	Клапаны обратные Dy 25 мм "BUGATTI	1	554,48		554				
		шт								
64	99-1-11(пл)	Бак расширительный, объем 60 л, Solarvarem	1	8871,64		8872				
		шт								
65	12-3-6	Клапаны предохранительные 17ч3бр диам.50 мм	1	6410		6410				
		шт								
66	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	8	105,13	5,32	841	43	1026	0,53	4
		м трубопровода		98,19	1,99	786	16	128	0,00952	–
67	8-1-28	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 38х2,5 мм	5	372		1860				
		м								
68	8-1-27	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 32х2,5 мм	3	291		873				
		м								
69	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	3	880,04	14,97	2640	45	515	0,71	2
		м трубопровода		128,57	5,6	386	17	128	0,02663	–
	Раздел 7 Отопление									
70	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	136	288,15	5,63	39188	766	13285	0,42	57
		м трубопровода		74,2	2,12	10091	288	128	0,01007	1
71	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	38	367,15	5,63	13952	214	3712	0,42	16
		м трубопровода		74,2	2,12	2819	80	128	0,01007	–

72 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *м трубопровода*	40	446,15	5,63	17846	225	3907	0,42	17
			74,2	2,12	2968	85	128	0,01007	–
73 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	16,05	200		3210				
74 Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *комплект*	17	71,61	–	1217	–	696	0,1656	3
			31,98	–	544	–	128	–	–
75 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *шт*	31	597,15	55,78	18512	1729	15228	2,09	65
			361,39	22,39	11203	694	128	0,0966	3
76 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм *шт*	31	377		11687				
77 Е18-6-2	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; *кВт*	36,27	280,2	26,45	10163	959	6890	0,81558	30
			138,49	9,92	5023	360	128	0,04692	2
78 99-1-12(пл)	Радиатор алюминиевый Урам М500 *секция*	195	850,2		165789				
79 99-1-13(пл)	Кран шаровый "BUGATTI" М1-М1 д=20мм *шт*	17	443,58		7541				

Раздел 8 Кабельная линия 0,4кВ

80 Е1-14-2	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	16,12	22,28	22,28	359	359	90	–	–
			–	5,78	–	93	97	0,0204	–
81 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	14,72	8,94	8,94	132	132	42	–	–

	м3 грунта								
			–	2,9	–	43	97	0,01112	–
82 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,1	319503,58	–	31950	–	3156	183,54	18
	канало-километр трубопровода								
			28690,2	–	2869	–	110	–	–
83 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	52	50,6	38,36	2631	1995	1070	0,0828	4
	м кабеля								
			12,14	9,52	631	495	95	0,0552	3
84 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	52	15,46	10,9	804	567	361	0,0276	1
	м кабеля								
			4,55	2,76	237	144	95	0,01518	1
85 30-8-92	Песок природный	1,4	875		1225				
	м3								
86 Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	85	95,17	23,6	8089	2006	5739	0,4278	36
	м кабеля								
			65,27	5,8	5548	493	95	0,03312	3
87 16-1-546	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,085	486000		41310				
	1000м								
88 99-2-5(пл)	Кабельные заделки rek-1квт-4-50-СЛ-нб	4	5821,78		23287				
	шт								
89 99-2-6(пл)	Кабельные заделки rek-1квт-4-35-СЛ-нб	4	5821,78		23287				
	шт								
90 99-2-7(пл)	Кабельные заделки rek-1квт-4-25-СЛ-нб	4	5294,49		21178				
	шт								
91 99-2-8(пл)	Кабельный наконечник ТА50-10-9	16	38,5		616				
	шт								
92 99-2-9(пл)	Кабельный наконечник ТА35-10-8	16	28,64		458				
	шт								
93 99-2-10(пл)	Кабельный наконечник ТА25-8-7	16	24,42		391				
	шт								
	Всего прямые затраты				**4002825**	**98653**			**2244**
					362438	**35104**			**166**

В том числе стоимость: материалов, тенге	3541747
Накладные расходы, тенге	468049
- заработная плата, тенге	70207
- трудоемкость, чел-ч	234
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	268252
Всего	**4739126**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	85304
- сметная заработная плата, тенге	12028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	116751
- сметная заработная плата, тенге	53705
- нормативная трудоемкость, чел-ч	327
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	48244
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19298
Средства, связанные с командированием работников	800000
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5808723**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**12976687**
- материалы, тенге	7912263
- сметная заработная плата, тенге	1342688
Налог (2 %)	259534
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13236221**
НДС (12 %)	1588347
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14824568**

Заказчик _____

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт №6

выполненных работ по строительству административного здания прокуратуры района М.Жумабаева за Сентябрь 2013 г.

Общестроительные работы /Сентябрь/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Крыша									
1	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича /Кр75/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 кладки*	1,08	8451,37 / 1592,87	504,93 / 189,41	9127 / 1720	545 / 205	2271 / 118	9,1908 / 0,9246	10 / 1
2	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м2 изолируемой поверхности*	198	107,86 / 15,99	1,37 / 0,52	21356 / 3166	271 / 103	3890 / 119	0,09577 / 0,00248	19 / –
3	Е46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,38; кэкс1=1,38; кзпм1=1,38; *м2 ниш*	1,04	1499,34 / 827,49	671,85 / 253,69	1559 / 861	699 / 264	1124 / 100	5,02 / 1,24	5 / 1
4	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (опорная пластина) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *т стальных элементов*	0,039	179482,02 / 11178	2520,02 / 953,23	7000 / 436	98 / 37	662 / 140	58,926 / 4,6506	2 / –

5	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Балка Б-1) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,375	6661,66	2787,63	2498	1045	1292	19,458	7
		т конструкций		3136,05	693,35	1176	260	90	2,4702	1
6	2-1-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,375	153500		57562				
		т								
7	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,021	149300		3135				
		т								
8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	16,025	24,02	0,07	385	1	116	0,04071	1
		м2		8,02	0,03	128	–	90	0,00014	–
9	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	32,05	21,95	0,03	703	1	166	0,02939	1
		м2		5,74	–	184	–	90	–	–
10	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлата, ферм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10,642	22722,9	461,31	241817	4909	62095	30,498	325
		м3 древесины в конструкции		4688,55	173,88	49896	1850	120	0,8556	9
11	Е6-11-1	Забивка ершей ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,058	113401,51	739,76	6577	43	4007	398,82	23
		т		65515,5	279,45	3800	16	105	1,3662	–
12	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10,642	631,45	38,79	6720	413	2367	1,0764	11
		м3 древесины в конструкции		170,78	14,6	1817	155	120	0,07176	1
13	Е10-50-7	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	47,2	875,11	22,29	41305	1052	4205	0,41124	19
		м2 покрытия		65,83	8,42	3107	397	120	0,04112	2
14	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством (толщиной 60 мм) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	256,35	2237,17	11,32	573498	2901	116203	2,3598	605
		м2 кровли								

			376,67	4,25	96560	1090	119	0,0207	5
15	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	256,35	22,61	1,26	5795	322	2131	0,04002	10
		м2 обработанной поверхности								
				6,46	0,47	1656	120	120	0,00232	1
16	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	67,59	769,97	10,41	52042	703	24346	1,9734	133
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				296,22	3,95	20021	267	120	0,01918	1
17	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	67,59	22,61	1,26	1528	85	562	0,04002	3
		м2 обработанной поверхности								
				6,46	0,47	437	32	120	0,00232	–
18	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	59	970,68	3,44	57270	203	1027	0,08142	5
		м ограждения								
				13,36	1,27	788	75	119	0,00621	–
19	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,317	18000		5706				
		т								
20	Е6-11-9	Установка металлической рамы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,074	65473,88	419,85	4845	31	369	27,6	2
		т								
				4595,4	158,36	340	12	105	0,7728	–
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3,27	24,02	0,07	79	–	24	0,04071	–
		м2								
				8,02	0,03	26	–	90	0,00014	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6,54	21,95	0,03	144	–	34	0,02939	–
		м2								
				5,74	–	38	–	90	–	–
23	Е10-15-1	Устройство слуховых окон ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	7042,94	112,62	14086	225	3294	8,3904	17
		слуховое окно								
				1328,94	43,47	2658	87	120	0,207	–
24	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	2,16	3960		8554				
		м2								

25	1-1-813	Задвижка накладная	4	142		568				
		шт								
26	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
27	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
28	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4,92	1926,78	11,32	9480	56	1934	2,0424	10
		м2 кровли								
				326,03	4,25	1604	21	119	0,0207	–

Раздел 2 Утепление чердака

29	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	224,883	113,96	6,51	25622	1464	26828	0,55614	125
		м2 утепляемого покрытия								
				97,81	2,46	21992	552	119	0,01187	3
30	99-12-3(пл)Кос	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P-150 жесткие	34,737	17271,12		599947				
		м3								
31	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита насухо ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	224,833	81,97	6,51	18430	1464	20846	0,43056	97
		м2 утепляемого покрытия								
				75,46	2,46	16966	552	119	0,01187	3
32	99-12-4(пл)Кос	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-TOP-30 жесткие	6,947	42668,42		296418				
		м3								
33	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (Изоспан А) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	224,833	17,36	1,37	3903	307	4420	0,09577	22
		м2 изолируемой поверхности								
				15,99	0,52	3596	118	119	0,00248	1
34	99-12-5(пл)ИП	Пленка паро-гидроизоляционная Изоспан А	258,558	41,67		10516				
		м2								
35	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру наружных стен) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	61,32	83,36	1,37	5112	84	1205	0,09577	6
		м2 изолируемой поверхности								
				15,99	0,52	981	32	119	0,00248	–

Раздел 3 Отделочные работы

36	E15-36-2	Облицовка стен на клее ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	500	548,78	6,86	274390	3430	83816	0,9798	490
		м2		157,57	2,08	78785	1040	105	0,01118	6
37	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	500	190,99	4,73	95495	2365	54369	0,62818	314
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,81	50875	905	105	0,00869	4
38	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	150	448,54	3,05	67281	458	69626	2,4288	364
		м2		440,91	1,15	66137	173	105	0,00566	1
39	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	150	1070		160500				
		м2								
		Всего прямые затраты				**2691980**	**23179**			**2625**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**429755**	**8363**			**40**
						2239050				
		Накладные расходы, тенге				493234				
		- заработная плата, тенге				73985				
		- трудоемкость, чел-ч				247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				191113				
		Всего				**3376327**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				60774				
		- сметная заработная плата, тенге				8569				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				83178				
		- сметная заработная плата, тенге				38262				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				233				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34371				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13748				

Средства, связанные с командированием работников	750000
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4318398**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9647301**
- материалы, тенге	5002038
- сметная заработная плата, тенге	1356156
Налог (2 %)	192946
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9840247**
НДС (12 %)	1180830
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11021077**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт №7

выполненных работ по строительству административного здания прокуратуры района М.Жумабаева за Октябрь 2013 г.

Общестроительные работы /октябрь/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Крыша									
1	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством /толщина 60мм/К=-1,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	-256,35	2237,18	11,32	-573498	-2901	-116203	2,3598	-605
		м2 кровли		376,67	4,25	-96560	-1090	119	0,0207	-5
2	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	347	2073,83	11,32	719619	3928	157293	2,3598	819
		м2 кровли		376,67	4,25	130704	1475	119	0,0207	7
	Раздел 2 Отделочные работы									
3	Е15-36-2	Облицовка стен на клее ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	502,9	548,78	6,86	275981	3450	84302	0,9798	493
		м2		157,57	2,08	79242	1046	105	0,01118	6
4	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /огрунтовка/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1002,9	112,1	1,64	112425	1645	33034	0,19044	191
		м2 окрашиваемой поверхности		30,75	0,62	30839	622	105	0,00304	3

5 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	502,9	190,99	4,73	96049	2379	54684	0,62818	316
	м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,81	51170	910	105	0,00869	4
6 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	150	448,54	3,05	67281	458	69626	2,4288	364
	м2		440,91	1,15	66137	173	105	0,00566	1
7 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	150	1070		160500				
	м2								
Раздел 3 Окна									
8 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	53,725	181,13	7,7	9731	414	8556	0,80868	43
	м2 проемов		129,79	2,93	6973	157	120	0,01421	1
9 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	32,5	4890		158925				
	м								
10 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,72	8390		6041				
	м3								
11 Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	57,88	847,11	6,17	49031	357	30397	2,9394	170
	м2 площади		475,07	2,36	27497	137	110	0,01145	1
12 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	57,88	77,38	1,61	4479	93	4863	0,4761	28
	м2 поверхности		75,76	0,62	4385	36	110	0,00304	–
13 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,981	8390		25011				
	м3								
14 Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	57,88	1257,51	1,66	72785	96	10992	1,02672	59
	м2 поверхности		172,02	0,62	9956	36	110	0,00304	–

Раздел 4 Ограждение территории

15 Е5-29-3	Устройство железобетонных буронабивных свай длиной до 12 м, диаметром до 600 мм в грунтах 2 группы с бурением скважин вращательным (шнековым) способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	8,98	17198,83	3216,58	154446	28885	14630	2,7048	24
	м3 конструктивного объема свай		481,28	935,42	4322	8400	115	4,0296	36
16 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,95	2546,63	139,23	7513	411	778	1,173	3
	м3 основания		170,78	52,79	504	156	118	0,2484	1
17 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,326	5173,88	419,85	6861	557	6619	27,6	37
	т		4595,4	158,36	6094	210	105	0,7728	1
18 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,326	708,91	199,44	940	264	482	1,8492	2
	т		403,65	–	535	–	90	–	–
19 2-1-41	Стойки Ст-1, Ст-2	1,326	147100		195055				
	т								
20 Е9-53-2	Монтаж звеньев ограждения, ворот ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,774	13088,25	1604,87	36307	4452	25721	64,308	178
	т конструкций		10153,35	149,04	28165	413	90	0,7314	2
21 Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,774	1710,32	430,73	4744	1195	2341	4,0848	11
	т		937,71	–	2601	–	90	–	–
22 2-1-268	Сварная решетка ограждения	2,774	134000		371716				
	т								
23 Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	38,129	30,95	0,03	1180	1	275	0,04071	2
	м2		8,02	–	306	–	90	–	–
24 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	76,258	21,95	0,03	1674	2	394	0,02939	2

	м2	5,74	–	438	–	90	–	–
Всего прямые затраты				**1964791**	**45685**		**2137**
				353310	**12682**		**58**
В том числе стоимость: материалов, тенге				1565797			
Накладные расходы, тенге				388786			
- заработная плата, тенге				58318			
- трудоемкость, чел-ч				194			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141215			
Всего				**2494792**			
Временные здания и сооружения (1,8 %)				44906			
- сметная заработная плата, тенге				6332			
- нормативная трудоемкость, чел-ч				36			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				61461			
- сметная заработная плата, тенге				28272			
- нормативная трудоемкость, чел-ч				172			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				25397			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10159			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2636715**			
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**5890421**			
- материалы, тенге				3497990			
- сметная заработная плата, тенге				1104646			
Налог (2 %)				117808			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6008229**			
НДС (12 %)				720987			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6729216**			

Заказчик _____ Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт №8
выполненных работ по строительству административного здания прокуратуры района М.Жумабаева за Ноябрь 2013 г.

Общестроительные работы /ноябрь/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Двери									
1	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	37,38	495,07	141,49	18506	5289	11595	1,24062	46
		м2 проемов		209,28	49,22	7823	1840	120	0,19223	7
2	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250		14280				
		м2								
3	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	29,4	4010		117894				
		м2								
4	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380		22080				
		комплект								
5	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,73	3540		9664				
		м2								
6	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
7	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
		м2								
8	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								

9	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6,3	408,13	114,73	2571	723	1753	1,10538	7
		м2 проемов		191,59	40,25	1207	254	120	0,16132	1
10	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	6,3	3900		24570				
		м2								
11	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
		комплект								
12	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	20	106,96	–	2139	–	2279	0,53861	11
		прибор		105,51	–	2110	–	108	–	–
13	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	20	844		16880				
		шт								
14	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	446,5	44,27	2679	266	2825	2,0562	12
		м2 проемов		375,71	16,74	2254	100	120	0,0817	–
15	2-2-3	Двери стальные ДСВ КПН огрунтованные и окрашенные	3	40600		121800				
		шт								

Раздел 2 Витраж

16	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	24,118	1329,21	39,8	32058	960	28072	6,8724	166
		м2		1279,26	14,01	30853	338	90	0,05658	1
17	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (ОНФ-1) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,022	179482,02	2520,02	3949	55	374	58,926	1
		т стальных элементов		11178	953,23	246	21	140	4,6506	–
18	6-1-187	Витражи из алюминиевых профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	13,744	20160		277079				
		м2								

19 6-1-181	Витражи из алюминиевых профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: глухие	10,374	17136		177769				
	м2								
20 Е7-57-8	Герметизация коробок окон и балконных дверей вулканизующейся тиоколовой мастикой ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19,83	176,81	53,64	3506	1064	1545	0,21114	4
	м шва		35,4	20,27	702	402	140	0,09895	2

Раздел 3 Перегородки

21 Е9-45-3	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	27,195	1329,21	39,8	36148	1082	31653	6,8724	187
	м2		1279,26	14,01	34789	381	90	0,05658	2
22 6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (ТРИ СТЕКЛА)	13,125	7126,4		93534				
	м2								
23 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ТРИ СТЕКЛА)	5,04	12700		64008				
	м2								
24 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (ТРИ СТЕКЛА)	1,68	17680		29702				
	м2								
25 6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,83	7126,4		34421				
	м2								
26 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ДВА СТЕКЛА)	2,52	12700		32004				
	м2								
27 Е7-57-8	Герметизация коробок окон и балконных дверей вулканизующейся тиоколовой мастикой ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	41,8	176,81	53,64	7391	2242	3258	0,21114	9
	м шва		35,4	20,27	1480	847	140	0,09895	4

Раздел 4 Отделочные работы

28 Е15-55-2	Высококачественная штукатурка по камню стен с прорезными рустами декоративным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	957	949,49	4,11	908662	3933	728135	3,5328	3381
	м2 оштукатуриваемой поверхности		723,47	1,15	692361	1101	105	0,03878	37
29 30-2-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	2392,5	59		141158				
	кг								
30 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	957	332,01	2,9	317734	2775	91270	0,5382	515
	м2 окрашиваемой поверхности		89,74	1,09	85881	1043	105	0,00538	5
31 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	45,53	2033,25	2,9	92574	132	22021	2,76	126
	м2 поверхности облицовки		459,54	1,09	20923	50	105	0,00538	–
32 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	87	448,54	3,05	39023	265	40382	2,4288	211
	м2		440,91	1,15	38359	100	105	0,00566	–
33 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	87	1070		93090				
	м2								

Раздел 5 Электротехнические работы

34 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	1001,84	38,64	1002	39	451	2,76	3
	шт		469,2	6,21	469	6	95	0,03588	–
35 99-11-12(пл)ТС	Автомат ВА57-31 100А (на вводе ЩР1)	1	4114		4114				
	шт								
36 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	1445,71	94,25	1446	94	433	2,76	3
	шт								

			437,46	18,63	437	19	95	0,10902	–
37 99-11-13(пл)ТС	Щит распределительный наружной установки, металлический, ЩРН-24	1	1665		1665				
	шт								
38 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	5	592,48	18,22	2962	91	1503	1,38	7
	шт								
			313,26	3,17	1566	16	95	0,01794	–
39 99-11-14(пл)ТС	Автомат ВА47-29 3р 50А	2	257		514				
	шт								
40 99-11-15(пл)ТС	Автомат ВА47-29 3р 25А	2	208		416				
	шт								
41 99-11-16(пл)ТС	"Автомат ВА47-29 1р 16А"	1	74		74				
	шт								
42 99-11-17(пл)ТС	"Автомат АД122п 16А"	1	884		884				
	шт								
43 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	3101,32	245,64	3101	246	691	4,14	4
	шт								
			670,68	55,89	671	56	95	0,32706	–
44 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	1188,71	45,13	1189	45	584	2,76	3
	шт								
			608,58	6,21	609	6	95	0,03588	–
45 99-11-18(пл)ТС	Автомат ВА57Ф35 160А	1	50154		50154				
	шт								
46 Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	936,76	24,7	937	25	510	4,14	4
	шт								
			534,06	3,17	534	3	95	0,01794	–
47 99-11-19(пл)Се	Пускатель магнитный ПМ12-010, 220В, 10А	1	2038		2038				
	шт								
48 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	592,48	18,22	592	18	300	1,38	1
	шт								

			313,26	3,17	313	3	95	0,01794	–
49 99-11-20(пл)ТС	Автомат ВА47-29 3р 20А (на вводе ЩО1, ЩО2)	1	208		208				
	шт								
50 Ц8-599-1									
	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	1126,75	31,19	1127	31	543	2,76	3
	шт								
			568,56	3,17	569	3	95	0,01794	–
51 18-3-156									
	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ЩРВ-9	2	11000		22000				
	шт								
52 Е21-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях (для подвесных потолков Армстронг) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	80	509,3	122,8	40744	9824	36832	2,2218	178
	шт								
			357,08	69,23	28566	5538	108	0,30912	25
53 Е21-17-2									
	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	331,21	109,72	662	219	577	1,14264	2
	шт								
			197,48	69,74	395	139	108	0,3036	1
54 17-1-8	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-004-УХЛ4	2	613		1226				
	шт								
55 17-6-11									
	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-60	2	39		78				
	шт								
56 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,03	22300		669				
	1000шт								
57 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	311,72	18,22	312	18	272	1,38	1
	шт								
			282,9	3,17	283	3	95	0,01794	–
58 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
59 18-1-132									
	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,083	16300		1353				
	1000шт								
60 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	9	46,6	–	419	–	395	0,25806	2

	шт								
			40,68	–	366	–	108	–	–
61 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	9	242		2178				
	шт								
62 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	18	57,54	–	1036	–	833	0,27324	5
	шт								
			42,85	–	771	–	108	–	–
63 18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	18	264		4752				
	шт								
64 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	55	45,9	–	2525	–	2416	0,25944	14
	шт								
			40,68	–	2237	–	108	–	–
65 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	55	237		13035				
	шт								
66 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	592,48	18,22	592	18	300	1,38	1
	шт								
			313,26	3,17	313	3	95	0,01794	–
67 99-11-21(пл)	Выключатель автоматический АП 50-2МТ, 10А	1	1492		1492				
	шт								
68 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	900	62,81	20,42	56529	18378	36098	0,2208	199
	м								
			36,29	5,93	32661	5337	95	0,0345	31
69 16-1-365	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0927	36500		3384				
	1000м								
70 16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,38625	54100		20896				
	1000м								
71 16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,06695	83600		5597				

	1000м								
72 16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,03605	360600		13000				
	1000м								
73 16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,0206	593100		12218				
	1000м								
74 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,4017	63700		25588				
	1000м								
75 16-1-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0103	112400		1158				
	1000м								
76 16-1-353	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 6 мм2	0,0309	46700		1443				
	1000м								
77 16-2-92	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 2х1 мм2	0,0103	29400		303				
	1000м								
78 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3	496,43	29,81	1489	89	598	1,242	4
	шт		205,62	4	617	12	95	0,02346	–
79 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	20	120,94	4,83	2419	97	860	0,2484	5
	м		44,71	0,55	894	11	95	0,00414	–
80 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	5	100,68	4,28	503	21	185	0,2208	1
	м		38,5	0,41	193	2	95	0,00276	–
81 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	11,9	0,03	226	1	226	0,07576	1
	отверстие								

			11,87	–	226	–	100	–	–
82	Е69-5-2 Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	38	11,28	0,03	429	1	428	0,07286	3
	отверстие		11,25	–	428	–	100	–	–
83	Е69-5-3 Добавлять на каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20 мм при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	19	13,66	–	260	–	260	0,08708	2
	отверстие		13,66	–	260	–	100	–	–
84	Е69-5-7 Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм и глубине сверления 200 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	8	106,54	0,69	852	6	848	0,63397	5
	отверстие		105,85	0,12	847	1	100	0,00069	–

Раздел 6 Крыльцо

85	Е11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3,75	11923,09	–	44712	–	3609	5,0508	19
	м3 подстилающего слоя		782,46	–	2934	–	123	–	–
86	Е6-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,312	6081,67	451,72	1897	141	910	16,008	5
	т		2608,2	170,78	814	53	105	0,828	–
87	4-1-71 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,312	68200		21278				
	т								
88	Е9-61-13 Обрамление ступеней угловой сталью ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,095	13364,77	3947,39	1270	375	830	50,094	5
	т конструкций		8694	1016,27	826	97	90	4,8438	–
89	4-1-6 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,006	45800		275				
	т								

90 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,089	59500		5295				
	т								
91 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	23	484,5	41,39	11144	952	7879	1,6284	37
	м2 покрытия								
			263	15,5	6049	357	123	0,07576	2
92 30-3-40	Плитка тротуарная	23	1110		25530				
	м2								

Раздел 7 Отмостка

93 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	4,34	302,12	–	1311	–	1481	2,1252	9
	м3 грунта								
			302,12	–	1311	–	113	–	–
94 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	43,4	407,42	17,28	17682	750	3380	0,33534	15
	м2 покрытия								
			52,48	6,06	2278	263	133	0,02443	1

Раздел 8 Крыша

95 Е12-12-1	Ограждение кровель периламиК=-1,000; ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	-59	970,68	3,44	-57270	-203	-1027	0,08142	-5
	м ограждения								
			13,36	1,27	-788	-75	119	0,00621	–
96 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытияК=-1,000;	-0,317	18000		-5706				
	т								

Раздел 9 Окна

97 Е10-36-1	Установка и крепление наличников ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	93,7	99,92	0,44	9363	41	1846	0,10792	10
	м коробок								
			16,27	0,15	1525	14	120	0,00083	–
98 Е7-57-8	Герметизация коробок окон и балконных дверей вулканизующейся тиоколовой мастикой ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	124,4	176,81	53,64	21995	6673	9695	0,21114	26
	м шва								
			35,4	20,27	4403	2522	140	0,09895	12

99	E12-8-2								
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	481,413	33,98	0,07	16359	33	6103	0,06762	33
	м2 фасадов (без вычета проемов)								
			10,63	0,03	5115	13	119	0,00014	–

Раздел 10 Отопление

100	E18-6-2								
	Установка стальных радиаторов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	15,624	280,2	26,45	4378	413	2968	0,81558	13
	кВт								
			138,49	9,92	2164	155	128	0,04692	1
101	99-1-12(пл)								
	Радиатор алюминиевый Урам М500	84	850		71400				
	секция								

Раздел 11 Сантехнические работы по ВК

102	E16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	15	441,86	10,9	6628	164	6218	1,7802	27
	м трубопровода								
			319,82	4,07	4797	61	128	0,01987	–
103	E16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	16	563,92	16,82	9023	269	8396	2,2632	36
	м трубопровода								
			403,65	6,31	6458	101	128	0,03077	–
104	99-3-25(пл)ТО								
	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	13	232		3016				
	шт								
105	8-10-45								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,1	200		220				
	кг								
106	E16-14-12								
	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6	81,79	–	491	–	627	0,46506	3
	м подводок								
			81,63	–	490	–	128	–	–
107	8-4-33								
	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	6	659		3954				
	комплект								

108	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4	585	54,15	2340	217	1907	2,0286	8
		шт		350,87	21,73	1403	87	128	0,0966	–
109	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	5210		20840				
		шт								
110	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285		1710				
		шт								
111	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	102,07	2,17	102	2	119	0,5658	1
		счетчик (водомер)		93,15	–	93	–	128	–	–
112	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								
113	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	874,69	2,17	875	2	72	0,3036	–
		комплект		55,89	–	56	–	128	–	–
114	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
115	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2	726,24	14,27	1452	29	286	0,59754	1
		м трубопровода		106,19	5,34	212	11	128	0,02608	–
116	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
117	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	28	788,32	1,97	22073	55	5091	0,7728	22
		м трубопровода		141,28	0,75	3956	21	128	0,00359	–

118	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м трубопровода*	3	661,14	0,88	1983	3	564	0,80592	2
				146,56	0,35	440	1	128	0,00166	–
119	99-3-26(пл)ТО	Переход полиэтиленовый 100х50 *шт*	1	61		61				
120	99-3-27(пл)ТО	Ревизия полиэтиленовая 100 *шт*	1	166		166				
121	99-3-28(пл)ТО	Прочистка полиэтиленовая 100 *шт*	1	67		67				
122	99-3-29(пл)ТО	Колено политиленовое 50 *шт*	3	28		84				
123	99-3-30(пл)ТО	Колено полиэтиленовое 100 *шт*	2	111		222				
124	99-3-31(пл)ТО	Тройник полиэтиленовый 50х100 *шт*	1	129		129				
125	99-3-32(пл)ТО	Тройник полиэтиленовый 100х100 *шт*	1	172		172				
126	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *комплект*	3	9288,59	54,15	27866	162	2134	3,0636	9
				534,06	21,73	1602	65	128	0,0966	–
127	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *комплект*	3	5939,58	24,44	17819	73	1443	2,0562	6
				366,39	9,32	1099	28	128	0,0414	–
128	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм *шт*	3	1750		5250				
129	Е17-2-3	Установка смесителей для душа и умывальников ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *шт*	3	191,8	2,17	575	7	668	0,966	3
				173,88	–	522	–	128	–	–
130	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором *комплект*	3	1430		4290				
131	Е69-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	5	1316,57	920,22	6583	4601	3745	2,60641	13

отверстие							
	396,35	352,52	1982	1763	100	1,932	10
Всего прямые затраты			**3098234**	**33547**			**4974**
			968731	**12015**			**85**
В том числе стоимость: материалов, тенге			2095953				
Накладные расходы, тенге			1034113				
- заработная плата, тенге			155117				
- трудоемкость, чел-ч			517				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			247941				
Всего			**4380288**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			78845				
- сметная заработная плата, тенге			11117				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			63				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			107911				
- сметная заработная плата, тенге			49639				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			302				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			44591				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			17837				
Средства, связанные с командированием работников			900000				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5529472**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**12352840**				
- материалы, тенге			4682359				
- сметная заработная плата, тенге			2812711				
Налог (2 %)			247057				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**12599897**				
НДС (12 %)			1511988				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**14111885**				

Заказчик _____ Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Административное здание прокуратуры

Акт №9
выполненных работ по строительству административного здания прокуратуры района М.Жумабаева за Ноябрь 2013 г.

Общестроительные работы /ноябрь/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Полы									
1	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ. 50 мм) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	387	287,08	13,73	111100	5314	36747	0,49128	190
		м2 стяжки		72,04	5,16	27879	1997	123	0,02512	10
2	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2322	45,19	0,92	104931	2136	3485	0,00607	14
		м2 стяжки		0,87	0,35	2020	813	123	0,00166	4
3	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /пленка полиэтиленовая/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	41,09	304,11	25,42	12496	1045	6477	0,57408	24
		м2 изолируемой поверхности		118,61	9,54	4874	392	123	0,04651	2

4 Е11-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	258	1823,51	4,4	470466	1135	51152	0,7314	189
	м2 покрытия		159,82	1,37	41234	353	123	0,00731	2
5 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	118	1759,96	16,17	207675	1908	35267	1,4628	173
	м2 покрытия		236,92	6,06	27957	715	123	0,02953	3
6 Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	11	2152,84	20,98	23681	231	3374	1,4766	16
	м2 покрытия		239,15	10,17	2631	112	123	0,05106	1
7 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	360	129,52	0,22	46627	79	9932	0,12406	45
	м плинтусов		22,33	0,1	8039	36	123	0,00041	–
Раздел 2 Брусчатка									
8 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	71,35	44,86	40,1	3201	2861	1478	0,01283	1
	м2 корыта		1,42	14,16	101	1010	133	0,06914	5
9 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 5 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	3,568	2327,88	342,72	8306	1223	725	0,29808	1
	м3 материала основания в плотном теле		44,41	108,45	158	387	133	0,37729	1
10 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	4,281	1086,27	94,02	4650	403	267	0,19872	1
	м3 материала основания в плотном теле		29,5	17,61	126	75	133	0,06044	–

11 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	71,35	249,25	29,34	17784	2093	19877	1,30824	93
	м2 покрытия		215,49	11	15375	785	123	0,05368	4
12 30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	71,35	869		62003				
	м2								
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	30	784,34	9,15	23530	275	6081	0,96324	29
	м бортового камня		149,98	2,42	4499	73	133	0,00842	–
14 30-3-10	Бр 100.20.8	0,48	31600		15168				
	м3								
Раздел 3 Стремянка									
15 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка МС-1) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,032	17707,5	7556,7	567	242	263	39,882	1
	т конструкций		6955,2	2142,96	223	69	90	7,5348	–
16 2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,032	177400		5677				
	т								
17 Е13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,062	45,52	0,07	94	–	11	0,02939	–
	м2		5,71	0,03	12	–	90	0,00014	–
18 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,48	460,17	42,63	221	20	162	1,6974	1
	м2 проемов		264,86	16,12	127	8	120	0,07866	–
19 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,48	12300		5904				
	м2								

20	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
	Раздел 4 КТПН-160-10/0,4кВ									
21	99-11-7(пл)ТО	Счетчик электроэнергии трехфазный РИМ 889.02К=-1,000; *шт*	-2	33538		-67076				
22	99-11-8(пл)ТО	GSM-коммутатор 071.01К=-1,000; *шт*	-2	33958		-67916				
23	99-11-7(пл)	Счетчик электроэнергии трехфазный *шт*	2	14521		29042				
	Раздел 5 Вентшахты									
24	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев, брусок обвязки ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 древесины в конструкции*	0,118	23987,27 4812,75	436,87 164,57	2830 568	52 19	704 120	31,05 0,8004	4 –
	Всего прямые затраты					**1022921**	**19017**			**782**
						135823	**6844**			**32**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					868083				
	Накладные расходы, тенге					176002				
	- заработная плата, тенге					26400				
	- трудоемкость, чел-ч					88				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					71935				
	Всего					**1270858**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					22875				
	- сметная заработная плата, тенге					3225				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					18				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					31308				
	- сметная заработная плата, тенге					14402				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					88				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					12937				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					5175				
	Средства, связанные с командированием работников					362952				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1706105**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3811439**
- материалы, тенге	1939297
- сметная заработная плата, тенге	457537
Налог (2 %)	76229
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3887669**
НДС (12 %)	466519,36
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4354188,36**

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.