УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА №1328

«УТВЕРЖДАЮ»

Досекенов А.А.

Прокурор Северо-Казахстанской области

(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

АКТ

Окончательной приемки объекта в эксплуатацию

г. Петропавловск «12» 09 2011 г.

Приемочная комиссия, назначенная: ГУ «Прокуратура СКО»

(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказ от « 08 » сентября 2011 года № 328

в составе:

председателя-представителя заказчика:

Мусин К.С. – заместитель прокурора СКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя:

Коростинский Д.А. – начальник управления финансов и информатизации прокуратуры СКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора, организаций:

технического надзора:

Воропай П.А. – директор ТОО «Вира-Проект»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

Кулешов А. Г. - директор «ИП Кулешов Александр Геннадьевич»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений):

Дядык Т.Ю. – главный специалист управления финансов и информатизации прокуратуры СКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Найда В. А. – старший прокурор управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шортаев Б.Б. – заведующий хозяйственной частью прокуратуры СКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком: «ИП Кулешов Александр Геннадьевич»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г. Петропавловск СКО»

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком «ИП Кулешов Александр Геннадьевич», выполнившим: все строительно-монтажные работы

(виды работ)

3. Сметная документация на капитальный ремонт разработана: ИП Корневой Т.М.

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Ремонт осуществлялся по смете: «Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г. Петропавловск СКО» разработаной подрядчиком на основании дефектной ведомости.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2011 года; окончание работ сентябрь 2011 года;

(месяц и год) (месяц и год)

При продолжительности строительства, мес.: 3 По норме или ПОС: 3 мес. Фактически: 3 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Журнал производства работ, акты на скрытые работы, сметная документация

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование показателей	Единица изм.	Фактически
Общая площадь	$м^2$	3565,5
Число этажей	этаж	5
Объем здания	$м^3$	14505
Вместимость	человек	117

(мощность, производительность, производственная площадь, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: демонтаж перегородок на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон ДСП, фанерой, демонтаж облицовки потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе, демонтаж светильников для люминесцентных ламп, устройство перегородок с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами, замена окон ПВХ Ремонтно-строительные работы производились на 5 и 4 этажах здания областной прокуратуры

(краткие тех харак-ки по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом: выполнены

(сведения о выполнении)

12. Внешние наружные коммуникации не предусмотрены сметной документацией и не подлежат выполнению подрядной организацией.

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров не предусмотрены в сметной документации и не подлежат выполнению генподрядной организацией.

14. Выявленные дефекты и недоделки устранены.

15. Стоимость строительства по договору № 59 от 17 мая 2011 г. всего 28687,000 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г. Петропавловск СКО ул. Конституции Казахстана, 15».

(наименование здания и сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: _____ Мусин К.С.

(подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ Коростинский Д.А..

(подпись)

члены комиссии: _____ Воропай П.А.

(подпись)

_____ Кулешов А. Г.

(подпись)

_____ Дядык Т.Ю.

(подпись)

_____ Найда В.А.

(подпись)

_____ Шортаев Б.Б.

(подпись)

Примечание. Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г.Петропавловск Северо-Казахстанская область

Акт

выполненных работ за Июнь 2011

Общестроительные работы /июнь/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Двери										
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *м2*	17,66	158,38 134,6	23,78 8,98	2797 2377	420 159	2282 100	0,9115 0,0439	16 1
2	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	18,93	634,99 190,8	31,85 12,04	12020 3612	603 228	4147 108	1,15 0,0587	22 1
3	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние *м2*	18,93	5960		112823				
4	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	10	1380		13800				
5	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных *прибор*	10	921,9 76,46	– –	9219 765	– –	826 108	0,3903 –	4 –
6	Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	10	730,41	0,99	7304	10	1969	1,1588	12

		коробка		182,07	0,16	1821	2	108	0,0016	–
Раздел 2. Полы										
7	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	187,86	17,38	0,93	3265	175	3459	0,1139	21
		м2		16,45	0,14	3090	26	110,7	0,0013	–
8	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	177,02	51,33	4,89	9086	866	9288	0,336	59
		м2		46,44	0,83	8221	147	110,7	0,0086	2
9	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	177,02	11,07	0,04	1960	7	2172	0,0767	14
		м2		11,03	0,02	1953	4	110,7	0,0001	–
10	E11-10-1	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	177,02	53,84	1,2	9531	212	1270	0,0407	7
		м2 пола		6,01	0,45	1064	80	110.7	0,0022	–
11	E11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	177,02	268,56	2,58	47549	457	10316	0,322	57
		м2 пола		51,53	0,97	9122	172	110,7	0,0047	1
12	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	192,12	897,11	4,9	172353	941	12869	0,382	73
		м2 покрытия		58,5	1,85	11239	355	110,7	0,009	2
13	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	156,01	112,29	0,16	17518	25	2814	0,0899	14
		м плинтусов		16,18	0,07	2524	11	110,7	0,0003	–
Раздел 3. Отделочные работы										
14	E34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см	108,94	774,71	4,47	84385	487	34297	2,13	232
		м2 площади		344,25	1,71	37503	186	99	0,0083	1
15	E34-60-4	Облицовка каркасов стен листами ГКЛ	108,94	152,71	6,13	16636	668	13615	0,853	93
		м2 поверхности		135	2,34	14707	255	99	0,0114	1
16	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	114,39	286		32716				
		м2								

17	E13-13-5	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей прим.	466,27	56,06	0,02	26139	9	3044	0,0412	19
		м2		8,06	–	3758	–	81	–	–
18	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	804,79	77,28	3,43	62194	2760	57371	0,4552	366
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	59337	1054	94,5	0,0063	5
19	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	965,75	31		29938				
		кг								
20	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	184,5	37		6827				
		кг								
21	E15-55-2	Штукатурка декоративным раствором	504,16	716,84	3,72	361402	1875	289253	2,944	1484
		м2 оштукатуриваемой поверхности		602,89	1,04	303953	524	94,5	0,03513	18
22	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	804,79	228,18	1,88	183814	1513	30314	0,231	186
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	31330	579	94,5	0,0035	3
		Раздел 4. Ремонт фасада								
23	E15-55-2	Высококачественная штукатурка фасадов по камню стен с прорезными рустами декоративным раствором	129,64	775,84	2,98	100579	386	73961	2,94	382
		м2 оштукатуриваемой поверхности		602,89	0,83	78158	108	94,5	0,03	4
24	E15-180-5	Улучшенная окраска фасадов	129,64	86,27	1,88	11184	244	4858	0,23	30
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	5047	93	94,5	–	–
		м2								
		Всего прямые затраты				**1511736**	**11921**			**3390**
						625496	**4117**			**37**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				874322				

Накладные расходы, тенге	602288
- заработная плата, тенге	90343
- трудоемкость, чел-ч	301
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	126841
Всего	**2240865**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2240865**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**4371928**
- материалы, тенге	1705802
- сметная заработная плата, тенге	1404634
Налог (2 %)	87439
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4459367**
НДС (12 %)	535124
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4994491**

Заказчик _____ Мусин К.С.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____ Воропай П.А.

Объемы проверены соответствуют

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11 Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г.Петропавловск Северо-Казахстанская область

Акт

выполненных работ за Июнь 2011

Выполнено фактически /июнь/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Полы										
1	Е57-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 20 м2 *м2*	144,6	127,65 87,44	0,26 0,05	18458 12644	38 7	14043 111	0,5444 0,0005	79 –
2	Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике *м2*	171,59	782,06 70,67	1,14 0,18	134194 12126	196 31	13494 111	0,4606 0,0018	79 –
3	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 стяжки*	3,5	273,78 60,03	12,44 4,68	958 210	44 16	251 111	0,4094 0,02275	1 –
4	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=6,000; ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25; *м2 стяжки*	21	44,96 0,72	0,84 0,31	944 15	18 7	24 111	0,00506 0,0015	– –

Раздел 3. Отделочные работы

5	E10-83-5 (ДМ)	Демонтаж перегородок в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон древесностружечными листами в один слой, с изоляционной прокладкой /прим./ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; кмат2=0; *м2 перегородок*	74,31	382,62 369	13,62 5,15	28432 27420	1012 383	30027 108	2,272 0,02512	169 2
6	E15-37-9 (ДМ)	Демонтаж облицовки потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	155,44	227,92 225,63	2,29 0,75	35428 35072	356 117	33430 95	1,304 0,00368	203 1
7	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	57	29,35 26,55	2,8 0,45	1673 1513	160 26	1493 97	0,1789 0,0038	10 –
8	E34-60-4 (ДМ)	Демонтаж облицовки каркасов стен гипсокартоном ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 поверхности*	39,68	112,9 108	4,9 1,87	4480 4285	194 74	3967 91	0,6824 0,00912	27 –
9	E34-56-2 (ДМ)	Демонтаж каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 площади*	39,68	278,98 275,4	3,58 1,37	11070 10928	142 54	9994 91	1,704 0,00664	68 –
10	E10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	123,67	1816,92 370,01	17,38 6,55	224698 45759	2149 810	50295 108	2,208 0,032	273 4
11	E34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см *м2 площади*	109,29	774,6 344,25	4,47 1,71	84656 37623	489 187	34407 91	2,13 0,0083	233 1

12	E34-60-4	Облицовка каркасов стен листами ГКЛ *м2 поверхности*	109,29	152,71	6,13	16690	670	13659	0,853	93
				135	2,34	14754	256	91	0,0114	1
13	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм *м2*	114,75	286		32819				
14	E20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *решетка*	22	942,03	35,6	20725	783	7032	1,5985	35
				263,93	14,06	5806	309	115	0,0625	1
15	E15-252-6	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по листовым материалам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оклеиваемой поверхности*	271,5	647,34	0,2	175753	54	26119	0,5796	157
				101,18	0,09	27470	24	95	0,00038	–
16	E21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	57	804,84	189,59	45876	10807	32634	2,8865	165
				476,1	114,12	27138	6505	97	0,50225	29
17	17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4 *шт*	11	3540		38940				
18	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	44	82		3608				
19	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	44	14		616				
20	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	13	39,82	–	518	–	428	0,21505	3
				33,9	–	441	–	97	–	–
21	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	13	156		2028				
22	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м провода*	450	30,63	–	13784	–	12423	0,1748	79

				28,46	–	12807	–	97	–	–
23	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,45	60500		27225				
		1000м								
24	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	6	197,2	15,96	1183	96	1267	1,2059	7
		шт								
				181,24	2,52	1087	15	115	0,0217	–
25	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	3	67,96	0,5	204	2	232	0,4357	1
		м								
				67,46	0,09	202	–	115	0,0007	–
26	Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	7,164	250,56	23,26	1795	167	996	0,67965	5
		кВт								
				112,04	8,73	803	63	115	0,0425	–
27	99-3-23Прайс	Радиатор алюминиевый	36	897		32292				
		секция								
28	Е16-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	6	1658,89	28,86	9953	173	6541	5,129	31
		врезка								
				936,68	11,25	5620	68	115	0,05	–
29	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	12	876,59	4,64	10519	56	2589	1,0465	13
		м трубопровода								
				186,28	1,31	2235	16	115	0,00088	–
30	Е16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	3	663,72	4,6	1991	14	718	1,1615	3
		м трубопровода								
				206,75	1,3	620	4	115	0,00088	–
31	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	12	521,42	49,05	6257	589	4307	1,6905	20
		шт								
				292,39	19,69	3509	236	115	0,0875	1

32	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	12	502	6024		

Всего прямые затраты	**993791**	**18209**	**1754**
	290087	**9208**	**40**
В том числе стоимость: материалов, тенге	685497		
Накладные расходы, тенге	300370		
- заработная плата, тенге	45056		
- трудоемкость, чел-ч	150		
Стоимость демонтируемых материалов	186226		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	88823		
Всего	**1382984**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1382984**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2698202**		
- материалы, тенге	1337405		
- сметная заработная плата, тенге	671829		
Налог (2 %)	53964		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2752166**		
НДС (12 %)	330260		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3082426**		

Заказчик _____ Мусин К.С.

Технадзор _____ Воропай П.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Отчеты проверены соответствуют

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания областной прокуратуры г.Петропавловск Северо-Казахстанская область

Акт
выполненных работ за Июль 2011
Общестроительные работы /июль/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	222	20,86	1,12	4631	249	4906	0,13668	30
		м2		19,74	0,17	4382	38	111	0,00156	–
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	134	61,6	5,87	8254	787	8438	0,4032	54
		м2		55,73	1	7468	134	111	0,01032	1
3	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	134	13,29	0,05	1781	7	1972	0,09204	12
		м2		13,24	0,02	1774	3	111	0,00012	–
4	Е11-10-1	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	134	56,72	1,8	7600	241	1334	0,05617	8
		м2 пола		8,29	0,68	1111	91	111	0,0033	–
5	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	134	289,48	3,87	38790	519	10795	0,44436	60

		м2 пола							
				71,11	1,46	9529	196	111	0,00705	1
6	E57-4-3	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью до 20 м2	166	145,19	0,31	24102	51	19345	0,65328	108
		м2								
				104,93	0,06	17418	10	111	0,0006	–
7	E57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	177	796,42	1,37	140966	242	16704	0,55272	98
		м2								
				84,8	0,22	15010	39	111	0,00216	–
8	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	220	949,74	7,35	208943	1617	20394	0,52716	116
		м2 покрытия								
				80,73	2,78	17761	612	111	0,0135	3
9	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	223	129,54	0,24	28887	54	5556	0,12406	28
		м плинтусов								
				22,33	0,11	4980	25	111	0,00045	–
10	E15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	529	970,15	7,27	513209	3846	155624	1,77744	940
		м2								
				307,55	2,12	162694	1121	95	0,0093	5
11	E20-11-2	Установка радиаторных решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	21	1001,93	42,72	21041	897	8056	1,9182	40
		решетка								
				316,71	16,88	6651	354	115	0,075	2
12	E15-180-1	Огрунтовка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	547	170,55	1,79	93291	979	16332	0,19044	104
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,75	0,68	16820	372	95	0,0033	2

13	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	340	107,02	5,15	36387	1751	33502	0,62818	214
				101,75	1,97	34595	670	95	0,00945	3
14	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе *кг*	612	31		18972				
15	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	68,58	37		2537				
16	E15-55-2	Высококачественная штукатурка по камню стен с прорезными рустами декоративным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	408	732,71	4,47	298946	1824	280902	3,5328	1441
				723,47	1,25	295176	510	95	0,04215	17
17	30-2-66	Декоративное покрытие из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) *кг*	850	224		190400				
18	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	545	339,84	2,82	185213	1537	28373	0,31878	174
				53,72	1,08	29277	589	95	0,00525	3
19	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2*	256	448,81	3,32	114895	850	107533	2,4288	622
				440,91	1,25	112873	320	95	0,00615	2
20	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	256	1070		273920				
21	E21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт*	42	937,99	227,52	39396	9556	28854	3,4638	145

				571,32	136,94	23995	5751	97	0,6027	25
22	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	17	35,22	3,36	599	57	534	0,21468	4
		шт		31,86	0,54	542	9	97	0,00456	–
23	Е34-60-2 (ДМ)	Демонтаж декорпанели ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	347	142,12	1,72	49316	597	44540	0,8832	306
		м2 поверхности		140,4	0,65	48719	226	91	0,00317	1
24	Е34-56-2 (ДМ)	Демонтаж каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; кмат2=0;	326	334,77	4,29	109135	1399	98527	2,0448	667
		м2 площади		330,48	1,64	107736	535	91	0,00797	3
25	Е34-56-2	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 5 см /оконные откосы/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,43	907,66	6,71	8559	63	4099	2,9394	28
		м2 площади		475,07	2,57	4480	24	91	0,01245	–
26	Е34-60-2	Облицовка каркасов стен откосов пластиковой панелью ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,43	212,55	2,69	2004	25	1741	1,2696	12
		м2 поверхности		201,83	1,02	1903	10	91	0,00495	–
27	99-5-2	Пластиковая панель	9,43	739		6969				
		м2								
28	17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	22	3540		77880				
		шт								
29	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	88	82		7216				
		шт								
30	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	88	14		1232				
		шт								
31	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	150	36,33	–	5450	–	4970	0,20976	31
		м провода		34,16	–	5124	–	97	–	–

32	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	14,99	270,9	23,78	4061	356	3455	1,6539	25
		м2		247,12	8,98	3704	135	90	0,0439	1
33	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15;	14,99	407,33	28,31	6106	424	3203	1,12677	17
		м2 проемов		188,29	9,58	2822	144	108	0,0468	1
34	6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	14,99	19584		293564				
		м2								
35	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10	1049,05	11,03	10491	110	2920	1,9734	20
		м2 площади		316,71	4,22	3167	42	91	0,02055	–
36	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10	221,17	1,76	2212	18	696	0,4761	5
		м2 поверхности		75,76	0,68	758	7	91	0,0033	–
37	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,5	4518		2259				
		м3								
38	Е34-60-8	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10	1498,6	1,8	14986	18	3765	2,553	26
		м2 поверхности		412,97	0,68	4130	7	91	0,0033	–
39	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14,99	281,96	8,37	4227	125	2154	0,80868	12
		м2 проемов		129,79	3,18	1946	48	108	0,01545	–
40	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	12,99	3680		47803				
		м								

41	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	16	502	8032		
		Всего прямые затраты			**2622748**	**28857**	**5363**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**951324** 1642568	**12267**	**70**
		Накладные расходы, тенге			928256		
		- заработная плата, тенге			139238		
		- трудоемкость, чел-ч			464		
		Стоимость демонтируемых материалов			235814		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			227209		
		Всего			**3778213**		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3778213**		
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**7371294**		
		- материалы, тенге			3204650		
		- сметная заработная плата, тенге			2151619		
		Налог (2 %)			147426		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**7518720**		
		НДС (12 %)			902246		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**8 420 966**		

Заказчик _____ Мусин К.С.

Технадзор _____ Воропай П.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Объемы проверены соответствуют