**Заказчик:** ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Форма КС-3

**Инженер:** ТОО «ALKHARU GROUP»

**Подрядчик:** ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

**Договор**: №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.

**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

разнесено в НВ.
инж. ПТО Якин
28.03.18 В. Якин

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ за март месяц 2018 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| Затраты подрядчика | 100 000 000 | 53 571 429 | 34 092 045 | 20 455 227 | | 296 110 | | | 6 428 571 | 60 000 000 |
| в том числе оборудование | - | - | - | - | | | | | - | - |
| Итого затраты подрядчика | 100 000 000 | 53 571 429 | 34 092 045 | 20 455 227 | | | | | 6 428 571 | 60 000 000 |
| **Итого по стройке** | **100 000 000** | **53 571 429** | | | | | | | **6 428 571** | **60 000 000** |

**Заказчик:**

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

_____ Н. Утенов

**Инженер:**

Зам. директора ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ А. Балабеков

Ведущий специалист ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ Н. Утенов

**Подрядчик:**

Директор ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

_____ Б.Тулендиев

**Заказчик:** ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО» **Форма 2-В**
**Инженер:** ТОО «ALKHARU GROUP»
**Подрядчик:** ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»
**Договор:** №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.
**Наименование строительства и его адрес:** «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

# АКТ №4

приемки выполненных работ за **март** 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расход: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-: рабочих, обслуживаю- на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КНИГА 2** | | | | | | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 | 3,91 | 9051,97 | 66,01 | 35393 | 258 | 906 | 1,35 | 5 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 765 | 97 | 105 | 0,12 | -- |
| 2 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 7,625 | 1986,57 | 564,43 | 15148 | 4304 | 8140 | 3,33 | 25 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 4323 | 1491 | 140 | 0,75 | 6 |
| 3 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,/Л1д-8(В15)/ | 5,125 | 26600,00 | -- | 136325 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | 2,5 | 26000,00 | -- | 65000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3,/П1-5(В15)/ | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 7,625 | -134,00 | -- | -1022 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 7,625 | -250,00 | -- | -1906 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУЛ1,МУП1** | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 | 0,154 | 9051,97 | 66,01 | 1394 | 10 | 36 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 30 | 4 | 105 | 0,12 | -- |
| 8 | Е0106-35-2 | Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм, ИЗ БМ В15, СТЕНЫ И ДНИЩЕ | 0,242 | 14709,37 | 1588,34 | 3560 | 384 | 694 | 13,20 | 3 |
| | | м3 | | 2187,00 | 542,77 | 529 | 131 | 105 | 2,00 | -- |
| 9 | Е0106-22-8 | Устройство перекрытий монолитных,площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, ИЗ БМ В15, ПЛИТА | 0,11 | 13864,31 | 327,70 | 1525 | 36 | 232 | 11,60 | 1 |
| | | м3 | | 1881,00 | 123,80 | 207 | 14 | 105 | 0,60 | -- |
| 10 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СЕТКА | 0,01113 | 41200,00 | -- | 459 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПРИЯМОК Пр-1(3шт)** | | | | | | | | |
| 11 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 | 0,243 | 9051,97 | 66,01 | 2200 | 16 | 56 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 48 | 6 | 105 | 0,12 | -- |
| 12 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 0,93 | 13575,75 | 1327,03 | 12625 | 1234 | 2533 | 12,49 | 12 |
| | | м3 | | 2137,50 | 456,24 | 1988 | 424 | 105 | 1,72 | 2 |
| 13 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,02397 | 41200,00 | -- | 988 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПРИЯМОК Пр-2(25шт)** | | | | | | | | |
| 14 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 | 1,225 | 9051,97 | 66,01 | 11089 | 81 | 284 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 240 | 31 | 105 | 0,12 | -- |
| 15 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 5 | 13575,75 | 1327,03 | 67879 | 6635 | 13617 | 12,49 | 62 |
| | | м3 | | 2137,50 | 456,24 | 10688 | 2281 | 105 | 1,72 | 9 |
| 16 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,1635 | 41200,00 | -- | 6736 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0107-53-11 | Установка плит покрытий для подпольных каналов | 26 | 399,66 | 24,15 | 10391 | 628 | 6579 | 1,03 | 27 |
| | | шт | | 171,90 | 8,83 | 4469 | 230 | 140 | 0,04 | 1 |
| 18 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П5д-5(В15)/ | 1,04 | 28000,00 | -- | 29120 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,04 | -134,00 | -- | -139 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,04 | -250,00 | -- | -260 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 455353 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС- 75-110)** | | | | | | | | |
| 224 | Е0109-22-1 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм,ФМ-1(6шт),ФМ-1а(4шт),ФМ-2(6шт),ФМ-2а(4шт) | 11,4458 | 9231,56 | 4795,68 | 105663 | 54890 | 52327 | 23,00 | 263 |
| | | т | | 3712,50 | 1367,15 | 42493 | 15648 | 90 | 5,24 | 60 |
| 226 | С12021-241 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей | 18,75296 | 123200,00 | -- | 2310365 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | С12021-241 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей | 40,98447 | 123200,00 | -- | 5049286 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | С12021-241 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей | 32,52135 | 123200,00 | -- | 4006631 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | С12021-253 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3,0 т ПЛАСТИНЫ | 10,86154 | 128700,00 | -- | 1397880 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | С12021-241 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей | 11,09174 | 123200,00 | -- | 1366502 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | С12021-253 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3,0 т ПЛАСТИНЫ | 1,861147 | 128700,00 | -- | 239530 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | С12021-241 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей | 14,24148 | 123200,00 | -- | 1754551 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | С12021-253 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3,0 т ПЛАСТИНЫ | 3,134232 | 128700,00 | -- | 403376 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ | 11,4458 | 2497,78 | 545,76 | 28589 | 6247 | 12678 | 5,25 | 60 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 14087 | -- | 90 | -- | -- |
| 239 | С Т.Ч.КН2 | ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245 | 11,4458 | 1860,00 | -- | 21289 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ (АС-89)** | | | | | | | | |
| 242 | Е0107-20-3 | УЗЕЛ ОПОРЫ ФЕРМЫ | 0,925 | 175710,10 | 1826,10 | 162532 | 1689 | 11384 | 42,70 | 39 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 7493 | 639 | 140 | 3,37 | 3 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 17937937 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | **ОКНА (АС-25)** | | | | | | | | |
| 344 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 57,078 | 346,04 | 18,87 | 19751 | 1077 | 9783 | 0,82 | 47 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 7788 | 365 | 120 | 0,03 | 2 |
| 345 | Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | 25,02 | 472,81 | 19,00 | 11830 | 475 | 6723 | 1,30 | 33 |
| | | м2 | | 217,73 | 6,18 | 5448 | 155 | 120 | 0,03 | 1 |
| 346 | Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01- | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 | 72,48 | 378,28 | 18,53 | 27418 | 1343 | 14112 | 0,93 | 68 |
| | | м2 | | 156,07 | 6,18 | 11312 | 448 | 120 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотной створкой и с поворотно-откидной ФОРТОЧКОЙ ГОСТ 30674-99 | 57,078 | 5206,00 | -- | 297148 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 348 | С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 25,02 | 5206,00 | -- | 130254 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349 | С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 72,48 | 4472,00 | -- | 324131 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 891619 | | | | |

## КНИГА 3
## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1
## КОТЕЛЬНАЯ ОР
## РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ** | | | | | | | | |
| 28 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов раствором цементным 1:2 | 15,8 | 234,82 | 4,19 | 3710 | 66 | 1112 | 0,38 | 6 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 917 | 25 | 118 | 0,01 | -- |
| 29 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 132,6 | 245,44 | 3,82 | 32545 | 507 | 6069 | 0,21 | 28 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 4953 | 191 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | **КОЗЫРЕК КВ1-2шт** | | | | | | | | |
| 61 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 1,226 | 14189,89 | 241,10 | 17397 | 296 | 1768 | 8,06 | 10 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 1572 | 112 | 105 | 0,44 | 1 |
| 62 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,09576 | 61300,00 | -- | 5870 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0312 | 68200,00 | -- | 2128 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 64 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ИЗ РУБЕРОИДА | 54,5 | 234,36 | 1,19 | 12772 | 65 | 1780 | 0,16 | 8 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 1472 | 25 | 119 | -- | -- |
| 65 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом+СР.СЛОЕМ 195мм (150-240мм) | 10,6275 | 3749,12 | 245,72 | 39844 | 2611 | 6004 | 2,71 | 29 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 4065 | 980 | 119 | 0,45 | 5 |
| 66 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм+ТОЛЩ.25мм ИЗ Р-РА М100 | 54,5 | 208,48 | 15,94 | 11362 | 869 | 2634 | 0,24 | 13 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 1888 | 325 | 119 | 0,03 | 2 |
| 67 | Е0112-17-2 К=10 к объему | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 545 | 6,54 | 0,14 | 3566 | 76 | 104 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 60 | 27 | 119 | -- | -- |
| 68 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,135 | 5239,08 | 327,33 | 707 | 44 | 285 | 11,60 | 2 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 255 | 17 | 105 | 0,60 | -- |
| 69 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,135 | 41200,00 | -- | 5562 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Е0112-16-1 | Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ | 54,5 | 24,75 | 0,22 | 1349 | 12 | 473 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 392 | 5 | 119 | -- | -- |
| 71 | Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов /БИКРОСТ/ в два слоя | 54,5 | 42,86 | 18,33 | 2336 | 999 | 2036 | 0,14 | 8 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 1337 | 374 | 119 | 0,03 | 2 |
| 72 | С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП | 61,585 | 202,00 | -- | 12440 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП | 62,675 | 224,00 | -- | 14039 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, СЛИВ, ФАРТУК | 18 | 575,05 | 1,24 | 10351 | 22 | 3292 | 0,97 | 17 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 2758 | 8 | 119 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, КОСТЫЛЬ | 0,04332 | 175710,10 | 1826,10 | 7612 | 79 | 533 | 42,70 | 2 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 351 | 30 | 140 | 3,37 | -- |
| 76 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 0,04332 | 148,40 | 0,07 | 6 | -- | 5 | 0,65 | -- |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 5 | -- | 105 | -- | -- |
| 77 | Е0110-5-1 | ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОБКИ | 0,1 | 22541,72 | 316,57 | 2254 | 32 | 433 | 22,50 | 2 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 349 | 12 | 120 | 0,58 | -- |
| 78 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,1 | 573,75 | 28,11 | 57 | 3 | 16 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 12 | 1 | 120 | 0,05 | -- |
| | | КРОВЛЯ ПО КОЗЫРЬКУ КВ1-2шт | | | | | | | | |
| 79 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, ТОЛЩ.30мм ИЗ Р-РА М50 | 8,32 | 197,92 | 15,94 | 1647 | 133 | 402 | 0,24 | 2 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 288 | 50 | 119 | 0,03 | -- |
| 80 | Е0112-17-2 К=15 к объему | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 124,8 | 5,84 | 0,14 | 729 | 17 | 24 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,11 | 0,05 | 14 | 6 | 119 | -- | -- |
| 81 | Е0112-16-1 | Огрунтовка оснований БИТУМНЫМ ПРАЙМЕРОМ | 8,32 | 24,75 | 0,22 | 206 | 2 | 72 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 7,20 | 0,09 | 60 | 1 | 119 | -- | -- |
| 82 | Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов /БИКРОСТ/ в два слоя | 8,32 | 42,86 | 18,33 | 357 | 153 | 311 | 0,14 | 1 |
| | | м2 | | 24,53 | 6,86 | 204 | 57 | 119 | 0,03 | -- |
| 83 | С11011-1447 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП | 9,4016 | 202,00 | -- | 1899 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С11011-1449 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП | 9,568 | 224,00 | -- | 2143 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков | 5,2 | 456,07 | 3,34 | 2372 | 17 | 280 | 0,28 | 1 |
| | | м | | 44,42 | 0,80 | 231 | 4 | 119 | -- | -- |
| 86 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали, СЛИВ | 1,04 | 575,05 | 1,24 | 598 | 1 | 190 | 0,97 | 1 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 159 | -- | 119 | -- | -- |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | ДЕТ.740 S=43,32м2 (толщ.100мм) | | | | | | | | |
| 87 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 43,32 | 51,34 | 2,62 | 2224 | 113 | 613 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 455 | 43 | 123 | -- | -- |
| 88 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5 | 3,4656 | 10040,78 | -- | 34797 | -- | 2417 | 3,66 | 13 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1965 | -- | 123 | -- | -- |
| 89 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм | 43,32 | 410,34 | 14,76 | 17776 | 639 | 3089 | 0,36 | 16 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 2271 | 240 | 123 | 0,03 | 1 |
| 90 | Е0111-15-2 к=2 к объему | исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 86,64 | -49,28 | -0,67 | -4270 | -58 | -207 | -0,01 | -1 |
| | | м2 | | -1,69 | -0,25 | -146 | -22 | 123 | -- | -- |
| 91 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 45,486 | 30,29 | 0,22 | 1378 | 10 | 1040 | 0,10 | 5 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 841 | 4 | 123 | -- | -- |
| 92 | Е0115-165-8 | Окраска цементных плинтусов | 4,332 | 173,10 | 1,88 | 750 | 8 | 359 | 0,47 | 2 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 339 | 3 | 105 | -- | -- |
| | | ДЕТ.376 S=2,5м2 (толщ.108мм) | | | | | | | | |
| 93 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 2,5 | 51,34 | 2,62 | 128 | 7 | 35 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 26 | 2 | 123 | -- | -- |
| 94 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5 | 0,2 | 10040,78 | -- | 2008 | -- | 139 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 113 | -- | 123 | -- | -- |
| 95 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 2,5 | 1670,48 | 11,72 | 4176 | 29 | 541 | 1,06 | 3 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 429 | 11 | 123 | 0,02 | -- |
| 96 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 2,625 | 139,69 | 0,32 | 367 | 1 | 135 | 0,24 | 1 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 109 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 114 | Е0115-69-4 | ЗАТИРКА ПОТОЛКА С УЧЕТОМ К=1,6 ДЛЯ РЕБР.ПЛИТ | 73,312 | 57,96 | 0,35 | 4249 | 26 | 4012 | 0,30 | 22 |
| | | м2 | | 51,98 | 0,14 | 3811 | 10 | 105 | -- | -- |
| 115 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 73,312 | 17,43 | 0,12 | 1278 | 9 | 1061 | 0,09 | 7 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 1007 | 4 | 105 | -- | -- |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 139 | 309,82 | 4,07 | 43065 | 565 | 19944 | 0,74 | 103 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 18860 | 135 | 105 | 0,05 | 7 |
| 117 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 5 | 652,60 | 6,33 | 3263 | 32 | 1654 | 1,79 | 9 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 1564 | 12 | 105 | 0,01 | -- |
| 118 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 152 | 17,43 | 0,12 | 2649 | 18 | 2199 | 0,09 | 14 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 2087 | 8 | 105 | -- | -- |
| 119 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 16 | 1036,26 | 2,10 | 16580 | 34 | 5608 | 2,00 | 32 |
| | | м2 | | 333,00 | 0,79 | 5328 | 13 | 105 | -- | -- |
| | | **НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 120 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, ЦОКОЛЯ | 8,5 | 254,12 | 1,96 | 2160 | 17 | 976 | 0,61 | 5 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 926 | 4 | 105 | 0,03 | -- |
| 121 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 130 | 254,12 | 1,96 | 33036 | 255 | 14926 | 0,61 | 79 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 14157 | 58 | 105 | 0,03 | 3 |
| 122 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 52,4 | 108,77 | 0,60 | 5699 | 31 | 3170 | 0,32 | 17 |
| | | м | | 57,38 | 0,23 | 3007 | 12 | 105 | -- | -- |
| 123 | Е0115-157-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, ФАСАДА, ОТКОСОВ | 140,48 | 10,56 | 0,90 | 1483 | 126 | 1040 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 6,71 | 0,34 | 943 | 48 | 105 | -- | -- |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФМ-1 (1шт)** | | | | | | | | |
| 124 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5 | 0,14 | 9051,97 | 66,01 | 1267 | 9 | 32 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 27 | 3 | 105 | 0,12 | -- |
| 125 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, ИЗ БМ В12,5 | 0,85 | 10874,11 | 260,48 | 9243 | 221 | 628 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 522 | 76 | 105 | 0,35 | -- |
| 126 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,00784 | 5239,08 | 327,33 | 41 | 3 | 17 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 15 | 1 | 105 | 0,60 | -- |
| 127 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02.04.2002 СН | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, СЕТКА С-1 | 0,00784 | 67700,00 | -- | 531 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | Е0106-9-1 | Устройство подливки ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ,ИЗ Р-РА М50 толщиной 20 (50) мм | 1 | 223,04 | 1,80 | 223 | 2 | 74 | 0,42 | -- |
| | | м2 | | 69,75 | 0,68 | 70 | 1 | 105 | -- | -- |
| 129 | Е0106-9-2 к=3 к объему | добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки | 3 | 120,23 | 0,75 | 361 | 2 | 70 | 0,12 | -- |
| | | м2 | | 21,83 | 0,29 | 65 | 1 | 105 | -- | -- |
| 130 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, Ан-1 | 0,01216 | 7294,77 | 680,89 | 89 | 8 | 74 | 33,10 | -- |
| | | 1т | | 5535,00 | 256,50 | 67 | 3 | 105 | 1,26 | -- |
| 131 | С12041-10 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82 | 0,01216 | 49180,00 | -- | 598 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,000404 | 149300,00 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ ФМ-2 (2шт)** | | | | | | | | |
| 133 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5 | 0,64 | 9051,97 | 66,01 | 5793 | 42 | 148 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 125 | 16 | 105 | 0,12 | -- |
| 134 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,ИЗ БМ В12,5 | 2,2 | 10874,11 | 260,48 | 23923 | 573 | 1626 | 3,94 | 9 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 1351 | 197 | 105 | 0,35 | 1 |
| 135 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона,ИМ-1 | 0,03742 | 18837,97 | 11119,34 | 705 | 416 | 462 | 42,50 | 2 |
| | | 1т | | 7560,00 | 4200,75 | 283 | 157 | 105 | 20,52 | 1 |
| 136 | С12041-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | 0,03742 | 60300,00 | -- | 2256 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 537900 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ВК** | | | | | | | | |
| 171 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМ В3,5 | 0,465 | 9051,97 | 66,01 | 4209 | 31 | 108 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 91 | 12 | 105 | 0,12 | -- |
| 172 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,61 | 1986,57 | 564,43 | 1212 | 344 | 651 | 3,33 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 346 | 119 | 140 | 0,75 | -- |
| 173 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,/Л1д-8(В15)/ | 0,41 | 26600,00 | -- | 10906 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П1-5(В15)/ | 0,2 | 26000,00 | -- | 5200 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,61 | -134,00 | -- | -82 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,61 | -250,00 | -- | -153 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПРИЯМОК Пр-1 (2шт)** | | | | | | | | |
| 177 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки,ИЗ БМВ3,5 | 0,162 | 9051,97 | 66,01 | 1466 | 11 | 38 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 32 | 4 | 105 | 0,12 | -- |
| 178 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм,ИЗ БМ В15 | 0,62 | 13575,75 | 1327,03 | 8417 | 823 | 1689 | 12,49 | 8 |
| | | м3 | | 2137,50 | 456,24 | 1325 | 283 | 105 | 1,72 | 1 |
| 179 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм, СЕТКА С-2 | 0,01598 | 41200,00 | -- | 658 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,08 | 1986,57 | 564,43 | 159 | 45 | 85 | 3,33 | -- |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 45 | 16 | 140 | 0,75 | -- |
| 181 | С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5д-5(В15)/ | 0,08 | 26000,00 | -- | 2080 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,08 | -134,00 | -- | -11 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,08 | -250,00 | -- | -20 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,08 | 94,00 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 6,72 | 245,44 | 3,82 | 1649 | 26 | 308 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 251 | 10 | 118 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 40892 | | | | |

## КНИГА 3
## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4
## ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ФОК

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СЕТЬ К1** | | | | | | | | |
| 26 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм с фитингами | 129,2 | 748,88 | 1,43 | 96755 | 185 | 17020 | 0,56 | 72 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 13227 | 70 | 128 | -- | -- |
| 27 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм с фитингами | 148,2 | 620,54 | 0,64 | 91964 | 95 | 20193 | 0,58 | 87 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 15739 | 37 | 128 | -- | -- |
| 28 | С130804-40 | Крепления для трубопроводов, d 100 мм | 7 | 594,00 | -- | 4158 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С130804-38 | Крепления для трубопроводов, d 50 мм | 10 | 243,00 | -- | 2430 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 246472 | | | | |

## КНИГА 4
## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2
## ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ | 862,621 | 28,89 | 27,85 | 24918 | 24021 | 7929 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 897 | 7277 | 97 | 0,03 | 27 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, ТРАНШЕЯ | 26,679 | 262,72 | -- | 7009 | -- | 7920 | 1,85 | 49 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 7009 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОТЛОВАН | 472,7299 | 28,89 | 27,85 | 13655 | 13164 | 4345 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 492 | 3988 | 97 | 0,03 | 15 |
| 4 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, КОТЛОВАН | 8,420125 | 262,72 | -- | 2212 | -- | 2500 | 1,85 | 16 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 2212 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, ДЛЯ УПЛОТНЕНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД И КОЛОДЦЫ | 317,11 | 6,48 | 6,48 | 2055 | 2055 | 647 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 667 | 97 | 0,01 | 3 |
| 6 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, ДНО ТРАНШЕЙ И КОЛОДЦЕВ | 317,11 | 21,55 | 4,52 | 6832 | 1432 | 5238 | 0,11 | 34 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 5400 | -- | 97 | -- | -- |
| 7 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 206,33 | 122,18 | -- | 25209 | -- | 28487 | 0,89 | 183 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 25209 | -- | 113 | -- | -- |
| 8 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 653 | 6,48 | 6,48 | 4231 | 4231 | 1332 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1374 | 97 | 0,01 | 5 |
| 9 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 653 | 21,55 | 4,52 | 14070 | 2949 | 10787 | 0,11 | 71 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 11121 | -- | 97 | -- | -- |
| 10 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ | 41,67 | 9,24 | 9,24 | 385 | 385 | 121 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 125 | 97 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 180076 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| 11 | Е0123-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм /протаскивание труб в футляре 18м/ | 0,198 | 146803,02 | 1733,92 | 29067 | 343 | 15860 | 361,00 | 71 |
| | | км | | 60966,00 | 650,25 | 12071 | 129 | 130 | 3,17 | 1 |
| 12 | С130802-26 | Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм | 217,728 | 316,00 | -- | 68802 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм /протаскивание труб в футляре 3,5м/ | 7,52 | 159,25 | 10,58 | 1198 | 80 | 1186 | 0,70 | 5 |
| | | м | | 119,25 | 3,96 | 897 | 30 | 128 | 0,02 | -- |
| 14 | Е0116-5-2 | Прокладка в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 30 | 190,68 | 10,58 | 5720 | 317 | 5682 | 0,77 | 23 |
| | | м | | 144,00 | 3,96 | 4320 | 119 | 128 | 0,02 | 1 |
| 15 | С130808-25 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, d 100 мм | 41,02 | 519,00 | -- | 21289 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130808-32 | Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, d-100 мм | 4,102 | 338,00 | -- | 1386 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0123-2-4 | Укладка ФУТЛЯР из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм | 0,0002 | 1270480,29 | 42950,86 | 254 | 9 | 34 | 691,60 | -- |
| | | км | | 115953,75 | 16082,99 | 23 | 3 | 130 | 78,55 | -- |
| 18 | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм | 10,61 | 282,86 | 0,37 | 3001 | 4 | 2159 | 0,90 | 10 |
| | | м | | 156,38 | 0,14 | 1659 | 1 | 130 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | 164977 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 18929276 | 138999 | | | 1776 |
| | | | Тенге | | | 296234 | 39516 | | | 166 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1951911 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 302806 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 229084 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 807901 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 558547 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 259021 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 130 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 38853 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 132656 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2343588 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1499 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 267937 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 16683662 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16535 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 72228 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 16549410 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 65005 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9751 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1004920 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 17753587 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 416 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 81978 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 293703 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 160778 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 34438 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 98066 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 44081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6612 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20267 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 358052 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 211 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 41051 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 20455227 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 390966 | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:** | 20 455 227 |
| **Оборудование** | - |
| **Итого с временными, 3,4%** | 21 150 705 |
| **Зимние удорожания, 0,7%** | 148 055 |
| **Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%** | 84 603 |
| **Затраты на выслугу лет: - 1%** | 211 507 |
| **Итого:** | 21 594 870 |
| **Итого с оборудованием:** | 21 594 870 |
| **Пересчет в текущих ценах, 2015г. - 100% (1982/775)** | 55 227 138 |
| **Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%** | 1 104 543 |
| **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | 56 331 681 |
| **Итого с поправочным коэффициентом, к=0,95099999236** | 53 571 428 |
| **Налог на добавленную стоимость, 12%** | 6 428 571 |
| **Итого с НДС** | 60 000 000 |

**Инженер:**

Ведущий специалист ТОО "ALKHARU GROUP"

_____Н. Утенов

**Подрядчик:**

Главный инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____Ю. Бопов