Разнесено в НВ

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»
Инженер:ТОО «ALKHARU GROUP»
Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»
Договор: №53 от 21.08.2017 г.

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	30 000 000	26 785 714	10 364 023	10 364 023		112 612			3 214 286	30 000 000
в том числе оборудование	2 584 796	2 307 854	2 584 796	2 584 796					2 307 854	2 584 796
Итого затраты подрядчика	30 000 000	26 785 714	10 364 023	10 364 023					3 214 286	30 000 000
Инжинир. услуги 1,351%	405 300	361 875							43 425	405 300
Авторский надзор 0,2%	60 000	53 571							6 429	60 000
Итого по стройке	**30 465 300**	**27 201 161**							**3 264 139**	**30 465 300**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

_____ Т. Калымбетов

Инженер:

Директор ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ А. Балабеков

Ведущий специалист ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

_____ Б.Тулендиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО» **Форма 2-В**
Инженер: ТОО «ALKHARU GROUP»
Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»
Договор: №53 от 21.08.2017 г.
Наименование строительства и его адрес:«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак»

АКТ №1

приемки выполненных работ за **сентябрь** 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Книга 2. Локальная смета 2-1-1. Здание ФОК. Земляные работы								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3	17846,72	28,89	27,85	515520	496960	164037	0,01	129
		м3		1,04	8,44	18561	150550	97	0,03	562
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	317,8805	262,72	--	83512	--	94369	1,85	587
		м3		262,72	--	83512	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 40м	18164,6	9,24	9,24	167929	167929	52885	--	--
		м3		--	3,00	--	54521	97	0,01	209
4	Е0101-24-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	18164,6	23,73	23,73	431066	431066	135755	--	--
		м3		--	7,70	--	139953	97	0,03	536
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	759,7	28,89	27,85	21945	21155	6983	0,01	6
		м3		1,04	8,44	790	6409	97	0,03	24
6	Е0101-27-2	Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 5 м	759,7	6,48	6,48	4922	4922	1550	--	--
		м3		--	2,10	--	1598	97	0,01	6
7	Е0101-139-1	Устройство ПОДУШКИ ГРУНТОВОЙ методом послойной укатки,Н ПОДУШКИ=6м	17793,9	89,00	88,73	1583707	1578903	429086	--	32
		м3		0,25	24,61	4448	437908	97	0,08	1509
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2174,44	6,48	6,48	14089	14089	4437	--	--
		м3		--	2,10	--	4574	97	0,01	18
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	543,61	122,18	--	66418	--	75053	0,89	481
		м3		122,18	--	66418	--	113	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2718,05	14,12	12,00	38372	32610	11508	0,01	33
		м3		1,62	2,75	4403	7461	97	0,01	33
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2718,05	21,55	4,52	58563	12275	44900	0,11	294
		м3		17,03	--	46288	--	97	--	--
17	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ОТВАЛА НА 40м	18164,6	9,24	9,24	167929	167929	52885	--	--
		м3		--	3,00	--	54521	97	0,01	209
18	Е0101-24-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	18164,6	23,73	23,73	431066	431066	135755	--	--
		м3		--	7,70	--	139953	97	0,03	536
19	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м,НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	4932,3	9,24	9,24	45598	45598	14360	--	--
		м3		--	3,00	--	14804	97	0,01	57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5145453				
		Книга 2. Локальная смета 2-1-2. Здание ФОК. Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1 172м								
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	15,917561	9051,97	66,01	144085	1051	3688	1,35	21
		м3		195,75	24,93	3116	397	105	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, ИЗ БМ В15	108,52883	10711,09	311,32	1162461	33787	63657	2,82	306
		м3		441,00	117,61	47861	12764	105	0,57	62
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,СЕТКА СФ-1	2,3129663	65900,00	--	152424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ	0,3889673	52102,00	--	20266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ФИКСАТОР	0,2315282	55620,00	--	12878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,9334618	5239,08	327,33	15369	960	6203	11,60	34
		1т		1890,00	123,75	5544	363	105	0,60	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1675893				

Книга 3. Локальная смета 3-1-1. Котельная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ТОЛЩ.0,46м	31,1	9,24	9,24	288	288	91	--	--
		м3		--	3,00	--	93	97	0,01	--
2	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	249,775	28,89	27,85	7215	6955	2296	0,01	2
		м3		1,04	8,44	260	2107	97	0,03	8
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, ТРАНШЕЯ	7,725	262,72	--	2029	--	2293	1,85	14
		м3		262,72	--	2029	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, ДЛЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.50мм ПОД ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ	44,1	6,48	6,48	286	286	90	--	--
		м3		--	2,10	--	93	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ	44,1	21,55	4,52	950	199	728	0,11	5
		м3		17,03	--	751	--	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17242				

Книга 4. Локальная смета 4-1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Электрические сети ЛЭП-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
3	75-4-1 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	803200,00	--	803200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-3-4 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400,00	--	199400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
6	ПРАЙС ТОО "Электрокомп лект-1"	Счетчик электронныйм трехфазный активной энергии CE303S, 380В, 100А	1	11137,06	--	11137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1024779				

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ПОД КТПГ ИЗ БМ В15	0,66	10706,65	311,32	7066	205	387	2,82	2
		м3		441,00	117,61	291	78	105	0,57	--
8	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,020248	5239,08	327,33	106	7	43	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	38	3	105	0,60	--
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,020248	67700,00	--	1371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под КТПГ	2	2484,20	152,52	4968	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
11	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под КТПГ	1	1328,70	152,52	1329	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	--
12	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	0,2	2116,85	1459,85	423	292	225	3,91	1
		1м3		657,00	416,27	131	83	105	1,59	--
13	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	2	5490,00	--	10980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,0148	9860,06	6935,06	146	103	74	17,10	--
		1т		2925,00	1837,44	43	27	105	6,38	--
15	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0148	549,99	144,52	8	2	4	1,34	--
		т		292,50	--	4	--	90	--	--
16	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00604	147100,00	--	888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х6 мм (2,2кг)	0,752	898,00	--	675	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ КТПГ, ШКОЛЫ, КОТЕЛЬНОЙ								
18	Ц0108-472-2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 160 мм2	95	26,30	3,30	2499	314	2112	0,14	13
		м		23,00	0,40	2185	38	95	--	--
19	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1197	46400,00	--	5554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	140,10	24,10	2522	434	2026	0,70	13
		шт		116,00	2,50	2088	45	95	0,01	--
21	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,1422	49131,00	--	6986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54289				
		РАЗДЕЛ 3. ДИЗЕЛЬНО-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА								
22	ПРАЙС ТОО "РЕНСНАБ"	Дизель-генератор APD 110C мощностью 110кВа (в стоимость входит АВР, кожух, аккумулятор, шеф-монтаж, первоначальный запуск, доставка)	1	1571059,18	--	1571059	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1571059				
		Книга 4. Локальная смета 4-2. Внеплощадочные сети электроснабжения.								
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КЛ-10кВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,1428	33,67	32,10	106	101	42	0,01	--
		м3		1,57	12,33	5	39	97	0,05	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,0972	262,72	--	26	--	29	1,85	--
		м3		262,72	--	26	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,0952	6,48	6,48	14	14	4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	4	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0648	134,10	--	9	--	10	0,97	--
		м3		134,10	--	9	--	113	--	--
5	Е0101-166-2	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	1,98	134,10	--	145	--	164	0,97	1
		м3		134,10	--	145	--	113	--	--
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	18	36,70	27,80	661	500	268	0,06	1
		м		8,80	6,90	158	124	95	0,04	1
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	18	32,40	23,70	583	427	248	0,06	1
		м		8,60	5,90	155	106	95	0,03	1
8	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,072	10400,00	--	749	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 6 кг	20	44,00	10,60	880	212	595	0,18	4
		м		29,00	2,30	580	46	95	0,01	--
10	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,в ЗДАНИИ, масса 1 м до 6 кг	5	60,40	15,60	302	78	202	0,24	1
		м		38,70	3,80	194	19	95	0,02	--
11	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг, ПО ОПОРЕ	10	65,50	9,50	655	95	485	0,31	3
		м		49,30	1,70	493	17	95	0,01	--
12	С151601-222	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2 (5,617кг)	0,035	926300,00	--	32421	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	5	83,10	8,90	416	45	272	0,36	2
		м		55,10	2,10	276	11	95	0,01	--
14	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	5	363,00	--	1815	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43563				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВЛ-10кВ								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
15	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм, ЗАЗЕМЛЕНИЯ	80	30,30	2,80	2424	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	--	--
16	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0492	50642,00	--	2492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм, ЗАЗЕМЛЕНИЯ	4	131,70	20,70	527	83	428	0,70	3
		шт		111,00	1,60	444	6	95	0,01	--
18	С12041-7 Изм. и доп.вып.19 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,054	49502,00	--	2673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
19	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,129	41504,56	31105,06	5354	4013	2109	51,10	7
		1км		9157,50	6414,57	1181	827	105	22,72	3
20	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,387	55345,00	--	21419	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-162-2прим.	Муфта концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	553,40	--	1107	--	910	2,00	4
		шт		479,00	--	958	--	95	--	--
22	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	2	5340,00	--	10680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0133-114-1	Устройство УОП	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
		шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--
24	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-2	1	1732,61	--	1733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Хомут Х-1	1	414,09	--	414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Проводник ЗП-1 L 0,6м	1	137,25	--	137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Кронштейн РА-4	1	313,60	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20прим.	Изоляторы ШФ 20-Г	3	446,00	--	1338	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6	3	12,00	--	36	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С151804-2001 Изм. и доп. вып. 20прим.	Зажимы ПА	6	87,00	--	522	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм /КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА/	0,4	81,00	--	32	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			60856				
		РАЗДЕЛ 3. Ж/Б ОПОРЫ								
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К10-1.2с (1шт)								
32	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
33	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
34	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-73	1	2680,83	--	2681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМs-60а	1	833,65	--	834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Хомут Х-1	2	414,09	--	828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Накладка ОГ-52	1	227,18	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Крепление подкоса У-1	1	1096,81	--	1097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Провод заземляющий ЗП-21 (2м)	1	480,56	--	481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-56	Гайка /М20 ГОСТ 5915-70/, шестигранные	0,0000714	136500,00	--	10	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
41	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Зажим плашечный SL 37.2	5	267,43	--	1337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Кожух защитный SP 15	5	115,91	--	580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Изолятор штыревой SDI 37	1	2590,85	--	2591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Вязка спиральная SO 115.5073	2	699,18	--	1398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145,00	--	435	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Изолятор натяжной SDI 90.150	3	3070,20	--	9211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Зажим натяжной SO 256	3	8099,33	--	24298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГРОЗОЗАЩИТА								
48	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	0,0188	14242,70	7785,20	268	146	168	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	121	38	105	7,10	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
49	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-96И	1	1202,77	--	1203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151609-8	Шина Ши2 (5х70 L 0,57м, 3шт)	0,00162	322300,00	--	522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Хомут Х-62И	1	602,56	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Упор УП-50	1	274,50	--	274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
53	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7918,49	--	23755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Кабельный наконечник SAL3.27	6	1364,38	--	8186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Бандажная лента СОТ37	10,2	148,38	--	1513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Скрепка СОТ36	6	33,17	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2с (1шт)								
57	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
58	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	1	17700,00	--	17700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ проверить стоимость								
59	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Оголовок ОГs55	1	4104,14	--	4104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
60	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Зажим плашечный SL 37.2	1	267,43	--	267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Кожух защитный SP 15	1	115,91	--	116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Изолятор штыревой SDI 37	3	2590,85	--	7773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Вязка спиральная SO 115.5073	6	699,18	--	4195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГРОЗОЗАЩИТА								
64	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	0,0188	14242,70	7785,20	268	146	168	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	121	38	105	7,10	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
65	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-96И	1	1202,77	--	1203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С151609-8	Шина Ш2 (5х70 L 0,57м, 3шт)	0,00162	322300,00	--	522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Хомут Х-62И	1	602,56	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Упор УП-50	1	274,50	--	274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
69	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7918,49	--	23755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Кабельный наконечник SAL3.27	6	1364,38	--	8186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
.1	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Бандажная лента СОТ37	10,2	148,38	--	1513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Скрепка СОТ36	6	33,17	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.2с (1шт)								
73	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
74	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	3	17700,00	--	53100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
75	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-73	1	2680,83	--	2681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМs-60а	1	833,65	--	834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Хомут Х-1	2	414,09	--	828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Накладка ОГ-52	1	227,18	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Крепление подкоса У-1	2	1096,81	--	2194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Провод заземляющий ЗП-21 (2м)	2	480,56	--	961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Крепление изолятора KUsl	1	771,09	--	771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С11011-56	Гайка /М20 ГОСТ 5915-70/, шестигранные	0,0001429	136500,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
83	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Зажим плашечный SL 37.2	6	267,43	--	1605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Кожух защитный SP 15	6	115,91	--	695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Изолятор штыревой SDI 37	3	2590,85	--	7773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Вязка спиральная SO 115.5073	6	699,18	--	4195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145,00	--	870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Изолятор натяжной SDI 90.150	6	3070,20	--	18421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Зажим натяжной SO 256	6	8099,33	--	48596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ПРАЙС ТОО "SKALA GROUP"	Зажим прокалывающий SLW 25.2	3	784,83	--	2354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГРОЗОЗАЩИТА								
91	Е0133-30-15	Установка ГРОЗОЗАЩИТЫ массой до 0,2 т	0,0188	14242,70	7785,20	268	146	168	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	121	38	105	7,10	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
92	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-96И	1	1202,77	--	1203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151609-8	Шина Ши2 (5х70 L 0,57м, 3шт)	0,00162	322300,00	--	522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Хомут Х-62И	1	602,56	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Упор УП-50	1	274,50	--	274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
96	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7918,49	--	23755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Кабельный наконечник SAL3.27	6	1364,38	--	8186	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Бандажная лента СОТ37	10,2	148,38	--	1513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Скрепка СОТ36	6	33,17	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОДНЫЙ ПУНКТ ИЗ СИП-3 В КАБЕЛЬ ПП10 (1шт)								
100	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
101	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	2	18000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
102	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-73	1	2680,83	--	2681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-96И	1	1202,77	--	1203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	Траверс ТМ-80	1	519,66	--	520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	ПРАЙС ШЗЭМИ АО "ЭЛМО"	ХомутХ-51	2	382,42	--	765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	ПРАЙС	ХомутХ-62И	1	602,56	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	ПРАЙС	Крепление подкоса У-52	1	1039,33	--	1039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	ПРАЙС	Провод заземляющий ЗП-21 (2м)	1	480,56	--	481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-56	Гайка /М20 ГОСТ 5915-70/, шестигранные	0,0000714	136500,00	--	10	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С151609-8	Шина Ши2 (5х70 L 0,57м, 3шт)	0,00162	322300,00	--	522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	ПРАЙС	Упор УП-50	1	274,50	--	274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-56	Болт /М12-40/, шайба /12/, гайка /М12/, шестигранные	0,0004679	136500,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА								
113	ПРАЙС	Зажим плашечный SL 4.25	9	347,03	--	3123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	ПРАЙС	Кожух защитный SP 15	9	115,91	--	1043	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145,00	--	435	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Изолятор натяжной SDI 90.150	3	3070,20	--	9211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Зажим натяжной SO 255	3	2905,41	--	8716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Разъединитель линейный SZ24	1	15739,22	--	15739	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
119	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7918,49	--	23755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Кабельный наконечник SAL2.27	3	866,53	--	2600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	ПРАЙС ТОО "Энсто Казахстан"	Муфта концевая НОТР3.1201RL	1	16118,37	--	16118	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
122	ПРАЙС ТОО "SKALA GROUP"	Дистанционный бандаж SO75.100	3	1686,62	--	5060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Бандажная лента СОТ37	5,1	148,38	--	757	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	ПРАЙС Группа компаний "АТЕК"	Скрепка СОТ36	3	33,17	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			555745				

Книга 4. Локальная смета 6-4. Резервуар для воды ж/б емк. 100 м3 /2шт/

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	372,63278	28,89	27,85	10764	10376	3425	0,01	3
		м3		1,04	8,44	388	3143	97	0,03	12
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,637225	262,72	--	1744	--	1970	1,85	12
		м3		262,72	--	1744	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	379,27	9,24	9,24	3506	3506	1104	--	--
		м3		--	3,00	--	1138	97	0,01	4
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	379,27	9,24	9,24	3506	3506	1104	--	--
		м3		--	3,00	--	1138	97	0,01	4
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	77,43	28,89	27,85	2237	2156	712	0,01	1
		м3		1,04	8,44	81	653	97	0,03	2
6	Е0101-27-2	Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77,43	6,48	6,48	502	502	158	--	--
		м3		--	2,10	--	163	97	0,01	1
7	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки (толщ.0,5м)	65,27	89,00	88,73	5809	5792	1574	--	--
		м3		0,25	24,61	16	1606	97	0,08	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40402				

Книга 4. Локальная смета 6-5. Выгреб на 24 м3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	295,929	28,89	27,85	8548	8240	2720	0,01	2
		м3		1,04	8,44	308	2496	97	0,03	9
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,271	262,72	--	1385	--	1565	1,85	10
		м3		262,72	--	1385	--	113	--	--
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	254	28,89	27,85	7337	7073	2335	0,01	2
		м3		1,04	8,44	264	2143	97	0,03	8
4	Е0101-27-2	Засыпка ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	254	6,48	6,48	1646	1646	518	--	--
		м3		--	2,10	--	534	97	0,01	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27617				
		Книга 4. Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-2	Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3077	9,24	9,24	28446	28446	8959	--	--
		м3		--	3,00	--	9236	97	0,01	35
2	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3077	14,65	14,65	45069	45069	14193	--	--
		м3		--	4,76	--	14632	97	0,02	56
5	Е0101-24-2	Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	1341	9,24	9,24	12397	12397	3904	--	--
		м3		--	3,00	--	4025	97	0,01	15
6	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1341	14,65	14,65	19642	19642	6186	--	--
		м3		--	4,76	--	6377	97	0,02	24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			147124				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8545064	3617029			2092
			Тенге			308099	1080622			3976
	Стоимость оборудования -		Тенге			2584796				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2584796				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			434831				
	Материалы -		Тенге			1044				
	Всего заработная плата -		Тенге				15918			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			410399				
		Накладные расходы -	Тенге			15681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27031				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			477543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18270			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5522916				
	Материалы -		Тенге			79483				
	Всего заработная плата -		Тенге				1372249			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224177				
	Местные материалы -		Тенге			1318472				
		Накладные расходы -	Тенге			1362366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							681
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204355			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			413117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7298399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6656
		Сметная заработная плата -	Тенге				1576604			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1846				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			888				
		Накладные расходы -	Тенге			581				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				641			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			675				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			675				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			716				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10364023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1595515			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**7 779 227**
Оборудование	**2 584 796**
Итого с временными, 3,4%	**8 043 721**
Зимние удорожания, 0,7%	**56 306**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**32 175**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**80 437**
Итого:	**8 212 639**
Итого с оборудованием:	**10 797 435**
Пересчет в текущих ценах, 2015г. - 100% (1982/775)	**27 613 569**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**552 271**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**28 165 840**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,95099999236	**26 785 714**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 214 286**
Итого с НДС	**30 000 000**

Инженер:

Ведущий специалист ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

Заместитель директора по производству ТОО "А.Р.Т.Құрылыс"

_____ О. Бопов

Начальник участка

_____ К. Талипов