Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО» Форма КС-3

Инженер:ТОО «ALKHARU GROUP»

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Договор: №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	180 000 000	71 428 571	61 460 330	47 823 512		370 220			8 571 429	80 000 000
в том числе оборудование	4 983 081	4 449 179	1 793 483	1 793 483					533 902	4 983 081
Итого затраты подрядчика	180 000 000	71 428 571	61 460 330	47 823 512					8 571 429	80 000 000
Итого по стройке	**180 000 000**	**71 428 571**							**8 571 429**	**80 000 000**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

_____Т.Токенов

Инженер:

Зам. директора ТОО «ALKHARU GROUP»

_____А. Балабеков

Ведущий специалист ТОО «ALKHARU GROUP»

_____Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

_____Б.Тулендиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО» Форма КС-3

Инженер:ТОО «ALKHARU GROUP»

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Договор: №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	180 000 000	71 428 571	61 460 330	47 823 512		370 220			8 571 429	80 000 000
в том числе оборудование	4 983 081	4 449 179	1 793 483	1 793 483					533 902	4 983 081
Итого затраты подрядчика	180 000 000	71 428 571	61 460 330	47 823 512					8 571 429	80 000 000
Итого по стройке	**180 000 000**	**71 428 571**							**8 571 429**	**80 000 000**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

_____Т. Токенов

Инженер:

Зам. директора ТОО «ALKHARU GROUP»

_____А. Балабеков

Ведущий специалист ТОО «ALKHARU GROUP»

_____Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

_____Б.Тулендиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Инженер: ТОО «ALKHARU GROUP»

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Договор: №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.

Форма 2-В

разнесено 05.05.18.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

инж. ПТО Якин В.
В. Якин

АКТ №5

приемки выполненных работ за **апрель** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНИГА 4								
		Локальная смета 7-1								
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-24-2	Планировка территорин- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3077	9,24	9,24	28446	28446	8959	--	--
		м3		--	3,00	--	9236	97	0,01	35
2	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3077	14,65	14,65	45069	45069	14193	--	--
		м3		--	4,76	--	14632	97	0,02	56
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	227	14,01	14,01	3179	3179	1056	--	--
		м3		--	4,80	--	1088	97	0,02	4
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	227	14,12	12,00	3205	2723	961	0,01	3
		м3		1,62	2,75	368	623	97	0,01	3
7	Е0101-27-2	Засыпка РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ УЧАСТКАХ	1341	6,48	6,48	8689	8689	2736	--	--
		м3		--	2,10	--	2821	97	0,01	11
8	Е0101-24-2	Устройство корыта ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ и ПЛОЩАДКИ,УСТРОЙСТВО АРЫЧНОЙ СИСТЕМЫ	1026	9,24	9,24	9485	9485	2987	--	--
		м3		--	3,00	--	3080	97	0,01	12
9	Е0101-24-2	Разработка ОТКОСОВ	577	9,24	9,24	5334	5334	1680	--	--
		м3		--	3,00	--	1732	97	0,01	7
10	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА	4498,48	47,43	44,84	213355	201704	71564	0,02	81
		м3		2,59	13,81	11651	62126	97	0,05	233
11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7422,492	17,73	--	131601	--	26320	0,07	553
		т		3,55	--	26320	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			613549				
		КНИГА 4								
		Локальная смета 7-3								
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ -390м								
3	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубинойдо 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,895	402,75	--	2374	--	2683	2,80	17
		м3		402,75	--	2374	--	113	--	--
4	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки металлического ограждения, ИЗ БМ В7,5	5,895	10506,91	260,48	61938	1536	4356	3,94	23
		м3		614,25	89,46	3621	527	105	0,35	2
5	Е0109-17-1	Монтаж металлоконструкций стоек СТ-1	1,913386	4646,85	2285,57	8891	4373	3783	9,35	18
		т		1579,50	617,13	3022	1181	90	2,34	4
6	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	3,7311027	509,00	--	1899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 10 мм	0,0005664	50642,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-48-3	Электродуговая сварка	1,913386	9739,20	3333,30	18635	6378	10190	29,80	57
		т		5917,[illegible]	--	11322	--	90	--	--
9	Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкций-ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ ПМ-1(126шт),ПМ-2(1шт),ПМ-3(4шт)	3,773538	12646,01	5522,03	47720	20838	25123	35,90	135
		т		6075,00	1322,37	22924	4990	90	4,73	18
10	С11011-898 Изм. и	УГОЛОК 40х3 мм	2,0758	59500,00	--	123510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,116328	49502,00	--	5758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,23966	55620,00	--	13330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3,0 мм	559,31	187,00	--	104591	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-44-7	Очистка щетками	164,920796	60,75	--	10019	--	9017	0,34	56
		м2		60,75	--	10019	--	90	--	--
15	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций, ЗА 2 РАЗА	164,920796	148,40	0,07	24474	12	18705	0,65	107
		м2		108,00	0,02	17811	3	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			526847				

РАЗДЕЛ 3. ОР ФОК

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--

КНИГА 2

Локальная смета 2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

		ГИПСОКАРТОНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИП С362 (АС-30)								
117	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией /высотой более 3 м/ (ГКЛ-ОБЫЧНЫЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	700	2361,29	22,79	1652904	15953	567399	3,99	2790
		м2		666,86	8,62	466799	6034	120	0,04	29
118	Е0110-88-4 т.ч. п-3.4 К=1,46, К=1,01	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией /высотой более 3 м/ (ГКЛВ-ВЛАГОСТОЙКИЕ,ТОЛЩ.12,5мм)	170	2641,26	22,79	449015	3874	137797	3,99	678
		м2		666,86	8,62	113365	1465	120	0,04	7
119	Е0110-5-1	Усиление дверного проема	0,6625	6197,72	316,57	4106	210	2867	22,50	15
		м3		3487,50	119,25	2310	79	120	0,58	--
120	С11021-12	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	0,6625	16500,00	--	10931	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,6625	1862,35	14,17	1234	9	246	1,88	1
		м3		303,75	5,40	201	4	120	0,03	--
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К НИЖНИМ ПРОГОНАМ (АС-113)								
122	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,313317	175710,10	1826,10	230763	2398	16163	42,70	56
		т		8100,00	690,75	10638	907	140	3,37	4
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ)(АС-24)								
123	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	82	24,27	3,61	1990	296	2201	0,11	9
		м		17,80	1,37	1460	112	140	0,01	1
		ЗАДЕЛКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЯСА ПО ВЕРТИКАЛИ (ПЕРЕГОРОДКИ)(АС -19)								
127	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	15	24,27	3,61	364	54	403	0,11	2
		м		17,80	1,37	267	21	140	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3263085				

РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС- 75-110)

224	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм,ФМ-1(6шт),ФМ-1а(4шт),ФМ-2(6шт),ФМ-2а(4шт)	45,68	9231,56	4795,68	421698	219067	208835	23,00	1051
		т		3712,50	1367,15	169587	62451	90	5,24	239
227	Е0109-25-1	Монтаж ПРОГОНОВ,П-1 - П-3/1	28,682	5015,90	2020,02	143866	57938	71631	14,10	404
		т		2272,50	502,43	65180	14411	90	1,79	51
229	Е0109-24-1	Монтаж СВЯЗЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВГ-1 - СВГ-10	38,2	13835,77	4022,39	528526	153655	349365	56,50	2158
		т		9090,00	1071,86	347238	40945	90	3,81	146
232	Е0109-24-1	Монтаж СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, СВ1-СВ7/1	9,42	13835,77	4022,39	130333	37891	86152	56,50	532
		т		9090,00	1071,86	85628	10097	90	3,81	36
235	Е0109-24-1	Монтаж РИГЕЛЕЙ СВЯЗИ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, РС-1	14,62	13835,77	4022,39	202279	58807	133710	56,50	826
		т		9090,00	1071,86	132896	15671	90	3,81	56
238	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	180	2497,78	545,76	449600	98237	199382	5,25	945
		т		1230,75	--	221535	--	90	--	--
239	С Т.Ч.КН2	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	180	1860,00	--	334800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ (АС-119)								
244	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,6	2645	896,00	--	2369920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
247	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,44	7940,00	--	3494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	С11021-15	РЕЙКА 40х40	0,088	8200,00	--	722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТЫ ФЕРМЫ (АС-118)								
251	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	1,305526	123200,00	--	160841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	166,75	896,00	--	149408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,2358	74370,00	--	17536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНСТРУКЦИЯ ПРОДУХА (АС-117)								
260	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	0,1730736	123200,00	--	21323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ФРОНТОНА (АС-116)(ОБЪЕМ ДАН НА 2шт)								
265	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	3,1312222	123200,00	--	385767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,6	230	896,00	--	206080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6969782				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6								
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 93,61 м2(ТОЛЩ.121мм)								
288	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	7,4888	10040,78	--	75193	--	5223	3,66	27
		м3		567,00	--	4246	--	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.400 - 16,19м2(толщ.146мм)								
292	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	1,2952	10040,78	--	13005	--	903	3,66	5
		м3		567,00	--	734	--	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 - 220,14 м2(толщ.106-108мм)								
299	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	17,6112	10040,78	--	176830	--	12282	3,66	64
		м3		567,00	--	9986	--	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.740 - 37,71 м2(толщ.100мм)								
303	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ИЗ БМ В7,5	3,0168	10040,78	--	30291	--	2104	3,66	11
		м3		567,00	--	1711	--	123	--	--
304	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	37,71	410,34	14,76	15474	557	2689	0,36	14
		м2		52,43	5,54	1977	209	123	0,03	1
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 - 25,93 м2(ТОЛЩ.146мм)								
307	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм,ИЗ БМ В7,5	2,0744	10040,78	--	20829	--	1447	3,66	8
		м3		567,00	--	1176	--	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.2 - 147,86 м2(толщ.255мм)								
311	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.80мм, ИЗ БМ В7,5	11,8288	10040,78	--	118770	--	8250	3,66	43
		м3		567,00	--	6707	--	123	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-33)-2ЭТАЖ								
		ДЕТ.465 - 167,81 м2								
54	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм	167,81	235,22	4,37	39472	733	2512	0,07	12
		м2		10,53	1,64	1767	275	123	0,01	1
55	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	167,81	429,19	13,43	72022	2254	14787	0,45	76
		м2		66,60	5,04	11176	846	123	0,02	4
56	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	167,81	307,48	2,81	51599	472	763	0,02	3
		м2		2,65	1,05	444	176	123	--	--
		ДЕТ.417 - 123,79 м2								
57	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	123,79	429,19	13,43	53129	1662	10908	0,45	56
		м2		66,60	5,04	8244	624	123	0,02	3
58	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	123,79	307,48	2,81	38063	348	563	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,65	1,05	328	130	123	--	--
		ДЕТ.417 - 230,58 м2								
59	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	230,58	429,19	13,43	98962	3097	20318	0,45	104
		м2		66,60	5,04	15357	1162	123	0,02	6
60	Е0111-11-6 К=4,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	230,58	307,48	2,81	70899	649	1048	0,02	4
		м2		2,65	1,05	610	242	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1015835				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ								
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-112)								
61	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	6,64086	19256,93	4121,55	127883	27371	73135	65,70	436
		т		11970,00	266,56	79491	1770	90	0,99	7
62	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	1,99322	49180,00	--	98027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	4,56924	47200,00	--	215668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0784	149300,00	--	11705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	576,68	92,48	5,48	53331	3160	59666	0,53	303
		м2		84,15	2,07	48528	1194	120	0,01	6
66	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	3,129	10900,00	--	34106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	15,141	10200,00	--	154438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	17,4	573,75	28,11	9983	489	2805	0,78	14
		м3		123,75	10,58	2153	184	120	0,05	1
69	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК	Облицовка потолков гипсокартонными листами толщиной 10 мм,на металлическом каркасе	576,68	848,32	2,86	489209	1649	171348	1,63	940
		м2		282,04	0,94	162647	542	105	--	3
70	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ	204,1254	418,95	--	85518	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	6,64086	793,00	--	5266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1687614				
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -32)								
		ПОТОЛОК								
72	Е0115-64-2	ЗАТИРКА	535,81	125,81	1,42	67410	761	40434	0,45	241
		м2		71,33	0,54	38219	289	105	--	1
		СТЕНЫ								
73	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2541	309,82	4,07	787258	10330	364589	0,74	1880
		Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	344763	2465	105	0,05	131
74	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	--	618,63	6,33	--	--	--	1,79	--
		м2		312,75	2,39	--	--	--	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1335273				
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС- 18,)								
75	Е0115-70-1 К=2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,64086	396,41	9,84	2633	65	2718	2,30	15
		м2		386,10	3,74	2564	25	105	0,01	--
76	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	7,1721288	257,00	--	1843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита,ТОЛЩ.100мм	0,664086	11870,22	--	7883	--	--	--	--
		м3		-	--	--	--	--	--	--
78	ПРАЙС-ЛИСТ	Финишная штукатурка "KiOsA",ТОЛЩ.7мм	0,0664086	9775,48	--	649	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	394,14	108,77	0,60	42869	236	23842	0,32	126
		м		57,38	0,23	22616	91	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			87383				
		КНИГА 2								
		Локальная смета 2-1-3								
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
80	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	100	264,48	3,96	26448	396	6872	0,30	30
		м		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
81	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	200	343,48	3,96	68696	792	13745	0,30	59
		м		52,20	1,49	10440	298	128	0,01	1
82	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	50	422,48	3,96	21124	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
83	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	2	472,48	3,96	945	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
84	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	167	120,70	14,12	20157	2358	22582	0,55	92
		м		100,35	5,29	16758	883	128	0,03	4
85	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	167	250,00	--	41750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	53	139,76	15,99	7407	847	8283	0,66	35
		м		116,10	5,99	6153	317	128	0,03	2
87	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	53	333,00	--	17649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,3	200,00	--	3660	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
89	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	48	1742,00	--	83616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	48	2682,00	--	128736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С130903-263 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	17316,00	--	34632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130903-265 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	27324,00	--	27324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С130905-1050 Изм.	Байпасный дроссель RTD-BR 20/15 013L1916	6	1058,00	--	6348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18прим.	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	5	558,00	--	2790	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С130904-1032 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	4169,00	--	25014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130904-1033 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	5670,00	--	17010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С130904-1036 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	1	13337,00	--	13337	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			637800				
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
98	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	7	264,48	3,96	1851	28	481	0,30	2
				52,20	1,49	365	10	128	0,01	--
99	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,30	2
				52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
100	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	8	422,48	3,96	3380	32	550	0,30	2
				52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
101	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	24	472,48	3,96	11340	95	1649	0,30	7
				52,20	1,49	1253	36	128	0,01	--
102	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	41	120,70	14,12	4949	579	5544	0,55	23
				100,35	5,29	4114	217	128	0,03	1
103	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	41	250,00	--	10250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18прим.	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223 шт.	4	558,00	--	2232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	С130904-1044 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	2	18176,00	--	36352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П1								
106	С130903-293 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	12506,00	--	12506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	С130903-294 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	15657,00	--	15657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	С130904-1035 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	3	9665,00	--	28995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	ПРАЙС ТОО	Циркуляционный насос WilO STAr-RS 25/7 шт	1	10681,46	--	10681	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	С130903-376 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	35585,00	--	35585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss шт.	1	53572,00	--	53572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	С130905-1818 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss шт.	1	29201,00	--	29201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	С130809-49 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80 шт.	2	302,00	--	604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18прим.	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223 шт.	2	558,00	--	1116	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	С131205-4	Термометры прямые в оправе шт	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С130903-289 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	8067,00	--	8067	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С130903-291 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	8779,00	--	8779	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С130904-1032 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	4169,00	--	12507	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	ПРАЙС ТОО "AguATHErM nC grOuP"	Циркуляционный насос WilO STAr-RS 15/4	1	6700,74	--	6701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130903-372 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	32787,00	--	32787	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	53572,00	--	53572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С130809-48 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	260,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С130905-1815 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 3/4, DN 20, Тмакс 175°С, PN 40, типа Danfoss	1	14601,00	--	14601	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18прим.	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	2	558,00	--	1116	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П3								
126	С130903-292 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	9908,00	--	9908	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С130903-293 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	12506,00	--	12506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С130904-1034 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	8013,00	--	24039	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	ПРАЙС ТОО	Циркуляционный насос WilO STAr-RS 15/6	1	7872,40	--	7872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С130903-374 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	32787,00	--	32787	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	53572,00	--	53572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С130809-48 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	260,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	С130905-1817 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 175°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss	1	21556,00	--	21556	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18прим.	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	2	558,00	--	1116	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П4								
136	С130903-291 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	8779,00	--	8779	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	С130903-292 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	9908,00	--	9908	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С130904-1033 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	5670,00	--	17010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	ПРАЙС ТОО "AguATHErM nC grOuP"	Циркуляционный насос WilO STAr-RS 15/4	1	6700,74	--	6701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С130903-373 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	32787,00	--	32787	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	53572,00	--	53572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С130809-48 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	260,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	С130905-1816 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss	1	16480,00	--	16480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	С130905-1130 Изм. и доп.вып.18прим.	Автоматический воздухоотводчик d15мм EAGLE 065B8223	2	558,00	--	1116	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			765947				
		РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
146	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,6	629,00	--	2264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	52	250,00	--	13000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	С130904-1034 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	8013,00	--	16026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С130904-1036 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	13337,00	--	53348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	231,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С131205-2прим.	Манометры МП4-У	8	895,00	--	7160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм L 600мм /ГОСТ 8509-86/, КРОНШТЕЙНЫ	0,02744	45500,00	--	1249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			126624				

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ П-1

157	ПРАЙС VTS KAzAKHsTAn	Стоимость ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ VS-55-R-H/S, L 7260м3/час, Р	1	486753,96	--	486754	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /300х300мм, 400х300мм/	85	1174,73	9,61	99852	817	22882	1,28	109
		м2		206,72	3,59	17572	305	128	0,02	1
159	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /600х400мм, 800х400мм/	90	1115,92	8,82	100433	794	18263	0,96	87
		м2		155,22	3,31	13970	298	128	0,02	1
160	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /1199х575мм/	26,93	1074,20	9,10	28928	245	4108	0,72	19
		м2		115,76	3,40	3117	92	128	0,02	--
161	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	82	93,00	--	7626	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
162	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Заслонка воздушная Р300х300Р	8	3456,33	--	27651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Диффузор потолочный ДП4 400х400	12	1291,76	--	15501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Решетка наружная РН 1000х500(Н)	1	5830,38	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	12,3	6240,00	--	76752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

СИСТЕМЫ П-2

166	ПРАЙС VTS KAzAKHsTAn	Стоимость ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ VS-10-R-H/S-T, L 1200м3/час, Р	1	209656,66	--	209657	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100х100мм/	0,04	1169,91	13,82	47	1	14	1,62	--
		м2		259,88	5,18	10	--	128	0,03	--
168	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х200мм, 250х200мм/	4,5	1144,51	11,11	5150	50	1398	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1074	19	128	0,02	--
169	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /300х250мм, 500х220мм/	18,74	1174,73	9,61	22014	180	5045	1,28	24
		м2		206,72	3,59	3874	67	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМЫ П-3								
171	ПРАЙС VTS KAzAKHsTAn	Стоимость ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ VS-21-R-H, L 2650м3/час, Р	1	271732,52	--	271733	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
172	ПРАЙС ТОО "Air TECHnOlOgiEs"	Шумоглушитель прямоугольный трубчатый ГПТи 50-30-90	1	4957,56	--	4958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /160мм, 200мм	14,06	1151,91	13,82	16196	194	4770	1,62	23
		м2		259,88	5,18	3654	73	128	0,03	--
174	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /250мм/	3,81	1234,91	13,82	4705	53	1293	1,62	6
		м2		259,88	5,18	990	20	128	0,03	--
175	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /315мм/	8,77	1209,51	11,11	10607	97	2725	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2093	36	128	0,02	--
176	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /400мм/	8,15	1173,73	9,61	9566	78	2194	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1685	29	128	0,02	--
177	Е0120-3-7прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /500мм/	38,95	1222,73	9,61	47625	374	10485	1,28	50
		м2		206,72	3,59	8052	140	128	0,02	1
178	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500х400мм, 660х250мм, 821х313мм/	22,67	1115,92	8,82	25298	200	4600	0,96	22
		м2		155,22	3,31	3519	75	128	0,02	--
179	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500х300мм/	1,03	1174,73	9,61	1210	10	277	1,28	1
		м2		206,72	3,59	213	4	128	0,02	--
180	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	29	93,00	--	2697	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
181	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан приточный КП-160	2	244,39	--	489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан приточный КП-200	12	314,21	--	3771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Решетка наружная РН 800х300(Н)	1	3211,94	--	3212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМЫ П-4								
184	ПРАЙС VTS KAzAKHsTAn	Стоимость ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ VS-21-R-H, L 2100м3/час, Р	1	271732,52	--	271733	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
185	ПРАЙС ТОО "Air TECHnOlOgiEs"	Шумоглушитель прямоугольный трубчатый ГПТи 50-30-90	1	4957,56	--	4958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100мм, 125мм, 160мм, 200мм/	24,39	1151,91	13,82	28095	337	8275	1,62	39
		м2		259,88	5,18	6338	126	128	0,03	1
187	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /315мм/	24,34	1209,51	11,11	29440	270	7564	1,48	36
		м2		238,61	4,16	5808	101	128	0,02	--
188	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /400мм/	10,98	1173,73	9,61	12888	105	2956	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2270	39	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0120-3-7прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /500мм/	6,79	1222,73	9,61	8302	65	1828	1,28	9
		м2		206,72	3,59	1404	24	128	0,02	--
190	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500х400мм, 660х250мм, 821х313мм/	20,94	1115,92	8,82	23367	185	4249	0,96	20
		м2		155,22	3,31	3250	69	128	0,02	--
191	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500х300мм/	1,03	1174,73	9,61	1210	10	277	1,28	1
		м2		206,72	3,59	213	4	128	0,02	--
192	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	26	93,00	--	2418	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
193	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан приточный КП-100	2	174,56	--	349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан приточный КП-160	6	244,39	--	1466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан приточный КП-200	3	314,21	--	943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Решетка наружная РН 800х300(Н)	1	3211,94	--	3212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМЫ В-1								
197	ПРАЙС VTS KAzAKHsTAn	Стоимость ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ VS-55-L-S/V, L 7260м3/час, Р	1	255502,09	--	255502	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /300х300мм, 400х300мм/	116,32	1174,73	9,61	136645	1118	31314	1,28	149
		м2		206,72	3,59	24046	418	128	0,02	2
199	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /600х400мм, 800х400мм/	92,58	1115,92	8,82	103312	817	18786	0,96	89
		м2		155,22	3,31	14370	306	128	0,02	1
200	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /1199х575мм/	23,8	1074,20	9,10	25566	217	3630	0,72	17
		м2		115,76	3,40	2755	81	128	0,02	--
201	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	70	93,00	--	6510	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
202	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Заслонка воздушная Р300х300Р	8	3456,33	--	27651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Диффузор потолочный ДП4 400х400	12	1291,76	--	15501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Решетка наружная РН 1000х500(Н)	1	5830,38	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В-2								
205	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК315Б	1	8553,54	--	8554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х200мм,250х250мм/	4,3	1144,51	11,11	4921	48	1336	1,48	6
		м2		238,61	4,16	1026	18	128	0,02	--
207	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /300х250мм/	6,12	1174,73	9,61	7189	59	1648	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1265	22	128	0,02	--
208	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,39	1209,51	11,11	8938	82	2296	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1763	31	128	0,02	--
209	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В-3								
210	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК315Б	1	8553,54	--	8554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100х100мм/	0,58	1169,91	13,82	679	8	197	1,62	1
		м2		259,88	5,18	151	3	128	0,03	--
212	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х150мм, 200х200мм/	8,3	1144,51	11,11	9499	92	2579	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1980	35	128	0,02	--
213	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100мм, 200мм/	3,97	1151,91	13,82	4573	55	1347	1,62	6
		м2		259,88	5,18	1032	21	128	0,03	--
214	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /250мм/	2,85	1234,91	13,82	3520	39	967	1,62	5
		м2		259,88	5,18	741	15	128	0,03	--
215	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /315мм/	7,37	1209,51	11,11	8914	82	2290	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1759	31	128	0,02	--
216	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
217	С131306-2прим.	Заслонка воздушная Р200х200Р	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан вытяжной КВ-100	4	174,56	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В-4								
220	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК250Б	1	5865,29	--	5865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100х100мм/	2,49	1169,91	13,82	2913	34	845	1,62	4
		м2		259,88	5,18	647	13	128	0,03	--
222	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100мм, 125мм, 160мм, 200мм/	12,15	1151,91	13,82	13996	168	4122	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3157	63	128	0,03	--
223	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /250мм/	9,99	1234,91	13,82	12337	138	3389	1,62	16
		м2		259,88	5,18	2596	52	128	0,03	--
224	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
225	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан вытяжной КВ-100	5	174,56	--	873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В-5								
227	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК315Б	1	8553,54	--	8554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100х100мм/	0,04	1169,91	13,82	47	1	14	1,62	--
		м2		259,88	5,18	10	--	128	0,03	--
229	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х150мм, 200х200мм/	5,08	1144,51	11,11	5814	56	1579	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1212	21	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100мм, 200мм/	2,16	1151,91	13,82	2488	30	733	1,62	3
		м2		259,88	5,18	561	11	128	0,03	--
231	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /250мм/	6,06	1234,91	13,82	7484	84	2056	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1575	31	128	0,03	--
232	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /315мм/	5,88	1209,51	11,11	7112	65	1827	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1403	24	128	0,02	--
233	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
234	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан вытяжной КВ-100	1	174,56	--	175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан вытяжной КВ-200	2	314,21	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В-6								
236	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВКП-50/30-4Е	1	22029,74	--	22030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Вставка гибкая прямоугольная ВГП 50-30	2	1605,97	--	3212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	ПРАЙС ТОО "Air TECHnOlOgiEs"	Шумоглушитель прямоугольный трубчатый ГПТи 50-30-90	1	4957,56	--	4958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100х100мм, 150х150мм/	2,7	1169,91	13,82	3159	37	916	1,62	4
		м2		259,88	5,18	702	14	128	0,03	--
240	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /200х200мм, 250х250мм/	11,67	1144,51	11,11	13356	130	3626	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2785	49	128	0,02	--
241	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500х300мм/	7,63	1174,73	9,61	8963	73	2054	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1577	27	128	0,02	--
242	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100мм, 125мм, 160мм, 200мм/	12,67	1151,91	13,82	14595	175	4298	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3293	66	128	0,03	--
243	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /250мм/	1,92	1234,91	13,82	2371	27	651	1,62	3
		м2		259,88	5,18	499	10	128	0,03	--
244	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /315мм/	6,47	1209,51	11,11	7826	72	2011	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1544	27	128	0,02	--
245	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /400мм/	3,23	1173,73	9,61	3791	31	870	1,28	4
		м2		206,72	3,59	668	12	128	0,02	--
246	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /500мм/	8,05	1222,73	9,61	9843	77	2167	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1664	29	128	0,02	--
247	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16	93,00	--	1488	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
248	С131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 315 мм	1	3970,00	--	3970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	С131306-2прим.	Заслонка воздушная Р200х200Р	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	С131306-3прим.	Заслонка воздушная Р250х250Р	1	3670,00	--	3670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан вытяжной КВ-100	6	174,56	--	1047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан вытяжной КВ-200	2	314,21	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В-7								
253	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Канальный вентилятор ВК250Б	1	5865,29	--	5865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /100мм, 200мм/	13,82	1151,91	13,82	15919	191	4689	1,62	22
		м2		259,88	5,18	3591	72	128	0,03	--
255	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /250мм/	4,29	1234,91	13,82	5298	59	1455	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1115	22	128	0,03	--
256	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
257	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан вытяжной КВ-100	3	174,56	--	524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	ПРАЙС ТОО "Летекс"	Клапан вытяжной КВ-200	2	314,21	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КНИГА 3								
		Локальная смета 2-1-4								
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		СЕТЬ В1								
259	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 9 - 32х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	38,927	92,00	--	3581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
260	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 9 - 25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,5973	60,00	--	2436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	140,8733	39,00	--	5494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
262	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	14	432,00	--	6048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	44	328,00	--	14432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	584,00	--	1752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	С130804-2273 Изм.	Клипсы диам.20мм	200	5,00	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	С130804-2274 Изм.	Клипсы диам.25мм	90	5,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	С130804-2275 Изм.	Клипсы диам.32мм	80	7,00	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	22	1530,00	--	33660	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
270	ПРАЙС ТОО "Компания Эврика"	Водонагреватель "АРИСТОН" -80л	2	9422,86	--	18846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	ПРАЙС Магазин "Сантехник"	Водонагреватель "АРИСТОН" -200л	4	30932,41	--	123730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТЬ Т3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	С130804-2362 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	73	97,00	--	7081	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
273	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	328,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С130804-2273 Изм.	Клипсы диам.20мм	150	5,00	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТЬ К1								
275	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	13	5290,00	--	68770	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
276	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	13	1750,00	--	22750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	1	3850,00	--	3850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	17	5020,00	--	85340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	17	3470,00	--	58990	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
280	С131101-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм	6	1300,00	--	7800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
281	С131101-38	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм	22	3590,00	--	78980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3605966				

КНИГА 4

Локальная смета 6-3

СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

282	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ	236,113927	28,89	27,85	6820	6575	2170	0,01	2
		м3		1,04	8,44	246	1992	97	0,03	7
283	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОТЛОВАН	80,9741191	28,89	27,85	2339	2255	744	0,01	1
		м3		1,04	8,44	84	683	97	0,03	3
284	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,3024926	262,72	--	1918	--	2168	1,85	13
		м3		262,72	--	1918	--	113	--	--
285	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4422871	262,72	--	379	--	428	1,85	3
		м3		262,72	--	379	--	113	--	--

РАЗДЕЛ 2 ТРУБОПРОВОДЫ

286	Е0124-2-3 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,082	136725,19	48404,01	11211	3969	10737	462,00	38
		км		83632,50	17093,89	6858	1402	130	88,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 К=1,01 к об.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,082	333,00	--	27	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
288	С12021-262	Опоры скользящие(ТС-623.000-04 Д76)	0,09512	107900,00	--	10263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	С12021-263	Опоры неподвижные(ТС-659.000-04 Д76)	0,004	107900,00	--	432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			34632				
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
290	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5	8,16	9051,97	66,01	73864	539	1891	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1597	203	105	0,12	1
291	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(для 2-го типа просадки)	0,25018	5239,08	327,33	1311	82	529	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	473	31	105	0,60	--
292	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,25018	65000,00	--	16262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ								
293	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,87	1986,57	564,43	21594	6135	11604	3,33	36
		м3		567,00	195,49	6163	2125	140	0,75	8
294	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5м3 до 1,0 м3,/ Л4-8"(В15)укор(2970мм)/	6,48	25300,00	--	163944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
295	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5,/ Л4д-8(В15)(720мм)/	0,99	26600,00	--	26334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
296	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-5(В15)-2,33м2/	2,88	26000,00	--	74880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
297	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П5д-5(В15)/	0,52	28000,00	--	14560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
298	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,87	-250,00	--	-2718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,87	-134,00	--	-1457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			426754				
		КНИГА 4								
		Локальная смета 6-2								
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
300	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	152,34	6,48	6,48	987	987	311	--	--
		м3		--	2,10	--	320	97	0,01	1
301	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	152,34	21,55	4,52	3282	688	2517	0,11	16
		м3		17,03	--	2594	--	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7523				
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
302	Е0123-2-4	Укладка ФУТЛЯР из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,0213	1270480,29	42950,86	27061	915	3656	691,60	15
		км		115953,75	16082,99	2470	343	130	78,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	3,5	244,98	0,28	857	1	669	0,84	3
		м		146,93	0,11	514	--	130	--	--
304	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	7,39	282,86	0,37	2090	3	1504	0,90	7
		м		156,38	0,14	1156	1	130	--	--
305	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм /трубы в футляре/	3,5	11,13	--	39	--	48	0,05	--
		м		10,69	--	37	--	128	--	--
306	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм /трубы в футляре/	18	11,76	--	212	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			38565				
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМ.1000мм -8шт								
307	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в просадочных грунтах	4,32	11152,40	2538,55	48178	10967	20195	15,87	69
		м3		2645,33	950,63	11428	4107	130	4,64	20
308	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10,КЦП1-10/	2,24	32800,00	--	73472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
309	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,24	-134,00	--	-300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
310	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,24	-250,00	--	-560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
311	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ /КЦ 10-9/	7,12	5330,00	--	37950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
312	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	8	913,00	--	7304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
313	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	8	8060,00	--	64480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
314	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0528	133700,00	--	7059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	1,5312	148,40	0,07	227	--	174	0,65	1
		м2		108,00	0,02	165	--	105	--	--
316	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	42,72	199,27	17,83	8513	761	652	0,04	2
		м2		6,41	5,07	274	216	133	0,02	1
317	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, ЛОТОК	2,97	9200,00	--	27324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДИАМ.1500мм -2шт								
318	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,94	8454,10	1686,97	24855	4960	9551	11,16	33
		м3		1867,05	631,80	5489	1857	130	3,09	9
319	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-15,КЦП1-15/	1,3	32800,00	--	42640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
320	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-134,00	--	-174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
321	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-250,00	--	-325	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
322	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм / КЦ15-9/	3,56	8530,00	--	30367	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
323	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
325	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0324	133700,00	--	4332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	0,9396	148,40	0,07	139	--	107	0,65	1
		м2		108,00	0,02	101	--	105	--	--
327	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	10,68	199,27	17,83	2128	190	163	0,04	--
		м2		6,41	5,07	68	54	133	0,02	--
328	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, ЛОТОК	2,42	9200,00	--	22264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1000мм -4шт								
329	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в просадочных грунтах	2,88	11152,40	2538,55	32119	7311	13463	15,87	46
		м3		2645,33	950,63	7619	2738	130	4,64	13
330	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10,КЦП1-10/	1,12	32800,00	--	36736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
331	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-134,00	--	-150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
332	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-250,00	--	-280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
333	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ /КЦ 10-9/	4,45	5330,00	--	23719	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
334	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,1 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ /КЦ 10-6/	1,77	5863,00	--	10378	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
335	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	4	913,00	--	3652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
337	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, ЛОТОК	0,4	9200,00	--	3680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	21,36	199,27	17,83	4256	381	326	0,04	1
		м2		6,41	5,07	137	108	133	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			645327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				41057			

КНИГА 4

Локальная смета 6-1

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, ТРАНШЕЯ	1181,9353	28,89	27,85	34141	32912	10864	0,01	9
		м3		1,04	8,44	1229	9970	97	0,03	37
340	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, ТРАНШЕЯ	36,5547	262,72	--	9604	--	10852	1,85	68
		м3		262,72	--	9604	--	113	--	--
341	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОТЛОВАН	528,083925	28,89	27,85	15254	14705	4854	0,01	4
		м3		1,04	8,44	549	4455	97	0,03	17
342	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, КОТЛОВАН	9,406075	262,72	--	2471	--	2792	1,85	17
		м3		262,72	--	2471	--	113	--	--
343	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, ДНО ТРАНШЕЙ И КОЛОДЦЕВ	30	21,55	4,52	646	135	496	0,11	3
		м3		17,03	--	511	--	97	--	--
344	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20	122,18	--	2444	--	2761	0,89	18
		м3		122,18	--	2444	--	113	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			103010				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
345	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм, /протаскивание труб в футляре 6м/	0,023	51202,26	20326,01	1178	467	1082	179,00	4
		км		30825,00	5353,43	709	123	130	20,64	--
346	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23	237,00	--	5451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм, /протаскивание труб в футляре 6м/	0,057	47611,09	17877,09	2714	1019	2549	173,00	10
		км		29700,00	4698,68	1693	268	130	18,10	1
348	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	63,63	151,00	--	9608	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм, /протаскивание труб в футляре 16,5м/	0,06385	47611,09	17877,09	3040	1141	2855	173,00	11
		км		29700,00	4698,68	1896	300	130	18,10	1
350	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	81,1535	44,00	--	3571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1500мм -3шт								
351	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах, ДИАМ.1500м	4,41	13179,98	2104,76	58124	9282	17119	13,90	61
		м3		2362,50	623,48	10419	2750	130	2,48	11
352	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-15,КЦП1-15/	1,95	32800,00	--	63960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
353	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	--	-261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
354	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
355	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм / КЦ15-9/	5,34	8530,00	--	45550	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
356	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	3	913,00	--	2739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0609	133700,00	--	8142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	1,7661	148,40	0,07	262	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
359	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	16,02	199,27	17,83	3192	286	245	0,04	1
		м2		6,41	5,07	103	81	133	0,02	--
		КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДИАМ.1000мм -2шт								
361	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах,ДИАМ.1000м	1,56	13179,98	2104,76	20561	3283	6056	13,90	22
		м3		2362,50	623,48	3686	973	130	2,48	4
362	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10,КЦП1-10/	0,56	32800,00	--	18368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
363	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,56	-134,00	--	-75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
364	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,56	-250,00	--	-140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
365	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1000 мм /КЦ10-9/	3,56	5330,00	--	18975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
366	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см=ОТМОСТКА	10,68	199,27	17,83	2128	190	163	0,04	--
		м2		6,41	5,07	68	54	133	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			359332				

КНИГА 4

Локальная смета 7-2

ПОКРЫТИЯ

		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 1, S=880,29+58,02 м2								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.20см	500	234,38	17,83	117189	8913	7633	0,04	21
		м2		6,41	5,07	3205	2534	133	0,02	9
2	Е0127-21-1 К=8 т.ч. п-1,37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	500	139,87	--	69936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 марки БР100.30.15	22,317	24600,00	--	548998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ,БЕГОВАЯ								
4	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, ТОЛЩ.12см	1242,6	234,38	17,83	291238	22149	18968	0,04	52
		м2		6,41	5,07	7965	6297	133	0,02	23
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 марки БР100.20.08	--	24600,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-4, S=48,0 м2								

не считать.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.41 СМ	19,68	2267,76	68,13	44630	1341	894	0,14	3
		м3		21,38	12,76	421	251	133	0,04	1
		СПОРТИВНЫЙ ГАЗОН -ТИП 6, S=1708,0 м2								
7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих основания из ЛИГНИНА	51,24	60,61	39,23	3105	2010	1773	0,14	7
		м3		21,38	4,64	1096	238	133	0,04	2
8	С143012-7прим	ТОРФ СЛАБОРАЗЛОЖИВШИЙСЯ-ЛИГНИН	51,24	1240,00	--	63538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1708	225,58	0,34	385298	588	86746	0,27	457
		м2		39,24	0,13	67022	223	129	--	1
10	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3,СУГЛИНОК	119,56	47,43	44,84	5671	5361	1902	0,02	2
		м3		2,59	13,81	310	1651	97	0,05	6
11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	197,274	17,73	--	3498	--	700	0,07	15
		т		3,55	--	700	--	100	--	--
12	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА СУГЛИНКОМ механизированным способом	111,1908	6,48	6,48	720	720	227	--	--
		м3		--	2,10	--	234	97	0,01	1
13	Е0101-166-2	ЗАСЫПКА СУГЛИНКОМ ручным способом	8,3692	134,10	--	1122	--	1268	0,97	8
		м3		134,10	--	1122	--	113	--	--
14	Е0127-14-1	Внесение речного песка в подпочвенный слой,ТОЛЩ.2см	34,16	2267,76	68,13	77467	2327	1551	0,14	5
		м3		21,38	12,76	730	436	133	0,04	1
15	С143012-7прим	ТОРФ СЛАБОРАЗЛОЖИВШИЙСЯ-ЛИГНИН	17,08	1240,00	--	21179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ВНЕСЕН В ВЕРТИКАЛЬНОЙ								
		ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-7, S=31,20 м2								
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.41 СМ	12,792	2267,76	68,13	29009	872	581	0,14	2
		м3		21,38	12,76	273	163	133	0,04	1
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=305 м2								
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.15см ИЗ БМ В7,5	45,75	10040,78	--	459366	--	31907	3,66	167
		м3		567,00	--	25940	--	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2412678				

КНИГА 3

Локальная смета 2-1-5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ВРУ1								
369	Ц0108-572-7	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
370	75-6-47	Вводно-распределительные устройство, типа ВРУ-1-23-54УХЛ4 в составе: переключатель ПЦ - 2шт, предохранители ПН2-250 с Iпл.вст	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
372	ПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Счетчик СА4У-Э720 Т1 RS 380В, 5(7,5)А (с интерфейсом)	1	3386,51	--	3387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-1								
373	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
374	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус распределительного щита ЩРн-36	1	2027,71	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
376	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Выключатели автоматические ВА47-29,4Р,50А	1	414,76	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель дифференциального тока, АД12,2Р,40А,30мА	2	591,42	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель дифференциального тока, АД12,2Р,25А,30мА	2	591,42	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель дифференциального тока, АД12,2Р,16А,30мА	6	591,42	--	3548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-2								
380	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
381	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус распределительного щита ЩРн-36	1	2027,71	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
382	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
383	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Выключатели автоматические ВА47-29,4Р,32А	1	414,76	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель дифференциального тока, АД12,2Р,25А,30мА	1	591,42	--	591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
385	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель дифференциального тока, АД12,2Р,16А,30мА	6	591,42	--	3548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-3								
386	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
387	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус распределительного щита ЩРн-36	1	2027,71	--	2028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
388	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,4Р,25А	1	414,76	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель дифференциального тока, АД12,2Р,16А,30мА	8	591,42	--	4731	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-В1								
390	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
391	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус распределительного щита ЩРн-18	1	1374,85	--	1375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
392	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,4Р,16А	1	414,76	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
393	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Выключатели автоматические ВА47-29,3Р,4А	2	284,19	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
394	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Выключатели автоматические ВА47-29,1Р,4А	6	96,01	--	576	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩС-В2								
395	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
396	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус распределительного щита ЩРн-18	1	1374,85	--	1375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
397	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,4Р,16А	1	414,76	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
398	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,6А	3	222,74	--	668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Пускатель магнитный ПМЛ-2220, 25А, 220В	1	2461,33	--	2461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
400	С151801-143	Розетка штепсельная 3-х полюсная для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС10-201	49	46,00	--	2254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
401	С151801-12	Выключатель одноклавишный, на напряжение 220 В, на ток 6,3 А, тип С16-057	6	156,00	--	936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
402	С151801-18	Выключатель брызгозащищенного исполнения , на напряжение 220 В, на ток 6,3 А, тип А14-100	6	215,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
403	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1778	27,70	2,10	49251	3734	34120	0,10	178
		м		19,70	0,50	35027	889	95	--	5
404	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 (1,037кг)	0,03	621362,00	--	18641	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
405	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,655кг)	0,073	389159,00	--	28409	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
406	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,414кг)	0,045	228701,00	--	10292	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
407	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,309кг)	0,067	158694,00	--	10632	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
408	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,214кг)	0,025	102190,00	--	2555	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
409	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг)	1,483	62459,00	--	92627	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
410	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 (0,194кг)	0,055	74900,00	--	4120	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
411	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	103	39,00	1,50	4017	155	2554	0,16	16
		м		25,90	0,20	2668	21	95	--	--
412	С130804-1028 Изм. и доп.вып. 14 СН	Труба ПВХ диаметр 32мм	103	92,00	--	9476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
413	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1616	34,20	1,20	55267	1939	35924	0,14	226
		м		23,20	0,20	37491	323	95	--	2
414	С130804-1027 Изм.	Труба ПВХ диаметр 25мм	1561	60,00	--	93660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба ПВХ диаметр 16мм	55	27,00	--	1485	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
416	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	59	39,50	3,50	2331	207	1491	0,16	9
		м		25,90	0,70	1528	41	95	--	--
417	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 26 мм	59	99,00	--	5841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			658841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				93531			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		1-ЭТАЖ.								
		ЩО1								
418	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус модульный пластиковый на 18 модулей, ЩРН-П-18	1	940,89	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
419	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,25А	1	222,74	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
420	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,1Р,16А	7	75,06	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
421	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель дифференциального тока, АД12,2Р,16А,30мА	1	591,42	--	591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩО2								
422	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус модульный пластиковый на 12 модулей, ЩРВ-П-12	1	583,74	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
423	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,25А	1	222,74	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
424	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,1Р,16А	6	75,06	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО1								
425	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус модульный пластиковый на 12 модулей, ЩРН-П-12	1	606,78	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
426	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,25А	1	222,74	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
427	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,1Р,16А	4	75,06	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО2								
428	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус модульный пластиковый на 8 модулей, ЩРВ-П-8	1	468,52	--	469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
429	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,25А	1	222,74	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
430	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,1Р,16А	3	75,06	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
431	С151702-48прим.	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S Sport-2x58	78	5430,00	--	423540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
432	С151702-56прим.	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-2x36	24	3220,00	--	77280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
433	С151702-33прим.	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-2x36	12	2290,00	--	27480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
434	С151702-36прим.	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-2x18	27	1500,00	--	40500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
435	С151702-11прим.	Светильник с люминесцентными лампами CD-218	7	4770,00	--	33390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
436	С151702-42прим.	Светильник с люминесцентными лампами RKL-2x18	20	6670,00	--	133400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
437	С151702-32прим.	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-1x36	4	1290,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
438	С151702-49прим.	Светильники с люминесцентными лампами NBT-18	6	6670,00	--	40020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
439	С151702-14прим.	Световой указатель "Выход" с автономным питанием EFS70	10	2320,00	--	23200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
440	С151706-81	Линейная люминесцентная лампа Т8-58 с цоколью G13 220В, 58Вт	156	131,00	--	20436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
441	С151706-79прим.	Линейная люминесцентная лампа Т8-36 с цоколью G13 220В, 36Вт	76	99,00	--	7524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
442	С151706-77прим.	Линейная люминесцентная лампа Т8-18 с цоколью G13 220В, 18Вт	54	82,00	--	4428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
443	С151706-66прим.	Лампа люминесцентная компактная PL-L18W цоколь 2G11	54	416,00	--	22464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
444	С151706-73прим.	Лампа люминесцентная компактная PL-C26W цоколь G24d-3	6	316,00	--	1896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
445	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-13У3	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
446	С151801-143	Розетка штепсельная 3-х полюсная для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС10-201	3	46,00	--	138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
447	С151801-14прим.	Выключатель для скрытой установки 2-х клавишный, на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип С54-001	7	182,00	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
448	С151801-12	Выключатель одноклавишный, на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип С14-003	42	156,00	--	6552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
449	С151801-18	Выключатель брызгозащищенного исполнения , на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип А14-100	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
450	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,101	18000,00	--	1818	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
451	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,057	16300,00	--	929	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
452	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг)	0,155	62459,00	--	9681	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
453	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг)	1,565	39710,00	--	62146	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
454	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Труба ПВХ гофрированная с зондом наружный диам.20мм	1250	10,47	--	13092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		2-ЭТАЖ.								
		ЩОЗ								
455	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Корпус модульный пластиковый на 24 модулей, ЩРН-П-24	1	1555,35	--	1555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель ВА47-29,3Р,25А шт	1	222,74 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --	-- --
457	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект	Автоматический выключатель ВА47-29,1Р,16А шт	6	75,06 --	-- --	450 --	-- --	-- --	-- --	-- --
458	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Автоматический выключатель дифференциального тока, АД12,2Р,16А,30мА шт	4	591,42 --	-- --	2366 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
459	С151702-56прим.	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-2x36 шт	45	3220,00 --	-- --	144900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
460	С151702-33прим.	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-2x36 шт	22	2290,00 --	-- --	50380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
461	С151702-36прим.	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-2x18 шт	15	1500,00 --	-- --	22500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
462	С151702-11прим.	Светильник с люминесцентными лампами CD-218 шт	6	4770,00 --	-- --	28620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
463	С151702-42прим.	Светильник с люминесцентными лампами RKL-2x18 шт	10	6670,00 --	-- --	66700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
464	С151702-32прим.	Светильник с люминесцентными лампами BAT/S-1x36 шт	4	1290,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
465	С151702-14прим.	Световой указатель "Выход" с автономным питанием EFS70 шт	5	2320,00 --	-- --	11600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
466	С151706-79прим.	Линейная люминесцентная лампа Т8-36 с цоколью G13 220В, 36Вт шт	138	99,00 --	-- --	13662 --	-- --	-- --	-- --	-- --
467	С151706-77прим.	Линейная люминесцентная лампа Т8-18 с цоколью G13 220В, 18Вт шт	30	82,00 --	-- --	2460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
468	С151706-66прим.	Лампа люминесцентная компактная PL-L18W цоколь 2G11 шт	32	416,00 --	-- --	13312 --	-- --	-- --	-- --	-- --
469	С151801-143	Розетка штепсельная 3-х полюсная для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РС10-201 шт	24	46,00 --	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
470	С151801-14прим.	Выключатель для скрытой установки2-х клавишный, на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип С54-001 шт	10	182,00 --	-- --	1820 --	-- --	-- --	-- --	-- --
471	С151801-12	Выключатель одноклавишный, на напряжение 220 В, на ток 6 А, тип С14-003 шт	29	156,00 --	-- --	4524 --	-- --	-- --	-- --	-- --
472	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,063	18000,00 --	-- --	1134 --	-- --	-- --	-- --	-- --
473	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,045	16300,00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --	-- --
474	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,142кг) км	0,3	62459,00 --	-- --	18738 --	-- --	-- --	-- --	-- --
475	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 (0,096кг) км	0,465	39710,00 --	-- --	18465 --	-- --	-- --	-- --	-- --
476	ПРАЙС ТОО "Электрокомплект-1"	Труба ПВХ гофрированная с зондом наружный диам.20мм м	625	10,47 --	-- --	6546 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1472153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНИГА 4								
		Локальная смета 4-1								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-0,4кВ								
		РАЗДЕЛ 4. СЕТИ КЛ-0,4кВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
477	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	77,697	33,67	32,10	2616	2494	1047	0,01	1
		м3		1,57	12,33	122	958	97	0,05	4
478	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,403	262,72	--	631	--	713	1,85	4
		м3		262,72	--	631	--	113	--	--
479	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,803	134,10	--	242	--	273	0,97	2
		м3		134,10	--	242	--	113	--	--
480	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58,297	6,48	6,48	378	378	119	--	--
		м3		--	2,10	--	123	97	0,01	--
481	Е0101-166-1	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	21	122,18	--	2566	--	2899	0,89	19
		м3		122,18	--	2566	--	113	--	--
482	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	237	36,70	27,80	8698	6589	3535	0,06	14
		м		8,80	6,90	2086	1635	95	0,04	9
483	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	238	11,20	7,90	2666	1880	1198	0,02	5
		м		3,30	2,00	785	476	95	0,01	3
484	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	237	32,40	23,70	7679	5617	3265	0,06	14
		м		8,60	5,90	2038	1398	95	0,03	8
485	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	238	18,80	14,20	4474	3380	1809	0,03	7
		м		4,50	3,50	1071	833	95	0,02	5
486	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1,945	10400,00	--	20228	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
487	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 1 кг	247	26,40	3,10	6521	766	4599	0,11	27
		м		19,10	0,50	4718	123	95	--	1
488	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в ТРАНШЕЯХ, масса 1 м до 2 кг	184	27,50	4,00	5060	736	3496	0,12	22
		м		19,30	0,70	3551	129	95	--	1
489	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 1 кг	27	27,70	2,10	748	57	518	0,10	3
		м		19,70	0,50	532	14	95	--	--
490	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных ТРУБАХ, масса 1 м до 2 кг	52	38,10	3,20	1981	166	1457	0,15	8
		м		28,80	0,70	1498	36	95	--	--
491	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах В ЗДАНИИ, масса 1 м до 1 кг	25	27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	--	--
492	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах В ЗДАНИИ, масса 1 м до 2 кг	21	38,10	3,20	800	67	589	0,15	3
		м		28,80	0,70	605	15	95	--	--
493	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по ОПОРЕ, масса 1 м до 1 кг	13	23,20	2,10	302	27	207	0,10	1
		м		16,50	0,30	215	4	95	--	--
494	С151601-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x50+1x25 мм2 (1,54кг)	0,257	365300,00	--	93882	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
495	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4x6 мм2 (0,404кг)	0,312	85800,00	--	26770	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
496	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	749,00	--	2996	--	2550	4,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		671,00	--	2684	--	95	--	--
497	С151610-23прим.	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2, ПКВэ-2	4	13200,00	--	52800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
498	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	48	603,80	--	28982	--	24031	3,00	144
		шт		527,00	--	25296	--	95	--	--
499	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25, ПКВ-1	48	3510,00	--	168480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
500	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из ПВХ труб до 2-х отверстий	0,078	21603,38	--	1685	--	1784	133,00	10
		кан.-км		20790,00	--	1622	--	110	--	--
501	С130804-6127 Изм. и доп.вып.19прим.	Трубы гофрированные двухстенные из ПВХ с наружным диам.110мм, ПНД-110	78	192,00	--	14976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
502	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	21	83,10	8,90	1745	187	1141	0,36	8
		м		55,10	2,10	1157	44	95	0,01	--
503	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 70 мм, толщина стенки 3,0 мм	21	333,00	--	6993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
504	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	25	39,50	3,50	988	88	632	0,16	4
		м		25,90	0,70	648	18	95	--	--
505	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	25	56,00	--	1400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			555780				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20290308	1192835			17449
			Тенге			2916863	311903			1330
	Стоимость оборудования -		Тенге			1793483				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1793483				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2442422				
	Материалы -		Тенге			44600				
	Всего заработная плата -		Тенге				133977			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2243656				
		Накладные расходы -	Тенге			127278				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154182				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2723883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата -	Тенге				153069			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9916290				
	Материалы -		Тенге			2286081				
	Всего заработная плата -		Тенге				1592825			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3497758				
	Местные материалы -		Тенге			2115076				
	Транспортные расходы -		Тенге			131601				
		Накладные расходы -	Тенге			1794771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							897
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			702664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12413725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10511
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862041			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3012390				
	Материалы -		Тенге			256053				
	Всего заработная плата -		Тенге				1290339			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			932959				
		Накладные расходы -	Тенге			1161305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250422				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4424117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7701
		Сметная заработная плата -	Тенге				1464535			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3125722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			874536				
	Всего заработная плата -		Тенге				211625			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2031112				
	Местные материалы -		Тенге			15				
	Сдача и испытание -		Тенге			7939				
		Накладные расходы -	Тенге			270880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3600398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1413
		Сметная заработная плата -	Тенге				252257			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27368285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20456
		Сметная заработная плата -	Тенге				3731902			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	**25 574 802**
Оборудование	**1 793 483**
Итого с временными, 3,4%	**26 444 345**
Зимние удорожания, 0,7%	**185 110**
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	**105 777**
Затраты на выслугу лет: - 1%	**264 443**
Итого:	**26 999 677**
Итого с оборудованием:	**28 793 160**
Пересчет в текущих ценах, 2015г. - 100% (1982/775)	**73 636 184**
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	**1 472 724**
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	**75 108 908**
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,95099999236	**71 428 571**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**8 571 429**
Итого с НДС	**80 000 000**

Инженер:

Ведущий специалист ТОО "ALKHARU GROUP"

Н. Утенов

Подрядчик:

Главный инженер ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

О. Бопов