Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «12» ноября 2012 г. с. Сумбе Райымбекского района
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «12» ноября 2012г. № 205Ѳ
На основании постановления Акима Райымбекского района Алматинской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Таукебаев Т. - Начальник ГУ «Отдела ЖКХ, ПТ и АД» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – Главный специалист Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области
А.Тайжумаев.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

генерального подрядчика
А.Аскарбаев - Директор ТОО «Карасай Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
В.Тен - Директор ТОО «ЖетысуГипроСтрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Е.Тауекелов - Начальник ГУ отдела «Архитектуры и градостроительства» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Е.Аменов - ТОО «УКС» -технический надзор, эксперт
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государчтвенного санитарно-эпидемиологискорго надзора
Е.Азербаев – Начальник РУГСЭН Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
М.Шытырбаев - Начальник ОЧС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
И.Жаксыбаев - Начальник РЭС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
М.Саламатов - Инспектор Департамента экологии по Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
Г.Кулжабаев - Аким Сумбинского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Карасай Курылыс»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Сумбе Райымбекского района

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, с. Сумбе

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от №4-14 от 20.04. 2010 года. Разрешение акимата Алматинской обл. №341 от 09.09.2011

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Карасай Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим Строительно-монтажные работы «Под ключ»

(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «Арасан» выполнившим обустройство скважины

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «ЖетысуГипроСтрой»

(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию

1.Пояснительная записка

2.Чертежи проекта

Сметная документация

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ №51 от 27.04.2010 г

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальный проект ТОО «ЖетысуГипроСтрой» Гос. лицензия МКЛ № 00544

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ДГП «Талдыкорганэкспертиза» № 18-0736/10 от 22 октября 2010 г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2011 г.;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2012 г.;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства 21 месяцев;

фактически 19 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация, общий журнал работ, сертификаты качества материалов, исполнительные схемы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию внутрипоселковый водопровд имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность	м/п	20743	21283
Колодцы ПГ	шт	56	56
Колодцы ВК	шт	119	119
Скважина с ограждением	шт	1	1
Резервуар 250 м3	шт	2	2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Резервуар из сборного железобетона с емкостью 500 м3. (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Все вышеперечисленные мероприятия выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен з приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Ограждение и Благоустройство водозаборов	Шт	2	Сентябрь 2012 г.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 207544960 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 166035970 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря (прочие) 41508990 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 207544960 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 166035970 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря (прочие) 41508990 тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке [illegible] строительство системы водоснабжения в с. Сумбе, Райымбекского района

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Т.Таукебаев - Начальник отдела «ЖКХ, ПТ и АД» Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

А.Тайжумаев - Главный специалист Департамента ГАСК по Алматинской обл.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Т.Таукебаев

_____ А.Тайжумаев

_____ А.Аскарбаев

_____ В.Тен

_____ Е.Тауекелов

_____ Е.Аменов

_____ М.Шытырбаев

_____ М.Азербаев

_____ И.Жаксыбаев

_____ М.Саламатов

_____ Г.Кулжабаев

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ- **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2010год 99310000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 7 142 857 тенге
б)отчетный месяц 7 142 857 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май 2011 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2011 года		стоимость выполнен. работ за май м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**99 310 000**	**26 793 000**	**2 142 857**	**24 650 143**	**7 142 857**	**1,0**	**5 000 000**	**7 142 857**	**92 167 143**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Карасай Курылыс	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района

Номер документа	Дата составления
00000000003	**23.05.2011**

АКТ выполненых работ (услуг)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

Основание: Договор №13 от 20.04.2011г. с.Сумбе

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства	шт	1	5 000 000,00	5 000 000,00
2	АВАНС на СМР	шт	1	2 142 857,00	2 142 857,00

Всего работ на сумму: 7 142 857,00
в т.ч НДС 765 306,11

Всего наименований 2, на сумму 7 142 857,00

Итого сумма: Семь миллионов сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын

Исполнитель _____ Заказчик _____

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2010год 99310000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 40 893 001 тенге
б)отчетный месяц 33 750 144 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2011 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2011 года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**99 310 000**	**26 793 000**	**12 267 900**	**14 525 100**	**40 893 001**	**1,0**	**23 625 100**	**33 750 144**	**58 416 999**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ № 3

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Карасай Курылыс	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Сумбе Ра

Номер документа	Дата составления
00000000013	**20.07.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"
Основание: Договор №13 от 20.04.2011г. с.Сумбе

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	шт	1	23 625 100,00	23 625 100,00
2	АВАНС на СМР	шт	1	10 125 044,00	10 125 044,00

Всего работ на сумму: 33 750 144,00
в т.ч НДС 3 616 086,85

Итого сумма: Тридцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч сто сорок четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы,
БИК ALMNKZKA

МП КАРАСАЙ КҰРЫЛЫС

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059,
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9
Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000
Райымбекского районного управления Казначейства. БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Сумбе

Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"
Заказ- ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"
Генподрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2010год 99310000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года82 857 145 тенге
б)отчетный месяц 41 964 144 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2011 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь мес 2011 года		стоимость выполнен. работ за сентябрь м (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**99 310 000**	**26 793 000**	**24 857 144**	**1 935 856**	**82 857 145**	**1,0**	**29 374 900**	**41 964 144**	**16 452 855**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ № 3

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Карасай Курылыс	Реконструкция и строительства систе водоснабжения с.Сумбе Ра

Номер документа	Дата составления
00000000019	**15.09.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"
Основание: Договор №13 от 20.04.2011г. с.Сумбе

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	шт	1	29 374 900,00	29 374 900,00
2	АВАНС на СМР	шт	1	12 589 244,00	12 589 244,00

Всего работ на сумму: 41 964 144,00
в т.ч НДС 4 496 158,28

Итого сумма: Сорок один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто сорок четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490,
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы,
БИК ALMNKZKA

МП (должность)

(Ф.И.О. подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059,
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9
Расчетный счет KZ32070103KSN0908000 в Департамент Райымбекского районого управления Казначейства БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О. подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2010год 99310000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 99310000тенге
б)отчетный месяц 16452853 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2011 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь мес 2011 года		стоимость выполнен. работ за сентябрь м (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**99 310 000**	**26 793 000**	**26 793 000**		**99 310 000**	**1,0**	**14 517 000**	**16 452 853**	

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

№ 00000000021 от 20 октября 2011 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 13 от 20.04.11. с.Сумбе**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	14 517 000,00	14 517 000,00
2	АВАНС на СМР	1	шт	1 935 853,00	1 935 853,00

Итого: 16 452 853,00

В том числе НДС 1 762 805,68

Всего оказано услуг 2, на сумму 16 452 853,00 KZT

Шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в Райымбекское районное управление Казначейства по Алматинской области ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 7 745 714тенге
б)отчетный месяц 7 745 714 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за апрель м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**2 323 714**	**29 983 286**	**7 745 714**	**1,0**	**5 422 000**	**7 745 714**	**99 944 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

т № 00000000001 от 17 апреля 2012 г.

сполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 13 от 20.04.11. с.Сумбе Доп соглашени № 1 от 13.02.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	5 422 000,00	5 422 000,00
2	АВАНС на СМР	1	шт	2 323 714,00	2 323 714,00

Итого: 7 745 714,00
В том числе НДС 829 897,93

Всего оказано услуг 2, на сумму 7 745 714,00 KZT
Семь миллионов семьсот сорок пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от 20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 23 235 714тенге
б)отчетный месяц 15 490 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за май м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**6 970 714**	**25 336 286**	**23 235 714**	**1,0**	**10 843 000**	**15 490 000**	**84 454 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от 20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 54 215 714 тенге
б)отчетный месяц 30 980 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за июнь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**16 264 714**	**16 042 286**	**54 215 714**	**1,0**	**21 686 000**	**30 980 000**	**53 474 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000007 от 12 июня 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 13 от 20.04.11. с.Сумбе Доп соглашени № 1 от 13.02.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	21 686 000,00	21 686 000,00
2	АВАНС на СМР	1	шт	9 294 000,00	9 294 000,00

Итого: 30 980 000,00

В том числе НДС 3 319 285,71

Всего оказано услуг 2, на сумму 30 980 000,00 KZT

Тридцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 85 195 714 тенге
б)отчетный месяц 30 980 000тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2011 года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**26 558 714**	**5 748 286**	**85 195 714**	**1,0**	**21 686 000**	**30 980 000**	**22 494 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Акт № 00000000009 от 24 июля 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 13 от 20.04.11. с.Сумбе Доп соглашени № 1 от 13.02.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл	1	шт	30 980 000,00	30 980 000,00

Итого: 30 980 000,00

В том числе НДС 3 319 285,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 30 980 000.00 KZT

Тридцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик: **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от 20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 100 687 143 тенге
б)отчетный месяц 15 491 429 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012 года		стоимость выполнен. работ за октябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	тенге	**107 690 000**	**32 307 000**	**31 206 143**	**1 100 857**	**100 687 143**	**1,0**	**10 844 000**	**15 491 429**	**7 002 857**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000021 от 1 октября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 13 от 20.04.11. с.Сумбе Доп соглашени № 1 от 13.02.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	15 491 429,00	15 491 429,00

Итого: 15 491 429,00

В том числе НДС 1 659 795,96

Всего оказано услуг 1, на сумму 15 491 429,00 KZT

Пятнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча четыреста двадцать девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от 20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 107 690 000 тенге
б)отчетный месяц 7 002 857 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за ноябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**32 307 000**	**0**	**107 690 000**	**1,0**	**4 902 000**	**7 002 857**	**0**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Акт № 00000000026 от 6 ноября 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"**

Основание: **Договор № 13 от 20.04.11. с.Сумбе Доп соглашени № 1 от 13.02.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	1	шт	7 002 857,00	7 002 857,00

Итого: 7 002 857,00

В том числе НДС 750 306,11

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 002 857,00 KZT

Семь миллионов две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

РНН: 090500215490
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района"

РНН: 090800211059
Адрес: Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

Расчетный счет: KZ32070103KSN0908000 в "Комитет казначейства Министерства финансов" РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от 20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 54 215 714 тенге
б)отчетный месяц 30 980 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за июнь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**16 264 714**	**16 042 286**	**54 215 714**	**1,0**	**21 686 000**	**30 980 000**	**53 474 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.2.1) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе Райымбекского района

Акт
выполненных работ за июнь 2012г.
Внеплощадочные сети водопровода

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	3816	46,51	44,35	177482	169240	71032	0,015	57
		м3 грунта		2,16	17,03	8243	64986	97	0,0688	263
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 ктрр=1,4; ктрм=1,4; кзпр=1,3; кэкс=1,3; кзпм=1,377;	6361	57,29	53,9	364422	342858	112421	0,02548	162
		м3 грунта		3,39	14,83	21564	94334	97	0,05544	353
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	384	467,1	–	179366	–	202684	2,976	1143

	м3 грунта								
			467,1	–	179366	–	113	–	–
4 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3213	7,57	7,57	24322	24322	7667	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	7904	97	0,00942	30
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3817	6,48	6,48	24734	24734	7776	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	8016	97	0,00806	31
6 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3148	167,18	–	526283	–	594700	1,21	3809
	м3 грунта								
			167,18	–	526283	–	113	–	–
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	8095	25,65	5,38	207637	43551	159163	0,129	1044
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	164086	–	97	–	–
8 Е1-24-1	Восстановление растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2083	7,91	7,91	16477	16477	5192	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	5353	97	0,00984	20
9 Е1-24-4	Разравнивание лишнего грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2036	29,26	29,26	59573	59573	18762	–	–
	м3 грунта								
			–	9,5	–	19342	97	0,0364	74
10 П7-5-1	Перевозка растительного грунта на 5 км, 1 класс груза kзпм=0,52;	1200	45,11	45,11	54132	54132	6228	–	–
	т								
			–	5,19	–	6228	100	0,02096	25
11 Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	750	306,2	152,52	229650	114390	205560	1,02	765
	м3 основания								

			153,68	57,15	115260	42863	130	0,279	209
Раздел 2. Внутрипоселковая водопроводная сеть									
12	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	6,9	70811,26	30144,88	488598	208000	435131	236	1628
		км трубопровода							
				40500	8009,55	279450	55266	130	31,06	214
13	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	690	6470		4464300			
		10м							
14	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1	4618,19	559,31	4618	559	1729	7,99	8
		футляр							
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
Раздел 3. Колодца									
15	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	41,4	34793,38	1879,87	1440446	77827	106237	8,86	367
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев							
				1435,5	538,43	59430	22291	130	2,061	85
16	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦ-7-3	30	784		23520			
		шт							
17	2-1-260	Стоимость стремянок	1,118	114900		128458			
		т							
18	Е15-179-6	Окраска стальных и фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	56	90,81	–	5085	–	4869	0,517	29
		м2 окрашиваемой поверхности							
				82,8	–	4637	–	105	–	–
Раздел 4. Объемы работ по устройству колодцев с пожарным гидрантом и запорной арматурой									
19	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	30	770,63	–	23119	–	11578	1,8	54
		сальник							
				301,5	–	9045	–	128	–	–
20	Е7-19-1	Соединение ж/б элементов ЦРМ-100	294	71,26	1,45	20950	426	16337	0,237	70

		м шва								
				39,15	0,54	11510	159	140	0,0027	1
21	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	63	411,46	17,71	25922	1116	19533	1,4	88
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	14600	425	130	0,03	2
22	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	63	6480		408240				
		шт								
23	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	1,4	247994,13	49389,75	347192	69146	148207	312,7	438
		т фасонных частей								
				62775	18657	87885	26120	130	91,12	128
24	2-1-250	Крестовины стальных переходов,тройники	0,3701	154200		57069				
		т								
25	8-10-117	Переходы (ГОСТ 17378-83) 150х100 мм	1	444		444				
		шт								
26	8-10-112	Переходы (ГОСТ 17378-83) 100х65 мм	2	321		642				
		шт								
27	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 100х50мм	30	338		10140				
		шт								
28	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	34	688		23392				
		шт								
29	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	1	243		243				
		шт								
30	Е22-34-1	Установка адапторов	84	300,56	225,63	25247	18953	14034	0,414	35
		шт.								
				69,53	58,98	5841	4954	130	0,226	19
31	99-6-2Прайс	Адапторы ф110мм	84	1733,87		145645				
		шт								

32	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	34	770,63	–	26201	–	13121	1,8	61
		сальник		301,5	–	10251	–	128	–	–
33	8-10-194	Патрубки ,сальники	34	133		4522				
		кг								

Раздел 5. Прочие работы по устройству колодцев с подводкой к жилым домам

34	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	110	770,63	–	84769	–	42451	1,8	198
		сальник		301,5	–	33165	–	128	–	–
35	30-1-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	26	7830		203580				
		м3								
36	Е7-19-1	Соединение ж/б элементов ЦРМ-100	288	71,26	1,45	20523	418	16003	0,237	68
		м шва		39,15	0,54	11275	156	140	0,0027	1
37	Е27-33-1	Устройство каменных отмосток толщиной 10 см	6,85	278,33	36,82	1907	252	1059	0,624	4
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	707	89	133	0,0635	–
38	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	120	329,33	30,55	39520	3666	2363	0,0398	5
		м2 основания		6,01	8,8	721	1056	133	0,03015	4
39	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	12	1803,48	48,06	21642	577	528	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	257	140	133	0,041	–
40	Е7-20-1	Установка соединительных элементов для крепления ж/б блоков	0,3	89308,57	2434,57	26793	730	13805	170	51
		т стальных элементов		31950	920,25	9585	276	140	4,49	1
41	Е15-179-6	Окраска стальных фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	12	90,81	–	1090	–	1044	0,517	6

	м2 окрашиваемой поверхности								
			82,8	–	994	–	105	–	–
42 Е46-30-1	Пробивка отверстий д.50мм	34	43,33	20,47	1473	696	1040	0,1308	4
	отверстие								
			22,86	7,74	777	263	100	0,0378	1
43 Е46-30-2	Пробивка отверстий д.100мм	17	91,62	43,92	1558	747	1093	0,2696	5
	отверстие								
			47,7	16,58	811	282	100	0,081	1
44 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	22	242,08	6,95	5326	153	4183	0,88	19
	задвижка или клапан								
			144	2,25	3168	50	130	0,01	–
45 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	22	3500		77000				
	шт								
46 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	85	473,47	39,24	40245	3335	29376	1,47	125
	шт								
			254,25	15,75	21611	1339	128	0,07	6
47 9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	85	483		41055				
	шт								
48 8-10-8	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	85	181		15385				
	шт								
49 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	2,03	247994,13	49389,75	503428	100261	214899	312,7	635
	т фасонных частей								
			62775	18657	127433	37874	130	91,12	185
	Всего прямые затраты				**10623365**	**1336139**			**10880**
					1709276	**399775**			**1653**

В том числе стоимость: материалов, тенге	7577950
Накладные расходы, тенге	2489805
- заработная плата, тенге	373471
- трудоемкость, чел.-ч	1245
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	786790
Всего	**13899960**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13899960**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**27118347**
- материалы, тенге	14784580
- сметная заработная плата, чел.-час	4843400
Налог(2%)	542376
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**27660714**
НДС(12%)	3319286
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**30980000**

Заказчик:
ГУ"ЖКХ ПТ иАД"Райымбекского района

Подрядчик:
ТОО"Карасай курылыс"

Технический надзор
ТОО "УКС"

Счет-фактура № 00000000003 от 23.05.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001430 от 08.12 09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13 от 20 04.2011г. с.Сумбе (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9 (10а)

Расчетный счет покупателя. KZ32070103KSN0908000 Райымбекского районого управления Казначейства БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	шт	1	4 464 285,71	4 464 285,71	12%	535 714,29	5 000 000,00		
2	АВАНС на СМР	шт	1	1 913 265,18	1 913 265,18	12%	229 591,82	2 142 857,00		
Всего по счету:					6 377 550,89		765 306,11	7 142 857,00		

директор: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказчик **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2010год 99310000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 7 142 857 тенге
б)отчетный месяц 7 142 857 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май 2011 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2011 года		отоимость выполнен. работ за май м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**99 310 000**	**26 793 000**	**2 142 857**	**24 650 143**	**7 142 857**	**1,0**	**5 000 000**	**7 142 857**	**92 167 143**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Генподрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: насосные станции подъемного типа на водозаборных скважинах

наименование стройки:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"

Акт
выполненных работ за май 2011 год
Бурение скважин

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Устройство шурфа для глинистого раствора и для шлама,сечением 2х2х2	16	218,93	–	3503	–	3958	1,54	25
		м3 грунта								
				218,93	–	3503	–	113	–	–
2	Е4-11-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем диаметром долота 490мм ктрр=1,9; ктрм=1,9; кзпр=1,9; кэкс=1,9; кзпм=1,9; кмат=1,749;	10	3145,49	2618,6	31455	26186	10733	2,87	29
		м								
				489,06	543	4891	5430	104	2,28	23
3	1-6-22	Долота трехшарошечные,тип Ш490	0,108	102570		11078				
		шт								
4	1-6-19	Стоимость долота лопастные диаметром 490мм	0,083	42929,73		3563				

		шт							
5	Е4-11-3								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем,диаметром долота 394мм ктрр=1,5; ктрм=1,5; кзпр=1,5; кэкс=1,5; кзпм=1,511; кмат=1,515;	100	2491,25	2067,31	249125	206731	84738	2,27	227
		м							
			386,1	428,69	38610	42869	104	1,8	180
6	1-6-22								
	Долота трехшарошечные,тип Ш394	1,08	90735		97994				
		шт							
7	1-6-19								
	Стоимость долота лопастные диаметром 394мм	0,83	36967,27		30683				
		шт							
8	Е4-11-3								
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем диаметром долота 295мм ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,226; кмат=1,2;	140	2000,57	1653,85	280079	231539	94906	1,81	254
		м							
			308,88	342,95	43243	48013	104	1,44	201
9	1-6-46								
	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш295	1,51	78900		119297				
		шт							
10	1-6-19								
	Стоимость долота лопастные диаметром 295мм	1,16	31998,55		37182				
		шт							
11	Е4-47-10								
	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами диаметром 426 мм со сварным соединением при роторном бурении ктрр=1,5; ктрм=1,5; кзпр=1,5; кэкс=1,5; кзпм=1,493; кмат=1,5;	10	1778,64	1402,47	17786	14025	5762	2,15	21
		м							
			374,63	179,37	3746	1794	104	0,65	7
12	8-6-314								
	Трубы обсадные , 426х11 мм	10	8720		87200				
		м							

13 Е4-47-10	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	100	1423,22	1121,98	142322	112198	46092	1,72	172
	м		299,7	143,5	29970	14350	104	0,52	52
14 8-6-312	Трубы обсадные 325х11 мм	110,5	5944		656812				
	м								
15 Е4-47-10	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами диаметром 219 со сварным соединением при роторном бурении	160	1186,27	934,98	189803	149597	61457	1,43	229
	м		249,75	119,58	39960	19133	104	0,435	70
16 8-6-309	Трубы обсадные 219х10,2 мм	160	3920		627200				
	м								
17 Е4-60-1	Разглинизация скважины общей продолжительностью 4 суткок	2,208.	90284,54	79012,04	199321	174458	29017	57,3	64
	сутки		11272,5	13583,94	24889	29993	104	48,14	54
	Всего прямые затраты				**2686409**	**829248**			**1021**
					176576	**147116**			**587**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1680571				
	Накладные расходы, тенге				336956				
	- заработная плата, тенге				50543				
	- трудоемкость, чел.-ч				168				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				181401				
	Всего				**3204766**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3204766**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**6252500**				

- материалы, тенге	3278794
- сметная заработная плата, чел.-час	730132
Налог(2%)	125050
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6377550**
НДС(12%)	765307
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7142857**

Заказчик
Начальник_____О.Адинов

Генподрядчик_____А.Аскарбаев

Технический надзор_____Е.Аменов

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от 20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 23 235 714тенге
б)отчетный месяц 15 490 000 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за май м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**6 970 714**	**25 336 286**	**23 235 714**	**1,0**	**10 843 000**	**15 490 000**	**84 454 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ № 3

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети

Акт выполненных работ за май месяц 2012 год

на **Внеплощадочные сети водопровода**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутрипоселковая водопроводная сеть						
3	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	2	70811,26	30144,88	141 623	60 290	126 125
		км		40500,00	8009,55	81 000	16 019	130
4	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	200	6470,00	0,00	1 294 000	0	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2	8287,75	0,00	16 576	0	20 885
		км		8032,50	0,00	16 065	0	130
15	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 50 мм, 75 мм, 110 мм, 160 мм	2	8252,48	2006,35	16 505	4 013	4 172
		км		846,00	758,25	1 692	1 517	130
		колодцы						
22	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 2 м в мокрых грутах КЦ-7-3	35,52	39296,32	2104,76	1 395 805	74 761	137 881
		м3		2362,50	623,48	83 916	22 146	130
24	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	16	784,00	0,00	12 544	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
26	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	16	13400,00	0,00	214 400	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С12021-260	Стоимость стремянки	1,7	114900,00	0,00	195 330	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
43	Е0115-179-6	Окраска стальных и фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	86	90,81	0,00	7 810	0	7 477
				82,80	0,00	7 121	0	105
		м2						
		Прочие работы по устройству колодцев с подводкой к жилым домам						
75	6 СН РК 8. 02-04-1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	22,47	7830,00	0,00	175 940	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
76	Е0107-19-1	Соединение ж/б элементов ЦРМ-100	406,89	71,26	1,45	28 995	590	22 610
				39,15	0,54	15 930	220	140
		М						
77	Е0127-33-1	Устройство каменных отмосток толщиной 10 см	3,16	278,16	36,82	879	116	488
				103,28	13,01	326	41	133
		м2						
78	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	439	329,37	34,29	144 593	15 053	8 641
				6,01	8,79	2 638	3 859	133
		м2						
79	Е0127-14-2	Устройство подготовки под каменную отмостку из песчанно гравийной смеси	37,8	1803,48	73,75	68 172	2 788	1 661
				21,38	11,67	808	441	133
		м3						
80	Е0127-73-1	Подсыпка гравия в мокрые колодцы	0,06	1447,06	19,06	87	1	0
				0,00	2,48	0	0	133
		м3						
81	Е0107-20-1	Установка соединительных элементовдля крепления ж/б блоков	1,48	89308,57	2434,57	132 177	3 603	68 107
				31950,00	920,25	47 286	1 362	140
		т						
84	Е0146-30-2	Прбивка отверствий д. 100 мм	64	91,62	43,92	5 864	2 811	4 114
				47,70	16,58	3 053	1 061	100
		отверст.						
86	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек 30ч6бр диам. 50 мм	32	242,08	6,95	7 747	222	6 084
				144,00	2,25	4 608	72	130
		шт						

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа/10кгс/см2/,Dy 50 мм	32	3500,00	0,00	112 000	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
88	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	64	473,47	39,24	30 302	2 511	2 074
				254,25	15,75	16 272	1 008	12
		1шт						
89	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	64	483,00	0,00	30 912	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
90	С130810-8	Заглушки д. 20 мм	64	181,00	0,00	11 584	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	1,34	247994,13	49389,75	332 312	66 182	141 855
				62775,00	18657,00	84 119	25 000	130
		т						
92	С12021-250	Крестовины стальных переходов, тройник (собствен. изготовления)	0,132	154200,00	0,00	20 354	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
93	С130810-63	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50х20 мм	31	121,00	0,00	3 751	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
94	С130809-56	Фланцы, Dy 100 мм	105	688,00	0,00	72 240	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
98	Е0122-34-1	Установка адапторов	130	300,57	225,64	39 074	29 333	21 718
				69,53	58,98	9 039	7 667	130
		шт						
69	СТ Прайс лист	Адаптер Ø100	130	1733,87	0,00	225 403	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
99	Е0116-30-1	Набивка сальников диам. до 100 мм	150	770,63	0,00	115 595	0	5 427
				301,50	0,00	45 225	0	12
		1 сальник						

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	С130810-194	Патрубки, сальники патрубков	577	133,00	0,00	76 741	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		кг						
101	Е0116-10-8	Прокладка гильз и вставок из стальных электросварных труб диам. До 200 мм	28	3293,82	45,33	92 227	1 269	0
				290,25	16,97	8 127	475	0
		м трубопровода						
101	С1308-6-99	Трубы электросварные прямошовные из стали ВСт2кн,219х4,0 мм	30,8	2440,00	0,00	75 152	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м						
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев, фундаментов	271	245,44	3,82	66 514	1 035	11 164
				37,35	1,44	10 122	390	106
		м2						
		Земляные работы						
102	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1500	46,51	44,35	69 765	66 525	25 129
				2,16	17,03	3 240	25 545	87
		м3						
103	Е0101-12-16 т.ч. П-3,37 К=1,2 т.ч. П-3,46 К=1,1	Разработка грунта 4 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша	2500	58,17	54,73	145 425	136 825	44 863
				3,45	15,05	8 625	37 625	97
		м3						
104	Е0101-164-3 т.ч п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 гр. Вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами сильно налипающего не инструмент	167,62	467,10	0,00	78 293	0	79 624
				467,10	0,00	78 293	0	102
		м3						
105	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 3 гр. До 5 м.	1500	7,57	7,57	11 355	11 355	3 221
				0,00	2,46	0	3 690	87
		м3						
105	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр. До 5 м.	2100	6,48	6,48	13 608	13 608	3 850
				0,00	2,10	0	4 410	87
		м3						
105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей пазух, котлованов и ям в грунтах 3 группы.	400	167,18	0,00	66 872	0	75 565
				167,18	0,00	66 872	0	113
		м3						

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4000	25,65	5,38	102 600	21 520	78 648
				20,27	0,00	81 080	0	97
		м3						
105	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов	400	7,91	7,91	3 164	3 164	897
				0,00	2,57	0	1 028	87
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5654291**	**517575**	**902280**
			Тенге			**675457**	**153576**	
		Итого общая сметная стоимость				6 556 571		
		Ненормируемые 6%				393 394		
		Итого				6 949 965		
		Коэф. Перехода на 2011 г. 1,951				13 559 174		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				271 183		
		Итого				13 830 357		
		НДС 12%				1 659 643		
		Итого				15 490 000		

Заказчик:
Отдел "ЖКХ, ПТ и АД"

_____ Т.Таукебаев

Генподрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

_____ А.Аскарбаев

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от 20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 107 690 000 тенге
б)отчетный месяц 7 002 857 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ноябрь 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за ноябрь м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**32 307 000**	**0**	**107 690 000**	**1,0**	**4 902 000**	**7 002 857**	**0**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Устройство дорог

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2012 год

на Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорог								
7	Е0127-21-1	Планировка поверхностей улиц автогрейдером в 3 прохода	43775,44	24,24	17,83	1 061 117	780 516		0,04	1 751,02
				6,41	5,07	280 601	221 941		0,020	875,51
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1061117**	**780516**	**0**		**1751**
			Тенге			**280601**	**221941**			**876**
		Итого с накладными расходами				1 061 117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								
		Итого в ценах 2001 года				1 061 117				
		Итого в ценах 2011 года к=1,951				2 070 239				
		Налоги, обязательные платежи в бюджет 2%				41 405				
		Итого				2 111 643				
		НДС 12 %				253 397				
		Итого с НДС 12 %				2 365 041				
		Накладные расходы запроцентованные в июле 2012 года				194 961				
		Итого к оплате				2 170 080				

Заказчик:

Тех.надзор

Генподрядчик:

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Благоустройство плащадки водозаборного узла

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2012 год

на Общеплощадочные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Вертикальная планировка площадки м2	0,00	1,41 0,00	1,41 0,30	0 0	0 0	0 97	0,00 0,000	0,00 0,00
2	25-1 т.ч. п-1.6 п-3	Срезка растительного грунта толщ. 15 см по всей площадке м3	0,00	9,85 0,00	9,85 2,69	0 0	0 0	0 97	0,00 0,010	0,00 0,00
3	25-1 т.ч. п-1.6 п-3	Восстановление растительного грунта толщ. 15 см м3	0,00	9,85 0,00	9,85 2,69	0 0	0 0	0 97	0,00 0,010	0,00 0,00
4	Е0101-17-14	Выемка грунта под асфальтовую дорожку м3	0,00	39,76 1,87	37,82 11,00	0 0	0 0	0 97	0,01 0,040	0,00 0,00
5	С010334-А24	Вывоз излишнего грунта на 5 км т	0,00	67,40 13,48	0,00 0,00	0 0	0 0	0 100	0,28 0,000	0,00 0,00
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	333,81	329,37 6,01	34,29 8,79	109 948 2 006	11 446 2 934	6 571 133	0,04 0,030	13,35 10,01
7	Е0127-26-5	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя коррект. м2	2900,00	-25,18 -0,11	-1,51 -0,44	-73 022 -319	-4 379 -1 276	-2 121 133	0,00 0,000	0,00 0,00
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	72,50	1596,76 21,38	68,13 12,76	115 765 1 550	4 939 925	3 292 133	0,14 0,040	10,15 2,90

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной до 20 см при устройстве средствами малой механизации	613,65	1739,55	26,34	1 067 470	16 163	43 754	0,30	184,09
				47,03	6,58	28 860	4 038	133	0,030	18,41
		м2								
10	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней при цемнитнобетонных покрытиях	290,00	438,32	6,63	127 113	1 923	42 597	0,70	203,00
				108,68	1,76	31 517	510	133	0,010	2,90
		м								
11	С143003-81	Камни бетонные бортовые БР100х30х15	290,00	900,00	0,00	261 000	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1608274**	**30093**	**94092**		**411**
			Тенге			**63614**	**7132**			**34**
		Итого с накладными расходами				1 702 366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				102 142				
		Итого в ценах 2001 года				1 804 508				
		Итого в ценах 2011 года к=1,951				3 520 595				
		Налоги, обязательные платежи в бюджет 2%				70 412				
		Итого				3 591 007				
		НДС 12 %				430 921				
		Итого с НДС 12 %				4 021 928				

Заказчик:

Генеральный директор

Тех.надзор

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Косметический ремонт существующего водозаборного узла

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2012 год

на **Ремонтно строительные работы**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство стен								
1	Е0146-8-2	Устройство сейсмопояса, перемычек и сердечника для усиления стен м3	2,60	17569,65 3222,00	293,47 110,25	45 681 8 377	763 287	8 664 100	21,05 0,540	54,73 1.40
2	9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0.02	69000,00 0,00	0,00 0.00	1 104 0	0 0	0 0	0.00 0,000	0.00 0.00
3	.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d-12мм т	0,07	66700,00 0,00	0,00 0.00	4 802 0	0 0	0 0	0,00 0.000	0.00 0,00
4	9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,04	50800,00 0,00	0,00 0,00	1 880 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0.00 0.00
5	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен м2	6,00	187,79 58,05	4.19 1.58	1 127 348	25 9	422 118	0,38 0,010	2,28 0,06
6	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором М150 м2	37,50	302,16 135,68	4.07 0,97	11 331 5 088	153 36	5 381 105	0,74 0.050	27,75 1.88
		Демонтаж оборудования								
7	Е0118-13-1	Демонтаж насосов 1насос	2,00	1169.34 1109.25	60.09 22.50	2 339 2 219	120 45	2 897 128	6,50 0.220	13,00 0.44
8	Е0118-13-1	Установка электронасоса Гном 10-10 1насос	1,00	3223,67 2218.50	120,17 45.00	3 224 2 219	120 45	2 897 128	13,00 0.220	13,00 0.22
9	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ. марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 шт	1,00	19700.00 0,00	0,00 0.00	19 700 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0,00 0.00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0118-13-1	Установка насосов ЭЦВ 8-25-150	1,00	3223,67	120,17	3 224	120	2 897	13,00	13,00
				2218,50	45,00	2 219	45	128	0,220	0,22
		1насос								
11	Прайс-лист	Стоимость насоса ЭЦВ 8-25-10	1,00	85374,25	0,00	85 374	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
12	Е0165-16-2	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 150 мм	1,00	1506,80	15,72	1 507	16	759	4,22	4,22
				652,50	5,94	653	6	115	0,050	0,05
		шт								
13	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1,00	11500,00	0,00	11 500	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
14	Е0165-16-1	Смена задвижек диаметром 100 мм	1,00	955,59	8,23	956	8	556	3,08	3,08
				479,25	3,08	479	3	115	0,020	0,02
		шт								
15	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1,00	6480,00	0,00	6 480	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
16	Е0165-15-4	Смена клапана обратного	1,00	103,73	0,37	104	0	114	0,56	0,56
				98,66	0,02	99	0	115	0,000	0,00
		компл								
17	С130903-16	Клапаны обратные , Dy 50 мм	1,00	2300,00	0,00	2 300	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
18	Е0165-32-2	Демонтаж манометров с трехходовым краном	1,00	3,65	0,00	4	0	4	0,02	0,02
				3,65	0,00	4	0	115	0,000	0,00
		шт								
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1,00	858,70	1,57	859	2	52	0,22	0,22
				40,50	0,00	41	0	128	0,000	0,00
		комплект								
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей, патрубков	0,30	247994,13	49389,75	73 654	14 669	31 441	312,70	92,87
				62775,00	18657,00	18 644	5 541	130	91,120	27,06
		т								
21	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	5,00	156,43	21,43	782	107	819	0,60	3,00
				126,00	0,00	630	0	130	0,000	0,00
		фланец								
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5,00	492,00	0,00	2 460	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
23	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм		231,52	33,52	926	134	948	0,90	3,60

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	[illegible]	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4,00	180,00	2,25	720	9	130	0,010	0,04
		фланец								
24	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	4,00	757,00 0,00	0,00 0,00	3 028 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0,00 0,00
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**284344**	**16237**	**57850**		**231**
			Тенге			**41738**	**6027**			**31**
		Стоимость оборудования -				85374				
		Транспортные, зскладские расходы, комплектация -				6198				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -				91572				
		Итого с накладными расходами				342194				
		Ненормированные, непредвиденные затраты -6%				15409				
		Итого				363801				
		Итого в в ценах 2012 года				709776				
		Налоги, обязательные платежи - 2 %				14196				
		Итого				723972				
		НДС 12%				86877				
		Итого с НДС 12%				810849				

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик:

Счет-фактура № 00000000021 от 20 октября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0001430, от 08.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13 от 20.04.11. с.Сумбе (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Раимбекский р-н. п.Кеген, ул.Б Момышулы 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс", г. Каскелен ул. Наурызбая 3а (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района", Раимбекский р-н. п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, Раимбекский р-н. п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9 (10а)

ИИК покупателя: KZ32070103KSN0908000, в банке Райымбекское районное управление Казначейства по Алматинской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с Сумбе Райымбекского района Алматинской обл	шт	1	12 961 607,14	12 961 607,14	12%	1 555 392,86	14 517 000,00	0	
2	АВАНС на СМР	шт	1	1 728 440,18	1 728 440,18	12%	207 412,82	1 935 853,00	0	
Всего по счету:					**14 690 047,32**		**1 762 805,68**	**16 452 853,00**		

Руководитель: Аскарбаев

(Ф.И.О. подпись)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О. подпись)

МП

КАРАСАЙ КҰРЫЛЫС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Примечание Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ- **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2010год 99310000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 99310000тенге
б)отчетный месяц 16452853 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2011 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь мес 2011 года		стоимость выполнен. работ за сентябрь м (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**99 310 000**	**26 793 000**	**26 793 000**		**99 310 000**	**1,0**	**14 517 000**	**16 452 853**	

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Сумбе Наружные

Договор № 13 от 20.04.2011г

смета 4-2

Акт
выполненных работ за октябрь 2011г.
Электроснабжение

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Электросиловое оборудование								
1	99-1-1Прайс	Стоимость разъединителя РЛНД-1-10/400 *шт*	1	13850,99		13851				
2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
				506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	6	17400		104400				
4	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,8	25922,88	17030,88	46661	30656	22206	43,7	79

	км линии		7650	4099,68	13770	7379	105	15,13	27
5 16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2	2,11	322100		679631				
	т								
	Всего прямые затраты				**855282**	**36804**			**100**
					17314	**9104**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				801165				
	Накладные расходы, тенге				16709				
	- заработная плата, тенге				4161				
	- трудоемкость, чел.-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52981				
	Всего				**924972**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**924972**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1804621**				
	- материалы, тенге				1563073				
	- сметная заработная плата, чел.-час				59660				
	Налог(2%)				36093				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1840714**				
	НДС(12%)				220886				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2061600**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строителство сетей водоснабжения в с.Сумбе

см. 3-08-1

Акт
выполненных работ за октябрь 2011г.
Контрольно-пропускной пункт

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	75,74	42,18	40,26	3195	3049	938	0,0129	1
		м3 грунта		1,86	10,91	141	826	97	0,03733	3
2	Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	2,34	558	–	1306	–	1476	3,37	8
		м3 грунта		558	–	1306	–	113	–	–
3	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	98,38	89,65	89,65	8820	8820	1764	–	–
		т		–	17,93	–	1764	100	0,03765	4
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	54,66	3,77	3,24	206	177	84	0,00332	–
		м3 грунта								

			0,48	1,12	26	61	97	0,00371	–
5	Е1-27-2	Обратная засыпка бульдозером	22,96	6,48	6,48	149	149	47	–	–
		м3 грунта							
				–	2,1	–	48	97	0,00806	–
6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,4685	167,18	–	78	–	88	1,21	1
		м3 грунта							
				167,18	–	78	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,42	21,55	4,52	505	106	387	0,108	3
		м3 уплотненного грунта							
				17,03	–	399	–	97	–	–

Раздел 2. Фундаменты

8	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,82	1722,2	97,07	3134	177	320	0,78	1
		м3 основания							
				112,5	36	205	66	118	0,18	–
9	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,652	3
		шт сборных конструкций							
				104,85	67,51	419	270	140	0,2499	1
10	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	16	408,67	272,99	6539	4368	5156	0,825	13
		шт сборных конструкций							
				135,68	94,48	2171	1512	140	0,3633	6
11	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
		шт сборных конструкций							
				201,83	149,49	404	299	140	0,6067	1
12	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	6,16	18200		112112				
		м3							

13	E6-13-3								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,69	11335,19	360,48	7821	249	1142	8,99	6
	м3								
			1440	136,17	994	94	105	0,6651	–
14	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0092	69000		635			
	т								
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0179	68800		1232			
	т								
16	E8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	31,2	245,44	3,82	7658	119	1428	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1165	45	118	0,007	–
	Раздел 3.	**Покрытие**							
17	E7-13-1								
	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	4	1465,77	387,22	5863	1549	2572	2,06	8
	шт сборных конструкций								
			344,25	115,02	1377	460	140	0,4606	2
18	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	25,4	2410		61214			
	м2								
19	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,06	175710,1	1826,1	10543	110	738	42,7	3
	т стальных элементов								
			8100	690,75	486	41	140	3,37	–
20	E6-19-1	Устройство сейсмопояса	1,2	11284,67	316,01	13542	379	1874	8,25	10
	м3								
			1368	119,39	1642	143	105	0,583	1
21	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0246	69000		1697			
	т								

22	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0722	71100		5133				
		т								
23	Е7-4-1	Устройство монолитных ж/б сердечников СА1	0,35	796,24	13,69	279	5	14	0,14	–
		м2 площади перекрытия								
				22,37	5,18	8	2	140	0,0253	–
24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0204	69000		1408				
		т								
25	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0746	68800		5132				
		т								
	Раздел 4.	**Перемычки**								
26	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,34	15298,02	367,51	5201	125	836	13,1	4
		м3								
				2202,75	138,83	749	47	105	0,678	–
27	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0039	69000		269				
		т								
28	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0171	68800		1176				
		т								
29	Е6-11-8	Установка закладных деталей	0,0044	70437,87	304,24	310	1	46	58	–
		т								
				9675	114,75	43	1	105	0,56	–
30	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0044	18000		79				
		т								
	Раздел 5. Стены									
31	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	28,2	2314,6	335,84	65272	9471	27477	4,54	128
		м3 кладки								
				699,75	126	19733	3553	118	0,61	17
32	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,495	69000		34155				
		т								

33	Е8-4-1								
	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов	13	187,78	4,19	2441	54	916	0,382	5
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	755	21	118	0,0076	–
Раздел 6.	**Кирпичные перегородки**								
34	Е8-14-1								
	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м	4,68	663,15	27,64	3104	129	1128	1,25	6
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			193,95	10,35	908	48	118	0,0505	–
Раздел 7.	**Кровля**								
35	Е12-1-2								
	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	28	845,42	7,62	23672	213	1438	0,235	7
	м2 кровли								
			40,28	2,86	1128	80	119	0,0139	–
36	Е12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	28	162,88	15,94	4561	446	1353	0,243	7
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	970	167	119	0,0291	1
37	Е12-17-2								
	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	140	4,75	0,14	665	20	26	0,0009	–
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	15	7	119	0,0003	–
38	Е12-14-1								
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	4,2	11864,79	207,16	49832	870	2936	3,63	15
	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	2136	331	119	0,38	2
39	Е11-11-3								
	Устройство бетонных стяжек	2,67	268,67	13,43	717	36	189	0,366	1
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	141	13	123	0,0246	–
40	Е12-10-1								
	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	8,4	715,87	1,24	6013	10	1536	0,972	8
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	1287	4	119	0,0023	–

41	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники)	1,94	1563,87	0,05	3034	–	18	0,049	–
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	15	–	119	0,0001	–
Раздел 8.		**Проемы**								
42	Е10-16-1	Установка оконных блоков в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	6,58	828,63	71,29	5452	469	2348	1,64	11
		м2 проемов		272,25	25,25	1791	166	120	0,1042	1
43	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей	6,58	11500		75670				
		м2								
44	Е10-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м kзпр=1,176;	1,94	169,49	3,84	329	7	180	0,402	1
		м2 проемов		75,95	1,44	147	3	120	0,0071	–
45	6-9-9	Доски подоконные, из ПХВ	4,84	1330		6437				
		м								
46	Е10-29-1	Герметизация стыков монтажной пеной	6,58	56,57	0,09	372	1	446	0,358	2
		м2 проемов		56,48	0,05	372	–	120	0,0002	–
47	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530		2650				
		шт								
48	Е8-12-3	Установка металлических решеток	0,2408	174134,6	1941,97	41932	468	2189	42,3	10
		т металлических изделий		6975	726,75	1680	175	118	3,55	1
49	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	318	75	120	0,1393	–
50	6-3-2	Блоки дверные ДН 21-10	6,3	4810		30303				
		м2								
51	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в стенах	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1143	51	120	0,0592	–

52	2-2-1	Двери металлические *шт*	2	7620		15240				
53	6-3-2	Блоки дверные деревянные *м2*	2,1	4810		10101				
54	Е10-29-1	Герметизация стыков монтажной пеной *м2 проемов*	7,92	56,57	0,09	448	1	536	0,358	3
				56,48	0,05	447	–	120	0,0002	–
55	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	4	530		2120				
56	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
57	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	3	583		1749				
	Раздел 9.	**Полы**								
58	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	5,5	108,07	2,62	594	14	77	0,0681	–
				10,51	0,99	58	5	123	0,0048	–
59	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,55	8719,48	–	4796	–	384	3,66	2
				567	–	312	–	123	–	–
60	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	5,5	355,87	14,76	1957	81	391	0,361	2
				52,43	5,54	288	30	123	0,027	–
61	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; *м2 покрытия*	-5,5	43,31	0,67	-238	-4	-12	0,0104	–
				1,69	0,25	-9	-1	123	0,0012	–
62	Е11-15-7	Шлифовка бетонных покрытий *м2 покрытия*	5,5	127,03	9,83	699	54	804	0,69	4
				115,2	3,69	634	20	123	0,018	–
63	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	9,9	211,49	2,62	2094	26	140	0,0681	1

			10,51	0,99	104	10	123	0,0048	–
64	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике	9,9	769,78	4,9	7621	49	734	0,382	4
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	579	18	123	0,009	–
	Раздел 10.	**Отделочные работы**								
65	Е15-61-2	Затирка швов в потолке	3,06	139,86	3,39	428	10	396	0,68	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				122,4	0,72	375	2	105	0,0505	–
66	Е15-61-1	Затирка швов в стенах	4,44	134,46	3,39	597	15	548	0,65	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	519	3	105	0,0505	–
67	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов kзпр=1,682;	14,7	890,12	6,33	13085	93	8156	1,79	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				526,05	2,39	7733	35	105	0,0117	–
68	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	75	17,51	0,12	1313	9	1086	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	1030	4	105	0,0002	–
69	Е15-166-7	Масляная окраска стен	44,4	221,79	1,88	9847	83	3684	0,468	21
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	3477	32	105	0,0035	–
	Раздел 11.	**Фасад**								
70	Е15-70-1	Оштукатуривание стен без устройства каркаса	77,04	1089,52	4,92	83937	379	28182	1,15	89
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				346,52	1,87	26696	144	105	0,0091	1
71	Е15-160-3	Окраска фасадов с лесов	77,04	140,23	1,73	10803	133	2182	0,159	12
		м2 окрашиваемой поверхности								
				26,33	0,65	2028	50	105	0,0032	–
	Раздел 12.	**Крыльцо**								
72	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,5	108,07	2,62	486	12	63	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	47	4	123	0,0048	–
73	Е8-3-1	Устройство песчаной подушки	1,58	1722,2	97,07	2721	153	277	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	178	57	118	0,18	–
74	Е6-1-15	Устройство бетонного крыльца	0,675	8326,82	100,65	5621	68	131	0,97	1

		м3							
			146,25	38,03	99	26	105	0,1857	–
75	Е6-36-4	Железнение поверхности	4,5	60,5	0,23	272	1	243	0,289	1
		м2 поверхности							
				51,3	0,09	231	–	105	0,0004	–
76	Е7-53-6	Установка плит козырьков	2	1852,42	924,97	3705	1850	3150	4,83	10
		шт сборных конструкций							
				807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
77	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,6	12000		7200			
		м3							
	Раздел 13.	***Отмостки***							
78	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	22	329,36	30,58	7246	673	434	0,0398	1
		м2 основания							
				6,01	8,8	132	194	133	0,03015	1
79	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	22	8582,77	66,01	188821	1452	5098	1,35	30
		м3							
				195,75	24,93	4307	548	105	0,1218	3
		Всего прямые затраты				**785231**	**38717**			**499**
						95033	**12188**			**48**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				878007				
		Накладные расходы, тенге				169088				
		- заработная плата, тенге				18244				
		- трудоемкость, чел.-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76280				
		Всего				**1030599**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1030599**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2010699**				
		- материалы, тенге				1712992				

- сметная заработная плата, чел.-час	244782
Налог(2%)	40214
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2050913**
НДС(12%)	246110
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2297023**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Наименование объекта:Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Сумбе

Акт
выполненных работ за октябрь 2011г.
Насосная станция на водозаборной скважине

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. общестроительные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автсмобили-самосвалы	204,86	42,18	40,26	8641	8248	2538	0,0129	3
		м3 грунта		1,86	10,91	381	2235	97	0,03733	8
2	Е1-163-3	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы	6,34	558	–	3538	–	3998	3,37	21
		м3 грунта		558	–	3538	–	113	–	–
3	П7-9-2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в отвал ,расстояние перевозки 10км	76,03	94,1	94,1	7154	7154	1431	–	–
		т		–	18,82	–	1431	100	0,03952	3
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	42,24	3,77	3,24	159	137	65	0,00332	–
		м3 грунта								

			0,48	1,12	20	47	97	0,00371	–
5	Е1-138-8								
	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 2 м, 10-14 ударами по одному следу kзпр=1,119;	66	86,93	52,6	5737	3472	2268	0,113	7
	м2 уплотненной поверхности основания								
			17,5	17,92	1155	1183	97	0,06538	4
6	Е1-145-6								
	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	66	25,65	–	1693	–	1642	0,163	11
	м2 спланированной площади								
			25,65	–	1693	–	97	–	–
7	Е1-27-2								
	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	165,58	6,48	6,48	1073	1073	338	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	348	97	0,00806	1
8	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3,38	167,18	–	565	–	638	1,21	4
	м3 грунта								
			167,18	–	565	–	113	–	–
9	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	168,96	21,55	4,52	3641	764	2791	0,108	18
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	2877	–	97	–	–
10	Е27-22-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	50	424,7	32,89	21235	1645	1097	0,033	2
	м2 основания								
			5	11,5	250	575	133	0,04038	2
11	Е27-49-4								
	Укладка щебеночных покрытий толщиной 8 см с пропиткой битумом	50	651,13	16,57	32557	829	972	0,0604	3
	м2 покрытия и основания								
			9,2	5,41	460	271	133	0,0197	1
12	Е6-1-17								
	Устройство фундаментных плит железобетонных монолитных	6,3	9064,62	367,51	57107	2315	3285	2,37	15
	м3								
			357,75	138,83	2254	875	105	0,678	4
13	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15	211,5	9,95	3173	149	1032	0,356	5

	м2 стяжки								
			52,2	3,74	783	56	123	0,0182	–
14	Е22-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,22	34622,84	1879,87	146108	7933	10829	8,86	37
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	6058	2272	130	2,061	9
15	Е7-20-3 Установка скоб ходовых	0,0324	175710,1	1826,1	5693	59	398	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	262	22	140	3,37	–
16	Е10-50-1 Устройство деревянной крышки для люка	4,4	1383,56	35,45	6088	156	343	0,344	2
	м2 покрытия								
			51,75	13,17	228	58	120	0,0617	–
17	Е10-54-3 Антисептирование деревянных конструкций	8,79	101,55	0,35	893	3	119	0,0652	1
	м2 перекрытий								
			11,12	0,14	98	1	120	0,0007	–
18	Е23-22-1 Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром 100 мм	1,2	217,15	2,88	261	3	33	0,1183	–
	м трубопровода								
			19,73	1,08	24	1	130	0,0053	–
19	Е22-33-5 Установка сальников диаметром150 мм(2шт)	0,0554	247994,13	49389,75	13739	2736	5866	312,7	17
	т фасонных частей								
			62775	18657	3478	1034	130	91,12	5
20	Е16-30-2 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1009	2,36	5
	сальник								
			393,75	–	788	–	128	–	–
21	Е7-20-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0744	175710,1	1826,1	13073	136	916	42,7	3
	т стальных элементов								
			8100	690,75	603	51	140	3,37	–
22	Е6-3-1 Устройство замка из бетона В15	0,6	9894,91	260,48	5937	156	444	3,94	2
	м3								
			614,25	89,46	369	54	105	0,3512	–
23	Е8-4-7 Наружная обмазочная гидроизоляция по бетонной поверхностей колодцев	36,6	245,44	3,82	8983	140	1676	0,212	8
	м2 поверхности								

			37,35	1,44	1367	53	118	0,007	–
24 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0073	26143,05	1166,29	191	9	14	5,07	–
	т								
			1284,75	574,87	9	4	104	2,69	–
25 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,63	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
26 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,25	31,5	0,02	165	–	20	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	22	–	90	–	–
27 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментовпод металлическую раму МР-1	0,07	9922,94	98,32	695	7	55	4,41	–
	м3								
			695,25	37,15	49	3	105	0,1814	–
28 Е9-34-5	Монтаж металлической рамы МР-1	0,1084	9751,19	2162,21	1057	234	335	17,3	2
	т конструкций								
			3015	415,31	327	45	90	1,56	–
29 2-1-237	Металлические конструкции МР-1	0,1127	154400		17401				
	т								
30 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,14	21,8	0,05	68	–	16	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
31 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,29	31,5	0,02	198	–	23	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	26	–	90	–	–
32 Е12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2	592,88	7,95	1186	16	165	0,424	1
	м2 кровли								
			66,6	2,97	133	6	119	0,0145	–
33 Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	4	101,55	0,35	406	1	54	0,0652	–
	м2 перекрытий								

				11,12	0,14	44	1	120	0,0007	–
Раздел 2. Электрооборудование										
34	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
35	75-6-48	Распределительная панель ВРУ-1-41-00	1	76600		76600				
		шт								
36	99-1-1Прайс	Автоматический выключатель HIBS 103 J 80A, трехполюсный	1	5521,96		5522				
		шт								
37	99-1-2Прайс	Автоматический выключатель HIBO 63 3P 40A, трехполюсный	7	936,33		6554				
		шт								
38	99-1-2	Автоматический выключатель HIBO 63 3P 32A, трехполюсный	2	912,32		1825				
		шт								
39	99-1-3Прайс	Комплект шин	1	1200,43		1200				
		шт								
40	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	10	45	6,7	450	67	321	0,19	2
		м кабеля		32,2	1,6	322	16	95	0,009	–
41	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,00001	360600		4				
		1000м								
42	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	9	39	1,5	351	14	223	0,16	1
		м		25,9	0,2	233	2	95	0,001	–
43	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,9	999		899				

		10м								
44	Ц11-168-4	Монтаж станции управления насосами	1	3548,52	373,49	3549	373	1882	13	13
		шт								
				2011,5	78,75	2012	79	90	0,4599	–
45	99-1-4Прайс	Станция управления насосами СУЗ-100	1	44137,24		44137				
		шт								
	Раздел 3. Отопление и вентиляция									
46	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1101	2,65	5
		дефлектор								
				427,5	2,25	855	5	128	0,01	–
47	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	246,13	5,38	492	11	456	1,06	2
		заслонка или клапан								
				175,5	2,25	351	5	128	0,01	–
48	Е22-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,006	696308,42	23806,04	4178	143	463	297	2
		км трубопровода								
				50400	8993,25	302	54	130	43,92	–
49	13-12-74	Сетки металлические в рамках,20х20	0,1	1040		104				
		м2								
50	13-12-78	металлические конструкции	62,03	93		5769				
		кг								
51	Е22-12-6	Нанесение нормальной изоляции	0,006	352469,4	41899,52	2115	251	328	150	1
		км трубопровода								
				26100	15828,75	157	95	130	77,3	–
	Раздел 4. Тенологические трубопроводы									
52	Ц7-247-11	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 2 ЭЦВ 8-25-150	1	47446	26290	47446	26290	17800	80	80
		шт								
				13950	5828	13950	5828	90	34,059	34
53	99-1-6Прайс	Скважинный насос ЭЦВ8-25-150	1	85374,25		85374				
		шт								

54	31-1-6	Электроэнергия	365	3,84		1402			
		кВт/ч							
55	8-10-193	Оголовок герметизированный ОГ-51	1	349		349			
		шт							
56	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт							
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
57	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект							
				40,5	–	41	–	128	–	–
58	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	404	1,68	2
		счетчик (водомер)							
				292,5	22,5	293	23	128	0,11	–
59	11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100	1	18500		18500			
		шт							
60	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
		шт							
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
61	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190		10380			
		шт							
62	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр , Dy 80 мм	1	2028		2028			
		шт							
63	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт							
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–

64 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
	шт								
65 Ц12-5-5	Трубопроводы из стальных труб на Ру свыше 10 до 50 МПа, фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями, Dн и Dy 140x90-159x100 мм	100	1061,5	494	106150	49400	71640	4	400
	м		551	245	55100	24500	90	1,433	143
66 8-6-299	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 146x7 мм	100	1410		141000				
	м								
67 8-8-32	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, d=100 мм	20	338		6760				
	шт								
68 Ц12-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 89 мм	0,04	45827	2448	1833	98	1524	242	10
	т		42080	248	1683	10	90	1,447	–
69 8-6-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89x3,5 мм	5	515		2575				
	м								
70 8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89x3,5 мм	1	321		321				
	шт								
71 8-10-137	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89x3,5 мм	2	646		1292				
	шт								
72 8-10-115	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 133x4-89x3,5 мм	1	347		347				

73 8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	1	692		692				
	шт								
74 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	43,15	31,5	0,02	1359	1	162	0,0213	1
	м2		4,16	–	180	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**993074**	**114607**			**701**
					105728	**41408**			**214**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				696141				
	оборудования, тенге				76600				
	Накладные расходы, тенге				149966				
	- заработная плата, тенге				21576				
	- трудоемкость, чел.-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68359				
	Всего				**1211399**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1211399**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2363440**				
	- материалы, тенге				1358171				
	- оборудование, тенге				149447				
	- сметная заработная плата, чел.-час				329157				
	Налог(2%)				47269				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2410709**				
	НДС(12%)				289285				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2699994**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Сумбе

Акт
выполненных работ за октябрь 2011г.
Бурение скважин

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-47-10	Крепление скважин глубиной до 400 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	189,27	1186,27	934,98	224525	176964	72699	1,43	271
		м		249,75	119,58	47270	22633	104	0,435	82
2	8-6-309	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х10,2 мм	215	3920		842800				
		м								
3	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 250 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	35	281,87	233,27	9865	8164	3106	0,29	10
		м		48,6	36,74	1701	1286	104	0,146	5
4	99-1-1С1106	Стоимость фильтра для буровых скважин	3	14800		44400				
		шт								

5	Е4-60-1	Разглинизация скважины общей продолжительностью 4 суток	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
6	Е4-54-2	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	29249,05	2924,05	29249	2924	28537	147	147
		шт		26325	1113,75	26325	1114	104	53,94	54
7	1-1-1014	Портландцемент тампонажный	5,3	13776		73013				
		т								
8	99-1-1С1106	Глина бентонитовая	22	6450		141900				
		т								
9	Е4-49-3	Установка водоподъемных труб диаметром 108мм ктрр=0,7; ктрм=0,7; кзпр=0,7; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,7;	120	130,15	116,44	15618	13973	3733	0,0798	10
		м		13,71	16,2	1645	1944	104	0,0588	7
10	8-6-259	Трубы стальные бесшовныедиаметром 108мм	120	1170		140400				
		м								
11	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	30	757		22710				
		шт								
12	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	57	757		43149				
		шт								
13	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3,5401	90284,54	79012,04	319616	279711	91515	57,3	203
		сутки		11272,5	13583,94	39906	48089	104	48,14	170
14	Ц7-247-10	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 8-25-100	1	36802	18320	36802	18320	13836	64	64

	шт								
			11300	4073	11300	4073	90	23,802	24
15 10-1-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	1	37800		37800				
	шт								
16 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16	134,1	–	2146	–	2425	0,972	16
	м3 грунта								
			134,1	–	2146	–	113	–	–
17 99-1-1СРМ07									
	Стоимость электроэнергии для испытания насоса	251	3,84		964				
	квт/ч								
18 Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
	задвижка или клапан								
			227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
19 9-2-39									
	Задвижки клиновые фланцевые, с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	10700		10700				
	шт								
20 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	2	377		754				
	шт								
21 Е1-164-3	Устройство приямка под оголовкой в грунтах 3 группы вручную	32	389,25	–	12456	–	14075	2,48	79
	м3 грунта								
			389,25	–	12456	–	113	–	–
22 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12	134,1	–	1609	–	1818	0,972	12
	м3 грунта								
			134,1	–	1609	–	113	–	–
23 Е1-24-2	Разравнивания излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	20	9,24	9,24	185	185	58	–	–
	м3 грунта								

			–	3	–	60	97	0,0115	–
24	Е6-1-2								
	Устройство устья скважины из бетона В15F150 W2	1,2	10250,36	98,32	12300	118	923	4,41	5
	м3								
			695,25	37,15	834	45	105	0,1814	–
25	Е8-3-3								
	Устройство гравийного основания под оголовок	17,2	1219,27	100,89	20971	1735	3289	0,85	15
	м3 основания								
			123,75	38,25	2129	658	118	0,18	3
	Всего прямые затраты				**2405475**	**818158**			**1062**
					192638	**134245**			**538**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1394681				
	Всего				**2405475**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2909908**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**4693081**				
	- материалы, тенге				2721023				
	- сметная заработная плата, чел.-час				737168				
	Налог(2%)				93861				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**4786942**				
	НДС(12%)				574433				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**5361375**				
	К оплате подлежит				**1 382 105**				

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Акт формы №2 за октябрь месяц 2012 год

Внеплощадочные сети водопровода

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		колодцы 25 шт						
16	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 2 м в сухих грунтах м3	55,5	34793,14 1435,50	1879,87 538,43	1 931 019 79 670	104 333 29 883	142 419 130
19	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3 шт	25	784,00 0,00	0,00 0,00	19 600 0	0 0	0 0
		Земляные работы						
102	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1200	46,51 2,16	44,35 17,03	55 812 2 592	53 220 20 436	20 103 87
103	Е0101-12-16 т.ч. П-3,37 К=1,2	Разработка грунта 4 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов м3	2100	58,17 3,45	54,73 15,05	122 157 7 245	114 933 31 605	37 685 97
104	Е0101-164-3 т.ч п-3,178	Разработка грунта 3 гр. Вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами сильно налипающего не инструмент м3	111	467,10 467,10	0,00 0,00	51 848 51 848	0 0	52 729 102
105	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 3 гр. До 5 м. м3	1006	7,57 0,00	7,57 2,46	7 615 0	7 615 2 475	2 161 87
105	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр. До 5 м. м3	1194	6,48 0,00	6,48 2,10	7 737 0	7 737 2 507	2 189 87
105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей пазух, котлованов и ям в грунтах 3 группы. м3	1312,28	167,18 167,18	0,00 0,00	219 387 219 387	0 0	247 907 113
105	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	3000	25,65 20,27	5,38 0,00	76 950 60 810	16 140 0	58 986 97

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	25	13400,00	0,00	335 000	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		комплект						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3252734**	**101513**	**138570**
			Тенге			**77517**	**29075**	
		Итого общая сметная стоимость				3 391 304		
		Ненормируемые 6%				203 478		
		Итого				3 594 782		
		Коэф. Перехода на 2011 г. 1,951				7 013 420		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				140 268		
		Итого				7 153 689		
		НДС 12%				858 443		
		Итого				**8 012 131**		

Заказчик:
Начальник отдела ГУ "ЖКХ,ПТ и АД"

МП

Генподрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

МП

Технический надзор

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от 20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 100 687 143 тенге
б)отчетный месяц 15 491 429 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь меся 2012 года		стоимость выполнен. работ за октябрь м- (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**31 206 143**	**1 100 857**	**100 687 143**	**1,0**	**10 844 000**	**15 491 429**	**7 002 857**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на **Внеплощадочные сети водопровода**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутрипоселковая водопроводная сеть						
1	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	-0,007	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	-978 -339	-636 -137	-619 130
2	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	-0,7	12100,00 0,00	0,00 0,00	-8 470 0	0 0	0 0
3	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм км	0,99	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	70 103 40 095	29 843 7 929	62 431 130
4	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	28,9	6470,00 0,00	0,00 0,00	186 983 0	0 0	0 0
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,591	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	34 799 19 547	15 186 4 027	30 646 130
6	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм 10м	59,1	3610,00 0,00	0,00 0,00	213 351 0	0 0	0 0

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,59	8170,63	0,00	4 821	0	6 161
		км		8032,50	0,00	4 739	0	130
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	11,47	8287,75	0,00	95 060	0	119 773
		км		8032,50	0,00	92 133	0	130
15	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 50 мм, 75 мм, 110 мм, 160 мм	7,74	8252,48	2006,35	63 874	15 529	16 142
		км		846,00	758,25	6 548	5 869	130
		колодцы						
16	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 2 м в сухих грунтах	-71,04	34793,14	1879,87	-2 471 705	-133 546	-182 296
		м3		1435,50	538,43	-101 978	-38 250	130
17	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3	7	784,00	0,00	5 488	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
18	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	7	13400,00	0,00	93 800	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
19	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 2 м в мокрых грутах КЦ-7-3	-9,175935	39296,32	2104,76	-360 580	-19 313	-35 619
		м3		2362,50	623,48	-21 678	-5 721	130
20	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	32	13400,00	0,00	428 800	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,5 м в сухих грунтах	51,9	34793,14	1879,87	1 805 764	97 565	133 181
		м3		1435,50	538,43	74 502	27 945	130
22	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3	2	784,00	0,00	1 568	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	32	13400,00 0,00	0,00 0,00	428 800 0	0 0	0 0
24	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,5 м в мокрых грутах м3	130,86	39296,32 2362,50	2104,76 623,48	5 142 316 309 157	275 429 81 589	507 970 130
25	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3 шт	28	784,00 0,00	0,00 0,00	21 952 0	0 0	0 0
26	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	56	13400,00 0,00	0,00 0,00	750 400 0	0 0	0 0
27	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1 м в мокрых грутах м3	2	39296,32 2362,50	2104,76 623,48	78 593 4 725	4 210 1 247	7 764 130
28	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3 шт	2	784,00 0,00	0,00 0,00	1 568 0	0 0	0 0
29	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400,00 0,00	0,00 0,00	26 800 0	0 0	0 0
30	С12021-260	Стоимость стремянки т	1,679	114900,00 0,00	0,00 0,00	192 917 0	0 0	0 0
31	Е0115-179-6	Окраска стальных и фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком м2	83,02	90,81 82,80	0,00 0,00	7 539 6 874	0 0	7 218 105
	Объемы работ по устройству колодцев с пожарным гидрантом и запорной							
32	Е0116-30-1	Заделка патрубков-сальников диаметром до 100 мм шт	24	770,63 301,50	0,00 0,00	18 495 7 236	0 0	868 12

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	6 СН РК 8. 02-04-1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	22,88	7830,00	0,00	179 150	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
35	Е0107-19-1	Соединение ж/б элементов ЦРМ-100	742	71,26	1,45	52 875	1 076	41 230
				39,15	0,54	29 049	401	140
		м						
36	Е0127-33-1	Устройство каменных отмосток толщиной 10 см	5,62	278,16	36,82	1 563	207	868
				103,28	13,01	580	73	133
		м2						
37	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	586,8	329,37	34,29	193 274	20 121	11 551
				6,01	8,79	3 527	5 158	133
		м2						
38	Е0127-14-2	Устройство подготовки под каменную отмостку из песчанно-гравийной смеси	56,24	1803,48	73,75	101 428	4 148	2 471
				21,38	11,67	1 202	656	133
		м3						
39	Е0127-73-1	Подсыпка гравия в мокрые колодцы	2,4	1447,06	19,06	3 473	46	8
				0,00	2,48	0	6	133
		м3						
40	Е0107-20-1	Установка соединительных элементов для крепления ж/б блоков	2,33	89308,57	2434,57	208 089	5 673	107 223
				31950,00	920,25	74 444	2 144	140
		т						
41	Е0115-179-6	Окраска стальных и фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	192,59	90,81	0,00	17 489	0	16 743
				82,80	0,00	15 946	0	105
		м2						
48	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	56	18075,87	36,99	1 012 249	2 071	21 949
				288,00	13,50	16 128	756	130
		шт						
49	С12021-250	Пожарная подставка	1,52	154200,00	0,00	234 384	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,26	247994,13	49389,75	64 478	12 841	27 525
				62775,00	18657,00	16 322	4 851	130
		т						
51	С12021-250	Крестовины стальных переходов, тройник (собствен. изготовления)	0,1299	154200,00	0,00	20 031	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
54	С130810-113	Переходы, 100х50 мм	20	338,00	0,00	6 760	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
56	С130809-56	Фланцы,Dy 100 мм	255	688,00	0,00	175 440	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
58	С130809-53	Фланцы,Dy50 мм	80	354,00	0,00	28 320	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
60	Е0122-34-1	Установка адапторов	45	300,57	225,64	13 526	10 154	7 518
				69,53	58,98	3 129	2 654	130
		шт						
62	СТ Прайс лист	Адаптер Ø100	18	1733,87	0,00	31 210	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
63	СТ Прайс лист	Адаптер Ø75	2	1055,23	0,00	2 110	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
65	СТ Прайс лист	Адаптер Ø50	1	717,87	0,00	718	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
66	Е0116-30-1	Набивка сальников диам. до 100 мм	20	770,63	0,00	15 413	0	724
				301,50	0,00	6 030	0	12
		1 сальник						
67	Е0116-30-2	Набивка сальников диам. до 200 мм	163	2017,57	1,57	328 864	256	7 702
				393,75	0,00	64 181	0	12
		1 сальник						

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	С130810-194	Патрубки, сальники патрубок кг	623,18	133,00 0,00	0,00 0,00	82 883 0	0 0	0 0
		Прочие работы по устройству колодцев с подводкой к жилым домам						
69	Е0116-30-1	Заделка патрубков сальников диам. до 100 мм шт	318	770,63 301,50	0,00 0,00	245 060 95 877	0 0	11 505 12
71	6 СН РК 8. 02-04-1	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/ м3	-3,04	7830,00 0,00	0,00 0,00	-23 803 0	0 0	0 0
72	Е0107-19-1	Соединение ж/б элементов ЦРМ-100 М	105,78	71,26 39,15	1,45 0,54	7 538 4 141	153 57	5 877 140
73	Е0127-33-1	Устройство каменных отмосток толщиной 10 см м2	-0,53	278,16 103,28	36,82 13,01	-147 -55	-20 -7	-82 133
74	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	551	329,37 6,01	34,29 8,79	181 483 3 312	18 894 4 843	10 846 133
75	Е0127-14-2	Устройство подготовки под каменную отмостку из песчанно гравийной смеси м3	63,6	1803,48 21,38	73,75 11,67	114 701 1 360	4 691 742	2 796 133
76	Е0127-73-1	Подсыпка гравия в мокрые колодцы м3	1,14	1447,06 0,00	19,06 2,48	1 650 0	22 3	4 133
77	Е0107-20-1	Установка соединительных элементовдля крепления ж/б блоков т	1,784	89308,57 31950,00	2434,57 920,25	159 326 56 999	4 343 1 642	82 097 140
78	Е0115-179-6	Окраска стальных и фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком м2	75,51	90,81 82,80	0,00 0,00	6 857 6 252	0 0	6 565 105

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции порматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Е0146-30-1	Пробивка отверстий д. 50 мм отверст.	168	43,33 22,86	20,47 7,74	7 279 3 840	3 439 1 300	5 140 100
80	Е0146-30-2	Прбивка отверствий д. 100 мм отверст.	51	91,62 47,70	43,92 16,58	4 673 2 433	2 240 846	3 279 100
81	Е0146-30-3	Пробивка отверст. д. 159 мм отверст.	262	315,46 166,23	149,23 56,36	82 651 43 552	39 098 14 766	58 318 100
82	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек 30ч6бр диам. 50 мм шт	125	242,08 144,00	6,95 2,25	30 260 18 000	869 281	23 765 130
83	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа/10кгс/см2/,Dy 50 мм шт	125	3500,00 0,00	0,00 0,00	437 500 0	0 0	0 0
84	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	200	473,47 254,25	39,24 15,75	94 694 50 850	7 848 3 150	6 480 12
85	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	200	483,00 0,00	0,00 0,00	96 600 0	0 0	0 0
86	С130810-8	Заглушки д. 20 мм шт	200	181,00 0,00	0,00 0,00	36 200 0	0 0	0 0
87	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей т	-1,37	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	-339 752 -86 002	-67 664 -25 560	-145 031 130
88	С12021-250	Крестовины стальных переходов, тройник (собствен. изготовления) т	0,2596	154200,00 0.00	0,00 0,00	40 030 0	0 0	0 0

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	С130810-63	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50х20 мм шт	63	121,00 0,00	0,00 0,00	7 623 0	0 0	0 0
90	С130809-56	Фланцы, Dy 100 мм шт	107	688,00 0,00	0,00 0,00	73 616 0	0 0	0 0
91	С130809-54	Фланцы, Dy 65 мм шт	47	432,00 0,00	0,00 0,00	20 304 0	0 0	0 0
92	С130809-53	Фланцы, Dy50 мм шт	117	354,00 0,00	0,00 0,00	41 418 0	0 0	0 0
93	С130810-14	Заглушки д. 50 мм шт	154	181,00 0,00	0,00 0,00	27 874 0	0 0	0 0
94	Е0122-34-1	Установка адапторов шт	129	300,57 69,53	225,64 58,98	38 774 8 969	29 108 7 608	21 550 130
95	СТ Прайс лист	Адаптер Ø150 шт	4	3071,54 0,00	0,00 0,00	12 286 0	0 0	0 0
96	СТ Прайс лист	Адаптер Ø100 шт	88	1733,87 0,00	0,00 0,00	152 581 0	0 0	0 0
97	СТ Прайс лист	Адаптер Ø65 шт	57	717,87 0,00	0,00 0,00	40 919 0	0 0	0 0
98	СТ Прайс лист	Адаптер Ø50 шт	20	717,87 0,00	0,00 0,00	14 357 0	0 0	0 0

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Е0116-30-1	Набивка сальников диам. до 100 мм	153	770,63	0,00	117 906	0	5 536
				301,50	0,00	46 130	0	12
		1 сальник						
100	Е0116-30-2	Набивка сальников диам. 150 мм	80	2017,57	1,57	161 406	126	3 780
				393,75	0,00	31 500	0	12
		1сальник						
101	С130810-194	Патрубки, сальники патрубков	-13,4	133,00	0,00	-1 782	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		кг						
102	Е0116-10-8	Прокладка гильз и вставок из стальных электросварных труб диам. До 200 мм	153	3293,82	45,33	503 954	6 935	0
				290,25	16,97	44 408	2 596	0
		м трубопровода						
103	С1308-6-99	Трубы электросварные прямошовные из стали ВСт2кн,219х4,0 мм	151,2	2440,00	0,00	368 928	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м						
		Земляные работы						
105	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2394,63	46,51	44,35	111 374	106 202	40 117
				2,16	17,03	5 172	40 781	87
		м3						
106	Е0101-12-16 т.ч. П-3,37 К=1,2 т.ч. П-3,46 К=1,1	Разработка грунта 4 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша	1323,11	58,17	54,73	76 965	72 414	23 744
				3,45	15,05	4 565	19 913	97
		м3						
107	Е0101-164-3 т.ч п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 гр. Вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами сильно налипающего не инструмент	200,93	467,10	0,00	93 854	0	95 450
				467,10	0,00	93 854	0	102
		м3						

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 3 гр. До 5 м.	2000	7,57	7,57	15 140	15 140	4 295
				0,00	2,46	0	4 920	87
		м3						
109	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр. До 5 м.	1611,77	6,48	6,48	10 444	10 444	2 955
				0,00	2,10	0	3 385	87
		м3						
110	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей пазух, котлованов и ям в грунтах 3 группы.	2129,31	167,18	0,00	355 978	0	402 255
				167,18	0,00	355 978	0	113
		м3						
111	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2086,25	25,65	5,38	53 512	11 224	41 019
				20,27	0,00	42 288	0	97
		м3						
112	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов	1071,66	7,91	7,91	8 477	8 477	2 404
				0,00	2,57	0	2 754	87
		м3						
113	Е0101-24-4	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами при перемещении 4 группы грунтов до 10 м.	2024,4	29,26	29,26	59 234	59 234	16 790
				0,00	9,50	0	19 232	87
		м3						
114	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	745,15	306,20	152,52	228 165	113 650	137 148
				153,68	57,15	114 515	42 585	87
		м3						
115	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами растояние перевозки 5 км, класс груза 1	366,96	45,00	45,00	16 513	16 513	3 303
				0,00	9,00	0	3 303	100
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13398405**	**804240**	
			Тенге			**1620037**	**250337**	
		Итого общая сметная стоимость				13 398 405		
		Ненормируемые 6%				803 904		
		Итого				14 202 309		
		Коэф. Перехода на 2011 г. 1,951				27 708 705		

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				554 174		
		Итого				28 262 880		
		НДС 12%				3 391 546		
		Итого				31 654 425		
		Накладные расходы запроцентованные в 2011 и 2012 году				19 367 699		
		Итого к оплате				12 286 726		

Заказчик:

Тех. надзор:

Генподрядчик:

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе"
Наименование объекта:Фильтры-поглотители

Акты выполненных работ за октябрь месяц 2012 год
Фильтры -поглотители

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-44-7	Установка фильтров аэролайф-Гидро КФ 3-150 оц/нерж фильтр	2,00	14978,77 12262,50	1670,02 625,50	29 958 24 525	3 340 1 251	32 993 128	69,10 3,05	138,00 6,00
2	99-1-1Прайс-лист	Фильтр аэролайф-Гидро КФ 3-150 оц/нерж. кт	2,00	127560,00		255 120				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**285 078**	**13799**	**32993**		**138**
			Тенге			**24525**	**1251**			**6**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19 084				
	Итого в ценах 2001 г.		Тенге			337 155				
	В ценах 2012 г. К=1,951		Тенге			657 790				
	Налоги, обязательные платежи в бюджет 2 %		Тенге			13 156				
	Итого		Тенге			670 946				
	НДС 12 %		Тенге			80 513				
	Итого с НДС 12%		Тенге			751 459				

Заказчик:

Генподрядчик:

Тех.надзор:

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Насосная станция на водозаборной скважине

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Технологические трубопроводы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0107-247-1 1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 2 ЭЦВ 8-25-150 шт	1,00	47446,00 13950,00	26290,00 5827,97	47 446 13 950	26 290 5 828	17 800 90	80,00 33,800	80,00 33,80
2	Прайс-лист	Скваженный насос ЭЦВ8-25-150 шт	1,00	85374,25 0,00	0,00 0,00	85 374 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0,00 0,00
3	С143101-06	Электроэнергия кВт/ч	365,00	3,84 0,00	0,00 0,00	1 402 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0,00 0,00
4	С130810-193 прим	Оголовок герметизированный ОГ-51 шт	1,00	349,00 0,00	0,00 0,00	349 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0,00 0,00
5	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	1,00	22878,84 272,25	17,71 6,75	22 879 272	18 7	363 130	1,62 0,030	1,62 0,03
6	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1,00	858,70 40,50	1,57 0,00	859 41	2 0	52 128	0,22 0,000	0,22 0,00
7	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм 1счетчик	1,00	1279,83 292,50	60,08 22,50	1 280 293	60 23	403 128	1,68 0,110	1,68 0,11
8	С131102-12 прим.	Счетчики / водомеры/ холодной воды турбинные ВТ-80 шт	1,00	18500,00 0,00	0,00 0,00	18 500 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0,00 0,00
9	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	3,00	891,93 447,75	90,13 33,75	2 676 1 343	270 101	1 849 128	2,60 0,160	7,80 0,48
10	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2,00	5190,00 0,00	0,00 0,00	10 380 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0,00 0,00
11	2307-10824	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр, Dy 80 мм шт	1,00	2028,00 0,00	0,00 0,00	2 028 0	0 0	0 0	0,00 0,000	0,00 0,00

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1,00	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1,47
				254,25	15,75	254	16	128	0,070	0,07
		1шт								
13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Dy 50 мм	1,00	3500,00	0,00	3 500	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
14	Ц0112-5-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, или со сварными соединениями на условное давление свыше 10	100,00	1061,50	494,00	106 150	49 400	71 640	4,00	400,00
				551,00	245,00	55 100	24 500	90	1,420	142,00
		м								
15	п.9 СН РК 8. 02-04	Трубы обсадные из стали группы Д/Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/146х7 мм	100,00	1410,00	0,00	141 000	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		м								
16	С130808-32	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам, d-100 мм	20,00	338,00	0,00	6 760	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
17	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,04	45827,00	2448,00	1 833	98	1 524	242,00	9,68
				42080,00	248,01	1 683	10	90	1,440	0,06
		т								
18	.9 СН РК 8. 02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	5,00	515,00	0,00	2 575	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		м								
19	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	1,00	321,00	0,00	321	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
20	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2,00	646,00	0,00	1 292	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
21	С130810-115	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х4-89х3,5 мм	1,00	347,00	0,00	347	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
22	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	1,00	692,00	0,00	692	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,000	0,00
		шт								
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	43,15	31,50	0,02	1 359	1	162	0,02	0,86
				4,16	0,00	180	0	90	0,000	0,00
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**459475**	**76178**	**94138**		**503**
			Тенге			**73115**	**30484**			**177**
	Стоимость оборудования -					85374				
	Транспортные, складские расходы, комплектация -					6198				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -					91572				
	Итого с накладными расходами					553613				
	Ненормированные, непредвиденные затраты -6%					28094				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					587905				
	Итого в в ценах 2012 года					1147003				
	Налоги, обязательные платежи - 2 %					22940				
	Итого					1169943				
	НДС 12%					140393				
	Итого с НДС 12%					1310336				

Заказчик

Генподрядчик

Тех.надзор

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Благоустройство плащадки водозаборного узла

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2012 год

на Общеплощадочные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Вертикальная планировка площадки	10000,00	1,41	1,41	14 100	14 100	2 910	0,00	0,00
				0,00	0,30	0	3 000	97	0,000	0,00
		м2								
2	25-1 т.ч. п-1.6 п-3	Срезка растительного грунта толщ. 15 см по всей площадке	1500,00	9,85	9,85	14 775	14 775	3 914	0,00	0,00
				0,00	2,69	0	4 035	97	0,010	15,00
		м3								
3	25-1 т.ч. п-1.6 п-3	Восстановление растительного грунта толщ. 15 см	1230,00	9,85	9,85	12 116	12 116	3 209	0,00	0,00
				0,00	2,69	0	3 309	97	0,010	12,30
		м3								
4	Е0101-17-14	Выемка грунта под асфальтовую дорожку	218,00	39,76	37,82	8 668	8 245	2 721	0,01	2,18
				1,87	11,00	408	2 398	97	0,040	8,72
		м3								
5	С010334-А24	Вывоз излишнего грунта на 5 км	392,40	67,40	0,00	26 448	0	5 290	0,28	109,87
				13,48	0,00	5 290	0	100	0,000	0,00
		т								
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1116,19	329,37	34,29	367 639	38 274	21 971	0,04	44,65
				6,01	8,79	6 708	9 811	133	0,030	33,49
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**443744**	**87509**	**40015**		**157**
			Тенге			**12405**	**22553**			**70**
		Итого с накладными расходами				483 760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				29 026				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 года				512 786				
		Итого в ценах 2011 года к=1,951				1 000 445				
		Налоги, обязательные платежи в бюджет 2%				20 009				
		Итого				1 020 453				
		НДС 12 %				122 454				
		Итого с НДС 12 %				1 142 908				

Заказчик:

Тех.надзор

Генподрядчик:

Счет-фактура № 00000000019 от 15.09.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а, свидетельство о постановке на учет по НДС. Серия 09001 № 0001430 от 08.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13 от 20.04.2011г. с.Сумбе (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а, (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района" (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района" РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9 (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070103KSN0908000 в Райымбекского районого управления Казначейства БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	шт	1	26 227 589,29	26 227 589,29	12%	3 147 310,71	29 374 900,00		
2	АВАНС на СМР	шт	1	11 240 396,43	11 240 396,43	12%	1 348 847,57	12 589 244,00		
Всего по счету:					37 467 985,72		4 496 158,28	41 964 144,00		

директор: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Сумбе

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ- **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2010год 99310000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года82 857 145 тенге
б)отчетный месяц 41 964 144 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА сентябрь 2011 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь мес 2011 года		стоимость выполнен. работ за сентябрь м (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**99 310 000**	**26 793 000**	**24 857 144**	**1 935 856**	**82 857 145**	**1,0**	**29 374 900**	**41 964 144**	**16 452 855**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ № 3

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе

Акт

выполненных работ за сентябрь 2011г.

Внутриплощадочные сети водопровода

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Подающий трубопровод								
1	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,057	174718,44	71861,81	9959	4096	8163	441	25
		км трубопровода		83025	27146,25	4732	1547	130	132,58	8
2	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	57	1710		97470				
		м								
3	Е22-32-7	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 250 мм	0,057	4500	–	257	–	334	28,8	2
		км трубопровода		4500	–	257	–	130	–	–
4	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,057	554510,04	94029,64	31607	5360	6787	323,1	18
		км трубопровода		56070	35520,75	3196	2025	130	173,48	10
5	8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х7 мм	1	1610		1610				

		шт							
Раздел 2. Отводящий трубопровод									
6 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,276	154891,68	66009,8	42750	18219	34135	376	104
	км трубопровода		70200	24936,75	19375	6883	130	121,79	34
7 8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	276	913		251988				
	м								
8 Е22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием	0,003	82893,01	12499,51	249	37	250	328	1
	км трубопровода		59400	4722,75	178	14	130	23,06	–
9 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	3	714		2142				
	м								
10 Е22-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм	0,276	4194	–	1158	–	1388	24,7	7
	км трубопровода		3870	–	1068	–	130	–	–
11 Е22-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм	0,003	3358,5	–	10	–	13	20,6	–
	км трубопровода		3217,5	–	10	–	130	–	–
12 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	0,1	18075,87	36,99	1808	4	39	1,82	–
	шт		288	13,5	29	1	130	0,07	–
13 99-1-1	Головка соединительная муфтовая	1	566,24		566				
	шт								
14 2-1-250	пожарная подставка	0,005	154200		771				
	т								
15 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	1	10020,81	83,18	10021	83	1525	6,57	7
	шт		1140,75	31,5	1141	32	130	0,15	–
16 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	4	711		2844				

		шт							
17	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	1	1290		1290			
		шт							
18	Е22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		задвижка или клапан		342	11,25	342	11	130	0,05	–
19	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	1	11800		11800			
		шт							
20	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	–	252	–	130	–	–
21	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	572		1144			
		шт							
22	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,02	243707,18	102058,18	4874	2041	4004	615	12
		км трубопровода		115425	38553,75	2309	771	130	188,29	4
23	Е22-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм	20	507,16	0,83	10143	17	4583	1	20
		м трубы, уложенной в футляре		175,95	0,32	3519	6	130	0,0015	–
24	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	20	3360		67200			
		м							
25	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,3	27299,85	1879,87	62790	4324	5902	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3302	1238	130	2,061	5
26	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,12	9488,15	95,97	1139	12	102	4,9	1
		м3		771,75	36,25	93	4	105	0,1771	–

27	Е22-20-5								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,1418	348390,19	68162,54	49402	9665	12947	255,7	36
	км трубопровода		44482,5	25749	6308	3651	130	125,76	18
28	Е22-20-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,003	228588,23	30337,38	686	91	183	204,8	1
	км трубопровода		35550	11459,25	107	34	130	55,97	–
29	Е6-11-7								
	Сейсмоусиление колодцев закладных деталей весом до 4 кг	0,036	93997,62	304,24	3384	11	1255	198	7
	т		33075	114,75	1191	4	105	0,56	–
30	4-1-132								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200		1447				
	т								
	Раздел 3. спускной и переливной трубопровод								
31	Е22-8-6								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,155	154891,68	66009,8	24008	10232	19170	376	58
	км трубопровода		70200	24936,75	10881	3865	130	121,79	19
32	8-6-88								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	155	931		144305				
	м								
33	Е22-32-5								
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм	0,155	4194	–	650	–	780	24,7	4
	км трубопровода		3870	–	600	–	130	–	–
34	Е22-36-3								
	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	991,58	375,08	1983	750	1405	2,46	5
	задвижка или клапан		398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
35	9-2-12								
	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
	шт								

36	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,3	33299,58	1879,87	109889	6204	8468	8,86	29
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4737	1777	130	2,061	7
37	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6	329,37	30,55	1976	183	118	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	36	53	133	0,03015	–
38	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	6	481,3	–	2888	–	198	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	149	–	133	–	–
39	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,155	348390,19	68162,54	54000	10565	14152	255,7	40
		км трубопровода		44482,5	25749	6895	3991	130	125,76	19
40	Е6-11-7	Сейсмоусиление колодцев хакладными деталями весом до 4 кг	0,036	93997,62	304,24	3384	11	1255	198	7
		т		33075	114,75	1191	4	105	0,56	–
41	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,036	40200		1447				
		т								
42	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	2	1290		2580				
		шт								
43	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	4	711		2844				
		шт								
44	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
		фланец		180	2,25	720	9	130	0,01	–
45	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	4	881		3524				
		шт								

Раздел 4. Трубопроводы для конденсата от фильтров -поглотителей

46	Е22-8-4								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием	0,007	82893,01	12499,51	580	87	584	328	2
	км трубопровода								
			59400	4722,75	416	33	130	23,06	–
47	8-6-79								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	7	714		4998				
	м								
48	Е23-13-5								
	Устройство канализационных круглых оборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	4,4	17806,25	1538,85	78348	6771	12539	9,655	42
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	7110	2535	130	2,814	12
49	Е23-24-1								
	Установка люка	1	8342,87	35,42	8343	35	290	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
50	Е27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6	329,38	30,55	1976	183	118	0,0398	–
	м2 основания								
			6,01	8,8	36	53	133	0,03015	–
51	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	6	487,73	–	2926	–	198	0,144	1
	м2 покрытия								
			24,75	–	149	–	133	–	–
52	Е22-32-3								
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм	0,007	3358,5	–	24	–	30	20,6	–
	км трубопровода								
			3217,5	–	23	–	130	–	–
53	Е6-11-7								
	Сейсмоусиление колодцев закладными стальными деталями	0,065	93997,62	304,24	6110	20	2265	198	13
	т								
			33075	114,75	2150	7	105	0,56	–
54	4-1-132								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,065	40200		2613				
	т								

Раздел 5. Воздуховод

55	Е22-8-3								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,025	70153,47	10674,97	1754	267	1719	270	7
	км трубопровода		48825	4032	1221	101	130	19,69	–
56	8-6-79								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	25	714		17850				
	м								
57	Е22-8-1								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,09	62566,88	6788,5	5631	611	5645	253	23
	км трубопровода		45675	2565	4111	231	130	12,52	1
58	8-6-57								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм	90	112		10080				
	м								
59	Е22-32-1								
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,09	3253	–	293	–	377	20,6	2
	км трубопровода		3217,5	–	290	–	130	–	–

Раздел 6. Водовод от существующей насосной станции 1го подъема

60	Е22-35-5								
	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
	задвижка или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
61	9-2-55								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	0,2	11500		2300				
	шт								
62	Е22-36-3								
	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
	задвижка или клапан		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
63	9-3-39								
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 150 мм	1	24900		24900				
	шт								

64	Е22-8-6								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,323	154891,68	66009,8	50030	21321	39949	376	121
	км трубопровода								
			70200	24936,75	22675	8055	130	121,79	39
65	8-6-93								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	323	2070		668610				
	м								
66	8-10-84								
	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х6 мм	4	799		3196				
	шт								
67	Е22-40-6								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
	фланец								
			301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
68	8-9-39								
	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	4	1320		5280				
	шт								
69	Е22-47-6								
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм	20	507,16	0,83	10143	17	4583	1	20
	м трубы, уложенной в футляре								
			175,95	0,32	3519	6	130	0,0015	–
70	Е22-8-9								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	0,02	243707,18	102058,18	4874	2041	4004	615	12
	км трубопровода								
			115425	38553,75	2309	771	130	188,29	4
71	8-6-112								
	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	20	3360		67200				
	м								
72	Е1-12-2								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3	1639,3	21,3	20,46	34917	33540	12148	0,00584	10
	м3 грунта								
			0,84	6,8	1377	11147	97	0,0254	42
73	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	50,7	389,25	–	19735	–	22301	2,48	126
	м3 грунта								
			389,25	–	19735	–	113	–	–

74	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1183	6,48	6,48	7666	7666	2409	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	2484	97	0,00806	10
75	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	507	167,18	–	84760	–	95779	1,21	613
		м3 грунта		167,18	–	84760	–	113	–	–
		Всего прямые затраты				**2178190**	**145347**			**1417**
						225744	**51819**			**234**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1807099				
		Накладные расходы, тенге				394610				
		- заработная плата, тенге				50546				
		- трудоемкость, чел.-ч				168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				154368				
		Всего				**2727168**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2727168**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**5320706**				
		- материалы, тенге				3525650				
		- сметная заработная плата, чел.-час				640141				
		Налог(2%)				106415				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5427121**				
		НДС(12%)				651255				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**6 078 376**				

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети

Акт формы №2 за сентябрь месяц 2011 год

Внеплощадочные сети водопровода

Основание: 17-С51-НВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутрипоселковая водопроводная сеть						
1	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,09	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	12 574 4 354	8 171 1 762	7 951 130
2	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	9	12100,00 0,00	0,00 0,00	108 900 0	0 0	0 0
3	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм км	3,58	70811,26 40500,00	30144,88 8009,55	253 504 144 990	107 919 28 674	225 763 130
4	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм 10м	358	6470,00 0,00	0,00 0,00	2 316 260 0	0 0	0 0
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	1,01	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	51 714 31 133	20 529 5 407	47 502 130
8	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм 10м	101,9	2590,00 0,00	0,00 0,00	263 921 0	0 0	0 0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм м	20	507,16 175,95	0,83 0,32	10 143 3 519	17 6	4 583 130
14	п.9 СН РК 8. 02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм м	20	3360,00 0,00	0,00 0,00	67 200 0	0 0	0 0
		Земляные работы						
47	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	3721,23	46,51 2,16	44,35 17,03	173 074 8 038	165 036 63 372	62 341 87
48	Е0101-12-16 т.ч. П-3,37 К=1,2 т.ч. П-3,46 К=1,1	Разработка грунта 4 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша м3	6201,89	58,17 3,45	54,73 15,05	360 764 21 397	339 429 93 338	111 293 97
49	Е0101-164-3 т.ч п-3,178 К=1,2	Разработка грунта 3 гр. Вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами сильно налипающего не инструмент м3	345,45	467,10 467,10	0,00 0,00	161 360 161 360	0 0	164 103 102
50	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 3 гр. До 5 м. м3	3133,02	7,57 0,00	7,57 2,46	23 717 0	23 717 7 707	6 728 87
51	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр. До 5 м. м3	3721,23	6,48 0,00	6,48 2,10	24 114 0	24 114 7 815	6 822 87
52	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей пазух, котлованов и ям в грунтах 3 группы. м3	3069,01	167,18 167,18	0,00 0,00	513 076 513 076	0 0	579 776 113
53	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	7891,77	25,65 20,27	5,38 0,00	202 424 159 966	42 458 0	155 167 97
54	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов м3	2031,34	7,91 0,00	7,91 2,57	16 068 0	16 068 5 221	4 558 87

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Е0101-24-4	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами при перемещении 4 группы грунтов до 10 м. м3	1984,58	29,26 0,00	29,26 9,50	58 069 0	58 069 18 853	16 459 87
56	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта м3	730,85	306,20 153,68	152,52 57,15	223 786 112 317	111 469 41 768	134 516 87
57	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами растояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	1166,04	45,00 0,00	45,00 9,00	52 472 0	52 472 10 494	10 494 100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**4893140** **1160150**	**969468** **284417**	**1538056**
		Итого общая сметная стоимость				6 431 196		
		Ненормируемые 6%				385 872		
		Итого				6 817 068		
		Коэф. Перехода на 2011 г. 1,951				13 300 099		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				266 002		
		Итого				13 566 100		
		НДС 12%				1 627 932		
		Итого				**15 194 032**		

Заказчик:
Начальник отдела ГУ "ЖКХ, ПТ и АД"

МП

Генподрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"

МП

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Сумбе Райымбекского района

Наименование объекта: Внутрипоселковые водопроводные сети

Акт
выполненных работ за сентябрь 2011г.
Технологические трубопроводы на резервуары

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	8	2017,57	1,57	16141	13	4032	2,36	19
		сальник		393,75	–	3150	–	128	–	–
2	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 мм	0,216	19408	1949	4192	421	3233	95	21
		т		16360	270	3534	58	90	1,578	–
3	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	10	2250		22500				
		м								
4	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,18	23181	1862	4173	335	3295	118	21
		т								

			20090	248	3616	45	90	1,447	–
5 8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	12	931		11172				
	м								
6 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161	10
	т конструкций								
			28980	3479,8	1739	209	90	13,02	1
7 Е9-53-2	Монтаж воронки сварной	0,06	9850,47	1162,94	591	70	402	46,6	3
	т конструкций								
			7357,5	108	441	6	90	0,53	–
8 2-1-245	Металлические конструкции	0,06	172800		10368				
	т								
9 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	2	711		1422				
	шт								
10 8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х7 мм	2	1610		3220				
	шт								
11 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23	31,5	0,02	725	–	86	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	96	–	90	–	–
12 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,84	200		1768				
	кг								
	Всего прямые затраты				**79232**	**1822**			**74**
					12576	**318**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				64831				
	Накладные расходы, тенге				12801				
	- заработная плата, тенге				1920				

- трудоемкость, чел.-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5522
Всего	**97555**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**97555**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**190330**
- материалы, тенге	126485
- сметная заработная плата, чел.-час	28902
Налог(2%)	3807
Итого по акту в текущих ценах о учетом налога (2%)	**194137**
НДС(12%)	23296
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**217433**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ иАД "Райымбекского района

Подрядчик:ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Ограждение водозаборного узла

Акт
выполненных работ аз сентябрь 2011г
ограждение водозаборного узла

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки по железобетонным столбам	403	378,81	137,18	152660	55284	111283	0,979	395
		м оград		159,53	37,71	64291	15197	140	0,1375	55
2	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	3	77,9	–	234	–	275	0,3903	1
		прибор		76,46	–	229	–	120	–	–
3	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
4	1-1-814	Запоры ворот	1	5500		5500				
		шт								
5	1-1-821	Ручка-калитки	1	308		308				
		шт								
6	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	1933	17,51	0,12	33847	232	27969	0,092	178
		м2 окрашиваемой поверхности								

			13,73	0,05	26540	97	105	0,0002	–
7 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	123	245,44	3,82	30189	470	5630	0,212	26
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	4594	177	118	0,007	1
8 У1-47-2	Знак-указатель типа 1,строительные работы	4	6494,99	1168,94	25980	4676	8835	9,1	36
	указат.								
			1496,55	9,37	5986	1376	120	1,7	7
9 У1-47-3	Знак-указатель типа 1,монтаж металлоконсрукций	4	4771,99	9,37	19089	37	4165	06.июл	27
	указат.								
			1155,12	янв.87	4620	7	90	0,01	
	Всего прямые затраты				**268654**	**57416**			**622**
					98678	**16141**			**60**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				112558				
	Накладные расходы, тенге				240343				
	- заработная плата, тенге				22355				
	- трудоемкость, чел.-ч				75				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30540				
	Всего				**539537**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**539537**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1052636**				
	- материалы, тенге				219601				
	- сметная заработная плата, чел.-час				267626				
	Налог(2%)				21053				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1073689**				
	НДС(12%)				128843				

Всего по акту с учетом НДС(12%) **1202532**

Заказчик_____

Технический надзор_____

Подрядчик_____

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай курылыс"

Наменование стройки:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе райымбекского района"

Наименование объекта: Камера переключения с бактерицидными установками

Акт
выполненных работ за сентябрь 2011г.

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-3-1	Устройство монолитных бетонных стен камеры переключения	22	9374,71	260,48	206244	5731	16256	3,94	87
		м3		614,25	89,46	13514	1968	105	0,3512	8
2	Е22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	10	1469,92	567,67	14699	5677	11320	3,91	39
		задвижка или клапан		657	213,75	6570	2138	130	1,05	11
3	9-2-18	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для воды, пара, нефти и масла, Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), Dy 200 мм	10	94700		947000				
		шт								
4	Е22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	4	991,58	375,08	3966	1500	2808	2,46	10
		задвижка или клапан								

			398,25	141,75	1593	567	130	0,69	3
5 9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	4	22100		88400				
	шт								
6 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3457	1,47	15
	шт								
			254,25	15,75	2543	158	128	0,07	1
7 99-1-1СПрай	Вентиль запорный муфтовый 15кч33п	10	532,26		5323				
	шт								
8 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	20	391,37	57,24	7827	1145	7898	1,43	29
	фланец								
			301,5	2,25	6030	45	130	0,01	–
9 8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	20	1320		26400				
	шт								
10 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	16	231,52	33,52	3704	536	3791	0,9	14
	фланец								
			180	2,25	2880	36	130	0,01	–
11 8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	16	881		14096				
	шт								
12 Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	8	118,85	16,47	951	132	1006	0,46	4
	фланец								
			96,75	–	774	–	130	–	–
13 8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	8	458		3664				
	шт								
14 8-10-141	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х8 мм	2	2250		4500				

		шт							
15	8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х7 мм	4	1610		6440			
		шт							
16	8-10-119	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	4	478		1912			
		шт							
17	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	2	1279,83	60,08	2560	120	806	1,68	3
		счетчик (водомер)		292,5	22,5	585	45	128	0,11	–
18	11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-80	2	18500		37000			
		шт							
19	Ц34-72-1	Монтаж бактерицидной установки	2	1599,47	–	3199	–	2848	10	20
		комплект		1581,75	–	3164	–	90	–	–
20	99-4-1Спрай	УОВ-УФТ-П-50	2	386250		772500				
		кт								
		Всего прямые затраты				**2155120**	**15233**			**221**
						37653	**4957**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2102237				
		Накладные расходы, тенге				50190				
		- заработная плата, тенге				7529				
		- трудоемкость, чел.-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				132319				
		Всего				**2337629**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2337629**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**4560714**				

- материалы, тенге	4101464
- сметная заработная плата, чел.-час	97821
Налог(2%)	91214
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4651928**
НДС(12%)	558231
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5210159**

Заказчик_____ Подрядчик_____

Технический надзор_____

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе" 2970

Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: Резервуар емкостью 500м3(2шт)

Объект номер 17-02

Акт формы №2 за сентябрь месяц 2011 год

Основание: ТП901-4-79с.84 на общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-25-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	45	11,19	11,19	504	504	134		
		м3 грунта			3,06		138	97	0,01	
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	90	9,4	9,4	846	846	224		
		м3 грунта			2,57		231	97	0,01	1
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	675	44,6	42,68	30104	28807	8796	0,01	9
		м3 грунта		1,86	10,91	1256	7364	97	0,04	27
4	П7-2-1	Транспортировка грунта на расстояние до 3 км	1181,25	32,3	32,3	38154	38154	7631		
		т			6,46		7631	100	0,14	160

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог, ктрр=6,5; ктрм=6,5; кзпр=6,5; кэкс=6,5; кзпм=6,5;	675	9,69	8,64	6541	5832	1221		
		м3 грунта			3,24		2187	97	0,02	10
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	675	3,77	3,24	2547	2190	1048		2
		м3 грунта		0,48	1,12	324	756	97		3
7	Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	810	44,6	42,68	36125	34568	10555	0,01	10
		м3 грунта		1,86	11,57	1507	9375	97	0,04	30
8	П7-2-1	Транспортировка грунта на расстояние до 3км	1417,5	32,3	32,3	45785	45785	9157		
		т			6,46		9157	100	0,14	192
9	Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрр=6,5; ктрм=6,5; кзпр=6,5; кэкс=6,5; кзпм=6,5; кмат=6,5;	810	9,69	8,64	7849	6998	2546		
		м3 грунта			3,24		2624	97	0,02	13
10	Е1-12-15	Подача грунта 3 группы в отвал эксковаторами ктрр=1,46; ктрм=1,46; кзпр=1,46; кэкс=1,46; кзпм=1,46; кмат=1,46;	810	50,56	48,46	40851	39250	12123	0,01	17
		м3 грунта		2,1	13,33	1701	10797	97	0,03	27
11	Е36-5-4	Устройство насыпи ктрр=1,11; ктрм=1,11; кзпр=1,11; кэкс=1,11; кзпм=1,11; кмат=1,11;	810	54,07	41,28	43794	33434	16937	0,09	71
		м3		13,64	9,89	9955	7506	97	0,03	28

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е1-152-1	Укрепление откосов землянных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	120	55,01	0,23	6601	28	6602	0,33	40
		м2		48,6	0,09	5832	11	113		
13	Е1-153-1	Полив посевов трав водой	120	19,29	16,91	2315	2030	696	0,02	2
		м2		2,12	3,87	254	464	97	0,02	2
14	Е1-145-6	Планировка дна котлована вручную	400	25,65		10260		9952	0,16	65
		м2 спланированной площади		25,65		10260		97		
15	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	520	25,65		13338		12938	0,16	85
		м2 спланированной площади		25,65		13338		97		
		Итого по разделу 1				**285614**	**238426**	**77670**		**151**
						44427	**58241**			**493**
		Раздел 2. Моонолитные и сборные железобетонные конструкции								
16	Е6-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа	35,6	9758,46	818,1	347401	29124	31290	3,43	122
		м3		555,75	281,32	19785	10015	105	1,06	38
17	Е6-35-7	Устройство прямоугольных днищ бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей	80,16	13355,72	1398,17	1070594	112077	247338	14,7	1178
		м3		2466	472,62	197675	37885	105	1,77	142

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	115,76	223		25814				
19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,5334	41200		21976				
20	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	1,03	77000		79310				
21	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0952	72000		6854				
22	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1966	71100		13978				
23	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	3,85	68800		264880				
24	Е7-1-12	Укладка фундаментов под колонны массой до 1,5 т в котловане глубиной более 4 м	6	595,71	397,26	3574	2384	2817	1,21	7
		шт сборных конструкций		198,45	136,87	1191	821	140	0,52	3
26	Е7-43-1	Установка колонн массой до 2 т в стаканы фундаментов	6	2088,63	769,33	12532	4616	8350	4,42	27
		шт сборных конструкций		731,25	262,69	4388	1576	140	0,97	6

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е7-16-19	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях, высотой до 25 м	8	1329,27	374,02	10634	2992	4539	1,7	14
		шт сборных конструкций		303,75	101,54	2430	812	140	0,37	3
29	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	96	7656,91	1980,54	735063	190132	378213	12,71	1220
		м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	201744	68408	140	3,29	316
32	Е7-37-2	Укладка плит покрытий	38,4	2520,72	1240,62	96796	47640	26306	2,13	82
		м3 сборных конструкций		362,25	127,08	13910	4880	140	0,41	16
34	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0518	72000		3732				
		т								
35	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,128	71100		9101				
		т								
36	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0118	69000		817				
		т								
37	Е7-2-1	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	2,24	91,72	2,8	205	6	11	0,02	
		м2 площади подошвы фундаментов		2,52	1,06	6	2	140	0,01	
38	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,1912	41008,57	2434,57	7841	465	8799	170	33
		т стальных элементов		31950	920,25	6109	176	140	4,49	1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0,1912	31,99	0,05	6		1	0,02	
		м2		4,41	0,02	1		90		
40	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 раза ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кзкс=4; кзпм=4; кмат=4;	0,1912	353,73	0,48	68		2	0,06	
		м2		11,08	0,2	2		90		
		Итого по разделу 2				**2711176**	**389436**	**707666**		**2683**
						447241	**124575**			**525**
	Раздел 3. Гидроизоляция									
41	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	384,8	245,44	3,82	94445	1470	17613	0,21	82
		м2 поверхности		37,35	1,44	14372	554	118	0,01	3
42	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	338	121,67	9,38	41124	3170	21760	0,24	82
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	16505	1186	123	0,02	6
43	Е11-4-6	Добавить на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	2704	45,49	4,86	123009	13141	63525	0,08	222
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	46725	4921	123	0,01	24
44	Е41-3-1	Гидроизоляция стеклотканью в один слой	338	457,56	11,73	154658	3965	39919	0,68	228
		м2								

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				113,18	0,38	38255	128	104		1
45	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек для создания уклона из цементно-песчанного раствора *м2 стяжки*	338	211,5	9,95	71484	3363	23256	0,36	120
				52,2	3,74	17644	1264	123	0,02	6
46	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,0488	26143,05	1166,29	1276	57	95	5,07	
				1284,75	574,87	63	28	104	2,69	
47	Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики *т*	2,73	17024,31	1344,28	46524	3674	8056	10	27
				2542,5	291,92	6948	798	104	0,75	2
48	Е41-2-5	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в три слоя *м2*	244	118,69	7,38	28960	1801	28914	0,69	169
				111,15	2,79	27121	681	104	0,01	3
49	Е41-3-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой *м2*	136	457,57	11,73	62229	1596	16062	0,68	92
				113,18	0,38	15392	52	104		
50	Е6-36-2	Штукатурка поверхности при толщине слоя до 10 мм *м2 поверхности*	355,2	593,24	132,35	210717	47010	87888	1,03	366
				185,18	50,47	65776	17927	105	0,28	99
		Итого по разделу 3				**834426**	**79247**	**307088**		**1388**
						248794	**27538**			**144**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Устройство воздуховодов (Узел X11)								
51	E6-1-20	Монолитный бетон для устройство воздуховода *м3*	1	9001,45	311,32	9001	311	587	2,82	
				441	117,61	441	118	105	0,57	
52	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,0031	64700		200				
53	E16-10-5	Прокладка воздуховода из труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	4	1240,75	20,8	4963	83	708	0,73	3
				130,5	7,79	522	31	128	0,04	
54	E13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз *м2*	1,26	31,99	0,05	40	–	5	0,02	
				4,41	0,02	6	–	90		
55	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кзкс=4; кзпм=4; кмат=4; *м2*	1,26	353,72	0,48	444	1	13	0,06	
				11,08	0,2	14	–	90		
		Итого по разделу 4				**14648**	**85**	1313		**3**
						543	**31**			
		Раздел 5. Камера лаза (Узел X1V)								
56	E7-62-1	Устройство камер слаза КЛ *м3 конструкций*	1,5	10092,99	789,92	15123	1184	3513	8,27	12
				1401,75	272,75	2100	409	140	1,04	2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	30-18-37	Камера лаза КЛ *м*	3,6	6230		22428				
58	30-18-41	Люк-лаз герметичный д.600мм *шт*	2	1820		3640				
59	Е7-19-1	Замоноличивание стыков бетоном *м шва*	60	103,77	1,45	6226	87	3334	0,237	14
				39,15	0,54	2349	32	140		
60	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,0082	5239,08	327,33	43	3	17	11,6	
				1890	123,75	15	1	105	0,6	
61	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,0014	64700		91				
62	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,0068	64400		438				
63	Е9-29-1	Монтаж стремянки и лестницы *т конструкций*	0,188	164911,46	5475,86	31003	1029	1116	28,9	5
				5040	1552,87	948	292	90	5,46	1
64	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз *м2*	5,45	31,99	0,05	174	–	22	0,02	
				4,41	0,02	24	–	90		
65	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кэкс=4; кзпм=4; кмат=4; *м2*	5,45	353,73	0,48	1928	3	55	0,06	
				11,08	0,2	60	1	90		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 5				**81094**	**2307**	8057		**31**
						5499	**735**			**3**
		Раздел 6. Камера приборов (Узел XV)								
66	Е7-62-1	Устройство камер лаза КЛ *м3 конструкций*	1,5	10092,99 1401,75	789,92 272,75	15123 2103	1184 409	3517 140	8,27 1,046	12 2
67	30-18-37	Камера лаза КЛ *м*	3,6	6230		22428				
68	30-18-41	Люк-лаз герметичный д.600мм *шт*	2	1820		3640				
69	Е7-19-1	Замоноличивание стыков бетоном *м шва*	36	103,77 39,15	1,45 0,54	3736 1409	52 19	2000 140	0,24	9
70	Е9-29-1	Монтаж лестницы *т конструкций*	0,01	164911,46 5040	5475,86 1552,87	1649 50	55 16	59 90	28,9 5,46	
71	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз *м2*	0,29	31,99 4,41	0,05 0,02	9 1	– –	1 90	0,02	
72	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 ктрр=4; ктрм=4; кзпр=4; кзкс=4; кзпм=4; кмат=4; *м2*	0,29	353,72 11,08	0,48 0,2	103 3	– –	3 90	0,06	
73	Е46-26-10	Пробивка отверстий диам.80мм *отверстие*	4	314,6 149,18	154,81 91,25	1259 597	619 365	962 100	0,8 0,14	3 1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е46-26-12	Пробивка отверстий диам.100мм	4	209,54	31,86	838	400	619	0,51	2
		отверстие								
				174,38	24,06	698	235	100	0,09	1
		Итого по разделу 6				**48785**	**2038**	7161		**28**
						4861	**905**			**4**
	Раздел 7. Прочие работы									
75	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	1000	24,6	0,69	24600	690	12568	0,08	79
		м3 емкости								
				11,7	0,27	11700	270	105		1
76	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	1000	52,65	0,22	52650	220	25043	0,08	165
		м3 емкости								
				23,76	0,09	23760	90	105		
77	99-1-1Дог.це	Перевозка ж/б изделий резервуара	1.4	53850		753900				
		рейс								
		Итого по разделу 7				**831150**	**910**	**37611**		**244**
						35460	**360**			**1**
		Итого по смете				**4 806 893**	**712 449**	**1 144 982**		**4 528**
						786 825	**212 385**			**1 170**
		В том числе стоимость материалов , тенге				3 307 619				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				357 113				

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**6 308 988**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года МРПтек. =1512				**12 308 835**				
		Налог 2%				246 176				
		Итого				**12 555 010**				
		НДС 12 %				1 506 601				
		Итого с НДС 12 %				**14 061 612**				

Заказчик:

Начальник отдела ГУ "ЖКХ, ПТ и А.Д"
Райымбекского района _____ **О.Адинов**

МП

Генподрядчик:

ТОО "Карасай-Курылыс"
_____ **Аскарбаев А.К.**

МП

ДЛЯ ФОРМ № 2

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказ- **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г. Доп. Соглашение №1 от 13.02.2012
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 7 745 714тенге
б)отчетный месяц 7 745 714 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА апрель 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц 2012 года		стоимость выполнен. работ за апрель м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**2 323 714**	**29 983 286**	**7 745 714**	**1,0**	**5 422 000**	**7 745 714**	**99 944 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Наименование стройки - РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети

Акт выполненных работ за апрель месяц 2012 год

на Внеплощадочные сети водопровода

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутрипоселковая водопроводная сеть						
3	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1	70811,26	30144,88	70 811	30 145	63 063
		км		40500,00	8009,55	40 500	8 010	130
4	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	170	6470,00	0,00	1 099 900	0	0
		10м		0,00	0,00	0	0	0
10	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1	8287,75	0,00	8 288	0	10 443
		км		8032,50	0,00	8 033	0	130
15	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 50 мм, 75 мм, 110 мм, 160 мм	1	8252,48	2006,35	8 252	2 006	2 085
		км		846,00	758,25	846	758	130
		колодцы						
27	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,5 м в сухих грунтах	11,86	34793,14	1879,87	412 647	22 295	30 434
		м3		1435,50	538,43	17 025	6 386	130
30	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3	8	784,00	0,00	6 272	0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0
32	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	13400,00	0,00	107 200	0	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С12021-260	Стоимость стремянки	0,34	114900,00	0,00	39 066	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
43	Е0115-179-6	Окраска стальных и фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	14	90,81	0,00	1 271	0	1 217
				82,80	0,00	1 159	0	105
		м2						
Прочие работы по устройству колодцев с подводкой к жилым домам								
73	Е0116-30-1	Заделка патрубков сальников диам. до 100 мм	12	770,63	0,00	9 248	0	434
				301,50	0,00	3 618	0	12
		шт						
75	6 СН РК 8. 02-04-2	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	3,71	7830,00	0,00	29 049	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
76	Е0107-19-1	Соединение ж/б элементов ЦРМ-100	67,33	71,26	1,45	4 798	98	3 741
				39,15	0,54	2 636	36	140
		М						
77	Е0127-33-1	Устройство каменных отмосток толщиной 10 см	2,84	278,16	36,82	790	105	439
				103,28	13,01	293	37	133
		м2						
78	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	115	329,37	34,29	37 878	3 943	2 264
				6,01	8,79	691	1 011	133
		м2						
79	Е0127-14-2	Устройство подготовки под каменную отмостку из песчанно гравийной смеси	9,85	1803,48	73,75	17 764	726	434
				21,38	11,67	211	115	133
		м3						
81	Е0107-20-1	Установка соединительных элементовдля крепления ж/б блоков	0,246	89308,57	2434,57	21 944	598	11 308
				31950,00	920,25	7 851	226	140
		т						
82	Е0115-179-6	Окраска стальных и фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	12,65	90,81	0,00	1 149	0	1 099
				82,80	0,00	1 047	0	105
		м2						
84	Е0146-30-2	Прбивка отверствий д. 100 мм	18	91,62	43,92	1 649	791	1 157
				47,70	16,58	859	298	100
		отверст.						

N п/п	Шифр и № позиции порматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек 30ч6бр диам. 50 мм	13	242,08	6,95	3 147	90	2 471
				144,00	2,25	1 872	29	130
		шт						
87	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа/10кгс/см2/,Dy 50 мм	13	3500,00	0,00	45 500	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
88	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	52	473,47	39,24	24 620	2 040	1 685
				254,25	15,75	13 221	819	12
		1шт						
89	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	52	483,00	0,00	25 116	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
90	С130810-8	Заглушки д. 20 мм	52	181,00	0,00	9 412	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
91	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	1	247994,13	49389,75	247 994	49 390	105 862
				62775,00	18657,00	62 775	18 657	130
		т						
92	С12021-250	Крестовины стальных переходов, тройник (собствен. изготовления)	0,3	154200,00	0,00	46 260	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
93	С130810-63	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50х20 мм	30	121,00	0,00	3 630	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
94	С130809-56	Фланцы, Dy 100 мм	30	688,00	0,00	20 640	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
98	Е0122-34-1	Установка адапторов	18	300,57	225,64	5 410	4 062	3 008
				69,53	58,98	1 252	1 062	130
		шт						
69	СТ Прайс лист	Адаптер Ø100	18	1733,87	0,00	31 210	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Е0116-30-1	Набивка сальников диам. до 100 мм	30	770,63	0,00	23 119	0	1 085
				301,50	0,00	9 045	0	12
		1 сальник						
101	С130810-194	Патрубки, сальники патрубков	95	133,00	0,00	12 635	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		кг						
101	Е0116-10-8	Прокладка гильз и вставок из стальных электросварных труб диам. До 200 мм	18	3293,82	45,33	59 289	816	0
				290,25	16,97	5 225	305	0
		м трубопровода						
101	С1308-6-99	Трубы электросварные прямошовные из стали ВСт2кн,219х4,0 мм	18	2440,00	0,00	43 920	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м						
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев, фундаментов	81	245,44	3,82	19 881	309	3 337
				37,35	1,44	3 025	117	106
		м2						
		Земляные работы						
102	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	645,14	46,51	44,35	30 005	28 612	10 809
				2,16	17,03	1 394	10 987	87
		м3						
103	Е0101-12-16 т.ч. П-3,37 К=1,2 т.ч. П-3,46 К=1,1	Разработка грунта 4 гр. В отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша	1070,00	58,17	54,73	62 242	58 561	19 202
				3,45	15,05	3 692	16 104	97
		м3						
104	Е0101-164-3 т.ч п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 гр. Вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами сильно налипающего не инструмент	61,00	467,10	0,00	28 493	0	28 977
				467,10	0,00	28 493	0	102
		м3						
105	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 3 гр. До 5 м.	542,00	7,57	7,57	4 103	4 103	1 164
				0,00	2,46	0	1 333	87
		м3						
105	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 гр. До 5 м.	645,00	6,48	6,48	4 180	4 180	1 183
				0,00	2,10	0	1 355	87
		м3						

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей пазух, котлованов и ям в грунтах 3 группы.	512,00	167,18	0,00	85 596	0	96 723
				167,18	0,00	85 596	0	113
		м3						
105	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1336,00	25,65	5,38	34 268	7 188	26 269
				20,27	0,00	27 081	0	97
		м3						
105	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами при перемещении 1 группы грунтов	390,00	7,91	7,91	3 085	3 085	875
				0,00	2,57	0	1 002	87
		м3						
105	Е0101-24-4	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами при перемещении 4 группы грунтов до 10 м.	380,02	29,26	29,26	11 120	11 120	3 152
				0,00	9,50	0	3 610	87
		м3						
105	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта	142,00	306,20	152,52	43 480	21 658	26 136
				153,68	57,15	21 823	8 115	87
		м3						
105	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями самосвалами растояние перевозки 5 км, класс груза 1	225,00	45,00	45,00	10 125	10 125	2 025
				0,00	9,00	0	2 025	100
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2816456**	**266046**	**462081**
			Тенге			**349263**	**82397**	
		Итого общая сметная стоимость				3 278 537		
		Ненормируемые 6%				196 712		
		Итого				3 475 249		
		Коэф. Перехода на 2011 г. 1,951				6 780 211		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				135 604		
		Итого				6 915 815		
		НДС 12%				829 899		
		Итого				7 745 714		

Заказчик:
Отдел "ЖКХ, ПТ и АД"
_____ Т.Таукебаев

Генподрядчик:
ТОО "Карасай-Курылыс"
_____ А.Аскарбаев

Счет-фактура № 00000000013 от 20.07.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0001430 от 08.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк, г. Алматы, БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13 от 20.04.2011г. с.Сумбе (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс" РНН: 090500215490, БИН: 040140003242, Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района" РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Раимбекского района" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 090800211059, БИН: 050240007697, Раимбекский р-н, п.Кеген, ул.Б.Момышулы 9 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ32070103KSN0908000 Райымбекского районного управления Казначейства , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительства системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской обл.	шт	1	21 093 839,29	21 093 839,29	12%	2 531 260,71	23 625 100,00		
2	АВАНС на СМР	шт	1	9 040 217,86	9 040 217,86	12%	1 084 826,14	10 125 044,00		
Всего по счету:					**30 134 057,15**		**3 616 086,85**	**33 750 144,00**		

директор: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2010год 99310000 тенге
Стоимость выпсленных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 40 893 001 тенге
б)отчетный месяц 33 750 144 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2011 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2011 года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**99 310 000**	**26 793 000**	**12 267 900**	**14 525 100**	**40 893 001**	**1,0**	**23 625 100**	**33 750 144**	**58 416 999**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

Заказчик: ГУ "ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района
Ген.подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Арасан"

Наименование строительства: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области.

Наименование объекта: Насосные станции подземного типа на водозаборных скважинах
Работы выполнены по смете: 2-01-1.1-СМ, Бурение скважины составленной в ценах 2001 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0104-57-1т.ч.п.3,92 к=1	Установка фильтров на колонне на обсадных труб глубиной до 250 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	35	281,87	233,27	9865	8164	3106	0,29	10
					48,60	36,74	1701	1286	104	0,15	5
18	С11061-224 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость фильтра для буровых скважин	м	3	14800,00	--	44400		--	--	--
					--	--			--	--	--
19	Е0104-60-1	Разглинизация скважины общей продолжительностью 4 суток	сутки	1,792	90284,54	79012,04	161790	141590	46324	57,30	103
					11272,50	13583,94	20200	24342	104	48,14	86
20	Е0104-54-1 т.ч. п-3,8 к=1,05	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным	шт	1	119157,61	91516,36	119158	91516	45408	154,35	154
					27641,25	16020,05	27641	16020	104	56,64	57
21	Е0104-54-1 т.ч. п-3,78 к=1,04	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным	шт	1	108951,41	83445,41	108951	83445	41758	142,48	142
					25506,00	14645,65	25506	14646	104	51,08	51
22	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	т	5,3	13776,00	--	73013	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	22	6450,00	--	141900	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Е0104-49-3 т.ч. п-3,58 к=0,7	Установка водоподъемных труб д.146мм	м	240	130,14	116,44	31234	27946	7466	0,08	19
					13,71	16,20	3290	3888	104	0,06	14
25	С130806-259 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость Водоподъемных труб диам. 146 мм	м	240	1170,00	--	280800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130809-14	Фланцы плоские приварныеиз стали ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Dy150мм	шт	57	757,00	--	43149	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-8-2	Установка воздухопроводных труб д.89мм	км	0,235	64249,36	8122,48	15099	1909	14960	254,00	60
					45900,00	3069,00	10787	721	130	14,99	4
28	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп,89х4мм/	м	235,94	584,00	--	137789	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-12-3	Нанесение нормальной антикоррозинной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.89мм	км	0,235	179757,90	17414,15	42243	4092	8265	117,00	27
					20475,00	6579,00	4812	1546	130	32,13	8
30	Е0122-12-5	Нанесение нормальной антикоррозинной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.146мм	км	0,24	265528,33	35112,58	63727	8427	11509	136,00	33
					23625,00	13263,75	5670	3183	130	64,78	16
31	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	12	90284,54	79012,04	1083414	948144	310208	57,30	688
					11272,50	13583,94	135270	163007	104	48,14	578
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную зумфа	м3	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
					134,10	--	2146	--	113	--	--
33	Ц0107-247-10	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-100	шт	1	36802,00	18320,00	36802	18320	13836	64,00	64
					11300,00	4073,09	11300	4073	90	23,62	24
34	С131001-6	Стоимость насоса ЭЦВ 8-25-100	шт	1	37800,00	--	37800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	СРМО7-247-1-0 Прилож.2	Стоимость электроэнергии для испытания насоса	квт-ч.	251	3,84		964				
36	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диаметром 80мм	шт	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
					227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
37	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,Ру 1 Мпа/10кгс/см2/,Dy80мм	шт	1	10700,00	--	10700	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	С130809-11	Фланцы плоские приварныеиз сталиВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Dy80мм	шт	2	377,00	--	754	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ОГОЛОВОК НАД СКВАЖИНОЙ									
39	Е0101-164-3	Устройство приямка под оголовкой в грунтах 3 группы вручную	м3	32	389,25	--	12456	--	14075	2,48	79
					389,25		12456		113		0
40	Е0101-166-4	Обратная засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
					134,10		1609		113		0
41	Е0101-166-2	Разравнивания излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	20	9,24	9,24	185	185	58		0
						3,00	0	60	97	0,01	0
42	Е0106-1-2	Устройство устья скважины из бетона В15 F150 W2	м3	1,2	10250,36	98,32	12300	118	923	4,41	5
					695,25	37,15	834	45	105	0,18	0
43	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под оголовок	м3	17,2	1219,27	100,89	20971	1735	3288	0,85	15
					123,75	38,25	2129	658	118	0,18	3
Итого:							2623624	1335608	525732		1424
							265578	233482			845
Итого с накладными расходами							3149356				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты - 6%							188961				
Всего с ненормированными и непредвиденными затратами							3338317				
Итого по акту в текущих ценах 2011года МРП=1512							***6513057***				
Налог (2%)							*130261*				
НДС (12%)							*781567*				
ВСЕГО							***7424885***				

Заказчик
Начальник ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

О.Адинов

Генподрядчик:
Директор ТОО "Карасай курылыс" **А.Аскарбаев**

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе Райымбекского района

Договор № 13 от 20.04.2011г

Акт №4

выполненных работ за июль 2011г

на общестроительные работы по Ограждению водозаборного узла

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-163-3	Разработка грунта вручную в грунтах 3 группы	25,96	558	–	14486	–	16369	3,37	87
		м3 грунта		558	–	14486	–	113	–	–
2	П7-2-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	25,96	30,9	30,9	802	802	160	–	–
		т		–	6,18	–	160	100	0,01298	–
3	П7-1-1	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	25,96	24,6	24,6	639	639	128	–	–
		т		–	4,92	–	128	100	0,01033	–
4	П7-4-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в ствал,расстояние перевозки 10км	32,71	96,9	96,9	3170	3170	634	–	–
		т		–	19,38	–	634	100	0,0407	1
5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	7,79	167,18	–	1302	–	1471	1,21	9
		м3 грунта		167,18	–	1302	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,79	21,55	4,52	168	35	129	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	133	–	97	–	–
7	Е11-3-2	Устройство основания из ПГС под башмаки	11,83	1797,34	73,98	21263	875	6809	2,91	34
		м3 подстилающего слоя		441	27	5217	319	123	0,14	2

8	Е7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной до 3 м	406	541,98	353,05	220044	143338	140707	0,91	369
		м оград		148,5	99,05	60291	40214	140	0,3698	150
9	30-21-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15	111,89	9990		1117781				
		м3								
10	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	35,87	16600		595442				
		м3								
11	Е7-19-1	Герметизация швов стеновых панелей цементным раствором kзпр=1,286;	811,2	80,44	1,45	65253	1176	57795	0,237	192
		м шва		50,35	0,54	40844	438	140	0,0027	2
12	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6864,71	1172,83	6865	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
13	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1864,85	33,47	1865	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
14	2-1-237	Металлические конструкции стоек и каркаса ворот и калитки	0,391	154400		60370				
		т								
15	1-1-759	Сетка металлическая из оцинкованной проволоки, d= 2 мм	2,26	257		581				
		м2								
16	Е9-53-2	Обшивка ворот листовой сталью	0,093	9850,47	1162,94	916	108	625	46,6	4
		т конструкций		7357,5	108	684	10	90	0,53	–
17	2-1-250	Металлические конструкции для обшивки ворот	0,093	154200		14341				
		т								
18	Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов ,арматурных стыковых накладок	0,1788	89308,57	2434,57	15968	435	8229	170	30
		т стальных элементов		31950	920,25	5713	165	140	4,49	1
		Всего прямые затраты				**2141256**	**151784**			**752**

	133324	**42416**	**157**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1856147		
Накладные расходы, тенге	240059		
- заработная плата, тенге	36009		
- трудоемкость, чел.-ч	120		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	142879		
Всего	**2524194**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2524194**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**4924702**		
- материалы, тенге	3621343		
- сметная заработная плата, чел.-час	413122		
Налог(2%)	98494		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5023196**		
НДС(12%)	602784		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5625980**		

Заказчик _____

Технический надзор _____

Подрядчик _____

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе Райымбекского района

Договор № 13 от 20.04.2011г

Акт №5

выполненных работ за июль 2011г

Резервуары на 500м3 -2шт

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Моонолитные и сборные железобетонные конструкции								
1	СПрайс лист	Фундаменты ФР-1 *шт*	12	29904,54		358854				
2	СПрайс-лист	Колонны *шт*	12	13397,43		160769				
3	СПрайс лист	Стеновые панели наружные ПСУ-39 *шт*	24	162920		3910080				
4	СПрайс лист	Угловые панели ПСУ-39 *шт*	8	146262		1170096				
5	Спрайс лист	Плиты покрытия ПР-1 *шт*	16	102770		1644320				
		Всего прямые затраты				**7244119**	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	7244119
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	434647
Всего	**7678766**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7678766**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**14981272**
- материалы, тенге	14133276
- сметная заработная плата, чел.-час	0
Налог(2%)	299625
Итого по акту в текущих ценах о учетом налога (2%)	**15280897**
НДС(12%)	1833708
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**17114605**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Наружные электрические сети ВЛ 6-10кВ

Договор № 13 от 20.04.2011г

Акт №2
выполненных работ за июль 2011г.
Электроснабжение

Составлен в уровне цен 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Электроснабжение									
1	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
2	Е33-103-3	Угловая анкерная опора УА10-1 на базе ж/б стоек СВ105-3,5	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора		1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
3	Е33-103-2	Анкерная опора А10-1 на базе ж/б стоек СВ105-3.5	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
4	Е33-103-1	Установка промежуточных опор П10-2 на базе ж/б стоек СВ105-3,5	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21

		опора								
				506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
5	Е33-103-4	Установка промежуточных опор повышенная на базе СВ164-12	2	7025,88	953,91	14052	1908	2145	4,55	9
		опора								
				751,5	269,87	1503	540	105	1,14	2
6	30-19-91	Стойки ж/б стоек марка СВ 105-3,5	21	17400		365400				
		шт								
7	30-19-96	Стойки ж/б, марка СВ 164-12	2	56500		113000				
		шт								
8	Е33-1-12	Установка ж/б плит П-3и	0,65	1717,63	923,38	1116	600	413	2,43	2
		м3								
				425,25	179,69	276	117	105	0,73	–
9	30-14-3	Стоимость ж/б плит П-3и	0,676	18200		12303				
		м3								
10	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,9	25922,88	17030,88	49253	32359	23440	43,7	83
		км линии								
				7650	4099,68	14535	7789	105	15,13	29
11	99-1-1дог.цен	Провода воздушные .марки АС,сечение 35/6,2мм2	1900	35,98		68362				
		м								
12	Е33-30-8	Установка стальных конструкций опор	1,4	6216,1	4256,35	8703	5959	4398	11	15
		т								
				1959,75	1031,8	2744	1445	105	3,85	5
13	2-1-259	Стальные конструкции опор УА10-1	0,2035	162700		33109				
		т								
14	2-1-259	Стальные конструкции опор А10-1	0,1036	162700		16856				
		т								
15	2-1-259	Стальные конструкции опор П10-2	0,5477	162700		89111				
		т								
16	2-1-259	Стальные конструкции опор ПП10-5	0,0718	162700		11682				
		т								
17	99-1-1Спара	Стоимость траверс ТМ-3	14	3434,61		48085				
		шт								

18	99-1-1СПрай	Стоимость траверс ТМ-6	5	3730,38		18652			
		шт							
19	99-1-1СПрай	Стоимость траверс ТМ-13	2	3241,15		6482			
		шт							
20	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
21	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10	247,7	20,7	2477	207	1070	0,7	7
		шт		111	1,6	1110	16	95	0,009	–
22	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт		111	1,6	444	6	95	0,009	–
23	Ц8-472-1	Укладка заземлителя горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
	Раздел 2. Электросиловое оборудование									
24	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
		Всего прямые затраты				**907800**	**70232**			**211**
						36186	**17383**			**71**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				801383				
		Накладные расходы, тенге				55334				
		- заработная плата, тенге				8300				
		- трудоемкость, чел.-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57788				

Всего	**1020922**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1020922**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1991819**
- материалы, тенге	1563498
- сметная заработная плата, чел.-час	120706
Налог(2%)	39836
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2031655**
НДС(12%)	243799
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2275454**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"ЖКХ ПТ и АД " Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области

Договор № 13 от 20.04.2011г

Акт №3

выполненных работ за июль 2011г

Электросиловое оборудование

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс лист	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 63 кВА	1	298046		298046				
		кт								
2	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
3	Прайс -лист	Транмсформатор силовой ТМ63/10/0,4	1	160805,13		160805				
		шт								
4	Ц8-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
		шт		3308	340	3308	340	95	1,986	2
5	Ц8-64-1	Сушка трансформаторного масла	0,62	3730	791	2313	490	1706	15	9
		т		2700	196	1674	122	95	1,144	1

6	Ц8-65-1	Заливка маслом трансформаторов	0,057	1776,9	1256	101	72	43	3	–
		т		515	277	29	16	95	1,617	–
7	Прайс-лист	Масло трасформаторное	0,057	60192,21		3431				
		т								
8	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
9	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	27	389,25	–	10510	–	11876	2,48	67
		м3 грунта		389,25	–	10510	–	113	–	–
10	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	27	167,18	–	4514	–	5101	1,21	33
		м3 грунта		167,18	–	4514	–	113	–	–
11	Ц8-471-3	Укладка заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 12 мм	10	247,7	20,7	2477	207	1070	0,7	7
		шт		111	1,6	1110	16	95	0,009	–
12	Ц8-472-1	Укладка заземлителя горизонтальнсго из круглой стали, диаметр 12 мм	46	51,7	2,8	2378	129	1215	0,16	7
		м		27,5	0,3	1265	14	95	0,002	–
13	1-1-1061	Электроды	0,0555	182500		10129				
		т								
		Всего прямые затраты				**521328**	**13799**			**176**
						28476	**3062**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				479052				

Накладные расходы, тенге	32828
- заработная плата, тенге	4924
- трудоемкость, чел.-ч	16
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	33249

Всего	**587405**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**587405**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1146027**
- материалы, тенге	934630
- сметная заработная плата, чел.-час	71137
Налог(2%)	22921
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1168948**
НДС(12%)	140274
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1309222**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор_____

Наименование строительства и его адрес:**"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сумбе Райымбекского района Алматинской области"**
Заказч **ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района Алматинской области"**
Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор №13 от20.04.2011г.
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 11-12 год-207 000 000 тенге
Лимит финансирования на 2012год 107 690 000 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 85 195 714 тенге
б)отчетный месяц 30 980 000тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль 2012 г.
по с.Сумбе

№пп	наименование	ед.изм.	стоимость ед.работ (тенге)	аванс			Сумма фактическ. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц 2011 года		стоимость выполнен. работ за июль м-ц (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сумбе Райымбекского района Алматинской области	**тенге**	**107 690 000**	**32 307 000**	**26 558 714**	**5 748 286**	**85 195 714**	**1,0**	**21 686 000**	**30 980 000**	**22 494 286**

Заказчик:
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

М.П.

Генподрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

М.П.

ДЛЯ ФОРМ №3

КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ и АД" Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Сумбе Райымбекского района

Акт
выполненных работ за июль 2012 г.

доп.смета

Устройство дорог

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Срезка растительного слоя толщ.15см. бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	71,04	7,91	7,91	562	562	178	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	183	97	0,00984	1
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	71,04	7,32	7,32	520	520	164	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	169	97	0,00911	1
3	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	1480	0,28	0,28	414	414	129	–	–
		м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	133	97	0,00035	1

4	Е1-138-3								
	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 10-14 ударами по одному следу ктрр=1,02; ктрм=1,02; кзпр=1,02; кэкс=1,02; кзпм=1,02;	1480	100,03	75,95	148044	112406	47346	0,05243	78
	м2 уплотненной поверхности основания		7,25	25,73	10730	38080	97	0,09219	136
5	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10см	71,04	1596,75	48,31	113433	3432	3225	0,144	10
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1519	906	133	0,0438	3
6	Е27-22-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1480	444,67	32,89	658112	48677	32479	0,033	49
	м2 основания		5	11,5	7400	17020	133	0,04038	60
	Всего прямые затраты				**921085**	**166011**			**137**
					19649	**56491**			**202**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				735424				
	Накладные расходы, тенге				83521				
	- заработная плата, тенге				12528				
	- трудоемкость, чел.-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60276				
	Всего				**1064882**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1064882**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2077585**				
	- материалы, тенге				1434812				
	- сметная заработная плата, чел.-час				172991				
	Налог(2%)				41552				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)

НДС(12%)

Всего по акту с учетом НДС(12%)

Заказчик_____

Технический надзор_____

ФОРМ
№2

2119137

254296

2373433

Подрядчик

Программный комплекс АВС-4(редакция 4.1.2) Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик:ГУ"ЖКХ ПТ и АД"Райымбекского района

Подрядчик:ТОО"Карасай Курылыс"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Сумбе Райымбекского района

Акт
выполненных работ за июль 2012г.
Внеплощадочные сети водопровода

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	2558	46,51	44,35	118973	113447	47615	0,015	38
		м3 грунта		2,16	17,03	5525	43563	97	0,0688	176
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	6835	57,29	53,9	391577	368407	120798	0,02548	174
		м3 грунта		3,39	14,83	23171	101363	97	0,05544	379
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	200	467,1	–	93420	–	105565	2,976	595
		м3 грунта		467,1	–	93420	–	113	–	–
4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1937,98	7,57	7,57	14671	14671	4624	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	4767	97	0,00942	18
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2746	6,43	6,48	17794	17794	5594	–	–
		м3 грунта			2,1	–	5767	97	0,00806	22

		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	2489
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	7172,98
8	Е1-24-1	Восстановление растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2668
9	Е1-24-4	Разравнивание лишнего грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2020
10	П7-5-1	Перевозка растительного грунта на 5 км, 1 класс груза kзпм=0,52; *т*	2018
11	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого привозного грунта *м3 основания*	742

Раздел 2. Внутрипоселковая водопроводная сеть

12	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм *км трубопровода*	4,6
13	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм *10м*	458
14	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм *км трубопровода*	5,6
15	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,083
16	Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 75мм,100 мм,160мм *км трубопровода*	10

167,18	–	416111	–	470205	1,21	3012
167,18	–	416111	–	113	–	–
25,65	5,38	183987	38591	141034	0,129	925
20,27	–	145396	–	97	–	–
7,91	7,91	21104	21104	6651	–	–
–	2,57	–	6857	97	0,00984	26
29,26	29,26	59105	59105	18614	–	–
–	9,5	–	19190	97	0,0364	74
45,11	45,11	91032	91032	10473	–	–
–	5,19	–	10473	100	0,02096	42
306,2	152,52	227200	113170	203367	1,02	757
153,68	57,15	114031	42405	130	0,279	207
51202,26	20326,01	235530	93500	216347	179	823
30825	5353,43	141795	24626	130	20,64	95
2590		1186220				
8170,63	–	45756	–	58477	51,5	288
8032,5	–	44982	–	130	–	–
10216,13	–	848	–	1039	61,8	5
9630	–	799	–	130	–	–
8253,32	2006,35	82533	20064	20856	5,34	53

			846	758,25	8460	7583	130	3,7	37
Раздел 3. Колодца									
17	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	37,56	34793,38	1879,87	1306839	70608	96382	8,86	333
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			1435,5	538,43	53917	20223	130	2,061	77
18	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,68	34793,38	1879,87	128040	6918	9443	8,86	33
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			1435,5	538,43	5283	1981	130	2,061	8
19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	35,52	39296,33	2104,76	1395806	74761	137881	13,9	494
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			2362,5	623,48	83916	22146	130	2,475	88
20	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	28	784		21952				
	шт									
21	2-1-260	стоимость стремянки	0,603	114900		69285				
	т									
22	Е15-179-6	Окраска стальных и фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	33	90,81	–	2997	–	2869	0,517	17
	м2 окрашиваемой поверхности			82,8	–	2732	–	105	–	–
Раздел 4. Объемы работ по устройству колодцев с пожарным гидрантом и запорной арматурой									
23	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	163	2017,57	1,57	328864	256	82152	2,36	385
	сальник			393,75	–	64181	–	128	–	–
24	Е7-19-1	Соединение ж/б элементов ЦРМ-100	394	71,26	1,45	28076	571	21893	0,237	93
	м шва			39,15	0,54	15425	213	140	0,0027	1
25	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
	задвижка или клапан			317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
26	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500		23000				
	шт									
27	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2791	1,4	13
	задвижка или клапан									

				231,75
	28	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	9	6480
		шт		
29	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	34	242,08
		задвижка или клапан		
				144
30	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	34	3500
		шт		
31	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	1,2	247994,13
		т фасонных частей		
				62775
32	2-1-250	Крестовины стальных переходов,тройники	0,3701	154200
		т		
33	8-9-54	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 65 мм	91	432
		шт		
34	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	108	354
		шт		
35	8-9-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	4	1060
		шт		
36	Е22-34-1	Установка адапторов	84	300,56
		шт.		
				69,53
37	99-6-2Прайс	Адапторы ф110мм	66	1733,87
		шт		
38	99-9-6Прайс	Адаптор ф63	38	717,87
		шт		
39	99-6-2	Стоимость адапторов ф150мм	4	3071,54
		шт		

Раздел 5. Прочие работы по устройству колодцев с подводкой к жилым домам

40	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	56	770,63
		сальник		
				381,5

6,75	2086	61	130	0,03	–
	58320				
6,95	8231	236	6465	0,88	30
2,25	4896	77	130	0,01	–
	119000				
49389,75	297593	59268	127033	312,7	375
18657	75330	22388	130	91,12	109
	57069				
	39312				
	38232				
	4240				
225,63	25247	18953	14034	0,414	35
58,98	5841	4954	130	0,226	19
	114435				
	27279				
	12286				
–	43155	–	21612	1,8	101
–	16884	–	128	–	–

		Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	262
		сальник	
42	30-1-9	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В22,5 (М-300)	22
		м3	
43	Е7-19-1	Соединение ж/б элементов ЦРМ-100	420
		м шва	
44	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	207
		м2 основания	
45	Е7-20-1	Установка соединительных элементов для крепления ж/б блоков	0,9
		т стальных элементов	
46	Е15-179-6	Окраска стальных фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	142
		м2 окрашиваемой поверхности	
47	Е46-30-1	Пробивка отверстий д.50мм	94
		отверстие	
48	Е46-30-2	Пробивка отверстий д.100мм	50
		отверстие	
49	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	35
		задвижка или клапан	
50	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	35
		шт	
51	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	234
		шт	
52	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	234

2017,57	1,57	528603	411	132049	2,36	618
393,75	–	103163	–	128	–	–
7830		172260				
71,26	1,45	29929	609	23338	0,237	100
39,15	0,54	16443	227	140	0,0027	1
329,33	30,55	68171	6324	4078	0,0398	8
6,01	8,8	1244	1822	133	0,03015	6
89308,57	2434,57	80378	2191	41416	170	153
31950	920,25	28755	828	140	4,49	4
90,81	–	12895	–	12346	0,517	73
82,8	–	11758	–	105	–	–
43,33	20,47	4073	1924	2877	0,1308	12
22,86	7,74	2149	728	100	0,0378	4
91,62	43,92	4581	2196	3214	0,2696	13
47,7	16,58	2385	829	100	0,081	4
242,08	6,95	8473	243	6655	0,88	31
144	2,25	5040	79	130	0,01	–
3500		122500				
473,47	39,24	110792	9182	80872	1,47	344
254,25	15,75	59495	3686	128	0,07	16
483		1[illegible]3022				

		шт	
	9-8	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	234
		шт	
54	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	2,03
		т фасонных частей	
55	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	103
		шт	
56	8-9-54	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 65 мм	105
		шт	
57	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	261
		шт	
58	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 50 мм	343
		шт	
59	Е22-34-1	Установка адапторов	142
		шт.	
60	99-6-2	Стоимость адапторов ф100мм	49
		шт	
61	99-6-2	Стоимость адапторов ф50мм	19
		шт	
62	99-6-2	Стоимость адапторов ф63мм	34
		шт	
63	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	163
		сальник	
64	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	182
		сальник	
65	8-10-194	Патрубки	1168
		кг	
66	Е8-4-7		
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	267

181		42354				
247994,13	49389,75	503428	100261	214899	312,7	635
62775	18657	127433	37874	130	91,12	185
688		70864				
432		45360				
354		92394				
181		62083				
300,56	225,63	42680	32039	23722	0,414	59
69,53	58,98	9873	8375	130	0,226	32
1733,87		84960				
717,7		13636				
717,7		24402				
770,63	–	125613	–	62906	1,8	293
301,5	–	49145	–	128	–	–
2017,57	1,57	367198	286	91729	2,36	430
393,75	–	71663	–	128	–	–
133		155344				
245,44	3,82	65532	1020	12220	0,212	57

м2 поверхности	37,35	1,44	9972	384	118	0,007	2
Всего прямые затраты			**10291519**	**1339375**			**11409**
			1823334	**393496**			**1632**
В том числе стоимость: материалов, тенге			7128814				
Накладные расходы, тенге			2666996				
- заработная плата, тенге			400049				
- трудоемкость, чел.-ч			1333				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			777502				
Всего			**13736017**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**13736017**				
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге			**25040761**				
- материалы, тенге			12995828				
- сметная заработная плата, чел.-час			4770570				
Налог(2%)			500816				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**25541577**				
НДС(12%)			3064990				
Всего по акту с учетом НДС(12%)			**28606567**				

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технический надзор _____