А К Т
о приемке в эксплуатацию
здания автовокзала, законченного реконструкцией фасада по ул. Ю. Медведева, 1

г. Петропавловск «29» декабря 2011 года

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» № 242-113 РК от 16 июля 2001, Постановлением Правительства РК № 1328 от 15 октября 2001 года Постановлением акимата г. Петропавловска № 1093 от 13.08.2010г. в составе:*

Председатель комиссии:
ТОО «Петропавловский автовокзал» — Сысоева А.А.
Члены комиссии:
ГУ Управление архстройконтроля СКО — Сабралин С.А.
Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Петропавловска» — Байсалбаева М.В.
И.О. начальника ГУ «УДКГСЭН МЗ РК СКО» — Ибраев Д. Б.
Начальник УЧС г. Петропавловска — Оримбаев А.Н.
Представитель заказчика ТОО «Фиридо» — Горячев И.Н.
Генподрядчик ИП Кулешов А.Г. — Кулешов А.Г.
Проектная организация ТОО «Севгражданпроект» — Колкова Т.В.

Произвела обследование предъявленного к приемке в эксплуатацию **здания автовокзала, законченного реконструкцией фасада по ул. Ю. Медведева, 1.**

Реконструкция произведена на основании постановления акимата г. Петропавловска **№ 1666 от 28.12.2005г.,** договора купли-продажи **№ 219 от 16.10.2001г., № 384 от 18.04.2006г., № 17685 от 10.12.2010г.,** акта приема-передачи **от 11.01.1999г.,** акта на право частной собственности на земельный участок **№ 0099146 от 18.04.2006г., № 0131758 от 26.08.2003г.** разрешения на производство строительно-монтажных работ **№ 1-03/305 от 26.06.2008г.,** осуществлялось **ИП Кулешов А.Г.,** выполнившим строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией, разработанной **ТОО «Севгражданпроект».**

Имеет следующие показатели:
Общая площадь автовокзала **(А) – 1055,1 м^2**, в том числе основная – **601,8 м^2.** Объем - **6836 м^3.**

Решение комиссии:
Предъявленное к приемке **здание автовокзала по ул. Ю. Медведева, 1 принять в эксплуатацию.**

Члены комиссии:

_____ Сабралин С.А.
_____ Байсалбаева М.В.
_____ Ибраев Д. Б.
_____ Оримбаев А.Н.
_____ Горячев И.Н.
_____ Кулешов А.Г.
_____ Колкова Т.В.

Заказчик:
ТОО «Петропавловский автовокзал» _____ **Сысоева Александра Александровна**

/ Акт составлен в 4-х экземплярах и подлежит дальнейшей регистрации в органах регистрационной службы МЮ РК /

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Петропавловский автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Ремонт внутренних помещений здания Петропавловского автовокзала

Акт

выполненных работ за октябрь 2009

Ремонт внутренних помещений

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Кухня								
1	Е34-60-7 (ДМ)	Демонтаж облицовки каркасов стен декорпанелью ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	44,5	326,12	1,8	14512	80	13161	2,04624	91
		м2 поверхности		324,32	0,69	14432	31	91	0,00333	–
2	Е34-60-7	Облицовка каркасов стен декорпанелью ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	44,5	823,12	2,82	36629	125	18923	2,94147	131
		м2 поверхности		466,22	1,07	20747	48	91	0,0052	–
3	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок на металлическом с деревянными брусками каркасе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,4	939,19	17,97	1315	25	785	3,05739	4
		м2 перегородок за вычетом проемов		511,86	6,8	717	10	108	0,03323	–
4	Е34-60-7	Облицовка каркасов перегородок декорпанелью ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2,8	1148,62	2,82	3216	8	1190	2,94147	8
		м2 поверхности								

			466,22	1,07	1305	3	91	0,0052	–
5	Е61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,5	698,69	42,58	2445	149	1482	2,59056	9
	м2								
			438,43	7,08	1535	25	95	0,03906	–
6	Е15-165-8 Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	11	238,86	2,96	2627	33	1197	0,67813	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			113,46	1,13	1248	12	95	0,00551	–
7	Е57-3-1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	34	7,11	0,24	242	8	261	0,0475	2
	м								
			6,87	0,03	234	1	111	0,00038	–
8	Е11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	50	231,66	0,25	11583	13	1308	0,13027	7
	м плинтусов								
			23,44	0,11	1172	6	111	0,00047	–
9	Е46-44-3 Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	2	184,52	29,73	369	59	299	1,04823	2
	м2								
			154,79	11,23	310	22	90	0,05488	–
10	Е10-23-3 Установка дверных блоков в проемы стен площадью до 3 м2 ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	2,5	738,97	50,16	1847	125	797	1,66635	4
	м2 проемов								
			276,47	18,96	691	47	108	0,09245	–
11	Е56-20-3 Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	248,01	1,25	248	1	247	1,46009	1
	коробка								
			229,41	0,2	229	–	108	0,00202	–
	Раздел 2. Бухгалтерия								
12	Е63-6-1 Снятие обоев простых и улучшенных	42	21,29	–	894	–	849	0,14742	6
	м2								

			21,29	–	894	–	95	0,00013	–
13 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	42	436,45	5,4	18331	227	4345	0,65958	28
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			106,83	2,06	4487	87	95	0,00992	–
14 Е15-252-2	Оклейка стен обоями под покраску по штукатурке и бетону ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	42	358,46	0,28	15055	12	7914	1,1592	49
	м2 оклеиваемой поверхности								
			198,22	0,11	8325	5	95	0,00047	–
15 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	14	7,11	0,24	100	3	107	0,0475	1
	м								
			6,87	0,03	96	–	111	0,00038	–
16 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	38	231,66	0,25	8803	10	993	0,13027	5
	м плинтусов								
			23,44	0,11	891	4	111	0,00047	–
Раздел 3. Коридор									
17 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	16,83	21,9	1,17	369	20	391	0,14351	2
	м2								
			20,73	0,18	349	3	111	0,00164	–
18 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	21	7,11	0,24	149	5	161	0,0475	1
	м								
			6,87	0,03	144	1	111	0,00038	–
19 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	16,83	2947,09	18,46	49600	311	4776	1,53594	26
	м2 покрытия								
			248,76	6,91	4187	116	111	0,03371	1
20 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	21	231,66	0,25	4865	5	548	0,13027	3
	м плинтусов								

			23,44	0,11	492	2	111	0,00047	–
21 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	73	1005,97	3,31	73436	242	6622	0,56511	41
	м2 окрашиваемой поверхности		94,23	1,24	6879	91	95	0,00614	–
Раздел 4. Фойе									
22 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	54,7	21,29	–	1165	–	1107	0,14742	8
	м2		21,29	–	1165	–	95	0,00013	–
23 Е13-44-7	Очистка стен щетками ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	54,7	88,03	–	4815	–	3900	0,49266	27
	м2		88,03	–	4815	–	81	–	–
24 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	19,6	21,9	1,17	429	23	455	0,14351	3
	м2		20,73	0,18	406	4	111	0,00164	–
25 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	14,5	7,11	0,24	103	3	111	0,0475	1
	м		6,87	0,03	100	–	111	0,00038	–
26 Е15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	54,7	1651,01	4,17	90310	228	19542	2,07207	113
	м2 оштукатуриваемой поверхности		374,93	1,13	20509	62	95	0,04331	2
27 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	19,6	2947,09	18,46	57763	362	5562	1,53594	30
	м2 покрытия		248,76	6,91	4876	135	111	0,03371	1
28 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	14,5	231,66	0,25	3359	4	380	0,13027	2
	м плинтусов		23,44	0,11	340	2	111	0,00047	–

Раздел 5. Диспетчерская и касса

29	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1	698,69	42,58	699	43	423	2,59056	3
		м2		438,43	7,08	438	7	95	0,03906	–
30	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /диспетчерская/ ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	61,9	1005,97	3,31	62270	205	5615	0,56511	35
		м2 окрашиваемой поверхности		94,23	1,24	5833	77	95	0,00614	–
31	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	3	310,33	0,11	931	–	446	0,93605	3
		м2 окрашиваемой поверхности		156,49	0,03	469	–	95	0,00016	–
32	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /касса/ ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	24	1005,97	3,31	24143	79	2177	0,56511	14
		м2 окрашиваемой поверхности		94,23	1,24	2262	30	95	0,00614	–
33	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	43	435,67	3,67	18734	158	4865	0,71001	31
		м2 окрашиваемой поверхности		117,7	1,39	5061	60	95	0,00677	–
34	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /фойе диспетчерской/ ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	42	1005,97	3,31	42251	139	3810	0,56511	24
		м2 окрашиваемой поверхности		94,23	1,24	3958	52	95	0,00614	–
35	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	142,6	7,66	–	1092	–	983	0,05796	8

м2 пола	7,66	–	1092	–	90	–	–
Всего прямые затраты			**554699**	**2705**			**730**
			120688	**943**			**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге			431307				
Накладные расходы, тенге			115732				
- заработная плата, тенге			17360				
- трудоемкость, чел-ч			58				
Стоимость демонтируемых материалов			30241				
Всего			**670431**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			6704				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			2682				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**679817**				
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге			**1136654**				
- материалы, тенге			721145				
- сметная заработная плата, тенге			248086				
Налог(2%)			22733				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**1159387**				
НДС(12%)			139126				
Всего по акту с учетом НДС(12%)			**1298513**				

Заказчик _____ Сысоева А.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО Петропавловский автовокзал

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Здание автовокзала по ул. Ю.Медведева, 1

Акт
выполненных работ за декабрь 2009
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Демонтаж									
1	Е63-8-3	Разборка облицовки стен из плит известковых (ракушечник)	630,2	1009,39	103,97	636118	65522	553058	5,7492	3623
		м2		905,42	18,36	570596	11570	95	0,1032	65
2	Е46-34-3	Срубка ж/бетонного пояса	3,5	4330,04	2095,79	15155	7335	9526	13,32	47
		м3		2234,25	789,75	7820	2764	90	3,86	14
3	Е9-36-1 (ДМ)	Демонтаж витража kзпр=1,25; kмат=0; kтрр=0,5; kтрм=0,5; kзпр=0,6; kэкс=0,5; kзпм=0,6;	81	527,82	33,72	42753	2731	32671	1,788	145
		м2		494,1	3,87	40022	313	81	0,01566	1
4	Е34-60-3 (ДМ	Демонтаж облицовки дворового фасада (фронтона) kзпр=0,92; kмат=0;	152	139,05	1,44	21136	219	19109	0,8928	136
		м2 поверхности								

			137,61	0,54	20917	82	91	0,00264	–

Раздел 2. Витражи и двери

5	Е9-45-3								
	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	65,26	1332,68	43,27	86971	2824	68428	6,8724	448
	м2								
			1279,26	15,23	83485	994	81	0,0615	4
6	2-1-260								
	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,055	114900		6320				
	т								
7	3-1-184								
	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	65,26	19847		1295215				
	м2								
8	1-1-936								
	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-65,26	3136		-204655				
	м2								
9	Е7-57-4								
	Герметизация горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	49,2	12,08	2,82	594	139	641	0,05851	3
	м шва								
			9,26	1,08	456	53	126	0,00525	–
10	3-1-157								
	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	49,2	61		3001				
	м								
11	Е13-17-2								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	22,4	30,95	0,03	693	1	146	0,04071	1
	м2								
			8,02	–	180	–	81	–	–
12	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	44,8	33,49	0,03	1500	1	208	0,02939	1

	м2		5,74	–	257	–	81	–	–
Раздел 3. Фронтон и работы по кровле									
13 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (дополнительные связи 50х150 между стойками) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,7	24025,26	474,86	16818	332	3774	31,05	22
	м3 древесины в конструкции		4812,75	178,88	3369	125	108	0,87	1
14 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,7	634,84	42,17	444	30	141	1,0764	1
	м3 древесины в конструкций		170,78	15,87	120	11	108	0,078	–
15 Е12-10-1	Облицовка фронтона металлосайдингом ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	152	1600,72	1,86	243309	283	34508	1,34136	204
	м2 покрытия		211,46	0,71	32142	108	107	0,00345	1
16 Е12-9-1	Фартук из плоского листа "ИНСИ" по сплошной обрешетки т. 32 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	48,8	2089,23	23,22	101954	1133	8936	1,035	51
	м желобов		162,4	8,72	7925	426	107	0,04245	2
17 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,9	13303,76	567,33	11973	511	4158	27,6552	25
	м3 изоляции		4921,43	212,63	4429	191	90	1,035	1
Раздел 4. Устройство карниза									
18 Е10-12-6	Облицовка карниза панелями ИНСИ ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	63,7	740,02	1,38	47139	88	3602	0,34362	22
	м2 потолков		51,86	0,51	3303	32	108	0,00255	–

19	E12-9-1	Устройство карнизного свеса по обрешетке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	111,3	1176,54	23,22	130949	2584	20379	1,035	115
		м желобов		162,4	8,72	18075	971	107	0,04245	5
20	E58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали с полимерным покрытием ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	46	664,13	1,11	30550	51	2282	0,29684	14
		м		46,2	0,17	2125	8	107	0,0018	–
21	E58-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	72	591,59	0,83	42594	60	7239	0,53328	38
		м труб		93,83	0,13	6756	9	107	0,00132	–
22	E58-18-2	Устройство декоративного алюминиевого уголка на карнизе	214,7	127,7	0,89	27417	191	9261	0,25812	55
		м		40,18	0,13	8627	28	107	0,00144	–
23	3-1-156	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	214,7	138		29629				
		м								
24	E9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,1829	243029,47	24582,97	44450	4496	6699	222,18	41
		т конструкций		39992,4	5219,7	7315	955	81	19,53	4

Раздел 5. Стены

25	E8-20-5	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	21,79	9522,07	559,25	207486	12186	41625	9,8256	214
		м3 кладки		1592,87	209,25	34709	4560	106	1,02	22

26	Е8-20-6								
	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	9,89	9394,34	456,36	92910	4513	18243	9,6738	96
	м3 кладки		1568,03	172,13	15508	1702	106	0,84	8
27	Е26-33-1								
	Теплоизоляция изовером на битуме торцевых стен (ас48) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8,64	6504,31	278,45	56197	2406	35847	25,0746	217
	м3 изоляции		4505,36	104,63	38926	904	90	0,51	4
28	Е34-57-2								
	Заполнение каркасов стен изовером (ас 27 по оси А) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	78,12	155	3,48	12109	272	10865	0,95082	74
	м2 поверхности		151,52	1,32	11837	103	91	0,00645	1
29	1-3-180								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	7,81	4518		35286				
	м3								
30	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,351	91228,58	633,23	32021	222	4328	77,832	27
	т металлических изделий		11395,35	236,25	4000	83	106	1,155	–
31	Е9-17-1								
	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,15	6389,85	3428,36	7348	3943	2893	12,903	15
	т конструкций		2179,71	925,71	2507	1065	81	3,51	4
32	Е9-48-1								
	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,15	1747,78	468,19	2010	538	873	4,0848	5
	т		937,71	–	1078	–	81	–	–

33 2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	1,15	162200		186530				
	т								
34 Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	31	30,95	0,03	959	1	202	0,04071	1
	м2		8,02	–	249	–	81	–	–
35 Е13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773К=2,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	62	61,23	0,08	3796	5	193	0,01891	1
	м2		3,8	0,03	236	2	81	0,00015	–
Раздел 6. Облицовка									
36 Е34-56-1	Устройство каркаса под облицовку керамогранитом ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	603	390,93	11,03	235731	6651	176104	1,9734	1190
	м2 площади		316,71	4,22	190976	2545	91	0,02055	12
37 3-1-105	Комплект деталей каркаса	733	773		566609				
	м2								
38 Е34-60-3	Облицовка каркасов стен керамогранитом ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	603	177,39	1,8	106966	1085	94766	1,02672	619
	м2 поверхности		172,02	0,68	103728	410	91	0,0033	2
39 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	754,99	1350		1019237				
	м2								
40 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1203,6	34	0,08	40922	96	13728	0,06762	81
	м2 фасадов без вычета проемов								

			10,63	0,03	12794	36	107	0,00015	–
41 Е34-56-1	Устройство каркаса под облицовку наружных откосов ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	132	390,93	11,03	51603	1456	38550	1,9734	260
	м2 площади								
			316,71	4,22	41806	557	91	0,02055	3
42 3-1-105	Комплект деталей каркаса	132	773		102036				
	м2								
43 Е34-60-3	Облицовка наружных откосов керамогранитом ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	132	177,39	1,8	23415	238	20745	1,02672	136
	м2 поверхности								
			172,02	0,68	22707	90	91	0,0033	–
44 99-5-2	Пластиковая панель Алюкобонд	141,24	1550		218922				
	м2								
45 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1645	151,62	0,93	249415	1530	166279	0,59892	985
	м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
			95,01	0,35	156291	576	106	0,00165	3
46 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали. фартук парапета ИНСИ ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	27,9	774,72	1,86	21615	52	6334	1,34136	37
	м2 покрытия								
			211,46	0,71	5900	20	107	0,00345	–

Раздел 7. Крыльцо дворового фасада

47 Е5-29-3	Устройство железобетонных буронабивных свай длиной до 12 м, диаметром до 600 мм в грунтах 2 группы с бурением скважин вращательным (шнековым) способом ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	4,7	18287,94	3496,28	85953	16433	7323	2,7048	13
	м3 конструктивного объема свай								
			481,28	1016,75	2262	4779	104	4,38	21

48 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0445	109900		4891				
	т								
49 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,16	114300		18288				
	т								
50 4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,058	90600		5255				
	т								
51 Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,922	6389,85	3428,36	5891	3161	2320	12,903	12
	т конструкций		2179,71	925,71	2010	854	81	3,51	3
52 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,922	726,25	216,78	670	200	301	1,8492	2
	т		403,65	–	372	–	81	–	–
53 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,16	19330,37	6033,59	22423	6999	13297	77,97	90
	т конструкций		12544,2	1607,8	14551	1865	81	5,715	7
54 Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,16	1747,78	468,19	2027	543	881	4,0848	5
	т		937,71	–	1088	–	81	–	–

55 2-1-246

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,39582	162200		64202				
	т								

Раздел 8. Разные работы

56 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	96,24	32,52	32,52	3130	3130	1971	–	–
	т		–	22,76	–	2190	90	0,04781	5
57 П7-15-2	Перевозка мусора на 15 км ktрм=1,25; kэкс=1,17; kзпм=1,25;	96,24	177,82	177,82	17113	17113	3247	–	–
	т		–	37,49	–	3608	90	0,07873	8
	Всего прямые затраты				**6134993**	**171304**			**9072**
					1481454	**44589**			**201**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4482245				
	Накладные расходы, тенге				1445681				
	- заработная плата, тенге				216852				
	- трудоемкость, чел-ч				723				
	Стоимость демонтируемых материалов				169942				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				465037				
	Всего				**8045711**				
	Временные здания и сооружения (1,44%)				115858				
	- сметная заработная плата, тенге				16336				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,23%)				263619				
	- сметная заработная плата, тенге				121265				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				738				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				81616				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				32646				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8539450**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1296 тенге	**14277960**
- материалы, тенге	7494314
- сметная заработная плата, тенге	3335235
Налог(2%)	285559
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**14563519**
НДС(12%)	1747622
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**16311141**

Заказчик _____ Сысоева А.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Петропавловский автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Петропавловский автовокзал

Акт
выполненных работ за Май 2010
Дополнительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-167-5	Окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным К=1,100; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	58,74	581,92	0,35	34182	21	27384	2,6496	156
				490,59	0,14	28817	8	95	0,0006	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
2	Е15-167-4	Окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К=2,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8	430,5	0,35	3444	3	2596	1,863	15
				341,55	0,14	2732	1	95	0,0006	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
3	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	1,875	5878,98	2257,2	11023	4232	8482	25,4892	48
		м3 кладки		3621,78	645,71	6791	1211	106	3,492	7
4	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	15	606,8	3,48	9102	52	2087	0,95082	14
				151,52	1,32	2273	20	91	0,00645	–
		м2 поверхности								
5	Е7-26-2	Усиление кладки кирпичных стен болтовыми соединениями ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25;	0,09	167385,36	456,36	15065	41	3470	182,16	16
				30429	172,13	2739	15	126	0,84	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кзпм=1,25;								
		т болтов								
6	Е7-26-2	Усиление перемычек анкерными соединениями ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,05	167385,36	456,36	8369	23	1928	182,16	9
				30429	172,13	1521	9	126	0,84	–
		т болтов								
7	Е58-22-1	Устройство теплоизоляции наружных откосов толщ 200 мм	12,5	1072,11	3,77	13401	47	464	0,22812	3
				34,04	0,6	426	8	107	0,006	–
		м2								
8	Е58-3-1	Разборка слуховых окон	2	659,23	53,83	1318	108	1314	4,0956	8
		окон								
				605,4	8,51	1211	17	107	0,0732	–
9	Е62-9-4	Улучшенная масляная окраска слуховых окон	6	207,94	0,08	1248	–	924	0,9504	6
		м2								
				162,19	0,04	973	–	95	0,00012	–
10	Е56-25-2	Навеска створок слуховых окон	6	83,8	0,04	503	–	541	0,51816	3
		м2 полотна								
				83,57	–	501	–	108	0,00012	–
11	Е56-26-1	Установка наличников	12	128,24	0,49	1539	6	187	0,09648	1
		м								
				14,36	0,08	172	1	108	0,00096	–
12	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	3	1137,15	11,03	3411	33	876	1,9734	6
				316,71	4,22	950	13	91	0,02055	–
		м2 площади								
13	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен алюкобондом ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	3	177,39	1,8	532	5	471	1,02672	3
				172,02	0,68	516	2	91	0,0033	–
		м2 поверхности								
14	99-5-2	Алюкобонд	16	1550		24800				
		м2								
15	Е15-171-4	Обивка стен тканями ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	70	39,55	–	2769	–	2375	0,21666	15
				35,71	–	2500	–	95	–	–
		м2 отделываемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	99-7-1	Ветро-влагозащитная мембрана "Изоспан А" *м2*	70	84,3		5901				
17	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 площади*	2	408,91 316,71	11,03 4,22	818 633	22 8	583 91	1,9734 0,02055	4 –
18	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен керамогранитом ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности*	3,44	177,39 172,02	1,8 0,68	610 592	6 2	541 91	1,02672 0,0033	4 –
19	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная *м2*	3,44	1350		4644				
20	3-1-105	Комплект деталей подвески потолков *м2*	2	773		1546				
		Всего прямые затраты				**144 225** **53 347**	**4 599** **1 315**			**311** **7**
		В том числе стоимость: материалов				86 278				
		Накладные расходы				54 223				
		- заработная плата, тенге				8 133				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 907				
		Всего				**210 355**				
		Временные здания и сооружения (1,44%)				3 029				
		- сметная заработная плата, тенге				427				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,23%)				6 892				
		- сметная заработная плата, тенге				3 170				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2 134				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**223 264**				
		Итого в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**407 010**				
		- материалы, тенге				157 285				
		- сметная заработная плата, тенге				126 480				
		Налог (2%)				8 140				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**415 150**				
		НДС (12%)				49 818				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**464 968**				

Заказчик _____ Сысоева А.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Петропавловский автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Реконструкция фасада здания автовокзала

Акт
выполненных работ за Май 2010

Реконструкция фасада здания автовокзала

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Крыльцо дворового фасада								
1	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т *т*	1,75	162200		283850				
2	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2*	24	30,95 8,02	0,03 –	743 192	1 –	156 81	0,04071 –	1 –
3	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2*	48	33,49 5,74	0,03 –	1608 276	1 –	224 81	0,02939 –	1 –
4	Е13-19-2	Огрунтовка стоек ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 поверхности*	25	205,73 8,05	0,24 0,11	5143 201	6 3	165 81	0,04112 0,00045	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	25	255,26	0,21	6382	5	81	0,01946	–
				3,92	0,08	98	2	81	0,00045	–
		м2								
6	Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	195	231,54	95,16	45150	18556	18749	0,2415	47
				40,37	35,94	7872	7008	126	0,1755	34
		м шва								
7	Е7-57-8	Герметизация коробок окон и балконных дверей вулканизующейся тиоколовой мастикой. прим ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	175,8	181,48	58,31	31904	10251	12723	0,21114	37
				35,4	22,04	6223	3875	126	0,10755	19
		м шва								
8	1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	28,18	466		13132				
		кг								
9	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм (Поликарбонат) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	48	177,39	1,8	8515	86	7544	1,02672	49
				172,02	0,68	8257	33	91	0,0033	–
		м2 поверхности								
10	99-5-8	Поликарбонат	60	1500		90000				
		м2								
11	Е7-57-4	Устроуство алюминиевых декоративных уголков на стойки ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	97,5	12,08	2,82	1178	275	1270	0,05851	6
				9,26	1,08	903	105	126	0,00525	1
		м шва								
12	3-1-156	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	97,5	138		13455				
		м								

Раздел 2. Дополнительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	56	393,65	11,03	22044	618	16355	1,9734	111
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		316,71	4,22	17736	236	91	0,02055	1
		м2 площади								
14	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	56	177,64	1,8	9948	101	8801	1,02672	57
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; кмат=1,07;		172,02	0,68	9633	38	91	0,0033	–
		м2 поверхности								
		Всего прямые затраты				**533 052**	**29 900**			**310**
						51 391	**11 300**			**55**
		В том числе стоимость: материалов				451 760				
		Накладные расходы				66 068				
		- заработная плата, тенге				9 910				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35 947				
		Всего				**635 067**				
		Временные здания и сооружения (1,44%)				9 145				
		- сметная заработная плата, тенге				1 289				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,23%)				20 808				
		- сметная заработная плата, тенге				9 572				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				6 442				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2 577				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**674 039**				
		Итого в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1 228 773**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				823 558				
		- сметная заработная плата, тенге				168 593				
		Налог (2%)				24 575				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1 253 348**				
		НДС (12%)				150 402				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**1 403 750**				

Заказчик _____ Сысоева А.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 9-2 12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Петропавловский Автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Реконструкция фасада здания автовокзала

Акт

выполненных работ за июнь 2010

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Крыльцо главного фасада								
1	Е63-8-3	Разборка облицовки стен из плит известковых (ракушечник)	40	1009,39	103,97	40376	4159	35103	5,7492	230
		м2		905,42	18,36	36217	734	95	0,1032	4
2	Е9-36-1 (ДМ)	Демонтаж витража ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; кмат=0; ктрр=0,5; ктрм=0,5; кзпр=0,64; кэкс=0,5; кзпм=0,5;	240	526,79	41,91	126430	10058	95156	2,0562	493
		м2		484,88	4,61	116371	1106	81	0,01958	5
3	Е46-34-3	Разборка железобетонного основания крыльца ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	5	5189,13	2619,74	25946	13099	16005	15,318	77
		м3		2569,39	987,19	12847	4936	90	4,825	24
4	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	25	433,35	233,06	10834	5827	7960	1,3344	33
		м2		200,29	86,54	5007	2164	111	0,4824	12
5	Е5-29-3	Устройство железобетонных буронабивных свай длиной до 12 м, диаметром до 600 мм в грунтах 2 группы с бурением скважин вращательным (шнековым) способом	8	18287,94	3496,28	146304	27970	12463	2,7048	22
				481,28	1016,75	3850	8134	104	4,38	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
		м3 конструктивного объема свай								
6	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,092	109900		10111				
		т								
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,138	114300		15773				
		т								
8	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,16	90600		14496				
		т								
		Раздел 2. Монтаж витража, фронтона, карниза								
9	Е34-56-3	Устройство каркасов под облицовку керамогранитом	110	893,58	13,1	98294	1441	77271	4,6782	515
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		766,94	5	84363	550	91	0,02445	3
		м2 площади								
10	Е34-60-10	Облицовка каркасов стен керамогранитом	110	778,47	6,62	85632	728	69875	4,416	486
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		695,52	2,54	76507	279	91	0,0123	1
		м2 поверхности								
11	Е8-20-5	Кладка наружных и внутренних стен общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	4,56	9522,07	559,25	43421	2550	8710	9,8256	45
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		1592,87	209,25	7263	954	106	1,02	5
		м3 кладки								
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1	91228,58	633,23	9123	63	1234	77,832	8
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		11395,35	236,25	1140	24	106	1,155	–
		т металлических изделий								
13	Е34-60-3 (ДМ)	Демонтаж облицовки фронтона	140	173,82	1,8	24335	252	22002	1,02672	144
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; кмат=0;		172,02	0,68	24083	95	91	0,0033	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности								
14	Е12-10-1	Облицовка фронтона металлосайдингом	140	1612,68	1,86	225775	260	31782	1,34136	188
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		211,46	0,71	29604	99	107	0,00345	–
		м2 покрытия								
15	Е12-9-1	Фартук из плоского листа "ИНСИ" по сплошной обрешетке	43,9	2089,23	23,22	91717	1019	8038	1,035	45
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		162,4	8,72	7129	383	107	0,04245	2
		м желобов								
16	Е10-12-6	Облицовка карнизов панелями "ИНСИ"	35	846,76	1,38	29637	48	1980	0,34362	12
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		51,86	0,51	1815	18	108	0,00255	–
		м2 потолков								
17	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	40	815,43	11,03	32617	441	11682	1,9734	79
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		316,71	4,22	12668	169	91	0,02055	1
		м2 площади								
18	Е34-60-6	Облицовка каркасов стен алюкобондом	40	415,76	1,14	16630	46	15049	2,553	102
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		412,97	0,44	16519	18	91	0,0021	–
		м2 поверхности								
		Всего прямые затраты				**1 047 451**	**67 961**			**2 479**
						435 383	**19 663**			**92**
		В том числе стоимость: материалов				544 100				
		Накладные расходы				414 310				
		- заработная плата, тенге				62 147				
		- трудоемкость, чел-ч				207				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				15 905				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88 660				
		Всего				**1 550 421**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,44%)				22 326				
		- сметная заработная плата, тенге				3 148				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,43%)				53 945				
		- сметная заработная плата, тенге				24 815				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				151				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				15 727				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6 291				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 648 710**				
		Итого в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**3 005 598**				
		- материалы, тенге				991 894				
		- сметная заработная плата, тенге				1 033 958				
		Налог (2%)				60 112				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3 065 710**				
		НДС (12%)				367 885				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**3 433 595**				

Заказчик _____ Сысоева А.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Петропавловский Автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Реконструкция фасада здания автовокзала

Акт
выполненных работ за июнь 2010

Дополнительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-20-5	Кладка наружных и внутренних стен общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	4,8	9522,07	559,25	45706	2684	9169	9,8256	47
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		1592,87	209,25	7646	1004	106	1,02	5
		м3 кладки								
2	Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	2	14398,91	569,94	28798	1140	13578	42,468	85
		м3		6309,9	94,5	12620	189	106	0,516	1
3	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	15	218,74	7,08	3281	106	1612	0,55614	8
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		97,81	2,67	1467	40	107	0,0129	–
		м2 утепляемого покрытия								
4	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	3	4518		13554				
		м3								
5	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен (каркас под металлосайдинг)	12	815,43	11,03	9785	132	3505	1,9734	24
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		316,71	4,22	3801	51	91	0,02055	–
		м2 площади								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е12-10-1	Облицовка металлосайдингом	12	1612,68	1,86	19352	22	2725	1,34136	16
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		211,46	0,71	2538	9	107	0,00345	–
		м2 покрытия								
7	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен (каркас под панель ИНСИ)	29	815,43	11,03	23647	320	8469	1,9734	57
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		316,71	4,22	9185	122	91	0,02055	1
		м2 площади								
8	Е10-88-2	Устройство гипсокартонных коробов в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами без изоляции. прим.	9	1539,38	30,09	13854	271	5754	3,4776	31
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		580,64	11,37	5226	102	108	0,0555	1
		м2 перегородок за вычетом проемов								
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	9	388,32	5,15	3495	46	887	0,62818	6
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		101,75	1,97	916	18	95	0,00945	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
10	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9	404,71	3,15	3642	28	778	0,5382	5
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		89,74	1,19	808	11	95	0,00585	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты				**165 114**	**4 749**			**279**
						44 207	**1 546**			**8**
		В том числе стоимость: материалов				116 160				
		Накладные расходы				46 477				
		- заработная плата, тенге				6 972				
		- трудоемкость, чел-ч				23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 695				
		Всего				**224 286**				
		Временные здания и сооружения (1,44%)				3 230				
		- сметная заработная плата, тенге				455				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,43%)				7 804				
		- сметная заработная плата, тенге				3 590				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				2 275				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				910				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**238 505**				
		Итого в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**434 795**				
		- материалы, тенге				211 760				
		- сметная заработная плата, тенге				109 298				
		Налог (2%)				8 696				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**443 491**				
		НДС (12%)				53 219				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**496 710**				

Заказчик Сысоева А.А.

Подрядчик Кулешов А.Г.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Петропавловский Автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Реконструкция фасада здания Петропавловского автовокзала

Акт

выполненных работ за Сентябрь 2010

Установка колонн и витража

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтаж колонн								
1	Е9-45-1	Монтаж витражей, витрин с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	3,87	81064,3	15655,92	313719	60588	193185	331,2	1282
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		58684,5	2943,34	227109	11391	81	10,395	40
		т конструкций								
2	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,87	114900		444663				
		т								
3	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	70	30,95	0,03	2167	2	454	0,04071	3
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		8,02	–	561	–	81	–	–
		м2								
4	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	140	33,49	0,03	4689	4	651	0,02939	4
		К=2,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		5,74	–	804	–	81	–	–
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Монтаж витража									
5	99-13-2 Цена Народные Окна	Витраж и двери главного входа из алюминиевых сплавов с тонированным однокамерным стеклопакетом *шт(206 м2)*	1	2780000		2780000				
		Всего прямые затраты				**3 545 238**	**60 594**			**1 289**
						228 474	**11 391**			**40**
		В том числе стоимость: материалов				3 256 168				
		Накладные расходы				194 290				
		- заработная плата, тенге				29 144				
		- трудоемкость, чел-ч				97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224 372				
		Всего				**3 963 900**				
		Временные здания и сооружения (1,44%)				57 080				
		- сметная заработная плата, тенге				8 048				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,43%)				137 920				
		- сметная заработная плата, тенге				63 443				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				386				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				40 210				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				16 084				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 215 194**				
		Итого в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**7 684 299**				
		- материалы, тенге				5 935 994				
		- сметная заработная плата, тенге				723 355				
		Налог (2%)				153 686				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**7 837 985**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)				940 558				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**8 778 543**				

Заказчик _____ Сысоева А.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Петропавловский Автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Реконструкция фасада здания автовокзала

Акт

выполненных работ за Октябрь 2010

Дополнительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	7,7	14546,56	403,8	112009	3109	14563	11,3298	87
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		1838,16	152,55	14154	1175	95	0,7449	6
		м3								
2	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,6	114300		68580				
		т								
3	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	20	1820,1	44,99	36402	900	6213	1,6284	33
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		263	16,85	5260	337	111	0,08235	2
		м2 покрытия								
4	99-8-12	Стоимость перил	11	6500		71500				
		м.п.								
5	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	40	151,62	0,93	6065	37	4043	0,59892	24
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		95,01	0,35	3800	14	106	0,00165	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
6	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	9	139,95	12,67	1260	114	1292	0,83844	8
		м2		127,28	2	1146	18	111	0,01728	–
7	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	9	433,35	233,06	3900	2098	2866	1,3344	12
		м2		200,29	86,54	1803	779	111	0,4824	4
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	9	288,28	14,93	2595	134	775	0,49128	4
				72,04	5,61	648	50	111	0,0273	–
		м2 стяжки								
9	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=6,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	54	45,28	1,01	2445	55	75	0,00607	–
				0,87	0,38	47	21	111	0,0018	–
		м2 стяжки								
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	45	339,84	2,82	15293	127	2343	0,31878	14
				53,72	1,08	2417	49	95	0,00525	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
11	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	20	347,35	3,5	6947	70	1169	0,3588	7
				60,24	1,32	1205	26	95	0,00645	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты				**326 996**	**6 644**			**189**
						30 480	**2 469**			**12**
		В том числе стоимость: материалов				289 871				
		Накладные расходы				33 339				
		- заработная плата, тенге				5 001				
		- трудоемкость, чел-ч				17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 620				
		Всего				**381 955**				
		Временные здания и сооружения (1,44%)				5 500				
		- сметная заработная плата, тенге				776				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,43%)				13 290				
		- сметная заработная плата, тенге				6 113				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 875				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 550				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**406 170**				
		Итого в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**740 448**				
		- материалы, тенге				528 435				
		- сметная заработная плата, тенге				91 631				
		Налог (2%)				14 809				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**755 257**				
		НДС (12%)				90 631				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**845 888**				

Заказчик _____ Сысоева А.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 22.04.09 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: ТОО "Петропавловский Автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Реконструкция фасада здания автовокзала

Акт
выполненных работ за Октябрь 2010
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Крыльцо главного фасада								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8,5	2558,75	151,34	21749	1286	2056	1,173	10
				170,78	57,38	1452	488	106	0,27	2
		м3 основания								
2	Е6-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	4,7	14546,56	403,8	68369	1898	8888	11,3298	53
				1838,16	152,55	8639	717	95	0,7449	4
		м3								
3	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,7	216		1015				
		м3								
4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,542	114300		61951				
		т								
5	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	3,6	14571,07	474,02	52456	1706	7069	11,385	41
				1887,84	179,09	6796	645	95	0,8745	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,067	51500		3451				
		т								
7	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	68,1	1820,1	44,99	123949	3064	21153	1,6284	111
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		263	16,85	17910	1147	111	0,08235	6
		м2 покрытия								
8	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	11,32	2648,7	3,84	29983	43	6261	3,519	40
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		580,64	1,46	6573	17	95	0,00705	–
		м2 поверхности облицовки								
9	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	104,17	3,93	625	24	107	0,09398	1
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		14,5	1,49	87	9	111	0,0072	–
		м2 площади уплотнения								
10	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,6	1640,51	–	984	–	438	4,1262	2
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		658,26	–	395	–	111	–	–
		м3 подстилающего слоя								
11	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	11198,89	–	14559	–	1129	5,0508	7
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		782,46	–	1017	–	111	–	–
		м3 подстилающего слоя								
12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,012	109900		1319				
		т								
13	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,039	114300		4458				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,6	11923,09	–	7154	–	521	5,0508	3
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		782,46	–	469	–	111	–	–
		м3 подстилающего слоя								
15	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,046	6120,95	491	282	23	123	16,008	1
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		2608,2	185,63	120	9	95	0,9	–
		т								
16	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,046	115500		5313				
		т								
17	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	6	1820,1	44,99	10921	270	1864	1,6284	10
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		263	16,85	1578	101	111	0,08235	–
		м2 покрытия								
18	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе	2,7	2648,7	3,84	7151	10	1493	3,519	10
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		580,64	1,46	1568	4	95	0,00705	–
		м2 поверхности облицовки								
19	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10,6	3835,66	8,84	40658	94	1368	0,5727	6
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		99,06	3,35	1050	36	126	0,01635	–
		м ограждений								
20	Е9-24-1 (ДМ)	Демонтаж металлоконструкций козырька	0,3	18577,79	6033,59	5573	1810	3438	77,97	23
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; кмат=0;		12544,2	1607,8	3763	482	81	5,715	2
		т конструкций								
21	Е34-60-3 (ДМ)	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	6	173,82	1,8	1043	11	943	1,02672	6
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25;		172,02	0,68	1032	4	91	0,0033	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кзпм=1,25; кмат=0;								
		м2 поверхности								
22	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,2	6389,85	3428,36	7668	4114	3019	12,903	15
				2179,71	925,71	2616	1111	81	3,51	4
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
		т конструкций								
23	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,2	726,25	216,78	872	260	392	1,8492	2
				403,65	–	484	–	81	–	–
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
		т								
24	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1,57	19330,37	6033,59	30349	9473	17997	77,97	122
				12544,2	1607,8	19694	2524	81	5,715	9
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
		т конструкций								
25	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,57	1747,78	468,19	2744	735	1192	4,0848	6
				937,71	–	1472	–	81	–	–
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
		т								
26	2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	2,77	162200		449294				
		т								
27	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	42,5	30,95	0,03	1315	1	276	0,04071	2
				8,02	–	341	–	81	–	–
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;								
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	42,5	61,23	0,08	2602	3	132	0,01891	1
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		3,8	0,03	162	1	81	0,00015	–
		м2								
29	Е13-19-2	Огрунтовка стоек	24,8	205,73	0,24	5102	6	164	0,04112	1
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		8,05	0,11	200	3	81	0,00045	–
		м2 поверхности								
30	Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	28	255,26	0,21	7147	6	91	0,01946	1
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		3,92	0,08	110	2	81	0,00045	–
		м2								
31	Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой	370	231,54	95,16	85670	35209	35576	0,2415	89
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		40,37	35,94	14937	13298	126	0,1755	65
		м шва								
32	Е7-57-8	Герметизация коробок окон и балконных дверей вулканизующейся тиоколовой мастикой	340	181,48	58,31	61703	19825	24608	0,21114	72
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		35,4	22,04	12036	7494	126	0,10755	37
		м шва								
33	1-1-496	Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173	53,96	466		25145				
		кг								
34	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	74,4	177,39	1,8	13198	134	11693	1,02672	76
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		172,02	0,68	12798	51	91	0,0033	–
		м2 поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	99-5-8	Поликарбонат *м2*	96	1500		144000				
36	Е7-57-4	Герметизация горизонтальных стыков стеновых панелей пенополистиролом	185	12,08	2,82	2235	522	2410	0,05851	11
		ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;		9,26	1,08	1713	200	126	0,00525	1
		м шва								
37	3-1-156	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0 *м*	185	138		25530				

Раздел 2. Монтаж витража, фронтона, карниза

38	99-5-2	Алюкобонд *м2*	40	1550		62000				

Всего прямые затраты	**1 389 537**	**80 527**	**722**
	119 012	**28 343**	**133**
В том числе стоимость: материалов	1 189 996		
Накладные расходы	154 401		
- заработная плата, тенге	23 160		
- трудоемкость, чел-ч	77		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	6 729		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	93 040		
Всего	**1 636 978**		
Временные здания и сооружения (1,44%)	23 572		
- сметная заработная плата, тенге	3 324		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,43%)	56 957		
- сметная заработная плата, тенге	26 200		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	159		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	16 606		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	6 642		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1740755**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	3173396
- материалы, тенге	2169363
- сметная заработная плата, тенге	407052
Налог(2%)	63468
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3236867**
НДС(12%)	388424
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3625291**

Заказчик _____ Сысоева А.А. Подрядчик _____ Кулешов А.Г.