Утвержден постановлением Правительства
Республики Казахстан от 2 ноября 2011 года № 1277

АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию

строительство навеса над посадочными платформами на собственной территории по адресу: Медведева, 1

г. Петропавловск "26" 06 20 14 г.

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с Законом Республики Казахстан № 242-113 от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов» и постановлением акимата г. Петропавловска № 387 от 28 февраля 2013года.

Председатель комиссии - собственник:	**ТОО «Петропавловский автовокзал» Сысоева Александра Александровна**
Заместитель председателя комиссии – Заместитель руководителя ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области.	**Мейрамгалиев Есеней Мухтарович**
Членов комиссии – представителей в составе:	
-И.о руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Петропавловска»	**Бредников Денис Юрьевич**
- начальник ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Петропавловску»	**Ибраев Джангельды Берикович**
- представитель подрядной организации - ИП Кулещов А.Г	**Кулещов Александр Геннадьевич**
- представитель технического надзора - ТОО «Авенти»	**Бугаев Юрий Петрович**
- руководитель отдела противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля департамента майора противопожарной службы	**Мукушев Аскар Салимович**
- представитель экспертной организации ТОО «Вира-Проект»	**Воропай Павел Андреевич**
- представитель проектной организации - ТОО «Кристалл Проект»	**Ревенко Е.Л.**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жы
2 қарашадағы № 1277 қаулысымен бекіті

Қабылдау комиссиясының пайдалануға қабылдау туралы
АКТІ

Медведев к., 1 мекенжайындағы жеке шекарадағы отырғызылатын тұғырнама үстінде шатыр салу

Петропавл қ. **20/4ж. «26» 06.**

«Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2(жылғы 16.07. № 242-113 ҚР заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Нысандарды сә үшін бастапқы материалдарды (деректерді) және рұқсат беретін құжаттарды ресімдеу және бе тәртібін жеңілдету жөніндегі кейбір шаралар туралы» 2008 жылғы 06.05. № 425 қаулысы және 2013 жылы 28.02. № 387 Петропавл қ. әкімдігінің қаулысына сәйкес мынадай құрам қабылдау комиссиясы тағайындалған

Комиссия төрағасы – меншік иесі: **«Петропавл автовокзалы» ЖШС Сысоева Александра Александровна**

Комиссия төрағасының орынбасары – «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысының орыннбасары — **Мейрамғалиев Есеней Мұхтарұлы**

Комиссия мүшелері – құрам өкілдері:

- «Петропавл қ. Сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ басшысы — **Бредников Денис Юрьевич**
- «Петропавл қ. Бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» ММ басшысының м.а. — **Ыбыраев Жангелді Берікұлы**
- А.Г. Кулещов ЖК мердігерлік ұйымның өкілі — **Кулещов Александр Геннадьевич**
- «Авенти» ЖШС техникалық қадағалау өкілі — **Бугаев Юрий Петрович**
- «Төтенше жағдай департаментінің мемлекеттік өрт бақылау басқармасының өртке қарсы нормалау бөлімі» ММ басшысы — **Мұқышев Асқар Сәлімұлы**
- «Вира-Проект» ЖШС сараптама ұйымының өкілі — **Воропай Павел Андреевич**
- «Кристалл Проект» жобалау ұйымының өкілі — **Ревенко Е.Л.**

УСТАНОВИЛ

1. Генеральным подрядчиком ИП Кулещов А.Г предъявлены к приемке в эксплуатацию построенный объект *строительство навеса над посадочными платформами на собственной территории по адресу: Медведева, 1*

2. Строительство произведено на основании:

- *архитектурно-планировочного задания № 02-04-194 от 08.04.2011 года;*
- *решение ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Петропавловска» № 02.14-01-43/233 от 10.10.13 года.*
- *талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 203 от 19 июня 2013 года.*
- *акт на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования № 0131758 от 26.08.2003 года.*
- *акт на право частной собственности на земельный участок № 1061309 от 03.06.2013 года.*

3. Строительство осуществлялось собственником самостоятельно выполнившим строительно-монтажные работы *строительство навеса над посадочными платформами на собственной территории*

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ТОО «Кристалл Проект» (лицензия 16-ГСЛ № 000443)

5. Строительство осуществлялось по проекту *разработанные:эскизный проект* ТОО «Кристалл Проект» (лицензия 16-ГСЛ № 000443)

6. Проектная (проектная-сметная) документация утверждена. *заключение экспертизы проекта,* ТОО «Вира-Проект»

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: 15.09.2013 года; окончание работ: 01.12.2013 года.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

- *архитектурно-планировочного задания № 02-04-194 от 08.04.2011 года;*
- *решение ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Петропавловска» № 02.14-01-43/233 от 10.10.13 года.*
- *талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 203 от 19 июня 2013 года.*
- *акт на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования № 0131758 от 26.08.2003 года.*
- *акт на право частной собственности на земельный участок № 1061309 от 03.06.2013 года.*
- *договор купли-продажи земельного участка № 219 от 16.10.2001 года.*

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию ***навес над посадочными платформами на собственной территории*** **по адресу:** ***ул. им. Юрия Медведева, 1*** имеет следующие показатели:

«Б» - навес над посадочными платформами: **площадь застройки – 304,8 м^2 общая площадь – 276,5 м^2**

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования согласно проекта:

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены.*

13. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 9 700 000 (девять миллионов семьсот тысяч) тенге

АНЫҚТАДЫ:

1. *Медведев к., 1 мекенжайындағы жеке шекарадағы отырғызылатын тұғырнама үстінде шатыр салуды* пайдалануға қабылдау А.Г. Кулещов ЖК бас мердігерімен ұсынылды.

2. Құрылыс салу негізінде өндірілді:

- *2011 ж. 08.04. № 02-04-194 сәулет-жоспарлау тапсырмасы;*
- *2013 ж. 10.10 № 02.14-01-43/233 «Петропавл қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ шешімі;*
- *2013 ж. 19.06 № 203 белгілі бір істі немесе қызметті жүзеге асыруды тоқтату немесе хабарламаны қабылдау туралы талон;*
- *2003 ж. 26.08 № 0131758 жер теліміне жеке меншік құқығын беретін акт,үнемі жер пайдалану құқығын беретін акт;*
- *2013 ж. 03.06 № 1061309 жер теліміне жеке меншік құқығын беретін акт..*

3. *Жеке шекарадағы отырғызылатын тұғырнама үстінде шатыр салу* бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізген меншік иесімен өз бетінше жүзеге асырылды

4. Құрылыс бойынша жобалау (жобалы-сметалық) құжаттамасы «Кристалл Проект» ЖШС (лицензия 16-ГСЛ № 000443) әзірленді.

5. Құрылыс «Кристалл Проект» ЖШС (лицензия 16-ГСЛ № 000443) жобасы бойынша жүзеге асырылды.

6. Жобалау (жобалы-сметалық) құжаттама «Вира-Проект» ЖШС сараптама қорытындысымен бекітілді.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары 2013 жылы 15.09 басталды, 2013 жылы 01.12 жұмыс аяқталуы.

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

- *2011 ж. 08.04. № 02-04-194 сәулет-жоспарлау тапсырмасы;*
- *2013 ж. 10.10 № 02.14-01-43/233 «Петропавл қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ шешімі;*
- *2013 ж. 19.06 № 203 белгілі бір істі немесе қызметті жүзеге асыруды тоқтату немесе хабарламаны қабылдау туралы талон;*
- *2003 ж. 26.08 № 0131758 жер теліміне жеке меншік құқығын беретін акт,үнемі жер пайдалану құқығын беретін акт;*
- *2013 ж. 03.06 № 1061309 жер теліміне жеке меншік құқығын беретін акт..*

9. Пайдалануға ұсынылған *Медведев к., 1 мекенжайындағы жеке шекарадағы отырғызылатын тұғырнама үстінде шатыр салудың* келесі көрсеткіштері бар:

«Б» - отырғызылатын тұғырнама үстіндегі шатыр: **құрылыс ауданы – 304,8 ш.м., жалпы ауданы – 276,5 ш.м.**

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен мінезделеді:

11. Жабдық жеке сынақтан және жобаға сәйкес кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес анықталды.

12. Жобамен қарастырылған еңбекті қорғау, жарылыстан қорғауды қамтамасыз ету, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар бойынша іс-шаралар *орындалды*.

13.Суық сумен қамтамасыз ету, канализация, энергиямен қамтамасыз етудің сыртқы қатынастары ғимараттың, құрылыстың, жайдың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық қабылдау ұйымдарымен қабылданды.

14. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша смета құны:

барлығы 9 700 000 (тоғыз миллион жеті жүз мың) теңге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***строительство навеса над посадочными платформами на собственной территории по адресу: Медведева, 1***

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии

(собственник): _____ **А. Сысоева**

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ **Е.Мейрамгалиев**

Члены приемочной комиссии:

_____ **Д.Бредников**

_____ **Д. Ибраев**

_____ **А. Мукушев**

_____ **А.Кулешов**

_____ **Ю. Бугаев**

_____ **С. Савин**

_____ **Е. Ревенко**

Акт составлен в трех экземплярах и подлежит дальнейшей регистрации
в органах регистрационной службы Министерства Юстиции Республики Казахстан

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсыналған: *Медведев к., 1 мекенжайындағы жеке шекарадағы отырғызылатын тұғырнама үстінде шатыр салу*

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Қабылдау комиссиясының төрағасы (меншік иесі): _____ **А.Сысоева**

Қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары: _____ **Е.Мейрамғалиев**

Комиссия мүшелері:

_____ **Д. Бредников**

_____ **Д. Ыбыраев**

_____ **А. Мұқышев**

_____ **А. Кулешов**

_____ **Ю. Бугаев**

_____ **С. Савин**

_____ **Е. Ревенко**

Акті үшін данада жасалған және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің тіркеу қызметі органдарында одан әрі тіркелуге тиіс

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ 3

ӨТІНІШ № 0020431135 12	ТІРКЕУ ІСІ № 938
ҚАДАСТРЛЫҚ № 15:234:026:097:1	ТІРКЕЛГЕН УАҚЫТЫ 26.06.14 12:51
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ г. Петропавловск ул. Ю. Медведева	
ТІРКЕУШІ Шишкина Ю	
БАСШЫ [illegible] И. С.	

Прошито и пронумеровано 2 листа (листов)

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Петропавловский Автовокзал"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Строительство навеса над посадочными платформами на собственной территории по адресу улица Медведева, 1 в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области

Акт
выполненных работ за декабрь 2013
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж конструкций								
1	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,41	2985	–	1224	–	321	3,888	2
		м3 подстилающего слоя		637,2	–	261	–	123	–	–
2	Е5-30-1	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2	22,75	21213,22	7836,52	482601	178281	93088	9,264	211
		м3 конструктивного объема свай		1649,7	1908,36	37531	43415	115	6,936	158
3	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,055	50600		2783				
		т								
4	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0957	45800		4383				
		т								
5	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,02	483,3	–	976	–	1103	3,36	7
		м3 грунта		483,3	–	976	–	113	–	–

6	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,52	12703,05	117,98	32012	297	2325	5,292	13
		м3								
				834,3	44,58	2102	112	105	0,21768	1
7	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании ктрр1=1,1;	0,6479	28156,29	705,16	18242	457	16345	155,76	101
		т								
				23760	267,3	15394	173	105	1,296	1
8	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,0124	42500		527				
		т								
9	4-1-12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=32-40 мм	0,6356	38800		24661				
		т								
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1923	11256,52	79,21	2165	15	54	1,62	–
		м3								
				234,9	29,92	45	6	105	0,14616	–
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,71	105		285				
		м3								
12	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,71	150		407				
		м3								
13	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0213	119700		2550				
		т								
14	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	5,437	5419,87	2742,69	29468	14912	12898	11,22	61
		т конструкций								
				1895,4	740,56	10305	4026	90	2,808	15
15	8-6-281	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 273х8 мм	59,29	4020		238346				
		м								
16	8-6-272	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 159х8 мм	6,54	2120		13865				
		м								
17	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,277	59000		16343				
		т								
18	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,78	60200		107156				

		т							
19	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	101,93	29,89	0,02	3047	2	639	0,0354	4
		м2		6,97	–	710	–	90	–	–
20	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	4,986	16487,45	4826,87	82206	24067	54720	67,8	338
		т конструкций		10908	1286,23	54387	6413	90	4,572	23
21	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	4,986	33086,11	11250,13	164967	56093	99553	109,2	544
		т конструкций		19656	2528,8	98005	12609	90	8,832	44
22	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	4,986	87100		434281				
		т								
23	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,044	60200		2649				
		т								
24	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	130	29,89	0,02	3886	3	815	0,0354	5
		м2		6,97	–	906	–	90	–	–
25	Е9-25-1	Монтаж балок	1,426	5889,01	2424,03	8398	3457	4274	16,92	24
		т конструкций		2727	602,91	3889	860	90	2,148	3
26	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	1,426	75600		107806				
		т								
27	Е9-2-2	Монтаж металлических каркасов обрешетки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,79	17875,04	9187,21	31996	16445	10518	26,496	47
		т конструкций		5123,25	1405,56	9171	2516	90	4,815	9
28	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,79	87100		155909				
		т								
29	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,216	2807,43	654,91	9029	2106	4275	6,3	20
		т		1476,9	–	4750	–	90	–	–

30	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	126	29,89	0,02	3766	3	790	0,0354	4
		м2		6,97	–	878	–	90	–	–
31	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0223	149300		3329				
		т								
32	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0077	87100		671				
		т								
33	Е9-27-4	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	510	445,58	221,12	227246	112771	127069	1,212	618
		м2		218,7	58,14	111537	29651	90	0,20424	104
34	99-5-8	Поликарбонат	728	721,94		525572				
		м2								
35	99-5-10(пл)	Профиль алюминиевый верхний	516	88		45408				
		м.п.								
36	99-5-6	Торцевой профиль	104,6	61,61		6444				
		м								
37	99-5-11(пл)	Уплотнитель EPDM L-102/0417	516	18		9288				
		м.п.								
38	99-5-7	Соединитель неразъемный	235	164,79		38726				
		м								
		Раздел 2 Дорожное покрытие								
39	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	14	583,55	254,42	8170	3562	6243	2,139	30
		м3 конструкции		329,13	6,11	4608	86	133	0,0204	–
		Раздел 3 Наружное электроосвещение								
40	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,035	625761,38	–	21902	–	960	159,6	6
		канало-километр трубопровода		24948	–	873	–	110	–	–
41	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	45	136,84	11,7	6158	527	2911	0,4002	18
		м		67,34	0,75	3030	34	95	0,0045	–
42	99-8-24(пл)	Металлорукав D 20 мм	39	44		1716				
		м.п.								
43	99-8-25(пл)	Металлорукав D45 мм	6	69		414				

		м.п.							
44 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	350	22,98	0,6	8043	210	6584	0,12	42
		м	19,68	0,12	6888	42	95	0,0012	–
45 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,35	63700		22295				
		1000м							
46 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	549,24	15,84	5492	158	2614	1,2	12
		шт	272,4	2,76	2724	28	95	0,0156	–
47 80-1-8	Выключатель автоматический АП50-25А	10	1214		12140				
		шт							
48 Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	6	664,92	37,32	3990	224	2809	2,508	15
		шт	483,6	9,12	2902	55	95	0,0528	–
49 18-3-54	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У995 У2	6	381		2286				
		шт							
50 Ц8-359-1	Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн	1	597,82	285,16	598	285	238	1,032	1
		шт	200,21	49,85	200	50	95	0,2916	–
51 18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт							
	Всего прямые затраты				**2942782**	**413875**			**2123**
					372072	**100076**			**358**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2144691				
	оборудования, тенге				12140				
	Накладные расходы, тенге				451146				
	- заработная плата, тенге				67672				
	- трудоемкость, чел-ч				226				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				202907				
	Всего				**3596835**				

- сметная заработная плата, тенге	9098
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	88311
- сметная заработная плата, тенге	40623
- нормативная трудоемкость, чел-ч	247
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36492
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14597
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3800760**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**8490894**
- материалы, тенге	4791240
- оборудование, тенге	27121
- сметная заработная плата, тенге	1431166
Налог (2 %)	169818
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8660714**
НДС (12 %)	1039286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9700000**

Заказчик _____ Сысоева. А.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.