Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" ноября 2019 года

Заказчик ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Директор Имангалиев Махсот Бижанович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от 21 ноября 2019г. ТОО «Эврика» ЗКО г.Уральск пр.Абулхаир-хана 6/10 Директор ТОО «Эврика» Тетера Олег Леонидович***,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается от 25.11.2019 г. АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг», в лице руководителя Идресов М.А., адрес: ЗКО, гУральск, ул.Чагано-Набережная, 74.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 25.11.2019 г. ТОО «Кульман» в лице директора Кульдяева В.Ф., адрес: ЗКО, г.Уральск, пр.Нурсултан Назарбаева, 170,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Благоустройство территории ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» УЗ акимата ЗКО».
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу ЗКО, г.Уральск, ул.С.Тюленина, 51,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической

документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО»____KZ90REA00135825___от_____25.06._____2019года.
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)_ТОО «Кульман»_10 ГСЛ №004116 от 12.04.2001г.Рабочий проект.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» УЗ акимата ЗКО. Приказ №13 от 02.11.2018г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект
и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***28 июнь 2019г;***
месяц, год
окончание работ ***28 ноябрь 2019г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц***: 5 (Пять)месяцев ;***
фактически, месяц***: 5(пять)месяцев ;***
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения м2	По проекту		Фактически	
		общая	(с учетом ранее	в том числе	общая (с учетом	в том числе

Благоустройство территории ГКП на ПХВ Областной противотуберкулезной диспансер УЗО акимата ЗКО по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51»	принятых) ***Площадь озеленения-24396*** ***Площадь покрытия-12429***	пускового комплекса или очереди	ранее принятых ***Площадь озеленения-24396*** ***Площадь покрытия-11882***	пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2 общая жилая	число квартир	площадь квартир, м2 общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются
следующими данными: ***Благоустройство территории ГКП на ПХВ Областной противотуберкулезной диспансер УЗО акимата ЗКО по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51»*** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 191 116,186 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 170639,452 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _0__тысяч тенге; прочие 20 476,734 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 172 004,567 ____тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ__153 575,507 _ тысяч тенге; стоимость

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; прочие 18 429,060 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Благоустройство территории ГКП на ПХВ Областной противотуберкулезной диспансер УЗО акимата ЗКО по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51»***

наименование объекта (комплекса)

_____принять в эксплуатацию.

Заказчик ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области***

Директор Имангалиев Махсот Бижанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «Кульман» Директор Кульдяев В.Ф

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Эврика» Директор Тетера О. Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000340002869**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**930140000600**

Договор (контракт) Договор №391 от 25.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
20	**18.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство территории ГКП на ПХВ Областной противотуберкулезный диспансер УЗ акимата ЗКО, по адресу ЗКО, г.Уральск, ул.С.Тюленина, 51			Работа	1	56 863 167,21	56 863 167,21
				Итого	1	x	56 863 167,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Имангалиев М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата ЗКО

Заказчик:

Исполнитель ТОО "Эврика"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории ГКП на ПХВ Областной противотуберкулезный диспансер УЗО акимата ЗКО, по адресу ЗКО .г.Уральск,ул.С.Тюленина 51

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		391	25.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	172 004 567,62	50 770 685,00							6 092 482,21	56 863 167,21
В том числе: В текущем месяце- за ноябрь	56 863 167,21	50 770 685,00							6 092 482,21	56 863 167,21
Итого к оплате:	**56 863 167,21**	**50 770 685,00**							**6 092 482,21**	56 863 167,21

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата ЗКО

_____ Имангалиев М.Б.

Исполнитель: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

"ЭВРИКА"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 59060

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 2-1 МОНТАЖ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ.(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,64	1050,2	--	2773	--	--	1996	5150
					1050,2	--	2773	--	--	381	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1127-0401	-Слои оснований	м3	0,792	1073,51	956	850	757	--	263	1202

-0101 РСНБ РК 2015	подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	материала основания в плотном теле		117,5	190,05	93	151	--	89		
3.			0,792	1539	--	1219	--	1219	--		1316
2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	98		
4.			11	3162,57	1655,72	34788	18213	6330	19683		58829
1107-0501	-Блоки стен подвалов	шт.		---	---	---	---	---	---		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				2					59060		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-0103 РСНБ РК 2015	массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	сборных конструкций			931,38	585,02	10245	6435	--	4358	
5.				5,973	30838	--	184195	--	184195	--	198931
2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	14736	
		Тенге			--	--	223825	18970	191744	21942	265428
		Тенге			---	---	---	---	---	---	
					--	--	13111	6586	--	19662	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		223825		
Материалы	Тенге		6330		
Всего заработная плата	Тенге			19696	
Местные материалы	Тенге		185414		
Накладные расходы	Тенге		21942		
Сметная прибыль	Тенге		19661		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		265429		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19
Сметная заработная плата	Тенге			19696	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		265429		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19
Сметная заработная плата	Тенге			19696	

Временные здания и сооружения 1,3х0,8% 2760

Итого с временными, 268189

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 5310

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2х0,9%	273499
Непредвиденные работы и затраты-2%	5470
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	278969
С учетом скидки	251073
Налог на добавленную стоимость, 12 %	30128,76
Итого с НДС	**281201,76**
Итого к оплате	**281201,76**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

Покрытие участка № 7-1(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕП2АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ.ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ СЕЧ. 3-3															
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ СЕЧ. 3-3 - ПЛОЩ. 1741 М2															
1.				126	2771,36	956	349191	120456	213929	41852	422327						
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для	м3 материала основания в		117,5	190,05	14806	23947	--	31283							

	п.1.39, таблица 1	определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 НР - 108%; СП - 8%	плотном теле							
2.	1111-0101 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	124	1864,33 1172,92	168,5 41,51	231177 145442	20894 5147	64841 --	141554 29818	402549
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					2					59200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 7	НР - 94%; СП - 8%									
3.	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	124	3034 --	-- --	376216 --	-- --	376216 --	-- 30097	406313
4.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	200	366,75 --	84,91 36,88	73350 --	16982 7376	56368 --	6934 6423	86707
5.	2104-0509 -0108 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	200	2511 --	-- --	502200 --	-- --	502200 --	-- 40176	542376
6.	86-010703 -0102	-Покрытие из искусственной травы монофиламентной, (без учета работ по подготовке основания) НР - --%; СП - --%	м2	450	5398 709	295 84	2429100 319050	132750 37800	1977300 --	385398 225160	3039658
6.1.	8601-0703 -0102 УСН РК 8.02-03-2017	-Покрытие из искусственной травы монофиламентной, (без учета работ по подготовке основания) НР - 108%; СП - 8%	м2	450	5398 709	295 84	2429100 319050	132750 37800	1977300 --	385398 225160	3039658

.	Тенге	Тенге	--	--	3961235	291082	5168154	961136	7939588
	Тенге		--	--	479298	74270	--	588117	
Стоимость общестроительных работ	Тенге					3961235			
Материалы	Тенге					2099134			
Всего заработная плата	Тенге						553568		
Местные материалы	Тенге					1091721			
Накладные расходы	Тенге					575738			
Сметная прибыль	Тенге					362958			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4899930			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			3					59200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге						553568		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4899930			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге						553568		

.	Тенге	Тенге	--	--	3961235	291082	5168154	961136	7939588
	Тенге		--	--	479298	74270	--	588117	
Стоимость общестроительных работ	Тенге					3961235			
Материалы	Тенге					2099134			
Всего заработная плата	Тенге						553568		
Местные материалы	Тенге					1091721			
Накладные расходы	Тенге					575738			
Сметная прибыль	Тенге					362958			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4899930			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
Сметная заработная плата	Тенге						553568		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4899930			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
Сметная заработная плата	Тенге						553568		

Временные здания и сооружения 1,3х0,8% 50959

Итого с временными, 4950889

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 98028

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2х0,9% 5048917

Непредвиденные работы и затраты-2% 100978

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 5149895

С учетом скидки	4634905,50
Налог на добавленную стоимость, 12 %	556188,66
Итого с НДС	**5191094,16**
Итого к оплате	**5191094,16**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

Наружные сети водопровода и канализации №6-1(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. К1									
1.	1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,02	37736,29	9454,38	76227	19098	28777	35091	120224
					14035,43	3511,83	28352	7094	--	8905	

доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%											
2.			17	10261	--	174437	--	174437	--	188392		
2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	13955			
	СП - 8%											
3.			1	13672	--	13672	--	13672	--	14766		
2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	1094			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				2					59090			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8020-90									
		СП - 8%									
4.				1	4494	--	4494	--	4494	--	4854
2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.			--	--	--	--	--	360	
		СП - 8%									
5.				17,14	825,02	19,07	14141	327	9875	3698	19266
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности			229,81	2,2	3939	38	--	1427	
		НР - 93%; СП - 8%									
6.				1	31314,41	2078,28	31314	2078	24030	5210	39447
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка горловины колодцев из кирпича. Кладка	м3 кладки			5206,25	396,36	5206	396	--	2922	
		НР - 93%; СП - 8%									
7.				0,015	301237,4	92929,08	4519	1394	75	3393	8545
1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода			203312	25180,63	3050	378	--	633	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.				0,004	486380,52	170890,48	1946	684	84	1353	3562
1122-0501 -0106 РСНБ РК	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.	км трубопровода			294580	47003,54	1178	188	--	264	

2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка НР - 99%; СП - 8%										
9.				2305738,61		13834		1009			23619
1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	1034399	1103226,06 318278,04	6206	6619 1910	--	8035 1750		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					3				59090		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	2301-0501 -1010 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	15,15	957 --	-- --	14499 --	-- --	14499 --	-- 1160	15658
11.	2301-0501 -1016 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,04	3975 --	-- --	16059 --	-- --	16059 --	-- 1285	17344
12.	2301-0201 -0261 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6	28824 --	-- --	172944 --	-- --	172944 --	-- 13836	186780
13.	1122-0601 -0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	7241114,77 399640	1029210,15 236877,23	43447 2398	6175 1421	34874 --	3781 3778	51006
14.	1101-0205 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,185	1395,51 1395,51	-- --	258 258	-- --	-- --	186 36	480

	НР - 72%; СП - 8%									
15.			0,0045	577337,06	215135,02	2598	968	212	1672	4612
1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		315180	60126,7	1418	271	--	342	
	НР - 99%; СП - 8%									
16.			4,5	3413	--	15359	--	15359	--	16587
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				4					59090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2301-0603 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м			--	--	--	--	--	1229	
	СП - 8%										
17.				0,17	715,39	--	122	--	--	88	226
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта			715,39	--	122	--	--	17	
	НР - 72%; СП - 8%										
18.				0,17	132,84	63,18	23	11	--	12	37
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта			69,66	28,9	12	5	--	3	
	НР - 72%; СП - 8%										
			Тенге		--	--	599891	37354	510400	62519	715405
		Тенге			--	--	52139	11700	--	52996	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	381031	
Материалы	Тенге	98935	
Всего заработная плата	Тенге		63839
Местные материалы	Тенге	192603	
Накладные расходы	Тенге	62519	
Сметная прибыль	Тенге	35484	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	479034	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		60
Сметная заработная плата	Тенге		63839
Стоимость сантехнических работ	Тенге	218860	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	218860	
Сметная прибыль	Тенге	17509	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	236369	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	715403	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		60
Сметная заработная плата	Тенге		63839

		Тенге		--	--	599891	37354	510400	62519	715405		
	Тенге			--	--	52139	11700	--	52996			
Стоимость общестроительных работ	Тенге						381031					
Материалы	Тенге						98935					
Всего заработная плата	Тенге							63839				
Местные материалы	Тенге						192603					
Накладные расходы	Тенге						62519					
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			5						59090			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					35484			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					479034			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге						63839		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					218860			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					218860			
		Сметная прибыль	Тенге					17509			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					236369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					715403			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге						63839		

Временные здания и сооружения 1,3х0,8% 7440

Итого с временными, 722843

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 14312

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2х0,9% 737155

Непредвиденные работы и затраты-2% 14743

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 751898

С учетом скидки	676709,10
Налог на добавленную стоимость, 12 %	81205,09
Итого с НДС	**757914,19**
Итого к оплате	**757914,19**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

Озеленение территории № 7-2 (ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕРЕВЬЯ									
1.	2501-0203-0202 РСНБ РК 2015	-Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 1 м до 1,5 м	шт.	79	3060	--	241740	--	241740	--	261079
					--	--	--	--	--	19339	

		СП - 8%							
2.				10	27811	--	278110	--	278110	--	300359
2501-0103 -0102 РСНБ РК 2015	-Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.			--	--	--	--	--	22249	
		СП - 8%									
3.				90	4317,18	--	388546	--	44927	302385	746206
1147-0102 -0408 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма			3817,99	--	343619	--	--	55275	
		НР - 88%; СП - 8%									
4.				90	4470,23	1065,77	402321	95919	13393	282292	739382
1147-0103 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.			3255,66	308,64	293009	27777	--	54769	
		НР - 88%; СП - 8%									
5.				90	33927	--	3053430	--	3053430	--	3297704
2501-0103 -0303 РСНБ РК 2015	-Ель сибирская, с комом, высотой более 2 м до 2,5 м	шт.			--	--	--	--	--	244274	
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	4364148	95919	3631600	584677	5344730
		Тенге			--	--	636628	27777	--	395906	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4364148	
Материалы	Тенге	58320	
Всего заработная плата	Тенге		664406
Местные материалы	Тенге	3573280	
Накладные расходы	Тенге	584677	
Сметная прибыль	Тенге	395906	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5344731	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		732
Сметная заработная плата	Тенге		664406
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	5344731	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		732
Сметная заработная плата	Тенге		664406

Временные здания и сооружения 1,3х0,8% 55585

Итого с временными, 5400316

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 106926

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9%	5507242
Непредвиденные работы и затраты-2%	110145
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	5617387
С учетом скидки	5055648,30
Налог на добавленную стоимость, 12 %	606677,80
Итого с НДС	**5662326,10**
Итого к оплате	**5662326,10**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор Имангалиев М.Б.

Дирсктор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Курылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

Наружное электроосвещение №4-1(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей		зарплата рабочих строителей			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				2	5931,92	1604,68	11864	3209	3936	4157	17303
	1308-0205 -0903 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	-Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.		2359,6	527,22	4719	1054	--	1282	
		НР - 72%; СП - 8%									

2.				2	25544	--	51088	--	51088	--	55175
2307-0103 -0509 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип РТУ 06-125-006 ГОСТ 8045-82	шт.			--	--	--	--	--	4087	
	СП - 8%										
3.				2	684	--	1368	--	1368	--	1477
2307-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.			--	--	--	--	--	109	
	СП - 8%										
4.				540	370,65	14,35	200153	7752	65760	92325	315876
1308-0206 -1901	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм.	м			234,52	2,94	126641	1588	--	23398	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					2					59180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				540	140	--	75600	--	75600	--	81648
	2301-0501 -1303 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	6048	
		СП - 8%									
6.				30	293,36	137,54	8801	4126	1372	3200	12961
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		110,1	38,05	3303	1142	--	960	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				0,03	90009	--	2700	--	2700	--	2916
	2306-0131 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%									
8.				2	33220,57	--	66441	--	66441	--	71756
	СТПРАЙС лист	-Опора типа "Торшер"	шт		--	--	--	--	--	5315	
		СП - 8%									
9.				1	14452	--	14452	--	14452	--	15608
	2307-0201 -0506 РСНБ РК 2015	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	1156	
		СП - 8%									
10.				1	34388,48	--	34388	--	34388	--	37140
	СТПРАЙС	-Ящик управления	шт								

лист	освещением ЯУО-9601			--	--	--	--	--	2751		
	СП - 8%										
11.			0,8	25041	--	20033	--	20033	--		21635
2102-0101	-Бетон тяжелый класса	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
-0301	В7,5 ГОСТ 7473-2010			--	--	--	--	--	1603		
РСНБ РК 2015	СП - 8%										
12.			11	5931,92	1604,68	65251	17651	21644	22864		95164
1308-0205	-Светильник с лампами	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
-0903	ртутными. Установка вне			2359,6	527,22	25956	5799	--	7049		
РСНБ РК 2015	зданий. Производство работ на высоте свыше 2										
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				3					59180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.									
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				11	38618	--	424798	--	424798	--	458782
2307-0106	-Светильники уличные	шт.			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0305	светодиодные модели				--	--	--	--	--	33984	
РСНБ РК 2015	"Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013										
	СП - 8%										
14.				11	9841,24	5495,35	108254	60449	5719	44588	165069
1308-0205	-Кронштейны специальные	шт.			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0301	сварные металлические,				3826,02	1803,74	42086	19841	--	12227	
РСНБ РК 2015	количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников										
	НР - 72%; СП - 8%										
15.				11	8434,91	--	92784	--	92784	--	100207
СТПРАЙС	-Кронштейн однорожковый	шт			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
лист					--	--	--	--	--	7423	
	СП - 8%										
16.				60	293,36	137,54	17601	8252	2743	6400	25922
1308-0201	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0901	1 м до 1 кг. Прокладка				110,1	38,05	6606	2283	--	1920	
РСНБ РК 2015	в проложенных трубах, блоках и коробах										
	НР - 72%; СП - 8%										
17.				0,06	394602	--	23676	--	23676	--	25570
2306-1201	-Провод самонесущий	км			---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-0916	изолированный для				--	--	--	--	--	1894	
РСНБ РК 2015	воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005										
	СП - 8%										
18.				11	2796,41	1648,61	30761	18135	--	13376	47668
1308-0205	-Кронштейны	шт.			---------	---------	---------	---------	---------	---------	

-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	металлические, количество рожков 1. Демонтаж			1147,81	541,12	12626	5952	--	3531	
	НР - 72%; СП - 8%									
19.			11	1371	--	15081	--	15081	--	16287
2404-0207 -3213 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	1206	
	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.				11	2123	--	23353	--	23353	--	25221
2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.			--	--	--	--	--	1868	
	СП - 8%										
.			Тенге		--	--	1288447	119575	946936	186910	1593385
			Тенге		--	--	221937	37660	--	118027	

Стоимость монтажных работ	Тенге			1087939			
Материалы	Тенге			101173			
Всего заработная плата	Тенге				259597		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			645255			
Накладные расходы	Тенге			186910			
Сметная прибыль	Тенге			101988			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			1376837			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						241
Сметная заработная плата	Тенге				259597		
Стоимость общестроительных работ	Тенге			124908			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			104875			
Местные материалы	Тенге			20033			
Сметная прибыль	Тенге			9993			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			134901			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			75600			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			75600			
Сметная прибыль	Тенге			6048			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			81648			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1593385			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						241
Сметная заработная плата	Тенге				259597		
Временные здания и сооружения 1,3х0,8%			16571				
Итого с временными,			1609956				
Дополнительные затраты при производстве строительно-							
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %						31877	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами							
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)							

работ в зимнее время 2,2х0,9%	1641833
Непредвиденные работы и затраты-2%	32837
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	1674670
С учетом скидки	1507203
Налог на добавленную стоимость, 12 %	180864,36
Итого с НДС	1688067,36
Итого к оплате	**1549862,74**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Директор Иманалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

Покрытие участка № 7-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕП2АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ. 1-1 ПЛОЩ. 2822 М2												
14.	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные.	м2 основания	211	982,95	187,78	207403	39622	160685	18798				244297
					33,63	48,86	7096	10310	--	18096				

	Изм. и доп. вып. 2	Устройство НР - 108%; СП - 8%									
15.				211	293,95	43,41	62024	9159	52423	3216	70459
	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания		2,1	12,02	442	2536	--	5219	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				0,211	143509,56	1626,03	30281	343	29938	174	32891
					2					59610	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	161	--	2436	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				211,9351	2578,57	90,72	546490	19228	519422	14273	605625
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	7840	5376	--	44861	
		НР - 108%; СП - 8%									
18.				212,9351	612,38	0,04	130397	9	130346	46	140878
	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,2	--	42	--	--	10435	
		НР - 108%; СП - 8%									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ. 2-2 ПЛОЩ. 5167 М2									
19.				643,7535	982,95	187,78	632778	120884	490244	57354	745342
	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		33,63	48,86	21650	31455	--	55211	
		НР - 108%; СП - 8%									
20.				643,7535	146,98	21,7	94616	13972	79969	4906	107484
	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять	м2 основания		1,05	6,01	675	3868	--	7962	

	Изм. и доп. вып. 2 К=5	или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР - 108%; СП - 8%									
21.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,2035	143509,56 ---	1626,03 763,28	29204 ---	331 155	28873 ---	168 2350	31722
22.	1127-0602	-Покрытия толщиной 4 см	м2	2167	2578,57 3	90,72	5587767	196598	5311004	145944 59610	6192408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	покрытия		36,99	25,37	80165	54968	--	458697	
23.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2167	612,38 0,2	0,04 --	1327025 429	94 --	1326502 --	464 106199	1433688
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ СЕЧ. 3-3 - ПЛОЩ. 1741 М2									
24.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	55,575	2771,36 117,5	956 190,05	154018 6530	53130 10562	94358 --	18460 13798	186276
25.	1111-0101 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	891	1864,33 1172,92	168,5 41,51	1661121 1045072	150130 36983	465919 --	1017132 214260	2892513

ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ АСФАЛЬТОМ СЕЧ. 4-4
ПЛОЩ. 1889 М2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	5,784	2771,36 117,5	956 190,05	16030 680	5530 1099	9820 --	1921 1436	19387
28.	1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	122,3	950,15 33,63	187,78 48,86	116204 4113	22966 5976	89125 --	10896 10168	137268
29.	1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	122,3	-141,94 -1,05	-21,7 -6,01	-17359 -128	-2654 -735	-14577 --	-932 -1463	-19754
30.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,16115	143509,56 --	1626,03 763,28	23127 --	262 123	22865 --	133 1861	25120
31.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	322,3	2578,57 36,99	90,72 25,37	831074 11923	29240 8175	789911 --	21706 68222	921003
32.	1127-0602 -0401 РСНБ РК	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м2 покрытия	322,3	612,38 0,2	0,04 --	197370 64	14 --	197292 --	69 15795	213234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
		НР - 108%; СП - 8%									
		РЕЗИНОБИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ СПОРТ ПЛОЩАДОК СЕЧ. 5-5 ПЛОЩ. 224+586 М2									
36.	1127-0602	-Основания. Розлив	т	0,135	143509,56	1626,03	19374	220	19154	111	21044
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				5					59610	
	-0901 РСНБ РК 2015	вяжущих материалов			--	763,28	--	103	--	1559	
		НР - 108%; СП - 8%									
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
40.	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	605,5	1793,54	27,51	1085990	16656	686846	419646	1626087
					631,69	10,03	382488	6073	--	120451	
		НР - 108%; СП - 8%									
41.	1127-0201 -1002 РСНБ РК< 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	144	2123,51	27,51	305785	3961	210861	99800	438032
					631,69	10,03	90963	1444	--	32447	
		НР - 108%; СП - 8%									
42.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,0625	-50484	--	-407027	--	-407027	--	-439589
					--	--	--	--	--	-32562	
42.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,0625	-50484	--	-407027	--	-407027	--	-439589
					--	--	--	--	--	-32562	
44.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Бетонирование колец диаметров 1 м вокруг сущ. деревьев на площадке	м3	1,15	34236,59	1281,34	39372	1474	34853	3034	45798
					2647,98	250,77	3045	288	--	3392	
		НР - 91%; СП - 8%									
			Тенге		--	--	12266034	681167	9921779	1837319	15231624
			Тенге		--	--	1663090	178922	--	1128268	

Стоимость общестроительных работ Тенге 12266034
Материалы Тенге 10598578

Всего заработная плата	Тенге								1842012			
Местные материалы	Тенге							-676801				
Накладные расходы	Тенге							1837319				
Сметная прибыль	Тенге							1128268				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге							15231621				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч											1845
Сметная заработная плата	Тенге								1842012			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							15231621				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			6								59610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1845
		Сметная заработная плата	Тенге						1842012		
			Тенге	--	--	12266034	681167	9921779	1837319	15231624	
			Тенге	--	--	1663090	178922	--	1128268		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12266034			
		Материалы	Тенге					10598578			
		Всего заработная плата	Тенге						1842012		
		Местные материалы	Тенге					-676801			
		Накладные расходы	Тенге					1837319			
		Сметная прибыль	Тенге					1128268			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15231621			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1845
		Сметная заработная плата	Тенге						1842012		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					15231621			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1845
		Сметная заработная плата	Тенге						1842012		

Временные здания и сооружения 1,3х0,8%	158409	
Итого с временными,	15390030	
Дополнительные затраты при производстве строительно-		
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %		304723
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами		
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)		
работ в зимнее время 2,2х0,9%		15694753
Непредвиденные работы и затраты-2%		313895
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%		16008648
С учетом скидки		14407783,20

Налог на добавленную стоимость, 12 %	1728933,98
Итого с НДС	**16136717,18**
Итого к оплате	**16136717,18**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылыссапатинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

НА Озеленение территории №7-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕРЕВЬЯ									
1.	1147-0102-0403 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	222	3121,18	--	692901	--	70042	548115	1340298
					2805,67	--	622859	--	--	99281	

		НР - 88%; СП - 8%								
2.	1147-0103 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.	222	3025,88 2039,05	852,87 255,8	671746 452670	189337 56788	29739 --	448322 89605	1209673
3.	2501-0203 -1801 РСНБ РК 2015	-Ива плакучая, с комом, высотой до 1 м	шт.	20	2833 --	-- --	56660 --	-- --	56660 --	-- 4533	61193
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					2					59620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	2501-0203 -0202 РСНБ РК 2015	-Береза белая обыкновенная, с комом, высотой свыше 1 м до 1,5 м	шт.	68	3060 --	-- --	208080 --	-- --	208080 --	-- 16646	224726
7.	2501-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4	7755 --	-- --	31020 --	-- --	31020 --	-- 2482	33502
9.	2501-0203 -4214 РСНБ РК 2015	-Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	17	4972 --	-- --	84524 --	-- --	84524 --	-- 6762	91286
10.	2501-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Ель обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	16	7045 --	-- --	112720 --	-- --	112720 --	-- 9018	121738
11.	2501-0204 -3202 РСНБ РК 2015	-Липа крупнолистная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	18	4827 --	-- --	86886 --	-- --	86886 --	-- 6951	93837
		КУСТАРНИКИ									
13.	1147-0106 -0108 РСНБ РК 2015	-Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных	яма	2459	542,01 542,01	-- --	1332810 1332810	-- --	-- --	1172873 200455	2706137

		посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%									
		НР - 88%; СП - 8%									
14.				2459	273,03	59,73	671376	146876	8764	480055	1243545
1147-0107 -0102 РСНБ РК 2015		-Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.		209,73	12,11	515736	29781	--	92114	
		НР - 88%; СП - 8%									
15.				2459	487	--	1197533	--	1197533	--	1293336
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					3					59620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2501-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.		--	--	--	--	--	95803	
		ПОСАДКА ЦВЕТНИКОВ									
16.				470	374,07	--	175811	--	--	154714	356968
	1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2		374,07	--	175811	--	--	26442	
		НР - 88%; СП - 8%									
17.				470	86,83	--	40809	--	--	35912	82859
	1147-0113 -0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2		86,83	--	40809	--	--	6138	
		НР - 88%; СП - 8%									
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ									
22.				9758,4	223,76	9,25	2183527	90274	--	1860027	4367038
	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		214,51	2,09	2093253	20414	--	323484	
		НР - 88%; СП - 8%									
23.				9758,4	131,89	0,45	1287029	4344	1	1128762	2609054
	1147-0112 -0105 РСНБ РК	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На	м2		131,44	--	1282684	--	--	193263	

2015 К=3	каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать									
	НР - 88%; СП - 8%									
	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ									
24.			6800	238,05	148,78	1618771	1011718	283968	464837	2250296
1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		47,51	30,17	323085	205138	--	166689	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				4					59620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
25.				7038,4	212,57	148,78	1496128	1047187	114529	481133	2135442
1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015		-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		47,51	30,17	334412	212330	--	158181	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 88%; СП - 8%									
			Тенге		--	--	11948330	2489736	2284466	6774750	20220928
			Тенге		--	--	7174129	524451	--	1497847	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				11948330				
Материалы	Тенге				507042				
Всего заработная плата	Тенге					7698580			
Местные материалы	Тенге				1777423				
Накладные расходы	Тенге				6774750				
Сметная прибыль	Тенге				1497846				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20220927				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9143
Сметная заработная плата	Тенге					7698580			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20220927				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9143
Сметная заработная плата	Тенге					7698580			
Временные здания и сооружения 1,3х0,8%			210298						
Итого с временными,			20431225						
Дополнительные затраты при производстве строительно-									
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %				404538					
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами									
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)									
работ в зимнее время 2,2х0,9%				20835763					
Непредвиденные работы и затраты-2%				416715					

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	21252478
С учетом скидки	19127230,20
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2295267,62
Итого с НДС	**21422497,82**
Итого к оплате	**21422497,82**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора
Западно-Казахстанского областного
филиала акционерного общества
«Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

Наружные сети водопровода и канализации 6-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. К1										
20.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	25	1525,8	173,46	38145	4337	3056	32352		76137
					1230,09	77,07	30752	1927	--	5640		
21.				25	19408	--	485200	--	485200	--		524016

2303-0101 -Люк чугунный, тип Л	комплект		---	---	---	---	---	---		
-0303 (А15) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	38816		
РСНБ РК										
2015										
22.		31,98	349	--	11161	--	11161	--	12054	
2113-0814 -Скобы ходовые	кг		---	---	---	---	---	---		
-2209			--	--	--	--	--	893		
РСНБ РК										
2015										
24.		22	2668,8	28,2	58714	620	57817	418	63862	
1127-0601 -Бетонная отмостка	м2		---	---	---	---	---	---		
-0401 вокруг колодца,	покрытия		12,58	5,03	277	111	--	4731		
РСНБ РК толщиной слоя 10 см.										
2015 Устройство										
К=0,5										
НР - 108%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	593220	4957	557234	32770	676069
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	31029	2037	--	50080	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					108020			
		Материалы	Тенге					60873			
		Всего заработная плата	Тенге						33066		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11161			
		Накладные расходы	Тенге					32771			
		Сметная прибыль	Тенге					11263			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					152053			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге						33066		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					485200			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					485200			
		Сметная прибыль	Тенге					38816			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					524016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					676069			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге						33066		
			Тенге		--	--	593220	4957	557234	32770	676069
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	31029	2037	--	50080	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					108020			
		Материалы	Тенге					60873			
		Всего заработная плата	Тенге						33066		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11161			
		Накладные расходы	Тенге					32771			
		Сметная прибыль	Тенге					11263			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					152053			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге						33066		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					485200			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					485200			
		Сметная прибыль	Тенге					38816			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					524016			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	676069	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		35
Сметная заработная плата	Тенге	33066	

Временные здания и сооружения 1,3х0,8%	7031	
Итого с временными,	683100	
Дополнительные затраты при производстве строительно-		
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %		13525
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами		
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)		
работ в зимнее время 2,2х0,9%		696625
Непредвиденные работы и затраты-2%		13933
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%		710558
С учетом скидки		639502,19
Налог на добавленную стоимость, 12 %		76740,27
Итого с НДС		**716242,46**
Итого к оплате		**716242,46**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор Имангалиев М.Б.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

Малые формы архитектуры № 7-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-53-13	-Цветочница типа I, строительные работы	2	8593,65	289,83	17187	580	3477	12	24
				1963,5	81,78	3927	164	85	0,4	1
		цветочн.								
2	У1-53-14	-Цветочница типа II, строительные работы	2	7875,5	263,12	15751	526	3238	11	22
				1831,5	73,32	3663	147	85	0,36	1
		цветочн.								

3	У1-49-8	-Урна типа II, строительные работы	24	1343,73	16,59	32250	398	3548	1	24
				168,3	5,64	4039	135	85	0,03	1
		урна								
4	У1-49-9	-Урна типа II, монтаж металлоконструкций	24	1471,62	2,5	35319	60	7251	2,1	50
				355,42	-	8530	-	85	-	-
		урна								
5	У1-43-9	-Скамья типа С-4, строительные работы	24	3064,08	-	73538	-	13868	4,1	98
				679,8	-	16315	-	85	-	-
		скамья								
6	У1-4-2	-Беседка тип I, строительные работы	3	39509,66	412,1	118529	1236	16781	39	117
				6468	112,8	19404	338	85	0,6	2
		беседка								
7	У1-45-3	-Стенд информационный типа I,	1	24581,89	269,59	24582	270	4426	31	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы		5131,5	76,14	5132	76	85	0,37	-
		стенд								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			317155	3070			367
			Тенге			61010	860			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			226347	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53340	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6801	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			346806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60141	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8530	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1088	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9618	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			391930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69759	-		-

Пересчет в текущих ценах 2018г. К=2405:775 1216247

Временные здания и сооружения 1,3х0,8% 12649

Итого с временными, 1228896

Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %	24332
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 2,2х0,9%	1253228
Непредвиденные работы и затраты-2%	25065
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	1278293
С учетом скидки	1150463,69
Налог на добавленную стоимость, 12 %	138055,65
Итого с НДС	**1288519,34**
Итого к оплате	**1288519,34**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор Имангалиев М.Б.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора
Западно-Казахстанского областного
филиала акционерного общества
«Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь месяц 2019 года

От 13.12.2019г

Покрытие участка № 7-1(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕП2АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ. 1-1									
1.				36,435	2771,36	956	100974	34832	61861	12102	122123
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39,	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов	м3 материала основания в плотном		117,5	190,05	4281	6925	--	9046	

таблица 1	материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	теле								
	НР - 108%; СП - 8%									
2.			242,9	982,95	187,78	238759	45612	184978	21641	281231
1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		33,63	48,86	8169	11869	--	20832	
	НР - 108%; СП - 8%									
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				2					59140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				242,9	293,95	43,41	71401	10544	60348	3703	81111
1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4		-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания		2,1	12,02	509	2919	--	6008	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.				0,12145	143509,56	1626,03	17429	197	17232	100	18932
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	93	--	1402	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				242,9	2578,57	90,72	626335	22037	595312	16359	694110
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	8986	6161	--	51416	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.				242,9	612,38	0,04	148747	10	148689	52	160703
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,2	--	48	--	--	11904	
		НР - 108%; СП - 8%									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ. 2-2									
7.				193,4	982,95	187,78	190103	36317	147282	17230	223920
1127-0403		-Основания толщиной 12	м2								

-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	основания		33,63	48,86	6504	9450	--	16587	
8.			193,4	146,98	21,7	28425	4198	24024	1474	32291
1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2 основания		1,05	6,01	203	1162	--	2392	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				3					59140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 К=5	слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР - 108%; СП - 8%									
9.				0,0967	143509,56	1626,03	13877	157	13720	80	15074
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--	763,28	--	74	--	1117	
10.				193,4	2578,57	90,72	498696	17546	473995	13025	552659
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		36,99	25,37	7155	4906	--	40938	
11.				193,4	612,38	0,04	118434	8	118388	41	127954
	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,2	--	38	--	--	9478	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
12.				343	2123,51	27,51	728363	9435	502258	237719	1043368
	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		631,69	10,03	216670	3440	--	77287	

13.			5,488	48421	--	265734	--	265734	--	286993
2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	21259	
	СП - 8%									
		Тенге		--	--	3047278	180894	2613821	323526	3640469
		Тенге		--	--	252563	46998	--	269666	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 4 59140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3047278			
Материалы			Тенге					2286406			
Всего заработная плата			Тенге						299561		
Местные материалы			Тенге					327415			
Накладные расходы			Тенге					323526			
Сметная прибыль			Тенге					269664			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3640467			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								308
Сметная заработная плата			Тенге						299561		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге					3640467			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								308
Сметная заработная плата			Тенге						299561		

		Тенге	--	--	3047278	180894	2613821	323526	3640469
		Тенге	--	--	252563	46998	--	269666	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3047278	
Материалы	Тенге	2286406	
Всего заработная плата	Тенге		299561
Местные материалы	Тенге	327415	
Накладные расходы	Тенге	323526	
Сметная прибыль	Тенге	269664	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3640467	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		308
Сметная заработная плата	Тенге		299561
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	3640467	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		308
Сметная заработная плата	Тенге		299561

Временные здания и сооружения 1,3х0,8% 37861

Итого с временными, 3678328

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 72831

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2х0,9%	3751159
Непредвиденные работы и затраты-2%	75023
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	3826182
С учетом скидки	3443563,80
Налог на добавленную стоимость, 12 %	413227,66
Итого с НДС	**3856791,46**
Итого к оплате	**3856791,46**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата ЗКО

Заказчик:

Исполнитель ТОО "Эврика"

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории ГКП на ПХВ Областной противотуберкулезный диспансер УЗО акимата ЗКО, по адресу ЗКО .г.Уральск,ул.С.Тюленина 51

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		391	25.06.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	115 141 400,41	36 118 719,01							4 334 246,28	40 452 965,29
В том числе: В текущем месяце- за октябрь	40 452 965,29	36 118 719,01							4 334 246,28	40 452 965,29
Итого к оплате:	**40 452 965,29**	**36 118 719,01**							**4 334 246,28**	40 452 965,29

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" управления здравоохранения акимата ЗКО

_____ Имангалиев М.Б.

Исполнитель: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь месяц 2019 года

От 11.10.2019г

НА Наружное электроосвещение № 4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
					ЗП рабочих строителей	зарплата рабочих-строителей						
4.				10	36544,84	1099,11	365448	10991	309328	43073		441203
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4512,9	220,38	45129	2204	--	32682		
7.				1	3582,67	1222,32	3583	1222	75	1955		5981
	1308-0304 -0304	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота,	шт.		2286	429,33	2286	429	--	443		

	РСНБ РК 2015	ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка							
		НР - 72%; СП - 8%							
8.			1	34388,48	--	34388	--	34388	--	37140
	СТПРАЙС лист	-Ящик управления освещением ЯУО-9601	шт	--	--	--	--	--	2751	
21.			80	293,36	137,54	23468	11003	3657	8534	34562
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110,1	38,05	8808	3044	--	2560	
		НР - 72%; СП - 8%								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 2 59240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	426888	23217	347448	53562	518886
			Тенге		--	--	56223	5678	--	38436	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					61440			
		Материалы	Тенге					3732			
		Всего заработная плата	Тенге						14568		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					34388			
		Накладные расходы	Тенге					10489			
		Сметная прибыль	Тенге					5754			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					77683			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге						14568		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					365448			
		Материалы	Тенге					17649			
		Всего заработная плата	Тенге						47333		
		Местные материалы	Тенге					291679			
		Накладные расходы	Тенге					43073			
		Сметная прибыль	Тенге					32682			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					441203			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге						47333		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					518886			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге						61901		
		Временные здания и сооружения 1,3x0,8%					5396				
		Итого с временными,					524282				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									
		Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2x0,9 %					10381				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3x0,8% и Дополнительными затратами									
		при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)									

работ в зимнее время 2,2х0,9%	534663
Непредвиденные работы и затраты-2%	10693
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	545356
С учетом скидки	490819,51
Налог на добавленную стоимость, 12 %	58898,34
Итого с НДС	**549717,85**
Итого к оплате	**549717,85**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора
Западно-Казахстанского областного
филиала акционерного общества
«Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь месяц 2019 года

От 11.10.2019г

НА Озеленение территории № 7-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕРЕВЬЯ									
1.	1147-0102-0403 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление	яма	70	3121,18	--	218482	--	22085	172829	422616
					2805,67	--	196397	--	--	31305	

		растительной земли до 50% НР - 88%; СП - 8%							
2. 1147-0103 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.	70	3025,88 --- 2039,05	852,87 --- 255,8	211812 --- 142734	59701 --- 17906	9377 --- --	141363 --- 28254	381429
6. 2501-0103 -1003 РСНБ РК 2015	-Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м	шт.	70	15864 --- --	-- --- --	1110480 --- --	-- --- --	1110480 --- --	-- --- 88838	1199318
	ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ									
22. 1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	4879,2	223,76 --- 214,51	9,25 --- 2,09	1091763 --- 1046626	45137 --- 10207	-- --- --	930013 --- 161742	2183519
23. 1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015 К=3	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР - 88%; СП - 8%	м2	4879,2	131,89 --- 131,44	0,45 --- --	643514 --- 641342	2172 --- --	-- --- --	564381 --- 96632	1304527
25. 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	10557,6	212,57 --- 47,51	148,78 --- 30,17	2244192 --- 501618	1570781 --- 318495	171793 --- --	721700 --- 237271	3203163
		Тенге	Тенге	-- --- --	-- --- --	5520244 --- 2528717	1677791 --- 346608	1313735 --- --	2530286 --- 644042	8694572

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5520244	
Материалы	Тенге	203256	
Всего заработная плата	Тенге		2875325
Местные материалы	Тенге	1110480	
Накладные расходы	Тенге	2530286	
Сметная прибыль	Тенге	644042	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8694572	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3357
Сметная заработная плата	Тенге		2875325
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	8694572	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3357

Сметная заработная плата	Тенге		2875325
Временные здания и сооружения 1,3х0,8		90424	
Итого с временными,		8784996	
Дополнительные затраты при производстве строительно-			
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %		173943	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами			
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)			
работ в зимнее время 2,2х0,9%		8958939	
Непредвиденные работы и затраты-2%		179179	
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%		9138118	
С учетом скидки		8224305,30	
Налог на добавленную стоимость, 12		986916,64	
Итого с НДС		**9211221,94**	
Итого к оплате		**9211221,94**	

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области.

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора
Западно-Казахстанского областного
филиала акционерного общества
«Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. С.Тюленина,51 тел.8 7112 25-12-15; 25-12-25

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Объект: Благоустройство территории ГКП на ПХВ "Областной противотуберкулезный диспансер" УЗО Акимата ЗКО по адресу: Западно Казахстанская Область, г. Уральск, ул. С. Тюленина 51

Договор подряда (контракт) №391 от 25.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь месяц 2019 года

От 11.10.2019г

НА Покрытие участка № 7-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕП2АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ. 1-1 ПЛОЩ. 2822 М2									
17.				1358	2578,57	90,72	3501702	123203	3328262	91459	3880614
	1127-0602 -0301 РСНБ РК	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2 покрытия		36,99	25,37	50237	34447	--	287453	

2015	плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
	НР - 108%; СП - 8%									
18.			1358	612,38	0,04	831611	59	831283	291	898453
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,2	--	269	--	--	66552	
	НР - 108%; СП - 8%									
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				2					59250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ СЕЧ. 2-2 ПЛОЩ. 5167 М2									
21.				2,38	143509,56	1626,03	341553	3870	337683	1962	370996
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	1817	--	27481	
		НР - 108%; СП - 8%									
22.				3000	2578,57	90,72	7735719	272171	7352567	202045	8572785
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	110981	76098	--	635021	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.				3000	612,38	0,04	1837137	130	1836412	642	1984801
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,2	--	595	--	--	147022	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ СЕЧ. 3-3 - ПЛОЩ. 1741 М2									
24.				75	2771,36	956	207852	71700	127339	24912	251385
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1		-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,	м3 материала основания в плотном теле		117,5	190,05	8813	14254	--	18621	

		добавлен песок - 1,10 м3								
		НР - 108%; СП - 8%								
25.				850	1864,33	168,5	1584683	143222	444479	970328	2759412
1111-0101 -2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7		-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		1172,92	41,51	996982	35282	--	204401	
		НР - 94%; СП - 8%									
26.				1741	3034	--	5282194	--	5282194	--	5704770
2104-0509 -0412		-Брусчатка бетонная фигурная цветная	м2		--	--	--	--	--	422576	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					3					59250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91									
		ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ АСФАЛЬТОМ СЕЧ. 4-4 ПЛОЩ. 1889 М2									
30.				0,5	143509,56	1626,03	71755	813	70942	412	77940
1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015		-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	763,28	--	382	--	5773	
		НР - 108%; СП - 8%									
31.				1000	2578,57	90,72	2578573	90724	2450855	67348	2857595
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	36994	25366	--	211674	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				1000	612,38	0,04	612379	43	612138	214	661600
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2		-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,2	--	198	--	--	49007	
		НР - 108%; СП - 8%									
		РЕЗИНОБИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ СПОРТ ПЛОЩАДОК СЕЧ. 5-5 ПЛОЩ. 224+586 М2									
37.				270	2578,57	90,72	696215	24495	661732	18184	771551
1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов	м2 покрытия		36,99	25,37	9988	6849	--	57152	

2,5-2,9 т/м3.
Устройство

НР - 108%; СП - 8%

38.				270	612,38	0,04	165342	12	165276	58	178632
1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия			0,2	--	54	--	--	13232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
			Тенге		--	--	25446713	730440	23501162	1377855	28970534
			Тенге		--	--	1215110	194493	--	2145965	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					25446713			
		Материалы	Тенге					18092001			
		Всего заработная плата	Тенге						1409603		
		Местные материалы	Тенге					5409162			
		Накладные расходы	Тенге					1377855			
		Сметная прибыль	Тенге					2145965			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					28970533			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1343
		Сметная заработная плата	Тенге						1409603		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28970533			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1343
		Сметная заработная плата	Тенге						1409603		
			Тенге		--	--	25446713	730440	23501162	1377855	28970534
			Тенге		--	--	1215110	194493	--	2145965	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					25446713			
		Материалы	Тенге					18092001			
		Всего заработная плата	Тенге						1409603		
		Местные материалы	Тенге					5409162			
		Накладные расходы	Тенге					1377855			
		Сметная прибыль	Тенге					2145965			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					28970533			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1343
		Сметная заработная плата	Тенге						1409603		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					28970533			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1343
		Сметная заработная плата	Тенге						1409603		

Временные здания и сооружения 1,3х0,8% 301294

Итого с временными, 29271827

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %	579582
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,3х0,8% и Дополнительными затратами при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9%	29851409
Непредвиденные работы и затраты-2%	597028
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	30448437
С учетом скидки	27403594,20
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3288431,30
Итого с НДС	**30692025,50**
Итого к оплате	**30692025,50**

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной противотуберкулезный диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Директор Имангалиев М.Б.

Исполнитель:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Главный специалист технического надзора Западно-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальный центр» «Құрылысконсалтинг» Идресов М.А.