АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «31» 10 2015 года г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная: акимом г.Петропавловска

(наименование органа, назначившего комиссию)

Постановлением от 09 июня 2015 года № 1077

в составе:

председателя комиссии - председателя местного исполнительного органа:

Галеев К.Т.- заместитель акима города Петропавловска

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии:

Кенжеболатов Е. А.- Государственный строительный инспектор ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии:

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуваев Д.В.- руководитель отдела противопожарного нормирования УГПК ДЧС СКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

заказчика:

Завьялов О.В.– главный врач КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

Кулешов А.Г. - директор ИП «Кулешов А.Г.»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генеральный проектировщик:

Ткачук В.В. –заместитель директор ТОО «Востокводпроект»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор:

Нифталиев Т.А. –директор ТОО «Политехника Стройсервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГП на ПХВ «Детская областная больница» акимата СКО МЗ РК с ИП «Кулешов А.Г.»

(наименование организации),

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «капитальный ремонт окон в здании ОРП, 1 и 2 этажи КГП на ПХВ «Детская областная больница»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю, постановление акимата города Петропавловска Северо-Казахстанской области № 2293 от 25.11.2014 года., талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 338 от 14.11.2015г., архитектурно-планировочное задание № 16.3.1-12/1314 от 08.12.2014 года.

(наименование органа, вынесшего решение)

3.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим: «капитальный ремонт окон в здании ОРП, 1 и 2 этажи КГП на ПХВ «Детская областная больница»

(виды работ)

4. Проектная документация на строительство разработана:

генеральным проектировщиком:

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

Выполнившим: общестроительные работы

(наименования частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы:

заказчиком

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному проекту «капитальный ремонт окон в здании ОРП, 1 и 2 этажи КГП на ПХВ «Детская областная больница» по адресу ул. Пушкина, 23.

7.Проектно-сметная документация утверждена:

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

(очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2015 г., окончание работ октябрь 2015 г.;

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или ПОС. _____ мес., фактически _____ мес.

9. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Договорная смета и акты выполненных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности,
вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих
мест и т.п.:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во
1	Общая площадь	М2	
2	Объем здания	М3	
3	Число этажей	М2	

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проектно-сметной документации.
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ___выполнены__
(сведения о выполнении)
14.Внешние наружные коммуникации теплоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.
15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 13 044 тыс. тенге.
16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего 13 044 тыс. тенге
в том числе: строительно-монтажные работы 10 577 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.
17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: соответствуют проектному решению
архитектурно-строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствуют проектному решению
18. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

РЕШЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект – «капитальный ремонт окон в здании ОРП, 1 и 2 этажи КГП на ПХВ «Детская областная больница» по адресу ул. Пушкина, 23.

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ **Галеев К.Т.**
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Кенжеболатов Е.А.**
(подпись)

Члены комиссии:

_____ **Шуваев Д.В.**
(подпись)

_____ **Завьялов О.В.**
(подпись)

_____ **Кулешов А.Г.**
(подпись)

_____ **Ткачук В.В.**
(подпись)

_____ **Нифталиев Т.А.**
(подпись)

Прошито и пронумеровано

_____

Листа (листов)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская областная больница" акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области
Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт окон в здании ОРП, 1 и 2 этажи ГКП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23, г. Петропавловск, СКО

Акт
выполненных работ за Октябрь 2015

Капитальный ремонт окон в здании ОРП, 1 и 2 этажи ГКП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23, г. Петропавловск, СКО

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	284,2	270,9	23,78	76990	6758	72784	1,6539	470
		м2		247,12	8,98	70232	2552	100	0,0439	12
2	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	284,2	379,3	23,6	107798	6706	62885	1,17691	334
		м2 проемов		196,66	8,22	55891	2335	108	0,04013	11
3	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	284,2	6433		1828259				
		м2								
4	Е26-33-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху плитами из пенопласта	11,424	7479,61	230,09	85447	2629	19918	10,6605	122
		м3 изоляции		1850,06	87,19	21135	996	90	0,425	5

5	Е56-10-2	Установка деревянных подоконных досок на кронштейнах в каменных стенах	171,6	59,75	0,3	10253	51	6781	0,2282	39
		м		36,54	0,05	6270	9	108	0,0006	–
6	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	168	171,79	0,77	28861	129	10817	0,4141	70
		м		60,01	0,11	10082	18	107,1	0,0012	–
7	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	221,1	1228,68	1,5	271661	332	31500	0,8556	189
		м2 поверхности		143,35	0,56	31694	124	99	0,00275	1
8	Е7-57-9	Герметизация коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой	604,8	100,69	65,24	60899	39456	45793	0,2116	128
		м шва		35,45	24,64	21443	14901	126	0,12038	73
9	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	38	126,98		4825				
		шт								
10	Е61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (наружные откосы)	66,36	347,3	15,63	23047	1037	7807	0,575	38
		м2		112,55	11,95	7469	793	94,5	0,0621	4
11	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	66,36	75,78	2,06	5029	137	788	0,07107	5
		м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	781	52	94,5	0,00375	–
12	99-5-21(пл)	Стоимость москитной сетки	52,976	841,18		44562				
		шт								
13	П9-29-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,41	27,1	–	11	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,41	56,2	56,2	23	23	5	–	–
		т		–	11,24	–	5	100	0,24	–
		Всего прямые затраты				**2547662**	**57268**			**1395**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**224996** 2265398	**21795**			**106**
		Накладные расходы, тенге				259012				
		- заработная плата, тенге				38852				

- трудоемкость, чел-ч	130
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	168400
Всего	**2975074**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	42841
- сметная заработная плата, тенге	6041
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	73034
- сметная заработная плата, тенге	33596
- нормативная трудоемкость, чел-ч	204
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30179
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12072
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3133200**
Итого по акту в текущих ценах	**7612261,37**
- материалы, тенге	5792623
- сметная заработная плата, тенге	939777
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1869
Налог (2 %)	152245,2
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7764506,6**
НДС (12 %)	931740,8
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8696247,4**

Заказчик _____ Завьялов О.В.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская областная больница" акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт окон в здании ОРП, 1 и 2 этажи ГКП на ПХВ "Детская областная больница" по ул. Пушкина, 23, г. Петропавловск, СКО

Акт
выполненных работ за Октябрь 2015
Выполнено фактически

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	23,26	610,61	33,79	14203	786	8645	2,266	53
		м2		387,65	5,62	9017	131	94,5	0,031	1
2	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	23,26	173,11	1,88	4027	44	1737	0,468	11
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1821	17	94,5	0,0035	–
3	Е10-36-1	Установка и крепление наличников ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	439	97,17	0,4	42658	176	6495	0,08993	39
		м коробок		13,56	0,14	5953	61	108	0,00075	–
4	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	18	844		15192				
		шт								
5	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 мм /прим./	175,032	4890		855906				
		м								
		Всего прямые затраты				**931986**	**1006**			**103**

	16791	**209**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	914189		
Накладные расходы, тенге	16877		
- заработная плата, тенге	2532		
- трудоемкость, чел-ч	8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	56932		
Всего	**1005795**		
Временные здания и сооружения (1,44 %)	14483		
- сметная заработная плата, тенге	2042		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24691		
- сметная заработная плата, тенге	11358		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10203		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4081		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1059252**		
Итого по акту в текущих ценах	**2573689,6**		
- материалы, тенге	2337581		
- сметная заработная плата, тенге	120731		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	193		
Налог (2 %)	51473,8		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2625163,4**		
НДС (12 %)	315019,6		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2940183**		

Заказчик _____ Завьялов О.В.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____