Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: ТОО "Ондирсын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Строительство и реконтрукции инженерных сетей (водоснабжение) города Актау. I очередь. Участок реконструкции трубопроводов питьевой и технической воды 11 микрорайона от ВК 1 дома до ВК 12 дома
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция трубопровода 11 мкр

Договор подряда	номер	46
	дата	26.09.2013
Доп. соглашение	номер	1
	дата	25.11.2013

Номер документа	Дата составления
2	23.12.2013

Отчетный период	
с	по
01.12.2013	23.12.2013

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел. Земляные работы										
1	1	1-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(в траншеи с учетом уширения под камеры)	838,14	21,29	20,13	0	17844	16871	0	5064	0,01	7
				м3	1,16	5,07	0	973	4247	0	97	0,02	15
2	2	1-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	27,037	221,39	0	0	5986	0	0	6764	1,56	42
				м3	221,39	0	0	5986	0	0	113	0	0
3	3	1-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /зоработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,037	231,01	0	0	6246	0	0	7058	1,63	44
				м3	231,01	0	0	6246	0	0	113	0	0
4	4	1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками (разница в отметках глубины при прокладке трубопроводов, устройстве колодцев, камер)	990,354	1314,97	551,66	0	1302283	546334	0	854223	4,74	4692
				м3	763,31	0	0	755949	0	0	113	0	0
5	5	1-17-11	Погрузка скального грунта 5 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	990,354	81,1	77,39	0,14	80322	76647	134	23599	0,02	24
				м3	3,58	20,99	0	3542	20787	0	97	0,07	71
6	6	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	1445,916	123,1	123,1	0	177987	177987	0	35597	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	0	24,62	0	0	35597	0	100	0,52	748
7	7	1-19-5	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	990,354	12,26	9,95	2,32	12145	9852	2294	3590	0	0
				м3	0	3,74	0	0	3701	0	97	0,02	18
8	8	1-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	990,354	11,71	11,55	0,15	11595	11442	153	3856	0	0
				м3	0	4,01	0	0	3975	0	97	0,01	13
9	9	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1583,201	3,85	3,85	0	6102	6102	0	2054	0	0
				м3	0	1,34	0	0	2117	0	97	0	7
10	10	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1583,201	1,7	1,7	0	2698	2698	0	908	0	0
				м3	0	0,59	0	0	936	0	97	0	3
11	11	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	175,911	140,51	0	0	24717	0	0	27930	1,02	179
				м3	140,51	0	0	24717	0	0	113	0	0
12	12	1-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	1583,201	12,79	12,79	0	20245	20245	0	7002	0	0
				м3	0	4,56	0	0	7218	0	97	0,02	25
13	13	1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	1583,201	1,12	1,12	0	1778	1778	0	787	0	0
				м3	0	0,51	0	0	811	0	97	0	4
14	14	23-1-1	Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы	134,402	352,13	175,4	0	47327	23574	0	42362	1,17	158
				м3	176,73	65,72	0	23753	8833	0	130	0,32	43
15	15	1-17-7	Разработка недостающего грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	857,887	30,15	28,77	0,06	25869	24685	50	7595	0,01	8
				м3	1,32	7,8	0	1135	6695	0	97	0,03	23
16	16	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	1372,619	236,53	236,53	0	324668	324668	0	64934	0	0
				т	0	47,31	0	0	64934	0	100	0,99	1364
17	18	1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов (выгрузка грунта для обратной засыпки)	857,887	4,36	3,73	0,08	3740	3200	66	1531	0	3
				м3	0,55	1,29	0	474	1105	0	97	0	4
			Итого по разделу: Земляные работы					2071552			1094854		
			Раздел: Водопровод ВЗ										
18	19	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18124,62	42,54	17750,88	163122	383	159758	4057	2,09	19
				шт	331,2	15,52	0	2981	140	0	130	0,08	1
19	20	22-33-3	Установка тройника чугунного с пожарной подставкой разм.300х300	1,179	20090,57	3526,06	11053,13	23687	4157	13032	10490	35,88	42
				т	5511,38	1332,56	0	6498	1571	0	130	6,51	8
20	21	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость тройника чугунного с пожарной подставкой ППТФ 300х300	9	52489,12		52489,12	472402		472402			
				шт									
21	22	22-35-8	Установка дискового затвора чугунного диам. 300 мм	14	3061,43	1678,46	345,38	42860	23498	4835	30422	6,08	85
				шт	1037,59	633,94	0	14526	8875	0	130	3,09	43
22	23	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость дискового затвора чугунного с ручным управлением серии "Стандарт" диам.300	14	14836,57		14836,57	207712		207712			
				шт									
23	24	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	264,72	7,99	91,13	2118	64	729	1749	1,01	8
				шт	165,6	2,59	0	1325	21	0	130	0,01	0
24	25	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	448,88	20,37	162	449	20	162	357	1,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	26	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	266,51	7,76	0	267	8	0	130	0,03	0
				2	639,13	42,54	231,75	1278	85	464	989	2,22	4
26	34	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	шт	364,84	15,52	0	730	31	0	130	0,08	0
				0,792	179004,55	118991,92	1017,63	141772	94242	806	88182	351,9	279
27	36	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	58995	26652,23	0	46724	21109	0	130	113,53	90
				0,0242	231930,36	98793,23	22909,63	5613	2391	554	4642	579,6	14
28	37	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	110227,5	37319,51	0	2668	903	0	130	182,28	4
				0,0087	130385,55	36746,17	17308,13	1134	320	151	1020	414	4
29	38	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	76331,25	13881,94	0	664	121	0	130	67,79	1
				0,0085	79078,47	12276,22	10653,5	672	104	91	672	310,5	3
30	39	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	56148,75	4636,8	0	477	39	0	130	22,64	0
				0,0127	72352,73	9340,85	10226,88	919	119	130	930	292,1	4
31	40	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	52785	3529,35	0	670	45	0	130	17,24	0
				0,0049	70436,41	7806,78	10103,38	345	38	50	353	290,95	1
32	41	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр)	км	52526,25	2949,75	0	257	14	0	130	14,4	0
				0,0257	349157,44	132673,69	30183,75	8973	3410	776	8358	985,55	25
33	42	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр в колодце)	км	186300	63859,5	0	4788	1641	0	130	311,89	8
				0,0123	305153,06	132979,67	27273,38	3753	1636	335	3120	761,3	9
34	43	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр в колодце)	км	144900	50233,73	0	1782	618	0	130	245,34	3
				0,0006	197457,46	82641,08	19337,63	118	50	12	99	507,15	0
35	44	22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм (футляр в колодце)	км	95478,75	31218,19	0	57	19	0	130	152,47	0
				0,0009	93497,94	14374,44	10813,5	84	13	10	86	377,2	0
36	45	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	км	68310	5431,16	0	61	5	0	130	26,52	0
				25,7	463,99	0,79	280	11924	20	7196	6131	1,04	27
37	46	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	м	183,2	0,31	0	4708	8	0	130	0	0
				2	4900,76	643,77	2738,13	9802	1288	5476	3977	9,19	18
38	47	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
				0,027	1018,68	87,78	837,75	27	2	23	4	0,62	0
39	57	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,15	27,74	0	3	1	0	120	0,13	0
				26,31	22,68	0,06	15,94	597	2	419	159	0,03	1
40	58	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,68	0,02	0	176	1	0	90	0	0
				26,31	25,47	0,02	20,66	670	1	544	113	0,05	1
41	59	22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	м2	4,78	0	0	126	0	0	90	0	0
				0,0049	226314,75	32841,87	158282,88	1109	161	776	303	198,95	1
42	60	22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	35190	12407,06	0	172	61	0	130	60,59	0
				0,0127	288973,4	36609,77	213809,88	3670	465	2715	865	219,65	3
43	61	22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	38553,75	13830,19	0	490	176	0	130	67,54	1
				0,0085	377015,18	37417,55	300267,63	3205	318	2552	591	225,4	2
				км	39330	14135,51	0	334	120	0	130	69,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	62	22-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0087	520681,52	68912,27	440151,38	4530	600	3829	426	63,25	1
				км	11617,88	26032,84	0	101	226	0	130	127,14	1
45	63	22-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0242	1062506,49	128135,61	917319,25	25713	3101	22199	2059	95,11	2
				км	17051,63	48404,36	0	413	1171	0	130	236,41	6
46	64	22-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0257	1382814,56	153976,69	1208784,75	35538	3957	31066	2613	113,05	3
				км	20053,13	58167	0	515	1495	0	130	284,08	7
47	65	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4273	138118,84	56798,21	9129,38	59018	24270	3901	52020	359,61	154
				т	72191,25	21455,55	0	30847	9168	0	130	104,79	45
48	75	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, свободных фланцев	71	344,84	259,48	5,4	24484	18423	383	13641	0,48	34
				шт	79,96	67,83	0	5677	4816	0	130	0,26	18
49	83	22-33-6	Установка стальных фланцев диам. 300-800 мм	0,6764	215251,79	45223,54	135097	145596	30589	91380	45737	169,86	115
				т	34931,25	17082,68	0	23627	11555	0	130	83,43	56
50	84	22-33-5	Установка стальных фланцев частей диам. 100-250 мм	0,0047	264818,84	56798,21	135829,38	1245	267	638	572	359,61	2
				т	72191,25	21455,55	0	339	101	0	130	104,79	0
51	85	22-33-6	Установка заглушек фланцевых диам. 300-800 мм	0,09	215251,79	45223,54	135097	19373	4070	12159	6086	169,86	15
				т	34931,25	17082,68	0	3144	1537	0	130	83,43	8
52	86	1-1-699	Пластина 1ф-1-ТМКЩ-С-3	55	166		166	9130		9130			
				кг									
			Итого по разделу: Водопровод В3					1432642			290823		
			Раздел: Водопровод В1										
53	92	22-35-7	Установка дискового затвора чугунного диам. 250 мм	14	2332,52	1248,91	322,88	32655	17485	4520	22416	4,44	62
				шт	760,73	470,92	0	10650	6593	0	130	2,3	32
54	94	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	9	264,72	7,99	91,13	2383	72	820	1968	1,01	9
				шт	165,6	2,59	0	1490	23	0	130	0,01	0
55	95	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	448,88	20,37	162	898	41	324	713	1,61	3
				шт	266,51	7,76	0	533	16	0	130	0,03	0
56	96	22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	639,13	42,54	231,75	639	43	232	494	2,22	2
				шт	364,84	15,52	0	365	16	0	130	0,08	0
57	104	16-15-1	Установка вентиля фланцевого диам. до 25 мм	1	517,49	45,13	179,98	517	45	180	397	1,69	2
				1шт	292,39	18,11	0	292	18	0	128	0,08	0
58	106	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,792	170020,36	111820,23	757,63	134656	88562	600	84525	340,4	270
				км	57442,5	24652,09	0	45494	19524	0	130	105,47	84
59	108	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0083	54747,66	20558,66	34	454	171	0	427	198,95	2
				км	34155	5403,48	0	283	45	0	130	20,82	0
60	111	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,029	197951,46	82641,08	19831,63	5741	2397	575	4776	507,15	15
				км	95478,75	31218,19	0	2769	905	0	130	152,47	4
61	112	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0055	130385,55	36746,17	17308,13	717	202	95	645	414	2
				км	76331,25	13881,94	0	420	76	0	130	67,79	0
62	113	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0097	79078,47	12276,22	10653,5	767	119	103	767	310,5	3
				км	56148,75	4636,8	0	545	45	0	130	22,64	0
63	114	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0108	72352,73	9340,85	10226,88	781	101	110	791	292,1	3
				км	52785	3529,35	0	570	38	0	130	17,24	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	115	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,006	70436,41	7806,78	10103,38	423	47	61	433	290,95	2
				км	52526,25	2949,75	0	315	18	0	130	14,4	0
65	116	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр)	0,0257	349157,44	132673,69	30183,75	8973	3410	776	8358	985,55	25
				км	186300	63859,5	0	4788	1641	0	130	311,89	8
66	117	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	25,7	415,7	0,69	231,82	10684	18	5958	6129	1,04	27
				м	183,2	0,26	0	4708	7	0	130	0	0
67	118	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4900,76	643,77	2738,13	9802	1288	5476	3977	9,19	18
				футляр	1518,86	10,68	0	3038	21	0	130	0,02	0
68	119	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	0,0244	1018,68	87,78	837,75	25	2	20	4	0,62	0
				м2	93,15	27,74	0	2	1	0	120	0,13	0
69	120	22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,0069	275359,66	117366,91	25254	1900	810	174	1588	707,25	5
				км	132738,75	44336,81	0	916	306	0	130	216,53	1
70	121	22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр)	0,0003	197457,46	82641,08	19337,63	59	25	6	49	507,15	0
				км	95478,75	31218,19	0	29	9	0	130	152,47	0
71	122	22-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм (футляр)	0,0012	93497,94	14374,44	10813,5	112	17	13	115	377,2	0
				км	68310	5431,16	0	82	7	0	130	26,52	0
72	123	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр)	0,0006	78999,97	12276,22	10575	47	7	6	47	310,5	0
				км	56148,75	4636,8	0	34	3	0	130	22,64	0
73	135	22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0108	288973,4	36609,77	213809,88	3121	395	2309	735	219,65	2
				км	38553,75	13830,19	0	416	149	0	130	67,54	1
74	136	22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0097	377015,18	37417,55	300267,63	3657	363	2913	674	225,4	2
				км	39330	14135,51	0	382	137	0	130	69,03	1
75	137	22-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0055	520681,52	68912,27	440151,38	2864	379	2421	269	63,25	0
				км	11617,88	26032,84	0	64	143	0	130	127,14	1
76	138	22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,029	902665,78	114406,78	773251,5	26177	3318	22424	2195	82,57	2
				км	15007,5	43219,01	0	435	1253	0	130	211,07	6
77	139	22-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,025	1671231,98	166897,73	1480063,5	41781	4172	37002	2838	138	3
				км	24270,75	63047,03	0	607	1576	0	130	307,92	8
78	140	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2444	138118,84	56798,21	9129,38	33756	13881	2231	29753	359,61	88
				т	72191,25	21455,55	0	17644	5244	0	130	104,79	26
79	149	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	128	344,84	259,48	5,4	44140	33214	691	24592	0,48	61
				шт	79,96	67,83	0	10235	8682	0	130	0,26	33
80	162	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	505,44	382,3	5,4	1011	765	11	566	0,7	1
				шт	117,74	99,9	0	235	200	0	130	0,38	1
81	166	22-33-5	Установка стальных фланцев диам. 100-250 мм	0,2947	264818,84	56798,21	135829,38	78050	16740	40033	35881	359,61	106
				т	72191,25	21455,55	0	21277	6324	0	130	104,79	31
82	167	1-1-699	Пластина 1Ф-1-ТМКЦ-С-3	113	166		166	18758		18758			
				кг									
			Итого по разделу: Водопровод В1					465548			236122		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Колодцы										
83	174	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	36	697,52	28,23	623,48	25111	1016	22445	2497	0,3	11
				м2	45,8	10,58	0	1649	381	0	123	0,05	2
84	175	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,23	34352,51	2161,85	30539,83	454484	28601	404042	39042	10,19	135
				м3	1650,83	619,19	0	21840	8192	0	130	2,37	31
85	178	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,59	251,62	4,39	204,27	16000	279	12990	3347	0,24	16
				м2	42,95	1,66	0	2731	105	0	118	0,01	1
			Итого по разделу: Колодцы					495595			44886		
			Раздел: Колодцы ВК-5										
86	184	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,265	697,52	28,23	623,48	10648	431	9517	1059	0,3	5
				м2	45,8	10,58	0	699	162	0	123	0,05	1
87	185	6-1-16	Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость	2,06	15817,19	226,11	15277,99	32583	466	31473	862	2,06	4
				м3	313,09	85,41	0	645	176	0	105	0,42	1
88	186	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,114	67700		67700	7718		7718			
				т									
89	187	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	27	445,9	198,59	159,59	12039	5362	4309	5933	0,55	15
				шт	87,72	69,24	0	2368	1870	0	140	0,27	7
90	189	6-13-1	Устройство монолитных участков, бетон В12,5	2,21	16113,04	99,59	15449,37	35610	220	34143	1396	3,52	8
				м3	564,08	37,63	0	1247	83	0	105	0,18	0
91	190	6-22-1	Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость	1,78	21058,43	277,26	19306,29	37484	494	34365	2952	9,27	16
				м3	1474,88	104,74	0	2625	186	0	105	0,51	1
92	191	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1306	65900		65900	8605		8605			
				т									
93	192	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0591	68200		68200	4029		4029			
				т									
94	193	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,028	61300		61300	1716		1716			
				т									
95	194	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0088	50600		50600	443		443			
				т									
96	195	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0046	44700		44700	207		207			
				т									
97	196	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,02	3274,2	2134,53	204,8	65	43	4	45	5,67	0
				м3	934,87	687,67	0	19	14	0	140	2,73	0
98	200	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,0018	130205,55	36746,17	17128,13	234	66	31	211	414	1
				км	76331,25	13881,94	0	137	25	0	130	67,79	0
99	201	22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,0012	275359,66	117366,91	25254	330	141	30	276	707,25	1
				км	132738,75	44336,81	0	159	53	0	130	216,53	0
100	204	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0012	305153,06	132979,67	27273,38	366	160	33	304	761,3	1
				км	144900	50233,73	0	174	60	0	130	245,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	211	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,66	251,62	4,39	204,27	6205	108	5037	1298	0,24	6
				м2	42,95	1,66	0	1059	41	0	118	0,01	0
			Итого по разделу: Колодцы ВК-5					158282			14336		
			Раздел: Колодцы ВК-6										
102	220	6-13-1	Устройство монолитных участков, бетон В12,5	1,94	16113,04	99,59	15449,37	31259	193	29972	1226	3,52	7
				м3	564,08	37,63	0	1094	73	0	105	0,18	0
103	221	6-22-1	Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость	1,65	21058,43	277,26	19306,29	34746	457	31855	2737	9,27	15
				м3	1474,88	104,74	0	2434	173	0	105	0,51	1
104	222	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1199	65900		65900	7904		7904			
				т									
105	223	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0533	68200		68200	3638		3638			
				т									
106	224	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,028	61300		61300	1716		1716			
				т									
107	225	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081	50600		50600	407		407			
				т									
108	226	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0046	44700		44700	207		207			
				т									
109	227	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,02	3274,2	2134,53	204,8	65	43	4	45	5,67	0
				м3	934,87	687,67	0	19	14	0	140	2,73	0
110	231	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,0012	130205,55	36746,17	17128,13	156	44	21	141	414	0
				км	76331,25	13881,94	0	92	17	0	130	67,79	0
111	232	22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр)	0,0012	275359,66	117366,91	25254	330	141	30	276	707,25	1
				км	132738,75	44336,81	0	159	53	0	130	216,53	0
112	235	22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,0012	305153,06	132979,67	27273,38	366	160	33	304	761,3	1
				км	144900	50233,73	0	174	60	0	130	245,34	0
113	242	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,58	251,62	4,39	204,27	5933	104	4817	1241	0,24	6
				м2	42,95	1,66	0	1013	39	0	118	0,01	0
			Итого по разделу: Колодцы ВК-6					86727			5970		
			Раздел: Колодцы ВК-7										
114	244	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,91	697,52	28,23	623,48	10400	421	9296	1034	0,3	5
				м2	45,8	10,58	0	683	158	0	123	0,05	1
115	245	6-1-16	Устройство плиты днища железобетонной плоской бетон В15, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость	2,01	15817,19	226,11	15277,99	31793	454	30709	841	2,06	4
				м3	313,09	85,41	0	629	172	0	105	0,42	1
116	246	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,109	67700		67700	7379		7379			
				т									
117	247	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	27	445,9	198,59	159,59	12039	5362	4309	5933	0,55	15
				шт	87,72	69,24	0	2368	1870	0	140	0,27	7
118	249	6-13-1	Устройство монолитных участков, бетон В12,5	2,09	16113,04	99,59	15449,37	33676	208	32289	1320	3,52	7
				м3	564,08	37,63	0	1179	79	0	105	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	250	6-22-1	Устройство монолитной плиты перекрытия из бетона В25, водонепроницаемость W4, сульфатостойкость	1,74	21058,43	277,26	19306,29	36642	482	33593	2886	9,27	16
				м3	1474,88	104,74	0	2566	182	0	105	0,51	1
120	251	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,127	65900		65900	8372		8372			
				т									
121	252	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0581	68200		68200	3961		3961			
				т									
122	253	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0024	61300		61300	148		1716			
				т									
			Итого по разделу: Колодцы ВК-7					144410			12014		
			ИТОГО:					4854756			1699005		
			Всего накладных расходов:					1699005					
			Итого с накладными					6553761					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					393226					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					6946986					
			Итого с временными, 1,2 %					7030350					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,578 %					7070986					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					7099107					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					7169411					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					16013225					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					320264					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	по спецификке	467.006.011.431			16333489,43					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	по спецификке	467.006.011.168			1960018,57					
			Итого к оплате					18293508,00					

ПРИНЯЛ начальник ГУ "Актауский городской отдел строительства" (подпись) Тажигараев Ш.Б.
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" (подпись) Бюранбиев Б.О.
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
заместитель директора ТОО "Жайык строй" (подпись) Оразбай А.А.
(расшифровка подписи)

Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство и реконтрукция инженерных сетей (водоснабжение) города Актау. 1 очередь. Участок реконструкции трубопроводов питьевой и технической воды 11 микрорайона от ВК 1 дома до ВК 12 дома

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		46	26.09.2013		467.006.011.431	государственное учреждение	
		Доп. соглашение 1	25.11.2013		467.006.011.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за декабрь	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав-ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	**41 035 221,43**		**38 932 452,90**		**756 234,00**	**1 346 534,53**			**4 924 226,57**	**45 959 448,00**
в том числе:										
за декабрь 2013 г.		**16 333 489,43**		**15 793 387,90**	**0,00**	**540 101,53**			**1 960 018,57**	**18 293 508,00**
Всего к оплате		**16 333 489,43**							**1 960 018,57**	**18 293 508,00**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**