ТОО „Сан Мир Астана"

Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана""

Наименование объекта: Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Айтике би от ул.Уалиханова до ул.Асау - барака

Договор №423 от 22.05.2019г

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АВГУСТ 2019г

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	номер №501	дата 17.06.2019г	Наименование		Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-1 Общестроительные работы	61 549 198	54 954 641		54 954 641					6 594 557	61 549 198
Всего по объекту	61 549 198	**54 954 641**		**54 954 641**	-	-	-	-	**6 594 557**	**61 549 198**

Итого к оплате: 61 549 198тенге (Шестьдеся один миллион пятьсот сорок девять тысяч сто девяносто восемь)

Заказчик

Первый вице-президент,

главный инженер АО "Акбулак" **Боранкулов А.К.**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "Сан Мир Астана" **Акибаев Н.Б.**

Технадзор:ТОО "DSV" **Кусаинов А.К.**

Авторский надзор:

ТОО "Актюбгражданпроект" **Жаппарова М.А.**

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО"Акбулак"

Подрядчик: ТОО"Сан Мир Астана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Айтеке-би от ул.Уалиханова до ул.Асау-барака.

Договор подряда (контракт) № 423 от 22.05.2019г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,132	188,41	177,09	5677	5336	1239	0,01826	0,55021
		м3 грунта		11,22	58,34	338	1758	59,1	0,05291	1,59428
2	11-010205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	2,268	4006,02	–	9086	–	5370	5,5968	12,69354
		м3 грунта		4006,17	–	9086	–	59,1	–	–
3	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 после доработки вручную	2,268	147,3	138,45	334	314	73	0,0143	0,03243
		м3 грунта		8,82	45,41	20	103	59,1	0,04136	0,0938

4 41-010102-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	61,56	394,02		24256				
	т								
5 11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	76	416,44	18,11	31649	1376	7599	0,2222	16,8872
	м2 креплений								
			161,78	7,41	12295	563	59,1	0,00792	0,60192
6 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 , для обратной засыпки	32,4	188,41	177,1	6105	5738	1332	0,01826	0,59162
	м3 грунта								
			11,2	58,33	363	1890	59,1	0,05291	1,71428
7 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	61,56	401,37		24708				
	т								
8 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	29,16	23,79	23,8	694	694	145	–	–
	м3 грунта								
			–	8,4	–	245	59,1	0,00887	0,25865
9 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,24	695,73	–	2254	–	1332	1,0692	3,46421
	м3 грунта								
			695,68	–	2254	–	59,1	–	–
10 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	29,16	127,52	54,6	3719	1592	1666	0,1188	3,46421
	м3 уплотненного грунта								
			72,94	23,73	2127	692	59,1	0,02888	0,84214

Раздел 2 Подготовительные работы

11 12-160102-0304	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	433,6	4001,72	2822,22	1735145	1223714	731910	1,276	553,2736
	м								
			1096,61	1759,54	475489	762938	59,1	2,343	1015,9248

12	12-160102-0404	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	433,6	9250,3	8871,63	4010929	3846739	928189	–	–
		м		–	3622,09	–	1570540	59,1	4,4066	1910,70176

Раздел 3 Восстановительные работы

13	12-160102-0602	Сети канализации диаметром трубопровода 300 мм. Восстановление с помощью спирально-навивной технологии	433,6	3123,5	2856,5	1354347	1238578	135920	0,33044	143,27878
		м трубопровода		252,95	277,46	109678	120305	59,1	0,28248	122,48333
14	29-000001-0001(п	Лента профильная 85-8 "Expanda " из половинилхлорида	5047,104	3953,9		19955745				
		м								
15	11-220801-0201	Пневматические пробки. Установка	2	910,59	557,5	1821	1115	664	0,4554	0,9108
		шт.		353	181,5	706	363	62,1	0,2486	0,4972
16	11-220801-0201	Пневматические пробки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	461,62	334,5	923	669	292	0,27324	0,54648
		шт.		127	108,5	254	217	62,1	0,14916	0,29832

Раздел 4 Колодцы

17	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,335	26555,98	6140,76	247900	57324	68617	12,21358	114,01377
		м3 конструкций колодца		9469,31	2367,22	88396	22098	62,1	2,18845	20,42918
18	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	4	14401,53		57606				
		шт.								
19	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	4	15066,95		60268				
		шт.								
20	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	3	10431,43		31294				
		шт.								

21	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	9	14889,32		134004				
		шт.								
22	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	1407,42		9852				
		шт.								
23	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,107	299947,97		32094				
		т								
24	21-130814-2208	Скобы ходовые	2	565,08		1130				
		шт.								
25	23-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	19905,89		39812				
		комплект								
26	23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	31327,15		62654				
		комплект								
	Раздел 5 Ремонт колодцев									
27	12-160101-2101	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	19	10687,64	193,26	203065	3672	41753	4,983	94,677
		люк								
				3627,89	90,42	68930	1718	59,1	0,11	2,09
28	23-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	19	31327,15		595216				
		комплект								
29	12-160101-0701	Штукатурка тепловых колодцев и камер. Ремонт	214,776	1893,51	–	406680	–	190073	1,98	425,25648
		м2 оштукатуренной поверхности								
				1497,43	–	321613	–	59,1	–	–
30	12-160101-1001	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб	3,2	3810,81	–	12195	–	7207	5,764	18,4448
		м3 ила, грязи								
				3810,94	–	12195	–	59,1	–	–
31	11-460401-0102	Лотки бетонные. Разборка ktрр1=1,1; ktрм1=1,1; kзпр1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1;	10,49	12748,16	5868,26	133728	61558	50346	9,097	95,42753
		м3								
				6879,89	2567,87	72170	26937	50,8	3,124	32,77076
32	11-230101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	10,49	21488,42	1438,51	225414	15090	12213	1,6654	17,47005
		м3 основания								
				1161,39	713,35	12183	7483	62,1	0,7755	8,135

33	12-070101-0209	Отмостки асфальтобетонные. Разборка покрытия ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	28,5	481,5	129,33	13723	3686	6841	0,48374	13,78659
		м2		352,18	53,96	10037	1538	59,1	0,0587	1,67295
34	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,9	7939,86	1596,38	54785	11015	14622	4,0986	28,28034
		м3 подстилающего слоя		2858,12	621,59	19721	4289	60,9	0,69575	4,80068
35	11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	34,5	1116,44	64	38517	2208	3223	0,1809	6,24105
		м2 покрытия		130,58	22,84	4505	788	60,9	0,02555	0,88148
	Раздел 6 Видеоинспекция трубопроводов до восстановления трубопроводов									
36	12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса	433,6	311,4	220,3	135022	95520	53185	0,12595	54,61192
		м трубопровода		90,92	116,62	39425	50566	59,1	0,11869	51,46398
	Раздел 7 Видеоинспекция трубопроводов после восстановления трубопроводов									
37	12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса	433,6	188,05	127,33	81538	55210	32787	0,07909	34,29342
		м трубопровода		60,54	67,41	26251	29227	59,1	0,06864	29,7623
	Раздел 8 Временные сети канализации									
38	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,4336	2106498,67	1008600,09	913379	437329	343088	1084,105	470,06793
		км трубопровода		958978,32	315182,2	415813	136663	62,1	305,2192	132,34305
39	23-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	116,1628	15522,78		1803170				

		м							
40	12-160102-0407								
	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	433,6	13562,1	13183,43	5880525	5716335	1379308	–	–
	м		–	5382,51	–	2333855	59,1	6,5483	2839,34288
	Раздел 9 Разрушение и восстановление дорожного покрытия								
43	12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	50	369,54	233,72	18477	11686	5580	0,20207	10,1035
		м3 конструкции		135,82	53	6791	2650	59,1	0,05115	2,5575
	Раздел 10 Вывоз строительного мусора								
54	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	1,7385	72		125			
		т							
55	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1,7385	401,37		698			
		т							
	Всего прямые затраты					**38360263**			**2118**
									6181

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 710 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 796 498
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 077 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 803 338
- перевозка грузов, тенге	49 787
Накладные расходы I уровня, тенге	4 024 574
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 384 837
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 525 854
Итого, тенге	43 910 691
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 512 855
Всего	**47 423 546**

Временные здания и сооружения (1,3 %)к=0,8	493 205
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)к=0,9	1 466 253

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**49 383 004**	
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,112825)	**54 954 641**	54 954 641
НДС (12 %)	6 594 557	6 594 557
Всего по акту с учетом НДС	**61 549 198**	61 549 198

Заказчик

Первый вице-президент
главный инженер **Боранкулов А.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник канализационных сетей **Кудабаев Б.К.**

Зам.главного инженера **Ильтаев Н.К.**

Зам. главного инженера **Ашубаев Ж.Б.**

Подрядчик

Коммерческий директор
ТОО "Сан Мир Астана" **Акибаев Н. Б.**

Технадзор
Директор ТОО " ТОО "DSV" **Кусаинов А.К.**

Авторский надзор
ПрК"Актюбгражданпроект" **Жаппарова М.А.**