ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: Работы по текущему ремонту внутри поселковой дороги в селе Жана-Кийма;

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		57	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту внутри поселковой дороги в селе Жана-Кийма;	13 587 124,32	12 131 361,00							1 455 763,32	13 587 124,32

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Сауе

КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Гу[illegible]ин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: Работы по текущему ремонту внутри поселковой дороги в селе Жана-Кийма;

Акт № 1
приемки выполненных работ
от 20 августа 2019 года.

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1. Ремонт дороги											
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,8	92744,91	1620,81	166941	2917	164024	1474	181888
					–	758,06	–	1365	–	13473	
2	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6000	1418,79	90,56	8512727	543360	7748817	401506	9627371
					36,76	25,20	220550	151214	–	713139	
3	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	6000	321,43	0,04	1928569	259	1927128	1276	2084233
					0,2	–	1182	–	–	154388	

Итого	**11 893 492**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	546 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 839 969
Накладные расходы, тенге	404 256
Сметная прибыль (8 %), тенге	881 000
Всего	**11 893 492**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	237 870
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	12 131 362
Итого с учетом ценновой скидки:	12 131 361
НДС (12 %)	1 455 763,32
Итого:	**13 587 124,32**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель_____ Хаусылов Д.М.

КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК:

Директор_____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"