Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия №5 Тандау" отдела образования города Кокшетау

Подрядчик: ТОО "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту и благоустройству территории

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименован	Код
		20	13.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту и благоустройству территории	**9 115 904**	**8 139 200**							**976 704**	**9 115 904**

Заказчик: Директор _____ Башарова Д.У.

КГУ "Многопрофильная гимназия №5 Тандау" отдела образования города Кокшетау

Подрядчик: Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"

"SANA-2015". Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия №5 Тандау" отдела образования города Кокшетау Заказ 135

Подрядчик: ТОО "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: Работы по текущему ремонту и благоустройству территории

Акт
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 года.

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1.Ремонтные работы										
Демонтажные работы										
1	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	451	545,22	–	245895	–	162465	0,77	346
		м		545,22	–	245895	–	60,3	–	–
Поребрики										
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	15,785	2576,24	676,85	40666	10684	8300	0,78	12
		м3 основания		564,91	257,91	8917	4071	50,8	0,29	5
3	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.Бортовые камни сечением 100*200 мм при других видах покрытия бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200)-0,86	451	1139,67	19,95	513990	8998	168009	0,7	315
				523,32	7,33	236017	3304	60,3	0,01	3
		м бортового камня								
4	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/поребрик	7,216	23775,11		171561		6176		
		м3								
Покрытие из брусчатки. Покрытие асфальтобетонное										
5	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	157,825	2220,25	786,4	350412	124114	36608	0,14	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 материала основания в плотном теле								
				102,36	140,98	16155	22251	60,3	0,14	22
6	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3156,5	697,23	158,37	2200801	499880	219167	0,03	95
		м2 основания								
				23,9	47,07	75440	148566	60,3	0,04	126
7	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	3156,5	-120,48	-25,73	-380299	-81203	-28438	–	–
		м2 основания								
				–	-7,48	–	-23606	60,3	-0,01	-32
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,894	119246,29	1212,47	225852	2296	8805	–	–
		т								
				–	570,18	–	1080	60,3	0,58	1
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3156,5	1289,71	66,52	4070970	209965	239758	0,03	95
		м2 покрытия								
				28,68	18,58	90537	58658	60,3	0,02	63
10	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	3156,5	298,08	0,03	940881	107	34175	-	-
		м2 покрытия								
				0,15	–	485	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**8380730**				**884**
										220
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				673 446				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				774 841				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				214 324				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 932 443				
		Накладные расходы , тенге				855 025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, тенге				9 235 755				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				738 860				
		Всего				**9 974 615**				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**9 974 615**				
		Непредвиденные расходы изатраты (2%)				**199 492**				
		Итого по акту:				**10 174 107**				
		Ценновая скидка:	**К= 0,7999916**			**2 034 907**				
		Итого с учетом ценновой скидки:				**8 139 200**				
		НДС (12 %)				976 704				
		Всего по акту с учетом НДС				**9 115 904**				

Заказчик: Директор _____ Башарова Д.У.

КГУ "Многопрофильная гимназия №5 Тандау" отдела образования города Кокшетау

Подрядчик: Директор _____ Гуркин Е.В.

ТОО "Кокше Агроинвест"