Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана""

Наименование объекта: Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Айтике би от ул.Уалиханова до ул.Асау - барака

Договор №423 от 22.05.2019г

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №501	Договор дата 17.06.2019г	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт-2 Общестроительные работы		49 572 218,93		49 572 218,93					5 948 666,27	55 520 885,2
Всего по объекту	**117 070 083,2**	**49 572 218,93**			-	-	-	-	**12 543 223,20**	**117 070 083,2**

Итого к оплате: 55 520 885,2 тенге (Пятьдесят пять миллионов пятьсот двадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять)

Заказчик

Первый вице-президент,

главный инженер АО "Акбулак" ..... **Боранкулов А.К.**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "Сан Мир Астана" **Акибаев Н.Б.**

Технадзор:ТОО "DSV" **Кусаинов А.К.**

Авторский надзор:

ТОО "Актюбгражданпроект" **Жаппарова М.А.**

Заказчик: АО"Акбулак"

Подрядчик: ТОО"Сан Мир Астана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Айтеке-би от ул.Уалиханова до ул.Асау-барака.

Договор № 423 от 22.05.2019г

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2019г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Подготовительные работы									
11	12-160102-0304	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	418,1	4001,72	2822,22	1673119	1179970	705746	1,276	533,4956
		м		1096,61	1759,54	458491	735665	59,1	2,343	979,6083
12	12-160102-0404	Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	418,1	9250,3	8871,63	3867550	3709229	895009	–	–
		м		–	3622,09	–	1514397	59,1	4,4066	1842,39946
	Раздел 3 Восстановительные работы									
13	12-160102-0602	Сети канализации диаметром трубопровода 300 мм. Восстановление с помощью спирально-навивной технологии	418,1	3123,49	2856,5	1305936	1194302	131062	0,33044	138,15696
		м трубопровода		252,95	277,46	105758	116005	59,1	0,28248	118,10489
14	29-000001-0001(т	Лента профильная 85-8 "Expanda " из поливинилхлорида	4866,684	3953,9		19242391				

м

Раздел 6 Видеоинспекция трубопроводов до восстановления трубопроводов

36	12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса	418,1	311,4	220,3	130197	92107	51284	0,12595	52,6597
		м трубопровода		90,93	116,62	38016	48759	59,1	0,11869	49,62429

Раздел 7 Видеоинспекция трубопроводов после восстановления трубопроводов

37	12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса	418,1	188,05	127,33	78622	53236	31616	0,07909	33,06753
		м трубопровода		60,54	67,4	25313	28182	59,1	0,06864	28,69838

Раздел 8 Временные сети канализации

38	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,4181	2106503,23	1008603,2	880726	421697	330824	1084,105	453,2643
		км трубопровода		958978,71	315185,36	400949	131779	62,1	305,2192	127,61215
40	12-160102-0407	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	418,1	13562,1	13183,43	5670314	5511992	1330002	–	–
		м		–	5382,51	–	2250426	59,1	6,5483	2737,84423
41	11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2	18224	–	36449	–	20513	21,3026	42,6052
		врезка		16516	–	33032	–	62,1	–	–
42	11-221501-0104	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	69	5505,2	1017,9	379859	70235	78214	1,9987	137,9103
		м короба		1455,16	370,19	100406	25543	62,1	0,36685	25,31265

Раздел 9 Разрушение и восстановление дорожного покрытия

44	11-270302-0502								
	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	250	87,13	83,37	21783	20843	1723	0,00451	1,1275
	м2 покрытия		3,66	7,77	916	1942	60,3	0,00693	1,7325
45	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	30	401,37		12041			
	т								
46	11-270401-0101								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	37,5	2874,16	1066	107781	39975	7041	0,18216	6,831
	м3 материала основания в плотном теле		124,69	186,67	4676	7000	60,3	0,17166	6,43725
47	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	250	720,9	213,87	180226	53468	13783	0,04175	10,4375
	м2 основания		29,11	62,32	7278	15579	60,3	0,05612	14,03
48	11-270403-0104								
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 к=5 ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	250	201,57	57,95	50393	14488	2488	–	–
	м2 основания		–	16,5	–	4126	60,3	0,01588	3,97
49	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,1375	76603,64	1629,09	10533	224	63	–	–
	т		–	756,36	–	104	60,3	0,7337	0,10088

50 11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	250	1551,69	89,98	387922	22494	8976	0,0425	10,625
	м2 покрытия		34,93	24,61	8733	6152	60,3	0,02129	5,3225
51 11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 к=4 ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	250	712,96	0,09	178241	22	57	0,00046	0,115
	м2 покрытия		0,38	–	94	–	60,3	–	–
52 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,055	76618,18	1636,36	4213	90	25	–	–
	т		–	763,64	–	42	60,3	0,7337	0,04035
53 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	250	1591,39	89,97	397848	22492	8976	0,0425	10,625
	м2 покрытия		34,94	24,6	8734	6151	60,3	0,02129	5,3225
	Всего прямые затраты				**34 616 144**				**1431**
									5946

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 192 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 406 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 891 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 004 836
- перевозка грузов, тенге	12 041
Накладные расходы I уровня, тенге	3 617 395
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	38 233 539
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 376 408
Итого, тенге	39 609 947
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 168 796

Всего	**42 778 743**
Временные здания и сооружения (1,3 %)к=0,8	444 899
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,06 %)	1 322 642
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**44 546 285**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,112825)	**49 572 218,93**
НДС (12 %)	5 948 666,27
Всего по акту с учетом НДС	**55 520 885,20**

Заказчик

Первый вице-президент
главный инженер **Боранкулов А.К.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник канализационных сетей **Кудабаев Б.К.**

Зам.главного инженера **Ильтаев Н.К.**

Зам. главного инженера **Ашубаев Ж.Б.**

Подрядчик

Коммерческий директор
ТОО "Сан Мир Астана" **Акибаев Н. Б.**

Технадзор
Директор ТОО " ТОО "DSV" **Кусаинов А.К.**

Авторский надзор
ПрК"Актюбгражданпроект" **Жаппарова М.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
931240000052

Заказчик **АО"Акбулак",Республика Казахстан, Актобе, пр-т Санкибай-батыра, дом № 12 Б, тел.: (7132) 8549632 957739**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940004201

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сан Мир Астана",010000, Республика Казахстан, г.Астана, улица Шаймерден Қосшығұлұлы, дом № 7, к.(офис)559, тел.: 87172283441**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 423 от 22.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
59	08.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул.Айтеке би от ул.Уалиханова до ул.Асау-барака			работа	1	55 520 885,20	55 520 885,20
				Итого	1	x	55 520 885,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / Акибаев /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый вице-президент / Боранкулов А.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2019

М.П.