Единая форма **введена в действие** *с 31 января 2012 года*
Приложение 2
к **постановлению** Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «07» август 2014 г. п. Жетыбай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Каракиянского района от *«01» август 2014г. №151*
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Туркменбаев Абдеш Койшыулы – заместитель акима Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя:
Коштаев Алгадай Коштайулы- представитель Департамента архитектурно-строительсного контроля и лицензирования по Мангистауской области агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:
Аймышев Нурбол Бакытбекович - начальник ЧС Каракиянского района старший капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)
Есмурзаева Колганат Казмолдакызы - и.о руководителя Департамента Каркиянского района по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Нугманов Айсагали Жангожаевич - аким село Жетыбай
(фамилия, имя, отчество, должность)
Исмагулов Шалабай Макашович- - и.о директора ГКП «Турмыс-Сервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Шуйшов Бекмурат Алпысбайулы - начальник участка АО МОФ «ҚазТрансГазАймақ» Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кенган Ерулан Есболатулы- - временный и.о руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Куншигарова Алтынай Шаукарбаевна - директор ТОО «Deluxe Design» / технадзор /авторский надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)
Боранбаев Бердикожа Ондасынович - - директор ТОО «Ондасын Строй»/ генеральный подрядчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»*
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию:
«Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Мангистауская область, Каракиянский район, поселок Жетыбай*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения акима пос. Жетыбай (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от *«22» январь 1996г. №04*
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *№524 от 12.12.2013г.*
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Ондасын Строй»*
(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*.
(виды работ)

и субподрядными организациями *не предусмотрен*
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Deluxe Design»*
(наименование организации)

выполнившим все проектные работы по рабочим чертежам _____
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»*
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Заключение № 15-0269/12 от 13.06.2012г.*
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» приказом №76-Н от 22.06.2012г.*
(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2013 г.;*
(месяц, год)

окончание работ *июль 2014 г.;*
(месяц, год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
1. Исполнительно- техническая документация
2. Проектно-сметная документация
3. Разрешение на строительство
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетибай.

Председатель Государственной приемочной комиссии Туркменбаев А.К. _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Коштаев А.К. _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Аймышев Н.Б_____ (подпись)

Есмурзаева К.К. _____ (подпись)

Нугманов А.Ж. _____ (подпись)

Исмагулов Ш.М. _____ (подпись)

Шуйшов Б.А._____ (подпись)

Кенган Е.Е._____ (подпись)

Куншигарова А.Ш. _____ (подпись)

Боранбаев Б.О. _____ (подпись)

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй"
организация, адрес, телефон, факс

Объект "Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай"
наименование объекта

Договор №47 от 24.09.2013 года
номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
			Из гр. 1										
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай"	23 333 647,32	23 333 647,32									2 800 037,68	26 133 685,00
2	в т.ч. за декабрь месяц 2014 года:		23 333 647,32									2 800 037,68	26 133 685,00
3	Согласно договора №47 от 24.09.2013 года удерживается 5% от стоимости выполненных работ		1 166 683,04									140 001,96	1 306 685,00
	Итого к оплате		22 166 964,29									2 660 035,71	24 827 000,00
	Итого по объекту составляет:		24 827 000,00	(Двадцать четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч тенге 00 тиын)									

Заказчик:

подпись _____ Ф.И.О _____

Подрядчик:

подпись _____ Ф.И.О _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай"**
наименование, адрес

Объект **"Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай"**
наименование, адрес

Договор подряда номер **47**
дата **24.09.2013**

Номер документа	Дата составления
	12.12.2013

Отчетный период	
с	по
01.12.2013	20.12.2013

Акт
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 1-1. Демонтажные работы								
1	1	18-2-1	Демонтаж котлов	6	2903,22	513,72	17 419	3 082	19829	13,8	83
				1котел	2389,5	192,38	14 337	1 154	128	0,94	6
2	2	16-9-9	Разборка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 300 мм	100	295,35	51	29 535	5 100	33722	1,39	139
				м	244,35	19,1	24 435	1 910	128	0,09	9
3	3	18-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем	3	701,6	36,05	2 105	108	2608	3,9	12
				1насос	665,55	13,5	1 997	41	128	0,07	0
4	4	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,01	10371,64	1533,9	104	15	68	44,16	0
				т	7533	70,88	75	1	90	0,34	0
5	5	65-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 150 мм	50	422,61	3,16	21 131	158	24189	1,36	68
				м	419,45	0,5	20 973	25	115,2	0	0
6	6	16-9-6	Разборка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	50	124,86	16,72	6 243	836	7322	0,62	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	108,14	6,26	5 407	313	128	0,03	2
7	7	67-7-6	Демонтаж щитков	5	40,78	0,5	204	3	196	0,26	1
				шт	40,28	0,09	201	-	97,2	0	0
8	8	67-7-6	Демонтаж распределителей шинопроводов ШРА	2	40,78	0,5	82	1	78	0,26	1
				шт	40,28	0,09	81	-	97,2	0	0
9	9	67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	100	3,69	0	369	-	359	0,03	3
				м	3,69	0	369	-	97,2	0	0
10	10	16-9-6	Разборка трубопроводов отопления	50	124,86	16,72	6 243	836	7322	0,62	31
				м	108,14	6,26	5 407	313	128	0,03	2
11	11	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2 802	276	2775	1,29	17
				шт	194,33	3,31	2 526	43	108	0,03	0
12	12	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	57,15	74,9	6,81	4 281	389	4269	0,46	26
				м2	68,09	1,08	3 891	62	108	0,01	1
13	13	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,314	8918,89	793,21	2 801	249	2265	49,26	15
				т	7735,5	278,77	2 429	88	90	1,36	0
14	14	9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	1,954	19990,29	12204,5	39 061	23 848	11062	24,84	49
				т	4590	1700,07	8 969	3 322	90	5,71	11
15	15	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				шт	290,7	2,9	581	6	108	0,19	0
16	16	56-12-1	Снятие дверных полотен	3,2	59,88	6,55	192	21	188	0,36	1
				м2	53,33	1,04	171	3	108	0,01	0
17	17	7-9-6	Демонтаж балок массой до 5 т, высота здания до 25 м	1	1198,33	681,73	1 198	682	1004	3,01	3
				шт	516,6	200,42	517	200	140	0,79	1
18	18	7-13-1	Демонтаж плит покрытий	16	585,18	309,78	9 363	4 956	8230	1,65	26
				шт	275,4	92,02	4 406	1 472	140	0,37	6
19	19	58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	750	29,02	2,02	21 765	1 515	21945	0,17	131
				м2	27	0,32	20 250	240	107,1	0	2
20	20	20-24-3	Разборка труб дымоходных диаметром патрубка до 560 мм	6	343,73	31,88	2 062	191	2488	2	12
				шт	311,85	12,15	1 871	73	128	0,06	0
21	21	46-34-5	Разборка подоконной части стены из камня-ракушечника	4,68	1254,83	375,08	5 873	1 755	4781	5,72	27
				м3	879,75	141,75	4 117	663	100	0,69	3
22	22	9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	2,18	8891,73	3865,42	19 384	8 427	8968	21,54	47
				т	3645	925,66	7 946	2 018	90	3,31	7
23	23	7-24-7	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	200	582,98	147,76	116 596	29 553	61881	1,05	210
				м	180,9	40,1	36 180	8 021	140	0,14	29
24	24	8-25-1	Демонтаж КТП	2	4581	3177	9 162	6 354	3989	8,1	16
				подстанц	1404	695,41	2 808	1 391	95	4,03	8
25	25	46-59-2	Разборка водоналивной станции	63	350	148,4	22 050	9 349	16177	1,28	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	201,6	55,17	12 701	3 476	100	0,26	17
26	26	46-34-5	Разборка каменного забора	36,855	1254,83	375,08	46 247	13 824	37647	5,72	211
				м3	879,75	141,75	32 423	5 224	100	0,69	25
27	27	22-8-3	Разборка стальных водопроводных труб	0,1	35699,98	6404,98	3 570	640	4123	162	16
				км	29295	2419,2	2 930	242	130	11,81	1
28	28	67-6-1	Демонтаж кабеля	60	13,94	0,06	836	4	809	0,1	6
				м	13,88	0	833	-	97,2	0	0
29	29	6-33-4	Демонтаж колодцев прямоугольных	16,3	1624,39	763,99	26 478	12 453	19250	5,21	85
				м3	860,4	264,35	14 025	4 309	105	1,07	17
30	30	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	97	27,1	0	2 629	-	0	0	0
				т	0	0	-	-		0	0
31	31	С010333-А10-1	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	97	76,6		7 430				
				т							
			ИТОГО:				427 856	124 686			1382
							234 341	34 610			148
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				5 432				
			На общестроительные работы				184 389				
			На металломонтажные работы				22 363				
			На сантехнические работы				97 479				
			Всего накладных расходов:				309 663				
			Итого с накладными				737 519				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44 249				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				781 768				

Смета 2-1-1. Строительные работы насосной

1	1	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	7	218,93	0	1 533	-	1732	1,54	11
				м3	218,93	0	1 533	-	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка грунта вручную	5	134,1	0	671	-	758	0,97	5
				м3	134,1	0	671	-	113	0	0
3	3	11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 100 мм	0,86	1581,51	49,1	1 360	42	104	0,53	0
				м2	79,66	18,4	69	16	123	0,09	0
4	4	6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В 15	0,6	17290,2	257,71	10 374	155	457	4,05	2
				м3	634,5	91,69	381	55	105	0,4	0
5	5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,609	183		111				
				м3							
6	6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,609	519		316				
				м3							
7	7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0114	67700		772				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,6	120,68	0,23	72	-	61	0,61	0
				м3	96,75	0,09	58	-	105	0	0
9	9	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,009	172357,31	536,06	1 551	5	451	289	3
				1т	47475	202,5	427	2	105	0,99	0
10	10	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,2	245,44	3,82	785	12	146	0,21	1
				м2	37,35	1,44	120	5	118	0,01	0
11	11	11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 100 мм	2,94	1581,51	49,1	4 650	144	355	0,53	2
				м2	79,66	18,4	234	54	123	0,09	0
12	12	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона В15	1,5	17344,45	260,48	26 017	391	1108	3,94	6
				м3	614,25	89,46	921	134	105	0,35	1
13	13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,522	183		279				
				м3							
14	14	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,522	519		790				
				м3							
15	15	6-11-8	Установка закладных деталей МИ 1-34 весом до 20 кг	0,106	70437,87	304,24	7 466	32	1090	58	6
				1т	9675	114,75	1 026	12	105	0,56	0
16	16	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2 945	46	549	0,21	3
				м2	37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
17	17	109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,12	4658,59	2861,37	5 199	3 193	1695	5,88	7
				т	1067,22	620,1	1 191	692	90	1,98	2
18	18	2-1-246	Стоимость металлоконструкций стоек	1,116	162200		181 015				
				т							
19	19	9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,971	7285,83	3593,45	7 075	3 489	2933	14,3	14
				т	2385	971,06	2 316	943	90	3,51	3
20	20	1-1-852	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N20-40	0,971	65800		63 892				
				т							
21	21	9-24-1	Монтаж связей и распорок одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,367	13864,97	4022,39	5 088	1 476	3356	56,5	21
				т	9090	1071,86	3 336	393	90	3,81	1
22	22	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,357	154200		55 049				
				т							
23	23	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01	114900		1 149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
24	24	9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
				шт	19,91	0,09	398	2	90	0	0
25	25	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	149300		747				
				т							
26	26	10-5-1	Установка элементов из брусьев	0,008	26791,16	316,57	214	3	35	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	28	1	120	0,58	0
27	27	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	66	21,8	0,05	1 439	3	346	0,03	2
				м2	5,81	0,02	383	1	90	0	0
28	28	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	66	69,45	0,04	4 584	3	494	0,04	3
				м2	8,32	0	549	-	90	0	0
29	29	3-141-1	Таль канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подьема 6 м	1	4048,7	202	4 049	202	3445	22	22
				шт	3803	24,8	3 803	25	90	0,14	0
30	30	Прайс лист ТОО"ЦЕТ"	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 0,5 тн	1	14044,17		14 044				
				шт							
31	31	7-9-6	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 5 т, высота здания до 25 м	2	1849,6	852,17	3 699	1 704	2510	3,76	8
				шт	645,75	250,52	1 292	501	140	0,99	2
32	32	7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	16	1932,39	387,22	30 918	6 196	10288	2,06	33
				шт	344,25	115,02	5 508	1 840	140	0,46	7
33	33	30-15-41	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, прямоугольные, длиной более 9 м, объемом более 1,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,615	23300		14 330				
				м3							
34	34	30-17-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	144	1440		207 360				
				м2							
35	35	6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,016	156751,29	477,54	2 508	8	574	207	3
				1т	33975	180	544	3	105	0,88	0
36	36	8-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	55	2399,37	309,62	131 965	17 029	37236	3,13	172
				м3	456,75	117	25 121	6 435	118	0,57	31
37	37	СПрайс	Камень-ракушечник	49,5	3500		173 250				
				м3							
38	38	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	680,72	229,96	1,19	156 535	810	22236	0,15	106
				м2	27	0,45	18 379	306	119	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	136,144	5435,23	245,72	739 974	33 453	76915	2,71	369
				м3	382,5	92,25	52 075	12 559	119	0,45	61
40	40	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	680,72	247,8	15,94	168 682	10 851	32896	0,24	165
				м2	34,65	5,96	23 587	4 057	119	0,03	20
41	41	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	680,72	137,78	2,1	93 788	1 430	1944	0,01	9
				м2	1,65	0,75	1 123	511	119	0	3
42	42	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	680,72	1127,17	9,15	767 284	6 229	39587	0,26	179
				м2	45,45	3,42	30 939	2 328	119	0,02	11
43	43	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50 мм	648	790,75	24,55	512 409	15 908	39079	0,26	170
				м2	39,83	9,2	25 810	5 962	123	0,04	29
44	44	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	64,8	15108,38	0	979 023	-	45192	3,66	237
				м3	567	0	36 742	-	123	0	0
45	45	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	712,8	36,32	0,22	25 889	157	16299	0,1	74
				м	18,5	0,09	13 187	64	123	0	0
46	46	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,3	327,36	9,95	2 390	73	502	0,36	3
				м2	52,2	3,74	381	27	123	0,02	0
47	47	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,3	52,3	0,67	382	5	8	0	0
				м2	0,63	0,25	5	2	123	0	0
48	48	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	7,3	2388,8	11,72	17 438	86	1581	1,06	8
				м2	171,68	4,39	1 253	32	123	0,02	0
49	49	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,03	304,8	0,32	2 448	3	412	0,24	2
				м	41,63	0,11	334	1	123	0	0
50	50	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	39,8	327,36	9,95	13 029	396	2738	0,36	14
				м2	52,2	3,74	2 078	149	123	0,02	1
51	51	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	39,8	52,3	0,67	2 082	27	43	0	0
				м2	0,63	0,25	25	10	123	0	0
52	52	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	39,8	1195,21	4,9	47 569	195	2954	0,38	15
				м2	58,5	1,85	2 328	74	123	0,01	0
53	53	11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3	43,78	122,02	0,16	5 342	7	875	0,09	4
				м	16,18	0,07	708	3	123	0	0
54	54	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	701,3	131,09	1,19	91 933	835	44734	0,37	259
				м2	60,3	0,45	42 288	316	105	0	2
55	55	15-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	701,3	14,83	0,18	10 400	126	6848	0,06	40
				м2	9,23	0,07	6 473	49	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	56	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1530,43	366,3	4,07	560 591	6 222	219590	0,74	1133
				м2	135,68	0,97	207 649	1 485	105	0,05	79
57	57	15-151-1	Окраска водными составами внутрипомещений клеевая простая	1198,73	14,83	0,18	17 777	216	11706	0,06	68
				м2	9,23	0,07	11 064	84	105	0	0
58	58	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	302	407,75	2,1	123 142	634	20872	0,39	118
				м2	65,03	0,79	19 639	239	105	0	1
59	59	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	29,7	2230,36	2,1	66 242	62	10409	2	59
				м2	333	0,79	9 890	23	105	0	0
60	60	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1092,4	330,1	1,96	360 600	2 140	125427	0,61	667
				м2	108,9	0,45	118 962	492	105	0,03	29
61	61	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренныхстен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1092,4	407,75	2,1	445 430	2 294	75497	0,39	426
				м2	65,03	0,79	71 039	863	105	0	4
62	62	9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,25	31476,57	17434,99	39 346	21 794	11339	41,4	52
				т	7650	2428,67	9 563	3 036	90	8,15	10
63	63	9-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	36	55,95	2,99	2 014	108	1620	0,3	11
				м2	48,83	1,16	1 758	42	90	0	0
64	64	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	1,25	120300		150 375				
				т							
65	65	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	36	240,26	92,82	8 649	3 342	4884	0,59	21
				м2	100,8	34,88	3 629	1 256	100	0,17	6
66	66	1-3-25	Вата минеральная	1,22	2530		3 087				
				м3							
67	67	9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,194	14806,01	1133,15	2 872	220	2321	82,1	16
				т	12892,5	398,25	2 501	77	90	1,95	0
68	68	2-1-85	Металлоконструкции дверей	0,194	120300		23 338				
				т							
69	69	26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	6,96	240,26	92,82	1 672	646	944	0,59	4
				м2	100,8	34,88	702	243	100	0,17	1
70	70	1-3-25	Вата минеральная	0,24	2530		607				
				м3							
			ИТОГО:				6 410 007	142 403			4555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							764 466	45 419			310
			Стоимость оборудования, всего:				15 065				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3 445				
			На общестроительные работы				862 467				
			На металломонтажные работы				23 623				
			Всего накладных расходов:				889 535				
			Итого с накладными				7 299 542				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				438 151				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 737 693				

Смета 2-1-9. Строительные работы насосной

1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20,37	23,36	22,08	476	450	135	0,01	0
				м3	1,28	5,56	26	113	97	0,02	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,63	262,72	0	166	-	187	1,85	1
				м3	262,72	0	166	-	113	0	0
3	3	1-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6,4	27,73	27,73	178	178	56	0	0
				м3	0	9	-	58	97	0,03	0
4	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,7	134,1	0	228	-	258	0,97	2
				м3	134,1	0	228	-	113	0	0
5	5	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,3	6,48	6,48	99	99	31	0	0
				м3	0	2,1	-	32	97	0,01	0
6	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,3	21,55	4,52	330	69	253	0,11	2
				м3	17,03	0	261	-	97	0	0
7	7	11-13-3	Устройство битумощебеночной подготовки толщиной 50 мм	10,8	790,75	24,55	8 540	265	651	0,26	3
				м2	39,83	9,2	430	99	123	0,04	0
8	8	7-1-2	Укладка блоков ФБС 24.4.6 и ФБС 12.4.6, масса конструкций до 1,5 т	9	408,67	272,99	3 678	2 457	2900	0,82	7
				шт	135,68	94,48	1 221	850	140	0,36	3
9	9	30-3-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	3,258	12000		39 096				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	30-3-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	0,81	12400		10 044				
				м3							
11	11	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	4,07	243		989				
				м3							
12	12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,07	183		745				
				м3							
13	13	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,07	519		2 112				
				м3							
14	14	6-1-20	Устройство монолитных участков из бетона класса В 15	0,48	15787,2	311,32	7 578	149	282	2,82	1
				м3	441	117,61	212	56	105	0,57	0
15	15	6-19-1	Устройство монолитного пояса	1,44	18684,15	316,01	26 905	455	2249	8,25	12
				м3	1368	119,39	1 970	172	105	0,58	1
16	16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,958	183		358				
				м3							
17	17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,958	519		1 016				
				м3							
18	18	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,8	245,44	3,82	7 069	110	1318	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1 076	41	118	0,01	0
19	19	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	8	300,5	4,19	2 404	34	563	0,38	3
				м2	58,05	1,58	464	13	118	0,01	0
20	20	8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	27,2	1942,56	321,26	52 838	8 738	23181	4,1	112
				м3	603	119,25	16 402	3 244	118	0,59	16
21	21	СПРАЙС ЛИСТ	КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	27,2	3500		95 200				
				м3							
22	22	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	113,36	66,43	453	266	267	0,15	1
				шт	23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
23	23	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,168	26800		4 502				
				м3							
24	24	7-45-2	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	4	1289,72	385,94	5 159	1 544	3534	2,91	12
				шт	492,75	138,4	1 971	554	140	0,61	2
25	25	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	24	3360		80 640				
				м2							
26	26	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,008	70437,87	304,24	564	2	82	58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1т	9675	114,75	77	1	105	0,56	0
27	27	7-48-10	Установка блоков парапетных массой до 1 т	20	1198,51	345,48	23 970	6 910	10623	1,47	29
				шт	256,5	122,91	5 130	2 458	140	0,53	11
28	28	30-21-29	Плиты парапетные из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,2	17700		21 240				
				м3							
29	29	16-2-5	Укладка асбестоцементной трубы диам. 150 мм	0,85	347,51	31,88	295	27	321	1,67	1
				м	283,5	11,95	241	10	128	0,06	0
30	30	8-2-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	0,85	316		269				
				м							
31	31	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	20,16	229,96	1,19	4 636	24	659	0,15	3
				м2	27	0,45	544	9	119	0	0
32	32	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	4,2	5435,23	245,72	22 828	1 032	2373	2,71	11
				м3	382,5	92,25	1 607	387	119	0,45	2
33	33	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	20,16	247,8	15,94	4 996	321	974	0,24	5
				м2	34,65	5,96	699	120	119	0,03	1
34	34	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	20,16	137,78	2,1	2 778	42	58	0,01	0
				м2	1,65	0,75	33	15	119	0	0
35	35	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	20,16	1127,17	9,15	22 724	184	1172	0,26	5
				м2	45,45	3,42	916	69	119	0,02	0
36	36	12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	35	610,68	3,73	21 374	131	1689	0,23	8
				м	39,15	1,4	1 370	49	119	0,01	0
37	37	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	400,6	102,53	757	194	425	0,9	2
				м2	151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
38	38	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10 603				
				м2							
39	39	10-18-2	Установка приборов дверных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	0
				шт	71,55	0,41	72	-	120	0	0
40	40	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1 960				
				комплект							
41	41	9-47-1	Облицовка дверей стальным оцинкованным листом с двух сторон	3,78	55,95	2,99	211	11	170	0,3	1
				м2	48,83	1,16	185	4	90	0	0
42	42	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0146	109500		1 602				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	10-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	2,25	593,71	59,17	1 336	133	593	1,18	3
				м2	198,45	21,16	447	48	120	0,09	0
44	44	6-1-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	2,25	4860		10 935				
				м2							
45	45	15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	2,25	1526,63	3,04	3 435	7	168	0,45	1
				м2	69,98	1,15	157	3	105	0,01	0
46	46	10-18-2	Установка приборов оконных	1	72,63	1,08	73	1	86	0,45	0
				шт	71,55	0,41	72	-	120	0	0
47	47	1-1-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	1	3440		3 440				
				комплект							
48	48	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,25	246,18	5,58	554	13	260	0,59	1
				м2	94,05	2,12	212	5	120	0,01	0
49	49	6-9-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	1,5	1190		1 785				
				м							
50	50	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,25	790,75	24,55	16 013	497	1221	0,26	5
				м2	39,83	9,2	807	186	123	0,04	1
51	51	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,025	15108,38	0	30 594	-	1412	3,66	7
				м3	567	0	1 148	-	123	0	0
52	52	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	20,25	131,09	1,19	2 655	24	1292	0,37	7
				м2	60,3	0,45	1 221	9	105	0	0
53	53	15-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	20,25	14,83	0,18	300	4	198	0,06	1
				м2	9,23	0,07	187	1	105	0	0
54	54	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цемешно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону стен	51,8	294,51	3,39	15 256	175	6403	0,65	34
				м2	117	0,72	6 061	37	105	0,05	3
55	55	15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	51,8	407,75	2,1	21 122	109	3580	0,39	20
				м2	65,03	0,79	3 369	41	105	0	0
56	56	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	78,2	330,1	1,96	25 814	153	8979	0,61	48
				м2	108,9	0,45	8 516	35	105	0,03	2
57	57	8-11-1	Расшивка швов	78,2	38,93	0	3 044	-	3592	0,22	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	38,93	0	3 044	-	118	0	0
58	58	11-13-3	Устройство битумощебеночной подготовки т.50 мм	23,6	790,75	24,55	18 662	579	1423	0,26	6
				м2	39,83	9,2	940	217	123	0,04	1
59	59	27-55-1	Устройство отмостки из асфальтобетона, толщиной 3 см	23,6	551,13	0	13 007	-	777	0,14	3
				м2	24,75	0	584	-	133	0	0
			ИТОГО:				659 705	25 389			384
							62 445	9 102			46
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				83 991				
			На металломонтажные работы				170				
			На сантехнические работы				321				
			Всего накладных расходов:				84 482				
			Итого с накладными				744 187				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44 651				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				788 838				

Смета 2-1-12. Монтаж сетей теплоснабжения

1	1	18-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	11325,27	1484,39	22 651	2 969	18012	37,5	75
				котел	6480	555,75	12 960	1 111	128	2,72	5
2	2	ПрайсТОО"Специализированное производственное монтажно-наладочное управление"	Котел водогрейный "Бойлер" 300 GA	2	88038,09		176 076				
				котел							
3	3	18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6 447	240	5795	13	26
				1насос	2218,5	45	4 437	90	128	0,22	0
4	4	СПрайс"АкваЛогика"	Насос ALP 800	2	20983,99		41 968				
				шт							
5	5	18-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1	9027,98	68,6	9 028	69	827	3,63	4
				1бак	621	24,75	621	25	128	0,13	0
6	6	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6 905	71	233	0,91	1
				1фильтр	155,25	27	155	27	128	0,13	0
7	7	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	858,7	1,57	5 152	9	311	0,22	1
				комплект	40,5	0	243	-	128	0	0
8	8	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	63	0	189	-	207	0,31	1
				комплект	54	0	162	-	128	0	0
9	9	12-5-4	Термометры прямые в оправе	3	352		1 056				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметромпатрубков 45 мм	1	10269,61	76,23	10 270	76	619	2,64	3
				1шт	454,5	29,25	455	29	128	0,14	0
11	11	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	15	473,47	39,24	7 102	589	5184	1,47	22
				1шт	254,25	15,75	3 814	236	128	0,07	1
12	12	16-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3 314	275	2419	1,47	10
				1шт	254,25	15,75	1 780	110	128	0,07	0
13	13	СПрайсЗАО"Фобос"	Кран шаровый муфтовый ФБ39.010.032 Д32мм	13	6362,66		82 715				
				шт							
14	14	СПрайсЗАО"Фобос"	Кран шаровый муфтовый ФБ39.030.025 Д25мм	1	4225,5		4 225				
				шт							
15	15	СПрайсЗАО"Фобос"	Кран шаровый муфтовый ФБ39.030.020 Д20мм	2	4074,34		8 149				
				шт							
16	16	СПрайсЗАО"Фобос"	Кран шаровый муфтовый ФБ39.030.015 Д15мм	4	2869,71		11 479				
				шт							
17	17	СПрайсЗАО"Фобос"	Кран шаровый муфтовый ФБ39.020.032 Д32мм	2	5402,22		10 804				
				шт							
			ИТОГО:				407 530	4 298			143
							24 626	1 629			8
			Стоимость оборудования, всего:				183 535				
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				33 607				
			Всего накладных расходов:				33 607				
			Итого с накладными				441 137				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23 362				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				464 499				

Смета 2-1-13. Монтаж внутреннего электроосвещения насосной

1	1	8-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759	86	1 759	86	340	2	2
				шт	338	20,3	338	20	95	0,12	0
2	2	ПрайсТОО"Актауэнергокабель"	Корпус щитка распределения ЩРН-2х12 УХЛ3	1	1530,19		1 530				
				шт							
3	3	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				шт	340	4,5	340	4	95	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6 014	158	2614	1	12
				шт	227	2,3	2 724	28	95	0,01	0
5	5	СПрайсТОО"Актау энергокабель"	Выключатель автоматический трехфазный Iном 40А	1	1906,31		1 906				
				шт							
6	6	СПрайсТОО"Актау энергокабель"	Выключатель автоматический трехфазный Iном 16А	2	1154,86		2 310				
				шт							
7	7	СПрайсТОО"Актау энергокабель"	Выключатель автоматический однофазный Iном 10А	2	830,55		1 661				
				шт							
8	8	СПрайсТОО"Актау энергокабель"	Выключатель автоматический однофазный Iном 16А	4	913,6		3 654				
				шт							
9	9	СПрайсТОО"Актау энергокабель"	Выключатель автоматический дифференциальный УЗО 2Р 16А	4	1837,09		7 348				
				шт							
10	10	8-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	9	269,9	98	2 429	882	1291	0,76	7
				шт	122	29	1 098	261	95	0,17	2
11	11	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1 252	524	592	0,75	3
				шт	119	36,9	476	148	95	0,21	1
12	12	8-593-10	Светильник местного освещения	17	133,2	4,1	2 264	70	1852	0,71	12
				шт	114	0,7	1 938	12	95	0	0
13	13	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	12	47	0,2	564	2	520	0,29	3
				шт	45,5	0,1	546	1	95	0	0
14	14	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,7	0,2	376	1	330	0,34	2
				шт	57,8	0,1	347	1	95	0	0
15	15	8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	25	578,1	31,1	14 453	778	9752	2,09	52
				шт	403	7,6	10 075	190	95	0,04	1
16	16	8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	235	175,2	75,7	41 172	17 790	20829	0,44	103
				м	72,7	20,6	17 085	4 841	95	0,12	28
17	17	8-407-6	Металлорукав	130	39,5	3,5	5 135	455	3285	0,16	21
				м	25,9	0,7	3 367	91	95	0	1
18	18	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	130	27,7	2,1	3 601	273	2495	0,1	13
				м	19,7	0,5	2 561	65	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	17-2-9	Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	9	2330		20 970				
				шт							
20	20	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	4	757		3 028				
				шт							
21	21	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	3	848		2 544				
				шт							
22	22	17-1-43	Светильники тип РСП05Х400/Г20-01 УХЛ4	14	2760		38 640				
				шт							
23	23	17-6-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	9	136		1 224				
				шт							
24	24	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	7	17		119				
				шт							
25	25	17-6-87	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ400/6/-4	14	725		10 150				
				шт							
26	26	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	9	134		1 206				
				шт							
27	27	18-1-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	3	245		735				
				шт							
28	28	18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	6	38		228				
				шт							
29	29	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	25	509		12 725				
				шт							
30	30	СПрайсТОО"Актау энергокабель"	Металлорукав Д-25мм	130	73,17		9 512				
				м							
31	31	СПрайсТОО"Актау энергокабель"	Скоба	260	1,58		411				
				шт							
32	32	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,235	52100		12 244				
				1000м							
33	33	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,075	60500		4 538				
				1000м							
34	34	СПрайсТОО"Актау энергокабель"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	55	168,09		9 245				
				м							
			ИТОГО:				225 810	21 047			233
							40 894	5 662			33
			Стоимость оборудования, всего:				1 595				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				44 228				
			Всего накладных расходов:				44 228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				**270 038**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**16 175**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**286 213**				

Смета 3-1-2. Строительные работы КПП

1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,16	23,36	22,08	634	600	180	0,01	0
				м3	1,28	5,56	35	151	97	0,02	1
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,84	262,72	0	221	-	249	1,85	2
				м3	262,72	0	221	-	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,1	134,1	0	282	-	318	0,97	2
				м3	134,1	0	282	-	113	0	0
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,9	6,48	6,48	122	122	39	0	0
				м3	0	2,1	-	40	97	0,01	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,9	21,55	4,52	407	85	312	0,11	2
				м3	17,03	0	322	-	97	0	0
6	6	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	11,55	76,6	76,6	885	885	177	0	0
				т	0	15,32	-	177	100	0,32	4
7	7	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7	3,88	3,24	27	23	11	0	0
				м3	0,48	1,12	3	8	97	0	0
8	8	11-13-3	Устройство битумощебеночной подготовки толщиной 50 мм	6,8	790,75	24,55	5 377	167	410	0,26	2
				м2	39,83	9,2	271	63	123	0,04	0
9	9	7-1-2	Укладка блоков ФБС 24.4.6 и ФБС 12.4.6, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4 904	3 276	3867	0,82	10
				шт	135,68	94,48	1 628	1 134	140	0,36	4
10	10	7-1-1	Укладка блоков ФБС 9.4.6, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1 208	789	965	0,65	3
				шт	104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
11	11	30-3-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	2,172	12000		26 064				
				м3							
12	12	30-3-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	2,12	12400		26 288				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	0,78	12800		9 984				
				м3							
14	14	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	5,072	243		1 232				
				м3							
15	15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,072	183		928				
				м3							
16	16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,072	519		2 632				
				м3							
17	17	6-19-1	Устройство монолитных участков из бетона класса В 12,5	0,3	18278,15	316,01	5 483	95	469	8,25	2
				м3	1368	119,39	410	36	105	0,58	0
18	18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,306	183		56				
				м3							
19	19	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,306	519		159				
				м3							
20	20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,8	245,44	3,82	7 069	110	1318	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1 076	41	118	0,01	0
21	21	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	4,8	300,5	4,19	1 442	20	338	0,38	2
				м2	58,05	1,58	279	8	118	0,01	0
22	22	8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	22,21	1942,56	321,26	43 144	7 135	18929	4,1	91
				м3	603	119,25	13 393	2 649	118	0,59	13
23	23	СПРАЙС ЛИСТ	КАМЕНЬ РАКУШЕЧНИК	22,21	3500		77 735				
				м3							
24	24	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	113,36	66,43	2 040	1 196	1202	0,15	3
				шт	23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
25	25	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,702	26800		18 814				
				м3							
26	26	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	1036,23	200,77	6 217	1 205	3111	1,74	10
				шт	299,25	71,15	1 796	427	140	0,31	2
27	27	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	18	3360		60 480				
				м2							
28	28	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,032	70437,87	304,24	2 254	10	329	58	2
				1т	9675	114,75	310	4	105	0,56	0
29	29	7-48-10	Установка блоков парапетных массой до 1 т	8	1198,51	345,48	9 588	2 764	4249	1,47	12
				шт	256,5	122,91	2 052	983	140	0,53	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	30-21-29	Плиты парапетные из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,2	17700		21 240				
				м3							
31	31	16-2-3	Укладка асбестоцементной трубы диам. 100 мм	0,8	241,4	21,19	193	17	209	1,16	1
				м	196,2	7,94	157	6	128	0,04	0
32	32	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	0,8	193		154				
				м							
33	33	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	12	229,96	1,19	2 759	14	392	0,15	2
				м2	27	0,45	324	5	119	0	0
34	34	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,8	5435,23	245,72	9 783	442	1017	2,71	5
				м3	382,5	92,25	689	166	119	0,45	1
35	35	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм	12	247,8	15,94	2 974	191	580	0,24	3
				м2	34,65	5,96	416	72	119	0,03	0
36	36	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	12	91,85	1,4	1 102	17	23	0,01	0
				м2	1,1	0,5	13	6	119	0	0
37	37	12-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	12	827,37	7,62	9 928	91	616	0,23	3
				м2	40,28	2,86	483	34	119	0,01	0
38	38	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,33	400,6	102,53	1 334	341	749	0,9	3
				м2	151,65	35,67	505	119	120	0,14	0
39	39	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,33	5610		18 681				
				м2							
40	40	10-18-2	Установка приборов дверных	2	72,63	1,08	145	2	173	0,45	1
				шт	71,55	0,41	143	1	120	0	0
41	41	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3 920				
				комплект							
42	42	10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	7,15	828,63	71,29	5 925	510	2553	1,64	12
				м2	272,25	25,25	1 947	181	120	0,1	1
43	43	6-1-12	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-13,5; ОС 9-15 для жилья	7,15	5390		38 539				
				м2							
44	44	10-18-2	Установка приборов оконных	4	72,63	1,08	291	4	345	0,45	2
				шт	71,55	0,41	286	2	120	0	0
45	45	1-1-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	4	3440		13 760				
				комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,15	246,18	5,58	1 760	40	825	0,59	4
				м2	94,05	2,12	672	15	120	0,01	0
47	47	6-9-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм	5,8	1190		6 902				
				м							
48	48	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,76	327,36	9,95	2 213	67	465	0,36	2
				м2	52,2	3,74	353	25	123	0,02	0
49	49	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	6,76	340,45	18,42	2 301	125	772	0,42	3
				м2	85,95	6,91	581	47	123	0,03	0
50	50	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	6,76	696,56	27,15	4 709	184	1353	0,75	5
				м2	152,55	10,2	1 031	69	123	0,05	0
51	51	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,76	327,36	9,95	2 213	67	465	0,36	2
				м2	52,2	3,74	353	25	123	0,02	0
52	52	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	6,76	2388,8	11,72	16 148	79	1464	1,06	7
				м2	171,68	4,39	1 161	30	123	0,02	0
53	53	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,788	304,8	0,32	2 679	3	451	0,24	2
				м	41,63	0,11	366	1	123	0	0
54	54	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,76	790,75	24,55	5 345	166	408	0,26	2
				м2	39,83	9,2	269	62	123	0,04	0
55	55	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5408	15108,38	0	8 171	-	377	3,66	2
				м3	567	0	307	-	123	0	0
56	56	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 50 мм	6,76	327,36	9,95	2 213	67	465	0,36	2
				м2	52,2	3,74	353	25	123	0,02	0
57	57	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,76	313,8	4,02	2 121	27	44	0,03	0
				м2	3,78	1,5	26	10	123	0,01	0
58	58	15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	13,52	283,93	1,65	3 839	22	357	0,15	2
				м2	24,53	0,63	332	9	105	0	0
59	59	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	35,23	168,08	4,07	5 921	143	5055	0,74	26
				м2	135,68	0,97	4 780	34	105	0,05	2
60	60	15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	35,23	280,91	1,19	9 897	42	841	0,14	5
				м2	22,28	0,45	785	16	105	0	0
61	61	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	65,68	330,1	1,96	21 681	129	7541	0,61	40
				м2	108,9	0,45	7 153	30	105	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	15-58-1	Фактурная отделка фасадов мраморнойкрошкой	64,32	421,02	2,93	27 080	188	3646	0,25	16
				м2	52,88	1,1	3 401	71	105	0,01	0
63	63	8-11-1	Расшивка швов	64,32	38,93	0	2 504	-	2955	0,22	14
				м2	38,93	0	2 504	-	118	0	0
64	64	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50 мм под фундаменты	1,325	790,75	24,55	1 048	33	80	0,26	0
				м2	39,83	9,2	53	12	123	0,04	0
65	65	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона класса В 15	0,34	17344,45	260,48	5 897	89	251	3,94	1
				м3	614,25	89,46	209	30	105	0,35	0
66	66	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3468	183		63				
				м3							
67	67	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3468	519		180				
				м3							
68	68	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,002	172357,31	536,06	345	1	100	289	1
				1т	47475	202,5	95	-	105	0,99	0
69	69	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
				м2	37,35	1,44	112	4	118	0,01	0
70	70	9-53-3	Монтаж металлоконструкций стоек	0,117	16367,84	681,42	1 915	80	1559	95	11
				т	14670	132,75	1 716	16	90	0,65	0
71	71	2-1-242	Стоимость металлоконструкций стоек	0,117	162700		19 036				
				т							
72	72	9-30-1	Монтаж металлоконструкций площадок с ограждением	0,109	14359,66	5522,03	1 565	602	726	35,9	4
				т	6075	1322,37	662	144	90	4,73	1
73	73	2-1-224	Стоимость металлоконструкций площадок с ограждением	0,109	147100		16 034				
				т							
74	74	9-29-1	Монтаж металлоконструкций лестниц с ограждением	0,224	13711,47	5475,87	3 071	1 227	1329	28,9	6
				т	5040	1552,87	1 129	348	90	5,46	1
75	75	2-1-222	Стоимость металлоконструкций лестниц с ограждением	0,224	151200		33 869				
				т							
76	76	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	21,8	0,05	262	1	63	0,03	0
				м2	5,81	0,02	70	-	90	0	0
77	77	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12	69,45	0,04	833	-	90	0,04	1
				м2	8,32	0	100	-	90	0	0
78	78	11-13-3	Устройство битумощебеночной подготовки т.50 мм	17,6	790,75	24,55	13 917	432	1061	0,26	5
				м2	39,83	9,2	701	162	123	0,04	1
79	79	27-55-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	17,6	551,13	0	9 700	-	579	0,14	3
				м2	24,75	0	436	-	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**682 571**	**23 942**			**348**
							57 598	**8 197**			**43**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**72 766**				
			На металломонтажные работы				**3 614**				
			На сантехнические работы				**209**				
			Всего накладных расходов:				**76 589**				
			Итого с накладными				**759 160**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**45 550**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**804 710**				
			Итого по смете за текущий месяц				**10 863 721**				
			Временные здания и сооружения	**1,28%**			**136 493**				
			Итого				**11 000 214**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,5250%**			**56 700**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**108 000**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**43 200**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**11 208 115**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	**2,088**			**22 876 125**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**457 523**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**23 333 648**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**2 800 038**				
			Итого с НДС				**26 133 685**				

Заказчик

подпись **Кылаубаева Г.Т.**
Ф.И.О.

Подрядчик

подпись **Боранбаев Б.О.**
Ф.И.О

Технадзор

подпись Кушенкарова Л. М.
Ф.И.О.