АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «15» 12. 2014 года

г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная: акимом г.Петропавловска
(наименование органа, назначившего комиссию)
Постановлением от 04 мая 2014 года № 701
в составе:
председателя комиссии- председателя местного исполнительного органа:
Галеев К. Т.- заместитель акима города Петропавловска
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя комиссии:
Нурсеитов Мухит Казиакпарович - старший инспектор ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии:
Ибраев Д. Б. - и.о. руководителя РГУ «Петропавловское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей СКО Агентства РК по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мукушев А. С.- руководитель отдела противопожарного нормирования УГПК ДЧС СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заказчика:
Жунусов Б. Н. – директор КГУ «Средняя школа № 13» ГУ «Отдел образования г.Петропавловска» акимата г.Петропавловска
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Кулешов А. Г. - директор ИП «Кулешов А. Г.»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель проектной организации:
Ляхов И. Б. – инженер ТОО «Севгражданпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представитель органов технического надзора:
Омаров С.Т.– эксперт ТОО «Результат - СК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во
1	Площадь крыши	M^2	940

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проектно-сметной документации.
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ___выполнены__
(сведения о выполнении)
14. Внешние наружные коммуникации теплоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.
15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 15.536134,32 тенге.
16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего 15.536134,32 тенге
в том числе: строительно-монтажные работы_____ тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.
17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: соответствуют проектному решению
архитектурно-строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствуют проектному решению_____

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГУ«Средняя школа № 13» с ИП «Кулешов А. Г.»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт крыши здания КГУ «Средняя школа № 13»
(наименование объекта и вид строительства) по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.1-я Заречная,59
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю, постановление акимата г.Петропавловска СКО № 1753 от 22.09.2014г.
(наименование органа, вынесшего решение)

3.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим: работы по строительству «Капитальный ремонт крыши здания КГУ «Средняя школа № 13» по адресу: Северо-Казахстанская область ул.1-я Заречная,59
(виды работ)

4. Проектная документация на строительство разработана:
Проектной организацией ТОО «Севгражданпроект» по проекту № 3407-Г от 10 апреля 2014г.
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
Выполнившим: общестроительные работы
(наименования частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы:
заказчиком
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочему проекту «Капитальный ремонт крыши КГУ«Средняя школа № 13» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул.1-я Заречная, 59

7. Проектно-сметная документация утверждена: ТОО «Севгражданпроект»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)
(очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 08.10. 2014 года, окончание работ 08.12. 2014 года;
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 2мес.
по норме или ПОС. мес., фактически мес.

9. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты выполненных работ
(перечень документов или номер приложения к акту)
указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади,

РЕШЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект – «Капитальный ремонт крыши КГУ «Средняя школа № 13» по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.1-я Заречная, 59
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) **Галеев К.Т.**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) **Нурсеитов М. К.**

Члены комиссии:

_____ (подпись) **Ибраев Д. Б.**

_____ (подпись) **Мукушев А. С.**

_____ (подпись) **Жунусов Б. Н.**

_____ (подпись) **Кулешов А.Г.**

_____ (подпись) **Ляхов И. Б.**

_____ (подпись) **Омаров С. Т.**

Прошнуровано и пронумеровано

_____

Листа (листов)

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа №13"

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши СШ № 13 по ул. 1-ая Заречная, 59 в г.

Договор № 69 от 15 сентября 2014

Акт №1

приемки выполненных работ за Октябрь 2014

Капитальный ремонт крыши

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2 Кровля									
1	Е7-53-11 (ДМ)	Демонтаж парапетных плит	68	182,3	24,15	12396	1642	14307	0,9476	64
		шт сборных конструкций		158,15	8,83	10754	600	126	0,0405	3
2	Е12-10-1 (ДМ)	Демонтаж покрытия парапетных плит из стали	114,72	142,21	1,24	16315	142	17378	0,89424	103
		м2 покрытия		140,97	0,47	16172	54	107,1	0,0023	–
3	Е6-11-7	Установка скоб из уголка для крепления стропил	0,023	99034,93	380,3	2278	9	830	227,7	5
		т		38036,25	143,44	875	3	94,5	0,7	–
4	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	46,5	29,02	2,02	1349	94	1361	0,1741	8
		м2 кровли		27	0,32	1256	15	107,1	0,0028	–
5	Е12-17-1 (ДМ)	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (демонтаж стяжки толщ. 25 мм)	46,5	47,82	15,94	2224	741	1884	0,22356	10
		м2 стяжки		31,88	5,96	1482	277	107,1	0,0291	1

6 Е12-17-2 (ДМ)	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (демонтаж)К=10,000;	465	0,24	0,14	112	65	75	0,00083	–
	м2 стяжки		0,1	0,05	47	23	107,1	0,0003	–
7 Е12-14-1 (ДМ)	Демонтаж утеплителя	14	674,98	207,16	9450	2900	8195	3,3396	47
	м3 утеплителя		467,82	78,75	6549	1103	107,1	0,38	5
8 Е8-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м КОР100, Мр25	3,14	8865,53	457,36	27838	1436	4999	7,659	24
	м3 кладки		1327,39	171,56	4168	539	106,2	0,8375	3
9 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 слоя толяК=2,000;	14,4	106,97	1,24	1540	18	213	0,07981	1
	м2 изолируемой поверхности		13,33	0,47	192	7	107,1	0,00225	–
10 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой Изовер OL-E	9,9	201,26	5,9	1992	58	888	0,46345	5
	м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	807	22	107,1	0,01075	–
11 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,09	14600		45114				
	м3								
12 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	9,9	208,94	19,93	2069	197	501	0,27945	3
	м2 стяжки		39,85	7,45	394	74	107,1	0,03638	–
13 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	99	8,27	0,18	819	17	20	0,00104	–
	м2 стяжки		0,13	0,06	13	6	107,1	0,00038	–
14 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м МБ1,2,3,4,5,6	1,2	5876,39	2525,03	7052	3030	3151	16,215	19
	т конструкций		2613,38	628,04	3136	754	81	2,2375	3
15 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,2	2773,18	682,2	3328	819	1375	6,0375	7
	т		1415,36	–	1698	–	81	–	–
16 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,722	114900		312758				

	т								
17 Е10-14-1									
	Установка стропил, нарожники, прогоны, стойки, затяжки	20	21898,02	417,85	437960	8357	87796	25,415	508
	м3 древесины в конструкции								
			3907,13	157,5	78143	3150	108	0,775	16
18 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	20	599,34	35,14	11987	703	3360	0,897	18
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	2846	265	108	0,065	1
19 Е9-24-1	Укладка уголка 125х10	0,1223	16234,07	5027,99	1985	615	1168	64,975	8
	т конструкций								
			10453,5	1339,83	1278	164	81	4,7625	1
20 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1223	147100		17990				
	т								
21 99-13-4(пл)	Плоский лист с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм	378,867328	683,99		259141				
	м2								
	Всего прямые затраты				**1175697**	**20844**			**830**
					129811	**7056**			**33**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1025043				

Накладные расходы, тенге	147501
- заработная плата, тенге	22125
- трудоемкость, чел-ч	74
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	360001
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	100992
Всего	**1424190**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	20508
- сметная заработная плата, тенге	2892
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	34962
- сметная заработная плата, тенге	16083
- нормативная трудоемкость, чел-ч	98
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14447
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5779
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1499886**

Итого по акту в текущих ценах 2014 года	**3405493**
- материалы, тенге	2449853
- сметная заработная плата, тенге	473681
Налог (2 %)	68110
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3473603**
НДС (12 %)	416832
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3890435**

Заказчик _____ Жунусов Б.А.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____

Заказчик: КГУ "Средняя школа №13" ГУ "Отдел образования г. Петропавловска" акимата города Петропавловска СКО
Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши в КГУ "Средняя школа №13" в рамках бюджетной программы 026 011"Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020"
Договор № Договор № 69 от 15 сентября 2014

Акт №2
выполненных работ за Ноябрь 2014
Капитальный ремонт крыши

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е20-23-4 (ДМ)	Демонтаж дефлекторов	1	402,73	13,95	403	14	454	2,46	2
		дефлектор		389,78	5,32	389	5	115,2	0,02625	–
2	Е20-23-4	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 630 мм	1	8037,69	46,49	8038	46	1513	8,21	8
		дефлектор		1295,95	17,72	1296	18	115,2	0,0875	–
3	Е20-33-1 (ДМ)	Демонтаж крышного вентилятора	1	424,37	101,61	424	102	416	1,82	2
		вентилятор		322,76	38,1	323	38	115,2	0,18625	–
4	Е20-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1774,57	338,69	1775	339	1386	6,07	6
		вентилятор		1075,88	126,98	1076	127	115,2	0,62	1
5	13-1-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700		27700				
		комплект								

6 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	498,1	30,25	498	30	237	1,15	1
	шт		274,85	2,87	275	3	85,5	0,01625	–
7 Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	30	30,63	–	919	–	830	0,1748	5
	м провода		28,46	–	854	–	97,2	–	–
8 16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0306	159700		4887				
	1000м								
9 Е9-52-1	Заварить существующий проем	5,2	144,54	6,73	752	35	284	0,391	2
	м реза		64,69	2,81	336	15	81	0,0125	–
10 Е9-52-1	Прорезать новое отверстие для двери	5,2	144,54	6,73	752	35	284	0,391	2
	м реза		64,69	2,81	336	15	81	0,0125	–
11 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (рама двери)	0,029	17023,17	1416,44	494	41	360	94,415	3
	т конструкций		14826,38	497,81	430	14	81	2,4375	–
12 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,029	147100		4266				
	т								
13 Е9-62-8	Изготовление металлической двери на месте	0,063	30068,42	5556,19	1894	350	1206	126,5	8
	т конструкций		22770	870,02	1435	55	81	3,1875	–
14 Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,7	29,61	0,03	50	–	9	0,03393	–
	м2		6,68	–	11	–	81	–	–
15 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3,4	20,99	0,03	71	–	13	0,0245	–
	м2		4,78	–	16	–	81	–	–
16 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича (парапета и вентшахт)	6,64	4899,14	1880,99	32530	12490	25078	21,241	141
	м3 кладки		3018,15	538,09	20041	3573	106,2	2,91	19
17 Е58-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - водосточных труб с земли и подмостей	47,4	17,13	0,64	812	30	843	0,1104	5
	м		16,49	0,11	782	5	107,1	0,0009	–

18	Е46-22-1	Заделка отверстий из кирпича марки КОР100 Мр25	0,2	9596,23	154,03	1919	31	424	14,63	3
		м3		2295	58,5	459	12	90	0,28	–
19	Е9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м МБ1,2,3,4,5,6	1,522	5876,39	2525,03	8944	3843	3997	16,215	25
		т конструкций		2613,38	628,04	3978	956	81	2,2375	3
20	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,522	2773,18	682,2	4221	1038	1745	6,0375	9
		т		1415,36	–	2154	–	81	–	–
21	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	79	29,61	0,03	2339	2	428	0,03393	3
		м2		6,68	–	528	–	81	–	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	158	20,99	0,03	3315	4	612	0,0245	4
		м2		4,78	–	756	–	81	–	–
23	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,18	23143,99	395,71	73598	1258	14286	25,875	82
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	12754	474	108	0,725	2
24	Е10-14-1	Установка стропил, нарожники, прогоны, стойки, затяжки	10,45	21898,02	417,85	228834	4367	45874	25,415	266
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	40830	1646	108	0,775	8
25	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок толщ. 32мм	151	616,73	3,72	93126	562	7041	0,2921	44
		м2		42,95	0,59	6485	89	107,1	0,0075	1
26	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали из бруса 50х50мм	813	124,5	2,55	101219	2073	25416	0,1959	159
		м2		28,78	0,41	23398	333	107,1	0,0051	4
27	Е12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	813	137,88	10,38	112095	8436	95578	0,65125	529
		м2 кровли		108,31	1,46	88054	1188	107,1	0,006	5
28	99-13-5(пл)	Профлист с полимерным покрытием НС60-845 толщ. 0,7 мм	952,63	934,95		890661				
		м2								
29	Е12-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа, ребер, ендов	185,6	88,46	7,74	16419	1436	10406	0,3105	58

	м планки								
			51,82	0,53	9618	99	107,1	0,00213	–
30 Е12-15-3	Устройство толевой прокладки под конек	17,7	106,97	1,24	1893	22	262	0,07981	1
	м2 изолируемой поверхности								
			13,33	0,47	236	8	107,1	0,00225	–
31 Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - только скаты (свес, со)	174	409,86	0,93	71316	162	14769	0,5	87
	м2 покрытия								
			79,11	0,14	13765	24	107,1	0,0014	–
32 Е58-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	154	144,66	0,96	22278	148	9757	0,337	52
	м								
			59	0,16	9086	25	107,1	0,0015	–
33 Е6-19-2	Заделка цементным раствором с добавлением волокнистых материалов (узлы)	0,91	8475,03	354,05	7712	322	829	4,7725	4
	м3								
			830,59	133,74	756	122	94,5	0,65325	1
34 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (нижние ендовы и фартуки)	72,81	618,43	1,55	45028	113	13787	1,1178	81
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	12830	43	107,1	0,00288	–
35 Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой УМС	12,1	208,95	79,3	2528	960	969	0,20125	2
	м шва								
			33,64	29,95	407	362	126	0,14625	2
36 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) в построечных условиях и на производственных базах	0,282696	57770,9	20485,8	16332	5791	8627	185,15	52
	т конструкций								
			33327	4348,63	9421	1229	81	16,275	5
37 99-13-4(пл)	Плоский лист с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм	51,39927	684		35157				
	м2								
38 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,023	147100		3383				
	т								
39 Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	33	29,61	0,03	977	1	179	0,03393	1
	м2								
			6,68	–	220	–	81	–	–
40 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	66	20,99	0,03	1385	2	256	0,0245	2
	м2								
			4,78	–	316	–	81	–	–

41	Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из досок т.25мм, кобылка	99,2	1214,37	9,43	120466	935	26829	1,6445	163
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,57	24487	355	108	0,01738	2
42	1-1-3721	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	114,08	418		47685				
		м2								
43	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,178	133700		23799				
		т								
44	Е13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,8	29,61	0,03	142	–	26	0,03393	–
		м2		6,68	–	32	–	81	–	–
45	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,6	20,99	0,03	201	–	37	0,0245	–
		м2		4,78	–	46	–	81	–	–
	Раздел 2 Опирание стойки на угловой прогон									
46	Е20-30-1	Стальной лист для крепления стойки	67,2	109,62	1,58	7367	106	659	0,05773	4
		кг изделия		10,3	0,59	692	40	90	0,00275	–
47	ЕНир5-1-20т5-7	Сверление отверстий в металле	0,42	235,21	–	99	–	89	1,32	1
		100 отв.		235,21	–	99	–	90	–	–
48	Е69-5-4	Сверление отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см в деревянных конструкциях электродрелью	21	16,54	–	347	–	313	0,105	2
		отверстие		16,54	–	347	–	90	–	–
49	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	21	23,18	0,29	487	6	391	0,13685	3
		болт		22,9	0,11	481	2	81	0,0005	–
50	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	149300		747				
		т								
	Раздел 3 Слуховые окна									
51	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	7	5750,04	102,01	40250	714	8670	6,992	49
		слуховое окно		1107,45	39,37	7752	276	108	0,1875	1

52 6-1-152	Стоимость слухового окна СО-1, СО-2 с жалюзийной решеткой	2,9	3960		11484				
	м2								
53 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
54 1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
55 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
	шт								
56 Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	0,6	566,84	2,66	340	2	57	0,6463	–
	м2		99,88	1,01	60	1	94,5	0,00488	–
57 Е12-20-1	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа торцевых (ветровых)	31,6	520,72	439,48	16455	13888	4532	0,38709	12
	м планки		64,83	69,08	2048	2183	107,1	0,22275	7
58 Е12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизных	31,6	518,88	309,38	16397	9777	3136	0,26197	8
	м планки		43,88	48,77	1387	1541	107,1	0,15725	5
59 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	12	185,12	1,55	2221	19	2272	1,1178	13
	м2 покрытия		176,21	0,59	2115	7	107,1	0,00288	–
60 99-13-4(пл)	Плоский лист с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм	26,55268	684		18162				
	м2								
61 Е10-5-1	Устройство деревянной лестницы С-1	0,07	23143,99	395,71	1620	28	314	25,875	2
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	281	10	108	0,725	–
Раздел 4 Вентшахты									
62 Е9-24-1	Каркас, обрамление из уголковой, полосовой стали	1,923	16234,07	5027,99	31218	9669	18370	64,975	125
	т конструкций		10453,5	1339,83	20102	2576	81	4,7625	9
63 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,923	114900		220953				
	т								
64 Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,923	1513,46	390,15	2910	750	1217	3,404	7
	т		781,43	–	1503	–	81	–	–

65	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев, ригель, брусок обвязки	1,124	23599,99	395,71	26526	445	5050	25,875	29
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	4508	168	108	0,725	1
66	Е10-7-4	Наращивание вентшахт из досок толщ. 25 мм	133,2	204,45	7,6	27233	1012	6184	0,2783	37
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		40,11	2,87	5343	383	108	0,014	2
67	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	266,4	188,04	1	50093	266	3176	0,06601	18
		м2 стен (за вычетом проемов)		10,64	0,4	2834	107	108	0,00188	1
68	Е10-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен оцинкованной кровельной сталью по войлоку с 2-х сторон	239,55	66,29	2,15	15879	515	15339	0,3841	92
		м2 стен (за вычетом проемов)		58,48	0,81	14008	195	108	0,004	1
69	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,84474	67180		56750				
		т								
70	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали, фартук	10,26	185,12	1,55	1899	16	1943	1,1178	11
		м2 покрытия		176,21	0,59	1808	6	107,1	0,00288	–
71	99-13-4(пл)	Плоский лист с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм	111,11436	684		76001				
		м2								
72	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	7,5	105,07	1,24	788	9	111	0,07981	1
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,47	100	4	107,1	0,00225	–
73	Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой УМС	34,2	208,95	79,3	7146	2712	2740	0,20125	7
		м шва		33,64	29,95	1150	1024	126	0,14625	5
74	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	89,8	64,6	1,46	5801	131	5148	0,39675	36
		м2 поверхности		63,14	0,56	5670	50	90	0,00275	–
75	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	4,6247	7634		35305				
		м3								
76	Е20-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
		зонт		157,58	5,91	158	6	115,2	0,025	–

77 Е20-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2000 мм	5	2038,98	21,2	10195	106	1100	1,11	5
	зонт		182,03	8,86	910	44	115,2	0,0375	–
78 Е20-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	12	1545,01	16,18	18540	194	2260	0,93	11
	зонт		157,58	5,91	1891	71	115,2	0,025	–
Раздел 5 Вентканалы									
79 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов КОР100 Мр25	4,01	8421,24	370,75	33769	1487	5072	6,8425	27
	м3 кладки		1053,11	137,81	4223	553	106,2	0,675	3
80 Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит тол.10мм	34	1001,54	120,49	34052	4097	5766	0,5727	19
	м2 покрытий		95,22	39,37	3237	1339	126	0,172	6
81 Е26-30-4	Теплоизоляция перегородок изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме М-125	3,34	12527,71	468	41843	1563	10986	20,125	67
	м3 изоляции		3480,19	174,37	11624	582	90	0,8625	3
82 Е26-30-2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме м-125	4,5	10019,99	450,63	45090	2028	9413	12,5695	57
	м3 изоляции		2155,39	168,75	9699	759	90	0,825	4
	Всего прямые затраты				**2883621**	**94575**			**2456**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**392246** 2396804	**22758**			**101**
	Накладные расходы, тенге				429452				
	- заработная плата, тенге				64418				
	- трудоемкость, чел-ч				215				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				7052				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				199208				
	Всего				**3512281**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				50577				
	- сметная заработная плата, тенге				7131				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	86221
- сметная заработная плата, тенге	39662
- нормативная трудоемкость, чел-ч	241
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35629
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14251
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3698959**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8398491**
- материалы, тенге	5728362
- сметная заработная плата, тенге	1376867
Налог (2 %)	167970
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8566461**
НДС (12 %)	1027975
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9594436**

Заказчик _____ Жунусов Б.Н.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа №13" ГУ "Отдел образования г. Петропавловска" акимата города Петропавловска СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г,

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыши в КГУ "Средняя школа №13" в рамках бюджетной программы 026 011"Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020"

Договор № 69 от 15 сентября 2014

Акт №3

приемки выполненных работ за Декабрь 2014

Капитальный ремонт крыши

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пробивка проема в существующей плите перекрытия								
1	Е69-13-1	Установка разгрузочных стоек из бревен д.200мм	10,4	390,89	3,2	4065	33	982	0,6985	7
		м стойки		104,36	0,52	1085	5	90	0,0064	–
2	1-5-24	Шпалы деревянные непропитанные, длина 2750 мм, тип III, для железной дороги широкой колеи	4	846		3384				
		шт								
3	Е69-13-1 (ДМ	Демонтаж разгрузочных стоек	10,4	86,05	2,56	895	27	785	0,5588	6
		м стойки		83,49	0,42	868	4	90	0,00512	–
4	Е46-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	0,22	3437,46	1725,21	756	380	468	10,48	2
		м3		1712,25	652,5	377	144	90	3,18	1
5	Е46-4-2	Усиление вырубленного проема в перекрытии обоймой из швеллера и уголка	0,16468	106057,91	3209,4	17466	529	4947	179,48	30
		т		32166	1212,75	5297	200	90	5,92	1
6	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	2,3	29,02	2,02	67	5	67	0,1741	–
		м2 кровли		27	0,32	62	1	107,1	0,0028	–

7	Е12-17-1 (ДМ	Демонтаж стяжки	2,3	47,82	15,94	110	37	93	0,22356	1
		м2 стяжки		31,88	5,96	73	14	107,1	0,0291	–
8	Е12-14-1 (ДМ	Демонтаж утеплителя	0,5	674,98	207,16	337	104	293	3,3396	2
		м3 утеплителя		467,82	78,75	234	39	107,1	0,38	–
9	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,114	23143,99	395,71	2638	45	512	25,875	3
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	457	17	108	0,725	–
10	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,114	599,34	35,14	68	4	19	0,897	–
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	16	2	108	0,065	–
11	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1	412,01	38,61	412	39	254	1,4145	1
		м2 проемов		220,72	14,6	221	15	108	0,07125	–
12	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300		12300				
		м2								
13	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
14	Е12-13-3	Утепление швеллера минплитой М125	0,3	201,26	5,9	60	2	27	0,46345	–
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	24	1	107,1	0,01075	–
15	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,309	7634		2359				
		м3								
	Раздел 2 Кровля									
16	Е9-29-1	Демонтаж металлической лестницы	0,1641	8630,67	4791,38	1416	786	643	19,941	3
		т конструкций		3477,6	1358,76	571	223	81	4,7775	1
17	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	13,63	599,34	35,14	8169	479	2290	0,897	12
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	1940	180	108	0,065	1
18	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	964	21,41	1,14	20641	1097	6046	0,03335	32
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,42	5188	410	108	0,0021	2
19	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами (КО-1)	144,6	1505,65	3,11	217718	450	1902	0,06785	10
		м ограждения								

			11,13	1,15	1610	166	107,1	0,00563	1
20	Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	92,4	239,55	9,24	22135	854	21340	1,334	123
		м трубы							
				212,18	3,46	19605	320	107,1	0,01875	2
21	Е9-53-2	Крепление водосточных труб	0,023	11244,84	1453,68	259	33	160	53,59	1
		т конструкций							
				8461,13	135	195	3	81	0,6625	–
22	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	99,2	21,41	1,14	2124	113	622	0,03335	3
		м2 обработанной поверхности							
				5,38	0,42	534	42	108	0,0021	–
23	Е12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизных	174	361,29	309,38	62864	53833	17266	0,26197	46
		м планки							
				43,88	48,77	7636	8486	107,1	0,15725	27
24	Е12-20-1	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа (карниза)	174	520,72	439,48	90605	76470	24955	0,38709	67
		м планки							
				64,83	69,08	11280	12021	107,1	0,22275	39
25	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением МС-1, МС-2	0,178	15836,43	6844,83	2819	1218	1116	33,235	6
		т конструкций							
				5796	1941,09	1032	346	81	6,825	1
	Раздел 3 Опирание стойки на угловой прогон									
26	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,418	599,34	35,14	1449	85	406	0,897	2
		м3 древесины в конструкции							
				142,31	13,23	344	32	108	0,065	–
	Раздел 4 Вентшахты									
27	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,124	599,34	35,14	674	39	189	0,897	1
		м3 древесины в конструкции							
				142,31	13,23	160	15	108	0,065	–
	Раздел 5 Вентканалы									
28	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	89,5	1094,58	6,15	97965	550	18975	1,3225	118
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				222,01	2,34	19870	209	94,5	0,01138	1
29	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	89,5	139,2	1,49	12458	133	3724	0,25645	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				43,47	0,56	3891	50	94,5	0,00275	–

Раздел 6 Канализационные стояки									
30 Е16-13-2	Наращивание стояков из полиэтиленовых труб д.140мм	12	165,79	1,79	1990	21	1279	0,644	8
	м трубопровода		117,74	0,67	1413	8	90	0,00325	–
31 8-4-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	1,2	10400		12480				
	10м								
32 Е26-4-3	Утепление канализационных стояков ы пределах чердака минплитой М125, толщ.50мм обернутого стеклохолстом	12	392,57	16,95	4711	203	947	0,483	6
	м трубопровода		81,51	6,19	978	74	90	0,03125	–
33 Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой ,УМС	2,2	208,95	79,3	460	174	176	0,20125	–
	м шва		33,64	29,95	74	66	126	0,14625	–
Раздел 7 Крепление телеантенн									
34 Е7-20-4	Установка крепления телеантенн	0,025	173365,18	1521,18	4334	38	233	36,11	1
	т стальных элементов		6831	573,75	171	14	126	2,8125	–
Раздел 8 Разные работы									
35 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	27,044	33,88	33,88	916	916	577	–	–
	т		–	23,71	–	641	90	0,0498	1
36 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км	27,044	148,78	148,78	4023	4023	724	–	–
	т		–	29,75	–	805	90	0,06248	2
	Всего прямые затраты				**617098**	**142725**			**514**
					85202	**24561**			**80**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				389169				
	Накладные расходы, тенге				112381				
	- заработная плата, тенге				16857				
	- трудоемкость, чел-ч				56				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				12382				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44512				

Всего	**773991**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	11145
- сметная заработная плата, тенге	1571
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19000
- сметная заработная плата, тенге	8740
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7851
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**815128**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года,	**1795573,04**
- материалы, тенге	930114
- сметная заработная плата, тенге	353536
Налог (2 %)	35911,46
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1831484,5**
НДС (12 %)	219778,82
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2051263,32**

Заказчик _____ Жунусов Б.Н.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

Технадзор _____