УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 02 ноября 2011 года №1277

АКТ

Приемочной комиссии о приемки капитального ремонта здания прокуратуры Айыртауского района расположенного по адресу: с. Саумалколь, ул. М. Янко, 54

г. Петропавловск «31» ____июля____2013 года

Приемочная комиссия, назначенная: ГУ «Прокуратура СКО»
(наименование организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Приказ от «31» июля 2013 года № 459_____
в составе:
председателя-представителя заказчика:
Ташимов Б.К. – заместитель прокурора СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя:
Коростинский Д.А. – начальник управления финансов и информатизации прокуратуры СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора, организаций:
технического надзора:
Дружинин А.В. – директор ТОО «Авенти»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Кулешов А.Г. - ИП Кулешов А.Г.___
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений):
Ризанов А.Т. - прокурор Айыртауского района СКО;
(фамилия, имя, отчество, должность)
Теменов Н.Т. – заместитель прокурора Айыртауского района СКО;
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тлесбаев А.Б. – заведующий хозяйственной частью прокуратуры СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Подрядчиком: ИП Кулешов А.Г.
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Капитальный ремонт административного здания прокуратуры Айыртауского района с. Саумалколь, ул. Янко, д. 54,»
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

2. Капитальный ремонт осуществлялся подрядчиком Кулешов А.Г. – ИП Кулешов А.Г.
выполнившим: капитальный ремонт
(виды работ)

3. Сметная документация на капитальный ремонт разработана: Воропай П.А. – директор ТОО «Вира-Проект»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Ремонт осуществлялся по смете: «Капитальный ремонт административного здания прокуратуры Айыртауского района с. Саумалколь, ул. Янко, д. 54,»
разработано подрядчиком на основании дефектной ведомости.
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
начало работ _май_ 2013 года; окончание работ _июль 2013 года;
(месяц и год) (месяц и год)

При продолжительности капитального ремонта, мес.: 3 По норме или ПОС: 3 мес.
Фактически: 3 мес.

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Акты выполненных работ Ф-2 в, акты на скрытые работы, сметная документация
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование показателей	Единица изм.	Фактически
Общая площадь	$м^2$	330
Число этажей	этаж	2
Объем здания	$м^3$	1090
Вместимость	человек	

(мощность, производительность, производственная площадь, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, текущий ремонт облицовки, фасада, здания ремонт и замена окон, замена витражей, частичный ремонт кровли.
(краткие тех харак-ки по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом: выполнены
(сведения о выполнении)

12. Внешние наружные коммуникации не предусмотрены сметной документацией и не подлежат выполнению подрядной организацией.

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров не предусмотрены в сметной документации и не подлежат выполнению генподрядной организацией.

14. Выявленные дефекты и недоделки устранены.

15. Стоимость строительства по договору № 41от 20 мая 2013 г. всего 11 529 900,48 тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт административного здания прокуратуры Айыртауского района с. Саумалколь, ул. Янко, д. 54,».
(наименование здания и сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: _____ Ташимов Б.К.
(подпись)

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ Коростинский Д.А..
(подпись)

члены комиссии: _____ Дружинин А.В.
(подпись)

_____ Кулешов А. А.
(подпись)

_____ Ризанов А.Т.
(подпись)

_____ Теменов Н Т.
(подпись)

_____ Тлесбаев А.Б.
(подпись)

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания прокуратуры Айыртауского района, с. Саумалколь, СКО

Акт №1

выполненных работ за Май 2013

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из профилированых листов	271	58,04	5,23	15729	1417	15551	0,345	93
		м2 кровли		52,81	0,82	14312	222	107	0,006	2
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	271	28,98	3,17	7854	859	7641	0,18192	49
		м2 кровли		25,81	0,54	6995	146	107	0,00552	1
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок(частичная разборка стропил)	271	44,12	2	11957	542	12316	0,27216	74
		м2 кровли		42,12	0,35	11415	95	107	0,00348	1
4	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, ферм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8	22763,01	501,42	182104	4011	42142	30,498	244
		м3 древесины в конструкции		4688,55	189	37508	1512	108	0,93	7

5	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8	634,84	42,17	5079	337	1612	1,0764	9
		м3 древесины в конструкции		170,78	15,87	1366	127	108	0,078	1
Раздел 2 Фасад										
6	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	200	151,62	0,93	30324	186	20216	0,59892	120
		м2 вертикальной проекции		95,01	0,35	19002	70	106	0,00165	–
7	Е34-56-3	Устройство каркасов под керамогранит ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	170	839,16	13,1	142657	2227	119419	4,6782	795
		м2 площади		766,94	5	130380	850	91	0,02445	4
8	3-1-105	Комплект деталей каркасов	170	773		131410				
		м2								
9	Е34-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом /прим./ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	170	415,76	1,14	70679	194	63955	2,553	434
		м2 поверхности		412,97	0,44	70205	75	91	0,0021	–
10	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темнаяК=1,070;	181,9	1350		245565				
		м2								
Раздел 3 Окна										
11	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	37,3	270,9	23,78	10105	887	8598	1,6539	62
		м2		247,12	8,98	9218	335	90	0,0439	2
12	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	26,4	17,27	1,55	456	41	452	0,1092	3
		м		15,72	0,28	415	7	107	0,00144	–
13	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,15;	37,3	407,33	28,31	15193	1056	7970	1,12677	42
		м2 проемов								

			188,29	9,58	7023	357	108	0,0468	2
14 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	37,3	19584		730483				
	м2								
15 Е34-56-1									
	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31	1049,05	11,03	32521	342	9054	1,9734	61
	м2 площади								
			316,71	4,22	9818	131	91	0,02055	1
16 Е34-57-1									
	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31	221,17	1,76	6856	55	2157	0,4761	15
	м2 поверхности								
			75,76	0,68	2349	21	91	0,0033	–
17 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,55	4518		7003				
	м3								
18 Е34-60-8	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	31	1498,6	1,8	46457	56	11669	2,553	79
	м2 поверхности								
			412,97	0,68	12802	21	91	0,0033	–
19 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	37,3	281,96	8,37	10517	312	5357	0,80868	30
	м2 проемов								
			129,79	3,18	4841	119	108	0,01545	1
20 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	26,4	3680		97152				
	м								
	Всего прямые затраты				**1800101**	**12522**			**2110**
					337649	**4088**			**22**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1449930				
	Накладные расходы, тенге				328109				
	- заработная плата, тенге				49216				
	- трудоемкость, чел-ч				164				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				127693				

Всего	**2255903**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22559
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9024
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2287486**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5110244**
- материалы, тенге	3239144
- сметная заработная плата, тенге	943945
Налог (2 %)	102205
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5212449**
НДС (12 %)	625494
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5837943**

Заказчик _____ Ташимов Б.К.

Технадзор _____ Бугаев Ю.П.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

жеке кәсіпкер Кулешов Александр Геннадьевич индивидуальный предприниматель

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания прокуратуры Айыртауского района, с. Саумалколь, СКО

Акт №2
выполненных работ по Капитальному ремонту административного здания прокуратуры Айыртауского района, с. Саумалколь, СКО за Июнь 2013 г.

Общестроительные работы /июнь/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из профилированых листов	24	58,04	5,23	1393	126	1377	0,345	8
		м2 кровли		52,81	0,82	1267	20	107	0,006	–
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	24	28,98	3,17	696	76	676	0,18192	4
		м2 кровли		25,81	0,54	619	13	107	0,00552	–
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок(частичная разборка стропил)	24	44,12	2	1059	48	1090	0,27216	7
		м2 кровли		42,12	0,35	1011	8	107	0,00348	–
		Раздел 2 Фасад								
4	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	350	151,62	0,93	53067	326	35380	0,59892	210
		м2 вертикальной проекции								

			95,01	0,35	33254	123	106	0,00165	1
5 Е34-56-3	Устройство каркасов под керамогранит ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	300	839,16	13,1	251748	3930	210740	4,6782	1403
	м2 площади								
			766,94	5	230082	1500	91	0,02445	7
6 3-1-105	Комплект деталей каркасов	300	773		231900				
	м2								
7 Е34-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом /прим./ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	300	415,76	1,14	124728	342	112861	2,553	766
	м2 поверхности								
			412,97	0,44	123891	132	91	0,0021	1
8 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темнаяК=1,070;	321	1350		433350				
	м2								
9 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /Облицовка крыльца керамогранитом/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,8	1962,5	6,93	19233	68	3319	2,0976	21
	м2 облицовки								
			351,86	4,71	3448	46	95	0,0243	–
10 Е34-60-3	Облицовка каркасов стен пластиком /наружние откосы/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	23,864	1257,65	1,8	30013	43	3750	1,02672	25
	м2 поверхности								
			172,02	0,68	4105	16	91	0,0033	–
	Всего прямые затраты				**1147187**	**4959**			**2444**
					397677	**1858**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				744550				
	Накладные расходы, тенге				369193				
	- заработная плата, тенге				55379				
	- трудоемкость, чел-ч				185				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90983				
	Всего				**1607363**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16074				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6429				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1629866**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3641121**
- материалы, тенге	1663325
- сметная заработная плата, тенге	1066550
Налог (2 %)	72822
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3713943**
НДС (12 %)	445673
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4159616**

Заказчик _____ Ташимов Б.К.

Технадзор _____ Бугаев Ю.П.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.

"SANA-2001" Версия 14-2.17 от 6.11.12 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ Прокуратура СКО

Подрядчик: ИП Кулешов А.Г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания прокуратуры Айыртауского района, с. Саумалколь, СКО

Акт №3

выполненных работ по Капитальному ремонту административного здания прокуратуры Айыртауского района, с. Саумалколь, СКО за Июль 2013 г.

Общестроительные работы /июль/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фасад									
1	Е34-56-3	Устройство каркасов под керамогранит ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	34	839,16	13,1	28531	445	23884	4,6782	159
		м2 площади		766,94	5	26076	170	91	0,02445	1
2	3-1-105	Комплект деталей каркасов	34	773		26282				
		м2								
3	Е34-60-6	Облицовка каркасов стен керамогранитом /прим./ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	34	415,76	1,14	14136	39	12791	2,553	87
		м2 поверхности		412,97	0,44	14041	15	91	0,0021	–
4	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темнаяК=1,070;	36,34255	1350		49062				
		м2								
5	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен пластиком /наружние откосы/ ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	12,696	1257,65	1,8	15967	23	1996	1,02672	13
		м2 поверхности		172,02	0,68	2184	9	91	0,0033	–
6	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	17,72	1332,68	43,27	23615	767	18580	6,8724	122
		м2								

7 3-1-184	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке с тонированным стеклопакетом		1279,26	15,23	22668	270	81	0,0615	1
		17,72 м2	19400		343768				
	Всего прямые затраты				**501361**	**1274**			**381**
					64969	**464**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				435118				
	Накладные расходы, тенге				57251				
	- заработная плата, тенге				8588				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33517				
	Всего				**592129**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5921				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2369				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**600419**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1341336**				
	- материалы, тенге				972054				
	- сметная заработная плата, тенге				183883				
	Налог (2 %)				26826				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1368162**				
	НДС (12 %)				164179				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1532341**				

Заказчик _____ Ташимов Б.К.

Технадзор _____ Бугаев Ю.П.

Подрядчик _____ Кулешов А.Г.