Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай"**
наименование, адрес

Объект **"Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай"**
наименование, адрес

Договор подряда — номер **47**, дата **24.09.2013**

Дополнительное соглашение — номер **2**, дата **18.02.2014**

Номер документа	Дата составления
	27.06.2014

Отчетный период	
с	по
01.06.2014	30.06.2014

Акт
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Смета 6-1-2. Монтаж наружных сетей водоснабжения

1	8	Ценовое предложение"Новтехмет"	Стоимость емкости дренажной ЕП-63	2	1263346,57		2 526 693				
				шт							
2	22	8-6-119	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	30,12	3930		118 372				
				м							
3	23	22-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,03	1360115,02	133892,77	40 803	4 017	2653	98,3	3
				км	17437,5	50580	523	1 517	130	247,03	7
4	24	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	30	313,94	0,42	9 418	13	6105	0,9	27
				м	156,38	0,16	4 691	5	130	0	0
5	25	16-10-9	Прокладка трубопроводов диам. 273 мм (гильзы в колодцах)	5	3416,76	70,85	17 084	354	2416	1,98	10
				м	351	26,53	1 755	133	128	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	26	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам днам. 200 мм	20	391,37	57,24	7 827	1 145	7898	1,43	29
				фланец	301,5	2,25	6 030	45	130	0,01	0
7	27	22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам днам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
				фланец	180	2,25	720	9	130	0,01	0
8	28	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам днам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				фланец	126	0	252	-	130	0	0
9	29	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	40	300,57	225,64	12 023	9 026	6683	0,41	17
				шт	69,53	58,98	2 781	2 359	130	0,23	9
10	30	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1 761	1 330	984	0,61	2
				шт	102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
11	31	СПрайс"Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Втулка под фланец "Питьевая" Ду 225	20	2332,58		46 652				
				шт							
12	32	СПрайс"Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Втулка под фланец "Питьевая" Ду 160	4	988,4		3 954				
				шт							
13	33	СПрайс"Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Втулка под фланец "Питьевая" Ду 110	2	567,01		1 134				
				шт							
14	34	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	20	1140		22 800				
				шт							
15	35	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757		3 028				
				шт							
16	36	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492		984				
				шт							
17	37	СПрайс"Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Отвод 90 гр "Питьевой" Ду 225	10	5742,59		57 426				
				шт							
18	38	СПрайс"Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Отвод 90 гр "Питьевой" Ду 110	4	1673,04		6 692				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	39	СПрайс"Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Тройник "Питьевой" Ду 225х225	3	7014,1		21 042				
				шт							
20	40	СПрайс"Атырауский завод полиэтиленовых труб"	Тройник 90 гр "Питьевой" Ду 225х110	1	5742,59		5 743				
				шт							
21	41	6-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм	3,237	14672,17	66,01	47 494	214	750	1,35	4
				м3	195,75	24,93	634	81	105	0,12	0
22	42	22-41-1	Устройство круглыхколодцев из сборного железобетона в сухих грунтахиз с/с бетона W4	15,01	33918,26	1879,87	509 113	28 217	38517	8,86	133
				м3	1435,5	538,43	21 547	8 082	130	2,06	31
23	43	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетоназа сульфатостойкий цемент	15,01	183		2 747				
				м3							
24	44	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,01	519		7 790				
				м3							
25	45	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности иднища по наружной и внутренней бетонной поверхности	73,02	245,44	3,82	17 922	279	3342	0,21	15
				м2	37,35	1,44	2 727	105	118	0,01	1
26	46	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	16,5	327,36	9,95	5 401	164	1135	0,36	6
				м2	52,2	3,74	861	62	123	0,02	0
27	47	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	7	8060		56 420				
				шт							
28	48	2-1-267	Стремянки С4	0,098	133700		13 103				
				т							
29	49	11-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 100 мм на основании из песка	37,8	596,69	14,76	22 555	558	2695	0,36	14
				м2	52,43	5,54	1 982	209	123	0,03	1
30	50	11-15-2	Поправка на толщину слоя отмостки	37,8	1125,46	9,38	42 542	355	1263	0,15	6
				м2	23,66	3,5	894	132	123	0,02	1
			ИТОГО:				3 813 503	45 846			270
							45 807	13 086			52
			Стоимость оборудования, всего:				2 710 434				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				73 300				
			На сантехнические работы				2 416				
			Всего накладных расходов:				75 716				
			Итого с накладными				3 889 219				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				70 727				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 959 946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	22,31	23,36	22,08	521	493	148	0,01	0
				м3	1,28	5,56	29	124	97	0,02	0
2	2	1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	0,69	262,72	0	181	-	205	1,85	1
				м3	262,72	0	181	-	113	0	0
3	3	1-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	13,5	6,48	6,48	87	87	28	0	0
				м3	0	2,1	-	28	97	0,01	0
4	4	1-166-2	Засыпка грунта вручную	1,5	134,1	0	201	-	227	0,97	1
				м3	134,1	0	201	-	113	0	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,11	1
				м3	17,03	0	230	-	97	0	0
6	6	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	8	6,01	6,01	48	48	16	0	0
				м3	0	2,08	-	17	97	0,01	0
7	7	1-24-14	Поправка на перемещение грунта	8	9,51	9,51	76	76	26	0	0
				м3	0	3,3	-	26	97	0,01	0
8	8	24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 38 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,038	126946,21	46381,71	4 824	1 763	4597	424	16
				км	76050	17015,25	2 890	647	130	88,37	3
9	9	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	38	160		6 080				
				м							
10	10	2-1-262	Опоры скользящие	0,012	107900		1 295				
				т							
11	11	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,54	21,8	0,05	99	-	24	0,03	0
				м2	5,81	0,02	26	-	90	0	0
12	12	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,54	53,93	0,04	245	-	26	0,03	0
				м2	6,26	0	28	-	90	0	0
13	13	26-18-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	38	173,67	15,18	6 599	577	4891	0,7	27
				м	123,08	5,63	4 677	214	100	0,03	1
14	14	1-1-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0117	179500		2 100				
				1000м2							
15	15	26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	38	121,13	31,97	4 603	1 215	2796	0,34	13
				м	61,65	11,93	2 343	453	100	0,06	2
16	16	1-3-25	Вата минеральная	0,24	2530		607				
				м3							
17	17	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	12,3	1581,51	49,1	19 453	604	1484	0,53	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	79,66	18,4	980	226	123	0,09	1
18	18	7-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,656	2005,36	534,92	5 326	1 421	2405	2,56	7
				м3	461,25	185,47	1 225	493	140	0,72	2
19	19	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,8	29700		53 460				
				м3							
20	20	30-18-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (П-5)	0,8	28100		22 480				
				м3							
21	21	30-18-145	Опорные подушки ОП1	0,056	27400		1 534				
				м3							
22	22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,656	183		486				
				м3							
			ИТОГО:				130 598	6 344			74
							12 810	2 228			10
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				17 095				
			Всего накладных расходов:				17 095				
			Итого с накладными				147 693				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8 861				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				156 554				

Смета 7-1-1. Благоустройство территории

			Раздел: Ограждение								
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	103,305	23,36	22,08	2 413	2 281	685	0,01	1
				м3	1,28	5,56	132	574	97	0,02	2
2	2	1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	3,195	262,72	0	839	-	948	1,85	6
				м3	262,72	0	839	-	113	0	0
3	3	1-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	19,17	6,48	6,48	124	124	39	0	0
				м3	0	2,1	-	40	97	0,01	0
4	4	1-166-2	Засыпка грунта вручную	2,13	134,1	0	286	-	323	0,97	2
				м3	134,1	0	286	-	113	0	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,17	21,55	4,52	413	87	317	0,11	2
				м3	17,03	0	326	-	97	0	0
6	6	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19,364	23,62	12	457	232	82	0,01	0
				м3	1,62	2,75	31	53	97	0,01	0
7	7	1-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	85,2	6,01	6,01	512	512	172	0	0
				м3	0	2,08	-	178	97	0,01	1
8	8	1-24-14	Поправка на перемещение грунта	85,2	9,51	9,51	810	810	273	0	0
				м3	0	3,3	-	281	97	0,01	1
9	9	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	85,2	3,88	3,24	331	276	132	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,48	1,12	41	95	97	0	0
10	10	11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм	251,16	790,75	24,55	198 606	6 166	15147	0,26	66
				м2	39,83	9,2	10 004	2 311	123	0,04	11
11	11	7-1-2	Укладка блоков ФБС 24.4.6 и ФБС 12.4.6, масса конструкций до 1,5 т	173	408,67	272,99	70 700	47 228	55745	0,82	143
				шт	135,68	94,48	23 473	16 345	140	0,36	63
12	12	7-1-1	Укладка блоков ФБС 9.4.6, масса конструкций до 0,5 т	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				шт	104,85	67,51	210	135	140	0,25	0
13	13	30-3-22	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	92,31	12000		1 107 720				
				м3							
14	14	30-3-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	0,795	12400		9 858				
				м3							
15	15	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	0,39	12800		4 992				
				м3							
16	16	30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	93,495	243		22 719				
				м3							
17	17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	93,495	183		17 110				
				м3							
18	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	93,495	519		48 524				
				м3							
19	19	6-19-1	Устройство монолитных участков из бетона класса В 12,5	1,104	18278,15	316,01	20 179	349	1724	8,25	9
				м3	1368	119,39	1 510	132	105	0,58	1
20	20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,126	183		206				
				м3							
21	21	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,126	519		584				
				м3							
22	22	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	357,9	245,44	3,82	87 843	1 367	16382	0,21	76
				м2	37,35	1,44	13 368	515	118	0,01	3
23	23	8-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	170,4	566,72	7,14	96 569	1 217	4983	0,14	24
				м2	22,1	2,68	3 766	457	118	0,01	2
24	24	8-23-3	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	148	2042,46	321,26	302 284	47 546	126134	4,1	607
				м3	603	119,25	89 244	17 649	118	0,59	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	СПрайс лист	Камень ракушечник	133,2	3500		466 200				
				м3							
26	26	7-24-13	Натягивание колючей проволоки в 3 ряда	1279	342,8	137,18	438 435	175 447	353178	0,98	1252
				м	159,53	37,71	204 039	48 231	140	0,14	176
27	27	15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1704	260,66	2	444 158	3 414	167952	0,57	964
				м2	93,6	0,27	159 494	460	105	0,04	72
28	28	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1704	38,93	0	66 337	-	78277	0,22	373
				м2	38,93	0	66 337	-	118	0	0
29	29	8-23-3	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	42,3	2042,46	321,26	86 396	13 589	36050	4,1	173
				м3	603	119,25	25 507	5 044	118	0,59	25
30	30	СПрайс лист	Камень ракушечник	38,07	3500		133 245				
				м3							
31	31	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,186	8679,65	422,15	1 614	79	1847	56,4	10
				т	8257,5	157,5	1 536	29	118	0,77	0
32	32	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,186	53000		9 858				
				т							
33	33	6-19-1	Устройство парапета из бетона класса В 7,5	2,115	17567,65	316,01	37 156	668	3303	8,25	17
				м3	1368	119,39	2 893	253	105	0,58	1
34	34	7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	8808,59	1172,83	17 617	2 346	9946	17,8	36
				шт	3217,5	334,76	6 435	670	140	1,28	3
35	35	7-25-7	Устройство калиток	2	3114,33	2052,22	6 229	4 104	4062	5,31	11
				шт	886,5	564,32	1 773	1 129	140	2,06	4
36	36	2-1-238	Стоимость стоек	0,303	146000		44 238				
				т							
37	37	2-1-268	Стоимость металлоконструкций панелей	0,189	134000		25 326				
				т							
38	38	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ для замоноличивания стоек	1,2	15300		18 360				
				м3							
39	39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,224	183		224				
				м3							
40	40	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,224	519		635				
				м3							
41	41	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная	9,42	472,28	8,23	4 449	78	942	0,47	4
				м2	81,68	3,08	769	29	118	0,02	0
42	42	1-1-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	9,42	141		1 328				
				м2							
43	43	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ворот грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	21,8	0,05	283	1	68	0,03	0
				м2	5,81	0,02	76	-	90	0	0
44	44	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13	69,45	0,04	903	1	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	108	-	90	0	0
			Итого по разделу: Ограждение				3 797 675				
			Раздел: МАФы								
45	45	1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	6	12389,94	303,6	74 340	1 822	12383	11	66
				скамья	1881	84,6	11 286	508	105	0,41	2
46	46	1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	6	2720,42	80,96	16 323	486	6379	6	36
				урна	990	22,56	5 940	135	105	0,11	1
47	47	СПрайс лист ООО"ВДПО"	Щит пожарный навесной в комплекте с оборудованием	1	13219,56		13 220				
				компл							
			Итого по разделу: МАФы				103 882				
			ИТОГО:				3 901 557	310 622			3882
							629 423	95 253			456
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				898 054				
			Всего накладных расходов:				898 054				
			Итого с накладными				4 799 611				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				287 977				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 087 588				
			Итого по смете за текущий месяц				9 204 088				
			Временные здания и сооружения	1,28%			83 119				
			Итого				9 287 207				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,5250%			34 528				
			Затраты на выслугу лет	1%			65 768				
			Дополнительные затраты на допотпуска	0,4%			26 307				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				9 413 810				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	2,088			19 123 644,08				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			382 472,88				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				19 506 116,96				
			Налог на добавленную стоимость	12%			2 340 734,04				
			Итого с НДС				21 846 851,00				

Заказчик

подпись _____ Ф.И.О _____

Технадзор

подпись _____ Ф.И.О _____

Подрядчик

подпись _____ **Боранбаев Б.О.** Ф.И.О

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Ондасын строй"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: "Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай"
наименование объекта

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 18.02.2014 года к договору №47 от 24.09.2013 года
номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ 2014 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Реконструкция старой котельной на насосную станцию в поселке Жетыбай"	78 147 800,00	19 506 116,96									9 377 736,00	87 525 536,00
2	в т.ч. за декабрь месяц 2014 года:		19 506 116,96									2 340 734,04	21 846 851,00
3	удерживается 5% от договорной суммы		2 740 707,00									328 885,00	3 069 592,00
	Итого к оплате		16 553 561,71									2 223 697,29	18 777 259,00
Итого по объекту составляет:			18 777 259,00	(Двадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемь тенге 00 тиын)									

Заказчик: _____ подпись Муратаев А Ф.И.О

Подрядчик: _____ подпись _____ Ф.И.О