ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Станционный города Кокшетау"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: "Текущий ремонт дороги по улице Окжетпес"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		34	24.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Текущий ремонт дороги по улице Окжетпес"	**26 488 000**	**23 650 000**							**2 838 000**	**26 488 000**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Аким Тасқынбай А.Т.**

ГУ "Аппарат акима поселка Станционный города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Директор Гуркин Е.В.**

ТОО "Кокше Агроинвест"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Станционный города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше Агроинвест"

Наименование объекта: "Текущий ремонт дороги по улице Окжетпес"

Акт
приемки выполненных работ
от 10 июля 2019 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1. Текущий ремонт дороги											
1	1127-0302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	7200	92,92	90,26	669030	649841	127	68930	796997
					2,65	6,22	19062	44762	–	59037	
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	7200	856,17	208,39	6164416	1500414	4464418	708259	7422489
					27,72	63,36	199584	456211	–	549814	
3	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,04	133212,7	1620,83	671392	8169	663223	4127	729561
					–	758,13	–	3821	–	54042	
4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7200	1561,21	90,56	11240743	652033	10324050	481806	12660353
					36,76	25,2	264660	181457	–	937804	

5 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	14400	178,56 0,1	0,02 –	2571209 1418	311 –	2569480 –	1531 205819	2778559
6 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	2400	401,25 26,63	132,48 36,56	963007 63907	317940 87732	581160 –	163770 90142	1216919

Итого	**25 604 878**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	548 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 128 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	773 983
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 602 458
Накладные расходы, тенге	1 428 423
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 896 658
Всего	**25 604 878**
Итого в текущих ценах 2019 г. К=1,05	**26 885 122**
Ценновая скидка:	**-3 235 122**
Итого с учетом ценновой скидки:	**23 650 000**
НДС (12 %)	2 838 000
Итого к оплате, тенге	**26 488 000**

ЗАКАЗЧИК:_____**Аким Тасқынбай А.Т.**

ГУ "Аппарат акима поселка Станционный города Кокшетау"

ПОДРЯДЧИК:_____**Директор Гуркин Е.В.**

ТОО "Кокше Агроинвест"