Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района ЮКО"

Инженер-технадзор: ИП "Рахымхан"

Подрядчик: ТОО "Берекелді"

Договор:№2 от 04 февраля 2013г

ФОРМА №2

Наименование объекта: Локализация и ликвидация угрозы чрезвычайных ситуации от наводнения в н/п. Казахстан путем устройства дамб и проведения очистки сбросных каналов в с/о Бирлесу Сарыагашского района ЮКО

АКТ

приемки выполненных работ за март 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1120	9,85	9,85	11032	11032	2923	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	3013	97	0,0088	10
2	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28;	6228,68	69,11	66,34	430464	413210,631	94312	0,01929	120
		м3 грунта		2,77	12,84	17253	79976	97	0,04196	261
3	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	6228,68	6,32	6,32	39365	39365,2576	8458	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	8720	97	0,00459	29
		Локальная смета № 2-1-2								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	288	9,85	9,85	2837	2836,8	752	–	–

		м3 грунта									
2	Е1-13-2	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 под устройство нового русла канала т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	1546,13	–	2,69	–	775	97	0,0088	3
		м3 грунта		28,05	27,01	43369	41760,9713	13827	0,00724	11
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	784,23	1,04	8,18	1608	12647	97	0,03056	47
		м3 грунта		34,04	32,62	26695	25581,5826	7806	0,00984	8
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1372,402	1,42	8,84	1114	6933	97	0,03024	24
		т		17,73	17,73	24333	24332,6875	4872	–	–
5	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	761,9	–	3,55	–	4872	100	0,00746	10
		м3 грунта		6,32	6,32	4815	4815,208	1035	–	–
				–	1,4	–	1067	97	0,00459	3
		Локальная смета № 2-1-3								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора	2000	9,85	9,85	19700	19700	5219	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	5380	97	0,0088	18
2	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под устройство дамбы	844,6	9,85	9,85	8319	8319,31	2204	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	2272	97	0,0088	7
3	Е1-22-12	Разработка грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 200 м	1038,12	34,85	34,51	36178	35825,5212	4048	0,00239	2
		м3 грунта		0,34	3,68	353	3820	97	0,01137	12

	Е1-22-24	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 15 м3 ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	1038,12	18,25	18,05	18946	18738,066	1974	0,0013	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				0,2	1,76	208	1827	97	0,0054	6
5	Е1-73-12	Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28;	9005,57	69,11	66,34	622375	597429,514	136360	0,01929	174
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,77	12,84	24945	115632	97	0,04196	378
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	9005,57	6,32	6,32	56915	56915,2024	12230	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,4	–	12608	97	0,00459	41
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	4191,84	34,04	32,62	142690	136737,821	41718	0,00984	41
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,42	8,84	5952	37056	97	0,03024	127
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	7335,72	17,73	17,73	130062	130062,316	26042	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	3,55	–	26042	100	0,00746	55
9	Е36-1-1	Возведение дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 8 т за 8 проходов т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; ктрр2=8; ктрм2=8; кзпр2=8; кэкс2=8; кзпм2=8; кмат2=8;	4161,84	171,88	150,68	715337	627106,051	230350	0,11565	481
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				16	41,06	66589	170885	97	0,1434	597
10	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	4506	1,41	1,41	6353	6353,46	1311	–	–
		м2 спланированной площади		—	—	—	—	—	—	—
				–	0,3	–	1352	97	0,00099	4
			Локальная смета № 2-1-4							

1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1615,02	32,19	30,77	51987	49694,1654	15289	0,00984	16
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,42	8,34	2293	13469	97	0,02853	46
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2826,285	17,73	17,73	50110	50110,0331	10033	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	3,55	–	10033	100	0,00746	21
3	Е36-1-1	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 8 т за 8 проходов т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	1615,02	24,48	21,83	39536	35255,8866	11373	0,01446	23
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				2	5,26	3230	8495	97	0,01792	29
4	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1946,08	1,41	1,41	2744	2743,9728	566	–	–
		м2 спланированной площади		—	—	—	—	—	—	—
				–	0,3	–	584	97	0,00099	2
			Локальная смета № 2-2-1							
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	21,2517	408,12	169,62	8673	3604,71335	6856	1,55	33
		м3 конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				238,5	4,07	5069	86	133	0,0136	–
2	Е37-74-13 (ДМ)	Демонтаж труб д-300 из сборного железобетона ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	10,2	1597,41	886,41	16294	9041,382	12436	4,04	41
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				711	304,96	7252	3111	120	1,14312	12
3	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	140,25	262,72	–	36846,48	–	41636	1,848	259
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				262,72	–	36846	–	113	–	–
4	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	1547,34	20,27	–	31364,5818	–	35442	0,129	200
		м2 спланированной поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				20,27	–	31365	–	113	–	–
5	Е1-28-2	Качественная насыпь грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	687,99	6,83	6,83	4699	4698,9717	1248	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	1,87	–	1287	97	0,0061	4
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	687,99	21,55	4,52	14826	3109,7148	11365	0,108	74
		м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
				17,03	–	11716	–	97	–	–
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	687,99	14,12	12	9714	8255,88	2917	0,0122	8

		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	1115	1892	97	0,0122	8
8	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	113,05	2035,28	324,13	230088	36642,8965	34192	0,91	103
		м3								
20	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	42,5	3510,65	1108,01	149203	47090,425	64768	5,05	215
		м3								
				888,75	381,2	37772	16201	120	1,4289	61
21	30-19-46	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1200 мм, прочность труб вторая	85	8950		760750				
		м								
24	Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	516,12	286,9	17,83	148075	9202,4196	7880	0,0416	21
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	3308	2617	133	0,01827	9
30	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	922,76	174,84	7,38	161335	6809,9688	89269	0,571	527
		м2								
				90,23	2,79	83261	2575	104	0,0136	13
31	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,18445	26143,3	1166,54	4822	215,168303	357	5,07	1
		т								
				1284,75	574,87	237	106	104	2,69	–
32	Е41-2-9	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в один слой	157,59	105,42	7,38	16613	1163,0142	16500	0,617	97
		м2								
				97,88	2,79	15425	440	104	0,0136	2
33	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	379,78	477,82	12,27	181466	4659,9006	26131	0,239	91
		м2								
				63,45	2,71	24097	1029	104	0,0071	3
34	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,03145	26143,3	1166,54	822	36,687683	60	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	40	18	104	2,69	–
		ИТОГО				**5559753**				
		Накладные расходы, тенге				983759				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				392611				
		Всего прямые затраты по смете				**6936123**				

Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			277 445
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			116 138
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			72 135
Затраты на доп. 0,4%	Тенге			45 547
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			7 447 388
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234	Тенге			16 637 465
Итого:	тенге			16 637 465
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге			332 749
Итого:	тенге			16 970 214
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге			923 941
Затраты на осуществление авторского надзора	тенге			61 603
Итого:	тенге			17 955 758
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге			2 154 691
Всего по Акту:	тенге			20 110 449
Итого к оплате:	тенге			**20 110 449**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО" ВИО

_____ А. Турдалин

ИНЖИНИРИНГ:

ИП "Рахымхан"

_____ Р. Кожамуратов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Берекелді"

_____ Ә. Ахраров

Форма КС №2

Объект: "Локализация и ликвидация угрозы чрезвычайной ситуации от наводнения в населенном пункте Казахстан путем устройство дамб и проведения очистки сбросных каналов в с/о Бирлесу Сарыагашского района ЮКО"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района ЮКО"

Инженер: ИП "Рахымхан"

Подрядчик: ТОО "Берекелді"

Договор: №2 от 04 февраля 2013 года

АКТ
выполненных работ за март месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-2-1 **На устройство трубчатых переездов dy-1200мм (17шт)**				
9	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	100,47	10986,45	1103809	42332
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	103,972	133	13828	
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	103,972	310	32231	
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	103,972	94	9773	
13	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,91	8049,49	31474	17584
15	Е37-73-3	Устройство диафрагмы из монолитного бетона *м3*	167,11	12754,58	2131418	155508
16	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	169,609	133	22558	

	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1[illegible],609	310	52579	
18	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	3,57	8049,49	28737	16055
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	1,82	67700	123170	
		Всего прямые затраты		**3 549 577**		
		Накладные расходы, тенге		**231 479**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		**226 863**		
		Всего по смете		**4 007 919**		
		Локальная смета № 2-2-2 **На устройство трубчатых переездов dy-600мм на сбросе №3 (2шт)**				
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий *м3 конструкции*	3,68	408,12	1502	1188
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	11,6	262,72	3048	3444
3	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	125,98	20,27	2554	2886
4	Е1-28-2	Качественная насыпь грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	36,58	6,83	250	66
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	36,58	21,55	788	604
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	36,58	14,12	517	155
7	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	8,92	2035,28	18155	2698

8	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	*м3 бетона в конструкции*	7,9	10986,45	86793	3329
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	*м3*	8,176	133	1087	
10	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	8,176	310	2535	
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	8,176	94	769	
12	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	*м3*	0,32	8049,49	2576	1439
13	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,32	68200	21824	
14	Е37-73-1	Устройство бордюра из монолитного бетона	*м3*	0,3	10563,9	3169	133
15	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	*м3*	0,304	133	40	
16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	0,304	310	94	
17	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	*м3*	0,012	8049,49	97	54
18	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	*т*	0,012	68200	818	
19	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	*м3*	1,36	3510,65	4774	2072

20	30-19-38	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dv 600 мм. прочность трубб вторая	10	3310	33100	
21	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *м*	4	273,96	1096	692
22	30-19-210	Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В15 *шт*	0,092	16000	1472	
23	Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей *м3*	36,8	286,9	10558	563
24	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. типа АБ *м2 основания или покрытий*	36,8	455,62	16767	539
25	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. типа АБВ *м2 покрытия*	36,8	454,36	16720	539
26	Е37-73-1	Устройство зуба из монолитного бетона *м3*	2,5	10563,9	26410	1115
27	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,536	133	337	
28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,536	310	786	
29	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	23,06	174,84	4032	2231
30	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,0046	26143,3	120	9
31	Е41-2-9	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в один слой	1	105,42	105	105

			м2				
32	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	2,41	477,82	1152	166
33	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0002	26143,3	5	–
		Всего прямые затраты			**264 050**		
		Накладные расходы, тенге			**24 027**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**17 285**		
		Всего по смете			**305 362**		
		Локальная смета № 2-2-3					
		На устройство трубчатых переездов dy-600мм на пересечении улиц Иебаева и Баржаксиева (1шт)					
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3 конструкции	2,126	408,12	868	686
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1.06: кэкс1=1.06: кзпм1=1.06:	м3 грунта	25,7	24,68	634	178
3	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	6,42	262,72	1687	1906
4	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы	м2 спланированной поверхности	33,59	20,27	681	770
5	Е1-28-2	Качественная насыпь грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	28,22	6,83	193	51
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,22	21,55	608	467
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 уплотненного грунта	28,22	14,12	398	120

8	Е37-7-3	Устройство гравино-песчан[illegible] подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	[illegible]2,33	2035,28	25095	3730
9	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	2,4	10986,45	26367	1012
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,484	133	330	
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,484	310	770	
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	2,484	94	233	
13	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,09283	8049,49	747	418
14	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,09283	68200	6331	
15	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	1,32	3510,65	4634	2011
16	30-19-38	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dv 600 мм, прочность трубб вторая *м*	5	3310	16550	
17	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	2	273,96	548	346
18	30-19-210	Столбики СС-1 *м3*	0,092	16000	1472	
19	Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	21,26	286,9	6099	325

		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. типа АБ *м2 покрытия*	21,26	455,62	9686	311
21	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. типа АБВ *м2 покрытия*	21,26	454,36	9660	311
22	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	35,14	174,84	6144	3400
23	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,00702	26143,3	184	14
24	Е41-2-9	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в один слой *м2*	1,36	105,42	143	142
25	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине *м2*	3,2776	477,82	1566	226
26	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 *т*	0,00026	26143,3	7	–
		Всего прямые затраты		**121 635**		
		Накладные расходы, тенге		**16 424**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		**8 284**		
		Всего по смете		**146 343**		
		Локальная смета № 2-2-4				
		На устройство трубчатых регуляторов dy-1200мм (1шт)				
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1.06: кэкс1=1.06: кзпм1=1.06: *м3 грунта*	106,3	24,68	2623	739
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	26,58	262,72	6983	7891

3	Е1-90-2	Планировка вручную в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	26,81	20,27	543	614
4	Е1-28-2	Качественная насыпь грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	126,4	6,83	863	229
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	126,4	21,55	2724	2088
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	126,4	14,12	1785	536
7	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	2,68	2035,28	5455	811
8	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном *м3 бетона в конструкции*	1,54	10986,45	16919	650
9	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,5939	133	212	
10	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,5939	310	494	
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,5939	94	150	
12	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,06083	8049,49	490	274
13	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,06083	68200	4149	
14	Е37-73-1	Устройство оголовка из монолитного бетона *м3*	4,1	10563,9	43312	1829
15	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,1615	133	553	

		м3				
16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,1615	310	1290	
		м3				
17	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,14149	8049,49	1139	636
		т				
18	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14149	67700	9579	
		т				
19	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	5	3510,65	17553	7620
		м3				
20	30-19-46	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dv 1200 мм, прочность труб вторая	10	8950	89500	
		м				
21	Е39-2-1	Установка рамы затвора	0,122	53999,06	6588	2797
		т конструкций				
22	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,122	154400	18837	
		т				
23	Ц22-110-1	Затворы ПС 150х150	0,139	80722,33	11220	4687
		т				
24	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	12453	9364
		комплект				
25	80-1-1(пл)	Затвор ПС 150х150 в комплекте с подъемником	1	262611	262611	
		шт				
26	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	30,45	174,84	5324	2946
		м2				
27	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00609	26143,3	159	12
		т				

	E41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	2,64	146,59	387	389
		м2				
29	E41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	6,3524	477,82	3035	437
		м2				
30	E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00052	26143,3	14	1
		т				
		Всего прямые затраты		**526 944**		
		оборудования, тенге	**262 611**			
		Накладные расходы, тенге		**44 550**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		**18 533**		
		Всего по смете		**590 027**		
		Локальная смета № 2-2-5				
		На устройство открытых регуляторов (2шт)				
1	E1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	3,24	218,93	709	801
		м3 грунта				
2	E1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	150	20,27	3041	3436
		м2 спланированной поверхности				
3	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	30	21,55	647	496
		м3 уплотненного грунта				
4	E37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	11	2035,28	22388	3326
		м3				
5	E37-73-3	Устройство стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	11,07	12754,58	141193	10301
		м3				
6	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,236	133	1494	
		м3				
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,236	310	3483	

8	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	0,23544	8049,49	1895	1060
9	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,23544	68200	16057	
10	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	м3 бетона в конструкции	10,074	10696,65	107758	4245
11	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	10,426	133	1387	
12	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,426	310	3232	
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,426	94	980	
14	Е42-8-1	Устройство заплечиков	м3 бетона в конструкции	0,876	10106,7	8853	368
15	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,906	133	120	
16	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,906	310	281	
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,906	94	85	
18	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	0,4088	8049,49	3291	1838
19	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,4088	68200	27880	
20	Е39-2-1	Установка рамы затвора	т конструкций	0,113	53999,06	6102	2591

	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,113	154400	17447	
22	Ц22-110-1	Затворы ПС 100х100	т	0,12	80722,33	9687	4046
23	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	комплект	2	12453,29	24907	18727
24	80-1-1(пл)	Затвор ПС 100х100 в комплекте с подъемником	шт	2	76172	152344	
25	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	м2	6	146,59	880	885
26	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	14,46	477,82	6909	994
27	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0012	26143,3	31	3
		Всего прямые затраты					
		оборудования, тенге		**152 344**	**563081**		
		Накладные расходы, тенге			**53117**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**27831**		
		Всего по смете			**644029**		
		Итого прямых затрар по смете				*5 025 287*	*369 597*
		Всего прямые затраты					
		оборудования, тенге		**414 955**		**5 025 287**	
		Накладные расходы, тенге				**369 597**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**298 796**	
		Всего по смете				**5 693 680**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Итого по смете	**5 278 725**	**414 955**		**5 693 680**

3		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	211 149			211 149
		Итого	**5 489 874**	**414 955**		**5 904 829**
		Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	88 387			88 387
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			54 899	54 899
6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			21 959	21 959
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**5 578 261**	**414 955**	**76 858**	**6 070 074**
8		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**12 461 834**	**927 009**	**171 700**	**13 560 543**
9		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**271 211**	**271 211**
12		**ИТОГО**	**12 461 834**	**927 009**	**442 911**	**13 831 754**
		НДС (12 %)				**1 659 810**
		ВСЕГО				**15 491 564**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района ЮКО" ВИО

_____ А. Турдалин

Технадзор:
ИП "Рахымхан"

_____ Р. Кожамуратов

Подрядчик:
Директора ТОО "Берекелді"

_____ Ә. Ахраров