СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года

По объекту: Строительство биотермической ямы с привязкой в нп Сазды Аральского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "БАИС-А"

| Наименование объекта | Сметная стоимость тыс. тенге | | Договорная цена тыс. тенге | | Акт выполненных работ с начала строительства | | Акт выполненных работ с начала года | | Акт выполненных работ за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная | рыночная | базисная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Биотермическая яма | 12656,077 | | 11602,392 | | 5018,000 | | 5018,000 | | 5018,000 | |
| *ИТОГО:* | *12656,077* | | *11602,392* | | *5018,000* | | *5018,000* | | *5018,000* | |
| **Всего к оплате:** | | | | | | | | | **5018,000** | |
| | | | | | | | | | | |

Заказчик: Т. Узаков
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Г. Айтуреева
ТОО"БАИС-А"

Технадзор:
ТОО "Баспана-Кызылорда"

Авторский надзор: Е. Торебеков
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "БАИС-А"

# АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Строительство биотермической ямы с привязкой в нп Сазды Аральского района Кызылординской области

за май месяц 2019 года

| N п/п | Шифр номера нармативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед измерения | по проектным данным | на ед измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Земляные работы | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | | 170,0000 | 43,7 | 7516 |
| | | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0115 | 1,9780 | 1300 | 2571 |
| | | Итого оплата труда | | | | 14,95 | 2571 |
| | | Бульдозеры, 59 кВт (80л.с.) | маш-ч | 0,0115 | 1,9780 | 3800 | 7516 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0115 | 1,9780 | 1300 | 2571 |
| | | Итогоэксплуатация машин | | | | 43,7 | 7516 |
| | | Накладные расходы | | | 72,0000 | 10,76 | 1851 |
| | | Сметная прибыль | | | 8,0000 | 4,36 | 749 |
| | | Сметная стоимость | | | | 58,82 | **10177** |
| 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 5,1600 | 1353 | 6985 |
| 3 | 1101-0101-0402 | | м3 грунта | | 107,0000 | 152,84 | 16354 |
| | | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,5400 | 7,9460 | 879 | 6985 |
| | | Итого оплата труда | | | | 1353 | 6985 |
| | | Бульдозеры, 59 кВт (80л.с.) | маш-ч | | 72,0000 | 974,64 | 5029 |
| | | Накладные расходы | | | 8,0000 | 186,26 | 961 |
| | | Сметная прибыль | | | | 2514,56 | **12975** |
| | | Сметная стоимость | | | | | |
| 3 | 1101-0101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | | 170,0000 | 152,84 | 16354 |
| | | Затраты труда рабочих строителей | чел-ч | 0,0072 | 0,7747 | 762 | 590 |
| | | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 3,3710 | 1300 | 4382 |
| | | Итого оплата труда | | | | 46,47 | 4972 |
| | | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш-ч | 0,0315 | 3,3710 | 4677 | 15764 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0315 | 3,3710 | 1300 | 4382,3 |
| | | Итогоэксплуатация машин | | | | 147,33 | 15764 |
| | | Накладные расходы | | | 72,0000 | 33,46 | 3580 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | | | 8,0000 | 14,9 | 1595 |
| | | | | | | 201,2 | **21529** |
| | | Сметная стоимость | | | | | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 1 | тенге | | | | 44681 |
| | | Стоимость общестроительной работы | тенге | | | | 44681 |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | 18910 |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 10460 |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 3305 |
| | | **Всего стоимость по разделу 1** | тенге | | | | **58446** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Биотермическая яма** | | | | | |
| 8,6 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,1500 | 1,0350 | 2225 | 2303 |
| 9,6 | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,1080 | 0,0972 | 130035 | 12639 |
| 9,7 | 2113-0401-0333 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45 | т | 0,0197 | 0,0177 | 324673 | 5756 |
| 9,8 | 2113-0816-1501 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,1080 | 0,0972 | 21468 | 2087 |
| 9,9 | 2204-0601-0201 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0020 | 0,0018 | 57467 | 102 |
| 10,11 | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0119 | 0,0161 | 53953 | 867 |
| 10,12 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0.0113 | 0,0153 | 58360 | 890 |
| 10,13 | 2113-0102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0004 | 0,0006 | 26517 | 15 |
| 10,14 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,0200 | 1,3770 | 310 | 427 |
| 10,15 | 2113-0812-1046 | Электроды, d 6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0001 | 208994 | 23 |
| 10,16 | 2107-0101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0058 | 0,0078 | 27221 | 213 |
| 11,1 | 21-050307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,0300 | 0,0256 | 70 | 2 |
| 11,11 | 21-050310-1108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10м | 0,0187 | 0,0159 | 3360 | 54 |
| 11,12 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0033 | 0,0028 | 404706 | 1138 |
| 11,13 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0100 | 0,0085 | 310 | 3 |
| 11,14 | 21-130701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,5000 | 1,2780 | 293 | 374 |
| 11,15 | 21-130701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,4500 | 0,3834 | 147 | 56 |
| 11,16 | 21-130804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,0001 | 1880677 | 160 |
| 11,17 | 2113-0812-1046 | Электроды, d6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0014 | 0,0012 | 220651 | 263 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,18 | 22-040101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0003 | 0,0003 | 433151 | 114 |
| 11,19 | 22-040601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,0005 | 572135 | 292 |
| 12 | 21-050103-0113 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | | 0,8520 | 1424376 | 1213511 |
| 13,6 | 21-100401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,2000 | 39,3800 | 228 | 8979 |
| 13,7 | 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,2000 | 75,1800 | 226 | 16991 |
| 13,8 | 21-130104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0002 | 0,0029 | 130035 | 372 |
| 13,9 | 21-130703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 0,0043 | 54214 | 233 |
| 14,1 | 21-070201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,0098 | 40416 | 396 |
| 14,11 | 21-070203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,1204 | 58360 | 7027 |
| 14,12 | 21-130102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0003 | 0,0036 | 26517 | 97 |
| 14,13 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,0070 | 404706 | 2833 |
| 14,14 | 21-130209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,4300 | 6,0200 | 310 | 1866 |
| 14,16 | 27-010101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4000 | 5,6000 | 907 | 5079 |
| 15,11 | 21-050307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1,0000 | 28,7000 | 70 | 2009 |
| 15,12 | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной | м3 | 0,0027 | 0,0775 | 53953 | 4181 |
| 15,13 | 21-070203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0090 | 0,2583 | 58360 | 15074 |
| 15,14 | 21-130102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0014 | 0,0393 | 26517 | 1043 |
| 15,15 | 21-130209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,9000 | 54,5300 | 310 | 16904 |
| 15,16 | 2113-0812-1046 | Электроды, d6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0032 | 208994 | 678 |
| 15,17 | 21-070101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0041 | 0,1182 | 30 | 10156 |
| 15,19 | 27-010101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,5400 | 15,4980 | 907 | 14057 |
| 16 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,2028 | 198348,0000 | 238573 |
| 17 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,1656 | 195353 | 32350 |
| 18 | 2105-0301-3601 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для жб конструкц кл А500С диам от 4 до 10 мм | т | | 0,0118 | 200743 | 2369 |
| 19,5 | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 2,3000 | 353,9700 | 228 | 80705 |
| 19,6 | 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 4,4000 | 677,1700 | 226 | 153038 |
| 19,7 | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0002 | 0,0246 | 130035 | 3202 |
| 19,8 | 21-130703-0201 РСНБ | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 0,3694 | 54214 | 2002 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21-050103-0402 рСНБ РК 2015 в ценах III квартала | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной от2,3до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | | 0,0420 | 231584,0000 | 9727 |
| 32 | 21-050103-0402 рСНБ РК 2015 в ценах III квартала | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной от2,3до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) | т | | 0,0945 | 231584 | 21885 |
| 33 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатанный равнополочный из угл стали обыкн качества, ширина полки | т | | 0,0245 | 216670 | 5313 |
| 38,6 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,1500 | 2,4380 | 2225 | 5425 |
| 43 | 2301-0201-0164 | Трубы стальные электросварные прятошовные Д83мм тольщ стенки 4мм | м | | 12,6660 | 1886 | 23888 |
| 50 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатанный равнополочный из угл стали обыкн качества, ширина полки | т | | 0,0912 | 216670 | 19768 |
| 58 | 2110-0104-0522 | Профилированный настиль оцинкованный высотой профиля 35мм, тольщиной стали 0,7мм, то | м2 | | 18,9000 | 2775 | 52448 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 1** | **тенге** | | | | **1999957** |

**Подсобное помещение**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2103-0101-0104 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки м125 размерами 250х120х65 | 1000шт | | 3,1920 | 28541 | 91103 |
| 16,8 | 2107-0602-0104 | Щиты перекрытий деревянные для малоэт домов | м2 | 0,8000 | 5,8400 | 4690 | 27390 |
| 17 | 2107-0101-0101 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | | 0,1200 | 26255 | 3151 |
| 18,1 | 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,8300 | 0,1800 | 58936 | 10610 |
| 20,1 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0050 | 0,0560 | 68537 | 3838 |
| 20,16 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинковання углерод тольщ 0,5мм | тенге | 0,0004 | 0,0045 | 311190 | 1394 |
| 23 | 2110-0103-0201 | Проф настил оцинков выс профилч 21мм тольщ стали 0,35мм | м2 | | 6,7100 | 1091 | 7321 |
| 25 | 2109-0101-0091 | Блоки оконные | м2 | | 0,3600 | 9792 | 3525 |
| 27 | 2109-0404-0201 | Петля накладная | шт | | 2,0000 | 490 | 1960 |
| 31 | 2109-0102-0202 | Блоки дверные входные | м2 | | 2,5200 | 13075 | 32949 |
| 34,6 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,2900 | 0,2030 | 2704 | 549 |
| 34,7 | 2101-0201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0900 | 0,0630 | 2467 | 155 |
| 34,8 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,0000 | 0,7000 | 2119 | 1483 |
| 37,6 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,2900 | 0,2117 | 2704 | 572 |
| 37,7 | 2101-0201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0900 | 0,0657 | 2467 | 162 |
| 37,8 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,0000 | 0,7300 | 2119 | 1547 |
| 43,8 | 2202-0101-0405 | Плитки керамические для внутр облиц | м2 | 1,0000 | 13,2600 | 2267 | 30060 |
| 49 | 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуг стали диам 3мм до 5мм | т | | 0,0085 | 213050 | 1885 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу подсобное помещение** | **тенге** | | | | **219654** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Вертикальная планировка** | | | | | |
| 1 | 1101-0207-1304 | Срезка в грунтах естественного залегания кусторезам на тракторе 118 квт | м3 грунта | | 0,1680 | 24591,71 | 4131 |
| 1,1 | | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,1900 | 0,5359 | 1300 | 697 |
| | | Итого оплата труда | | | | 4147 | 697 |
| 1,2 | 3206-0102-0702 | Кусторезы навесные на тракторе 118 кВт гидравлич управлением | маш-ч | 3,1900 | 0,5359 | 7709 | 4131 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 3,1900 | 0,5359 | 1300 | 696,7 |
| | | Итого эксплуатация машин | | | | 24591,71 | 4131 |
| | | Накладные расходы | | | 72,0000 | 2985,84 | 502 |
| | | Сметная прибыль | | | 8,0000 | 2206,2 | 371 |
| | | Сметная стоимость | | | | 29783,75 | **5004** |
| 2 | 1101-0104-0701 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт | м2 | | 1680,0000 | 1,33 | 2234 |
| 2,1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,5880 | 1300 | 764 |
| | | Итого оплата труда | | | | 0,455 | 764 |
| 2,2 | 3101-0101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80л.с.) | маш-ч | 0,0004 | 0,5880 | 3800 | 2234 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0004 | 0,5880 | 1300 | 764,4 |
| | | Итого эксплуатация машин | | | | 1,33 | 2234 |
| | | Накладные расходы | | | 72,0000 | 0,3276 | 550 |
| | | Сметная прибыль | | | 8,0000 | 0,132608 | 223 |
| | | Сметная стоимость | | | | 1,79 | **3008** |
| 3 | 1101-0104-0202 | Снятие растительного слоя Грунты 2 группы Разработка бульд мощн 96квт с перемещ до | м3 грунта | | 336,0000 | 54,17 | 18201 |
| 3,1 | | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1000 | 3,3600 | 1554 | 5221 |
| | | Итого оплата труда | | | | 15,54 | 5121 |
| 3,2 | 3101-0101-0102 | Бульдозеры, 59 кВт (80л.с.) | маш-ч | 0,0252 | 8,4670 | 5417 | 45867 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,0252 | 8,4670 | 1554 | 13157,72 |
| | | Итого эксплуатация машин | | | | 136,51 | 45867 |
| | | Накладные расходы | | | 72,0000 | 28,2 | 9474 |
| | | Сметная прибыль | | | 8,0000 | 13,18 | 4427 |
| | | Сметная стоимость | тенге | | | 177,88 | 59768 |
| | | **Итого прямые затраты по разделу вертикальная планировка** | | | | | **91496** |
| | | **Ограждение** | | | | | |
| 6,8 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0368 | 2,0170 | 2704 | 5454 |
| 6,9 | 2101-0201-0602 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0184 | 1,0260 | 2467 | 2531 |
| 6,1 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 3,3230 | 2225,0000 | 7394 | 7394 |
| 6,11 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие | т | 0,0248 | 1,3830 | 94593 | 130808 |
| 7,11 | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0020 | 0,0492 | 53953 | 2654 |
| 7,15 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10м2 | 0,0056 | 0,1378 | 6994 | 963 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,17 | 27-010101-0104 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4950 | 12,7770 | 907 | 11045 |
| 8,5 | 21-100501-1404 РСНБ РК 2015 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4000 | 472,3200 | 226 | 106744 |
| 8,7 | 21-130703-0201 РСНБ РК 2015 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 0,0472 | 54214 | 2561 |
| 10 | 2301-0201-0174 | Трубы стальные электросварные прямошовные Д89мм тольщ стенки 6мм | м | | 140,0000 | 2796 | 391440 |
| 11 | 2301-0201-0194 | Трубы стальные электросварные прямошовные Д114мм тольщ стенки 6мм | м | | 11,2000 | 3339 | 37397 |
| 12 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одтночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 | Тенге | | 0,9828 | 74313,87 | 73036 |
| 15 | 2110-0104-1110 | Профилированный настиль оцинкованный высотой профиля 75мм, тольщиной стали 0,7мм, то | м2 | | 406,8750 | 3498 | 1423249 |
| 20 | 2105-0201-0501 | Уголок стальной горячекатанный равнополочный из угл стали обыкн качества, ширина полки | Тенге | | 0,0881 | 216670 | 19084 |
| 22 | 2110-0104-1110 | Профилированный настиль оцинкованный высотой профиля 35мм, тольщиной стали 0,7мм, то | м2 | | 26,2500 | 3498 | 91823 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу ограждение: | Тенге | | | | **2306183** |
| | Итого по акту | | Тенге | | | | 4675736 |
| | НДЗРК 8.04-06-2015 | Временные здания и сооружения 2,9 % | Тенге | | | | 135596,344 |
| | НДЗРК 8.04-05-2016 | Дополнительные затраты при производстве строительно=монтажных работ в зимнее время 2,42% | | | | | 113152,8112 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты -2% | Тенге | | | | 93514,72 |
| | **ВСЕГО, по акту:** | | **Тенге** | | | | **5018000** |

Заказчик: Т. Ұзақов

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Г, Айтуреева

ТОО"БАИС-А"

Технадзор: С. Кадриұлы

ТОО "Баспана-Кызылорда"

Авторский надзор: Е. Торебеков

Филиал "Енбек-Кызылорда"

РГП на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК