Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года № 170

Заказчик: «ГУ «Отдел образования Саркандского района»
БИН: 101240008570 ИИК KZ12070103KSN0920000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК Саркандское районное управление Казначейства г.Саркан»

Подрядчик: Производственный кооператив Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»
Адрес: п.Карабулак, ул.Ескелди би, 97
БИН 921040000479 ИИК KZ068560000000005414 БИК KCJBKZKX в АО «БанкЦентрКредит»

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		171	09.07.2014	местный бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								В тенге	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования в тенге		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1 в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области	10782947,00	9627631,25							1155315,75	10782947,00
ИТОГО:										

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел образования Саркандского района»
П. Имангазиева

Тех.надзор

Подрядчик:
Председатель ПК «Карабулакский» комбинат бытового обслуживания населения
С. Жампеисов

Заказчик: ГУ "Отдел образования Саркандского района"

Подрядчик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области

А К Т `N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сейсмоуселение								
1.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	4,48	41200,00	--	184464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,61	52400,00	--	84343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сейсмоуселение								268806
		Раздел: Рама металлическая Р-1(2шт) сейсмоуселение								
3.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	65900,00	--	16743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12021-11 7	Стойки	т	1,08	113100,00	--	121890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12021-11 8	Ригели	т	0,88	110400,00	--	96631	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,38	41200,00	--	15632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	2142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,39	63500,00	--	24506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00	--	3921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	68800,00	--	13711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Рама металлическая Р-1(2шт)								295176
сейсмоуселение										
		Раздел: Проемы								
11.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: с одной поворотной створкой	м2	106,50	5206,00	--	554429	--	--	--
трехэлементные					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-106,50	2800,00	--	-298194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	19,49	4472,00	--	87163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-19,49	2800,00	--	-54575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	3,35	4472,00	--	14988	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие			--	--	--	--	--	--
16.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	68,81	3680,00	--	253221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	11,70	16500,00	--	193050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольныхвходных дверей в здание	комплект	4,00	2980,00	--	11920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	73,19	13000,00	--	951483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	19,65	12700,00	--	249573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								1966434
		Раздел: ПОЛЫ								
22.	С11031-175	Плиты из пенополистирола,марка -50	м3	4,07	26800,00	--	108997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11031-175	Плиты из пенополистирола, марка-50	м3	1,45	26800,00	--	38781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11031-175	Плиты из пенополистирола, марка-50	м3	0,25	26800,00	--	6712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОЛЫ								154490
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
25.	С12041-13 2	Металлизация	т	0,36	40200,00	--	14409	--	--	--
26.	С11031-59 0	Плиты теплоизоляционные минеральные П-75 , толщина 40-100 мм	м3	81,80	5891,00	--	481884	--	--	--
27.	С11011-50 7	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,00	30400,00	--	17	16823,3	--	--
		Итого по разделу: Кровля								496309
		Раздел: Фасад								
28.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,22	177400,00	--	393351	--	--	--
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	479	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								393830
		ИТОГО:					3575047	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 3575047

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 214503

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3789550

Итого с временными,1,8.0,8 % 3844120

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 3896020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3911400		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3949840		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						9438854		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						188777		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9627631		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1155316		
		Итого с НДС						10782947		

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел образования Сарканского района»
_____ П. Имангазиева

Тех. надзор
_____

Сдал:
Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»
_____ С. Жампеисов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Саркандского района"

Подрядчик ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"
Субподрядчик ТОО "СтройМаркетингСервис"
Договор 16/14 от 15 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1 в городе СаркандСаркандского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1 в городе СаркандСаркандского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-сентябрь

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	1221,50	25,70	--	31393	--	0,18	217		
					25,70	--	31393	--	--	--		
2.	Е0152-1-3	Разборка бетонного пола толщ 100 мм для устройства утепления	м3	16,59	3714,23	2438,48	61627	40459	7,78	129		
					1275,75	950,21	21167	15766	5,22	87		
3.	Е0151-3-2	Разработка грунта толщ. 200 мм в здании выемкой грунта с погрузкой для устройства утепления	м3	165,92	900,30	0,02	149378	3	6,19	1027		
					886,50	--	147088	--	--	--		
4.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	39,46	116,63	10,56	4602	417	0,70	28		
					106,07	1,67	4186	66	0,01	1		
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	414,04	17,38	0,93	7196	385	0,11	47		
					16,45	0,14	6811	58	0,00	1		
6.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	443,02	5,64	0,19	2499	84	0,04	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,45	0,02	2414	9	0,00	0
7.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	42,22	20,76	0,19	877	8	0,14	6
					20,57	0,02	869	1	0,00	0
8.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	10,92	2719,44	399,69	29696	4365	15,88	173
					2319,75	63,00	25332	688	0,54	6
9.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	10,29	7340,63	154,03	75535	1585	14,63	151
					2295,00	58,50	23616	602	0,28	3
10.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	4,15	2975,47	1238,47	12348	5140	10,60	44
					1737,00	468,00	7209	1942	2,28	9
11.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	526,50	48,37	4,36	25467	2296	0,29	151
					44,01	0,68	23171	358	0,01	3
12.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	526,50	24,15	2,64	12715	1390	0,15	80
					21,51	0,45	11325	237	0,00	2
13.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	157,95	36,77	1,67	5808	264	0,23	36
					35,10	0,29	5544	46	0,00	0
14.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	526,50	11,24	1,59	5918	837	0,07	35
					9,65	0,27	5081	142	0,00	1
15.	Е0112-14-2к=0,8;0,8;0,8	Разборка утепление покрытий из керамзита	м3	80,70	597,62	245,72	48228	19830	2,49	201
					351,90	92,25	28398	7445	0,45	36
16.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	143,20	270,90	23,78	38793	3405	1,65	237
					247,12	8,98	35388	1286	0,04	6
17.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	54,49	158,38	23,78	8631	1296	0,91	50
					134,60	8,98	7335	489	0,04	2

Итого по разделу:
Демонтажные работы 520709

Раздел:
Сейсмоусиление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен с наружи и внутри здания	м2	1426,60	32,87	--	46892	--	0,23	326
					32,87	--	46892	--	--	--
19.	Е0108-11-1	Расчистка швов кирпичной кладки из кирпича	м2	1426,60	44,77	--	63868	--	0,25	359
					44,77	--	63868	--	--	--
20.	Е0162-37-1примен.	Промывка стен водой	м2	1426,60	7,13	0,09	10172	128	0,05	70
					7,04	0,02	10043	29	0,00	0
21.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	3770,00	8,62	0,02	32497	75	0,05	207
				8,60	--	32422	--	--	--	
22.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	12252,50	8,17	0,02	100103	245	0,05	647
				8,15	--	99858	--	--	--	
23.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,58	179612,58	670,08	104966	392	332,35	194
					54596,25	253,12	31906	148	1,24	1
24.	Е0115-71-1	Установка сетки усиления стен	м2	1554,51	45,60	1,49	70882	2312	0,26	399
					43,47	0,56	67575	874	0,00	4
26.	Е0108-12-1	Усиление проемов оконных и дверных дополнительно арматурными стержнями	т	1,61	10023,81	527,69	16134	849	64,86	104
					9496,13	196,87	15285	317	0,96	2
28.	Е0115-70-1	Устройство торректирование по сетке без устройства каркаса стен	м2	1554,51	422,45	6,15	656710	9560	1,32	2056
	растворм М-150			222,01	2,34	345113	3634	0,01	18	

Итого по разделу: 1102224

Сейсмоусиление

Раздел: Рама металлическая Р-1(2шт)сейсмоусиления

29.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	4,10	447,64	--	1837	--	2,85	12
					447,64	--	1837	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,41	192,26	--	80	--	1,39	1
					192,26	--	80	--	--	--
31.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,69	6763,73	140,45	24958	518	7,29	27
					1174,72	53,05	4335	196	0,26	1
33.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	36,00	88,83	0,63	3198	22	0,53	19
					88,20	0,11	3175	4	0,00	0
34.	Е0169-5-9	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	36,00	15,11	0,31	544	11	0,09	3
					14,80	0,06	533	2	0,00	0
35.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	1293	5	332,35	2
для крепление сетки			54596,25	253,12		393	2	1,24	0	
36.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71965,18	380,30	3166	17	66,70	3
					11126,25	143,44	490	6	0,70	0
37.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	6412	24	332,35	12
					54596,25	253,12	1949	9	1,24	0
38.	Е0109-17-1	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,08	5455,17	2856,97	5879	3079	10,75	12
			1816,42	771,41		1958	831	2,92	3	
40.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	179612,58	670,08	14477	54	332,35	27
					54596,25	253,12	4400	20	1,24	0
41.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	48,00	8,62	0,02	414	1	0,05	3
			8,60	--		413	--	--	--	
42.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на	отверст	168,00	8,17	0,02	1373	3	0,05	9
			8,15	--		1369	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждые 0,5 кирпича толщины стен								
45.	Е0109-18-1	Монтаж ригелей массой до 1 т	т	0,88	8541,94	4491,81	7477	3932	16,45	14
					2742,75	1213,83	2401	1062	4,39	4
47.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177381,63	2282,62	6936	89	49,10	2
					9315,00	863,44	364	34	4,21	0
48.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ригелей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,52	22,68	0,06	601	2	0,03	1
					6,68	0,03	177	1	0,00	0
49.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ригелей эмалью ПФ-115	м2	26,52	20,99	0,03	557	1	0,02	1
					4,78	--	127	--	--	--
50.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	14,71	5959,35	389,15	87668	5725	3,24	48
					507,15	147,01	7461	2163	0,72	11
51.	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	343,13	847,74	34,55	290889	11855	1,44	493
					223,04	12,94	76533	4439	0,06	22
53.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,12	179612,58	670,08	20781	78	332,35	38
					54596,25	253,12	6317	29	1,24	0
54.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Мс-1, Мс-2	м3	2,82	9646,92	1237,69	27204	3490	11,96	34
					1891,46	467,55	5334	1318	2,28	6
		Итого по разделу: Рама металлическая Р-1(2шт)сейсмоусиления								505743
		Раздел: Проемы								
		Раздел: Отделочные работы								
82.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	180,42	492,44	33,79	88846	6096	1,95	352
					329,54	5,62	59456	1014	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Отделочные работы								88846
		Раздел: Полы								
		Раздел: Кровля								
162.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,41	6426,13	119,96	2635	49	5,63	2
					887,51	45,31	364	19	0,22	0
163.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,10	179612,58	670,08	18482	69	332,35	34
					54596,25	253,12	5618	26	1,24	0
164.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	99034,93	380,30	7616	29	227,70	18
					38036,25	143,44	2925	11	0,70	0
165.	Е0110-14-1	Установка стропильной системы	м3	10,70	21898,02	417,85	234383	4472	25,41	272
					3907,13	157,50	41820	1686	0,78	8
166.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,28	177381,63	2282,62	49933	643	49,10	14
					9315,00	863,44	2622	243	4,21	1
168.	Е0110-50-3	Устройство сплошного настила карнизного досок толщиной 25 мм сплошного	м2	74,16	359,37	10,49	26651	778	0,31	23
					50,46	3,96	3742	294	0,02	1
169.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами Изотерм 75 толщиной 100 мм	м2	403,50	97,04	5,90	39156	2381	0,46	187
					81,51	2,23	32890	898	0,01	4
171.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	10,70	599,34	35,14	6415	376	0,90	10
мауэрлатов			142,31		13,23	1523	142	0,07	1	
172.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	553,40	21,41	1,14	11849	629	0,03	18
					5,38	0,42	2978	235	0,00	1
173.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	553,40	133,09	0,69	73652	380	0,05	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7,45	0,25	4124	138	0,00	1
174.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу	м2	553,40	14,57	1,24	8061	685	0,08	44
					13,33	0,47	7376	263	0,00	1
176.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством	м2	553,40	953,91	10,25	527892	5672	1,97	1088
					313,89	3,85	173708	2131	0,02	10
177.	E0158-18-4	Устройство конька из листовой стали	м	55,84	190,30	0,56	10626	31	0,26	15
					40,86	0,09	2282	5	0,00	0
178.	E0112-10-1	Устройство снегосдерживателей из листовой оцинкованной стали	м2	25,20	568,05	1,55	14315	39	1,12	28
					176,21	0,59	4441	15	0,00	0
179.	E0115-37-9	Облицовка карниза металлическим сайдингом на металлическом каркасе	м2	77,85	703,36	3,58	54757	278	1,87	146
					324,35	1,17	25250	91	0,01	0
181.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3246,04	102,01	12984	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
182.	E0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	20,76	875,03	10,25	18166	213	1,70	35
					271,69	3,85	5640	80	0,02	0
183.	E0158-18-4	Устройство конька из листовой стали	м	15,00	190,30	0,56	2854	8	0,26	4
					40,86	0,09	613	1	0,00	0
185.	E0115-165-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	1,92	314,73	0,20	604	--	1,45	3
					250,47	0,09	481	--	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								1121032

Раздел: Фасад

187.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	638,90	161,13	0,77	102949	495	0,50	320
					79,44	0,29	50755	184	0,00	1
188.	E0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 110 мм стен фасада	м2	638,90	1535,64	1,27	981120	812	0,27	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					43,57	0,20	27839	128	0,00	0
189.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ 30мм	м2	638,90	966,24	6,15	617329	3929	1,32	845
					222,01	2,34	141841	1493	0,01	7
190.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной акриловой краской с коллером	м2	587,40	109,62	2,06	64388	1212	0,11	62
					19,69	0,79	11565	463	0,00	2
191.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	м2	70,90	611,88	7,91	43383	561	2,06	146
					359,66	2,99	25500	212	0,01	1
192.	Е0115-158-1	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности фасадной акриловой краской с коллером	м2	70,90	109,62	2,06	7772	146	0,11	8
					19,69	0,79	1396	56	0,00	0
193.	Е0115-158-1	Окраска цоколя по подготовленной поверхности фасадной акриловой краской с коллером	м2	51,50	109,62	2,06	5645	106	0,11	5
					19,69	0,79	1014	41	0,00	0
		Итого по разделу: Фасад								1822586
		Раздел: Доп. работы								
223.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	102,10	27,10	--	2767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	102,10	56,25	56,25	5743	5743	--	--
					--	11,25	--	1149	0,24	24
		Итого по разделу: Доп. работы								8510

ИТОГО:	5169652	160475		11656
	1861128	55428		303
Накладные расходы :				
На общестроительные работы			1787599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						5064		
		Всего накладных расходов:						1792663		
		Итого с накладными						6962315		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						417739		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7380054		
		Итого с временными, 1,44 %						7486327		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7587392		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7617337		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7692200		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						18381896		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						367638		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18749534		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2249944		
		Итого с НДС						20999478		

Генподрядчик ГКП "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Председатель _____ Жампеисов С.К.

Субподрядчик ТОО "СтройМаркетингСервис"

Директор _____ Абенов Т.М.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Саркандского района"

Подрядчик ПК "Карабулакский" комбинат бытового обслуживания населения
Субподрядчик
Договор 171

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1 в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области

Саркандского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада блок №1 СШГ №1 в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: Демонтажные работы									
1.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	1221,50	25,70	--	31393	--	0,18	217	
					25,70	--	31393	--	--	--	
2.	Е0152-1-3	Разборка бетонного пола толщ 100 мм для устройства утепления	м3	16,59	3714,23	2438,48	61627	40459	7,78	129	
					1275,75	950,21	21167	15766	5,22	87	
3.	Е0151-3-2	Разработка грунта толщ. 200 мм в здании выемкой грунта с погрузкой для устройства утепления	м3	165,92	900,30	0,02	149378	3	6,19	1027	
					886,50	--	147088	--	--	--	
4.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	39,46	116,63	10,56	4602	417	0,70	28	
					106,07	1,67	4186	66	0,01	1	
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	414,04	17,38	0,93	7196	385	0,11	47	
					16,45	0,14	6811	58	0,00	1	
6.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	443,02	5,64	0,19	2499	84	0,04	17	
					5,45	0,02	2414	9	0,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	42,22	20,76	0,19	877	8	0,14	6
					20,57	0,02	869	1	0,00	0
8.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	10,92	2719,44	399,69	29696	4365	15,88	173
					2319,75	63,00	25332	688	0,54	6
9.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	10,29	7340,63	154,03	75535	1585	14,63	151
					2295,00	58,50	23616	602	0,28	3
10.	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	4,15	2975,47	1238,47	12348	5140	10,60	44
					1737,00	468,00	7209	1942	2,28	9
11.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	526,50	48,37	4,36	25467	2296	0,29	151
					44,01	0,68	23171	358	0,01	3
12.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	526,50	24,15	2,64	12715	1390	0,15	80
					21,51	0,45	11325	237	0,00	2
13.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	157,95	36,77	1,67	5808	264	0,23	36
					35,10	0,29	5544	46	0,00	0
16.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	143,20	270,90	23,78	38793	3405	1,65	237
					247,12	8,98	35388	1286	0,04	6
17.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	54,49	158,38	23,78	8631	1296	0,91	50
					134,60	8,98	7335	489	0,04	2
		Итого по разделу: Демонтажные работы								466563

Раздел:
Сейсмоусиление

18.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен с наружи и внутри здания	м2	1426,60	32,87	--	46892	--	0,23	326
					32,87	--	46892	--	--	--
19.	Е0108-11-1	Расчистка швов кирпичной кладки из кирпича	м2	1426,60	44,77	--	63868	--	0,25	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44,77	--	63868	--	--	--
20.	Е0162-37-1примен.	Промывка стен водой	м2	1426,60	7,13	0,09	10172	128	0,05	70
					7,04	0,02	10043	29	0,00	0
21.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	3770,00	8,62	0,02	32497	75	0,05	207
					8,60	--	32422	--	--	--
22.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	12252,50	8,17	0,02	100103	245	0,05	647
					8,15	--	99858	--	--	--
23.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,58	179612,58	670,08	104966	392	332,35	194
					54596,25	253,12	31906	148	1,24	1
24.	Е0115-71-1	Установка сетки усиления стен	м2	1554,51	45,60	1,49	70882	2312	0,26	399
					43,47	0,56	67575	874	0,00	4
26.	Е0108-12-1	Усиление проемов оконных и дверных дополнительно арматурными стержнями	т	1,61	10023,81	527,69	16134	849	64,86	104
					9496,13	196,87	15285	317	0,96	2
28.	Е0115-70-1	Устройство торректирование по сетке без устройства каркаса стен растворм М-150	м2	1554,51	422,45	6,15	656710	9560	1,32	2056
					222,01	2,34	345113	3634	0,01	18
		Итого по разделу: Сейсмоусиление								1102224
		Раздел: Рама металлическая Р-1(2шт)сейсмоусиления								
29.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	4,10	447,64	--	1837	--	2,85	12
					447,64	--	1837	--	--	--
30.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,41	192,26	--	80	--	1,39	1
					192,26	--	80	--	--	--
31.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,69	6763,73	140,45	24958	518	7,29	27
					1174,72	53,05	4335	196	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	36,00	88,83	0,63	3198	22	0,53	19
					88,20	0,11	3175	4	0,00	0
34.	Е0169-5-9	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	36,00	15,11	0,31	544	11	0,09	3
					14,80	0,06	533	2	0,00	0
35.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой для крепление сетки	1т	0,01	179612,58	670,08	1293	5	332,35	2
			54596,25	253,12		393	2	1,24	0	
36.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71965,18	380,30	3166	17	66,70	3
					11126,25	143,44	490	6	0,70	0
37.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58	670,08	6412	24	332,35	12
					54596,25	253,12	1949	9	1,24	0
38.	Е0109-17-1	Монтаж стоек цельного сечения многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,08	5455,17	2856,97	5879	3079	10,75	12
			1816,42	771,41		1958	831	2,92	3	
40.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	179612,58	670,08	14477	54	332,35	27
					54596,25	253,12	4400	20	1,24	0
41.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	48,00	8,62	0,02	414	1	0,05	3
					8,60	--	413	--	--	--
42.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	168,00	8,17	0,02	1373	3	0,05	9
					8,15	--	1369	--	--	--
45.	Е0109-18-1	Монтаж ригелей массой до 1 т	т	0,88	8541,94	4491,81	7477	3932	16,45	14
					2742,75	1213,83	2401	1062	4,39	4
47.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177381,63	2282,62	6936	89	49,10	2
					9315,00	863,44	364	34	4,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	14,71	5959,35	389,15	87668	5725	3,24	48
					507,15	147,01	7461	2163	0,72	11
51.	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	м2	343,13	847,74	34,55	290889	11855	1,44	493
					223,04	12,94	76533	4439	0,06	22
53.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,12	179612,58	670,08	20781	78	332,35	38
					54596,25	253,12	6317	29	1,24	0
54.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м Мс-1, Мс-2	м3	2,82	9646,92	1237,69	27204	3490	11,96	34
					1891,46	467,55	5334	1318	2,28	6
		Итого по разделу: Рама металлическая Р-1(2шт)сейсмоусиления								504585

Раздел:
Проемы

==========

60.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	106,50	379,30	23,60	40395	2513	1,18	125
					196,66	8,22	20944	875	0,04	4
64.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	9,09	537,52	23,97	4886	218	1,59	14
					265,62	7,73	2414	70	0,04	0
65.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	10,40	406,32	23,17	4226	241	1,07	11
					179,48	7,73	1867	80	0,04	0
68.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	19,49	4963,00	--	96733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0110-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	3,35	537,52	23,97	1802	80	1,59	5
					265,62	7,73	890	26	0,04	0
71.	Е0110-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема	м2	125,99	445,94	13,01	56183	1639	1,28	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 1 м			203,90	4,92	25689	620	0,02	3
73.	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	68,81	190,30	0,56	13095	39	0,26	18
					40,86	0,09	2812	6	0,00	0
78.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	82,83	392,85	24,17	32540	2002	0,96	79
			160,30		8,22	13278	681	0,04	3	
79.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	10,01	352,50	25,51	3529	255	0,86	9
			142,88		8,91	1430	89	0,04	0	
		Итого по разделу: Проемы								253389
		Раздел: Отделочные работы								
82.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	180,42	492,44	33,79	88846	6096	1,95	352
					329,54	5,62	59456	1014	0,03	6
83.	Е0161-1-4	Ремонт подоконников раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	м2	29,67	310,34	3,63	9208	108	0,50	15
					77,74	0,56	2307	17	0,01	0
86.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	488,78	31,00	--	15152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	488,78	37,00	--	18085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1106,25	31,00	--	34294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143002-5-6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1106,25	37,00	--	40931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143002-5-5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	78,36	31,00	--	2429	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
98.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	78,36	37,00 ---	-- --	2899 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	446,82	31,00 ---	-- --	13851 ---	-- --	-- --	-- --
104.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	446,82	37,00 ---	-- --	16532 ---	-- --	-- --	-- --
108.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	834,96	31,00 ---	-- --	25884 ---	-- --	-- --	-- --
109.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	834,96	37,00 ---	-- --	30894 ---	-- --	-- --	-- --
114.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	39,79	31,00 ---	-- --	1234 ---	-- --	-- --	-- --
115.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	39,79	37,00 ---	-- --	1472 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отделочные работы								301711

Раздел:
Полы

==========

Раздел:
Кровля

==========

162.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,41	6426,13 ---	119,96 ---	2635 ---	49 ---	5,63 ---	2 ---
					887,51	45,31	364	19	0,22	0
163.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,10	179612,58 ---	670,08 ---	18482 ---	69 ---	332,35 ---	34 ---
					54596,25	253,12	5618	26	1,24	0
164.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,08	99034,93	380,30	7616	29	227,70	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			38036,25	143,44	2925	11	0,70	0
166.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,28	177381,63	2282,62	49933	643	49,10	14
					9315,00	863,44	2622	243	4,21	1
168.	E0110-50-3	Устройство сплошного настила карнизного досок толщиной 25 мм сплошного	м2	74,16	359,37	10,49	26651	778	0,31	23
					50,46	3,96	3742	294	0,02	1
169.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами Изотерм 75 толщиной 100 мм → 200 мм	м2	403,50	97,04	5,90	39156	2381	0,46	187
					81,51	2,23	32890	898	0,01	4
170.	C11031-590	Плиты теплоизоляционные минеральные Изотерм П-75 толщина 100 мм	м3	-40,00	5891,00	--	-235640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,70	599,34	35,14	6415	376	0,90	10
					142,31	13,23	1523	142	0,07	1
172.	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки	м2	553,40	21,41	1,14	11849	629	0,03	18
					5,38	0,42	2978	235	0,00	1
173.	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	553,40	133,09	0,69	73652	380	0,05	26
					7,45	0,25	4124	138	0,00	1
174.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции под металлочерепицу	м2	553,40	14,57	1,24	8061	685	0,08	44
					13,33	0,47	7376	263	0,00	1
176.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством	м2	553,40	953,91	10,25	527892	5672	1,97	1088
					313,89	3,85	173708	2131	0,02	10
177.	E0158-18-4	Устройство конька из листовой стали	м	55,84	190,30	0,56	10626	31	0,26	15
					40,86	0,09	2282	5	0,00	0
178.	E0112-10-1	Устройство снегосдерживателей из листовой оцинкованной стали	м2	25,20	568,05	1,55	14315	39	1,12	28
					176,21	0,59	4441	15	0,00	0
179.	E0115-37-9	Облицовка карниза металлическим сайдингом на металлическом каркасе	м2	77,85	703,36	3,58	54757	278	1,87	146
					324,35	1,17	25250	91	0,01	0
180.	C11011-11	Металлический сайдинг	м2	77,85	778,00	--	60567	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66					--	--	--	--	--	--
181.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3246,04	102,01	12984	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
182.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	20,76	875,03	10,25	18166	213	1,70	35
					271,69	3,85	5640	80	0,02	0
183.	Е0158-18-4	Устройство конька из листовой стали	м	15,00	190,30	0,56	2854	8	0,26	4
					40,86	0,09	613	1	0,00	0
184.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,92	3960,00	--	7603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0115-165 -5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	1,92	314,73	0,20	604	--	1,45	3
					250,47	0,09	481	--	0,00	0
186.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8,00	308,00	--	2464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								721643

Раздел: Фасад

187.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м	м2	638,90	161,13	0,77	102949	495	0,50	320
		трубчатых для прочих отделочных работ		79,44	0,29	50755	184	0,00	1	
189.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщ 30мм	м2	447,23	966,24	6,15	432130	2750	1,32	591
					222,01	2,34	99288	1045	0,01	5
191.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	м2	49,63	611,88	7,91	30368	393	2,06	102
					359,66	2,99	17850	148	0,01	1
194.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	65,39	33,58	2,52	2195	165	0,20	13
					31,05	0,40	2030	26	0,00	0
212.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки	т	-2,22	177400,00	--	-393828	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								173815
		Раздел: Доп. работы								
223.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	102,10	27,10	--	2767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	102,10	56,25	56,25	5743	5743	--	--
					--	11,25	--	1149	0,24	24
		Итого по разделу: Доп. работы								8510

ИТОГО:

	3532441	138966	11051
	1767169	47444	264

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1690523
На металломонтажные работы	5064
Всего накладных расходов:	1695587
Итого с накладными	5228028

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	313682
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5541710
Итого с временными, 1,44 %	5621511
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5697401
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5719887
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5776102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						13803035		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						276061		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14079096		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1689492		
		Итого с НДС						15768588		

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел образования Саркандского района»

Н.Имангазиев

Технический надзор

Сдал:
Председатель ПК «Карабулакский» комбинат бытового обслуживания населения»

С. Жампеисов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел образования Саркандского района"

Подрядчик ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"
Субподрядчик
Договор 325 от 20.10.2014

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт(завершение) Детского сада "Кульншак" в г. Сарканд Сарканского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт (завершение)Детского сада "Кульншак" в г. Сарканд Сарканского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Наружное освещение										
1.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,52	262,72	--	4340	--	1,85	31		
					262,72	--	4340	--	--	--		
2.	1-166-2	Засыпка вручную траншей,в грунтах 2 группы	м3	13,28	134,10	--	1781	--	0,97	13		
					134,10	--	1781	--	--	--		
3.	1-166-2	Разравнивание вытесненного грунта вручную	м3	3,24	134,10	--	434	--	0,97	3		
					134,10	--	434	--	--	--		
4.	1-166-1	Устройство постели из мелкой земли вручную	м3	2,30	122,18	--	281	--	0,89	2		
					122,18	--	281	--	--	--		
5.	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	229695,38	--	4594	--	175,00	4		
					27450,00	--	549	--	--	--		
6.	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	20,00	38,10	3,20	762	64	0,15	3		
					28,80	0,70	576	14	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	39,00	27,50	4,00	1072	156	0,12	5
					19,30	0,70	753	27	0,00	0
8.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	39,00	32,40	23,70	1264	924	0,06	2
					8,60	5,90	335	230	0,03	1
9.	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	39,00	18,80	14,20	733	554	0,03	1
					4,50	3,50	176	137	0,02	1
11.	16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,09	131800,00	--	11691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 4 жил	шт	10,00	120,10	--	1201	--	--	--
					56,30	--	563	--	--	--
14.	18-3-201	Заделка концевая прим.	шт	10,00	84,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	5,00	964,71	440,84	4824	2204	1,46	7
					283,24	91,46	1416	457	0,53	3
16.	17-3-13	Светильники тип РТУ08Х125	шт	5,00	4950,00	--	24750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	17-6-84	Лампа газоразрядная , тип ДРЛ-125	шт	5,00	619,00	--	3095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,25	402,75	--	906	--	2,80	6
					402,75	--	906	--	--	--
19.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,25	6102,77	95,97	13731	216	4,90	11
					771,75	36,25	1736	82	0,18	0
20.	33-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т	опора	5,00	4490,83	1831,40	22454	9157	12,00	60
					1977,75	625,01	9889	3125	2,34	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	2-1-41	Опора металлическая	т	0,15	147100,00	--	22065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С99-1-1	Окраска металлоконструкций краской алюминиевой за 2 раза металлических опор	тн	0,15	2970,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У996У2, IP54	шт	5,00	509,00	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	21-24-3	Монтаж ящика управления наружным освищением	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
25.	75-6-12	Ящик управления наружным освещением 380/220В, управление от программатора ЯУО 9601С-3474-УХЛ4 Ящик управления наружным освищением 380/220В, управление от программатора ЯУО 9601С-3474-УХЛ4	шт	1,00	36900,00	--	36900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								162168
		Раздел: КЛ-0,4 кВ								
26.	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30,46	23,36	22,08	712	673	0,01	0
					1,28	5,56	39	169	0,02	1
27.	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,60	32,24	30,77	342	326	0,01	0
					1,42	8,34	15	88	0,03	0
28.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	18,02	45,00	45,00	811	811	--	--
					--	9,00	--	162	0,19	3
29.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,50	262,72	--	394	--	1,85	3
					262,72	--	394	--	--	--
30.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	23,97	6,48	6,48	155	155	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,10	--	50	0,01	0
31.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,97	21,55	4,52	516	108	0,11	3
					17,03	--	408	--	--	--
32.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,99	134,10	--	1071	--	0,97	8
					134,10	--	1071	--	--	--
33.	1-166-1	Устройство постели из мелкой земли вручную	м3	7,70	122,18	--	941	--	0,89	7
					122,18	--	941	--	--	--
34.	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	229695,38	--	4594	--	175,00	4
					27450,00	--	549	--	--	--
35.	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	20,00	38,10	3,20	762	64	0,15	3
					28,80	0,70	576	14	0,00	0
36.	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	274,00	26,40	3,10	7234	849	0,11	30
					19,10	0,50	5233	137	0,00	1
39.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	134,00	32,40	23,70	4342	3176	0,06	8
					8,60	5,90	1152	791	0,03	5
40.	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	134,00	18,80	14,20	2519	1903	0,03	4
					4,50	3,50	603	469	0,02	3
42.	8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	4,00	2300,70	1439,00	9203	5756	5,00	20
					844,00	317,00	3376	1268	1,84	7
44.	6-1-20	Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,03	5253,06	311,32	158	9	2,82	0
					441,00	117,61	13	4	0,57	0
45.	1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,00	736700,00	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	30-8-111	Глина	м3	0,02	628,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные	м	1,00	253,00	--	253	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм			--	--	--	--	--	--
49.	33-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	1м	80,00	19,53	3,19	1562	255	0,10	8
					15,17	0,99	1214	79	0,00	0
50.	33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	10,00	373,37	41,12	3734	411	0,67	7
					105,75	9,00	1058	90	0,04	0
		Итого по разделу: КЛ-0,4 кВ								40048
		Раздел: Оборудование								
53.	33-117-4	Установка дизельной электростанции	шт	1,00	4519,03	2804,53	4519	2805	9,33	9
					1707,75	811,13	1708	811	3,37	3
55.	8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	1,00	493,60	18,60	494	19	2,00	2
					347,00	4,50	347	5	0,03	0
57.	33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	3,00	957,56	134,06	2873	402	4,38	13
					720,00	49,50	2160	149	0,24	1
59.	33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	1,00	1725,14	231,14	1725	231	7,42	7
					1386,00	85,50	1386	86	0,42	0
61.	8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
64.	75-6-41	Шкаф учета ШУЭ-11-1Н-NS-08 согласно п.7 ТУ №20-277	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,01	25922,88	17030,88	259	170	43,70	0
					7650,00	4099,68	76	41	15,13	0
		Итого по разделу: Оборудование								132050
		Раздел: Демонтаж оборудование								
67.	21-24-13	Демонтаж трасформатора	шт	1,00	183,33	14,47	183	14	0,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					132,30	5,73	132	6	0,03	0
68.	33-116-4	Демонтаж разъединителей вручную	шт	1,00	1047,40	161,80	1047	162	4,45	4
		Итого по разделу: Демонтаж оборудование			831,60	59,85	832	60	0,29	0
										1231

ИТОГО:

	335498	31673	298
	48577	8581	43

Накладные расходы :

На монтажные работы	27123
На общестроительные работы	18074
На металломонтажные работы	13664
Всего накладных расходов:	58862
Итого с накладными	394359

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14206
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	408565
Итого с временными, 1,44 %	412179
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	415616
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	416634
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	419180
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1001706
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20034
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1021740
Налог на добавленную стоимость, 12 %	122609
Итого с НДС	1144349

Принял:

Руководитель отдел образования

Саркандского района

П. Имангазиева

Технический надзор:

Председатель ПК Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

С. Жампеисов

Заказчик ГУ "Отдел образования Саркандского района

Форма N 2в

Подрядчик ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"
Субподрядчик
Договор 325 от 20.10.2014

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт (завершение)Детского сада "Кулыншак" в г. Сарканд Сарканского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт(завершение) Детского сада "Кулыншак" в г. Сарканд Сарканского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	79,39	6,48	6,48	514	514	--	--
					--	2,10	--	167	0,01	1
4.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	79,39	21,55	4,52	1710	359	0,11	9
					17,03	--	1352	--	--	--
5.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	26,46	134,10	--	3549	--	0,97	26
					134,10	--	3549	--	--	--
6.	1-166-1	Подбивка пазух труб вручную	м3	7,40	122,18	--	904	--	0,89	7
					122,18	--	904	--	--	--
8.	22-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1,00	3743,20	537,62	3743	538	5,59	6
					1134,00	202,50	1134	202	0,99	1
13.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,93	134,10	--	2404	--	0,97	17
					134,10	--	2404	--	--	--
14.	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	53,77	6,48	6,48	348	348	--	--
					--	2,10	--	113	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	53,77	21,55	4,52	1159	243	0,11	6
					17,03	--	916	--	--	--
18.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	93997,62	304,24	14344	46	198,00	30
					33075,00	114,75	5047	18	0,56	0
19.	4-1-132	Метализация	т	0,15	40200,00	--	6135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	8-6-1	Кладка стен колодцев из кирпича	м3	0,03	5749,42	335,84	179	10	4,54	0
					699,75	126,00	22	4	0,61	0
22.	2-1-267	Стремянка, прим.	т	0,06	133700,00	--	7781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стремянки грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,57	21,80	0,05	34	--	0,03	0
					5,81	0,02	9	--	0,00	0
24.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стремянки эмалью ПФ-115	м2	1,57	20,36	0,02	32	--	0,02	0
					4,16	--	7	--	--	--
25.	6-1-1	Устройство бетонной отмостки на горловину	м3	3,30	4295,71	66,01	14176	218	1,35	4
					195,75	24,93	646	82	0,12	0
26.	16-10-11	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 350 мм	м	6,50	4758,75	104,14	30932	677	2,63	17
					465,75	38,99	3027	253	0,19	1
27.	26-23-12	Антикоррозийная изоляция стальных труб диаметром Д-377х5мм	м	6,50	171,40	12,17	1114	79	0,25	2
					40,50	4,50	263	29	0,02	0

ИТОГО:

	89058	3032	123
	19280	868	4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18375
На сантехнические работы	4199
Всего накладных расходов:	22574
Итого с накладными	111632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6698
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	118330
Итого с временными, 1,44 %	120034
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	121654
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	122134
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	123334
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	294729
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5895
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	300624
Налог на добавленную стоимость, 12 %	36075
Итого с НДС	336699

Принял:

Руководитель ГУ «Отдел образования Саркандского района»

Имангазиева Н. Имангазиева

Технический надзор:

Сдал:

Председатель ТОО «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»

С. Жампеисов

Заказчик ГУ "Отдел образования Саркандского района" Форма N 2в

Подрядчик ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"
Субподрядчик
Договор 325 от 20.10.2014

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт (завершение) здания детского сада Кулыншак в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт (завершение) здания детского сада Кулыншак в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейсконтов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование и материалы								
1.	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	2252,25	--	6757	--	8,03	24
					1397,25	--	4192	--	--	--
3.	21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2,00	750,29	51,67	1501	103	3,45	7
					595,13	20,48	1190	41	0,10	0
5.	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20	13,20	9022	238	1,00	18
					227,00	2,30	4086	41	0,01	0
8.	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
11.	8-572-4	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
13.	8-572-4	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ширина до 1200x1000 мм			486,00	40,50	486	41	0,23	0
15.	21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29	51,67	750	52	3,45	3
					595,13	20,48	595	20	0,10	0
17.	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5,00	862,00	28,00	4310	140	2,00	10
					340,00	4,50	1700	22	0,03	0
19.	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9,00	501,20	13,20	4511	119	1,00	9
					227,00	2,30	2043	21	0,01	0
23.	21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	750,29	51,67	750	52	3,45	3
					595,13	20,48	595	20	0,10	0
25.	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
28.	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
31.	21-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	103,00	283,46	81,70	29196	8415	1,09	112
					174,40	43,07	17963	4436	0,20	20
39.	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	64,00	197,28	71,95	12626	4605	0,63	40
					99,88	44,92	6392	2875	0,20	13
48.	21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	7,00	33,18	--	232	--	0,20	1
					31,05	--	217	--	--	--
50.	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	40,00	39,12	--	1565	--	0,22	9
					33,90	--	1356	--	--	--
52.	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	39,12	--	117	--	0,22	1
					33,90	--	102	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	4,00	40,31	--	161	--	0,20	1
					31,05	--	124	--	--	--
56.	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	51,00	39,82	--	2031	--	0,22	11
					33,90	--	1729	--	--	--
58.	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	50,40	--	1008	--	0,23	5
					35,71	--	714	--	--	--
62.	21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	364,00	40,46	--	14727	--	0,19	68
					30,28	--	11022	--	--	--
65.	21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	20,00	57,28	--	1146	--	0,20	4
					31,83	--	637	--	--	--
67.	21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	10,00	58,83	--	588	--	0,21	2
					33,38	--	334	--	--	--
69.	8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	2552,00	66,80	18,10	170474	46191	0,12	306
					20,30	3,80	51806	9697	0,02	56
70.	8-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	394,00	27,70	2,10	10914	827	0,10	39
					19,70	0,50	7762	197	0,00	1
81.	8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	30,00	88,90	3,10	2667	93	0,16	5
					27,90	0,30	837	9	0,00	0
82.	8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	100м	0,15	93,50	3,10	14	--	0,18	0
					32,40	0,30	5	--	0,00	0
85.	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	105,00	8,62	0,02	905	2	0,05	6
					8,60	--	903	--	--	--
86.	69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	210,00	8,17	0,02	1716	4	0,05	11
					8,15	--	1712	--	--	--
87.	69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с	отверст	180,00	77,20	0,50	13896	90	0,46	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 14 мм, глубине сверления 100 мм			76,70	0,09	13806	16	0,00	0
89.	69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	310,00	697,07	36,30	216091	11253	2,27	704
					335,48	6,08	103999	1885	0,03	11
90.	46-28-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	0,60	1086,48	486,85	652	292	3,64	2
					599,63	183,83	360	110	0,90	1
		Итого по разделу: Оборудование и материалы								519256

ИТОГО:

	519258	72978	1501
	239422	19497	103

Накладные расходы :

На монтажные работы	122772
На общестроительные работы	110357
Всего накладных расходов:	233129
Итого с накладными	752387

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45143
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	797530
Итого с временными, 1,44 %	809014
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	819936
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	823172
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	831262
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1986450
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39729
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2026179
Налог на добавленную стоимость, 12 %	243141
Итого с НДС	[illegible]

Составил:
Руководитель ГУ «Отдел образования Сарыкандского района»
П. Имангазиева

Технический надзор:

Смета:
Председатель ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»
С. Жампеисов

Типовая межведомственная форма №КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94 №73

Код_____-

Заказчик : ГУ "Отдел образования Саркандского района"
БИН: 101240008570 ИИК KZ12070103KSN0920000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК Саркандское районное управление Казначейства г.Сарканд
Подрядчик : ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"
БИН : 921040000479 ИИК KZ068560000000005414 БИК KCJBKZKX в АО "БанкЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт (завершение) здания детского сада "Кулыншак" в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости оборудования за ноябрь 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику,генподрядчиком затройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	20.10.2014				

Наименование пусковых комплексов,объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	Из них		Дополнительные затраты		Другие расходы	НДС 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован.	на приобретение материалов	оборудование			
Всего по стройке	2 224 645	2 224 645							238 355	2 224 645
в том числе:										
в том числе за 2014 г.	2 224 645	2 224 645							238 355	2 224 645
Капитальный ремонт (завершение) здания детского сада "Кулыншак" в городе Сарканд Саркандского района Алматинской области	2 224 645	2 224 645							238 355	2 224 645
ИТОГО к оплате:										**2 224 645**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Саркандского района"
Руководитель _____ П.Имангазиева

Технический надзор:

Подрядчик:
ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"
Председатель _____ С.Жампеисов