ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20181113-59257961
2. Дата выписки 13.11.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000025
3. Дата совершения оборота 13.11.2018
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, пос Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Экспедитор
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [I] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- [D] [ ] Лизингодатель
- 10.1. количество
- [H] [ ] Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ548560000003190612
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- [H] [ ] Доверитель
- [B] [ ] Комиссионер
- 20.1. количество
- [F] [ ] Нерезидент
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 24
27.4 дата 26.06.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 21
32.2 дата 13.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за ноябрь 2018 г.			усл	1	25 240 829,18	25 240 829,18	0	0	25 240 829,18	12%	3 028 899,5	28 269 728,68			1	
				Всего по счету				25 240 829,18			25 240 829,18		3 028 899,5	28 269 728,68				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
LwY5jydnrKT6jXwcDi5k8qBwJbdylFK7U62Zm0YX5dUMKhUvoH1fTMIPfKY6DGqp
45. Э[illegible]ца, уполномоченного подписывать счета-фактуры
wQrcRZhD1qhGyg6Q7qE3mw==
46. [illegible] (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 24 от 26.06.2018 год.

Номер документа	Дата составления
21	**13.11.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за ноябрь 2018 г.			усл	1	28 269 728,68	28 269 728,68	3 028 899,50
				Итого	1	x	28 269 728,68	3 028 899,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиев С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19_» ___марта_____ 2015г.
№ _229____

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			24	26.06.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего договорная стоимость строитель-ства с НДС	В том числе на 2018 год	Выполнено с начала строительства с НДС	В том числе выполнено в отчетном месяце с НДС	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	по монта-жу оборудо-вания		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда	619 360 000	518 972 858,88	474 769 382,52	28 269 728,68	23 886 984,79					3 028 899,50	28 269 728,68

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Ерманов О.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
_____ **Садыков С.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____ **Бекіш Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»
_____ **К.Кадыркулов**

Форма 2В

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Подрядчик : ПК "Сапак"
Договор: № 24 от 26.06.2018 года

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 23 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК (500х500х800)-7шт								
108	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	0,08897	415608,05	5638,95	36977	502	3184	42,30	4
		т		32237,68	2062,49	2868	183	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		35785,06		3184				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		17424,49				1550		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		18360,58				1634		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36111,45		3213				
		Сметная стоимость				43374				
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
128	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений без поручня	10	8769,15	53,92	87692	539	6028	0,42	4
		м		335,79	21,09	3358	211	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		602,84		6028				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		221,63				2216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		381,21				3812		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		749,76		7498				
		Сметная стоимость				101218				
129	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,029472	309746,56	838,42	9129	25	2697	198,00	6
		1т		154697,40	340,60	4559	10	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		91514,88		2697				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		75193,43				2216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16321,46				481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		946				
		Сметная стоимость				12772				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**133797**	**1066**			**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11909				
		Сметная прибыль -	Тенге			11657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**157363**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				11190			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
83	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1038,9145	609,47	32,42	633185	33686	232995	0,40	419
		м2		330,07	7,44	342913	7730	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		224,27		232995				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		190,36				197763		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,91				35232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,70		69294				
		Сметная стоимость				935475				
84	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1038,91449	979,45	63,04	1017561	65488	364394	0,62	648
		м2		511,07	14,88	530963	15460	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		350,74		364394				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		296,64				308182		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		54,11				56212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,42		110556				
		Сметная стоимость				1492511				
86	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	210	278,74	7,78	58535	1633	9165	0,07	15
		м2		52,25	1,88	10972	395	56,4	--	--
		Накладные расходы -		43,64		9165				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		30,53				6411		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13,11				2754		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,79		5416				
		Сметная стоимость				73116				
87	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1190	560,15	70,13	666581	83457	153612	0,24	289
		м2		163,10	16,07	194088	19122	56,4	0,02	23
		Накладные расходы -		129,09		153612				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		101,05				120251		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		28,04				33362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,14		65615				
		Сметная стоимость				885809				
88	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1190	373,21	1,03	444116	1226	114094	0,20	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		135,92	0,25	161740	296	56,4	--	--
		Накладные расходы -		95,88		114094				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		76,80				91388		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19,08				22705		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,53		44657				
		Сметная стоимость				602866				
89	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	22,37	70442,27	894,10	1575794	20001	292056	22,10	494
		м3		15803,93	348,88	353534	7804	59,8	0,37	8
		Накладные расходы -		13055,69		292056				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		9659,38				216080		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3396,31				75975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6679,84		149428				
		Сметная стоимость				2017278				
90	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	25,13	5998,15	36,78	150734	924	15712	0,78	20
		м3		579,50	15,49	14563	389	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		625,22		15712				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		355,81				8941		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		269,41				6770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		529,87		13316				
		Сметная стоимость				179761				
91	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1422,78	1987,06	60,08	2827148	85482	1196758	1,71	2433
		м2		1270,44	16,97	1807563	24147	56,4	0,02	28
		Накладные расходы -		841,14		1196758				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		726,10				1033085		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		115,04				163674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		226,26		321912				
		Сметная стоимость				4345819				
93	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1422,78	208,78	1,71	297054	2428	32596	0,03	41
		м2		21,83	0,72	31063	1024	59,8	--	1
		Накладные расходы -		22,91		32596				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		13,49				19188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,42				13409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,54		26372				
		Сметная стоимость				356022				
94	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	171,6	2492,96	16,13	427792	2768	131161	1,43	245
		м2		1049,15	7,45	180034	1279	59,8	0,01	2
		Накладные расходы -		764,34		131161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		631,85				108425		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		132,49				22736		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		260,58		44716				
		Сметная стоимость				603669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	3345	293,03	0,53	980188	1774	235386	0,13	448
		м2 фасада (без вычета проемов)		98,31	0,25	328853	831	56,4	--	1
		Накладные расходы -		70,37		235386				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		55,59				185942		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14,78				49444		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,07		97246				
		Сметная стоимость				1312820				
97	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	319,26	1056,91	15,44	337428	4931	23474	0,06	19
		м ограждения		44,97	3,87	14356	1236	56,4	--	1
		Накладные расходы -		73,53		23474				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		27,54				8794		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		45,98				14680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,43		28872				
		Сметная стоимость				389774				
99	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	109	29,67	3,20	3234	349	1930	0,03	4
		м ходов		25,17	1,22	2744	133	59,8	--	--
		Накладные расходы -		17,71		1930				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		15,78				1720		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,93				210		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,79		413				
		Сметная стоимость				5578				
100	21-070204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	5,24	29691,74	--	155585	--	6597	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1258,93		6597				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1258,93				6597		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2476,05		12975				
		Сметная стоимость				175156				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-7ШТ								
103	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	7	10240,92	539,55	71686	3777	23435	6,08	43
		шт		4460,71	213,33	31225	1493	59,8	0,22	2
		Накладные расходы -		3347,80		23435				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		2795,08				19566		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		552,73				3869		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1087,10		7610				
		Сметная стоимость				102730				
104	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	7,56	7276,39	--	55010	--	2332	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		308,52		2332				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		308,52				2332		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		606,79		4587				
		Сметная стоимость				61930				
105	11-100205-0101 РСНБ РК 2015	Устройство жалюзи	0,112	158,90	2,47	18	--	11	0,21	--
		м2		142,67	1,16	16	--	59,8	--	--
		Накладные расходы -		96,39		11				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		86,01				10		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10,38				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,42		2				
		Сметная стоимость				31				
106	21-070205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рейки из хвойных неантисептированных пород	0,112	32734,86	--	3666	--	155	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1387,96		155				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1387,96				155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2729,83		306				
		Сметная стоимость				4127				
107	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	7,56	7276,39	--	55010	--	2332	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		308,52		2332				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		308,52				2332		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		606,79		4587				
		Сметная стоимость				61930				
108	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	39,9	1403,50	60,08	56000	2397	28566	1,48	59
		м2 кровли		1099,57	16,97	43873	677	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		715,94		28566				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		629,73				25126		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		86,21				3440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,56		6765				
		Сметная стоимость				91331				
110	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,0503	5998,15	36,78	12298	75	1282	0,78	2
		м3		579,50	15,49	1188	32	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		625,22		1282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		355,81				730		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		269,41				552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		529,87		1086				
		Сметная стоимость				14666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	39,9	208,78	1,71	8330	68	914	0,03	1
		м2		21,83	0,72	871	29	59,8	--	--
		Накладные расходы -		22,91		914				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		13,49				538		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,42				376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,54		740				
		Сметная стоимость				9984				
112	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	7	787,44	--	5512	--	234	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		33,39		234				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,39				234		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		460				
		Сметная стоимость				6205				
113	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная	7	497,75	--	3484	--	148	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		21,10		148				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,10				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,51		291				
		Сметная стоимость				3922				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-4шт								
123	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	4	2548,84	320,51	10195	1282	2869	1,23	5
		м2		894,80	82,34	3579	329	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		717,17		2869				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		584,33				2337		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		132,85				531		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,28		1045				
		Сметная стоимость				14109				
125	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	4	4072,21	--	16289	--	691	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		172,66		691				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		172,66				691		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,59		1358				
		Сметная стоимость				18338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	8,4	1466,59	84,99	12319	714	7364	1,49	13
		м2		1271,98	34,67	10685	291	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		876,69		7364				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		781,38				6564		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		95,31				801		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		187,46		1575				
		Сметная стоимость				21258				
132	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,353	10164,68	630,37	3588	223	1838	12,62	4
		т		9258,92	188,87	3268	67	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		5207,44		1838				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4582,18				1618		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		625,27				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1229,77		434				
		Сметная стоимость				5860				
		ВЕНТКАНАЛ								
136	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	223,2	877,58	23,14	195875	5166	75077	0,61	136
		м2		506,10	17,61	112961	3930	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		336,37		75077				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		286,99				64056		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		49,38				11021		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,12		21676				
		Сметная стоимость				292629				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**10084216**	**317849**			**5579**
		Накладные расходы -	Тенге			2957177				
		Сметная прибыль -	Тенге			1043311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**14084705**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5670
		Сметная заработная плата -	Тенге				4267747			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
		ВИТРАЖИ ВН-1-6ШТ								
150	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	109,92	4528,78	1142,87	497804	125624	275698	3,89	428
		м2		3368,93	279,57	370313	30731	60,9	0,29	32
		Накладные расходы -		2508,17		275698				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		2221,94				244236		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		286,23				31462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		562,96		61880				
		Сметная стоимость				835382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	21-090304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом								
		м2	109,92	30424,36	--	3344246	--	141796	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1289,99		141796				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1289,99				141796		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2537,15		278883				
		Сметная стоимость				3764925				
152	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали крепления								
		т	0,0791424	390631,40	--	30916	--	1311	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		16562,77		1311				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16562,77				1311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32575,53		2578				
		Сметная стоимость				34805				
153	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м								
		п/м	9,3	754,38	3,20	7016	30	1208	0,21	2
				155,46	1,54	1446	14	59,8	--	--
		Накладные расходы -		129,85		1208				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		93,89				873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		35,97				334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,74		658				
		Сметная стоимость				8881				
154	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99								
		м	9,3	2120,12	--	19717	--	836	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		89,89		836				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		89,89				836		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,80		1644				
		Сметная стоимость				22197				
155	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство								
		м	9,3	1241,86	4,02	11549	37	2063	0,39	4
				295,49	0,67	2748	6	54,8	--	--
		Накладные расходы -		221,83		2063				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		162,29				1509		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		59,54				554		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,10		1089				
		Сметная стоимость				14701				
		ВИТРАЖИ ВН-1-60ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	42,9348	4528,78	1142,87	194442	49069	107688	3,89	167
		м2		3368,93	279,57	144645	12003	60,9	0,29	13
		Накладные расходы -		2508,17		107688				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		2221,94				95399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		286,23				12289		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		562,96		24170				
		Сметная стоимость				326300				
157	21-090304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	42,9348	30424,36	--	1306264	--	55386	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1289,99		55386				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1289,99				55386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2537,15		108932				
		Сметная стоимость				1470582				
158	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали крепления	0,030912	390631,40	--	12075	--	512	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		16562,77		512				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16562,77				512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32575,53		1007				
		Сметная стоимость				13594				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5424029**	**174760**			**600**
		Накладные расходы -	Тенге			586497				
		Сметная прибыль -	Тенге			480842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6491368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				561906			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
171	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	190,26	1466,59	84,99	279033	16169	166799	1,49	283
		м2		1271,98	34,67	242008	6596	59,8	0,04	7
		Накладные расходы -		876,69		166799				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		781,38				148665		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		95,31				18134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		187,46		35667				
		Сметная стоимость				481499				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**279033**	**16169**			**283**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
171	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков**	190,26	1466,59	84,99	279033	16169	166799	1,49	283
		м2		1271,98	34,67	242008	6596	59,8	0,04	7
		Накладные расходы -		*876,69*		*166799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*781,38*				*148665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,31*				*18134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,46*		*35667*				
		Сметная стоимость				*481499*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			279033	16169			283
		Накладные расходы -	Тенге			166799				
		Сметная прибыль -	Тенге			35667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			481499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				248603			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			15921075	509845			6476
		Накладные расходы -	Тенге			3722383				
		Сметная прибыль -	Тенге			1571477				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			21214934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6620
		Сметная заработная плата -	Тенге				5089446			

Временные здания и сооружения (0,9 %)	190934,41
Итого с временными зданиями и сооружениями	21405868,41
Зимнее удорожание (1,08 %)	231183,38
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2249933,00
Итого в текущих ценах 2017 года	23886984,79
Итого в текущих ценах 2018 года К=1,0599383	25318730,05
Понижающий коэффициент 0,9969231922	25240829,18
НДС (12 %)	3028899,50
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	28269728,68

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Ерманов О.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
Бекіш Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
К.Калыркулов

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20181024-46999648
1.1. Номер учетной системы 00000000024
2. Дата выписки 24.10.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.10.2018
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 24
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 26.06.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 20
32.2 дата 24.10.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда за октябрь 2018 г.			усл	1	35 769 901,92	35 769 901,92	0	0	35 769 901,92	12%	4 292 388,23	40 062 290,15			1	
				Всего по счету				35 769 901,92			35 769 901,92		4 292 388,23	40 062 290,15				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
+SzfDUApBJmkQIE+WuPYUKXI5gT/VZTKZwRL+1EIz77MPYZBN+LAUIAjjCKYFX0V4zTdaTlwQZPg6VlnvjwlLQ==
45. Лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 24 от 26.06.2018 год.

Номер документа	Дата составления
20	24.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за октябрь 2018 г.			усл	1	40 062 290,15	40 062 290,15	4 292 388,23
				Итого	1	x	40 062 290,15	4 292 388,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Сарыев.С.Т. Принял (Заказчик) _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19_» ____марта_____ 2015г.
№ _229____

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2018 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			24	26.06.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего договорная стоимость строительства с НДС	В том числе на 2018 год	Выполнено с начала строительства с НДС	В том числе выполнено в отчетном месяце с НДС	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда	619 360 000	518 972 858,88	446 499 653,84	40 062 290,15	33 851 308,80					4 292 388,23	40 062 290,15

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Ерманов О.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
_____ **Салыков С.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____ **Бекіш Ж.**

Форма 2В

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда**
Подрядчик : **ПК "Сапак"**
Договор: **№ 24 от 26.06.2018 года**

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 23 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА**

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
83	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	151,085137	609,47	32,42	92082	4899	33884	0,40	61
		м2		330,07	7,44	49869	1124	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		224,27		33884				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		190,36				28760		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,91				5124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,70		10077				
		Сметная стоимость				136043				
84	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	151,085137	979,45	63,04	147980	9524	52992	0,62	94
		м2		511,07	14,88	77216	2248	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		350,74		52992				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		296,64				44818		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		54,11				8175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,42		16078				
		Сметная стоимость				217050				
85	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	245,14	19693,67	--	4827706	--	204695	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		835,01		204695				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		835,01				204695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1642,29		402592				
		Сметная стоимость				5434993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	1573,59468	2555,10	--	4020692	--	170477	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		108,34		170477				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		108,34				170477		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		213,07		335294				
		Сметная стоимость				4526463				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-7ШТ								
109	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	44,1294	2555,10	--	112755	--	4781	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		108,34		4781				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		108,34				4781		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		213,07		9403				
		Сметная стоимость				126939				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-4шт								
118	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	1	8513,90	1424,60	8514	1425	2256	4,54	5
		м3 кладки		3246,60	331,32	3247	331	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		2255,64		2256				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		1817,59				1818		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		438,05				438		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		861,56		862				
		Сметная стоимость				11631				
119	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	0,2926	34106,86	--	9980	--	423	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1446,13		423				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1446,13				423		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2844,24		832				
		Сметная стоимость				11235				
120	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,36	63482,29	667,29	22854	240	4678	22,50	8
		м3 древесины в конструкции		16229,03	298,19	5842	107	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		12993,98		4678				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		9883,28				3558		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3110,70				1120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6118,10		2203				
		Сметная стоимость				29734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,128	48951,69	17648,58	6266	2259	2574	28,90	4
		т		23384,15	5020,86	2993	643	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		20107,67		2574				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		17298,65				2214		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2809,01				360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5524,75		707				
		Сметная стоимость				9547				
122	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,128	299949,34	--	38394	--	1628	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		1628				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12717,85				1628		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		3202				
		Сметная стоимость				43224				
124	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92								
			4	31528,39	--	126114	--	5347	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1336,80		5347				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1336,80				5347		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2629,22		10517				
		Сметная стоимость				141978				
126	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			206	301,08	149,91	62022	30882	22237	0,15	30
		шт		111,42	35,62	22953	7337	62,1	0,04	9
		Накладные расходы -		107,95		22237				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		91,31				18810		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16,64				3427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		6741				
		Сметная стоимость				91000				
127	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			16,48	66208,64	--	1091118	--	46263	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2807,25		46263				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2807,25				46263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		90991				
		Сметная стоимость				1228372				
128	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			1,14778	50738,48	5342,94	58237	6133	30972	42,70	49
		т стальных элементов		37508,53	853,16	43052	979	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		26984,00		30972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		23822,61				27343		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3161,39				3629		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6217,80		7137				
		Сметная стоимость				96345				
129	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,14778	196448,84	--	225480	--	9560	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8329,43		9560				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8329,43				9560		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16382,26		18803				
		Сметная стоимость				253844				
131	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	8,4	25646,08	--	215427	--	9134	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1087,39		9134				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1087,39				9134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2138,68		17965				
		Сметная стоимость				242526				
133	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,353	292187,71	--	103142	--	4373	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12388,76		4373				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12388,76				4373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24366,12		8601				
		Сметная стоимость				116116				
		ВЕНТКАНАЛ								
134	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	66	8513,90	1424,60	561917	94023	148872	4,54	300
		м3 кладки		3246,60	331,32	214276	21867	50,8	0,40	26
		Накладные расходы -		2255,64		148872				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		1817,59				119961		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		438,05				28912		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		861,56		56863				
		Сметная стоимость				767652				
135	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	19,3116	34106,86	--	658658	--	27927	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1446,13		27927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1446,13				27927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2844,24		54927				
		Сметная стоимость				741512				
138	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	90	1035,53	524,51	93198	47206	32418	0,39	35
		шт		307,54	181,07	27678	16296	62,1	0,22	20
		Накладные расходы -		360,19		32418				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		303,42				27308		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		56,77				5109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,66		10049				
		Сметная стоимость				135665				
139	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	3,42	64174,80	--	219478	--	9306	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2721,01		9306				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2721,01				9306		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5351,66		18303				
		Сметная стоимость				247087				
140	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	168	1363,54	34,19	229074	5744	98094	1,03	173
		шт		804,74	7,95	135196	1336	62,1	0,01	2
		Накладные расходы -		583,89		98094				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		504,68				84786		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,21				13308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		26173				
		Сметная стоимость				353342				
141	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	168	1456,78	--	244739	--	10377	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		61,77		10377				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		61,77				10377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,48		20409				
		Сметная стоимость				275525				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**13175825**	**202335**			**759**
		Накладные расходы -	Тенге			**933268**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1128727**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**15237821**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**820**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**634590**			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
76	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
			100	1115,07	11,41	111507	1141	20490	0,30	30
		м трубопровода		246,01	4,34	24601	434	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		204,90		20490				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		151,21				15121		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		53,69				5369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,60		10560				
		Сметная стоимость				142557				
77	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка								
			37	1353,83	11,41	50092	422	7956	0,30	11
		м трубопровода		246,01	4,34	9102	161	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		215,02		7956				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		151,21				5595		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,81				2361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,51		4644				
		Сметная стоимость				62692				
78	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			112	1465,36	11,41	164121	1278	24612	0,30	33
		м трубопровода		246,01	4,34	27553	486	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		219,75		24612				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		151,21				16936		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		68,54				7677		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,81		15099				
		Сметная стоимость				203832				
81	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			638	1507,75	75,69	961945	48291	505460	1,47	938
		шт.		1148,51	8,28	732750	5285	60,4	0,01	6
		Накладные расходы -		792,26		505460				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		698,70				445773		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		93,55				59687		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		117392				
		Сметная стоимость				1584798				
82	23-051314-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002								
			319	2350,00	–	749650	–	31785	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		99,64		31785				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		99,64				31785		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		195,97		62515				
		Сметная стоимость				843950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	23-051314-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	319	6266,13	--	1998895	--	84753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		265,68		84753				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		265,68				84753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		522,55		166692				
		Сметная стоимость				2250340				
84	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка	90	2330,64	63,53	209758	5718	94135	1,86	167
		шт.		1487,74	16,57	133897	1491	60,4	0,02	2
		Накладные расходы -		1045,94		94135				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		908,60				81774		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		137,34				12361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		270,13		24311				
		Сметная стоимость				328204				
85	23-051310-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	30	28996,35	--	869891	--	36883	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1229,45		36883				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1229,45				36883		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2418,06		72542				
		Сметная стоимость				979316				
86	23-051310-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	60	23906,33	--	1434380	--	60818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1013,63		60818				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1013,63				60818		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1993,60		119616				
		Сметная стоимость				1614814				
87	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные, диаметр до 40 мм. Установка	6	2797,54	63,53	16785	381	6394	1,86	11
		шт.		1487,74	16,57	8926	99	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		1065,74		6394				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		908,60				5452		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		157,14				943		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,06		1854				
		Сметная стоимость				25034				
88	23-051310-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	6	41738,78	--	250433	--	10618	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1769,72		10618				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1769,72				10618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3480,68		20884				
		Сметная стоимость				281935				
89	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 25 мм. Установка	30	753,13	114,39	22594	3432	13350	0,77	23
		фильтр		625,06	31,00	18752	930	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		445,00		13350				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		396,26				11888		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		48,73				1462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,85		2876				
		Сметная стоимость				38819				
90	23-041013-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	30	1502,71	--	45081	--	1911	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		63,71		1911				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,71				1911		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,31		3759				
		Сметная стоимость				50752				
95	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	60	15441,08	154,06	926465	9244	261885	7,07	424
		1шт		5852,67	39,95	351160	2397	60,4	0,04	2
		Накладные расходы -		4364,75		261885				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		3559,14				213549		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		805,61				48337		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1584,47		95068				
		Сметная стоимость				1283418				
96	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	960	1507,75	75,69	1447441	72663	760567	1,47	1411
		1шт		1148,51	8,28	1102571	7952	60,4	0,01	10
		Накладные расходы -		792,26		760567				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		698,70				670755		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		93,55				89812		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		176641				
		Сметная стоимость				2384649				
97	23-040905-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	480	3260,23	--	1564910	--	66352	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		138,23		66352				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		138,23				66352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,88		130501				
		Сметная стоимость				1761763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	23-020103-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	960	419,56	--	402778	--	17078	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,79		17078				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,79				17078		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,99		33588				
		Сметная стоимость				453444				
99	23-040905-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	480	2282,97	--	1095826	--	46463	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		96,80		46463				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		96,80				46463		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,38		91383				
		Сметная стоимость				1233672				
100	23-020103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	960	291,88	--	280205	--	11881	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12,38		11881				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12,38				11881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,34		23367				
		Сметная стоимость				315453				
101	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	60	1366,48	--	81989	--	3476	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		57,94		3476				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		57,94				3476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,95		6837				
		Сметная стоимость				92303				
102	11-200201-0101 РСНБ РК 2015	Установка воздухоотводчиков	120	1222,11	83,71	146653	10045	80636	1,28	154
		шт		976,28	8,70	117153	1044	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		671,97		80636				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		594,92				71391		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		77,04				9245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,53		18183				
		Сметная стоимость				245472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	23-051207-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10								
			120	2574,60	--	308952	--	13100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		109,16		13100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		109,16				13100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,70		25764				
		Сметная стоимость				347816				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**13140349**	**152615**			**3202**
		Накладные расходы -	Тенге			2160605				
		Сметная прибыль -	Тенге			1224077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**16525030**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3226
		Сметная заработная плата -	Тенге				2546743			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**26316175**	**354950**			**3961**
		Накладные расходы -	Тенге			3093872				
		Сметная прибыль -	Тенге			2352804				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**31762851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4047
		Сметная заработная плата -	Тенге				3181333			

Временные здания и сооружения (0,9 %)	**285865,66**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**32048716,66**
Зимнее удорожание (1,08 %)	**346126,14**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1456466,00**
Итого в текущих ценах 2017 года	**33851308,80**
Итого в текущих ценах 2018 года К=1,0599383	**35880298,70**
Понижающий коэффициент 0,9969231922	**35769901,92**
НДС (12 %)	**4292388,23**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**40062290,15**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Ерманов О.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
Садыков С.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
Бекіш Ж.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20181126-37049623
1.1. Номер учетной системы 00000000026
2. Дата выписки 26.11.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.11.2018
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, пос Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Экспедитор
- [ ] D Лизингодатель
- [ ] E Участник СРП
- 10.1. количество
- [ ] F Участник договора о совместной деятельности
- [ ] G Экспортер
- [ ] H Международный перевозчик
- [ ] I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [ ] D Участник договора совместной деятельности
- [v] E Государственное учреждение
- [ ] F Нерезидент
- [ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- [ ] H Доверитель
- [ ] I Розничная реализация
- [ ] J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 24
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 26.06.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 22
32.2 дата 26.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за ноябрь 2018 г.			усл	1	19 402 621,28	19 402 621,28	0	0	19 402 621,28	12%	2 328 314,55	21 730 935,83			1	
				Всего по счету				19 402 621,28			19 402 621,28		2 328 314,55	21 730 935,83				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
NA2hqbtW9DjjRL5/BfwLXbWnOaLWMgdhu18k5ulyhEKsRZV7us68hl93we6bMvps Q+Cfs5z1/1MPGL2XCDw7CQ==
45. Должность лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ

Номер документа	Дата составления
22	26.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за ноябрь 2018 г.			усл	1	21 730 935,83	21 730 935,83	2 328 314,55
				Итого	1	x	21 730 935,83	2 328 314,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиков С.Т. /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19_» ____марта_____ 2015г.
№ _229____

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			24	26.06.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего договорная стоимость строитель-ства с НДС	В том числе на 2018 год	Выполнено с начала строительства с НДС	В том числе выполнено в отчетном месяце с НДС	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	по монта-жу оборудо-вания		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда	619 360 000	518 972 858,88	496 500 318,35	21 730 935,83	18 361 921,31					2 328 314,55	21 730 935,83

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Ерманов О.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
_____ **Садыков С.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____ **Бекіш Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»
_____ **К.Кадыркулов**

Форма 2В

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда**
Подрядчик : **ПК "Сапак"**
Договор: **№ 24 от 26.06.2018 года**

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 23 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА**

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
		ВИТРАЖИ ВН-1-60ШТ								
156	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	171,7392	4528,78	1142,87	777770	196275	430752	3,89	668
		м2		3368,93	279,57	578578	48014	60,9	0,29	50
		Накладные расходы -		2508,17		430752				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		2221,94				381594		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		286,23				49157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		562,96		96682				
		Сметная стоимость				1305203				
157	21-090304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	171,7392	30424,36	--	5225055	--	221542	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1289,99		221542				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1289,99				221542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2537,15		435728				
		Сметная стоимость				5882325				
158	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали крепления	0,123648	390631,40	--	48301	--	2048	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		16562,77		2048		2048		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16562,77						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32575,53		4028				
		Сметная стоимость				54377				668
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6051126**	**196275**			
		Накладные расходы -	Тенге			654342				
		Сметная прибыль -	Тенге			536438				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**7241905**				718
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				626592			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Антикоррозийная защита								
67	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	63,46	1,04	2221	36	632	0,03	1
		м2		27,03	0,17	946	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,05		632				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,74				516		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,32				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		228				
		Сметная стоимость				3081				
68	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	35	155,47	2,68	5441	94	735	0,03	1
		м2		25,00	0,50	875	17	54,2	--	--
		Накладные расходы -		21,00		735				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		13,82				484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,18				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,12		494				
		Сметная стоимость				6670				
		Теплоизоляционные работы								
69	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,3	62131,56	716,49	142903	1648	26204	18,80	43
		м3 изоляции		14862,90	331,32	34185	762	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		11393,05		26204				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		8402,41				19326		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2990,64				6878		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5881,97		13529				
		Сметная стоимость				182636				
70	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	94	801,43	9,30	75334	874	22407	0,47	44
		м2 поверхности покрытия изоляции		350,67	3,89	32963	366	55,3	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		238,37		22407		18431		
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		196,07				3976		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		42,29		7819				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,18		105560				
		Сметная стоимость								
71	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,1081	314117,80	--	33956	--	1440	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13318,59		1440				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13318,59				1440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		2832				
		Сметная стоимость				38227				
72	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
		кг	180	511,02	--	91984	--	3900	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		21,67		3900				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,67				3900		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		7671				
		Сметная стоимость				103555				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**351839**	**2652**			**90**
		Накладные расходы -	Тенге			55317				
		Сметная прибыль -	Тенге			32573				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**439729**				91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70120			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
79	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов								
		1кВт	241,8	16870,10	101,99	4079189	24661	263003	0,70	170
				541,88	49,59	131026	11992	60,4	0,06	15
		Накладные расходы -		1087,69		263003				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		357,25				86383		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		730,44				176620		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1436,62		347375				
		Сметная стоимость				4689567				
80	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов воздушных								
		комплект	325	206,98	--	67267	--	25069	0,12	40
				108,57	--	35286	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		77,13		25069				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		65,58				21313		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11,56				3756		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,73		7387				
		Сметная стоимость				99722				
		Антикоррозийная защита								
104	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	63,46	1,04	2538	41	722	0,03	1
		м2		27,03	0,17	1081	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,05		722				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,74				590		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,32				133		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		261				
		Сметная стоимость				3521				
105	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	40	155,47	2,68	6219	107	840	0,03	1
		м2		25,00	0,50	1000	20	54,2	--	--
		Накладные расходы -		21,00		840				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		13,82				553		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,18				287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,12		565				
		Сметная стоимость				7624				
		Теплоизоляционные работы								
106	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,6	62131,56	716,49	161542	1863	29622	18,80	49
		м3 изоляции		14862,90	331,32	38644	861	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		11393,05		29622				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		8402,41				21846		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2990,64				7776		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5881,97		15293				
		Сметная стоимость				206457				
107	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	109	801,43	9,30	87356	1014	25982	0,47	51
		м2 поверхности покрытия изоляции		350,67	3,89	38223	424	55,3	--	1
		Накладные расходы -		238,37		25982				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		196,07				21372		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		42,29				4610		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,18		9067				
		Сметная стоимость				122405				
108	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,12535	314117,80	--	39375	--	1669	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13318,59		1669				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13318,59				1669		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		3284				
		Сметная стоимость				44328				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4443486**	**27686**			**313**
		Накладные расходы -	Тенге			346908				
		Сметная прибыль -	Тенге			383231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5173625**				329
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258564			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		Антикоррозийная защита								
139	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	38	63,46	1,04	2411	39	686	0,03	1
				27,03	0,17	1027	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,05		686				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,74				560		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,32				126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		248				
		Сметная стоимость				3345				
140	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	38	155,47	2,68	5908	102	798	0,03	1
				25,00	0,50	950	19	54,2	--	--
		Накладные расходы -		21,00		798				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		13,82				525		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,18				273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,12		536				
		Сметная стоимость				7242				
		Теплоизоляционные работы								
141	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем м3 изоляции	2,5	62131,56	716,49	155329	1791	28483	18,80	47
				14862,90	331,32	37157	828	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		11393,05		28483				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		8402,41				21006		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2990,64				7477		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5881,97		14705				
		Сметная стоимость				198517				
142	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике м2 поверхности покрытия изоляции	100	801,43	9,30	80143	930	23837	0,47	47
				350,67	3,89	35067	389	55,3	--	--
		Накладные расходы -		238,37		23837				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		196,07				19607		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		42,29				4229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,18		8318				
		Сметная стоимость				112298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,115	314117,80	--	36124	--	1532	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13318,59		1532				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13318,59				1532		
		Сметная стоимость		26194,91		3012				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			40668				
		Накладные расходы -	Тенге			**279915**	**2863**			**97**
		Сметная прибыль -	Тенге			55335				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			26820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**362070**				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				75444			

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	14,17	63,46	1,04	899	15	256	0,03	--
		Накладные расходы -		27,03	0,17	383	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		18,05		256				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14,74				209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,32				47		
		Сметная стоимость		6,52		92				
36	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой				1247				
		м2	14,17	155,47	2,68	2203	38	298	0,03	--
		Накладные расходы -		25,00	0,50	354	7	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		21,00		298				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13,82				196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,18				102		
		Сметная стоимость		14,12		200				
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ				2701				
37	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	123	403,52	44,19	49632	5435	16344	0,21	26
		Накладные расходы -		180,13	20,71	22156	2547	55,3	0,03	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		132,88		16344				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		111,06				13661		
				21,82				2684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,91		5278				
		Сметная стоимость				71254				
38	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм								
		м	49,5	362,29	--	17933	--	760	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		15,36		760				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		15,36				760		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,21		1495				
		Сметная стоимость				20189				
39	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м	11	251,10	--	2762	--	117	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10,65		117				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10,65				117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,94		230				
		Сметная стоимость				3109				
40	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм								
		м	28,6	225,63	--	6453	--	274	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9,57		274				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,57				274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,82		538				
		Сметная стоимость				7265				
41	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм								
		м	44	185,22	--	8150	--	346	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7,85		346				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,85				346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,45		680				
		Сметная стоимость				9175				
42	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм								
		м	2,2	129,38	--	285	--	12	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		5,49		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5,49				12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,79		24				
		Сметная стоимость				321				
43	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	14,17	382,55	10,40	5421	147	2202	0,32	5
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,60	3,89	3367	55	55,3	--	--
		Накладные расходы -		155,43		2202				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		133,54				1892		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,88				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		610				
		Сметная стоимость				8233				
44	21-110403-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	16,2955	3973,45	--	64749	--	2745	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		168,47		2745				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		168,47				2745		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,35		5400				
		Сметная стоимость				72894				
45	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие	0,1175	242181,31	--	28456	--	1207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10268,49		1207				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10268,49				1207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20195,98		2373				
		Сметная стоимость				32036				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**186944**	**5635**			**31**
		Накладные расходы -	Тенге			24561				
		Сметная прибыль -	Тенге			16920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**228425**				35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28871			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
70	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,86	63,46	1,04	435	7	124	0,03	--
		м2		27,03	0,17	185	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,05		124				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,74				101		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,32				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		45				
		Сметная стоимость				604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,79		24				
		Сметная стоимость				321				
43	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	14,17	382,55	10,40	5421	147	2202	0,32	5
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,60	3,89	3367	55	55,3	--	--
		Накладные расходы -		155,43		2202				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		133,54				1892		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,88				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		610				
		Сметная стоимость				8233				
44	21-110403-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	16,2955	3973,45	--	64749	--	2745	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		168,47		2745				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		168,47				2745		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,35		5400				
		Сметная стоимость				72894				
45	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие	0,1175	242181,31	--	28456	--	1207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10268,49		1207				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10268,49				1207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20195,98		2373				
		Сметная стоимость				32036				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**186944**	**5635**			**31**
		Накладные расходы -	Тенге			24561				
		Сметная прибыль -	Тенге			16920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**228425**				35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28871			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
70	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,86	63,46	1,04	435	7	124	0,03	--
		м2		27,03	0,17	185	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,05		124				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,74				101		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,32				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		45				
		Сметная стоимость				604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	6,86	155,47	2,68	1067	18	144	0,03	--
		м2		25,00	0,50	172	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		21,00		144		95		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		13,82				49		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,18						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,12		97				
		Сметная стоимость				1308				
72	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	103,75	403,52	44,19	41865	4584	13786	0,21	22
		м		180,13	20,71	18688	2148	55,3	0,03	3
		Накладные расходы -		132,88		13786		11523		
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		111,06				2264		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,82		4452				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,91		60103				
		Сметная стоимость								
73	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	67,1	185,22	--	12428	--	527	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7,85		527		527		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,85						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,45		1036				
		Сметная стоимость				13991				
74	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	8,25	143,00	--	1180	--	50	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6,06		50		50		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,06						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,93		98				
		Сметная стоимость				1328				
75	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	38,775	129,38	--	5017	--	213	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		5,49		213		213		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5,49						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,79		418				
		Сметная стоимость				5648				
76	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	6,86	382,55	10,40	2624	71	1066	0,32	2
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,60	3,89	1630	27	55,3	--	--
		Накладные расходы -		155,43		1066				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		133,54				916		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,88				150		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		295				
		Сметная стоимость				3985				
77	21-110403-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	7,889	3973,45	--	31347	--	1329	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		168,47		1329		1329		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		168,47						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,35		2614				
		Сметная стоимость				35290				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**95962**	**4681**			**25**
		Накладные расходы -	Тенге			17239				
		Сметная прибыль -	Тенге			9056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**122257**				27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22855			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)								
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,52	63,46	1,04	985	16	280	0,03	--
		м2		27,03	0,17	419	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,05		280				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,74				229		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,32				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		101				
		Сметная стоимость				1366				
94	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	15,52	155,47	2,68	2413	42	326	0,03	--
		м2		25,00	0,50	388	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		21,00		326				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		13,82				214		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,18				111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,12		219				
		Сметная стоимость				2958				
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
95	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	199,6	403,52	44,19	80542	8820	26523	0,21	42
				180,13	20,71	35953	4133	55,3	0,03	5
		Накладные расходы -		132,88		26523				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		111,06				22168		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,82				4355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,91		8565				
		Сметная стоимость				115630				
96	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм								
		м	44	225,63	--	9928	--	421	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9,57		421				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,57				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,82		828				
		Сметная стоимость				11177				
97	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм								
		м	107,8	185,22	--	19967	--	847	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7,85		847				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,85				847		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,45		1665				
		Сметная стоимость				22479				
98	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм								
		м	63,8	143,00	--	9123	--	387	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6,06		387				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,06				387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,93		761				
		Сметная стоимость				10271				
99	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм								
		м	3,6	129,38	--	466	--	20	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		5,49		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5,49				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,79		39				
		Сметная стоимость				525				
100	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	15,52	382,55	10,40	5937	161	2412	0,32	5
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,60	3,89	3687	60	55,3	--	--
		Накладные расходы -		155,43		2412				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		133,54				2073		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,88				340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		668				
		Сметная стоимость				9017				
101	21-110403-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	17,848	3973,45	--	70918	--	3007	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		168,47		3007				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		168,47				3007		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,35		5914				
		Сметная стоимость				79839				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**200278**	**9039**			**48**
		Накладные расходы -	Тенге			34222				
		Сметная прибыль -	Тенге			18760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**253260**				53
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44652			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
150	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,67	63,46	1,04	931	15	265	0,03	--
		м2		27,03	0,17	396	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,05		265				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,74				216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,32				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		96				
		Сметная стоимость				1292				
151	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	14,67	155,47	2,68	2281	39	308	0,03	--
		м2		25,00	0,50	367	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		21,00		308				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		13,82				203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,18				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,12		207				
		Сметная стоимость				2796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплоизоляционные работы								
152	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	175	1239,78	76,00	216961	13301	64463	0,60	105
		м2		512,21	35,62	89636	6233	55,3	0,04	8
		Накладные расходы -		368,36		64463				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		302,95				53016		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		65,41				11447		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,65		22514				
		Сметная стоимость				303938				
153	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	96,25	185,22	--	17827	--	756	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7,85		756				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,85				756		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,45		1487				
		Сметная стоимость				20070				
154	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	96,25	143,00	--	13764	--	584	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6,06		584				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,06				584		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,93		1148				
		Сметная стоимость				15495				
155	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	18,64	382,55	10,40	7131	194	2897	0,32	6
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,60	3,89	4429	73	55,3	--	--
		Накладные расходы -		155,43		2897				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		133,54				2489		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,88				408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		802				
		Сметная стоимость				10830				
156	21-110403-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонная изоляция IN CLAD ГОСТ 16381-77	21,436	3973,45	--	85175	--	3611	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		168,47		3611				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		168,47				3611		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		331,35		7103				
		Сметная стоимость				95889				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**344069**	**13549**			**112**
		Накладные расходы -	Тенге			72884				
		Сметная прибыль -	Тенге			33356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**450309**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				101144			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
170	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	230	485,32	2,04	111624	470	74053	0,56	129
		м		478,06	0,64	109954	146	60,4	--	--
		Накладные расходы -		321,97		74053				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		289,13				66501		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		32,84				7552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,58		14854				
		Сметная стоимость				200531				
171	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	229,54	802,85	--	184286	--	7814	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		34,04		7814				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,04				7814		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,95		15368				
		Сметная стоимость				207468				
172	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	210	501,66	0,84	105348	177	70421	0,58	123
		м		498,55	0,28	104695	58	60,4	--	--
		Накладные расходы -		335,34		70421				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		301,29				63271		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,04				7149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,96		14061				
		Сметная стоимость				189830				
173	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	209,58	263,69	--	55264	--	2343	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		11,18		2343				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11,18				2343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,99		4609				
		Сметная стоимость				62216				
174	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизии, диаметр 100 мм								
		шт	21	2828,41	--	59397	--	2518	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		119,92		2518				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		119,92				2518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		235,87		4953				
		Сметная стоимость				66869				
175	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прочистка диам.100 мм								
		шт.	25	2014,31	--	50358	--	2135	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		85,41		2135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		85,41				2135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,98		4199				
		Сметная стоимость				56693				
176	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	221	839,53	516,07	185536	114051	77906	0,41	91
				323,46	166,12	71484	36713	62,1	0,23	50
		Накладные расходы -		352,52		77906				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		304,03				67191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		48,49				10716		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,36		21075				
		Сметная стоимость				284518				
177	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
		шт.	227	1237,23	759,86	280852	172488	118016	0,61	139
				477,37	244,72	108364	55552	62,1	0,33	76
		Накладные расходы -		519,89		118016				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		448,42				101792		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		71,47				16224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,57		31909				
		Сметная стоимость				430777				
178	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка								
		шт.	25	1676,20	1029,28	41905	25732	17607	0,83	21
				646,92	331,29	16173	8282	62,1	0,45	11
		Накладные расходы -		704,30		17607				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		607,47				15187		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		96,83				2421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,44		4761				
		Сметная стоимость				64273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	23-020403-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина двухплоскостная правого исполнения полипропиленовая PP-R, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	25	737,98	--	18450	--	782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		31,29		782				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		31,29				782		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,54		1539				
		Сметная стоимость				20771				
180	23-020303-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 100	85	2264,60	--	192491	--	8162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		96,02		8162				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		96,02				8162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188,85		16052				
		Сметная стоимость				216705				
181	23-020303-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 110	35	1224,75	--	42866	--	1818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		51,93		1818				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		51,93				1818		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,13		3575				
		Сметная стоимость				48258				
182	23-020303-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 110	62	1770,58	--	109776	--	4655	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		75,07		4655				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		75,07				4655		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,65		9154				
		Сметная стоимость				123585				
183	23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	60	144,92	--	8695	--	369	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6,14		369				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,14				369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,09		725				
		Сметная стоимость				9789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	23-020303-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50	70	725,46	--	50782	--	2153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		30,76		2153				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		30,76				2153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,50		4235				
		Сметная стоимость				57170				
185	23-020303-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 45° DN 50	60	602,04	--	36122	--	1532	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		25,53		1532				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		25,53				1532		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,21		3012				
		Сметная стоимость				40666				
186	23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° DN 110	76	2335,07	--	177465	--	7525	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		99,01		7525				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		99,01				7525		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,73		14799				
		Сметная стоимость				199789				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1711217**	**312919**			**502**
		Накладные расходы -	Тенге			399808				
		Сметная прибыль -	Тенге			168882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2279906**				639
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				511423			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная								
218	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	105	501,66	0,84	52674	89	35210	0,58	61
		м		498,55	0,28	52348	29	60,4	--	--
		Накладные расходы -		335,34		35210				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		301,29				31636		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,04				3575		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,96		7031				
		Сметная стоимость				94915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014								
		м	104,79	263,69	--	27632	--	1172	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		11,18		1172				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11,18				1172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,99		2304				
		Сметная стоимость				31108				
220	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 50 мм								
		комплект	30	3832,86	21,81	114986	654	12270	0,46	14
				381,02	10,48	11431	315	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		409,01		12270				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		236,47				7094		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		172,54				5176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,35		10180				
		Сметная стоимость				137437				
221	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизии, диаметр 50 мм								
		шт	18	2828,41	--	50911	--	2159	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		119,92		2159				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		119,92				2159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		235,87		4246				
		Сметная стоимость				57315				
222	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
		шт.	24	1237,23	759,86	29694	18237	12477	0,61	15
				477,37	244,72	11457	5873	62,1	0,33	8
		Накладные расходы -		519,89		12477				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		448,42				10762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		71,47				1715		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,57		3374				
		Сметная стоимость				45545				
223	23-020303-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50								
		шт.	24	725,46	--	17411	--	738	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		30,76		738				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		30,76				738		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,50		1452				
		Сметная стоимость				19601				
224	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	48	839,53	516,07	40297	24771	16921	0,41	20
				323,46	166,12	15526	7974	62,1	0,23	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		352,52		16921				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		304,03				14593		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		48,49				2327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,36		4577				
		Сметная стоимость				61795				
225	23-020303-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 45° DN 50								
		шт.	48	670,38	--	32178	--	1364	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		28,42		1364				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		28,42				1364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,90		2683				
		Сметная стоимость				36226				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**365783**	**43751**			**110**
		Накладные расходы -	Тенге			82312				
		Сметная прибыль -	Тенге			35847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**483943**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				104952			
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
59	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
		м	110	79,75	2,23	8773	245	3190	0,07	8
				56,64	0,78	6230	85	42,8	--	--
		Накладные расходы -		29,00		3190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		24,57				2703		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,42				487		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,70		957				
		Сметная стоимость				12920				
60	23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,11	418951,74	--	46085	--	1954	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17763,55		1954				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17763,55				1954		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34937,22		3843				
		Сметная стоимость				51882				
61	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
		м	540	57,91	0,56	31272	301	11120	0,05	27
				40,46	0,19	21847	105	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		20,59		11120				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		17,40				9395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,19				1724		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,28		3391				
		Сметная стоимость				45783				
62	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,54	34611,53	--	18690	--	792	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1467,53		792				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1467,53				792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2886,32		1559				
		Сметная стоимость				21041				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**104820**	**545**			**35**
		Накладные расходы -	Тенге			**17055**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9750**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**131625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28267**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14135438**	**619597**			**2030**
		Накладные расходы -	Тенге			**1759982**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1271634**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**17167054**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1872884**			

Временные здания и сооружения (0,9 %)	**154503,49**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**17321557,49**
Зимнее удорожание (1,08 %)	**187072,82**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бедствия и радиационного риска				853291,00				
		Итого в текущих ценах 2017 года				18361921,31				
		Итого в текущих ценах 2018 года К=1,0599383				19462503,66				
		Понижающий коэффициент 0,9969231922				19402621,28				
		НДС (12 %)				2328314,55				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				21730935,83				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
_____ Ерманов О.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
_____ Садыков С.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____ Бекіш Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ К.Кадыркулов

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20181129-62437435
2. Дата выписки 29.11.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000027
3. Дата совершения оборота 29.11.2018
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000000319061 2
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамк
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Место отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 24
27.4 дата 26.06.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 23
32.2 дата 29.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-I или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда за ноябрь 2018 г			усл	1	20 064 768,33	20 064 768,33	0	0	20 064 768,33	12%	2 407 772,2	22 472 540,53			1	
				Всего по счету				20 064 768,33			20 064 768,33		2 407 772,2	22 472 540,53				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
NcdjwZ10SbbJZNMjRXSxi4ltVi5UvPPO/1a0xkAOC6wIXheMh6n3qlhidgEAit1hIDcS/MKbLgpU8AwCyYePuw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ

Номер документа	Дата составления
23	**29.11.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за ноябрь 2018 г.			усл	1	22 472 540,53	22 472 540,53	2 407 772,20
				Итого	1	x	22 472 540,53	2 407 772,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Содиков С.Т. Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19_» ____марта_____ 2015г.
№ _229____

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			24	26.06.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего договорная стоимость строитель-ства с НДС	В том числе на 2018 год	Выполнено с начала строительства с НДС	В том числе выполнено в отчетном месяце с НДС	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	по монта-жу оборудо-вания		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда	619 360 000	518 972 858,88	518 972 858,88	22 472 540,53	18 988 552,73					2 407 772,20	22 472 540,53

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Ерманов О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____**Кадыркулов К.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____**Бекіш Ж.**

ПОДРЯДЧИК
ПК "Сапак"
_____**Садыков С.**

Форма 2В

Заказчик : **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда**
Подрядчик : **ПК "Сапак"**
Договор: **№ 24 от 26.06.2018 года**

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 23 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА**

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
131	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,172	106433,41	26340,30	18307	4531	9856	91,00	16
		т конструкций		75376,21	7776,06	12965	1337	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		57299,63		9856				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		50639,73				8710		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6659,90				1146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		2253				
		Сметная стоимость				30416				
132	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,16432	18186,95	8642,52	2988	1420	819	5,88	1
		т конструкций		4535,83	2102,78	745	346	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		4985,46		819				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		4042,92				664		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		942,55				155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1853,79		305				
		Сметная стоимость				4112				
133	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,00768	37394,61	16223,85	287	125	120	23,00	--
		т конструкций		17742,20	4305,43	136	33	60,9	4,52	--
		Накладные расходы -		15581,85		120				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		13427,01				103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2154,84				17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4238,12		33				
		Сметная стоимость				439				
134	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
		т	0,00768	196448,84	--	1509	--	64	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8329,43		64				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8329,43				64		
		Сметная стоимость		16382,26		126				
135	23-010201-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80				1699				
		м	5,4	6934,68	--	37447	--	1588	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		294,03		1588				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		294,03				1588		
		Сметная стоимость		578,30		3123				
136	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012				42158				
		т	0,0226	329952,69	--	7457	--	316	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13989,99		316				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13989,99				316		
		Сметная стоимость		27515,41		622				
137	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка				8395				
		м3 древесины в конструкции	0,148	70442,27	894,10	10425	132	1932	22,10	3
		Накладные расходы -		15803,93	348,88	2339	52	59,8	0,37	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		13055,69		1932				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9659,38				1430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3396,31				503		
		Сметная стоимость		6679,84		989				
138	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита				13346				
		м3 древесины в конструкции	0,148	5998,15	36,78	888	5	93	0,78	--
		Накладные расходы -		579,50	15,49	86	2	59,8	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		625,22		93				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		355,81				53		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		269,41				40		
		Сметная стоимость		529,87		78				
						1059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	11,48	1987,06	60,08	22811	690	9656	1,71	20
		м2		1270,44	16,97	14585	195	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		841,14		9656				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		726,10				8336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		115,04				1321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		226,26		2597				
		Сметная стоимость				35065				
140	21-100101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	12,69688	3304,91	--	41962	--	1779	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		140,13		1779				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		140,13				1779		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		275,60		3499				
		Сметная стоимость				47240				
141	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	11,48	208,78	1,71	2397	20	263	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	251	8	59,8	--	--
		Накладные расходы -		22,91		263				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		13,49				155		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,42				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,54		213				
		Сметная стоимость				2873				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			146479	6922			40
		Накладные расходы -	Тенге			26485				
		Сметная прибыль -	Тенге			13837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			186801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				33079			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

101	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	234	877,58	23,14	205353	5416	78710	0,61	143
		м2		506,10	17,61	118427	4120	54,8	0,02	6
		Накладные расходы -		336,37		78710				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		286,99				67156		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		49,38				11554		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,12		22725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				306788				
102	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	199,1191	256,43	0,53	51060	106	26288	0,29	58
		м2		239,38	0,25	47665	49	48,5	--	--
		Накладные расходы -		132,02		26288				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		116,22				23142		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		15,80				3146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,08		6188				
		Сметная стоимость				83536				
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-6ШТ								
114	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	29,7	560,15	70,13	16637	2083	3834	0,24	7
		м2		163,10	16,07	4844	477	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		129,09		3834				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		101,05				3001		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		28,04				833		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,14		1638				
		Сметная стоимость				22108				
115	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	29,7	86,93	5,15	2582	153	184	--	--
		м2		3,02	1,24	90	37	56,4	--	--
		Накладные расходы -		6,19		184				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		2,40				71		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,79				112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,45		221				
		Сметная стоимость				2987				
116	11-120101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	29,7	2304,24	64,93	68436	1929	6900	0,29	9
		м2		222,16	6,83	6598	203	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		232,33		6900				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		129,15				3836		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		103,18				3064		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,93		6027				
		Сметная стоимость				81363				
117	11-120101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	18	2827,16	37,29	50889	671	6861	0,55	10
		м		437,98	6,47	7884	116	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		381,17		6861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		250,67				4512		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		130,50				2349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,67		4620				
		Сметная стоимость				62370				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			394956	10357			226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			122777				
		Сметная прибыль -	Тенге			41419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			559151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				190511			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
168	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	336	3420,65	--	1149338	--	48732	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		145,04		48732				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		145,04				48732		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,25		95846				
		Сметная стоимость				1293916				
169	21-090404-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	336	2414,17	--	811161	--	34393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		102,36		34393				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		102,36				34393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		201,32		67644				
		Сметная стоимость				913199				
170	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	672	428,37	--	287865	--	12205	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		18,16		12205				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		18,16				12205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,72		24006				
		Сметная стоимость				324076				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2248364	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			95331				
		Сметная прибыль -	Тенге			187496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2531190				

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	23-051501-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	60	92084,20	--	5525052	--	234262	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3904,37		234262				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3904,37				234262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7679,09		460745				
		Сметная стоимость				6220059				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5525052	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			234262				
		Сметная прибыль -	Тенге			460745				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6220059				
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ								
2	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	60	37574,56	--	2254474	--	95590	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1593,16		95590				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1593,16				95590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3133,42		188005				
		Сметная стоимость				2538069				
4	Т ПРАЙС ЛИСТ	Газовый счетчик G1,6 Gallus G1.6c установленной приставкой PAYFLEX и клапаном подачи газа	60	8844,85	--	530691	--	22501	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		375,02		22501				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		375,02				22501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		737,59		44255				
		Сметная стоимость				597448				
6	Т ПРАЙС ЛИСТ	Автоматическая система контроля загазованности САКЗ-МК-1 и газовый электромагнитный клапан КЗГЭМ-У 25 НД	60	52647,94	--	3158877	--	133936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2232,27		133936				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2232,27				133936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4390,42		263425				
		Сметная стоимость				3556238				
		УСТАНОВКА КРАНОВ								
7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	132	1507,75	75,69	199023	9991	104578	1,47	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1148,51	8,28	151603	1093	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		792,26		104578				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		698,70				92229		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		93,55				12349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		24288				
		Сметная стоимость				327889				
8	23-040909-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	120	7277,09	--	873251	--	37026	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		308,55		37026				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		308,55				37026		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		606,85		72822				
		Сметная стоимость				983099				
9	23-040909-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	12	9563,33	--	114760	--	4866	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		405,49		4866				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		405,49				4866		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		797,51		9570				
		Сметная стоимость				129196				
10	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	240	325,74	--	78178	--	3315	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13,81		3315				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13,81				3315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,16		6519				
		Сметная стоимость				88012				
11	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	24	325,74	--	7818	--	331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13,81		331				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13,81				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,16		652				
		Сметная стоимость				8801				
		УКЛАДКА ТРУБ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	216	256,59	13,52	55424	2920	34695	0,28	61
		м		232,76	5,08	50275	1098	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		160,63		34695				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		143,66				31030		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16,97				3666		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,38		7210				
		Сметная стоимость				97329				
13	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х2 мм	216	210,84	--	45541	--	1931	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8,94		1931				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,94				1931		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,58		3798				
		Сметная стоимость				51270				
14	11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	158	257,62	13,52	40704	2136	25386	0,28	44
		м		232,76	5,08	36775	803	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		160,67		25386				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		143,66				22698		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,01				2688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,46		5287				
		Сметная стоимость				71377				
15	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	177	432,12	--	76485	--	3243	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		18,32		3243				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		18,32				3243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,04		6378				
		Сметная стоимость				86106				
16	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	19	856,26	13,13	16269	249	9305	0,84	16
		м трубы, уложенной в футляре		699,09	1,41	13283	27	62,1	--	--
		Накладные расходы -		489,76		9305				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		435,01				8265		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		54,75				1040		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,68		2046				
		Сметная стоимость				27620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-160301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаФУТЛЯР	19	343,02	23,57	6517	448	3911	0,36	7
		м трубопровода		294,88	8,98	5603	171	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		205,85		3911				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		183,53				3487		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22,33				424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,91		834				
		Сметная стоимость				11263				
18	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80ФУТЛЯР	19	949,72	--	18045	--	765	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		40,27		765				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		40,27				765		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,20		1505				
		Сметная стоимость				20315				
19	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,10602	605871,93	289844,76	64235	30729	29349	312,70	33
		т		298281,40	89676,81	31624	9508	62,1	94,30	10
		Накладные расходы -		276826,11		29349				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		240922,05				25543		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		35904,06				3807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70615,84		7487				
		Сметная стоимость				101071				
20	23-020101-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	48	573,96	--	27550	--	1168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		24,34		1168				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		24,34				1168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,86		2297				
		Сметная стоимость				31016				
21	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,0 мм	216	216,45	--	46753	--	1982	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9,18		1982				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,18				1982		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,05		3899				
		Сметная стоимость				52634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	48	209,59	--	10060	--	427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8,89		427				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,89				427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,48		839				
		Сметная стоимость				11326				
23	23-020801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Угольники прямые 15 мм	6	1184,72	--	7108	--	301	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		50,23		301				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		50,23				301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,80		593				
		Сметная стоимость				8002				
24	23-021199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	120	25,89	--	3107	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1,10		132				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,10				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,16		259				
		Сметная стоимость				3498				
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗ-ВО К СТЕНЕ								
25	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,009	415621,20	5342,94	3741	48	382	42,70	--
		т		37508,53	853,16	338	8	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		42455,03		382				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		23822,61				214		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		18632,42				168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		330				
		Сметная стоимость				4453				
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИИ ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
29	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	60	392,31	171,50	23538	10290	10380	0,27	16
		отверст.		220,81	74,47	13249	4468	50,8	0,09	5
		Накладные расходы -		172,99		10380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		150,00				9000		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22,99				1380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,22		2713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				36631				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7662149	56812			372
		Накладные расходы -	Тенге			525501				
		Сметная прибыль -	Тенге			655011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8842662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				319925			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15977001	74092			638
		Накладные расходы -	Тенге			1004356				
		Сметная прибыль -	Тенге			1358508				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			18339865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				543516			

Временные здания и сооружения (0,9 %)	165058,79
Итого с временными зданиями и сооружениями	18504923,79
Зимнее удорожание (1,08 %)	199853,18
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	283775,76
Итого в текущих ценах 2017 года	18988552,73
Итого в текущих ценах 2018 года К=1,0599383	20126694,30
Понижающий коэффициент 0,9969231922	20064768,33
НДС (12 %)	2407772,20
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	22472540,53

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

_____**Ерманов О.**

ПОДРЯДЧИК:

ПК "Сапак"

_____**Садыков С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____**Бекіш Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____**Кадыркулов К.**