ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20180919-40536367
1.1. Номер учетной системы 00000000019
2. Дата выписки 19.09.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.09.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0005845
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

25.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 24

27.4. Дата 26.06.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 15

32.2 Дата 19.09.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за сентябрь 2018 г.				1	32659725.06	32659725.06			32659725.06	12%	3919167.01	36578892.07			1	
							Всего по счету:	32659725.06		0.00	32659725.06		3919167.01	36578892.07				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

/SkImxriavmOjhvQB7ZnvbrQX4QqocLAqyaK483gd6dW981YFjwkRhaldOAQO3+p PrJau7wFJxotpZ54+0tGkw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

Буртебаева Айнур Темирхановна

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			24	26.06.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Всего договорная стоимость строительства с НДС	В том числе на 2018 год	Выполнено с начала строительства с НДС	В том числе выполнено в отчетном месяце с НДС	из графы 1: из них: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда	619 360 000	518 972 858,88	321 955 545,76	36 578 892,07	30 907 952,75					3 919 167,01	36 578 892,07

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Ерманов О.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапак"
_____ **Сальков С.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____ **Бекіш Ж.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, дом № 147** — ИИН/БИН **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 24 от 26.06.2018 год.

Номер документа	Дата составления
15	19.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 60 квартирного жилого дома № 23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда за сентябрь 2018 г.			усл	1	36 578 892,07	36 578 892,07	3 919 167,01
				Итого	1	x	36 578 892,07	3 919 167,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) _____ / Садыков С. / Садыков С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2018

М.П.

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда
Подрядчик : ПК "Сапак"
Договор: № 24 от 26.06.2018 года

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 23 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
122	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности м2	6,08	256,43	0,53	1559	3	803	0,29	2
		Накладные расходы -		239,38	0,25	1455	2	48,5	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		132,02		803				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		116,22				707		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,80				96		
		Сметная стоимость		31,08		189				
		ЛОТОК				2551				
145	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлических решеток т	1,6234	106433,41	26340,30	172784	42761	93020	91,00	148
		Накладные расходы -		75376,21	7776,06	122366	12624	60,9	7,34	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		57299,63		93020				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		50639,73				82209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6659,90				10812		
		Сметная стоимость		13098,64		21264				
146	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток т	1,6234	69309,68	5638,95	287069				
		Накладные расходы -		32237,68	2062,49	112517	9154	34257	42,30	69
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		21102,01		52335	3348	50,8	2,49	4
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17424,49		34257				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3677,53				28287		
		Сметная стоимость		7232,94		11742		5970		
		ОГМ-1-26ШТ				158516				
149	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждений	0,152152	106433,41	26340,30	16194	4008	8718	91,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т конструкций		75376,21	7776,06	11469	1183	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		57299,63		8718				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		50639,73				7705		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6659,90				1013		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		1993				
		Сметная стоимость				26905				
150	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждений	0,152152	74558,99	1169,38	11344	178	6877	86,50	13
		т		65923,38	290,70	10030	44	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		45195,43		6877				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		40324,38				6135		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4871,05				741		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9580,35		1458				
		Сметная стоимость				19678				
151	21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,09984	205100,62	--	20477	--	868	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8696,27		868				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8696,27				868		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17103,75		1708				
		Сметная стоимость				23053				
152	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,031616	215571,65	--	6816	--	289	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9140,24		289				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9140,24				289		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17976,95		568				
		Сметная стоимость				7673				
153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012896	201002,41	--	2592	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		216				
		Сметная стоимость				2918				
154	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,7784	292187,71	--	519627	--	22032	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12388,76		22032				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12388,76				22032		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24366,12		43333				
		Сметная стоимость				584992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**863910**	**56104**			**245**
		Накладные расходы -	Тенге			58359				
		Сметная прибыль -	Тенге			57756				
		Накладные расходы -	Тенге			108615				
		Сметная прибыль -	Тенге			24715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1113355**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				214856			262
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-6 ШТ								
160	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	6,45	1353,83	11,41	8732	74	1387	0,30	2
		Накладные расходы -		246,01	4,34	1587	28	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		215,02		1387				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		151,21				975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,81				412		
		Сметная стоимость		125,51		810				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**8732**	**74**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			1387				
		Сметная прибыль -	Тенге			810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**10929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1615			2
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
2	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 м3	44,229019	19897,14	--	880030	--	37313	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		843,64		37313				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		843,64				37313		
		Сметная стоимость		1659,26		73387				
3	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	32,4165	38065,12	--	1233938	--	52319	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1613,96		52319				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1613,96				52319		
		Сметная стоимость		3174,33		102901				
						1389158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	19,4504	86017,57	--	1673076	--	70938	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3647,14		70938				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3647,14				70938		
		Сметная стоимость		7173,18		139521				
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ				1883536				
5	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	106	10470,40	1441,74	1109862	152825	322288	6,04	640
		Накладные расходы -		4547,15	356,17	481998	37754	50,8	0,43	46
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		3040,45		322288				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2490,89				264034		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		549,56				58253		
		Сметная стоимость		1080,87		114572				
6	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014				1546722				
		м3	22,176938	19897,14	--	441257	--	18709	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		843,64		18709				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		843,64				18709		
		Сметная стоимость		1659,26		36797				
7	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012				496764				
		1000 шт.	25,9954	38065,12	--	989518	--	41956	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1613,96		41956				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1613,96				41956		
		Сметная стоимость		3174,33		82518				
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН				1113991				
9	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	15,015	38065,12	--	571548	--	24234	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1613,96		24234				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1613,96				24234		
		Сметная стоимость		3174,33		47663				
						643444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	9,009	86017,57	--	774932	--	32857	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3647,14		32857				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3647,14				32857		
		Сметная стоимость		7173,18		64623				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ				872412				
11	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	51,2	1400,80	146,38	71721	7495	28033	1,21	62
		Накладные расходы -		887,74	34,04	45452	1743	50,8	0,04	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		547,51		28033				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		468,27				23975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,25				4058		
		Сметная стоимость		155,86		7980				
12	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012				107734				
		1000 шт.	1,986938	86017,57	--	170911	--	7247	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3647,14		7247				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3647,14				7247		
		Сметная стоимость		7173,18		14253				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				192410				
19	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125								
		1000шт	71,58572	34106,86	--	2441563	--	103522	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1446,13		103522				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1446,13				103522		
		Сметная стоимость		2844,24		203607				
20	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9				2748692				
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	404,838	1572,39	148,32	636562	60046	259398	1,43	579
		Накладные расходы -		1049,15	34,95	424735	14151	50,8	0,04	17
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		640,74		259398				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		550,72				222954		
				90,02				36443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,05		71677				
		Сметная стоимость				967636				
21	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125								
		1000шт	19,396477	34106,86	--	661553	--	28050	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1446,13		28050				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1446,13				28050		
		Сметная стоимость		2844,24		55168				
22	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012				744771				
		т	0,1038035	292187,71	--	30330	--	1286	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12388,76		1286				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12388,76				1286		
		Сметная стоимость		24366,12		2529				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН				34145				
23	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)								
		т	0,59478	336538,35	1367,07	200166	813	22166	56,40	34
		Накладные расходы -		42983,57	447,29	25566	266	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		37267,57		22166				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22062,87				13123		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15204,69				9043		
		Сметная стоимость		29904,47		17787				
24	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012				240119				
		т	1,18956	292187,71	--	347575	--	14737	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12388,76		14737				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12388,76				14737		
		Сметная стоимость		24366,12		28985				
		ГИЛЬЗЫ				391297				
25	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,3314	155535,82	838,42	51545	278	28161	198,00	66
		Накладные расходы -		154697,40	340,60	51267	113	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		84976,35		28161				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		75193,43				24919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9782,92				3242		
		Сметная стоимость		19240,97		6376				
						86083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
		т	0,6628	129916,38	--	86108	--	3651	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5508,45		3651				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5508,45				3651		
		Сметная стоимость		10833,99		7181				
27	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев				96940				
		м3	0,12	63482,29	667,29	7618	80	1559	22,50	3
		Накладные расходы -		16229,03	298,19	1947	36	59,8	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		12993,98		1559				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9883,28				1186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3110,70				373		
		Сметная стоимость		6118,10		734				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9911				
		Накладные расходы -	Тенге			**12379813**	**221536**			**1383**
		Сметная прибыль -	Тенге			1098423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1078259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**14556495**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1085029			1448
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
28	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
		шт. сборных конструкций	243	301,08	149,91	73162	36429	26231	0,15	36
		Накладные расходы -		111,42	35,62	27075	8655	62,1	0,04	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		107,95		26231				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		91,31				22188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,64				4043		
		Сметная стоимость		32,72		7951				
29	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т				107345				
		шт. сборных конструкций	20	1414,76	769,28	28295	15386	11440	0,81	16
		Накладные расходы -		612,06	178,91	12241	3578	62,1	0,22	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		572,01		11440				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		491,19				9824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,81				1616		
		Сметная стоимость		158,94		3179				
30	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15				42914				
		м3	10,552	66208,64	--	698633	--	29622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2807,25		29622				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2807,25				29622		
		Сметная стоимость		5521,27		58260				
						786515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
		т стальных элементов	0,411034	50738,48	5342,94	20855	2196	11091	42,70	18
		Накладные расходы -		37508,53	853,16	15417	351	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		26984,00		11091				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23822,61				9792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3161,39				1299		
		Сметная стоимость		6217,80		2556				
32	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				34502				
		т	0,822068	196448,84	--	161495	--	6847	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8329,43		6847				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8329,43				6847		
		Сметная стоимость		16382,26		13467				
33	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т				181810				
		шт. сборных конструкций	5	6523,16	3021,26	32616	15106	13396	3,64	18
		Накладные расходы -		2945,27	766,29	14726	3831	62,1	0,80	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2679,19		13396				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2304,88				11524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		374,31				1872		
		Сметная стоимость		736,19		3681				
34	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92				49693				
		м3	0,72	62357,19	--	44897	--	1904	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2643,94		1904				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2643,94				1904		
		Сметная стоимость		5200,09		3744				
36	21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92				50545				
		шт.	2,6	1684,09	--	4378	--	186	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		71,41		186				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,41				186		
		Сметная стоимость		140,44		365				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4929				
		Накладные расходы -	Тенге			**1064331**	**69117**			**88**
		Сметная прибыль -	Тенге			**100717**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**93204**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1258252**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85875**			**107**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
37	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	39	2758,49	587,76	107581	22922	43085	1,74	68
		Накладные расходы -		1391,76	134,19	54278	5233	62,1	0,16	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1104,75		43085				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		947,61				36957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		157,14				6128		
		Сметная стоимость		309,06		12053				
38	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2				162720				
		шт	87	4150,68	791,03	361109	68819	148278	2,66	231
		Накладные расходы -		2178,62	182,39	189540	15868	62,1	0,22	19
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1704,34		148278				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1466,19				127558		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		238,16				20720		
		Сметная стоимость		468,40		40751				
39	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2				550138				
		шт	10	6633,65	950,96	66337	9510	23558	3,69	37
		Накладные расходы -		2985,73	219,09	29857	2191	62,1	0,26	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2355,84		23558				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1990,19				19902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		365,65				3657		
		Сметная стоимость		719,16		7192				
40	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92				97087				
		м2	566,652	5032,69	--	2851783	--	120916	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		213,39		120916				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		213,39				120916		
		Сметная стоимость		419,69		237816				
41	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92				3210515				
		м2	303,576	5671,51	--	1721735	--	73002	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		240,47		73002				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		240,47				73002		
		Сметная стоимость		472,96		143579				
42	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка				1938315				
		т стальных элементов	0,100544	50738,48	5342,94	5101	537	2713	42,70	4
		Накладные расходы -		37508,53	853,16	3771	86	62,1	1,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		26984,00		2713				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23822,61				2395		
				3161,39				318		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6217,80		625				
		Сметная стоимость				8439				
43	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,201088	201002,41	--	40419	--	1714	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		1714				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				1714		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		3371				
		Сметная стоимость				45503				
44	11-070104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
			1	1622,77	861,88	1623	862	660	0,95	1
		шт. сборных конструкций		712,94	200,45	713	200	62,1	0,24	--
		Накладные расходы -		660,07		660				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		567,22				567		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		92,86				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,63		183				
		Сметная стоимость				2466				
45	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
			0,3864	66208,64	--	25583	--	1085	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2807,25		1085				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2807,25				1085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		2133				
		Сметная стоимость				28801				
46	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)								
			6	4717,14	1980,14	28303	11881	11433	2,63	16
		шт		2178,46	456,32	13071	2738	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		1905,57		11433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1636,19				9817		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		269,38				1616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		529,82		3179				
		Сметная стоимость				42915				
47	21-040111-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93								
			2	22877,10	--	45754	--	1940	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		969,99		1940				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		969,99				1940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1907,77		3816				
		Сметная стоимость				51510				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-40ШТ								
53	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			5,68	32706,61	1088,56	185774	6183	25822	8,06	46
		м3		5988,18	260,84	34013	1482	48,5	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		4546,04		25822				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3030,77				17215		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1515,27				8607		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2980,21		16928				
		Сметная стоимость				228523				
54	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,43136	10164,68	630,37	4385	272	2246	12,62	5
		т		9258,92	188,87	3994	81	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		5207,44		2246				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4582,18				1977		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		625,27				270		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1229,77		530				
		Сметная стоимость				7162				
55	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,8128	201002,41	--	163375	--	6927	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		6927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				6927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		13624				
		Сметная стоимость				183926				
56	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,04992	292187,71	--	14586	--	618	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12388,76		618				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12388,76				618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24366,12		1216				
		Сметная стоимость				16421				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-30ШТ								
57	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			2,1	32706,61	1088,56	68684	2286	9547	8,06	17
		м3		5988,18	260,84	12575	548	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		4546,04		9547				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3030,77				6365		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1515,27				3182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2980,21		6258				
		Сметная стоимость				84489				
58	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,56796	10164,68	630,37	5773	358	2958	12,62	7
		т		9258,92	188,87	5259	107	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		5207,44		2958				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4582,18				2602		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		625,27				355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1229,77		698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				9429				
59	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			1,11912	191348,83	--	214143	--	9080	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8113,19		9080				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8113,19				9080		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15956,96		17858				
		Сметная стоимость				241080				
60	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)								
			0,0168	201002,41	--	3377	--	143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		282				
		Сметная стоимость				3802				
		ГИЛЬЗЫ								
61	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,26028	155535,82	838,42	40483	218	22118	198,00	52
		1т		154697,40	340,60	40265	89	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		84976,35		22118				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		75193,43				19571		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9782,92				2546		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19240,97		5008				
		Сметная стоимость				67609				
62	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
			0,52056	129916,38	--	67629	--	2867	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		5508,45		2867				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5508,45				2867		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10833,99		5640				
		Сметная стоимость				76136				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-10ШТ								
63	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			2,28	32706,61	1088,56	74571	2482	10365	8,06	18
		м3		5988,18	260,84	13653	595	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		4546,04		10365				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3030,77				6910		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1515,27				3455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2980,21		6795				
		Сметная стоимость				91731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,078	201002,41	--	15678	--	665	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		665				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				665		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		1307				
		Сметная стоимость				17650				
65	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,37188	10164,68	630,37	3780	234	1937	12,62	5
		т		9258,92	188,87	3443	70	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		5207,44		1937				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4582,18				1704		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		625,27				233		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1229,77		457				
		Сметная стоимость				6174				
66	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))	0,39048	191348,83	--	74718	--	3168	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8113,19		3168				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8113,19				3168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15956,96		6231				
		Сметная стоимость				84117				
67	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)	0,12024	194417,24	--	23377	--	991	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		991				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				991		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		1949				
		Сметная стоимость				26318				
68	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)	0,23304	201002,41	--	46842	--	1986	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		1986				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				1986		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		3906				
		Сметная стоимость				52734				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-10ШТ								
69	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	32706,61	1088,56	45789	1524	6364	8,06	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		5988,18	260,84	8383	365	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		4546,04		6364				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3030,77				4243		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1515,27				2121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2980,21		4172				
		Сметная стоимость				56326				
70	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0068	201002,41	--	1367	--	58	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		58				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		114				
		Сметная стоимость				1539				
71	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,21632	10164,68	630,37	2199	136	1126	12,62	3
		т		9258,92	188,87	2003	41	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		5207,44		1126				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4582,18				991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		625,27				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1229,77		266				
		Сметная стоимость				3591				
72	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))								
			0,15972	191348,83	--	30563	--	1296	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8113,19		1296				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8113,19				1296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15956,96		2549				
		Сметная стоимость				34408				
73	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)								
			0,05556	194417,24	--	10802	--	458	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		458				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				458		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		901				
		Сметная стоимость				12161				
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,06336	201002,41	--	12736	--	540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		540				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		1062				
		Сметная стоимость				14338				
75	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)								
			0,154	201002,41	--	30954	--	1312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		1312				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				1312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		2581				
		Сметная стоимость				34848				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ								
76	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			1,4	32706,61	1088,56	45789	1524	6364	8,06	11
		м3		5988,18	260,84	8383	365	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		4546,04		6364				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3030,77				4243		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1515,27				2121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2980,21		4172				
		Сметная стоимость				56326				
77	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0068	201002,41	--	1367	--	58	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		58				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		114				
		Сметная стоимость				1539				
78	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
			0,2237	10164,68	630,37	2274	141	1165	12,62	3
		т		9258,92	188,87	2071	42	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		5207,44		1165				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4582,18				1025		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		625,27				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1229,77		275				
		Сметная стоимость				3714				
79	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2))								
			0,1686	191348,83	--	32262	--	1368	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8113,19		1368				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8113,19				1368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15956,96		2690				
		Сметная стоимость				36320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (К-1, К-2)								
			0,0588	194417,24	--	11431	--	485	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		485				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				485		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		953				
		Сметная стоимость				12869				
81	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,066	201002,41	--	13266	--	562	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		562				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				562		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		1106				
		Сметная стоимость				14935				
82	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С-2)								
			0,154	201002,41	--	30954	--	1312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		1312				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				1312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		2581				
		Сметная стоимость				34848				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6534253**	**129890**			**535**
		Накладные расходы -	Тенге			552291				
		Сметная прибыль -	Тенге			566924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7653468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				455375			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
142	11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)								
			68,58	2871,50	115,23	196927	7902	57721	1,46	100
		м2		1101,78	53,12	75560	3643	59,8	0,07	5
		Накладные расходы -		841,67		57721				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		690,63				47364		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		151,03				10358		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		297,05		20372				
		Сметная стоимость				275020				
143	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			3,6	2974,76	114,09	10709	411	2771	1,30	5
		м2		980,95	51,73	3531	186	59,8	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		769,86		2771				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		617,54				2223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		152,31				548		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		299,57		1078				
		Сметная стоимость				14559				
144	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	68,58	17664,76	--	1211449	--	51365	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		748,99		51365				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		748,99				51365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1473,10		101025				
		Сметная стоимость				1363840				
145	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	3,6	20678,86	--	74444	--	3156	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		876,78		3156				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		876,78				3156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1724,45		6208				
		Сметная стоимость				83808				
146	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	55,14	754,38	3,20	41596	177	7160	0,21	12
		п/м		155,46	1,54	8572	85	59,8	--	--
		Накладные расходы -		129,85		7160				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		93,89				5177		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		35,97				1983		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,74		3901				
		Сметная стоимость				52657				
147	21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	53,4	2220,19	--	118558	--	5027	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		94,14		5027				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		94,14				5027		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,15		9887				
		Сметная стоимость				133472				
148	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	1,74	1502,52	--	2614	--	111	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		63,71		111				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,71				111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,30		218				
		Сметная стоимость				2943				
149	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99								
			76	59,24	--	4502	--	191	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2,51		191				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2,51				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,94		375				
		Сметная стоимость				5068				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1660801**	**8490**			**117**
		Накладные расходы -	Тенге			127504				
		Сметная прибыль -	Тенге			143064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1931369**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				91578			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
		Л1-4ШТ								
176	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т								
			7	3702,76	1676,09	25919	11733	11446	2,37	17
		шт		1895,67	387,81	13270	2715	62,1	0,47	3
		Накладные расходы -		1635,16		11446				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1418,04				9926		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		217,12				1520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		427,03		2989				
		Сметная стоимость				40354				
177	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т								
			6	3470,96	1655,13	20826	9931	9063	2,20	13
		шт		1718,86	387,23	10313	2323	62,1	0,47	3
		Накладные расходы -		1510,51		9063				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1307,88				7847		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		202,62				1216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		398,52		2391				
		Сметная стоимость				32280				
178	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85								
			98,496	7516,11	--	740307	--	31389	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		318,68		31389				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		318,68				31389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		626,78		61736				
		Сметная стоимость				833432				
179	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			72	914,06	33,93	65813	2443	42764	1,08	78
		м		843,80	13,84	60754	997	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		593,94		42764				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		532,60				38347		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		61,34				4416		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,64		8686				
		Сметная стоимость				117263				
180	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84								
			72	2215,63	--	159525	--	6764	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		93,94		6764				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		93,94				6764		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,77		13303				
		Сметная стоимость				179592				
181	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)								
			1,047392	48951,69	17648,58	51272	18485	21061	28,90	30
		т		23384,15	5020,86	24492	5259	60,9	5,25	5
		Накладные расходы -		20107,67		21061				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		17298,65				18118		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2809,01				2942		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5524,75		5787				
		Сметная стоимость				78119				
182	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			1,30924	299949,34	--	392706	--	16651	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		16651				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12717,85				16651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		32749				
		Сметная стоимость				442105				
183	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)								
			0,220416	48951,69	17648,58	10790	3890	4432	28,90	6
		т		23384,15	5020,86	5154	1107	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		20107,67		4432				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		17298,65				3813		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2809,01				619		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5524,75		1218				
		Сметная стоимость				16440				
184	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,27552	299949,34	--	82642	--	3504	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		3504				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12717,85				3504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		6892				
		Сметная стоимость				93038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров(МК-1)								
			0,094912	48951,69	17648,58	4646	1675	1908	28,90	3
		т		23384,15	5020,86	2219	477	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		20107,67		1908				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		17298,65				1642		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2809,01				267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5524,75		524				
		Сметная стоимость				7079				
186	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,189824	299949,34	--	56938	--	2414	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		2414				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12717,85				2414		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		4748				
		Сметная стоимость				64100				
188	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,005824	46153,82	838,42	269	5	146	58,00	--
		1т		45315,40	340,60	264	2	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		25038,95		146				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		22143,16				129		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2895,79				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5695,42		33				
		Сметная стоимость				448				
189	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005								
			0,006016	217395,26	--	1308	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9217,56		55				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9217,56				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18129,03		109				
		Сметная стоимость				1473				
190	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,005632	194417,24	--	1095	--	46	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		46				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		91				
		Сметная стоимость				1233				
191	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,1536	25448,54	689,78	3909	106	458	4,90	1
		м3		3594,98	165,27	552	25	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		2980,07		458				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1823,72				280		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1156,34				178		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2274,29		349				
		Сметная стоимость				4716				
192	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
			3	1414,76	769,28	4244	2308	1716	0,81	2
		шт. сборных конструкций		612,06	178,91	1836	537	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		572,01		1716				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		491,19				1474		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		80,81				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		477				
		Сметная стоимость				6437				
193	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			1,0944	66208,64	--	72459	--	3072	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2807,25		3072				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2807,25				3072		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		6042				
		Сметная стоимость				81574				
		Л2-2ШТ								
194	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т								
			4	3702,76	1676,09	14811	6704	6541	2,37	9
		шт		1895,67	387,81	7583	1551	62,1	0,47	2
		Накладные расходы -		1635,16		6541				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1418,04				5672		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		217,12				868		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		427,03		1708				
		Сметная стоимость				23060				
195	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т								
			3	3470,96	1655,13	10413	4965	4532	2,20	7
		шт		1718,86	387,23	5157	1162	62,1	0,47	1
		Накладные расходы -		1510,51		4532				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1307,88				3924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		202,62				608		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		398,52		1196				
		Сметная стоимость				16140				
196	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85								
			49,248	7516,11	--	370153	--	15695	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		318,68		15695				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		318,68				15695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		626,78		30868				
		Сметная стоимость				416715				
197	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)								
			0,523696	48951,69	17648,58	25636	9242	10530	28,90	15
		т		23384,15	5020,86	12246	2629	60,9	5,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		20107,67		10530				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		17298,65				9059		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2809,01				1471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5524,75		2893				
		Сметная стоимость				39060				
198	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,65462	299949,34	--	196353	--	8325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		8325				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12717,85				8325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		16374				
		Сметная стоимость				221053				
199	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)								
			0,110208	48951,69	17648,58	5395	1945	2216	28,90	3
		т		23384,15	5020,86	2577	553	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		20107,67		2216				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		17298,65				1906		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2809,01				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5524,75		609				
		Сметная стоимость				8220				
200	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,13776	299949,34	--	41321	--	1752	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		1752				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12717,85				1752		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		3446				
		Сметная стоимость				46519				
202	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
			2	1414,76	769,28	2830	1539	1144	0,81	2
		шт. сборных конструкций		612,06	178,91	1224	358	62,1	0,22	--
		Накладные расходы -		572,01		1144				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		491,19				982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		80,81				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		318				
		Сметная стоимость				4292				
203	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			0,5472	66208,64	--	36229	--	1536	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2807,25		1536				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2807,25				1536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		3021				
		Сметная стоимость				40786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2397807**	**74971**			**186**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**169012**				
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**197526**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**40147**				
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**11031**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2815524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				167336			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**24909647**	**560182**			**2557**
		Накладные расходы -	Тенге			2256456				
		Сметная прибыль -	Тенге			2173289				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**29339392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2721
		Сметная заработная плата -	Тенге				2101663			

Временные здания и сооружения (0,9 %)	264054,53
Итого с временными зданиями и сооружениями	29603446,53
Зимнее удорожание (1,08 %)	319717,22
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	984789,00
Итого в текущих ценах 2017 года	30907952,75
Итого в текущих ценах 2018 года К=1,0599383	32760522,89
Понижающий коэффициент 0,9969231922	32659725,06
НДС (12 %)	**3919167,01**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36578892,07**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Ерманов О.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Сапақ"

Садыков С.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "SMORDA GRUPP"

Бекіш Ж.