ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
16.09 * 2019 ж
Бет

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№76 «27» 09 2019 года

Заказчик: ***Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель - Байменов Т.А., Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Мустафа Шокай 147***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «___» _____ 2019 г.**
ТОО «Интегрострой», Кызылординская область, г.Кызылорда ул.С.Муканова 105А, директор Искаков Б.К.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)
руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2019г.
ТОО «Жакап-Табын» Баймурзаев Т.А. аттестат №KZ26VJE00030381; KZ42VJE00029802; KZ69VJE00029801 от 12.09.2017г, 22.08.2017г, 22.08.2017г.

дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии)экспертов технического
надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «___» _____ 2019г.
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс» Кадыркулов К. аттестат №KZ00VJE00023380 от 27.02.2017г №21 НК

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов авторского
надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23, 60 квартирного жилого дома №24, 60 квартирного жилого дома №25, 60 квартирного жилого дома №26.***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение,
модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Кызылординская область, г.Кызылорда, Левый берег реки Сырдария***
район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «*21*» *07* . *2017* года №*8384 акимат г.Кызылорда*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____

наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области 10.12.2018 г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(ой) *КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» №45 от 28.05.2018 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *декабрь 2018*;

месяц, год

окончание работ *сентябрь 2019*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	человек				
Площадь участка	$м^2$				
Общая площадь здания	$м^2$				
Полезная площадь здания	$м^2$				
Строительный объем здания	$м^3$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

План организации рельефа территории решен методом проектных красных линий с учетом отвода поверхностных вод и в увязки планировочных отметок проездов с отметками пола проектируемых жилых домов, зданий и сооружений.

Продольные уклоны по проездам приняты от 2,0 до 24,0 %

Отвод поверхностных вод с территории запроектирован отдельно от каждого дома в пониженные места рельефа с дальнейшим отводом в проектируемую арычную сеть.

Принятые планировочные отметки обеспечивают отвод ливневых и талых вод от зданий и сооружений с укладкой водоотводящих лотков от проездов в арычную сеть, где это необходимо. В местах укладки водоотводящих лотков предусмотрены разрывы в бортовых камнях.

Детские игровые площадки, площадки отдыха, а также хозяйственные площадки выполнено приподнятыми на 5-10 см выше спланированной поверхности, чтобы исключить скопление дождевых и талых вод.

Вся свободная от застройки, проездов и площадок территория озеленяется деревьями рядовой и газоном. Возле каждого дома предусмотрены следующие площадки: площадка отдыха взрослых с теневым навесом, одновременно являющаяся местом отдыха маломобильных групп населения, площадки для сушки белья и чистки, домашних вещей, детская площадка и для занятия физкультурой.

В жилом квартале на каждом участке выполнены площадки для занятия спортом площадью 195,0 (270, 400)м2. Площадки для сбора мусора предусмотрены с соблюдением санитарных разрывов (25,0 метров) от окон домов.

Возле каждого подъезда предусмотрена установка скамей для отдыха и кратковременного отдыха МГП при передвижении. Покрытие проездов принято из двухслойного асфальтобетона тип-1,обрамленного бортовым камнем марки

площадок принято из песка, перемешанного с каменной крошкой тип -III
Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью улиц и дорог составляет 2,5 см (РДС 3.01-05-2001)
Конструкции покрытий приняты согласно СН РК 3.03-19-2006 Зеленые насаждения подобраны с учетом климатической зоны в соответствии с рекомендацией по подбору ассортимента древесно-кустарниковых пород для Кызылординской области.
Привязка границ участков жилого квартала дана в геодезических координатах городской системы.
Разрывы между домами приняты: между длинными сторонами от 45,0 до 120,0м, между торцами 12м. Ширина проездов внутри квартала принята 3,5 м. а торцевые части 6,0м. Разбивка проездов, дорожек и площадок дана от стен проектируемых жилых домов. Размеры даны в метрах.
Радиус поворота по проездам принят равный 5,0 м.
Размещение инженерных сетей на участке принято с общим решением генплана и показано на сводном плане инженерных сетей.
Прокладка инженерных сетей предусмотрена с соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и эксплуатации сетей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***200 755,64*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***190 400,00*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***200 755,64*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***190 400,00*** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ ***«Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23, 60 квартирного жилого дома №24, 60 квартирного жилого дома №25, 60 квартирного жилого дома №26»***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда руководитель Байменов Т.***

фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя _____ подпись М.П.

Технический надзор: ***ТОО «Жакап- Табын» Баймурзаев Т.А.***

фамилия, имя, отчество(при наличии) эксперта _____ подпись М.П.

Авторский надзор: ***ТОО «КызылордаЖобаКурылыс» Кадыркулов К.***

фамилия, имя, отчество(при наличии) эксперта _____ подпись М.П.

Генеральный подрядчик: ***ТОО «Интегрострой» директор Искаков Б.К.***

фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя _____ подпись М.П.

Субподрядчик: ***ПК «Сапак» директор Садыков С.Т.***

фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя _____ подпись М.П.

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	$м^2$		
3	Средняя ширинапроезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$		
5	деревья	шт	230	
6	кусты	шт		
7	кустарники	шт		
8	цветники			
9	газоны	$м^2$	3200	
10	породадеревьев			
11	возраст	год		

Подрядчик:

ТОО «Интегрострой» директор Искаков Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя — подпись М.П.

Авторский надзор:

ТОО «КызылордаЖобаКурылыс» Кадыркулов К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта — подпись М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и
развитиюРеспублики Казахстан
от «24» апреля 2017года
№235

Декларация о соответствии

«27» 09 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Интегрострой», Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.С.Муканова 105А***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Искакова Бакдаулета Кулбековича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23, 60 квартирного жилого дома №24, 60 квартирного жилого дома №25, 60 квартирного жилого дома №26»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель Байменов Т.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ПК «Сапак», ТОО «Строительная компания Данекер», ТОО «Астана Сервис LTD»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» №45 от 28.05.2018 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		
Вместимость	человек			Вместимость	Человек
Площадь участка	$м^2$				
Общая площадь здания	$м^2$				
Полезная площадь здания	$м^2$				
Строительный объем здания	$м^3$				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

План организации рельефа территории решен методом проектных красных линий с учетом отвода поверхностных вод и в увязки планировочных отметок проездов с отметками пола проектируемых жилых домов, зданий и сооружений.

Продольные уклоны по проездам приняты от 2,0 до 24,0 %

Отвод поверхностных вод с территории запроектирован отдельно от каждого дома в пониженные места рельефа с дальнейшим отводом в проектируемую арычную сеть.

Принятые планировочные отметки обеспечивают отвод ливневых и талых вод от зданий и сооружений с укладкой водоотводящих лотков от проездов в арычную сеть, где это необходимо. В местах укладки водоотводящих лотков предусмотрены разрывы в бортовых камнях.

Детские игровые площадки, площадки отдыха, а также хозяйственные площадки выполнено приподнятыми на 5-10 см выше спланированной поверхности, чтобы исключить скопление дождевых и талых вод.

Вся свободная от застройки, проездов и площадок территория озеленяется деревьями рядовой и газоном. Возле каждого дома предусмотрены следующие площадки: площадка отдыха взрослых с теневым навесом, одновременно являющаяся местом отдыха маломобильных групп населения, площадки для сушки белья и чистки, домашних вещей, детская площадка и для занятия физкультурой.

В жилом квартале на каждом участке выполнены площадки для занятия спортом площадью 195,0 (270, 400)м2. Площадки для сбора мусора предусмотрены с соблюдением санитарных разрывов (25,0 метров) от окон домов.
Возле каждого подъезда предусмотрена установка скамей для отдыха и кратковременного отдыха МГП при передвижении. Покрытие проездов принято из двухслойного асфальтобетона тип-1,обрамленного бортовым камнем марки БР.300.30.15. тротуаров из бетонных плит тип –II. Покрытие детских и спортивных площадок принято из песка, перемешанного с каменной крошкой тип -III
Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью улиц и дорог составляет 2,5 см (РДС 3.01-05-2001)
Конструкции покрытий приняты согласно СН РК 3.03-19-2006 Зеленые насаждения подобраны с учетом климатической зоны в соответствии с рекомендацией по подбору ассортимента древесно-кустарниковых пород для Кызылординской области.
Привязка границ участков жилого квартала дана в геодезических координатах городской системы.
Разрывы между домами приняты: между длинными сторонами от 45,0 до 120,0м, между торцами 12м. Ширина проездов внутри квартала принята 3,5 м. а торцевые части 6,0м. Разбивка проездов, дорожек и площадок дана от стен проектируемых жилых домов. Размеры даны в метрах.
Радиус поворота по проездам принят равный 5,0 м.
Размещение инженерных сетей на участке принято с общим решением генплана и показано на сводном плане инженерных сетей.
Прокладка инженерных сетей предусмотрена с соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и эксплуатации сетей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***декабрь 2018***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2019***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и

связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23, 60 квартирного жилого дома №24, 60 квартирного жилого дома №25, 60 квартирного жилого дома №26»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Интегрострой» Искаков Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Субподрядчик: ***ПК «Сапак» Садыков С.Т.***

фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24 » апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» 09 2019 года

Технический надзор ***ТОО «Жакап-Табын» директор Әлденбаев Б.С., г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата б/н.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

в лице ***Баймурзаев Т.А. аттестат №KZ26VJE00030381 от 12.09.2017г., №KZ42VJE00029802 от 22.08.2017г., №KZ69VJE00029801 от 22.08.2017г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании _____
№ договора и дата

по объекту: ***«Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23, 60 квартирного жилого дома №24, 60 квартирного жилого дома №25, 60 квартирного жилого дома №26»***
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель - Байменов Т.А.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Интегрострой»***
Лицензия №13020642 от 30.12.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***директора Искаков Бакдаулет Кулбекович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ПК «Сапак», лицензия №15008807 от 13.05.2015г

ТОО «Строительная компания Данекер», ГСЛ№001409 от 03.10.2000г.

ТОО «Астана Сервис LTD», лицензия №17003056 от 20.02.2017г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Садыкова С.Т.., директора Жансакалова А.А., директора Абдукаликова М.Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2018***;

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2019***;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_____месяц;
фактически_____месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего ***194 819, 373*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***190 400,00*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства»***
№45 от 28.05.2018 г

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения)и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ***ТОО «Жакап-Табын» директор Әлденбаев Б.С.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору ***Баймурзаев Т.А. аттестат №KZ26VJE00030381 от 12.09.2017г., №KZ42VJE00029802 от 22.08.2017г., №KZ69VJE00029801 от 22.08.2017г.***

фамилия, имя, отчество(при наличии)эксперта (экспертов) № аттестатов

Подпись М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апрель 2017 года №235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» 09 2019года

Авторский надзор ***ТОО «КызылордаЖобаКурылыс» Султанбеков Д.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

в лице ***Кадыркулова Кенжегали Рахметовича, аттестат №KZ00VJE00023380 от 27.02.2017г №21 НК***
фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора ***№40 от 04.12.2018г***
№ договора и дата

по объекту: ***«Разработка инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 участка №4 в левобережной части р. Сырдарья в городе Кызылорда. Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23, 60 квартирного жилого дома №24, 60 квартирного жилого дома №25, 60 квартирного жилого дома №26»***
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель - Байменов Т.А.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
   ТОО «Интегрострой» Лицензия №13020642 от 30.12.2013г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице ***директора Искаков Бакдаулет Кулбекович***
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

   2) субподрядными организациями ***ПК «Сапак», лицензия №15008807 от 13.05.2015г***
   ТОО «Строительная компания Данекер», ГСЛ №001409 от 03.10.2000г
   ТОО «Астана Сервис LTD», лицензия №17003056 от 20.02.2017г
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице ***директора Садыкова С.Т., директора Жансакалова А.А., директора Абдукаликова М.Ж.***
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь 2018***;
месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2019***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_____ месяц;
фактически_____ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов области архитектуры, градостроительства и строительства;

6.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» №45 от 28.05.2018 г***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ***ТОО «КызылордаЖобаКурылыс» Султанбеков Д.*** _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору ***Кадыркулов К., аттестат №KZ00VJE00023380 от 27.02.2017г №21 НК***
фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта (экспертов), № аттестатов

_____
подпись М.П.

КАДЫРКУЛОВ
КЕНЖЕГАЛИ РАХМЕТОВИЧ
ИИН 581113301341
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 00VJE00023380
KZ 70VJE00023381