ДОГОВОР №17
на выполнение субподрядных работ

г.Кызылорда от «26» марта **2019 г.**

ТОО «Интегрострой» в лице директора **Искакова Б.К.** именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», действующего на основании Устава с одной стороны и **ПК «Сапак»**, в лице директора **Садыкова С.Т.**, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с договором субподряда Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство на выполнение субподрядных работ по **«Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23 на левобережной части р. Сырдария в г.Кызылорда».**

2.Стоимость работы

1. Стоимость субподрядных работ составляет 22 457 630 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) тенге с НДС.
2. Генподрядчик оплачивает полученные от Субподрядчика счета путем перечисления указанной в них суммы на расчетный счет Субподрядчика в течение 15 банковских дней со дня получения счетов.

3.Права и обязанности сторон

3.1. «Генподрядчик» обязуется:
3.1.1. «Генподрядчик» до начала производства работ обеспечивает перечислением на расчетный счет "Субподрядчика".
3.1.2. Предоставить «Субподрядчику» строи готовность для выполнения объемов работ по системно.
3.1.3. Производить финансирование строительства в соответствии с условиями, оговоренными в настоящем договоре.
3.1.3. Производить поэтапную приемку выполненных работ и подписание справок о стоимости выполненных работ по форме №3.
3.2. При этом «Генподрядчик» имеет право:
3.2.1. Осуществлять технический надзор за объектом строительства по данному договору. Контролировать качество и количество выполненных работ, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение исполнительской документации, наличие оборудования. «Генподрядчик» имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушением требований проекта, СНиП, технических условий.
3.2.2. В случае некачественного выполнения подрядных работ, либо обнаружения дефектов, «Генподрядчик» вправе отказать в приемке работ и потребовать от «Субподрядчика» в зависимости от вида и объема нарушений, либо устранения дефекта, либо полной переделки этой работы, оплата таких работ будет производиться только после полного устранения дефектов и недоделок.
3.2.3. «Генподрядчик» имеет право требовать от «Субподрядчика» строгого соблюдения производственной дисциплины на площадке строительства объекта «Генподрядчика». При факте нарушения правил ТБ, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом «Субподрядчика» имеет право отстранения виновных лиц от работы и потребовать от «Субподрядчика» их замены.
3.3. «Субподрядчик» обязуется:
3.3.1.Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по настоящему договору.
3.3.2.Выполнять работы надлежащим образом в соответствии с техническими условиями и СниП.
3.3.3.Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, безопасности строительных и монтажных работ, охране труда и санитарии.

3.3.4. Исполнять полученные в ходе строительства указания «Заказчика», если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.
3.3.5. Сообщать «Генподрядчику» о всех обстоятельствах, негативно влияющих на качество сроки выполнения строительно – монтажных работ. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ письменно известить об этом «Генподрядчика».
3.3.6.Своевременно выставлять счет «Генподрядчику» доля оплаты стоимости услуг.
3.3.7. Качество работ, выполняемых Подрядчиком по договору, должно соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП), действующим в Республике Казахстан;
3.3.8. Субподрядчик предоставляет гарантию Генподрядчику на эксплуатацию сроком на 2 (два) года.
3.4. При этом «Субподрядчик» имеет право:
3.4.1. Распоряжается выделенными денежными средствами для нужд строительства объекта. Самостоятельно производить закуп строительных материалов и вступать в хозяйственные связи с другими лицами для обеспечения строительства.

4.Порядок расчета

4.1.Расчеты по настоящему Договору производится следующим образом:
а) Стоимость работ по настоящему договору по взаимной договоренности сторон определяется по выполненным объемам и оплачивается в соответствии с подписанными «Генподрядчиком» и «Субподрядчиком» актами выполненных работ по ф № 2 и ф № 3,
б) Далее оплата производится по мере выполнения работ, сданных согласно Акта формы № 2. и формы №3
4.2. «Генподрядчик» обязуется выплатить «Субподрядчику за фактический выполненный объем работ по настоящему Договору.
4.3. Оплата по работе в целом, производится в пределах 95% от суммы Договора. Окончательный платеж в объеме 5 % оставшейся части суммы производится после сдачи объекта Государственной комиссии по Акту приемки законченного строительством объекта или передачи «Генподрядчику» незавершенного строительства при условии исполнении «Субподрядчиком всех его обязательств и по исправлению Дефектов.
4.4. «Генподрядчик» оплачивает полученные от «Субподрядчика» счета путем перечисления указанной в них суммы на расчетный счет «Субподрядчика» в течение 5 банковских дней со дня получения счетов

5.Сроки строительства

5.1. Сроки выполнения работ определяется до _____ 2019 года.

6.Ответственности сторон

6.1. «Генподрядчик» и «Субподрядчик» несут ответственность за невыполнение своих обязательств в объеме предусмотренном настоящим договором.
6.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения договора регламентируется действующим законодательством РК.
6.3. При использовании настоящего договора стороны руководствуются:
- правилами договора на выполнение СМР;
- положением о взаимоотношениях с организацией «Заказчиков» с «Подрядными» организациями;
- Законом о нормативных актах и инструктивных документах Республики Казахстан.

7.Форс-Мажор

7.1. Форс – мажор чрезвычайные, непредвиденные и непреодолимые обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора, при наступлении которых одна из сторон освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договора.. К таким обстоятельствам относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияния , например: забастовка, военные действия государственных органов, препятствующие выполнению Договора.

7.2. В случае, если исполнение обязательств по настоящему контракту какой либо из сторон оказывается невозможным в связи с обстоятельствами форс мажор, эти обстоятельства откладывается на время продолжения обстоятельств форс – мажор. Вопреки чему либо из содержащегося в пункте 5, недостаток финансовых средств не является обстоятельством форс-мажор, и никакие обстоятельства форс – мажор не должны отсрочить никакие из обстоятельств по выплате денег.
7.3.В случае продолжения обстоятельств форс – мажор более 30 дней, любая из сторон имеет право прервать настоящий договор немедленно, после письменного уведомления другой стороны.

8.Арбитраж

8.1. Стороны должны приложить все усилия для разрешения разногласий путем доверительных переговоров.
8.2. Если спор не может быть урегулирован путем переговоров, и у сторон имеются разногласия, они должны быть разрешены путем обращения сторон (одной из сторон) в судебные органы РК.

9.Особые условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения сторонами условий настоящего договора.
9.2. Любое изменение или дополнение к настоящему договору считается принятым только после письменного согласования обеими сторонами.
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Генподрядчика» и «Субподрядчика».
9.4. Стоимость работ и услуг определяется дополнительным соглашением.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон

Генподрядчик
ТОО «Интегрострой»

г.Кызылорда ул.С.Муканова №105А
БИН 980140004692
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 658560000000038593
КФ АО « БанкЦентр Кредит»
Тел/факс: 8(7242)24-30-30
E-mail: integrostroi_k-o@mail.ru

Директор _____ **Искаков Б.К.**
(подпись)

Субподрядчик
ПК «Сапак»

г.Кызылорда пос Шиили, ул.Казбек би №35
БИН 940340001162
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 548560000003190612
КФ АО «Банк Центр Кредит»
Тел.: 8(7242)21-61-39
E-mail: PK-SAPAK@mail.ru

Директор _____ **Садыков С.Т.**
(подпись)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-940340001162-20190829-48799283	1.1.	Номер учетной системы	00000000024
2.	Дата выписки 29.08.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	29.08.2019
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 — 9.2. номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ548560000000190612

14. БИК KCJBKZKX

15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980140004692 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. С. Муканова 105 А

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E		Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 940340001162

25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 980140004692

26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. С. Муканова 105 А

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 17

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 26.03.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 27

32.2 дата 29.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Инженерная инфроструктура жилого квартала № 2 участка № 4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда. Генеральный план и внутриплощадочные сети телефонизаций за август 2019 год			усл	1	3 615 325	3 615 325	0	0	3 615 325	12%	433 839	4 049 164			1	
				Всего по счету				3 615 325			3 615 325		433 839	4 049 164				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

398KBbX6JYL5QgFIIHdxlu2Mb4ej7JrZt7U1wdnBFix3lensr2pBlrBw6MTIF
oeF5E43RGyRoZaPUI4GjjA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"** — **980140004692**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 26.03.2019 год.

Номер документа	Дата составления
27	29.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инженерная инфроструктура жилого квартала № 2 участка № 4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда, Генеральный план и внутриплощадочные сети телефонизаций. за август 2019 год.			усл	1	4 049 164,00	4 049 164,00	433 839,00
				Итого	1	x	4 049 164,00	433 839,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Судья / Садыков С.Т

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2019

М.П.

ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"
Договор №17 от 26.03.2019 года
Наименование строительства: «Разработка инженерной инфростуктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части реки Сырдарья г. Кызылорда»
Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Разработка инженерной инфроструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23	22457630,00	22457630,00	21260196,00	18982318,00	21260196,00	18982318,00	4049164,00	3615325,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"

Искаков Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ПК" Сапак"

Саликов С.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРОСТРУКТУРА ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 УЧАСТКА №4 ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлен(а) 1 кв. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОМ №23												
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 276 М2												
1.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	276	1618,6	90,43		446733	24959		411684	18370		502312
					36,56	25,07		10090	6920		--	37208		
		НР - 108%; СП - 8%												
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,0336 чел-ч	9,27	1088,03			10090						
1.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0168 чел-ч	4,65										
1.3.	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,00347 маш.-ч	0,95772			3374			3231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00347 чел-ч	0,95772		1300,00		1245,04			
1.4.	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	0,0101 маш.-ч	2,7876		5216		14540			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0101 чел-ч	2,7876		1554,00		4331,93			
1.5.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,00003 маш.-ч	0,00828		4329		36			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00003 чел-ч	0,00828		1554,00		12,87			
1.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,00039 маш.-ч	0,10764		5417		583			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00039 чел-ч	0,10764		1088,00		117,11			
1.7.	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	0,0014 маш.-ч	0,3864		120		46			
1.8.	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	0,0028 маш.-ч	0,7728		8404		6495			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,7728		1554,00		1200,93			
1.9.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00004 маш.-ч	0,01104		2465		27			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00004 чел-ч	0,01104		1088,00		12,01			
1.10.	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0958 т	26,4408	15482				409356		
1.11.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,001711	218211				373		
1.12.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,0414	40416				1673		
1.13.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,002981	94593				282		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	276	744,14 0,39	0,08 --	205382 108	23 --	205251 --	117 16440	221939
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,0004 чел-ч	0,0994	1086,96		108				
2.2.	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	0,00068 маш.-ч	0,18768		120		23			
2.3.	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,048 т	13,248	15482				205106		
2.4.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000006 т	0,001546	94593				146		
3.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	276	1761,2 36,56	90,43 25,07	486092 10090	24959 6920	451043 --	18370 40357	544819
3.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,0336 чел-ч	9,27	1088,03		10090				
3.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0168 чел-ч	4,65							
3.3.	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,00347 маш.-ч	0,95772		3374		3231			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00347 чел-ч	0,95772		1300,00		1245,04			
3.4.	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	0,0101 маш.-ч	2,7876		5216		14540			
			0,0101	2,7876							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1554,00		4331,93			
3.5.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,00003 маш.-ч	0,00828		4329		36			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00003 чел-ч	0,00828		1554,00		12,87			
3.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,00039 маш.-ч	0,10764		5417		583			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00039 чел-ч	0,10764		1088,00		117,11			
3.7.	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	0,0014 маш.-ч	0,3864		120		46			
3.8.	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	0,0028 маш.-ч	0,7728		8404		6495			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0028 чел-ч	0,7728		1554,00		1200,93			
3.9.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00004 маш.-ч	0,01104		2465		27			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00004 чел-ч	0,01104		1088,00		12,01			
3.10.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0966 т	26,6616	16830				448715		
3.11.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000006 т	0,001711	218211				373		
3.12.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,00015 м3	0,0414	40416				1673		
3.13.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000011 т	0,002981	94593				282		
4.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	276	203,89 0,1	0,02 --	56275 27	6 --	56242 --	29 4504	60809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
4.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,0001 чел-ч	0,0248	1086,96		27				
4.2.	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	0,00018 маш.-ч	0,04968		120		6			
4.3.	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	0,0121 т	3,3396	16830				56205		
4.4.	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	0,000001 т	0,000386	94593				37		
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
5.	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	2081,12	9,5 --	9,5 3,25	19771 --	19771 6764	-- --	5952 2058	27780
		НР - 88%; СП - 8%									
5.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0025 чел-ч	5,2							
5.2.	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,0025 маш.-ч	5,2028		3800		19771			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0025 чел-ч	5,2028		1300,00		6763,64			
6.	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка стандартных посадочныхмест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	50	304,57 246,13	58,45 19,58	15229 12306	2922 979	-- --	11691 2154	29073
		НР - 88%; СП - 8%									
6.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,323 чел-ч	16,15	761,98		12306				
6.2.		3 Затраты труда машинистов	0,018 чел-ч	0,9							
6.3.	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59	0,018 маш.-ч	0,9		2988		2689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кВт (80 л.с.)									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,018 чел-ч	0,9		1088,00		979,20			
6.4.	3206-0101-1501	Ямокопатели	0,018 маш.-ч	0,9		259		233			
7.	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	50	2263,74 1364,35	780,61 234,82	113187 68218	39030 11741	5939 --	70364 14684	198234
		НР - 88%; СП - 8%									
7.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	1,25 чел-ч	62,7	1088,01		68218				
7.2.		3 Затраты труда машинистов	0,167 чел-ч	8,35							
7.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,114 маш.-ч	5,7		4329		24675			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,114 чел-ч	5,7		1554,00		8857,80			
7.4.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,053 маш.-ч	2,65		5417		14355			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,053 чел-ч	2,65		1088,00		2883,20			
7.5.	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,015 10 м2	0,75	6994				5246		
7.6.	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	0,00003 т	0,0015	242296				363		
7.7.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,22 м3	11	30				330		
8.	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива белая, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без	шт.	50	1059 --	-- --	52950 --	-- --	52950 --	-- 4236	57186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81									
		СП - 8%									
9.	1147-0112 -0102 РСНБ РК 2015	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	500	131,6 131,6	-- --	65799 65799	-- --	-- --	57903 9896	133598
		НР - 88%; СП - 8%									
9.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,1727 чел-ч	86,35	762		65799				
10.	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных	м2	500	240,84 46,94	148,43 29,81	120420 23468	74213 14906	22739 --	33768 12335	166524
		НР - 88%; СП - 8%									
10.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,0525 чел-ч	26,25	894,02		23468				
10.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0274 чел-ч	13,7							
10.3.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0274 маш.-ч	13,7		5417		74213			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0274 чел-ч	13,7		1088,00		14905,60			
10.4.	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	0,02 кг	10	2124				21240		
10.5.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,1 м3	50	30				1500		
		ПЛАСТИКОВЫЙ ДОЖДЕПРИЕМНИК-31 ШТ									
11.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Пластиковый дождеприемник 300x300	шт	31	6696,43 --	-- --	207589 --	-- --	-- --	-- 16607	224196
		СП - 8%									
		ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА-370М									
12.	1122-0501	-Трубопроводы из	км	0,37	352183,83	107923,83	130308	39932	--	100056	248793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	трубопровода		244260	28893,4	90376	10691	--	18429	
12.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	236 чел-ч	87,32	1035		90376				
12.2.	3	Затраты труда машинистов	31,17 чел-ч	11,53							
12.3.	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	28,7 маш.-ч	10,619		3546		37655			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	28,7 чел-ч	10,619		910,00		9663,29			
12.4.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,42 маш.-ч	0,1554		3996		621			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,42 чел-ч	0,1554		1300,00		202,02			
12.5.	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	12 маш.-ч	4,44		73		324			
12.6.	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	1,39 маш.-ч	0,5143		1419		730			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,39 чел-ч	0,5143		1088,00		559,56			
12.7.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,66 маш.-ч	0,2442		2465		602			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,66 чел-ч	0,2442		1088,00		265,69			
13.	2301-0603 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации сраструбом DN/ID 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	370	1695 --	-- --	627150 --	-- --	627150 --	-- 50172	677322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.				370	-70,46	-1,1	-26069	-405	-157	-24997	-55151
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		-68,94	--	-25507	--	--	-4085	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	0,0501 чел-ч	18,54	-1376		-25507				
14.2.	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	0,015 маш.-ч	5,55		73		405			
14.3.	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,0002 кг	0,074	323				24		
14.4.	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,074	508				38		
14.5.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,185	516				95		
14.6.	2113-0703-1407	Вода	0,038 м3	14,06	--				--		
		ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБ-6М									
15.				0,03	912113,55	463545,55	27363	13906	--	17420	48366
	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		448568	137957,1	13457	4139	--	3583	
		НР - 99%; СП - 8%									
15.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	376 чел-ч	11,28	1193		13457				
15.2.	3	Затраты труда машинистов	107,34 чел-ч	3,22							
15.3.	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79	69,64 маш.-ч	2,0892		4828		10087			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кВт (108 л.с.)									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	69,64 чел-ч	2,0892		1300,00		2715,96			
15.4.	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	1,65 маш.-ч	0,0495		5520		273			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,65 чел-ч	0,0495		1554,00		76,92			
15.5.	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	12,1 маш.-ч	0,363		6550		2378			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	12,1 чел-ч	0,363		1554,00		564,10			
15.6.	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	33 маш.-ч	0,99		28		28			
15.7.	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	30 маш.-ч	0,9		73		66			
15.8.	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	7,8 маш.-ч	0,234		181		42			
15.9.	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	23,52 маш.-ч	0,7056		1419		1001			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	23,52 чел-ч	0,7056		1088,00		767,69			
15.10.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,43 маш.-ч	0,0129		2465		32			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,43 чел-ч	0,0129		1088,00		14,04			
16.	2301-0201 -0230 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30	6564 --	--	196920 --	--	196920 --	-- 15754	212674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
17.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	-70,46 -68,94	-1,1 --	-2114 -2068	-33 --	-13 --	-2027 -331	-4472
		НР - 98%; СП - 8%									
17.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	0,0501 чел-ч	1,5	-1375,91		-2068				
17.2.	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	0,015 маш.-ч	0,45		73		33			
17.3.	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	0,0002 кг	0,006	323				2		
17.4.	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,006	508				3		
17.5.	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,015	516				8		
17.6.	2113-0703-1407	Вода	0,038 м3	1,14	--				--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	2742986 266363	239282 63058	2029748 --	307016 244001	3294002
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1947098				
	Материалы		Тенге				1152901				
	Всего заработная плата		Тенге					356996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207589				
	Местные материалы		Тенге				52950				
	Накладные расходы		Тенге				334040				
	Сметная прибыль		Тенге				182491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2463630				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								361
	Сметная заработная плата		Тенге					356996			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				795887				
	Материалы		Тенге				-170				
	Всего заработная плата		Тенге					-27575			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				824070				
Накладные расходы			Тенге				-27024				
Сметная прибыль			Тенге				61509				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				830373				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								-20
Сметная заработная плата			Тенге					-27575			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге				3294003				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								341
Сметная заработная плата			Тенге					329421			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**3294002**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				266363				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				239282				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					63058			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				2029748				
Накладные расходы			Тенге				307016				
Сметная прибыль			Тенге				244001				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	3294002
Временные здания и сооружения 1,75%	**Тенге**	**57645**
Итого:	**Тенге**	**3351647**
Зимнее удорожание 1,575%	**Тенге**	**52788**
Всего:	**Тенге**	**3404435**
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	**Тенге**	**140001**
Итого:	**Тенге**	**3544436**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**70889**
Итого:	**Тенге**	**3615325**
НДС 12%	**Тенге**	**433839**
ВСЕГО: по АКТУ	**Тенге**	**4049164**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Искаков Б.**

ТОО «Интегрострой»

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Садыков С.Т.**

ПК «Сапак»

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-940340001162-20190626-45785674	1.1.	Номер учетной системы	00000000015
2.	Дата выписки	26.06.2019	3.	Дата совершения оборота	26.06.2019
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		5.	Дополнительный	
4.	Исправленный		5.1	Дата выписки	
4.1	Дата выписки		5.2	Номер учетной системы	
4.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	
4.3	Регистрационный номер				

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик: Производственный кооператив "Сапак" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001 — 9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ548560000000319061 2
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980140004692 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой" — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. С.Муканова 105 А

18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E		Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980140004692
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. С.Муканова 105 А
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [✓] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 17
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 26.03.2019

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 18
32.2 дата 26.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Инженерная инфроструктура жилого квартала № 2 участка № 4 левобережной части р Сырдарья в г Кызылорда. Генеральный план и внутриплощадочные сети телефонизаций За июнь 2019 г.			усл	1	15 366 992,86	15 366 992,86	0	0	15 366 992,86	12%	1 844 039 ,14	17 211 032			1	
			Всего по счету					15 366 992,86			15 366 992,86		1 844 039 ,14	17 211 032				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой:
Q6USac9S3y6MQvcuncww7rK/Wq6WCwvr40kJQXVqqrtjdnHSEONOXYLYpfJ7Kb8
I1YiS6WpbGU65sgFI8TQCw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой" Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. С.Муканова 105 А** — **980140004692**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 26.03.2019 год.

Номер документа	Дата составления
18	26.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инженерная инфроструктура жилого квартала № 2 участка № 4 левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда, Генеральный план и внутриплощадочные сети телефонизаций. за июнь 2019 год.			усл	1	17 211 032,00	17 211 032,00	1 844 039,14
				Итого	1	x	17 211 032,00	1 844 039,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Садыков С.Т. Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2019

М.П.

ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
СУБПОДРЯДЧИК: ПК "Сапак"
Договор №17 от 26.03.2019 года
Наименование строительства: «Разработка инженерной инфростуктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части реки Сырдарья г. Кызылорда»
Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Разработка инженерной инфроструктуры жилого квартала №2 участка №4 левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда Благоустройство 60 квартирного жилого дома №23	22457630,00	22457630,00	17211032,00	15366993,00	17211032,00	15366993,00	17211032,00	15366993,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"

Искаков Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ПК" Сапак"

Садыков С.Т.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРОСТРУКТУРА ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 УЧАСТКА №4 ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

Договор №17от 26.03.2019 года

АКТ

Выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) 1 кв. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата: рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 464 М2									
1.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,8	2659,08	987,86	246763	91673	144319	31256	300261
					116,06	195,8	10771	18170	--	22242	
		НР - 108%; СП - 8%									
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	13,36	806,02		10771				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,143 чел-ч	13,27							
1.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	1,4384		9400		13521			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	1,4384		1554,00		2235,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	**Тенге**	**15366993**
НДС 12%	**Тенге**	**1844039**
ВСЕГО: по АКТУ	**Тенге**	**17211032**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Искаков Б.**

ТОО «Интегрострой»

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Садыков С.Т.**

ПК «Сапак»

Қазақстан Республикасы Қызылорда облысы Шиелі ауданы «Сапақ» Өндірістік кооперативі
Производственный кооператив «Сапақ» Шиелийского района
Қызылординской области Республики Казахстан
ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ «САПАҚ»
БСН 940340001162

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРОСТРУКТУРА ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 УЧАСТКА №4 ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

Договор №17от 26.03.2019 года

АКТ

Выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) 1 кв. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 464 М2									
1.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,8	2659,08	987,86	246763	91673	144319	31256	300261
					116,06	195,8	10771	18170	--	22242	
		НР - 108%; СП - 8%									
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	13,36	806,02		10771				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,143 чел-ч	13,27							
1.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	1,4384		9400		13521			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	1,4384		1554,00		2235,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0476 маш.-ч	4,41728		4249		18769			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0476 чел-ч	4,41728		1088,00		4806,00			
1.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	6,57024		8342		54809			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	6,57024		1554,00		10210,15			
1.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0091 маш.-ч	0,84448		5417		4575			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,84448		1088,00		918,79			
1.7.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	113,216	1273				144124		
1.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	6,496	30				195		
2.				225	1934,62	27,39	435289	6163	288723	154044	636480
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м		624,01	9,91	140403	2231	--	47147	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,698 чел-ч	157,05	894		140403				
2.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0065 чел-ч	1,46							
2.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0061 маш.-ч	1,3725		4329		5942			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0061 чел-ч	1,3725		1554,00		2132,87			
2.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0004 маш.-ч	0,09		2465		222			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,09		1088,00		97,92			
2.5.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,059 м3	13,275	21086				279917		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	0,135	16850				2275		
2.7.	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017 м3	0,3825	15252				5834		
2.8.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	2,25	310				698		
3.	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,125	41602 --	-- --	421220 --	-- --	421220 --	-- 33698	454918
		СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 245 М2									
4.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,5	3862,07 116,06	953,81 187,86	94621 2844	23368 4603	68409 --	8042 8213	110875
		НР - 108%; СП - 8%									
4.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	3,53	806,12		2844				
4.2.	3	Затраты труда машинистов	0,1357 чел-ч	3,32							
4.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	0,37975		9400		3570			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	0,37975		1554,00		590,13			
4.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0429 маш.-ч	1,05105		4249		4466			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0429 чел-ч	1,05105		1088,00		1143,54			
4.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	1,7346		8342		14470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	1,7346		1554,00		2695,57			
4.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0065 маш.-ч	0,15925		5417		863			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0065 чел-ч	0,15925		1088,00		173,26			
4.7.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	26,95	2537				68372		
4.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,05 м3	1,225	30				37		
5.	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	245	424,18 382,43	33,64 12,46	103924 93695	8241 3054	1988 --	104489 16673	225086
		НР - 108%; СП - 8%									
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	0,458 чел-ч	112,21	835		93695				
5.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0097 чел-ч	2,38							
5.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0041 маш.-ч	1,0045		4329		4348			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0041 чел-ч	1,0045		1554,00		1560,99			
5.4.	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	0,0613 маш.-ч	15,0185		34		511			
5.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0056 маш.-ч	1,372		2465		3382			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0056 чел-ч	1,372		1088,00		1492,74			
5.6.	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	0,0005 м3	0,1225	16222				1987		
6.	2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	245	2142 --	-- --	524790 --	-- --	524790 --	-- 41983	566773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
7.	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	м	349	1512,9 624,01	27,39 9,91	528001 217780	9560 3460	300661 --	238940 61355	828296
		НР - 108%; СП - 8%									
7.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,698 чел-ч	243,6	894		217780				
7.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0065 чел-ч	2,27							
7.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0061 маш.-ч	2,1289		4329		9216			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0061 чел-ч	2,1289		1554,00		3308,31			
7.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0004 маш.-ч	0,1396		2465		344			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,1396		1088,00		151,88			
7.5.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,039 м3	13,611	21086				287002		
7.6.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	0,2094	16850				3528		
7.7.	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017 м3	0,5933	15252				9049		
7.8.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	3,49	310				1082		
8.	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,584	57899 --	-- --	323308 --	-- --	323308 --	-- 25865	349173
		СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 205 М2									
9.				20,5	3862,07	953,81	79172	19553	57240	6729	92773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		116,06	187,86	2379	3851	--	6872	
9.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,144 чел-ч	2,95	805,89		2379				
9.2.		3 Затраты труда машинистов	0,1357 чел-ч	2,78							
9.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	0,31775		9400		2987			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	0,31775		1554,00		493,78			
9.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0429 маш.-ч	0,87945		4249		3737			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0429 чел-ч	0,87945		1088,00		956,84			
9.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	1,4514		8342		12108			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	1,4514		1554,00		2255,48			
9.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0065 маш.-ч	0,13325		5417		722			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0065 чел-ч	0,13325		1088,00		144,98			
9.7.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	22,55	2537				57209		
9.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,05 м3	1,025	30				31		
10.				20,5	5046,62	987,86	103456	20251	80826	6905	119189
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающи е и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устойство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		116,06	195,8	2379	4014	--	8829	
10.1.		1 Затраты труда	0,144 чел-ч	2,95	805,89		2379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рабочих-строителей (средний разряд 2,3)									
10.2.		3 Затраты труда машинистов	0,143 чел-ч	2,93							
10.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	0,31775		9400		2987			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	0,31775		1554,00		493,78			
10.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0476 маш.-ч	0,9758		4249		4146			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0476 чел-ч	0,9758		1088,00		1061,67			
10.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	1,4514		8342		12108			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	1,4514		1554,00		2255,48			
10.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0091 маш.-ч	0,18655		5417		1011			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,18655		1088,00		202,97			
10.7.	2101-0301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	1,22 м3	25,01	3230				80782		
10.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	1,435	30				43		
11.				205	336,03	118,19	68886	24228	123	55741	134597
	1127-0701-0201 РСНВ РК 2015	-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		217,24	34,53	44535	7078	--	9970	
		НР - 108%; СП - 8%									
11.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,243 чел-ч	49,81	894,01		44535				
11.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0292 чел-ч	5,99							
11.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0115 маш.-ч	2,3575		4249		10017			
			0,0115	2,3575							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1088,00		2564,96			
11.4.	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,013 маш.-ч	2,665		3374		8992			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,013 чел-ч	2,665		1300,00		3464,50			
11.5.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0047 маш.-ч	0,9635		5417		5219			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0047 чел-ч	0,9635		1088,00		1048,29			
11.6.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,02 м3	4,1	30				123		
12.	1127-0701 -0202 РСНБ РК 2015 К=5	-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	205	-45,38 -24,14	-21,25 -5,44	-9304 -4948	-4355 -1115	-- --	-6549 -1268	-17120
12.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,027 чел-ч	5,54	-893,95		-4948				
12.2.		3 Затраты труда машинистов	0,005 чел-ч	1,02							
12.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,005 маш.-ч	1,025		4249		4355			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,005 чел-ч	1,025		-1088,00		-1115,20			
13.	2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь) СП - 8%	м3	14,35	2311 --	--	33163 --	--	33163 --	-- 2653	35816
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	--	2953289 509837	198683 45345	2244770 --	599597 284232	3837117

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2953289
Материалы	Тенге	942287
Всего заработная плата	Тенге	555182
Местные материалы	Тенге	1302481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				599597				
		Сметная прибыль	Тенге				284231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3837117				613
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					555182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3837117				613
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					555182			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ									
14.				186,8064	2120	--	396030	--	--	--	427712
4102-0104 -1150 РСНБ РК 2015		-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т		--	--	--	--	--	31682	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	396030	--	--	--	427712
			Тенге		--	--	--	--	--	31682	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				396030				
		Транспортные расходы	Тенге				396030				
		Сметная прибыль	Тенге				31682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				427712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				427712				
		РАЗДЕЛ 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
		ВВОЗ ГРУНТА (НАСЫПЬ)									
15.				0,443	24591,71	24591,71	10894	10894	--	1323	13194
1101-0207 -1304 РСНБ РК 2015		-Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 лс)	га		--	4147	--	1837	--	977	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.1.		3 Затраты труда машинистов	3,19 чел-ч	1,41							
15.2.			3,19	1,41317							
3206-0102-0702		Кусторезы навесные на тракторе, 118 кВт (160 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч			7709		10894			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	3,19 чел-ч	1,41317		1300,00		1837,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	4430	1,33	1,33	5892	5892	--	1451	7931
					--	0,46	--	2016	--	587	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0004 чел-ч	1,55							
16.2.	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,00035 маш.-ч	1,5505		3800		5892			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00035 чел-ч	1,5505		1300,00		2015,65			
17.	1101-0104 -0202 РСНБ РК 2015	-(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	516,2	54,17	54,17	27963	27963	--	5776	36437
					--	15,54	--	8022	--	2699	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.1.		3 Затраты труда машинистов	0,01 чел-ч	5,16							
17.2.	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	0,01 маш.-ч	5,162		5417		27963			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,01 чел-ч	5,162		1554,00		8021,75			
18.	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 К=3	-(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	516,2	136,51	136,51	70466	70466	--	14555	91822
					--	39,16	--	20215	--	6802	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0252 чел-ч	13,01							
18.2.	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	0,0252 маш.-ч	13,00824		5417		70466			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0252 чел-ч	13,00824		1554,00		20214,80			
19.	1101-0104	-(Обратная надвижка	м3	516,2	54,17	54,17	27963	27963	--	5776	36437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0202 РСНБ РК 2015	плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	грунта		--	15,54	--	8022	--	2699	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.1.		3 Затраты труда машинистов	0,01 чел-ч	5,16							
19.2.	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	0,01 маш.-ч	5,162		5417		27963			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,01 чел-ч	5,162		1554,00		8021,75			
20.				516,2	136,51	136,51	70466	70466	--	14555	91822
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015 К=3	-(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	39,16	--	20215	--	6802	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0252 чел-ч	13,01							
20.2.	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	0,0252 маш.-ч	13,00824		5417		70466			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0252 чел-ч	13,00824		1554,00		20214,80			
21.				2344,65	184,2	176,62	431895	414116	199	87503	560950
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3		7,5	44,34	17580	103952	--	41552	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0098 чел-ч	23,07	761,98		17580				
21.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0285 чел-ч	66,89							
21.3.	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108	0,00713 маш.-ч	16,717354		4161		69561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с.)									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00713 чел-ч	16,717354		1554,00		25978,77			
21.4.	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	0,0214 маш.-ч	50,17551		6867		344555			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0214 чел-ч	50,17551		1554,00		77972,74			
21.5.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,093786	2119				199		
22.	4102-0202 -1110 РСНБ РК 2015 К=2	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	3868,6725	448 --	-- --	1733165 --	-- --	-- --	-- 138653	1871819
		СП - 8%									
23.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	2344,65	43,7 --	43,7 14,95	102461 --	102461 35053	-- --	25238 10216	137915
		НР - 72%; СП - 8%									
23.1.		3 Затраты труда машинистов	0,0115 чел-ч	26,96							
23.2.	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,0115 маш.-ч	26,963475		3800		102461			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0115 чел-ч	26,963475		1300,00		35052,52			
24.	1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 мперемещения грунта	м3 грунта	2344,65	149,57 --	149,57 51,17	350685 --	350685 119971	-- --	86379 34965	472029
		НР - 72%; СП - 8%									
24.1.			0,0394	92,29							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
24.2.	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,03936 маш.-ч	92,285424		3800		350685			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03936 чел-ч	92,285424		1300,00		119971,05			
25.	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	2344,65	174,19 2,92	171,27 47,09	408407 6843	401565 110401	-- --	84415 39426	532249
		НР - 72%; СП - 8%									
25.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0038 чел-ч	8,98	762,03		6843				
25.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0303 чел-ч	71,04							
25.3.	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,0136 маш.-ч	31,88724		4161		132683			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0136 чел-ч	31,88724		1554,00		49552,77			
25.4.	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	0,0167 маш.-ч	39,155655		6867		268882			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0167 чел-ч	39,155655		1554,00		60847,89			
26.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2344,65	76,87 7,78	66,09 13,27	180236 18250	154952 31122	7034 --	35548 17263	233046
		НР - 72%; СП - 8%									
26.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,0122 чел-ч	28,6	638,01		18250				
26.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0122 чел-ч	28,6							
26.3.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0122 маш.-ч	28,60473		5417		154952			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0122 чел-ч	28,60473		1088,00		31121,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.4.			0,1	234,465							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3	2344,65	30 58,84	58,84	137962	137962	7034 --	36165	188057
27.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепнымикатками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3		--	21,42	--	50229	--	13930	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.1.		3 Затраты труда машинистов	0,014 чел-ч	32,8							
27.2.	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,01274 маш.-ч	29,870841		4161		124293			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,01274 чел-ч	29,870841		1554,00		46419,29			
27.3.	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	0,00125 маш.-ч	2,930813		723		2119			
27.4.	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	0,00125 маш.-ч	2,930813		3941		11550			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00125 чел-ч	2,930813		1300,00		3810,06			
28.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2344,65	23,32 --	23,32 6,5	54677 --	54677 15240	-- --	10973 5252	70902
		НР - 72%; СП - 8%									
28.1.		3 Затраты труда машинистов	0,005 чел-ч	11,72							
28.2.	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	0,005 маш.-ч	11,72325		723		8476			
28.3.	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	0,005 маш.-ч	11,72325		3941		46201			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,005 чел-ч	11,72325		1300,00		15240,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	3613131	1830060	7233	409657	4344610
			Тенге		--	--	42673	526293	--	321823	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3613131				
		Материалы	Тенге				7233				
		Всего заработная плата	Тенге					568966			
		Транспортные расходы	Тенге				1733165				
		Накладные расходы	Тенге				409656				
		Сметная прибыль	Тенге				321823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4344609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					568966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4344609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								430
		Сметная заработная плата	Тенге					568966			
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
29.				11	14654	159	161194	1749	93423	59964	238851
	86-010302-0101	-Скамья, тип 1С-1А	шт.		6002	55	66022	605	--	17693	
29.1.				11	14654	159	161194	1749	93423	59964	238851
	8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Скамья, тип 1С-1А НР - 90%; СП - 8%	шт.		6002	55	66022	605	--	17693	
30.				11	9680	554	106480	6094	38885	73103	193950
	86-010303-0101	-Урна, тип 1	шт.		5591	41	61501	451	--	14367	
30.1.				11	9680	554	106480	6094	38885	73103	193950
	8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Урна, тип 1 НР - 118%; СП - 8%	шт.		5591	41	61501	451	--	14367	
		Стойка для сушки белья-2 шт									
31.				1	2133,6	--	2134	--	--	1536	3963
	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2133,6	--	2134	--	--	294	
31.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,8 2,8	762,14		2134				
32.				0,74	706,64	--	523	--	--	376	971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	523	--	--	72	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	0,7193	727,12		523				
33.				0,74	131,75	62,84	97	47	--	52	161
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		68,9	28,56	51	21	--	12	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	0,0799	638,14		51				
33.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	0,0194							
33.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,02625 маш.-ч	0,019425		2338		45			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	0,019425		1088,00		21,13			
33.4.	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	0,0777		14		1			
34.				0,26	24781,8	902,9	6443	235	5292	903	7934
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3522,36	295,9	916	77	--	588	
		НР - 91%; СП - 8%									
34.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	3,94 чел-ч	1,02	894,18		916				
34.2.		3 Затраты труда машинистов	0,2285 чел-ч	0,0594							
34.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,000702		4249		3			
			0,0027	0,000702							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	523	--	--	72	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	0,7193	727,12		523				
33.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,74	131,75 68,9	62,84 28,56	97 51	47 21	-- --	52 12	161
		НР - 72%; СП - 8%									
33.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	0,0799	638,14		51				
33.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	0,0194							
33.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,02625 маш.-ч	0,019425		2338		45			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	0,019425		1088,00		21,13			
33.4.	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	0,0777		14		1			
34.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,26	24781,8 3522,36	902,9 295,9	6443 916	235 77	5292 --	903 588	7934
		НР - 91%; СП - 8%									
34.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	3,94 чел-ч	1,02	894,18		916				
34.2.		3 Затраты труда машинистов	0,2285 чел-ч	0,0594							
34.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч 0,0027	0,000702 0,000702		4249		3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1088,00		0,76			
34.4.	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	0,21 маш.-ч	0,0546		39		2			
34.5.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0105 маш.-ч	0,00273		4329		12			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0105 чел-ч	0,00273		1554,00		4,24			
34.6.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,2 маш.-ч	0,052		3996		208			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2 чел-ч	0,052		1300,00		67,60			
34.7.	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	0,011 маш.-ч	0,00286		79		0,23			
34.8.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0153 маш.-ч	0,003978		2465		10			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0153 чел-ч	0,003978		1088,00		4,33			
34.9.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	0,2652	18609				4935		
34.10.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,4 кг	0,104	70				7		
34.11.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0008 м3	0,000208	40416				8		
34.12.	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,002 м3	0,00052	53953				28		
34.13.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0069 м3	0,001794	58360				105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.14.	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,0005 т	0,00013	26517				3		
34.15.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,37 кг	0,0962	310				30		
34.16.	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,0056 10 м2	0,001456	6994				10		
34.17.	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	0,0069 м3	0,001794	27221				49		
34.18.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,0175 м3	0,00455	30				0,14		
34.19.	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	0,495 м2	0,1287	907				117		
35.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление металлконструкции НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,10146	139915,16 99008	35619,3 10781,92	14196 10045	3614 1094	537 --	7686 1751	23632
35.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	91 чел-ч	9,23	1087,96		10045				
35.2.	3	Затраты труда машинистов	7,34 чел-ч	0,7447							
35.3.	3403-0302-0301	Дрели электрические	0,3 маш.-ч	0,030438		13		0,4			
35.4.	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	6 маш.-ч	0,60876		4689		2854			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	6 чел-ч	0,60876		1554,00		946,01			
35.5.	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	1,1 маш.-ч	0,111606		28		3			
35.6.	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	0,84 маш.-ч	0,085226		1210		103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,84 чел-ч	0,085226		1088,00		92,73			
35.7.	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	27,3 маш.-ч	2,769858		174		482			
35.8.	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	0,5 маш.-ч	0,05073		3316		168			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,5 чел-ч	0,05073		1088,00		55,19			
35.9.	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	1 маш.-ч	0,10146		26		3			
35.10.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	2,6 м3	0,263796	293				77		
35.11.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,5 кг	0,05073	147				7		
35.12.	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,002181	207096				452		
36.			т конструкций	0,15316	87239,49	6291,5	13362	964	1125	7815	22870
	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлоконструкции НР - 69%; СП - 8%			73600	345,02	11273	53	--	1694	
36.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	73,6 чел-ч	11,27	1000,04		11273				
36.2.	3	Затраты труда машинистов	0,27 чел-ч	0,0414							
36.3.	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	16,3 маш.-ч	2,496508		295		736			
36.4.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,11 маш.-ч	0,016848		4329		73			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,11 чел-ч	0,016848		1554,00		26,18			
36.5.	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	3,7 маш.-ч	0,566692		91		52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.6.	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	1,19 маш.-ч	0,18226		181		33			
36.7.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,16 маш.-ч	0,024506		2465		60			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,16 чел-ч	0,024506		1088,00		26,66			
36.8.	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	2,32 маш.-ч	0,355331		26		9			
36.9.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,03 кг	0,004595	70				0,32		
36.10.	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	0,0187 10 м	0,002864	3360				10		
36.11.	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,000158	60195				9		
36.12.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,005 т	0,000766	404706				310		
36.13.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,001532	310				0,47		
36.14.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	0,298662	293				88		
36.15.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь	0,59 кг	0,090364	147				13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		техническая ГОСТ Р 52087-2003									
36.16.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000015	1880677				29		
36.17.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,002144	220651				473		
36.18.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000047	433151				21		
36.19.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000092	572135				53		
36.20.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000297	402893				120		
37.	2301-0101-0122 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,72	927 --	-- --	19207 --	-- --	19207 --	-- 1537	20744
		СП - 8%									
38.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00038	213050 --	-- --	81 --	-- --	81 --	-- 6	87
		СП - 8%									
39.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,94	81,98 36,43	2,21 0,22	241 107	6 1	128 --	74 25	341
		НР - 69%; СП - 8%									
39.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	0,0295 чел-ч	0,0867	1233,71		107				
39.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0006							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000294		4249		1			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000294		1088,00		0,32			
39.4.	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,000294		27		0,01			
39.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000294		2465		0,72			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000294		1088,00		0,32			
39.6.	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0112 маш.-ч	0,032928		137		5			
39.7.	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	0,000015 т	0,000044	290315				13		
39.8.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000265	433151				115		
40.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,94	82,64 21,3	1,56 0,22	243 63	5 1	175 --	44 23	310
		НР - 69%; СП - 8%									
40.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	0,0213 чел-ч	0,0626	1006,04		63				
40.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0006							
40.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000294		4249		1			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000294		1088,00		0,32			
40.4.	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,000294		27		0,01			
40.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000294		2465		0,72			
			0,0001	0,000294							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1088,00		0,32			
40.6.	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0065 маш.-ч	0,01911		137		3			
40.7.	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000014 т	0,000041	386750				16		
40.8.	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,000265	604017				160		
		Установка для чистки домашних вещей- 2 шт									
41.				2,2	2133,6	--	4694	--	--	3380	8719
	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2133,6	--	4694	--	--	646	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	2,8 чел-ч	6,16	762,01		4694				
42.				0,6	706,64	--	424	--	--	305	788
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	424	--	--	58	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	0,5832	727,02		424				
43.				0,6	131,75	62,84	79	38	--	42	131
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		68,9	28,56	41	17	--	10	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	0,0648	632,72		41				
43.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	0,0158							
43.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные	0,02625 маш.-ч	0,01575		2338		37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	0,01575		1088,00		17,14			
43.4.	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	0,063		14		0,88			
44.	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,6	24781,8 3522,36	902,9 295,9	39651 5636	1445 473	32570 --	5559 3617	48827
		НР - 91%; СП - 8%									
44.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	3,94 чел-ч	6,3	894,04		5636				
44.2.	3	Затраты труда машинистов	0,2285 чел-ч	0,3656							
44.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,00432		4249		18			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,00432		1088,00		4,70			
44.4.	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	0,21 маш.-ч	0,336		39		13			
44.5.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0105 маш.-ч	0,0168		4329		73			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0105 чел-ч	0,0168		1554,00		26,11			
44.6.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,2 маш.-ч	0,32		3996		1279			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2 чел-ч	0,32		1300,00		416,00			
44.7.	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	0,011 маш.-ч	0,0176		79		1			
44.8.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0153 маш.-ч	0,02448		2465		60			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0153 чел-ч	0,02448		1088,00		26,63			
44.9.			1,02	1,632							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		18609				30370		
44.10.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,4 кг	0,64	70				45		
44.11.	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0008 м3	0,00128	40416				52		
44.12.	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,002 м3	0,0032	53953				173		
44.13.	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0069 м3	0,01104	58360				644		
44.14.	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	0,0005 т	0,0008	26517				21		
44.15.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,37 кг	0,592	310				184		
44.16.	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	0,0056 10 м2	0,00896	6994				63		
44.17.	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	0,0069 м3	0,01104	27221				301		
44.18.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,0175 м3	0,028	30				0,84		
44.19.	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	0,495 м2	0,792	907				718		
45.	1109-0701 -0103	-Изготовление металлконструкции	т конструк	0,23896	139915,16 99008	35619,3 10781,92	33434 23659	8512 2576	1263 --	18102 4123	55659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	НР - 69%; СП - 8%	ций								
45.1.			91	21,75							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1088		23659				
45.2.			7,34	1,75							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
45.3.			0,3	0,071688							
3403-0302-0301		Дрели электрические	маш.-ч			13		0,93			
45.4.			6	1,43376							
3105-0102-0302		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4689		6723			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	6 чел-ч	1,43376		1554,00		2228,06			
45.5.			1,1	0,262856							
3403-0202-0101		Машины шлифовальные электрические	маш.-ч			28		7			
45.6.			0,84	0,200726							
3401-0304-0101		Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч			1210		243			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,84 чел-ч	0,200726		1088,00		218,39			
45.7.			27,3	6,523608							
3106-0103-0501		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			174		1135			
45.8.			0,5	0,11948							
3301-0201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3316		396			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,5 чел-ч	0,11948		1088,00		129,99			
45.9.			1	0,23896							
3106-0202-0501		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			26		6			
45.10.			2,6	0,621296							
2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		293				182		
45.11.			0,5	0,11948							
2113-0701-1002		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		147				18		
45.12.			0,0215	0,005138							
2113-0812-1039		Электроды, d=5 мм, Э42	т		207096				1064		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75		0,23896	87239,49	6291,5	20847	1503	1757	12192	35682
46.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлконструкции НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		73600	345,02	17587	82	--	2643	
46.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	73,6 чел-ч	17,59	999,97		17587				
46.2.	3	Затраты труда машинистов	0,27 чел-ч	0,0645							
46.3.	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	16,3 маш.-ч	3,895048		295		1149			
46.4.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,11 маш.-ч	0,026286		4329		114			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,11 чел-ч	0,026286		1554,00		40,85			
46.5.	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	3,7 маш.-ч	0,884152		91		80			
46.6.	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	1,19 маш.-ч	0,284362		181		51			
46.7.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,16 маш.-ч	0,038234		2465		94			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,16 чел-ч	0,038234		1088,00		41,60			
46.8.	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	2,32 маш.-ч	0,554387		26		14			
46.9.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,03 кг	0,007169	70				0,5		
46.10.	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	0,0187 10 м	0,004469	3360				15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)									
46.11.	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	0,00103 м3	0,000246	60195				15		
46.12.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,005 т	0,001195	404706				484		
46.13.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,00239	310				0,74		
46.14.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	0,465972	293				137		
46.15.	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	0,59 кг	0,140986	147				21		
46.16.	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000024	1880677				45		
46.17.	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,003345	220651				738		
46.18.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000074	433151				32		
46.19.	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000143	572135				82		
46.20.	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,000464	402893				187		
47.	2301-0201	-Трубы стальные	м	24	798	--	19152	--	19152	--	20684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0138 РСНБ РК 2015	электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1005-80			--	--	--	--	--	1532	
		СП - 8%		5,2	575	--	2990	--	2990	--	3229
48.	2301-0201 -0131 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	239	
		СП - 8%		0,13906	208224	--	28956	--	28956	--	31272
49.	2105-0301 -3003 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2316	
		СП - 8%		6,92	81,98	2,21	567	15	300	175	802
50.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,43	0,22	252	2	--	59	
		НР - 69%; СП - 8%									
50.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	0,0295 чел-ч	0,2041	1234,45		252				
50.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0014							
50.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000692		4249		3			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000692		1088,00		0,75			
50.4.	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,000692		27		0,02			
50.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000692		2465		2			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000692		1088,00		0,75			
50.6.	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для	0,0112 маш.-ч	0,077504		137		11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		окраски поверхностей конструкций, 1 кВт									
50.7.	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	0,000015 т	0,000104	290315				30		
50.8.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000623	433151				270		
51.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,92	82,64 21,3	1,56 0,22	572 147	11 2	414 --	103 54	729
		НР - 69%; СП - 8%									
51.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	0,0213 чел-ч	0,1474	997,31		147				
51.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0014							
51.3.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000692		4249		3			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000692		1088,00		0,75			
51.4.	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,0001 маш.-ч	0,000692		27		0,02			
51.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,000692		2465		2			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,000692		1088,00		0,75			
51.6.	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0065 маш.-ч	0,04498		137		6			
51.7.	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000014 т	0,000097	386750				37		
51.8.	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,000623	604017				376		
52.	86-010301-0101	-Стол со скамьей	шт.	1	52279 21357	370 149	52279 21357	370 149	30552 --	19355 5731	77365
52.1.	8601-0301	-Стол со скамьей	шт.	1	52279	370	52279	370	30552	19355	77365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 УСН РК 8.02-03-2017	НР - 90%; СП - 8%			21357	149	21357	149	--	5731	
53.	86-010401 -0101	-Навес беседки, тип 1А	шт.	1	113459 20208	5874 1843	113459 20208	5874 1843	87377 --	26020 11158	150638
53.1.	8601-0401 -0101 УСН РК 8.02-03-2017	-Навес беседки, тип 1А НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	113459 20208	5874 1843	113459 20208	5874 1843	87377 --	26020 11158	150638
54.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Качели базовые двойные жёсткий подвес ДИО 1.022	шт	1	98743,75 --	-- --	98744 --	-- --	-- --	-- 7900	106643
		СП - 8%									
55.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Детский игровой комплекс Капитошка Н 1200, ДИК 1.07	шт	2	580759,82 --	-- --	1161520 --	-- --	-- --	-- 92922	1254441
		СП - 8%									
56.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Песочница "Боровичок", ДИК 3.036	шт	1	156240,18 --	-- --	156240 --	-- --	-- --	-- 12499	168739
		СП - 8%									
57.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Качалка-балансир "Райские птицы", ДИО 3.13	шт	1	120616,96 --	-- --	120617 --	-- --	-- --	-- 9649	130266
		СП - 8%									
58.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Карусель ДПС, ДИО 2.081	шт	1	254688,39 --	-- --	254688 --	-- --	-- --	-- 20375	275063
		СП - 8%									
59.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Спортивный комплекс Турники, СО 1.19	шт	2	73120,54 --	-- --	146241 --	-- --	-- --	-- 11699	157940
		СП - 8%									
60.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Брусья, СО 1.01	шт	2	35623,21 --	-- --	71246 --	-- --	-- --	-- 5700	76946
		СП - 8%									
61.	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Спортивный комплекс Баскетбольным с щитом , СО 1.01	шт	2	291231,25 --	-- --	582463 --	-- --	-- --	-- 46597	629060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
62.				2	94368,75	--	188738	--	--	--	203837
	СТ ПРАЙС ЛИСТ	-Баскетбольная стойка , СО 5.04	шт		--	--	--	--	--	15099	
		СП - 8%									
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК - 120 М									
63.				9,9996	152,84	147,33	1528	1473	--	335	2012
	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3		5,52	40,95	55	409	--	149	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0072 чел-ч	0,0724	759,7		55				
63.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0315 чел-ч	0,315							
63.3.	3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	0,0315 маш.-ч	0,314987		4677		1473			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0315 чел-ч	0,314987		1300,00		409,48			
64.				1,8	1661,31	--	2990	--	--	2153	5555
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3		1661,31	--	2990	--	--	411	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	1,89 чел-ч	3,4	878,89		2990				
65.				12	2659,08	987,86	31909	11854	18662	4042	38827
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		116,06	195,8	1393	2350	--	2876	
		НР - 108%; СП - 8%									
65.1.		1 Затраты труда	0,144 чел-ч	1,73	806,13		1393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рабочих-строителей (средний разряд 2,3)									
65.2.		3 Затраты труда машинистов	0,143 чел-ч	1,72							
65.3.	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,0155 маш.-ч	0,186		9400		1748			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0155 чел-ч	0,186		1554,00		289,04			
65.4.	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	0,0476 маш.-ч	0,5712		4249		2427			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0476 чел-ч	0,5712		1088,00		621,47			
65.5.	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	0,0708 маш.-ч	0,8496		8342		7087			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0708 чел-ч	0,8496		1554,00		1320,28			
65.6.	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0091 маш.-ч	0,1092		5417		592			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0091 чел-ч	0,1092		1088,00		118,81			
65.7.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	14,64	1273				18637		
65.8.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	0,84	30				25		
66.			м3	9,996	9681,12	3663,82	96772	36624	3519	62594	172116
					5665,14	1216,06	56629	12156	--	12749	
	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	-Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3									
		НР - 91%; СП - 8%									
66.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	5,38 чел-ч	53,78	1053		56629				
66.2.		3 Затраты труда машинистов	0,942 чел-ч	9,42							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0258 маш.-ч	0,257897		4329		1116			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0258 чел-ч	0,257897		1554,00		400,77			
66.4.	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,845 маш.-ч	8,44662		3996		33753			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,845 чел-ч	8,44662		1300,00		10980,61			
66.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0712 маш.-ч	0,711715		2465		1754			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0712 чел-ч	0,711715		1088,00		774,35			
66.6.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0209 м3	0,208916	16850				3520		
67.				9,996	46065	--	460466	--	460466	--	497303
	2104-0303 -0102 РСНБ РК 2015	-Лотки водоотводящие ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	36837	
		СП - 8%									
68.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	182,4	822,41	19,15	150008	3492	105102	38884	204004
					227,05	2,18	41414	397	--	15111	
		НР - 93%; СП - 8%									
68.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,212 чел-ч	38,67	1070,99		41414				
68.2.	3	Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,3648							
68.3.	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0195 маш.-ч	3,5568		729		2593			
68.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,002 маш.-ч	0,3648		2465		899			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,3648		1088,00		396,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.5.	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	437,76	226				98934		
68.6.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,029184	130035				3795		
68.7.	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,043776	54214				2373		
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-1 ШТ									
69.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,76	2133,6	--	1622	--	--	1168	3012
					2133,6	--	1622	--	--	223	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	2,8 чел-ч	2,13	762,22		1622				
70.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,76	706,64	--	537	--	--	387	998
					706,64	--	537	--	--	74	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	0,7387	726,93		537				
71.	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,31	5765,81	1454,36	1787	451	1116	379	2340
					709,75	604,48	220	187	--	173	
		НР - 93%; СП - 8%									
71.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	0,85 чел-ч	0,2635	834,91		220				
71.2.	3	Затраты труда машинистов	0,54 чел-ч	0,1674							
71.3.	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до	0,46 маш.-ч	0,1426		2338		333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		686 кПа (7 атм), 5 м3/мин									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,46 чел-ч	0,1426		1088,00		155,15			
71.4.	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,92 маш.-ч	0,2852		14		4			
71.5.	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	0,08 маш.-ч	0,0248		4575		113			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,08 чел-ч	0,0248		1300,00		32,24			
71.6.	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,3565	3128				1115		
71.7.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,15 м3	0,0465	30				1		
72.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра.Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	14119,63 7846,18	3010,7 54,4	14120 7846	3011 54	3263 --	7822 1755	23696
72.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	7,99 чел-ч	7,99	981,98		7846				
72.2.	3	Затраты труда машинистов	0,05 чел-ч	0,05							
72.3.	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	2,44 маш.-ч	2,44		547		1335			
72.4.	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	2,13 маш.-ч	2,13		729		1553			
72.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,05 маш.-ч	0,05		2465		123			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,05 чел-ч	0,05		1088,00		54,40			
72.6.			0,0005	0,0005							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2107-0204-0304		Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		23747				12		
72.7.			0,025	0,025							
2113-0104-0103		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		130035				3251		
73.				2	7123,95	1169,44	14248	2339	8849	4352	20088
	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций		1530	314,22	3060	628	--	1488	
		НР - 118%; СП - 8%									
73.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	1,53 чел-ч	3,06	1000		3060				
73.2.		3 Затраты труда машинистов	0,2551 чел-ч	0,5102							
73.3.			0,173	0,346							
3105-0104-0102		Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч			5530		1913			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,173 чел-ч	0,346		1300,00		449,80			
73.4.			0,0596	0,1192							
3106-0103-0501		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			174		21			
73.5.			0,0821	0,1642							
3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2465		405			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0821 чел-ч	0,1642		1088,00		178,65			
73.6.			0,157	0,314							
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		21086				6621		
73.7.			0,35	0,7							
2105-0307-1013		Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				49		
73.8.			0,0013	0,0026							
2106-0405-1406		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием	т		614991				1599		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
73.9.	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,00736 м3	0,01472	21816				321		
73.10.	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	0,84 м2	1,68	89				150		
73.11.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,000045 т	0,00009	286680				26		
73.12.	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0002 т	0,0004	208994				84		
74.	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м3	0,26	62464 --	-- --	16241 --	-- --	16241 --	-- 1299	17540
75.	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Установка поребриков НР - 108%; СП - 8%	м	5	1512,9 624,01	27,39 9,91	7564 3120	137 50	4307 --	3423 879	11867
75.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,698 чел-ч	3,49	893,98		3120				
75.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0065 чел-ч	0,0325							
75.3.	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0061 маш.-ч	0,0305		4329		132			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0061 чел-ч	0,0305		1554,00		47,40			
75.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0004 маш.-ч	0,002		2465		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,002		1088,00		2,18			
75.5.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,039 м3	0,195	21086				4112		
75.6.	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	0,003	16850				51		
75.7.	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017 м3	0,0085	15252				130		
75.8.	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	0,01 кг	0,05	310				16		
76.	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,135	57899 --	-- --	7816 --	-- --	7816 --	-- 625	8442
		СП - 8%									
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК-5 ШТ		3,8	2133,6	--	8108	--	--	5838	15061
77.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2133,6	--	8108	--	--	1116	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	2,8 чел-ч	10,64	762,03		8108				
78.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,8	706,64 706,64	-- --	2685 2685	-- --	-- --	1933 369	4988
		НР - 72%; СП - 8%									
78.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	0,972 чел-ч	3,69	726,93		2685				
79.	1108-0101	-Основание под	м3	1,55	5765,81	1454,36	8937	2254	5583	1894	11698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015	фундаменты гравийное. Устройство	основания		709,75	604,48	1100	937	--	867	
		НР - 93%; СП - 8%									
79.1.			0,85	1,32							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч		834,91		1100				
79.2.			0,54	0,837							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
79.3.			0,46	0,713							
3106-0102-0102		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2338		1667			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,46 чел-ч	0,713		1088,00		775,74			
79.4.			0,92	1,426							
3403-0402-0101		Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			14		20			
79.5.			0,08	0,124							
3105-0502-0102		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч			4575		567			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,08 чел-ч	0,124		1300,00		161,20			
79.6.			1,15	1,7825							
2101-0301-0103		Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		3128				5576		
79.7.			0,15	0,2325							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3		30				7		
80.				5	14119,63	3010,7	70598	15054	16313	39108	118482
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра.Заделка битумом и прядью	футляр		7846,18	54,4	39231	272	--	8776	
		НР - 99%; СП - 8%									
80.1.			7,99	39,95							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		982		39231				
80.2.			0,05	0,25							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
80.3.			2,44	12,2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч			547		6673			
80.4.	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	2,13 маш.-ч	10,65		729		7764			
80.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,05 маш.-ч	0,25		2465		616			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,05 чел-ч	0,25		1088,00		272,00			
80.6.	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0005 м3	0,0025	23747				59		
80.7.	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,025 т	0,125	130035				16254		
81.	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	5	7123,95 1530	1169,44 314,22	35620 7650	5847 1571	22123 --	10881 3720	50221
		НР - 118%; СП - 8%									
81.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	1,53 чел-ч	7,65	1000		7650				
81.2.		3 Затраты труда машинистов	0,2551 чел-ч	1,28							
81.3.	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	0,173 маш.-ч	0,865		5530		4783			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,173 чел-ч	0,865		1300,00		1124,50			
81.4.	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,0596 маш.-ч	0,298		174		52			
81.5.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0821 маш.-ч	0,4105		2465		1012			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0821 чел-ч	0,4105		1088,00		446,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.6.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,157 м3	0,785	21086				16553		
81.7.	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	0,35 кг	1,75	70				123		
81.8.	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0013 т	0,0065	614991				3997		
81.9.	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,00736 м3	0,0368	21816				803		
81.10.	2110-0401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	0,84 м2	4,2	89				374		
81.11.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,000045 т	0,000225	286680				65		
81.12.	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0002 т	0,001	208994				209		
82.	2104-0302-0237 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	м3	0,65	62464 --	-- --	40602 --	-- --	40602 --	-- 3248	43850
83.	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	-Установка поребриков НР - 108%; СП - 8%	м	25	1512,9 624,01	27,39 9,91	37822 15600	685 248	21537 --	17116 4395	59334
83.1.			0,698	17,45							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч		893,98		15600				
83.2.			0,0065	0,1625							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
83.3.			0,0061	0,1525							
3105-0102-0102		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4329		660			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0061 чел-ч	0,1525		1554,00		236,98			
83.4.			0,0004	0,01							
3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2465		25			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,01		1088,00		10,88			
83.5.			0,039	0,975							
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		21086				20559		
83.6.			0,0006	0,015							
2102-0401-2804		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		16850				253		
83.7.			0,0017	0,0425							
2107-0202-0401		Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		15252				648		
83.8.			0,01	0,25							
2113-0209-0401		Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				78		
84.				0,675	57899	--	39082	--	39082	--	42208
2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015		-Камни бетонные бортовые М-300 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3127	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4		Тенге		--	--	4472864	113701	1138765	439095	5304916
			Тенге		--	--	439900	26706	--	392955	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4349676
Материалы	Тенге	499493
Всего заработная плата	Тенге	400236
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2809533
Местные материалы	Тенге	564206
Накладные расходы	Тенге	393301
Сметная прибыль	Тенге	379438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5122416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					400236			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				81838				
		Материалы	Тенге				4681				
		Всего заработная плата	Тенге					66370			
		Накладные расходы	Тенге				45795				
		Сметная прибыль	Тенге				10211				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				137844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					66370			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				41349				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41349				
		Сметная прибыль	Тенге				3308				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				44657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5304918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					466606			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13914355**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				992411				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2142444				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					598344			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				3390768				
		Перевозка грузов	Тенге				2129195				
		Накладные расходы	Тенге				1448349				
		Сметная прибыль	Тенге				1030692				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		Тенге			13914355				
		Временные здания и сооружения 1,75%		**Тенге**			**243501**				
		Итого:		**Тенге**			**14157856**				
		Зимнее удорожание 1,575%		**Тенге**			**222986**				
		Всего:		**Тенге**			**14380842**				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия		**Тенге**			**684837**				
		Итого:		**Тенге**			**15065679**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**Тенге**			**301314**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	**Тенге**	**15366993**
НДС 12%	**Тенге**	**1844039**
ВСЕГО: по АКТУ	**Тенге**	**17211032**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Искаков Б.**

ТОО «Интегрострой»

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **Садыков С.Т.**

ПК «Сапак»