№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан: «Қызылорда қаласы, Жаңғабай батыр көшесі №2 тұрғын кварталындағы 160 пәтерлік №8 тұрғын үйдің құрылысы»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

№82 «20» 12 2017ж.

Тапсырыс беруші **Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ**,120000, Қызылорда қаласы, Байсейтова 100
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық мекенжайы, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **«Алтын Айлалы» ЖШС, Қызылорда қаласы, Бокейхан көшесі 95,үйым басшысы Егізбайұлы Е.**
декларация күні, мерзімтер (бас мерзімтер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«МарСанШах» ЖШС**-нің техникалық қадағалаушысы Шәрпанов К.
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сертификатының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **«КызылодаЖобаКурылыс» ЖШС**-нің авторлық қадағалаушысы Қалыбекулов К.
авторлық қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сертификатының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мерзімгерлің (бас мерзімгерлің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Қызылорда қаласы, Жаңғабай батыр көшесі, № 2 тұрғын кварталы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда қаласы, Жаңғабай батыр көшесі №2 тұрғын кварталындағы 160 пәтерлік №8 тұрғын үйдің құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1.Объектінің құрылысы:
а) 20 жылғы « » №
(жергілікті атқарушы органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
«Қызылорда облысы Қызылорда қаласының әкімі 2014 жылғы «14» шілде № 2099 шешімі.
жергілікті атқарушы органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі «09» маусым 2017 жыл

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ

бекітілген жобаны бекітken (қайта бекітken) ұйымның атауы және бекітілген күні

«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС, №1916

жоба (жобалау-сметалық құжаттама) негізінде жобалауды ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы маусым 2017 ж;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2017ж.

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 7 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай;

нақты 7 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндіріетін алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жабынды ауданы	м2	5985,0	5985,0	5985,0	5985,0
Көгалдандыру ауданы	м2	3134,31	3134,31	3134,31	3134,31

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару қызметтер көрсету: іргетас темір бетон блоктар, сыртқы қабырға кірпішпен қаланған, ішкі қабырғалары кірпіш, төбе жапқыш көпқуысты темір бетон плиталары, баспалдақтар темір бетон бұйымдары, төбе шатыры – құлмалы, терезелер металлопластик, ішкі есіктер;

(өнімнің көрсету отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)	14 118,0	14 118,0
Қабаттар саны	қабат	5	5
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	59257,02	59257,02
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^2$		
Жиналмалы салынған, жиналмалы-жанама салынған және жанама салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	160	9997,42	9997,42	160	9997,42	9997,42
бір бөлмелі	-			-		
екі бөлмелі	70			70		
үш бөлмелі	90			90		
төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады іргетас темір бетон блоктар, сыртқы қабырға кірпішпен қаланған, ішкі қабырғалары кірпіш, төбе жалқыш көпқуысты темір бетон плиталары, баспалдақтар темір бетон бұйымдары, төбе шатыры – құламалы, терезелер металлопластик, ішкі есіктер;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша сны орналастыру орналасулары бойынша ұсынылған техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **1 699 720,000** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **1 639 994,470** мың теңге, жабдықтар, мұкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге; өзге де шығындар _____

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **1 678 223,600** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **1 639 994,470** мың теңге, жабдықтар, мұкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге; өзге де шығындар _____

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Қызылорда қаласы, Жаппасбай батыр көшесі №2 тұрғын кварталындағы 160 пәтерлік №8 тұрғын үйдің құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші:

Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі»КММ-нің басшысы Байменов Т.А.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні

Техникалық қадағалау:

«МарСанШах» ЖШС-нің
техникалық қадағалау Шерданов К.Д.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні

Авторлық қадағалау:

«КызылодаЖобаҚұрылыс» ЖШС-нің
авторлық қадағалау Қалыркулов.К.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні

Мердігер (бас мердігер):

«Алтын Айдарлы» ЖШС-нің директоры Егізбайұлы Е.

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
2-қосымша
Нысан

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 222
20. 12. 2017ж
бет

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

№82 2017 жылғы «20» 12.

Авторлық қадағалау **«ҚызылодаЖобаҚұрылыс»** ЖШС-нің директоры Сұлтанбеков Д.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Кадыркулов Кенжегали атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
№KZ 00VJE00023380 28 ақпан 2017 ж. негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
«Қызылорда қаласы, Жаппасбай батыр көшесі №2 тұрғын кварталындағы 160 пәтерлік №8 тұрғын үйдің құрылысы», объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
Шаруашылық жүргізу құқығындағы **Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі»КММ** тапсырыс берушісі
Басшысы Байменов Т.А. болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы
а) мердігермен (бас мердігермен) **«Алтын Айдарлы»** ЖШС, лицензия №13020925, 13.05.2013ж
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Егізбайұлы Е. атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) мердігермен (қосалқы медігер) **«Сапақ»** ӨК. лицензия №15008807, 13.05.2015ж
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Садықов С.Т. атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы маусым 2017;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2017;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 7 ай;
нақты 7 ай;
3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;
4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;
6. Объекті **Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі»КММ** _____ бекітілген,

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«ҚызылодаЖобаҚұрылыс» ЖШС, №19-16

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау жүргізген
«ҚызылодаЖобаҚұрылыс» ЖШС -нің директоры:

_____ « »_____2017ж

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Авторлық қадағалау өкілі:

Кадыркулов.К. _____ « »_____2017ж

сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан: «Қызылорда қаласы,
Жаппасбай батыр көшесі
№2 тұрғын кварталындағы
160 пәтерлік №8 тұрғын
үйдің құрылысы»

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 22
20.12.17 г. 12:00
Қол

Сәйкестік туралы декларация

№ «20» 11 2017 жыл

Мердігер (бас мердігер) **«Алтын Айдарлы» ЖШС, Қызылорда қаласы, Бокейхан көшесі 95**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан **ұйым басшысы Егізбайұлы Е.**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда қаласы, Жаппасбай батыр көшесі №2 тұрғын кварталындағы 160 пәтерлік №8 тұрғын үйдің құрылысы» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі»КММ-нің басшысы Байменов Т.А.**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

болып табылатын мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: **«Сапак» өндірістік кооперативі**;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС,№1916**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Қызылорда қаласы әкімдігінің «Қызылорда қаласының **құрылыс** бөлімі»КММ _____ бекітілген;
жобаны бекітуге (қайта бекітуге) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және осы сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жабынды ауданы	м2	5985,0	5985,0	5985,0	5985,0
Көгалдандыру ауданы	м2	3134,31	3134,31	3134,31	3134,31

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаң	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)	14 118,0	14 118,0
Қабаттар саны	қабат	5	5
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	59257,02	59257,02
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жанарлық сальнған, жанарлық-жанбаған сальнған және жанбаған сальнған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	160	9997,42	9997,42	160	9997,42	9997,42
бір бөлмелі	-			-		
екі бөлмелі	70			70		
үш бөлмелі	90			90		
төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: ірілепанельді темір бетон блоктар, сыртқы қабырға кірпішпен қаланған, ішкі қабырғалары кірпіш, төбе жапқыш көпқуысты темір бетон плиталары, баспалдақтар темір бетон бұйымдары, төбе шатыры – құрамалы, терезелер металлопластик, ішкі есіктер;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы маусым 2017 ж;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2017ж.
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: 7 ай
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, көріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Мердігер (бас мердігер) **«Қызылорда қаласы, Жаппасбай батыр көшесі №2 тұрғын кварталындағы 160 пәтерлік №8 тұрғын үйдің құрылысы»**
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
ұйым басшысы Егізбайұлы Е.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).
қолы, күні

Мердігер (қосалқы мердігер)
ұйым басшысы Садыков С.Т.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).
қолы, күні

Тапсырыс беруші:

Қызылорда қаласы әкімдігінің **«Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі» КММ-нің басшысы Байменов Т.А.**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).
қолы, күні

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда обылысы
өндірістік филиалының директоры Қызылбаев Т.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).

қолы, күні

«Қызылорда қалалық электр торабы»
директоры Ниязов Ж.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).

қолы, күні

«Қызылорда жылу электр орталығы» МКК
директоры Нурмаганбетов Р.А.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).

қолы, күні

«Қызылорда су жүйесі» МКК
директоры Дихамбаев Н.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).

қолы, күні

«Қалалық комуналдық шаруашылығы, тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-ң
басшысы Сәрменбаев Б.Ә.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).

қолы, күні

«Обылыстық телекоммуникациялар дирекциясының» бас директоры м.а. Қалықов Б.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда).

қолы, күні

Счет-фактура № 0000000004 от 24 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 24.11.2017

Поставщик: Производственный кооператив "Сапак"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340001162, Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0004228, от 29.09.2012

ИИК поставщика: KZ548560000003190612, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ № 04-06/2017 от 13 июня 2017 год.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940340001162, Производственный кооператив "Сапак", Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060840008183, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060840008183, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

ИИК получателя: KZ714322203398T00435, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда, за ноябрь 2017 год.	усл	1	39 084 692,86	39 084 692,86	12%	4 690 163,14	43 774 856,00		
Всего по счету:					**39 084 692,86**		**4 690 163,14**	**43 774 856,00**		

Руководитель: Садыков С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33**	**060840008183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на выполнение субподрядных работ № 04-06/2017 от 13 июня 2017 год.	

Номер документа	Дата составления
18	**24.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда, за ноябрь 2017 год.			усл	1	43 774 856,00	43 774 856,00	4 690 163,14
				Итого	1	x	43 774 856,00	4 690 163,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2017

М.П.

Генподрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Субподрядчик: **ПК "Сапак"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за НОЯБРЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**386 749 837**	345 312 355	353 199 086	325 109 615	43 774 856	40 293 498
	ВСЕГО:	**386 749 837**	**345 312 355**	**353 199 086**	**325 109 615**	**43 774 856**	**40 293 498**

Субподрядчик: ПК "Сапак"

Директор _____ **Садыкова С.Т.**

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ПК "Сапак"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.

АКТ

приемки выполненных работ
за **ноябрь** 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок								
		м	81,2774752	72,71	3,17	5909	257	1585	0,03	3
				25,12	1,22	2041	99	59,8	--	--
		Накладные расходы -		19,50		1585				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		15,75				1280		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,75				305		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,38		600				
		Сметная стоимость				8093				
2	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	208,570506	875,75	22,45	182655	4683	70000	0,61	127
				504,96	17,57	105320	3664	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		335,62		70000				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		286,35				59723		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		49,27				10277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,91		20212				
		Сметная стоимость				272868				
3	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности								
		м2	208,570506	254,64	0,53	53110	110	27463	0,29	60
				238,84	0,25	49816	52	48,5	--	--
		Накладные расходы -		131,67		27463				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		115,96				24186		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		15,71				3277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,90		6446				
		Сметная стоимость				87019				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-15ШТ								
4	11-100205-0101 РСНБ РК 2015	Устройство жалюзи								
		м2	0,0600203	158,57	2,47	10	--	6	0,21	--
				142,35	1,16	9	--	59,8	--	--
		Накладные расходы -		96,18		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	21,3822281	208,72	1,69	4463	36	489	0,03	1
		м2		21,78	0,72	466	15	59,8	--	--
		Накладные расходы -		22,88		489				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		13,46				288		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,42				201		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,53		396				
		Сметная стоимость				5348				
11	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	3,7512681	787,44	--	2954	--	125	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		33,39		125				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33,39				125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		246				
		Сметная стоимость				3326				
12	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижка накладная	3,7512681	497,75	--	1867	--	79	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		21,10		79				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,10				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,51		156				
		Сметная стоимость				2102				
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-15ШТ								
13	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18,568777	553,28	69,50	10274	1290	2387	0,24	5
		м2		162,73	16,03	3022	298	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		128,56		2387				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		100,82				1872		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		27,73				515		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,55		1013				
		Сметная стоимость				13674				
14	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	18,568777	86,55	5,12	1607	95	115	--	--
		м2		3,01	1,24	56	23	56,4	--	--
		Накладные расходы -		6,17		115				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		2,40				45		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,77				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,42		138				
		Сметная стоимость				1859				
15	11-120101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	18,568777	2296,76	57,96	42648	1076	4303	0,29	5
		м2		221,66	6,81	4116	127	56,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13722,70		3877				
		Сметная стоимость				52334				
		ВЕНТКАНАЛ								
21	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
		м2	155,852685	875,75	22,45	136488	3499	52307	0,61	95
		Накладные расходы -		504,96	17,57	78700	2738	54,8	0,02	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		335,62		52307				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		286,35				44628		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,27				7679		
		Сметная стоимость		96,91		15104				
22	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая				203899				
		м2	155,852685	58,08	0,41	9051	64	4178	0,06	9
		Накладные расходы -		42,46	0,17	6617	26	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		26,81		4178				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,36				3640		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,45				538		
		Сметная стоимость		6,79		1058				
23	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т				14288				
		шт	52,2676687	1029,87	520,37	53829	27198	18777	0,39	20
		Накладные расходы -		306,84	180,66	16038	9443	62,1	0,22	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		359,24		18777				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		302,74				15824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,50				2953		
		Сметная стоимость		111,13		5808				
24	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость плит ПТ12.5-8.6				78414				
		м3	1,9861714	64174,80	--	127462	--	5404	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2721,01		5404				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2721,01				5404		
		Сметная стоимость		5351,66		10629				
25	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т				143496				
		шт	110,037197	1359,18	33,78	149560	3717	64099	1,03	113
		Накладные расходы -		802,93	7,93	88352	873	62,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		582,52		64099				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		503,54				55409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,98				8691		
		Сметная стоимость		155,34		17093				
						230752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			290397				
		Всего заработная плата -	Тенге				417388			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158899				
		Местные материалы -	Тенге			287368				
		Накладные расходы -	Тенге			294461				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					234466		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59995		
		Сметная прибыль -	Тенге			117997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1592955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				417388			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102072				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102072				
		Накладные расходы -	Тенге			4328				
		Сметная прибыль -	Тенге			8512				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			114912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1707866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							521
		Сметная заработная плата -	Тенге				417388			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		2-5 ЭТАЖ								
31	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	6447,4195	1042,85	51,76	6723687	333713	2634726	0,74	4771
		м2 оштукатуриваемой поверхности		597,42	40,55	3851797	261468	54,8	0,06	357
		Накладные расходы -		408,65		2634726				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		349,61				2254069		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		59,04				380657		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		116,12		748673				
		Сметная стоимость				10107086				
32	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	7628,31869	462,64	16,56	3529142	126359	1481231	0,37	2822
		м2 оштукатуриваемой поверхности		291,86	13,73	2226371	104710	54,8	0,02	143
		Накладные расходы -		194,18		1481231				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		167,46				1277432		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		26,72				203799		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,54		400830				
		Сметная стоимость				5411203				
33	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	7628,31869	388,67	2,91	2964908	22233	1439768	0,39	2975
		м2 окрашиваемой поверхности		300,17	1,39	2289802	10573	54,8	--	13
		Накладные расходы -		188,74		1439768				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		165,25				1260606		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,49				179162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,19		352374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2339,15		2339				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		2097,15				2097		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		242,00				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		475,96		476				
		Сметная стоимость				6425				
38	23-051302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	214355,04	--	214355	--	9089	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9088,65		9089				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9088,65				9089		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17875,50		17875				
		Сметная стоимость				241319				
39	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	2	2790,15	59,49	5580	119	2127	1,86	4
		1шт		1484,39	16,53	2969	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		1063,30		2127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		906,56				1813		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		156,74				313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,28		617				
		Сметная стоимость				8323				
40	23-051307-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	2	87386,02	--	174772	--	7410	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3705,17		7410				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3705,17				7410		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7287,29		14575				
		Сметная стоимость				196757				
41	13-080202-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Редукторный электропривод	2	3944,00	--	7888	--	3854	5,00	10
		шт		3944,00	--	7888	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		1926,83		3854				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		1688,03				3376		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		238,80				478		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		469,67		939				
		Сметная стоимость				12681				
42	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	19	1514,65	85,17	28778	1618	15126	1,47	28
		1шт		1145,92	16,53	21773	314	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		796,11		15126				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		702,12				13340		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		93,99				1786		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,86		3512				
		Сметная стоимость				47416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	23-041001-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	3	5085,04	--	15255	--	647	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		215,61		647				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		215,61				647		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		424,05		1272				
		Сметная стоимость				17174				
49	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80								
		шт.	6	455,55	--	2733	--	116	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		19,32		116				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19,32				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,99		228				
		Сметная стоимость				3077				
50	13-080303-2011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регулятор электронный								
		шт	1	5596,36	356,51	5596	357	1730	4,00	4
				3229,28	116,10	3229	116	42,8	0,12	--
		Накладные расходы -		1729,82		1730				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		1431,82				1432		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		297,99				298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		586,09		586				
		Сметная стоимость				7912				
51	23-051401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter								
		шт.	1	170556,59	--	170557	--	7232	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7231,60		7232				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7231,60				7232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14223,06		14223				
		Сметная стоимость				192012				
52	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
		1насос	2	13631,96	289,41	27264	579	14716	13,39	27
				10686,02	82,63	21372	165	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		7358,04		14716				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		6504,26				13009		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		853,78				1708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1679,20		3358				
		Сметная стоимость				45338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4506,90	256,20	13521	769	44	0,31	1
		Накладные расходы -		2442,44		7327				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		2095,76				6287		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		346,68				1040		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		681,85		2046				
		Сметная стоимость				27615				
59	23-051401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, N1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	3	9816,57	--	29450	--	1249	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		416,22		1249				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		416,22				1249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		818,62		2456				
		Сметная стоимость				33155				
60	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	14	313,15	--	4384	--	2458	0,32	4
		комплект		257,78	--	3609	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		175,58		2458				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		155,70				2180		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19,88				278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,10		547				
		Сметная стоимость				7389				
61	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	14	1288,28	--	18036	--	765	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		54,62		765				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		54,62				765		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,43		1504				
		Сметная стоимость				20305				
62	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	15	2278,37	--	34176	--	3272	0,23	3
		комплект		193,01	--	2895	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		218,12		3272				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		116,58				1749		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		101,55				1523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,72		2996				
		Сметная стоимость				40444				
63	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	1497,03	67,56	5988	270	3161	1,47	6
		1шт		1145,92	8,26	4584	33	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		790,16		3161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	23-051101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый разборный, модель XG 14H-1 20 II-ступень, для системы отопления, мощность 300 кВт, тип пластин TKTL83, Т в греющем контуре T1 90°C/T2	1	421200,53	--	421201	--	17859	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17858,90		17859				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17858,90				17859		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35124,75		35125				
		Сметная стоимость				474185				
70	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	890,80	24,85	16034	447	6038	0,55	10
		м		463,85	8,96	8349	161	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		335,45		6038				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		285,58				5140		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		49,88				898		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,10		1766				
		Сметная стоимость				23838				
71	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм	7	1503,06	29,79	10521	208	2917	0,66	5
		м		550,25	10,47	3852	73	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		416,76		2917				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		338,67				2371		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		78,09				547		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		153,59		1075				
		Сметная стоимость				14513				
72	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	1352,99	11,33	2706	23	429	0,30	1
		м		245,46	4,33	491	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		214,63		429				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		150,87				302		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,76				128		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,41		251				
		Сметная стоимость				3386				
73	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	1114,24	11,33	2228	23	409	0,30	1
		м		245,46	4,33	491	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		204,51		409				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		150,87				302		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		53,64				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,50		211				
		Сметная стоимость				2848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	32	800,61	9,27	25620	297	7612	0,47	15
		м2 поверхности покрытия изоляции		349,88	3,88	11196	124	55,3	--	--
		Накладные расходы -		237,87		7612				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		195,63				6260		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		42,24				1352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,08		2659				
		Сметная стоимость				35890				
80	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0368	314117,80	--	11560	--	490	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13318,59		490				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13318,59				490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		964				
		Сметная стоимость				13014				
81	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	1	3107,86	85,17	3108	85	762	1,22	1
		1счетчик		984,93	16,53	985	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		762,30		762				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		604,88				605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		157,42				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		309,61		310				
		Сметная стоимость				4180				
82	23-070502-0949 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	1	347897,23	--	347897	--	14751	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		14750,84		14751				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14750,84				14751		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29011,85		29012				
		Сметная стоимость				391660				
83	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	1	16813,60	4409,91	16814	4410	6197	13,00	13
		шкаф		10743,85	1547,98	10744	1548	42,8	1,60	2
		Накладные расходы -		6196,86		6197				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		5260,90				5261		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		935,96				936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1840,84		1841				
		Сметная стоимость				24852				
84	Т ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения	1	67767,86	--	67768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2873,36		2873				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2873,36				2873		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5651,30		5651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	28758,06	155,41	28758	155	1718	0,94	1
		1фильтр		748,02	44,01	748	44	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		1718,02		1718				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		478,39				478		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1239,63				1240		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2438,09		2438				
		Сметная стоимость				32914				
86	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	48275,25	164,49	96551	329	6851	2,72	5
		1шт		2170,08	19,93	4340	40	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		3425,73		6851				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		1322,77				2646		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2102,96				4206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4136,08		8272				
		Сметная стоимость				111675				
87	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	3610,41	171,37	3610	171	2339	4,10	4
		регулят		3439,04	33,06	3439	33	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		2339,15		2339				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		2097,15				2097		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		242,00				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		475,96		476				
		Сметная стоимость				6425				
88	23-051302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics	1	153235,65	--	153236	--	6497	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6497,19		6497				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6497,19				6497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12778,63		12779				
		Сметная стоимость				172512				
89	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	2	2790,15	59,49	5580	119	2127	1,86	4
		1шт		1484,39	16,53	2969	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		1063,30		2127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		906,56				1813		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		156,74				313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,28		617				
		Сметная стоимость				8323				
90	23-051307-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	2	74359,69	--	148719	--	6306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3152,85		6306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	23-020103-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	8	2442,80	--	19542	--	829	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		103,57		829				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		103,57				829		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		203,71		1630				
		Сметная стоимость				22000				
97	23-020103-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80								
		шт.	8	2050,74	--	16406	--	696	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		86,95		696				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		86,95				696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,02		1368				
		Сметная стоимость				18470				
98	23-020103-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80								
		шт.	18	1485,35	--	26736	--	1134	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		62,98		1134				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		62,98				1134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,87		2230				
		Сметная стоимость				30099				
99	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	3	1497,03	67,56	4491	203	2370	1,47	4
				1145,92	8,26	3438	25	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		790,16		2370				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		697,13				2091		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		93,03				279		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,98		549				
		Сметная стоимость				7410				
100	23-041001-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	3	5085,04	--	15255	--	647	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		215,61		647				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		215,61				647		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		424,05		1272				
		Сметная стоимость				17174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Насосы циркуляционные модели UPS 25-125, типа Grundfos	1	126655,00	--	126655	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		5370,17		5370				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5370,17				5370		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10562,01		10562				
		Сметная стоимость				142587				
107	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	1650,08	15,74	3300	31	900	1,00	2
		шт		851,76	--	1704	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		449,97		900				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		364,55				729		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		85,42				171		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		168,00		336				
		Сметная стоимость				4536				
108	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	1	2530,14	193,78	2530	194	1183	3,00	3
		шт		2253,45	90,91	2253	91	44	0,11	--
		Накладные расходы -		1182,53		1183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		1031,52				1032		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		151,01				151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		297,01		297				
		Сметная стоимость				4010				
109	23-051401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	1	8695,59	--	8696	--	369	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		368,69		369				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		368,69				369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		725,14		725				
		Сметная стоимость				9790				
110	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж датчика температуры теплоносителя	3	6080,64	546,10	18242	1638	7327	6,00	18
		шт		4506,90	256,20	13521	769	44	0,31	1
		Накладные расходы -		2442,44		7327				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		2095,76				6287		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		346,68				1040		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		681,85		2046				
		Сметная стоимость				27615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	3	12594,96	--	37785	--	1602	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		534,03		1602				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		534,03				1602		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1050,32		3151				
		Сметная стоимость				42538				
117	23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80								
		шт.	6	967,77	--	5807	--	246	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		41,03		246				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		41,03				246		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,70		484				
		Сметная стоимость				6537				
118	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм								
		1фильтр	1	9072,37	107,53	9072	108	797	0,77	1
				623,65	30,94	624	31	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		796,80		797				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		395,37				395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		401,43				401		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		789,53		790				
		Сметная стоимость				10658				
119	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте								
		теплообменник	2	9449,10	118,85	18898	238	2582	1,79	4
				1393,08	21,28	2786	43	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		1291,14		2582				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		854,27				1709		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		436,86				874		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		859,22		1718				
		Сметная стоимость				23199				
120	23-051101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый разборный, модель XG 10H-1 30 I-ступень, для системы отопления, мощность 200 кВт, тип пластин TKTL85, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2								
		шт.	1	302623,95	--	302624	--	12831	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12831,26		12831				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12831,26				12831		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25236,42		25236				
		Сметная стоимость				340692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	1114,24	11,33	2228	23	409	0,30	1
		м		245,46	4,33	491	9	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		204,51		409				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		150,87				302		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		53,64				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,50		211				
		Сметная стоимость				2848				
127	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	24	52,38	1,81	1257	43	809	0,05	1
		м трубопровода		50,03	--	1201	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		33,72		809				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		30,22				725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,50				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,89		165				
		Сметная стоимость				2232				
128	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	6	53,17	1,81	319	11	203	0,05	--
		м трубопровода		50,03	--	300	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		33,76		203				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		30,22				181		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,54				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,95		42				
		Сметная стоимость				563				
		Антикоррозийная защита								
129	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	63,38	1,02	634	10	180	0,03	--
		м2		26,97	0,17	270	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		18,02		180				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,70				147		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,31				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,51		65				
		Сметная стоимость				879				
130	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10	155,37	2,64	1554	26	210	0,03	--
		м2		24,95	0,50	249	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		20,96		210				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		13,79				138		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,17				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,11		141				
		Сметная стоимость				1905				
		Теплоизоляционные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		935,96				936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1840,84		1841				
		Сметная стоимость				24852				
137	Т ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения	1	67767,86	--	67768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2873,36		2873				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2873,36				2873		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5651,30		5651				
		Сметная стоимость				76293				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2686160**	**11919**			**184**
			Тенге			**146409**	**3902**			**4**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**252734**				
	Накладные расходы -		Тенге			**10716**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**21076**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**284526**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**402267**				
	Материалы -		Тенге			**8401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41862**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**347897**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35941**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18117**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17824**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35057**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**473265**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41862**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**85500**				
	Материалы -		Тенге			**51618**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22913**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10476**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16827**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12665**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4162**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**110514**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22913**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1945658**				
	Материалы -		Тенге			**206515**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85536**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1650190**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**1082**				
		Накладные расходы -	Тенге			**136350**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**51664**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**84686**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**166561**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2248569**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1634,38	19,35	12240	145	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		861,95		6455				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		707,80				5301		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		154,15				1154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		303,19		2271				
		Сметная стоимость				30653				
143	23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Автомат FMB4-C-40A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010	7,4890099	1653,55	--	12383	--	525	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		70,11		525				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		70,11				525		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,89		1033				
		Сметная стоимость				13941				
144	23-070204-1410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010	22,4670298	4874,12	--	109507	--	4643	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		206,66		4643				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		206,66				4643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		406,46		9132				
		Сметная стоимость				123282				
145	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	7,4890099	350,23	55,12	2623	413	1143	0,34	3
		шт		289,60	19,35	2169	145	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		152,69		1143				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		132,23				990		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		20,46				153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,23		301				
		Сметная стоимость				4068				
146	23-070501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	7,4890099	2915,48	--	21834	--	926	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		123,62		926				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		123,62				926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,13		1821				
		Сметная стоимость				24581				
147	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7,4890099	1762,89	18,91	13202	142	3290	1,00	7
		шт.		817,19	--	6120	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		439,33		3290				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		349,76				2619		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	23-070204-1410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010								
			22,5076085	-4874,12	--	-109705	--	-4651	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		206,66		4651				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		206,66				4651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		406,46		9149				
		Сметная стоимость				-95905				
154	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			7,5025362	-350,23	-55,12	-2628	-414	-1146	-0,34	-3
		шт		-289,60	-19,35	-2173	-145	42,8	-0,02	--
		Накладные расходы -		152,69		1146				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		132,23				992		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		20,46				153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,23		302				
		Сметная стоимость				-1181				
155	23-070501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1								
			7,5025362	-2915,48	--	-21873	--	-927	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		123,62		927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		123,62				927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,13		1824				
		Сметная стоимость				-19121				
156	23-070204-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010								
			7,5025362	-553,99	--	-4156	--	-176	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		23,49		176				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,49				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,20		347				
		Сметная стоимость				-3633				
157	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования								
			0,2497464	981,51	112,60	245	28	110	1,00	--
		шт.		851,76	38,70	213	10	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		438,89		110				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		381,12				95		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		57,78				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,63		28				
		Сметная стоимость				383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий								
		шт.	0,2487319	3642,79	1254,58	906	312	193	1,15	--
				1037,01	352,77	258	88	42,8	0,37	--
		Накладные расходы -		774,50		193				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		594,83				148		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		179,68				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353,38		88				
		Сметная стоимость				1187				
164	23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82								
		шт.	0,2487319	6276,41	--	1561	--	66	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		266,12		66				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		266,12				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		523,40		130				
		Сметная стоимость				1757				
165	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях								
		шт.	0,2571858	-1615,17	-578,15	-415	-149	-156	-0,99	--
				-843,24	-362,23	-217	-93	42,8	-0,48	--
		Накладные расходы -		606,30		156				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		515,94				133		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		90,36				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,72		46				
		Сметная стоимость				-213				
166	23-070102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники СА-7008								
		шт.	0,2571858	-2970,33	--	-764	--	-32	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		125,94		32				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		125,94				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		247,70		64				
		Сметная стоимость				-668				
167	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк								
		шт.	0,7171143	1667,96	434,83	1196	312	262	0,41	--
				349,22	311,92	250	224	42,8	0,43	--
		Накладные расходы -		365,69		262				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		282,97				203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		82,72				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,69		117				
		Сметная стоимость				1575				
168	23-070101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУЗ								
			0,4974638	1078,44	--	536	--	23	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,97		14				
		Сметная стоимость				186				
174	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/								
		шт.	0,2487319	645,70	--	161	--	7	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		27,38		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		27,38				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,85		13				
		Сметная стоимость				181				
175	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27								
		10 шт.	0,2483938	549,78	--	137	--	6	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		23,31		6				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,31				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,85		11				
		Сметная стоимость				154				
176	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27								
		10 шт.	0,0016908	-549,78	--	-1	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		23,31		0				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,31				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,85		0				
		Сметная стоимость				-1				
177	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы накаливания Бк215-225-25								
		10 шт.	0,0249746	549,78	--	14	--	1	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		23,31		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,31				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,85		1				
		Сметная стоимость				16				
178	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования								
		комплект	40	577,99	7,25	23120	290	10743	0,64	26
				545,13	1,93	21805	77	42,8	--	--
		Накладные расходы -		268,58		10743				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		234,14				9366		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,43				1377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,73		2709				
		Сметная стоимость				36572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
		м	0,40579	-57,83	-0,55	-23	--	-8	-0,05	--
		Накладные расходы -		-40,37	-0,19	-16	--	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		20,55		8				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,36				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,19				1		
		Сметная стоимость		6,27		3				
185	23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79				-12				
		км	0,0003705	-97466,38	--	-36	--	-2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4132,57		2				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4132,57				2		
		Сметная стоимость		8127,92		3				
186	23-060901-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79				-31				
		км	0,0003402	77771,00	--	26	--	1	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3297,49		1				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3297,49				1		
		Сметная стоимость		6485,48		2				
187	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79				29				
		км	0,0004058	-34611,53	--	-14	--	-1	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1467,53		1				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1467,53				1		
		Сметная стоимость		2886,32		1				
188	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79				-12				
		км	0,0001217	-90280,93	--	-11	--	--	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3827,91		0				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3827,91				0		
		Сметная стоимость		7528,71		1				
						-10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
		м	2,48883	-57,83	-0,55	-144	-1	-51	-0,05	--
				-40,37	-0,19	-100	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		20,55		51				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		17,36				43		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,19				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,27		16				
		Сметная стоимость				-77				
195	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,0010821	-174169,29	--	-188	--	-8	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7384,78		8				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7384,78				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14524,33		16				
		Сметная стоимость				-164				
196	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,0014067	-105752,19	--	-149	--	-6	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		4483,89		6				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4483,89				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8818,89		12				
		Сметная стоимость				-130				
197	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола								
		м	0,394326	210,27	7,86	83	3	27	0,16	--
				129,17	2,71	51	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		67,75		27				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		56,44				22		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11,31				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,24		9				
		Сметная стоимость				118				
198	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	0,453503	971,90	--	441	--	19	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		41,21		19				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		41,21				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,05		37				
		Сметная стоимость				496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	62	330,18	40,58	20471	2516	4512	0,15	9
		м		121,10	10,64	7508	660	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		72,78		4512				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		56,38				3496		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16,39				1016		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,24		1999				
		Сметная стоимость				26982				
205	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	90	244,44	36,17	22000	3255	6160	0,15	14
		м		121,10	9,09	10899	818	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		68,45		6160				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		55,72				5015		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12,73				1145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,03		2253				
		Сметная стоимость				30413				
206	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	149	449,05	16,59	66908	2472	10633	0,14	21
		м		113,02	4,26	16841	634	42,8	--	1
		Накладные расходы -		71,36		10633				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		50,20				7479		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,17				3154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,63		6203				
		Сметная стоимость				83745				
207	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	52	362,68	40,58	18859	2110	3481	0,13	7
		м		104,95	10,64	5457	553	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		66,95		3481				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		49,47				2573		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,48				909		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,37		1787				
		Сметная стоимость				24128				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
208	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	514	312,21	2,20	160476	1133	73392	0,34	175
		шт.		289,60	0,77	148854	398	42,8	--	--
		Накладные расходы -		142,79		73392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		124,28				63880		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		18,51				9513		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,40		18709				
		Сметная стоимость				252578				
209	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	80	401,60	--	32128	--	1362	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10,47				314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,60		618				
		Сметная стоимость				8341				
215	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	140	261,29	2,20	36580	309	17028	0,29	41
		шт.		247,01	0,77	34581	108	42,8	--	--
		Накладные расходы -		121,63		17028				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		106,05				14847		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		15,58				2181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,63		4289				
		Сметная стоимость				57896				
216	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	140	259,21	--	36289	--	1539	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10,99		1539				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10,99				1539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,62		3026				
		Сметная стоимость				40854				
217	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	45	289,53	2,23	13029	100	6207	0,33	15
		шт.		281,08	0,58	12649	26	42,8	--	--
		Накладные расходы -		137,94		6207				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		120,55				5425		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,39				782		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,20		1539				
		Сметная стоимость				20775				
218	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	45	423,36	--	19051	--	808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,95		808				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,95				808		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,30		1589				
		Сметная стоимость				21447				
219	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	323,47	2,78	1294	11	619	0,37	1
		шт.		315,15	0,77	1261	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		154,66		619				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		135,22				541		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19,45				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,25		153				
		Сметная стоимость				2066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2								
		шт.	240	929,23	--	223015	--	9456	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		39,40		9456				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		39,40				9456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,49		18598				
		Сметная стоимость				251069				
226	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования								
		шт.	60	1339,81	7,79	80389	468	14648	0,49	29
				417,36	2,52	25042	151	42,8	--	--
		Накладные расходы -		244,14		14648				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		179,71				10782		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		64,43				3866		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,72		7603				
		Сметная стоимость				102640				
227	23-070219-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012								
		шт.	60	150,98	--	9059	--	384	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6,40		384				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,40				384		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,59		755				
		Сметная стоимость				10199				
228	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования								
		шт.	120	432,38	7,48	51886	897	24669	0,49	59
				417,36	2,32	50083	279	42,8	--	--
		Накладные расходы -		205,57		24669				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		179,62				21555		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		25,95				3114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,04		6124				
		Сметная стоимость				82679				
229	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012								
		шт.	120	195,86	--	23503	--	997	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8,30		997				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,30				997		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,33		1960				
		Сметная стоимость				26460				
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
230	13-100104-0107 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов								
		кронш	4	73,20	--	293	--	136	0,10	--
				73,20	--	293	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		34,08		136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,83		5				
		Сметная стоимость				63				
236	21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Профиль монтажный перфорированный	4	491,92	--	1968	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		20,86		83				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		20,86				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,02		164				
		Сметная стоимость				2216				
237	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальнаядиаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	129	389,54	54,42	50251	7020	19284	0,35	45
		м		282,56	15,48	36450	1997	42,8	0,02	2
		Накладные расходы -		149,49		19284				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		127,56				16455		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,93				2828		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,12		5563				
		Сметная стоимость				75098				
238	23-010102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40 мм	129	757,31	--	97693	--	4142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		32,11		4142				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		32,11				4142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,15		8147				
		Сметная стоимость				109982				
239	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	75	298,28	35,91	22371	2693	8276	0,26	20
		м		209,90	9,09	15743	682	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		110,35		8276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		93,73				7030		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16,62				1247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,69		2452				
		Сметная стоимость				33099				
240	23-010102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	75	159,36	--	11952	--	507	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6,76		507				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,76				507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,29		997				
		Сметная стоимость				13455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120753				
		Накладные расходы -	Тенге			5120				
		Сметная прибыль -	Тенге			10070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2363378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772
		Сметная заработная плата -	Тенге				616364			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24797546**	**585500**			**13541**
			Тенге			**10726566**	**414358**			**558**
	Стоимость оборудования -		Тенге			414074				
	Накладные расходы -		Тенге			17557				
	Сметная прибыль -		Тенге			34530				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			466161				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2481339				
	Материалы -		Тенге			190521				
	Всего заработная плата -		Тенге				700089			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1564447				
		Накладные расходы -	Тенге			413939				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					296172		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					117767		
		Сметная прибыль -	Тенге			231622				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3126900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							878
		Сметная заработная плата -	Тенге				700089			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17597721				
	Материалы -		Тенге			6726680				
	Всего заработная плата -		Тенге				10264307			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181798				
	Местные материалы -		Тенге			287368				
		Накладные расходы -	Тенге			6615698				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5630808		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					984890		
		Сметная прибыль -	Тенге			1937073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26150492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13001
		Сметная заработная плата -	Тенге				10264307			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			104040				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104040				
		Накладные расходы -	Тенге			4411				
		Сметная прибыль -	Тенге			8676				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117127				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4200373				
	Материалы -		Тенге			441558				
	Всего заработная плата -		Тенге				176529			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3574994				
	Сдача и испытание -		Тенге			2242				
		Накладные расходы -	Тенге			289240				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					106623		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					182617		
		Сметная прибыль -	Тенге			359169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4848782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				176529			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34709462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14099
		Сметная заработная плата -	Тенге				11140924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34 709 462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				11 140 924			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			312 385				
		Итого	Тенге			35 021 847				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			378 236				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			4 893 415				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			40 293 498				
		Итого	Тенге			40 293 498				
		НДС (12%)	Тенге			4 835 220				
		Итого с НДС	Тенге			45 128 718				
		Итого с вычетом услуги генподряда 3%	Тенге			43 774 856				
		в том числе НДС	Тенге			4 690 163				

Субподрядчик: ПК "Сапак"

Директор _____ **Садыкова С.Т.**

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

Счет-фактура № 0000000007 от 27 декабря 2017 г.

Дата совершения оборота: 27.12.2017

Поставщик: Производственный кооператив "Сапак"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340001162, Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0004228, от 29.09.2012

ИИК поставщика: KZ548560000003190612, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ № 04-06/2017 от 13 июня 2017 год.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940340001162, Производственный кооператив "Сапак", Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060840008183, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060840008183, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

ИИК получателя: KZ714322203398T00435, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда, за декабрь 2017 год.	усл	1	29 956 027,78	29 956 027,78	12%	3 594 723,33	33 550 751,11		
Всего по счету:					**29 956 027,78**		**3 594 723,33**	**33 550 751,11**		

Руководитель: Садыков С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ «САПАҚ»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33**	**060840008183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на выполнение субподрядных работ № 04-06/2017 от 13 июня 2017 год.	

Номер документа	Дата составления
21	27.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жалпасбай батыр в г. Кызылорда, за декабрь 2017 год.			усл	1	33 550 751,11	33 550 751,11	3 594 723,33
				Итого	1	x	33 550 751,11	3 594 723,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2017

М.П.

Генподрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Субподрядчик: **ПК "Сапак"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**386 749 837**	345 312 355	386 749 83	345 312 355	33 550 751,11	20 202 739
	ВСЕГО:	**386 749 837**	**345 312 355**	386 749 837	**345 312 355**	**33 550 751**	**20 202 739**

Субподрядчик: ПК "Сапак"

Директор _____ **Садыкова С.Т.**

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ПК "Сапак"
Объект: Работы по газоснабжению объекта: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.

68860

АКТ

приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000								
		Антикоррозийная защита								
1	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	18,0391053	63,38	1,02	1143	18	325	0,03	1
		Накладные расходы -		26,97	0,17	486	3	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,02*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,70*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,31*				*60*		
		Сметная стоимость		*6,51*		*117*				
						1585				
2	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**								
		м2	18,0391053	155,37	2,64	2803	48	378	0,03	1
		Накладные расходы -		24,95	0,59	450	9	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,96*		*378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,79*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,17*				*129*		
		Сметная стоимость		*14,11*		*254*				
						3436				
		Теплоизоляционные работы								
3	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**								
		м3 изоляции	1,2733486	62024,01	714,13	78978	909	14476	18,80	24
		Накладные расходы -		14829,44	330,58	18883	421	55,3	0,40	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*11368,77*		*14476*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8383,49*				*10675*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2985,28*				*3801*		
		Сметная стоимость		*5871,42*		*7476*				
						100931				
4	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**								
		м2 поверхности покрытия изоляции	67,2752516	800,61	9,27	53861	624	16003	0,47	32
				349,88	3,38	23538	261	55,3	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Накладные расходы -		*237,87*		*16003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*195,63*				*13161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,24*				*2842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,08*		*5589*				
		Сметная стоимость				*75453*				
5	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**								
		1000м2	0,0773665	314117,80	–	24302	–	1030	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13318,59*		*1030*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*1030*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*2027*				
		Сметная стоимость				*27359*				
6	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
		кг	113,540251	511,02	–	58021	–	2460	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,67*		*2460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*2460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*4839*				
		Сметная стоимость				*65320*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**219109**	**1599**			**57**
			Тенге			**43358**	**694**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**161088**				
	Материалы -		Тенге			**91829**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44052**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24302**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32213**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24350**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7863**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15464**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**208764**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44052**			**58**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**58021**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**58021**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2460**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4839**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**65320**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**274084**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44052**			**58**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
7	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм**								
		1шт	35	15419,29	145,73	539675	5101	152442	7,07	247
				5839,53	39,86	204384	1395	60,4	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4355,50*		*152442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3551,15*				*124290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*804,35*				*28152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,98*		*55369*				
		Сметная стоимость				*747487*				
8	11-200201-0101 РСНБ РК 2015	Установка воздухоотводчиков								
		шт	35	1214,13	77,93	42495	2727	23458	1,28	45
		Накладные расходы -		974,09	3,68	34093	304	60,4	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*670,24*		*23458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*593,59*				*20776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,65*				*2683*		
		Сметная стоимость		*150,75*		*5276*				
9	23-051207-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10				*71229*				
		шт.	35	2574,60	--	90111	--	3821	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,16*		*3821*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,16*				*3821*		
		Сметная стоимость		*214,70*		*7515*				
		Антикоррозийная защита				*101446*				
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	18,4635549	63,38	1,02	1170	19	333	0,03	1
		Накладные расходы -		26,97	0,17	498	3	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,02*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,70*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,31*				*61*		
		Сметная стоимость		*6,51*		*120*				
11	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177				*1623*				
		м2	18,4635549	155,37	2,64	2869	49	387	0,03	1
		Накладные расходы -		24,95	0,50	461	9	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,96*		*387*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,79*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,17*				*132*		
		Сметная стоимость		*14,11*		*260*				
		Теплоизоляционные работы				*3516*				
12	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем								
		м3 изоляции	1,4855734	62024,01	714,13	92141	1061	16889	18,80	28
		Накладные расходы -		14829,44	330,58	22030	491	55,3	0,40	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*11368,77*		*16889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8383,49*				*12454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2985,28*				*4435*		
		Сметная стоимость		*5871,42*		*8722*				
						117753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике								
		м2 поверхности покрытия изоляции	62,394082	800,61	9,27	49953	579	14842	0,47	29
		Накладные расходы -		349,88	3,88	21830	242	55,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*237,87*		*14842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*195,63*				*12206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,24*				*2636*		
		Сметная стоимость		*83,08*		*5184*				
14	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/				*69978*				
		1000м2	0,0717532	314117,80	--	22539	--	956	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*		*956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13318,59*				*956*		
		Сметная стоимость		*26194,91*		*1880*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			*25374*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			840953	9535			351
		Материалы -	Тенге			283296	2445			3
		Всего заработная плата -	Тенге			168672				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99607				
		Накладные расходы -	Тенге				45565			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			22539				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			33406				
		Сметная прибыль -	Тенге					25187		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					8219		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16166				
		Сметная заработная плата -	Тенге			218245				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							59
		Материалы -	Тенге				45565			
		Всего заработная плата -	Тенге			672281				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			335865				
		Сдача и испытание -	Тенге				240175			
		Накладные расходы -	Тенге			90111				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			7855				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			179721				
		Сметная прибыль -	Тенге					145066		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					34655		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			68160				
		Сметная заработная плата -	Тенге			920162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							294
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1138407	240175			
		Сметная заработная плата -	Тенге							353
							285740			

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
15	23-020301-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник прямой, d 25 мм							
		шт.	237,691741	274,27	--	65192	--	2764	--
		Накладные расходы -		--	-	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,63*		*2764*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,63*			*2764*		
		Сметная стоимость		*22,87*		*5436*			
						73393			
16	23-020401-3202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
		шт	135,823852	86,60	--	11762	--	499	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,67*		*499*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,67*			*499*		
		Сметная стоимость		*7,22*		*981*			
						13242			
17	23-020301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта d 25 мм							
		шт.	747,031186	132,11	--	98690	--	4184	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,60*		*4184*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,60*			*4184*		
		Сметная стоимость		*11,02*		*8230*			
						111104			
18	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
		шт	509,339445	8,21	--	4182	--	177	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,35*		*177*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,35*			*177*		
		Сметная стоимость		*0,68*		*349*			
						4708			
19	23-020401-3605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
		шт	1222,41467	40,09	--	49007	--	2078	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,70*		*2078*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,70*			*2078*		
		Сметная стоимость		*3,34*		*4087*			
						55172			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			228833	--		--
			Тенге			--	--		--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			228833			

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			228833				
		Накладные расходы -	Тенге			9703				
		Сметная прибыль -	Тенге			19083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			257618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			257618				

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

20	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**								
		шт	135,399402	994,63	39,04	134672	5285	80167	1,12	152
		Накладные расходы -		864,72	8,68	117083	1175	60,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*592,07*		*80167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*527,53*				*71428*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*64,54*				*8739*		
		Сметная стоимость		*126,94*		*17187*				
21	23-050301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**				*232026*				
		м2	135,399402	1424,94	--	192936	--	8180	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,42*		*8180*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*60,42*				*8180*		
		Сметная стоимость		*118,83*		*16089*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				*217206*				
			Тенге			327608	5285			152
			Тенге			117083	1175			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			327608				
	Материалы -		Тенге			12303				
	Всего заработная плата -		Тенге				118258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192936				
	Сдача и испытание -		Тенге			5827				
		Накладные расходы -	Тенге			88347				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71428		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16919		
		Сметная прибыль -	Тенге			33276				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			449231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				118258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			449231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				118258			

РАЗДЕЛ 5. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

ПРОКЛАДКА ТРУБ

22	11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	0,0804332	626381,97	237928,35	50382	19137	25217	439,00	35
		Накладные расходы -		373922,64	69364,98	30076	5579	62,1	67,89	5
				313512,15		*25217*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*275281,61*				*22142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38230,54*				*3075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75191,53*		*6048*				
		Сметная стоимость				*81647*				
23	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	81,2375192	2062,11	--	167521	--	7103	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,43*		*7103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,43*				*7103*		
		Сметная стоимость		*171,96*		*13970*				
24	11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	0,0258914	599911,55	230333,66	15533	5964	7787	426,00	11
		Накладные расходы -		357324,54	68001,34	9252	1761	62,1	66,24	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*300762,62*		*7787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*264127,37*				*6839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36635,25*				*949*		
		Сметная стоимость		*72053,93*		*1866*				
25	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм**								
		м	26,150336	1113,61	--	29121	--	1235	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,22*		*1235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*				*1235*		
		Сметная стоимость		*92,87*		*2428*				
26	11-240101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	0,0182513	587643,72	225973,37	10725	4124	5393	418,00	8
		Накладные расходы -		350614,22	67323,65	6399	1229	62,1	65,42	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*295459,98*		*5393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*259539,42*				*4737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35920,56*				*656*		
		Сметная стоимость		*70648,30*		*1289*				
27	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	18,4338434	770,72	--	14207	--	602	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,68*		*602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,68*				*602*		
		Сметная стоимость		*64,27*		*1185*				
						15994				