"БЕКІТІЛГЕН"

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2011 жылғы "__"_____№_____ **Шиелі кенті**
(объектінің орналасқан жері)

Шиелі ауданы әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2011 жылғы "_30_"қараша____ № 1456____ өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға ***–Оңғаров Қален Шиелі ауданы әкімінің орынбасары***
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Төраға орынбасары – ***Кеулімжаев Ерқанат*** - **«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы міндетін уақытша атқарушы**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері:
тапсырыс беруші

Г.Абжамнева **«Шиелі аудандық оқушылар үйі» мемлекеттік коммуналдық**
(аты,әкесінің аты,тегі) **қазыналық кәсіпорынының директоры**
(лауазымы)

Н.Мырзабеков
(аты, әкесінің аты, тегі)
«Шиелі аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(лауазымы)

Маханбет Патима
(аты, әкесінің аты, тегі)
«Нұр Отан» ХДП Шиелі аудандық филиалы төрағасының орынбасары
(лауазымы)

бас жобалаушы
А. Ералиев
(аты, әкесінің аты, тегі)
«Абзалпроектконсалтинг» ЖШС-нің директоры
(лауазымы)

бас мердігер
С. Садыков
«Сапақ» өндірістік кооперативінің

(аты, әкесінің аты, тегі) директоры
(лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Ғ.Бержаппаров «Шиелі аудандық санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдар
Ғ. Аманжолов «Шиелі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

М.Абдраймов «Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі
(аты, әкесінің аты, тегі)

Е.Турсынбаев «КЭТТК» Акционерлік қоғамы Шиелі аудандық, электр торабының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Е.Рахметов **Арал-Сырдария экология департаментінің Шиелі ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экология инспекциясының бас маманы**
(аты,әкесінің аты,тегі)

Әлжанов Женіс **Қызылорда облысы бойынша енбек инспекторы**
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Н.Төребеков **«Saulet Trans Servis» ЖШС техникалық бақлаушысы**
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

Аман Дана **«Шиелі аудандық ТКШ, жлаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы**
(аты,әкесінің аты,тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) «Шиелі аудандық оқушылар үиі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны
(ұйымның аты)
Қызылорда облысы, Шиелі кенті, Қ. Сәтбаев көшесі, 22
мекен-жай бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Оқушылар үйі ғимаратын қайта жанғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу»
(объектінің атауы және құрылыстың түрін (жаңадан салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайтадан жарақтандыру)) пайдалануға қабылдауды ұсынады.

2. Құрылыс **«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы » мемлекеттік мекемесі**
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған

2011 жылғы " 3 " қазан № 383 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты «Оқушылар үйі ғимаратын қайта жанғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу»
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер **«Сапақ» өндірістік кооперативі**

(ұйымның атауы)

және «Оқушылар үйі ғимаратын қайта жаңғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу»

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

_____

ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)ь салған.

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____

«_«Абзалпроектконсалтинг» ЖШС-нің

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы,орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Шиелі аудандық оқушылар үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны**

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

Сәулет-жобалау тапсырмасы №23 1.04.2011жыл

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын **Шиелі аудандық оқушылар үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны,**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2011 жылғы «__» маусым № бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы айы, «_3_»___қазан_2011 жыл, жұмыстың аяқталуы «20__» қараша 2011 жыл

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____

_____ ай; _____

іс жүзінде _____ ай _____ ай

9. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Қабылдау комиссиясының актісі, жұмыс комиссиясының актісі,

Орындатушы схема, орындалған жұмыстардың анықтамасы, Ф2, Ф3, астарлы, жабық жұмыстарының актілері _____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем,өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтықтрылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырп)	Оның ішінде іске қосу кешені	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырп)	Оның ішінде іске қосу кешені

			немесе кезектігі		немесе кезектігі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған оқушылар үйінің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы ауданы	м2	1442	
Қабаттар саны	Қабат	2	
Құрылыстың жалпы көлемі	м3	12464	
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3		
Жаңадан салынған бу қазандығы	м2 ккал/час	89,16 225000	

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы м2		Пәтер саны жалпы	Пәтер ауданы м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлме және одан жоғары						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: _____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы,негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар Гранит - 5, ИП-101 өрт қауіпсіздігін камтамасзыс ететін қондырғылары қойылды

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: Барлығы **91244,042 мың теңге**, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **88102,12 мың теңге**, жабдықтар, аспаптар, **3141,92 мың теңге**.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **91244,042 мың теңге.**
Оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **88102,12 мың теңге.**
Жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **3141,92 мың теңге.**

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді: жақсы

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Қабылдауға ұсынылған **«Шиелі ауданық оқушылар үйі ғимаратын қайта жанғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Қ.Оңғаров
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары
Е.Кеулімжаев
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)
(қолы)

«Сапақ» Өндірістік кооперативінің

құрылыс-монтаж жұмыстары жөнінде

ПІКІР

«Сапақ» Өндірістік кооперативі 2011 жылдың қазан-қараша айларында Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кентінде орналасқан Оқушылар үйін қайта жаңғырту және күрделі жөндеу жұмыстарын орындады. Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау барысында кооператив қолданыстағы құрылыс саласындағы нормалар мен ережелер талаптарын сақтамауға жол берген жоқ, іргетас орналастыру, қабырғалар өру, ішкі және сыртқы қабырғаларды әрлеу, шатыр тұрғызу және тағы басқадай құрылыс жұмыстарын сапалы әрі дер мезгілінде орындады. Жұмыстарды орындау барысында «Сапақ» ӨК тарапынан құрылыс ережелері мен нормаларын бұзу немесе сақтамау фактілері болған жоқ.

«Сапақ» Өндірістік кооперативінің құрылыс өндірісін ұйымдастыру, құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу деңгейі талаптарға сай болды.

«Шиелі ауданлық оқушылар үйі» МКҚК

директоры **Г.Абжамиева**

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ШИЕЛІ АУДАНЫ
ӘКІМІ

АКИМ
ШИЕЛИЙСКОГО РАЙОНА
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ӨКІМ

«28» 12 2011 ж./г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 1473

«Шиелі аудандық Оқушылар Үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны ғимаратын қайта жаңғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу жұмыстарының аяқталуына байланысты мемлекеттік қабылдау актісін бектіу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 37 бабының 3 тармағын және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 75,78 бабтарын басшылыққа ала отырып **ӨКІМ ЕТЕМІН:**

1. Шиелі аудандық Оқушылар Үйі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны ғимаратын қайта жаңғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы, ғимаратын салу жұмыстарының аяқталуына байланысты мемлекеттік қабылдау актісі бекітілсін.
2. Осы өкімнің орындалуына бақылау жасау аудан әкімінің орынбасары Қ. Оңғаровқа жүктелсін.
3. Осы өкім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

АУДАН ӘКІМІ **Н. НӘЛІБАЕВ**

Құжаматтелық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі

Көшірме дұрыс

КӨШІРМЕ ДҰРЫС

000071

ШАРТ № 10

Шиелі кенті **31 тамыз 2011 жыл**

Бір тараптан Ереже негізінде, қайта тіркеу нөмірі 184-1933-08-МК 02.05.2007 жыл бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Шиелі аудандық оқушылар үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны директоры Г.Абжамиева және екінші тараптан бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «Сапақ» өндірістік кооперативі атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Садықов, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және 2011 жылғы "27" тамыздағы конкурстық комиссиясының хаттамасына сәйкес бір көзден алу тәсілі негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1. «Оқушылар үйі ғимаратын қайта жаңғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу» жұмысы.

2. Шарт шарттары

2.1. Жұмыстар «Оқушылар үйі ғимаратын қайта жаңғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу» жұмысы бойынша орындалады.

Бас мердігер «Сапақ» өндірістік кооперативі, мекен-жайы Қызылорда облысы, Шиелі кенті, Қазбек би көшесі, 35.

2.2. Мердігер жұмыстарды атқарады, ал тапсырыс беруші мердігерден «Оқушылар үйі ғимаратын қайта жаңғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу» жұмысын қабылдап алып, шарт талаптарына сәйкес тиесілі қаржыны төлейді.

2.3. Мердігер «Оқушылар үйі ғимаратын қайта жаңғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу» жұмыстарын шарт талаптары мен жұмыс құжаттарына сәйкес орындайды. Шарттың жалпы соммасы- 91 244 042 (тоқсан бір миллион екі жүз қырық төрт мың қырық екі) теңге 00 тиын 431 «Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу» ерекшелігіне және қаржы төлемінің жоспарына сәйкес айлар бойынша: қыркүйекте – 27 373 213 (жиырма жеті миллион үш жүз жетпіс үш мың екі жүз он үш) теңге (30 % аванс), қазанда – 27 373 213 (жиырма жеті миллион үш жүз жетпіс үш мың екі жүз он үш) теңге, қарашада – 36 497 616 (отыз алты миллион төрт жүз тоқсан жеті мың алты жүз он алты) теңге.

2.4. Мердігер ай сайын, қажет болған жағдай да Тапсырыс берушінің сұратуы бойынша атқарылып жатқан жұмыстары жөнінде мәлімдеме береді.

2.5. Мердігер міндеттемелерін бюджеттік бағдарламаға сәйкес бір қалыпты орындау қажет.

2.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы жұмыс жобасы мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері

3.1. «Мердігердің» міндеттері:

3.1.1. «Оқушылар үйі ғимаратын қайта жаңғырту, күрделі жөндеу және бу қазандығы ғимаратын салу» жұмысын уақытылы орындалуын қамтамасыз ету қажет.

3.1.2. Мердігер Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз ету үшін шарттың жалпы сомасының 3 % мөлшерінде шарт бойынша мінтеттемелерін толық орындағанша банктік кепілдік енгізуге тиіс;

3.1.3. Мердігер 3 (үш) жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге жоба жұмыстары бойынша орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынуы қажет.

3.1.4. Мердігер өз қызметкерлерінің іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

3.1.5. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша орындалатын жұмыстар Қазақстан Республикасында күші бар стандарттарға сәйкес келуіне кепілдік береді.

3.1.6. Мердігер ай сайын атқарылып жатқан жұмыстары көлемі жөнінде мәлімдемені сенімді өкілдері қол қойған жұмыс атқару Актісі бойынша тапсырады.

3.1.7. Мердігер мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін алғаннан кейін Тапсырыс берушіге қорытынды қабылдау актісі бойынша дайын құжаттарды тапсыру қажет.

3.1.8. Мердігер тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзімге береді.

3.1.9. Мердігер конкурстық өтінімге қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

3.2. «Тапсырыс берушінің» міндеттері:

3.2.1. Мердігерге шарт талаптарына сәйкес жұмысты қабылдау Актісі бойынша төлем жүргізуі қажет.

3.2.2. Тапсырыс беруші 3 (үш) жұмыс күн ішінде жоба бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін қарап келісімін беру қажет.

3.2.3. Тапсырыс беруші Мердігерге шарттың 2.3. тармағында көрсетілген соммада аванстық төлем жүргізу қажет.

4. Жұмысты орындау және қабылдау мерзімі

4.1. Шарт бойынша өнім беруші міндеттемелерін 2011 жылдың 20 қараша айына дейін орындау қажет.

4.2. Шарт бойынша Мердігер жұмыстарын 2011 жылдың 20 қараша айына дейін қаралған қаржы көлемін, құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау қажет.

5. Шарттың сомасы және есеп айырысу тәртібі

5.1. Төлеу түрі: аудару, ұсынылған банктік реквизиттер бойынша.

5.2. Ақы төлеу алдындағы қажетті шот-фактура немесе орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі.

5.3. Тапсырыс беруші Мердігерге - 27 373 213 (жиырма жеті миллион үш жүз жетпіс үш мың екі жүз он үш) теңге мөлшерде аванстық төлем төлейді.

5.4. Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғанша және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғанша Мердігерге төленетін жалпы соманың 95 % пайызын ғана төлейді, ал түпкілікті ақысын 5 % пайыз мөлшердегі соманы аяқталған жұмысты қабылдау Актісі бойынша мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін тапсырғаннан кейін төлейді.

5.5. Тапсырыс беруші шарт талаптарына сәйкес тараптар жұмысты қабылдау Актісіне қол қойған күннен бастап 10 күн ішінде төлем жүргізуге міндетті.

6.Тараптардың құқықтары мен дауды шешу жолдары

6.1. Егер Мердігер Шартты орындамаған не тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады және 3 % мөлшеріндегі шарт мінтеттемелерін толық орындағанша өткізілген банктік кепілдікті тиісті бюджетке аудара алады.

6.2. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.

6.3. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер негізінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

6.4. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

7. Қосымша шарттар

7.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

7.2. Шарт бойынша тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы міндеттемелері жүргізіледі және 2011 жылғы 31 желтоқсаннан кеш орындалмау қажет.

8. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері

Мердігер	**Тапсырыс беруші**
«Сапақ» өндірістік кооперативі	«Шиелі аудандық оқушылар үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны
Қызылорда облысы, Шиелі кенті, Қазбек би көшесі, 35	Қызылорда облысы, Шиелі кенті, Қ.Сәтбаев көшесі, 22
СТН 330800004436	СТН 330800004902
БСК KCJBKZKX	БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ548560000003190612	ЖСК KZ 316010201000006029
«Банк Центр Кредит» АҚ	«Қазақстан Халық Банкі»
Директор С.Садыков	Директор Г.Абжамиева
М.О.	М.О.

Счет-фактура № 10 от 23.09.11 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Сапак" (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 330800004436, пос Шиили, ул Казыбек би 35, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0004228 от 29.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ168562215101761979 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №10 от 31.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Шиелийский раонный дом школьников" (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 330800004902, пос. Шиели, К.Сатбаева № 22 (10а)

ИИК получателя: KZ316010201000006029 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция кап.ремонт."Дом школьников" и стр-во здания котельной в пос. Шиели Кызылординской области	усл	1	24 420 081,25	24 420 081,25	12%	2 930 409,75	27 350 491,00		
Всего по счету:					**24 420 081,25**		**2 930 409,75**	**27 350 491,00**		

Директор: Садықов С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП ЭНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ «САПАҚ»

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Ко[illegible] (второй экземпляр) - по[illegible]

Предприятие, организация	Подразделение
ПК Сапак	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
10	23.09.2011

Накладная на выполнение работ (услуг)

Заказчик: ГККП "Шиелийский раонный дом школьников"
Основание: договор №10 от 31.08.2011 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция кап.ремонт."Дом школьников" и стр-во здания котельной в пос. Шиели Кызылординской области	усл	1	27 350 491,00	27 350 491,00

Всего работ на сумму: 27 350 491,00
в т.ч НДС 2 930 409,75

Всего наименований 1, на сумму 27 350 491,00
Итого сумма: Двадцать семь миллионов триста пятьдесят тысяч четыреста девяносто один тенге 00 тиын

Исполнитель _____ Заказчик _____

Типовая форма № КС 3 утверждена
Постонавление Госкомитета РК
От 16.11.94г.№73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2011г.

Заказчик: ГКП «Дом школьников Шиелинского района»
Подрядчик:ПК «Сапаю»
Наименование обьекта: Реконструкция, капитальный ремонт «Дома школьников» и строительство здания котельной в пос.Шиели Кызылординской области

Тыс. тенге

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства	С начала года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат,невходящих в СМР	Дополнительные затраты			
					На приобретение материалов и оборудования	Другие доп. затраты		
За выполненные работы	**27350,491**	**27350,491**	**27350,491**				**2930,410**	**27350,491**
ИТОГО	**27350,491**	**27350,491**	**27350,491**				**2930,410**	**27350,491**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

ЗАКАЗЧИК: ГКП «ДОМ ШКОЛЬНИКОВ ШИЕЛИЙСКОГО РАЙОНА»

ПОДРЯДЧИК: ПК «САПАК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция, капитальный ремонт «Дома школьников» и строительство здания котельной в пос.Шиели Кызылординской области

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт здания**

ДОГОВОР №10 от 31.08.2011 года

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2011 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,8	327,3	-	1571	-	1598	1,77	9
				327,3	-	1571	-	101,7	-	-
		м3								
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,8	200,48	-	962	-	979	1,12	5
				200,48	-	962	-	101,7	-	-
		м3								
		ИТОГО		Тенге		2533	-			14
				Тенге		2533	-			-
		Накладные расходы -		Тенге		2576	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		307	-	-		-
		ИТОГО		Тенге		5416	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
3	E0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	4	693,31	478,2	2773	1913	1833	0,95	4
				215,11	216,37	860	865	106,2	0,91	4
		отверст								
4	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на	0,132	39177,21	12509,13	5171	1651	2984	104,65	14
				24488,1	3424,41	3232	452	81	9,2	1

		производственных базах											
5	С130804-66	-Угольник прямой, d-50 мм	т 10шт	0,0112	837 -	- -	9 -	- -	- -	- -	-
6	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0085	45300 -	- -	386 -	- -	- -	- -	-
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0111	45800 -	- -	509 -	- -	- -	- -	-
8	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	7,84	2642,59	140,46	20718	1101	2058	0,98	8
9	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	235,17	185,01 778,66	62,16 34,14	1450 183116	487 8028	106,2 19394	0,23 0,3	2 71
10	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных кл.В7,5 (под перегородки)	м3	13,08	59,55 10103,14	14,95 433,25	14003 132149	3516 5667	110,7 10512	0,06 3,24	13 42
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,28	659,3 131 -	191,12 - -	8624 1739 -	2500 - -	94,5 - -	0,72 - -	9 -
12	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,2334	58600 -	- -	13680 -	- -	- -	- -	-
13	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,3266	45800 -	- -	14960 -	- -	- -	- -	-
		Подпольные каналы									
14	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	9,26	1557,31	68,27	14421	632	1527	0,6	6
15	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	15,3	119,09 16026,19	29,9 2188,97	1103 245201	277 33491	110,7 60025	0,11 15,18	1 232
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,53	3269,57 131 -	882 - -	50024 2034 -	13495 - -	94,5 - -	2,5 - -	38 -
17	С12041-21 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	м3	0,012	58600 -	- -	703 -	- -	- -	- -	-

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0042	64100 -	- -	271 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	21	158,27 96,88	50,9 17,57	3324 2034	1069 369	3028 126	0,47 0,05	10 1
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,31	23400 -	- -	7254 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	15,5	265,42 55,84	5,31 2,34	4114 865	82 36	958 106,2	0,24 0,01	4 -
	ИТОГО			Тенге		652532	53635			390
				Тенге		82197	21997			70
	Накладные расходы -			Тенге		99335	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		44801	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2984	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		489	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1	-	-		-
	ИТОГО			Тенге		800143	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки

		1Этаж								
22	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	41,77	2619,07	873,28	109398	36477	80062	8,17	341
23	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	53,92	1745,79 7634,56	383,91 469,01	72921 411655	16036 25289	90 69125	1,45 5,04	61 272
24	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	33,72	1002,4 1102,01 282,56	204,75 47,79 20,91	54049 37160 9528	11040 1611 705	106,2 10867 106,2	0,78 1,39 0,08	42 47 3
25	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,4	10667,9 3431,03	214,47 95,06	25603 8234	515 228	7616 90	16,82 0,35	40 1

		м3								
26	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,92	4320,4	1723,59	3971	1586	2780	12,19	11
				2596,82	760,5	2389	700	90	2,85	3
		м3								
		2Этаж								
27	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	6,26	3434,26	418,59	21488	2619	20583	15,88	99
				3015,68	81,9	18869	512	106,2	0,54	3
		м3								
28	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	90,74	1102,01	47,79	99997	4336	29244	1,39	126
				282,56	20,91	25639	1898	106,2	0,08	7
		м2								
29	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,29	10667,9	214,47	3094	62	920	16,82	5
				3431,03	95,06	995	28	90	0,35	-
		м3								
		Перемычки								
30	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	554,04	346,78	4986	3121	3842	0,93	8
				195,44	143,36	1759	1290	126	0,46	4
		шт								
31	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,191	27500	-	5253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Металлическая перемычка ПрМ-4								
32	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0694	6848,8	2713,44	475	188	237	16,22	1
				3397,39	816,45	236	57	81	2,24	-
		т								
33	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0694	70000	-	4855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	6	30,09	0,32	181	2	145	0,14	1
		шт		29,77	0,15	179	1	81	-	-
35	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,0005	92400	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО	Тенге	728162	75807		952
	Тенге	194799	32494		123
Накладные расходы -	Тенге	225040	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57153	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	382	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62	-	-	-
ИТОГО	Тенге	1010799	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Кровля

36	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	973,53	37,22	2,12	36231	2060	37031	0,17	169
		м2		35,1	0,42	34171	405	107,1	–	3
37	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	70,6	792,21	1,73	55930	122	17379	1,12	79
		м2		229,08	0,76	16173	54	107,1	–	–
38	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	973,53	1134,75	12,72	1104716	12383	76640	0,3	294
		м2		67,95	5,56	66149	5410	107,1	0,02	20
39	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	973,53	226,8	22,16	220798	21573	64109	0,28	272
		м2		51,8	9,68	50431	9429	107,1	0,04	35
40	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	973,53	30,1	0,97	29299	943	1281	0,01	5
		м2		0,82	0,41	800	395	107,1	–	2
45	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	19,12	7663,43	467,05	146525	8930	25400	5,22	100
		м3		1046,13	204,75	20002	3915	106,2	0,76	15
47	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	19,12	5966,01	2042,42	114070	39051	93874	21,24	406
		м3		3923,6	699,52	75019	13375	106,2	2,91	56
	ИТОГО		Тенге			1707568	85063			1326
			Тенге			262745	32983			131
	Накладные расходы -		Тенге			315714	–	–		–
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			121397	–	–		–
	ИТОГО		Тенге			2144679	–	–		–

РАЗДЕЛ 6. Двери

		1Этаж							
70	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных (Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7)	63,48	234,32	33,09	14875	2101	12330	1,05	67
		м2		201,23	14,59	12774	926	90	0,05	3
		2Этаж								
83	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных (ДО-1, Д-3)	13,02	234,32	33,09	3051	431	2529	1,05	14
		м2		201,23	14,59	2620	190	90	0,05	1
	ИТОГО		Тенге			17925	2532			80
			Тенге			15394	1116			4
	Накладные расходы -		Тенге			14859	–	–		–
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1967	–	–		–
	ИТОГО		Тенге			34752	–	–		–

РАЗДЕЛ 7. Окна и витражи

		1Этаж							
90	Е0146-44-1	-Разборка деревянных	12,6	402,54	33,09	5072	417	4355	1,9	24

	заполнений оконных проемов с подоконными досками									
					369,44	14,59	4651	184	90	0,05	1
	м2										
91	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	12,6	587,66	26,07	7405	329	4566	1,5	19
				325,51	10,05	4101	127	108	0,04	-
	м2									
92	C12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	12,6	14500	-	182700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м2									
93	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,6	281,97	7,77	3553	98	1960	0,67	8
				140,6	3,44	1772	43	108	0,01	-
	м2									
94	C12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	9,1	2860	-	26026	-	-	-	-
	м2			-	-	-	-	-	-	-
95	E0110-91-2 К=0,8	-Демонтаж витражей	50,6	207,05	20,39	10477	1032	10640	1,07	54
	м2									
96	E0110-91-2	-Монтаж витражей из металлопластика	107,66	186,66 462,49	8,04 25,49	9445 49791	407 2744	108 28298	0,04 1,07	2 116
	м2									
		2Этаж		233,32	10,05	25120	1082	108	0,04	4
98	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	10,8	402,54	33,09	4347	357	3733	1,9	21
				369,44	14,59	3990	158	90	0,05	1
	м2									
99	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	10,24	587,66	26,07	6018	267	3711	1,5	15
				325,51	10,05	3333	103	108	0,04	-
	м2									
100	C12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	10,24	14500	-	148480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	м2									
101	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	10,24	281,97	7,77	2887	80	1593	0,67	7
				140,6	3,44	1440	35	108	0,01	-
	м2									
102	C12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	7,43	2860	-	21250	-	-	-	-
	м2			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО			Тенге		468005	5323			264
				Тенге		53856	2139			8
	Накладные расходы -			Тенге		58856	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		31612	-	-		-

ИТОГО		Тенге			55847	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы

	1Этаж								
129	E0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1470,67	49,14	-	72270	-	65043	0,26	386
			49,14	-	72270	-	90	-	-
130	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1513	361,72	5,45	547284	8239	292274	0,85	1288
			202,84	1,58	306899	2385	94,5	0,06	98
131	E0115-61-2 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	162,64	301,91	4,5	49102	732	28304	0,78	127
			182,99	1,17	29761	190	94,5	0,06	10
136	C11011-651 -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	739,02	1070	-	790751	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Отделка фасада								
143	E0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (фасада)	70,5	49,14	-	3464	-	3118	0,26	19
			49,14	-	3464	-	90	-	-
144	E0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (цоколя)	52,54	49,14	-	2582	-	2324	0,26	14
			49,14	-	2582	-	90	-	-
145	E0146-40-1 -Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	973,53	36,78	6,34	35807	6175	29109	0,17	161
146	E0158-2-4 -Разборка покрытий кровли из шифера	8,4	30,44 61,78	2,78 4,56	29633 519	2711 38	90 523	0,01 0,29	10 2
147	E0115-24-4 -Облицовка цоколя плитами из керамогранита	52,54	57,21 5928,05	0,88 658,8	481 311460	7 34614	107,1 191534	0,01 13,8	- 725
148	E0115-24-4 -Облицовка стен фасада здания керамогранитом из светлого 35%	194,8	3431,03 5756,35	426,64 658,8	180266 1121337	22416 128335	94,5 710143	1,6 13,8	84 2688
			3431,03	426,64	668364	83110	94,5	1,6	312
149	E0115-24-4 -Облицовка стен фасада здания Керамогранитом из темного 65%	266,74	5928,05	658,8	1581247	175729	972400	13,8	3681
			3431,03	426,64	915192	113803	94,5	1,6	427
	м2								
ИТОГО		Тенге			4515824	353862			9091
		Тенге			2208911	224623			942
Накладные расходы -		Тенге			2294771	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			408636	-	-		-
ИТОГО		Тенге			7219230	-	-		-
ИТОГО		Тенге			8092549	576221			12117
		Тенге			2820435	315352			1279

Накладные расходы -	Тенге	301451	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	666425	-	-	-
ИТОГО	Тенге	11773492	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	169538	-	-	-
Итого	Тенге	11943030	-	-	-
Доп.затраты в зимнее время 1,35%	Тенге	161231	-	-	-
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	119430	-	-	-
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	47772	-	-	-
Итого в ценах 2001 года	Тенге	12271463	-	-	-
Итого в текущих ценах с К=1,95097	Тенге	23941256	-	-	-
Налоги, сборы и обяз.платежи 2%	Тенге	478825	-	-	-
Итого	Тенге	24420081	-	-	-
НДС 12%	Тенге	2930410	-	-	-
Итого	Тенге	27350491	-	-	-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Счет-фактура № 12 от 17.10.11 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Сапак" (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 330800004436, пос Шиели, ул Казыбек би 35, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0004228 от 29.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ168562215101761979 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №10 от 31.08.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Шиелийский раонный дом школьников" (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 330800004902, пос. Шиели, К.Сатбаева № 22 (10а)

ИИК получателя: KZ316010201000006029 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция кап.ремонт."Дом школьников" и стр-во здания котельной в пос. Шиели Кызылординской области	усл	1	35 191 040,18	35 191 040,18	12%	4 222 924,82	39 413 965,00		
Всего по счету:					**35 191 040,18**		**4 222 924,82**	**39 413 965,00**		

Директор: Садыков С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - продавцу.

Предприятие, организация	Подразделение
ПК Сапак	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
12	17.10.2011

Накладная на выполнение работ (услуг)

Заказчик: ГККП "Шиелийский раонный дом школьников"
Основание: договор №10 от 31.08.2011 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция кап.ремонт."Дом школьников" и стр-во здания котельной в пос. Шиели Кызылординской области	усл	1	39 413 965,00	39 413 965,00

Всего работ на сумму: **39 413 965,00**
в т.ч НДС **4 222 924,82**

Всего наименований 1, на сумму 39 413 965,00
Итого сумма: Тридцать девять миллионов четыреста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять тенге 00 тиын

Исполнитель _____ Заказчик _____

Типовая форма № КС 3 утверждена
Постонавление Госкомитета РК
От 16.11.94г.№73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2011г.

Заказчик: ГКП «Дом школьников Шиелинского района»
Подрядчик:ПК «Сапак»
Наименование обьекта: Реконструкция, капитальный ремонт «Дома школьников» и строительство здания котельной в пос.Шиели Кызылординской области

Тыс. тенге

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства	С начала года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат,невходящих в СМР	Дополнительные затраты			
					На приобретение материалов и оборудования	Другие доп. затраты		
За выполненные работы	**66764,456**	**66764,456**	**39413,965**				**4222,925**	**39413,965**
ИТОГО	**66764,456**	**66764,456**	**39413,965**				**4222,925**	**39413,965**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

ЗАКАЗЧИК: ГКП «ДОМ ШКОЛЬНИКОВ ШИЕЛИЙСКОГО РАЙОНА»

ПОДРЯДЧИК: ПК «САПАК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция, капитальный ремонт «Дома школьников» и строительство здания котельной в пос.Шиели Кызылординской области

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт здания**

ДОГОВОР №10 от 31.08.2011 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 6. Двери														
71	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(Д-1, Д-3, Д-6) м2	17,65	512,64	141,54	9048	2498	5427	1,03	18						
				226,72	57,96	4002	1023	108	0,17	3						
72	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	25,65	424,3	114,86	10883	2946	7063	0,92	24						
				207,55	47,4	5324	1216	108	0,15	4						
73	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	29,4	742	44,33	21815	1303	9678	1,32	39						
				285,25	19,57	8386	575	108	0,07	2						
74	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (Д-1) м2	22,68	4010	-	90947	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
75	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние (Д-2) м2	8,82	4250	-	37485	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
76	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние (Д-3) м2	13,65	3540	-	48321	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
77	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние (Д-4) м2	3,6	3760	-	13536	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

78	С12063-5	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ (Д-5)	м2	12,6	5630	-	70938	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ (Д-6)	м2	1,9	4810	-	9139	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	С12063-5	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ (Д-7)	м2	9,45	5630	-	53204	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	19	1960	-	37240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	13	2980	-	38740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		2Этаж									
84	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(Д-3, Д-6)	м2	4,63	512,64	141,54	2374	655	1424	1,03	5
					226,72	57,96	1050	268	108	0,17	1
87	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П(Д-6)	м2	1,9	5610	-	10659	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние(Д-3)	м2	2,73	3760	-	10265	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2	1960	-	3920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге				468513	7403			86
			Тенге				18761	3082			9
	Накладные расходы -		Тенге				23591	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				29526	-	-		-
	ИТОГО		Тенге				521630	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Окна и витражи

		1Этаж								
97	С12061-184 Изм. и доп.вып.9	-Витраж из металлопластика В-1, В-2	м2	107,66	8050	-	866663	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО	Тенге			866663	-			-
	Тенге			-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52000	-	-		-
ИТОГО	Тенге			918663	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы

	1Этаж								
132	E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1513	519,29	2,92	785683	4420	140839	0,45	679
				97,22	1,28	147094	1942	94,5	0,01	10
133	E0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	162,64	546,31	3,24	88852	527	18884	0,56	92
				121,44	1,43	19751	233	94,5	0,01	1
134	E0115-35-1 К=0,8 -Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	701,3	384,58	2,46	269707	1724	253958	1,62	1136
				382,12	1,08	267982	757	94,5	-	3
135	E0115-35-1 -Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	739,02	485,31	3,07	358651	2272	334522	2,02	1496
				477,65	1,35	352995	997	94,5	0,01	5
137	E0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	87,42	2023,27	2,92	176874	255	41233	2,3	201
				497,84	1,28	43521	112	94,5	-	-
	2Этаж									
138	E0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	467,37	49,14	-	22967	-	20670	0,26	123
				49,14	-	22967	-	90	-	-
139	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	393,81	361,72	5,45	142449	2144	76074	0,85	335
				202,84	1,58	79881	621	94,5	0,06	25
140	E0115-61-2 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	92,31	301,91	4,5	27869	416	16065	0,78	72
				182,99	1,17	16892	108	94,5	0,06	6
	Отделка фасада									
149	E0115-24-4 -Облицовка стен полированными плитами мраморными толщиной		95	5928,05	658,8	563165	62586	346322	13,8	1311

	до 30 мм число плит в 1 м2 до 6			3431,03	426,64	325947	40531	94,5	1,6	152
	м2									
150	Е0115-51-2 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых /цилиндрических и переменного сечения/		12	923,25	2,3	11079	28	9014	3,02	36
				793,85	1,02	9526	12	94,5	-	-
	м2									
151	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		12	546,31	3,24	6556	39	1393	0,56	7
				121,44	1,43	1457	17	94,5	0,01	-
	м2									
	Крыльцо									
152	Е0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		128,15	1654,41	15,55	212013	1992	45417	1,54	197
				317,14	3,02	40641	387	110,7	0,03	4
	1м2									
153	Е0115-51-2 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых /цилиндрических и переменного сечения/		12	923,25	2,3	11079	28	9014	3,02	36
				793,85	1,02	9526	12	94,5	-	-
	м2									
154	Е0115-180-9-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		12	524,32	2,92	6292	35	1281	0,49	6
				111,68	1,28	1340	15	94,5	-	-
	м2									
155	Е0106-15-1 -Облицовка оголовка колонны изделия из фибробетона		1,2	18453,17	6037,67	22144	7245	5745	14,29	17
	м3			3101,38	1964,55	3722	2357	94,5	5,79	7
156	СПрайс-лис т -Фибробетон		1,2	5587,18	-	6705	-	-	-	-
	м3			-	-	-	-	-	-	-
157	Е0106-1-20 -Устройство поручни из фибробетона		0,23	1709,09	433,25	393	100	185	3,24	1
	м3			659,3	191,12	152	44	94,5	0,72	-
158	СПрайс-лис т -Фибробетон		0,23	5587,18	-	1285	-	-	-	-
	м3			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			2713761	83810			5744
			Тенге			1343393	48146			214
	Стоимость оборудования -		Тенге			7990	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1320617	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			241583	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			4275961	-	-		-
	РАЗДЕЛ 10. Оборудование и мебель									
168	ССНРК 8.02.13-20 04С65.1,п. 66 -Секция стульев на четыре места, складируемая для актовых залов		83	16448	-	1365184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

ИТОГО	Тенге		1365184	-				-
	Тенге		-	-				-
Стоимость оборудования -	Тенге		1365184	-	-			-
ИТОГО	Тенге		1365184	-	-			-

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение ТЗ

28	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15	348,1	4,66	5221	70	1533	0,34	5
				77,81	2,05	1167	31	128	0,01	-
		м								
29	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	367	-	4404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,71	210,55	0,08	149	-	105	0,65	-
				140,4	0,03	100	-	105	-	-
		м2								
31	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15	14,2	-	213	-	267	0,05	1
				13,9	-	208	-	128	-	-
		м								
		Оборудование								
32	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1934,19	107,87	5803	324	7020	7,87	24
				1781,33	46,8	5344	140	128	0,18	1
		комплект								
33	СПрайс-лис т	-Аристон 30л	2	6925,32	-	13851	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лис т	-Аристон 50л	1	13184,75	-	13185	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			42826	394			30
			Тенге			6819	171			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			27035	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			105	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8820	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1468	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			53234	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя канализация К1

35	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	60	779,76	1,59	46785	96	10276	0,56	34

	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			133,09	0,7	7986	42	128	-	-
36 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	22	652,48	0,72	14354	16	3897	0,58	13
				138,06	0,33	3037	7	128	-	-
37 С130804-34	-Ревизия полиэтиленовая	м	0,3	482	-	145	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
38 Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		8	6036,93	24,23	48295	194	4732	1,95	16
		комплект		450,45	11,7	3604	94	128	0,04	-
39 Е0117-3-3	-Установка унитазов с краном смывным		6	12753,26	31,85	76520	191	3549	1,98	12
		комплект		447,53	14,62	2685	88	128	0,05	-
40 Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм		1	1437,67	7,62	1438	8	139	0,46	-
		комплект		105,3	2,92	105	3	128	0,01	-
	ИТОГО		Тенге			187537	504			74
			Тенге			17417	234			1
	Накладные расходы -		Тенге			22593	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12608	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			222738	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы

41 Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	65	151,51	1,9	9848	123	11232	0,75	49
				149,62	0,38	9725	25	115,2	-	-
42 Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	45	66,22	0,72	2980	33	3403	0,33	15
				65,49	0,14	2947	6	115,2	-	-
43 Е0116-14-5 К=0,4	-Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	15	116,49	4,28	1747	64	2190	0,49	7
				112,21	1,87	1683	28	128	0,01	-
44 Е0116-14-9 К=0,4	-Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	40	108,62	6,6	4345	264	5372	0,44	18
				102,02	2,89	4081	116	128	-	-
45 Е0116-14-11 К=0,4	-Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	м	5	110,03	6,37	550	32	681	0,46	2
				103,66	2,79	518	14	128	0,01	-
46 Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	м	5	131,23	3,49	656	17	740	0,61	3

			компл	127,74	0,7	639	4	115,2	-	-
47	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	316,67	6,76	1267	27	1434	1,43	6
			компл	309,91	1,35	1240	5	115,2	0,01	-
48	Е0116-20-1 К=0,4	-Демонтаж кранов пожарных	3	92,22	10,32	277	31	332	0,36	1
			1кран	81,9	4,68	246	14	128	0,02	-
49	Е0122-41-2 К=0,8	-Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,36	4290,44	1833,44	1545	660	1453	11,12	4
			м3	2457	648,42	885	233	130	1,98	1
50	Е0123-13-1 К=0,8	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,64	9032,45	4474,6	5781	2864	5421	21,68	14
			м3	4557,85	1958,35	2917	1253	130	7,36	5
	ИТОГО		Тенге			28995	4115			119
			Тенге			24880	1698			6
	Накладные расходы -		Тенге			6875	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			852	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25384	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2823	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			64929	-	-		-

Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2434,5	-	2435	-	1706	6,98	7
			шкаф	1579,5	-	1580	-	108	-	-
2	75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000	-	112000	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-638-1-	-Щит /шкаф/ типа ШИК	1	53303	-	53303	-	43904	210	210
			шт	46215	-	46215	-	95	-	-
4	Прайс-лист	-Щит распределительный ЩРВ-2х12-1-УХЛ4	1	1544,78	-	1545	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-638-1-	-Щит /шкаф/ типа ШИК	1	53303	-	53303	-	43904	210	210
			шт	46215	-	46215	-	95	-	-
6	Прайс-лист	-Щит распределительный ЩРВ-1х12-1-УХЛ4	1	1181,83	-	1182	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-572-3-	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1398,45	72,35	2797	145	816	2	4
				412,1	17,55	824	35	95	0,08	-

			шт							
8	Прайс-лист	-Бокс с автоматическим выключателем ВА51-29, Iрасц 25А	2	3365,01	-	6730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
9	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	23	206,69	68,34	4754	1572	3965	0,55	13
				112,91	46,71	2597	1074	108	0,16	4
			шт							
10	С151701-15	-Светильник НББ02-25	10	143	-	1430	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
11	С151701-14	-Светильник G1102	13	871	-	11323	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
12	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	118	469,83	104,03	55440	12276	51179	1,61	190
				336,38	65,22	39692	7696	108	0,22	26
			шт							
13	Прайс-лист	-Светильник для люминесцентных ламп LRN 4x18	118	1946,32	-	229666	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
14	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	19	300,2	75,7	5704	1438	4964	0,95	18
				197,15	44,79	3746	851	108	0,16	3
			шт							
15	Прайс-лист	-Светильник для люминесцентных ламп LRN 2x18	13	1415,55	-	18402	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист	-Светильник для люминесцентных ламп LZG 2x36	6	1946,32	-	11678	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	4	290,88	63,42	1164	254	1041	0,96	4
				199,49	41,51	798	166	108	0,14	1
			шт							
18	Прайс-лист	-Светильник для люминесцентных ламп LZG 1x18	4	1002,77	-	4011	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
19	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	23	206,69	68,34	4754	1572	3965	0,55	13
				112,91	46,71	2597	1074	108	0,16	4
			шт							
20	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	10	24	-	240	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
21	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	13	39	-	507	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
22	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХВ36	12	101	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХВ20	496	82	-	40672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

24	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	14	14 -	- -	196 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором шт	1	290,99 266,5	13,89 2,99	291 267	14 3	256 95	1 0,02	1 -
26	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах м	830	32,29 32,29	- -	26802 26802	- -	26052 97,2	0,15 -	124 -
28	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,6	24900 -	- -	14940 -	- -	- -	- -	- -
29	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,23	39800 -	- -	9154 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0167-13-2	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2 м	59	15,42 15,42	- -	910 910	- -	884 97,2	0,07 -	4 -
31	Е0167-13-6	-Затягивание провода в трубы, последующий провод сечением 6 мм2 м	151	7,96 7,96	- -	1201 1201	- -	1168 97,2	0,04 -	6 -
32	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,21	19900 -	- -	4179 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2 м	2	136,16 136,1	0,06 -	272 272	- -	265 97,2	0,6 -	1 -
34	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,002	192700 -	- -	385 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0121-22-12	-Установка выключателей, (автоматические) ток до 25 а шт	3	568,16 307,13	3,41 1,5	1704 921	10 4	1000 108	1,4 0,01	4 -
36	С151801-51	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56, 67, силумин	3	1230 -	- -	3690 -	- -	- -	- -	- -

37	E0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	31	43,54	-	1350	-	1283	0,19	6
					38,32	-	1188	-	108	-	-
38	Прайс-лист	-Розетка штепсельная CArMEn BEYAz TOPrAKli Priz (розетка с/з) (VI-KO)	шт	1	118	-	118	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс-лист	-Розетка штепсельная CArMEn BEYAz iKili TOPrAKli Priz (розетка x2 с/з) (VI-KO)	шт	30	141,78	-	4253	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	E0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	16	55,06	-	881	-	698	0,2	3
					40,37	-	646	-	108	-	-
41	Прайс-лист	-Выключатель CArMEn BEYAz KOMuTATOr (включ. x2) (VI-KO)	шт	16	118	-	1888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	E0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	14	44,24	-	619	-	579	0,19	3
					38,32	-	537	-	108	-	-
43	Прайс-лист	-Выключатель CArMEn BEYAz IsiKLi AnAHTAr (включ. с подс) (VI-KO)	шт	14	120,69	-	1690	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	C151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1P31, тип У409У3	1000шт	0,075	24200	-	1815	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	E0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	59	33,51	-	1977	-	1493	0,11	6
					23,43	-	1382	-	108	-	-
46	C130804-87	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-15,20 мм	м	59	158	-	9322	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО			Тенге			716608	17280			826
				Тенге			178389	10904			37
	Стоимость оборудования -			Тенге			393163	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			189122	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			30195	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			559	-	-		-
	ИТОГО			Тенге			936485	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

47	E0121-24-3	-Демонтаж щитков на стене К=0,3	шт	4	215,7	13,88	863	56	899	3	12
48	E0121-15-1	-Демонтаж проводов К=0,3	м	400	201,83	6,39	807	26	108	0,02	-
					1	-	401	-	433	0,01	6

49	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	32	1 10,95 10,95	- - -	401 350 350	- - -	108 340 97,2	- 0,06 -	- 2 -
		ИТОГО		Тенге Тенге		1614 1558	56 26			20 -
		Накладные расходы -		Тенге		1673	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		197	-	-		-
		ИТОГО		Тенге		3484	-	-		-

Тепловой узел, отопление, демонтажные работы

РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел

1	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	79,2	-	634	-	719	0,31	2
2	C131205-4	-Термометры прямые в оправе	8	комплект 70,2 352	- -	562 2816	- -	128 -	- -	- -
3	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	- 870,85 -	- 1,57 -	- 1742 -	- 3 -	- 135 -	- 0,22 -	- - -
4	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	комплект 52,65 1036,38 582,08	- 100,25 43,87	105 2073 1164	- 201 88	128 1602 128	- 2,6 0,16	- 5 -
5	C130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	1шт 10400 -	- - -	20800 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	C130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	шт 458 -	- - -	1832 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	шт 554,47 330,53	43,96 20,47	1109 661	88 41	899 128	1,47 0,07	3 -
8	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1шт 3500 -	- - -	7000 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	шт 285 -	- - -	1140 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	C130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	2	шт 362	-	724	-	-	-	-

	/16 кгс/см2/, Dy 15 мм			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	3
			330,53	20,47	661	41	128	0,07	-
		1шт							
12	C130901-94 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270	-	2540	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
13	C130809-32 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
14	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	3
			330,53	20,47	661	41	128	0,07	-
		1шт							
15	C130901-93 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869	-	1738	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
16	C130809-31 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	260	-	1040	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
17	E0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	554,47	43,96	3327	264	2696	1,47	9
			330,53	20,47	1983	123	128	0,07	-
		1шт							
18	C130901-92 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
19	C130809-30 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	225	-	2700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
20	C130904-57 -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	328	-	2624	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
21	E0118-16-3 -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	16033,71	173,14	32067	346	2284	3,58	7
		1шт	816,08	76,05	1632	152	128	0,28	1
22	E0116-10-3 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	40	838,39	17,79	33535	711	8126	0,66	26
			150,93	7,79	6037	311	128	0,03	1
		м							
23	E0116-10-4 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	1,6	977,24	23,14	1564	37	368	0,73	1
			169,65	10,13	271	16	128	0,04	-

	диам. 80 мм								
24	E0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2	381,1	4,66	762	9	204	0,34	1
				77,81	2,05	156	4	128	0,01	-
25	E0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2	14,2	-	28	-	36	0,05	-
				13,9	-	28	-	128	-	-
26	E0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	41,6	14,34	-	596	-	740	0,05	2
				13,9	-	578	-	128	-	-
27	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,35	23,55	0,06	197	-	57	0,03	-
				7,55	0,03	63	-	90	-	-
28	E0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	8,35	33,58	0,02	280	-	31	0,02	-
				4,07	-	34	-	90	-	-
29	E0126-3-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	2	233,71	5,92	467	12	110	0,24	-
				52,36	2,64	105	5	100	0,01	-
30	E0126-3-11 -Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	40	513,37	10,47	20535	419	3276	0,35	14
				77,22	4,68	3089	187	100	0,02	1
31	E0126-3-13 -Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	1,6	572,39	11,24	916	18	153	0,41	1
				90,39	4,98	145	8	100	0,02	-
32	E0126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	43,6	124,04	7,13	5408	311	1837	0,19	8
				38,91	3,22	1696	141	100	0,01	1
33	C11011-941 -Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,009	179500	-	1616	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
34	C130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,4	200	-	1280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			160540	2596			87
			Тенге			19631	1159			4

	Накладные расходы -	Тенге			5463	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2093	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			19606	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9044	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			196745	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Система отопления 0,000								
35	E0116-6-2 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	6	280,59	4,41	1684	26	536	0,3	2
				67,86	1,94	407	12	128	0,01	-
36	E0116-6-1 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	282,59	4,41	565	9	179	0,3	1
				67,86	1,94	136	4	128	0,01	-
37	E0116-10-1 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	40	152,39	15,71	6096	628	7031	0,55	22
				130,46	6,88	5218	275	128	0,03	1
38	C130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	28	127	-	3556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	C130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	6	171	-	1026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	C130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	м	6	305	-	1830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	E0116-10-2 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	30	655,39	15,71	19662	471	5274	0,55	17
				130,46	6,88	3914	206	128	0,03	1
42	E0116-10-3 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	20	838,39	17,79	16768	356	4063	0,66	13
				150,93	7,79	3019	156	128	0,03	1
43	E0116-29-1 -Гидравлическое испытание		78	14,2	-	1107	-	1387	0,05	4

	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			13,9	-	1084	-	128	-	-
44	Е0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	20	14,34	-	287	-	356	0,05	1
				13,9	-	278	-	128	-	-
45	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	8	554,47	43,96	4436	352	3594	1,47	12
				330,53	20,47	2644	164	128	0,07	1
46	С130901-62 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1шт	8	408	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	4	554,47	43,96	2218	176	1797	1,47	6
				330,53	20,47	1322	82	128	0,07	-
48	С130901-92 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт	4	682	-	2728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С130809-30 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8	225	-	1800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	554,47	43,96	2218	176	1797	1,47	6
				330,53	20,47	1322	82	128	0,07	-
51	С130901-93 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1шт	4	869	-	3476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С130809-31 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8	260	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных	шт	8	34,88	-	279	-	300	0,12	1
		комплект		29,25	-	234	-	128	-	-
54	С130904-58 -Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	шт	8	343	-	2744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,99	23,55	0,06	353	1	102	0,03	-
				7,55	0,03	113	-	90	-	-
56	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей		14,99	33,58	0,02	503	-	55	0,02	-

	серебристой краской ВТ-177			4,07	-	61	-	90	-	-
57	E0126-3-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м2	8	233,71	5,92	1870	47	440	0,24	2
				52,36	2,64	419	21	100	0,01	-
58	E0126-3-3 -Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	34	258,38	6,08	8785	207	1900	0,24	8
				53,24	2,64	1810	90	100	0,01	-
59	E0126-3-7 -Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	6	293,99	6,68	1764	40	363	0,26	2
				57,63	2,92	346	18	100	0,01	-
60	E0126-3-9 -Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	30	525,74	9,42	15772	282	2273	0,33	10
				71,67	4,1	2150	123	100	0,02	-
61	E0126-3-11 -Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	20	513,37	10,47	10267	209	1638	0,35	7
				77,22	4,68	1544	94	100	0,02	-
62	C11011-941 -Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,016	179500	-	2872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	C130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130	200	-	26000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	E0109-34-1 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,86	21152,64	2221,66	39344	4132	27543	73,6	137
				16321,5	131,63	30358	245	90	0,49	1
65	C12021-263 -Опоры неподвижные	т	1,86	107900	-	200694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Отопление выше 0,000									
66	E0116-6-2 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	130	280,59	4,41	36476	573	11614	0,3	39
				67,86	1,94	8822	252	128	0,01	1
67	E0116-6-1 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	28	282,59	4,41	7912	123	2502	0,3	8
				67,86	1,94	1900	54	128	0,01	-
68	E0116-10-1 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	м	200	152,39	15,71	30478	3141	35157	0,55	111
				130,46	6,88	26091	1375	128	0,03	5

		диам. до 40 мм м								
69	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм м	20	127 - -	- - -	2540 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
70	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм м	30	171 - -	- - -	5130 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
71	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм м	150	305 - -	- - -	45750 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
72	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(48х2,5) м	100	655,39 130,46	15,71 6,88	65539 13046	1571 688	17578 128	0,55 0,03	55 3
73	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(60х2,5) м	45	838,39 150,93	17,79 7,79	37727 6792	800 350	9142 128	0,66 0,03	30 1
74	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	458	14,2 13,9	- -	6502 6365	- -	8147 128	0,05 -	23 -
75	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	45	14,34 13,9	- -	645 625	- -	800 128	0,05 -	2 -
76	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	554,47 330,53	43,96 20,47	2218 1322	176 82	1797 128	1,47 0,07	6 -
77	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	1270 - -	- - -	5080 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
78	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	8	285 - -	- - -	2280 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

79	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4	554,47 330,53	43,96 20,47	2218 1322	176 82	1797 128	1,47 0,07	6 -
80	C130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4	682 -	- -	2728 -	- -	- -	- -	- -
81	C130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8	225 -	- -	1800 -	- -	- -	- -	- -
82	C130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	20	408 -	- -	8160 -	- -	- -	- -	- -
83	C130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10	350 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
84	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов(МС-90)	1кВт	90	4363,58	38,63	392723	3477	18190	0,68	61
85	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	комплект	32	140,99 68,88	16,91 -	12689 2204	1522 -	128 1198	0,06 0,12	6 4
86	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	комплект	51	29,25 34,88	- -	936 1779	- -	128 1909	- 0,12	- 6
87	C130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	51	29,25 377 -	- - -	1492 19227 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
88	E0118-17-1	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	1	1640,27 254,48	41,04 17,55	1640 254	41 18	348 128	1,11 0,07	1 -
89	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	161,4	210,55 140,4	0,08 0,03	33983 22661	12 4	23798 105	0,65 -	104 -
90	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,6	148,54 78,39	0,08 0,03	2317 1223	1 -	1284 105	0,37 -	6 -
	ИТОГО		Тенге				1106605	17205			711
			Тенге				161918	5998			23
	Накладные расходы -		Тенге				31854	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				6620	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				27543	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				16055	-	-		-

Накладные расходы -		Тенге			136495	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55474	-	-	-
ИТОГО		Тенге			1380645	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы

91	Е0118-18-1 К=0,4	-Демонтаж узла управления	1	1002,23	113,03	1002	113	1201	9,5	10
		1узел		889,2	49,14	889	49	128	0,18	-
92	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	80	66,22	0,72	5297	58	6049	0,33	27
		диаметром 25 мм		65,49	0,14	5240	11	115,2	-	-
		м								
93	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на	285	142,06	1,05	40487	299	46365	0,49	141
		сварке диаметром 50 мм		141,01	0,21	40188	59	115,2	-	-
		м								
94	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на	10	215,09	2,09	2151	21	2459	0,75	7
		сварке диаметром 100 мм		213,01	0,42	2130	4	115,2	-	-
		м								
95	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых	2	400,28	8,33	801	17	907	1,91	4
		диаметром 100 мм		391,95	1,64	784	3	115,2	0,01	-
		шт								
96	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до	29	252,33	16,72	7318	485	7981	1,21	35
		80 кг		235,61	3,28	6833	95	115,2	0,02	1
		шт								
ИТОГО			Тенге			57055	992			223

			Тенге			56064	222			1
Накладные расходы -			Тенге			64961	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			7321	-	-		-
ИТОГО			Тенге			129338	-	-		-

Слабые токи

Пожарная сигнализация и оповещение

1	Ц0110-667-1	-Приборы ПС приемно-контрольные,	1	5770,1	1,6	5770	2	5002	23	23
		пусковые, концентратор блок		5557,5	-	5558	-	90	-	-
		базовый на 10 лучей								
		шт								
2	Прайс-лист	-Приемно-контрольный прибор	1	5245,86	-	5246	-	-	-	-
		(Гранит-5)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0110-669-4	-Приборы и устройства	7	1108,7	1,6	7761	11	6781	5	35
		сигнализирующие объектовые;		1076,4	-	7535	-	90	-	-
		устройства ультрозвуковые:								
		преобразователь /излучатель								
		или приемник/								
		шт								
4	Прайс-лист	-Ручной пожарный извещатель	7	1520,31	-	10642	-	-	-	-
		(ИПР)								

			шт										
5	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	8	588,6	1,6	4709	13	4090	2	16
				568,1	-	4545	-	90	-	-
			шт							
6	Прайс-лист	-Тепловой пожарный извещатель (ИП-101)	8	188,44	-	1508	-	-	-	-
			шт							
7	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: дымовой во взрывозащищенном исполнении	43	588,6	1,6	25310	69	21985	2	86
				568,1	-	24428	-	90	-	-
			шт							
8	Прайс-лист	-Дымовой пожарный извещатель (ИП-212-41)	43	399,31	-	17170	-	-	-	-
			шт							
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: свето-звуковой в нормальном исполнении	1	474	1,6	474	2	406	2	2
				451,1	-	451	-	90	-	-
			шт							
10	Прайс-лист	-Оповещатель свето-звуковой выносной (Бия-С)	1	821,06	-	821	-	-	-	-
			шт							
11	Ц0110-683-1-3	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт (Пьезосирена со стробо лампой)	9	3814	-	34326	-	20849	25	225
				2574	-	23166	-	90	-	-
			шт							
12	Прайс-лист	-Пьезосирена со стробо лампой	9	4937,58	-	44438	-	-	-	-
			шт							
13	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	465	88,89	-	41334	-	28998	0,33	153
				69,29	-	32220	-	90	-	-
			м							
14	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,465	3660	-	1702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
15	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг	12	34,33	-	412	-	277	0,1	1
				23,53	-	282	-	98	-	-
			м							
16	С151601-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСВ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,012	1031200	-	12374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
17	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	102	34,35	-	3503	-	3544	0,15	16
				32,18	-	3282	-	108	-	-
			м							
18	С151607-246	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75	0,102	10100	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	мм2								
19 Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1000м	12	41,22	1,26	495	15	347	0,14	2
				30,16	0,26	362	3	95	-	-
20 С130804-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 16 мм	м	1,2	508	-	610	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	10м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге				219635	111			559
		Тенге				101828	3			-
	Стоимость оборудования -	Тенге				79825	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				92280	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13889	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37	-	-		-
	ИТОГО	Тенге				325840	-	-		-

Автономная котельная

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1 Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	155,2	31,73	30,38	4924	4714	1854	0,01	1
				1,35	10,97	210	1702	97	0,03	5
2 Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	4,8	383,18	-	1839	-	2078	1,89	9
				383,18	-	1839	-	113	-	-
3 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	112	7,11	7,11	796	796	297	-	-
				-	2,73	-	306	97	0,01	1
4 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,6	174,33	-	5857	-	6619	0,97	33
				174,33	-	5857	-	113	-	-
5 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	112	26,66	4,52	2985	506	2405	0,11	12
				22,14	-	2480	-	97	-	-
6 Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,5	284,61	-	427	-	482	1,54	2
				284,61	-	427	-	113	-	-

	ИТОГО	Тенге			16830	6017			57
		Тенге			10813	2008			6
	Накладные расходы -	Тенге			13736	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1834	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			32400	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

7	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	28,8	1528,12	54,62	44010	1573	4516	0,53	15
		м2		103,56	23,92	2982	689	123	0,09	3
8	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	353,8	217,49	1061	652	941	0,65	2
		шт		136,31	87,76	409	263	140	0,25	1
9	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	477,72	301,34	5733	3616	5027	0,83	10
		шт		176,38	122,82	2117	1474	140	0,36	4
10	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,98	20900	-	104082	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	565,24	268,9	2261	1076	1397	0,67	3
		шт		138,94	110,6	556	442	140	0,34	1
12	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1221,15	662,65	14654	7952	8948	1,18	14
		шт		254,19	278,41	3050	3341	140	0,91	11
13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,02	15100	-	15462	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	6,52	14100	-	91876	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-1-20	-Устройство монолитных участков из бетона кл.В10	1,26	10285,75	346,6	12960	437	961	2,82	4
		м3		573,3	152,89	722	193	105	0,57	1

16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,28	131 -	- -	168 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,0031	32300 -	- -	100 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0106-57-1	-Установка арматуры	1т	0,0036	5871,56 5390,78	312,78 101,79	21 19	1 -	21 105	25,9 0,3	- -
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0036	52400 -	- -	188 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	57,96	257,08 48,56	4,25 1,87	14900 2814	246 109	3449 118	0,21 0,01	12 1
21	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	21,6	724,37 40,95	12,47 5,47	15646 885	269 118	1183 118	0,2 0,02	4 -
22	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (под перегородки) кл.В7,5	м3	0,84	10246,47 760,5	393,52 173,58	8607 639	331 146	824 105	3,6 0,65	3 1
23	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0015	69000 -	- -	100 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0395	178347,32 10530	2033,32 897,97	7045 416	80 35	632 140	42,7 3,37	2 -
		Фундаменты под оборудование									
25	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,6	284,61 284,61	- -	1025 1025	- -	1158 113	1,54 -	6 -
26	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,54	174,33 174,33	- -	268 268	- -	303 113	0,97 -	1 -
27	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих		4,13	2246,35	-	9277	-	3150	2,99	12

	слоев песчаных			620,1	-	2561	-	123	-	-
		м3								
28	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1,2	2590,37	112,37	3108	135	298	0,85	1
				160,88	49,73	193	60	118	0,18	-
		м3								
29	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9,14	394,94	27,85	3610	255	462	0,14	1
				28,93	12,19	264	111	123	0,05	-
		м2								
30	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	9,14	364,89	17,31	3335	158	303	0,1	1
				19,31	7,61	176	70	123	0,03	-
		м2								
31	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,13	10923,33	287,31	45113	1187	3967	3,94	16
				798,53	116,3	3298	480	105	0,35	1
		м3								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,21	131	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,82	257,08	4,25	2267	38	525	0,21	2
				48,56	1,87	428	17	118	0,01	-
		м2								
		Фундамент под резервуар								
34	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	842,73	430,16	3371	1721	2117	0,94	4
				200,07	178	800	712	140	0,55	2
		шт								
35	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,17	14100	-	30625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	395,22	190,75	1581	763	994	0,48	2
				99,16	78,27	397	313	140	0,24	1
		шт								
37	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	1,76	14700	-	25872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,44	257,08	4,25	3455	57	800	0,21	3
				48,56	1,87	653	25	118	0,01	-
		м2								
	ИТОГО		Тенге			472334	20546			118
			Тенге			24673	8598			28

	Накладные расходы -		Тенге			41975	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30859	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			545168	-	-	-
	РАЗДЕЛ 3. Стены								
39	Е0108-6-1 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	42	8067,97	373,64	338855	15693	53201	4,54	191
			909,68	163,8	38206	6880	118	0,61	26
		м3	1055,6	38,23	17734	642	5202	1,21	20
40	Е0108-7-5 -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	16,8	245,7	16,73	4128	281	118	0,06	1
		м2							
41	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	27	119,17	73,59	3218	1987	2344	0,15	4
			31,01	31	837	837	140	0,11	3
		шт	27500	-	26785	-	-	-	-
42	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,974	-	-	-	-	-	-	-
		м3							
	ИТОГО		Тенге			386591	18322		215
			Тенге			43171	7998		30
	Накладные расходы -		Тенге			60748	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26840	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			474179	-	-	-
	РАЗДЕЛ 4. Покрытие и перекрытие								
43	Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1627,29	414,06	13018	3312	8748	2,66	21
			605,48	175,59	4844	1405	140	0,61	5
		шт							
44	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	66,6	3290	-	219114	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
45	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0055	50000	-	275	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
46	Е0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,84	14238,08	268,42	11960	225	1575	8,06	7
			1667,25	118,4	1400	99	105	0,44	-
		м3							
47	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,104	69000	-	7176	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
48	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,056	71100	-	3982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	2	512,06	222,74	1024	445	775	1,28	3
				289,32	98,25	579	197	100	0,37	1
		отверст.								
50	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,1	25075,65	232,36	2508	23	1080	55,16	6
				10699,65	102,38	1070	10	100	0,39	-
		м3								
51	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,011	178347,32	2033,32	1962	22	176	42,7	-
				10530	897,97	116	10	140	3,9	-
		т								
	ИТОГО		Тенге			261018	4029			37
			Тенге			8009	1721			6
	Накладные расходы -		Тенге			12354	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16402	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			289775	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. Кровля

54	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	194,96	17,73	14037	1276	4523	0,24	17
				45,05	7,75	3243	558	119	0,04	3
		м2								
55	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	72	29,8	0,78	2145	56	89	-	-
				0,72	0,33	51	23	119	-	-
		м2								
56	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	72	1123,35	10,18	80881	733	5443	0,26	19
				59,09	4,45	4254	320	119	0,02	2
		м2								
57	Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	21	880,59	4,77	18492	100	2325	0,42	9
				90,97	2,08	1910	44	119	0,01	-
		м								
58	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	8	33,35	0,06	267	-	96	0,05	-
				10,01	0,03	80	-	119	-	-

		м2							
	ИТОГО	Тенге			115822	2166			46
		Тенге			9539	945			5
	Накладные расходы -	Тенге			12477	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7698	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			135997	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Полы

		Полы бетонные							
59	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	65	186,47	2,92	12121	190	1195	0,07	4
		м2		13,66	1,29	888	84	123	0,01	-
60	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,2	9526,38	-	49537	-	4714	3,66	19
		м3		737,1	-	3833	-	123	-	-
61	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,3	131	-	695	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	65	400,19	16,42	26012	1067	6025	0,36	23
		м2		68,16	7,2	4430	468	123	0,04	2
63	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция:исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	65	-95,95	-1,49	-6237	-97	-403	-0,02	-1
		м2		-4,39	-0,65	-286	-42	123	-	-
	ИТОГО	Тенге				82128	1160			46
		Тенге				8866	510			3
	Накладные расходы -	Тенге				11532	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5620	-	-		-
	ИТОГО	Тенге				99279	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Проемы

		Оконные							
64	Е0110-16-4	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,5	914,03	72,87	4113	328	2012	1,6	7
		м2		342,23	30,46	1540	137	120	0,13	1
65	С12061-86	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 18-15Г для общественных зданий	4,5	5710	-	25695	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,5	1055,37	3,38	4749	15	437	0,45	2
		м2		90,97	1,49	409	7	105	0,01	-

67	С11011-798	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	комплект	2	720	-	1440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	4,5	1055,37	3,38	4749	15	437	0,45	2
					90,97	1,49	409	7	105	0,01	-
69	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,5	260,01	6,22	1170	28	675	0,59	3
					122,27	2,76	550	12	120	0,01	-
70	С12069-17	-Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	м	3,33	1270	-	4229	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Дверные						
71	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверных блоков	т	0,265	18793,24	1252,63	4980	332	4121	82,1	22
					16760,25	517,72	4441	137	90	2,54	1
72	С12022-1	-Металлическая дверь Д-1	шт	2	25100	-	50200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	Е0110-28-3	-Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по сбесту с двух сторон	м2	4,2	1019,14	5,22	4280	22	1349	1,35	6
					265,3	2,31	1114	10	120	0,01	-
	ИТОГО		Тенге				105606	740			41
			Тенге				8465	310			1
	Накладные расходы -		Тенге				4910	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3320	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				4121	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3558	-	-		-
	ИТОГО		Тенге				121515	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы

					Внутренняя отделка						
74	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	128,2	270,79	3,6	34715	462	20600	0,65	83
					152,1	0,94	19499	120	105	0,07	8
75	Е0115-61-2	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	65	277,14	3,6	18014	234	10924	0,68	44
					159,12	0,94	10343	61	105	0,07	4
76	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	201,8	21,77	0,14	4392	27	3796	0,09	19
					17,85	0,07	3602	13	105	-	-
					Наружная отделка						
77	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка		128,6	270,1	2,09	34735	269	19195	0,61	79

	цементно-известковым раствором по камню стен								
				141,57	0,58	18206	75	105	0,03	4
		м2								
78	Е0115-53-1 -Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм		42,5	120,09	0,67	5104	28	3342	0,32	14
				74,59	0,3	3170	13	105	-	-
		м								
79	Е0115-157-1-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая		128,58	13,04	1	1677	129	1237	0,04	5
				8,72	0,44	1122	57	105	-	-
		м2								
80	Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)		6,36	270,1	2,09	1718	13	949	0,61	4
				141,57	0,58	900	4	105	0,03	-
		м2								
	ИТОГО	Тенге				100356	1163			247
		Тенге				56842	342			18
	Накладные расходы -	Тенге				60044	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9624	-	-		-
	ИТОГО	Тенге				170023	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Дымовая труба

81	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,85	284,61	-	527	-	595	1,54	3
				284,61	-	527	-	113	-	-
		м3								
82	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,555	174,33	-	97	-	109	0,97	1
				174,33	-	97	-	113	-	-
		м3								
83	Е0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом К=4		0,72	2676,34	109,24	1927	79	226	0,26	-
				207,12	47,84	149	34	123	0,06	-
		м2								
84	Е0106-3-1 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование		0,99	10923,33	287,31	10814	284	951	3,94	4
				798,53	116,3	791	115	105	0,46	-
		м3								
85	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		1,01	131	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		1,76	257,08	4,25	452	7	105	0,21	-
				48,56	1,87	85	3	118	0,01	-
		м2								
87	Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,1074	103954,54	338,66	11165	36	4866	198	21
				42997,5	149,17	4618	16	105	0,73	-
		1т								
88	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,0649	73374,79	338,66	4762	22	867	58	4
				12577,5	149,17	816	10	105	0,73	-
		1т								

89	E0109-61-4	-Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	0,8854	28423,43	9619,8	25166	8517	13955	63,9	57
		т		15473,25	2039,61	13700	1806	90	9,85	9
90	C130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	10,15	6920	-	70238	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
91	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,275	147100	-	40453	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	E0113-45-2	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	8,2	29,36	0,12	241	1	141	0,09	1
		м2		19,05	0,06	156	1	90	-	-
93	E0113-44-2	-Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	8,2	793,86	302,32	6510	2479	2008	0,53	4
		м2		140,4	131,63	1151	1079	90	0,65	5
94	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,815	40200	-	32763	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
95	E0113-29-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	8,2	289,31	0,08	2372	1	26	0,01	-
		м2		3,54	0,03	29	-	90	-	-
	ИТОГО		Тенге			207618	11427			95
			Тенге			22119	3065			15
	Накладные расходы -		Тенге			9894	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4899	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13955	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4774	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4214	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			245355	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. Разные работы

Приямок П1 (2шт)

96	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	8740,77	73,49	3496	29	120	1,35	1
		м3		254,48	32,41	102	13	105	0,16	-
97	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2	131	-	26	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
98	E0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,52	13766,33	1463,91	7158	761	1841	12,49	6
		м3		2778,75	593,11	1445	308	105	2,23	1
99	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,52	131	-	68	-	-	-	-

		бетона за сульфатостойкий цемент	м3		-	-	-	-	-	-	-	
100	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4	257,08	4,25	1028	17	238	0,21	1
					48,56	1,87	194	7	118	0,01	-
				Приямок П-1							
101	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,81	284,61	-	231	-	261	1,54	1
					284,61	-	231	-	113	-	-
102	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,243	174,33	-	42	-	48	0,97	-
					174,33	-	42	-	113	-	-
103	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,25	764,06	27,31	1719	61	176	0,26	1
					51,78	11,96	117	27	123	0,06	-
104	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,2	8740,77	73,49	1748	15	60	1,35	-
					254,48	32,41	51	6	105	0,16	-
105	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	м3	2,6	9891,75	96,42	25719	251	1857	3,06	8
					637,65	42,54	1658	111	105	0,21	1
106	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,055	53600	-	2948	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
107	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,003	42800	-	128	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	1	4293,03	246,71	4293	247	1282	4,87	5
					1055,93	109,69	1056	110	110	0,54	1
109	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,0004	50000	-	20	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				Крыльцо							
110	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,24	284,61	-	922	-	1042	1,54	5
					284,61	-	922	-	113	-	-

111	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,972	174,33	-	169	-	191	0,97	1
				174,33	-	169	-	113	-	-
112	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	2,2	9748,8	218,9	21447	482	1041	1,79	4
				353,93	96,55	779	212	105	0,47	1
113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,014	41200	-	577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка								
114	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	36,1	682,82	13,84	24650	500	2648	0,24	9
				49,44	5,71	1785	206	133	0,02	1
115	Е0127-56-2 К=2	-Вычитается позиция:Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать м2	36,1	-108,96	-	-3933	-	-104	-0,01	-
				-2,16	-	-78	-	133	-	-
116	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	36,1	466,71	-	16848	-	1545	0,14	5
				32,18	-	1162	-	133	-	-
	ИТОГО		Тенге			109306	2362			47
			Тенге			9634	1001			4
	Накладные расходы -		Тенге			10965	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6959	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1282	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			335	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			128846	-	-		-

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1

1	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3902,72	133,67	3903	134	3766	13	13
				2884,05	58,5	2884	59	128	0,29	-
2	С131002-1	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин								
3 Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	528,59 310,7	24,89 2,99	529 311	25 3	298 95	1 0,02	1 -
4 Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	шт	20	490,1 77,81	4,66 2,05	9802 1556	93 41	2044 128	0,34 0,01	7 -
5 Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4	381,1 77,81	4,66 2,05	1524 311	19 8	409 128	0,34 0,01	1 -
6 Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	348,1 77,81	4,66 2,05	696 156	9 4	204 128	0,34 0,01	1 -
7 Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	26	14,2 13,9	- -	369 361	- -	462 128	0,05 -	1 -
8 С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	м	2	489 -	- -	978 -	- -	- -	- -	- -
9 Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	шт	2	16701,77 70,2	1,57 -	33404 140	3 -	180 128	0,3 -	1 -
10 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1кран м2	2,41	210,55 140,4	0,08 0,03	507 338	- -	355 105	0,65 -	2 -
ИТОГО		Тенге				70312	283			26
		Тенге				6058	115			1
Накладные расходы -		Тенге				298	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				50	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				355	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				52	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				7066	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				4581	-	-		-

ИТОГО		Тенге			82714	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел							
11 Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4625,08	153,4	4625	153	2505	8,5	9
	1узел		1889,55	67,27	1890	67	128	0,33	-
12 С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
13 С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190	-	15570	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
14 С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
15 С130810-8	-Пробка Ц-20	1	181	-	181	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
16 С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367	-	367	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
17 С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	0,65	131	-	85	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
18 С130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм	2,12	593	-	1254	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
19 С130809-5	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	169	-	338	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
20 С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	0,3	100	-	30	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
21 Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	0,95	14,2	-	13	-	17	0,05	-

	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			13,9	-	13	-	128	-	-
22	Е0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	2,12	14,34	-	30	-	38	0,05	-
		м		13,9	-	29	-	128	-	-
	ИТОГО	Тенге				32322	153			9
		Тенге				1932	67			-
	Накладные расходы -	Тенге				2559	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2093	-	-		-
	ИТОГО	Тенге				36974	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный ТЗ

23	Е0116-7-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	3	348,1	4,66	1044	14	307	0,34	1
				77,81	2,05	233	6	128	0,01	-
24	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3	14,2	-	43	-	53	0,05	-
				13,9	-	42	-	128	-	-
25	С130901-55 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	м	3	367	-	1101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0117-8-1 -Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	шт	1	1934,19	107,87	1934	108	2340	7,87	8
		комплект		1781,33	46,8	1781	47	128	0,23	-
27	СПрайс-лис -Аристон 30л	шт	1	6925,32	-	6925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,14	210,55	0,08	29	-	21	0,65	-
				140,4	0,03	20	-	105	-	-
	ИТОГО	Тенге				11077	122			9
		Тенге				2076	53			-
	Накладные расходы -	Тенге				21	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2700	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				825	-	-		-

	ИТОГО		Тенге			14625	-	-	-

РАЗДЕЛ 4. Канализация К1-К3

29	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	12,5	821,74	7,87	10272	98	2770	0,7	9
		м		169,65	3,46	2121	43	128	0,02	-
30	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18	652,48	0,72	11745	13	3188	0,58	11
		м		138,06	0,33	2485	6	128	-	-
31	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	2	1437,67	7,62	2875	15	277	0,46	1
		комплект		105,3	2,92	211	6	128	0,01	-
32	С130810-182	-Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	503-80257-1-1	-РЕВИЗИЯ Р-50 ФТП 81.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	0,001	39100	-	39	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0115-179-6	-Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	2,83	118,52	-	335	-	320	0,52	1
		м2		107,64	-	305	-	105	-	-
	ИТОГО		Тенге			25493	126			22
			Тенге			5121	55			-
	Накладные расходы -		Тенге			320	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6235	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1884	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			33971	-	-		-

Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	58	156,78	16,18	9093	938	10501	0,57	33
		м		134,37	7,08	7793	411	128	0,03	2
2	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	18	171	-	3078	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
3	С130801-46 Изм. и доп.вып.9	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	40	127	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м							
4	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	282,76	4,54	3393	54	1104	0,31	4
				69,9	2	839	24	128	0,01	-
5	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	14,61	-	1023	-	1283	0,05	4
				14,31	-	1002	-	128	-	-
6	Е0116-15-1	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	565,7	45,28	566	45	463	1,51	2
				340,44	21,09	340	21	128	0,09	-
7	С130901-92	1шт -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	682	-	682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-17-1	шт -Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1	1649,13	42,27	1649	42	359	1,14	1
				262,11	18,08	262	18	128	0,09	-
9	Е0118-6-1	1шт -Установка чугунных радиаторов (МС-90)	7,2	4368,97	39,79	31457	287	1499	0,7	5
		1кВт		145,21	17,42	1046	125	128	0,09	1
10	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	210,55	0,08	3158	1	2212	0,65	10
				140,4	0,03	2106	-	105	-	-
		м2								
	ИТОГО		Тенге			59179	1368			58
			Тенге			13388	600			3
	Накладные расходы -		Тенге			2212	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			322	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15208	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4274	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			81195	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
11	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,4	2048,34	12,36	13109	79	2585	1,48	9
				310,2	5,41	1985	35	128	0,03	-
		м2								
12	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до	2	1928,48	9,81	3857	20	528	0,96	2

	2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			201,79	4,3	404	9	128	0,02	-
		м2								
13	Е0120-12-11-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм		4	413,96	19,08	1656	76	1289	1,12	4
				242,63	9,21	971	37	128	0,04	-
		шт								
14	Е0120-19-1 -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм		4	1155,32	8,01	4621	32	582	0,51	2
				110,57	3,07	442	12	128	0,01	-
		шт								
15	Е0126-30-1 -Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		0,3	8748,05	420,75	2624	126	1446	20,04	6
				4636,13	184,28	1391	55	100	0,9	-
		м3								
16	С11031-153 -Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм		0,3	14800	-	4440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0126-22-1 -Покрытие изоляции рулонным пластиком		9,5	240,26	29,16	2282	277	1995	0,91	9
				197,15	12,87	1873	122	100	0,06	1
		м2	0,0095	179500	-	1705	-	-	-	-
18	С11011-941 -Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/			-	-	-	-	-	-	-
		1000м2	1	1040	-	1040	-	-	-	-
19	С131312-74 -Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2			-	-	-	-	-	-	-
		м2	1	517,45	11,08	517	11	429	1,54	2
20	Е0120-14-8 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм			328,62	6,14	329	6	128	0,03	-
		шт	1	365,51	6,36	366	6	350	1,24	1
21	Е0120-14-7 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм			270,27	3,07	270	3	128	0,01	-
		шт	1	947	-	947	-	-	-	-
22	С131310-11 -Воздушная заслонка Р500х500Р			-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	730	-	730	-	-	-	-
23	С131310-10 -Воздушная заслонка Р350х350Р			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге				37896	628			35
		Тенге				7664	279			1
	Накладные расходы -	Тенге				3441	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				870	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5763	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1956	-	-		-
	ИТОГО	Тенге				49925	-	-		-

Тепломеханическое оборудование

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	Е0118-2-9	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/	котел	2	23552,8	3574,05	47106	7148	41895	66,8	134
					14800,5	1564,87	29601	3130	128	7,63	15
2	СПрайс-лист	-Отопительный котел (ОК-100)	компл	2	198961,49	-	397923	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	3902,72	133,67	7805	267	7533	13	26
					2884,05	58,5	5768	117	128	0,29	1
4	СПрайс-лист	-Насос циркуляционный А56/180	компл	2	18119,63	-	36239	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2	528,59	24,89	1057	50	596	1	2
					310,7	2,99	621	6	95	0,02	-
6	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	1	79,71	-	80	-	58	0,29	-
					64,35	-	64	-	90	-	-
7	2407-0501	-УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ТУ 21-26-159-79 ПМУ-1	ШТ	1	2466,75	-	2467	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-10-3	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1бак	2	6151,7	76,02	12303	152	2149	3,63	7
					807,3	32,17	1615	64	128	0,17	-
9	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1	16033,71	173,14	16034	173	1142	3,58	4
					816,08	76,05	816	76	128	0,36	-
10	Е0116-9-8	-Прокладка газоходов диам. 250 мм	м	2	4691,22	78,81	9382	158	1256	1,98	4
					456,3	34,49	913	69	128	0,17	-
11	Е0116-9-11	-Прокладка газоходов диам. 400 мм	м	1	9256,81	130,54	9257	131	923	2,91	3
					663,98	57,12	664	57	128	0,28	-
12	Е0118-21-9	-Фильтр тонкой очистки топлива	1фильтр	2	14368,81	306,81	28738	614	2965	4,84	10
					1023,75	134,55	2048	269	128	0,65	1
13	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм		4	457,39	15,71	1830	63	703	0,55	2
					130,46	6,88	522	28	128	0,03	-

14	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	4	838,39	17,79	3354	71	813	0,66	3
					150,93	7,79	604	31	128	0,04	-
15	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	30	977,24	23,14	29317	694	6903	0,73	22
					169,65	10,13	5090	304	128	0,05	1
16	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	348,1	4,66	696	9	204	0,34	1
					77,81	2,05	156	4	128	0,01	-
17	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	6	383,1	4,66	2299	28	613	0,34	2
					77,81	2,05	467	12	128	0,01	-
18	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	8	381,1	4,66	3049	37	818	0,34	3
					77,81	2,05	622	16	128	0,01	-
19	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	14	490,1	4,66	6861	65	1431	0,34	5
					77,81	2,05	1089	29	128	0,01	-
20	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	6	554,47	43,96	3327	264	2696	1,47	9
					330,53	20,47	1983	123	128	0,09	1
21	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1шт	6	682	-	4092	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	12	225	-	2700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	8	554,47	43,96	4436	352	3594	1,47	12
					330,53	20,47	2644	164	128	0,09	1
24	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1шт	8	869	-	6952	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С130809-31	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	16	260	-	4160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			шт							
26	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм		5	362	-	1810	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
27	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		1	554,47	43,96	554	44	449	1,47	1
					330,53	20,47	331	20	128	0,09	-
			1шт								
28	2307-10768	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ32,РУ25		1	540,5	-	541	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
29	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		2	1036,38	100,25	2073	201	1602	2,6	5
					582,08	43,87	1164	88	128	0,21	-
			1шт								
30	2307-10772	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ80,РУ25		2	1805,5	-	3611	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
31	С130809-51	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dу 32 мм		2	272	-	544	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
32	С130809-55	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dу 80 мм		4	512	-	2048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
33	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		12	1036,38	100,25	12437	1203	9615	2,6	31
					582,08	43,87	6985	526	128	0,21	2
			1шт								
34	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм		8	5190	-	41520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
35	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм		4	10400	-	41600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
36	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм		16	377	-	6032	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
37	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм		8	458	-	3664	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
38	Е0116-17-2	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм		2	930,15	33,42	1860	67	1101	1,86	4
					415,35	14,63	831	29	128	0,08	-
			1шт								
39	С131203-6	-Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550		2	6410	-	12820	-	-	-	-

	грузовые полноподъемные								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0118-22-4 -Установка термометров в оправе прямых или угловых		6	79,2	-	475	-	539	0,31	2
		комплект		70,2	-	421	-	128	-	-
41	С131205-4 -Термометры прямые в оправе		6	352	-	2112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0118-22-2 -Установка манометров с трехходовым краном		2	870,85	1,57	1742	3	135	0,22	-
		комплект		52,65	-	105	-	128	-	-
43	С130904-57 -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		6	328	-	1968	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0117-7-1 -Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т		1	3298,21	367,58	3298	368	3838	13,4	13
		бак		2837,25	160,87	2837	161	128	0,78	1
45	С131201-15 -Баки конденсационные /круглые и прямоугольные/ без водоуказателя, емкостью 1 м3		1	14600	-	14600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0118-15-1 -Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм		2	8517,6	76,02	17035	152	4118	6,86	14
		1шт		1576,58	32,17	3153	64	128	0,17	-
47	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6	23,55	0,06	141	-	41	0,03	-
		м2		7,55	0,03	45	-	90	-	-
48	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		6	33,58	0,02	201	-	22	0,02	-
		м2		4,07	-	24	-	90	-	-
49	Е0126-3-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		16	233,71	5,92	3739	95	880	0,24	4
		м		52,36	2,64	838	42	100	0,01	-
50	Е0126-3-3 -Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		18	258,38	6,08	4651	109	1006	0,24	4
		м		53,24	2,64	958	48	100	0,01	-
51	Е0126-3-11 -Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		4	513,37	10,47	2053	42	328	0,35	1
		м		77,22	4,68	309	19	100	0,02	-
52	Е0126-3-13 -Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм		30	572,39	11,24	17172	337	2861	0,41	12
		м		90,39	4,98	2712	149	100	0,02	1

53	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	38	124,04	7,13	4713	271	1601	0,19	7
				38,91	3,22	1479	123	100	0,02	1
		м								
54	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	30	164,6	10,02	4938	301	1799	0,27	8
				55,58	4,39	1667	132	100	0,02	1
		м								
55	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029	179500	-	5206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
56	Е0126-11-21	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3	451,78	112,86	1355	339	963	1,15	3
				271,44	49,44	814	148	100	0,24	1
		м								
57	Е0126-17-17	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3	653,72	47,7	1961	143	1554	2,12	6
				497,25	20,77	1492	62	100	0,1	-
		м								
58	С11031-77	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	1,14	4590	-	5233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО		Тенге			865171	13950			365
			Тенге			81452	6111			30
	Накладные расходы -		Тенге			654	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			357	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11054	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3745	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			97037	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			54333	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			1032350	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы

59	Е0118-2-9	-Демонтаж отопительного котла	1	7349,82	1429,62	7350	1430	8379	66,8	67
	К=0,4	котел		5920,2	625,95	5920	626	128	7,63	8
60	Е0118-13-1	-Демонтаж насосов	2	1207,09	53,47	2414	107	3013	13	26
	К=0,4	циркуляционных		1153,62	23,4	2307	47	128	0,29	1
		1насос	1	25,74	-	26	-	23	0,29	-
61	Ц0111-30-1	-Демонтаж ПМУ-2		25,74	-	26	-	90	-	-
	К=0,4	шт	2	417,35	10,47	835	21	942	2	4
62	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков		406,87	2,05	814	4	115,2	0,02	-

	вместимостью до 0,4 м3	прибор							
63	Е0118-16-3 К=0,4	-Демонтаж грязевиков абонентских	1	395,69	69,26	396	69	457	3,58	4
		1шт		326,43	30,42	326	30	128	0,36	-
64	Е0116-9-8 К=0,4	-Демонтаж газоходов	2	214,04	31,52	428	63	503	1,98	4
		м		182,52	13,8	365	28	128	0,17	-
65	Е0116-9-9 К=0,4	-Демонтаж газоходов диам. 300 мм	1	249,59	37,82	250	38	292	2,31	2
		м		211,77	16,56	212	17	128	0,2	-
66	Е0166-1-5	-Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 250 мм	6	319,79	0,43	1919	3	2243	1,48	9
		м		319,36	0,21	1916	1	117	-	-
67	Е0118-21-9 К=0,4	-Фильтр тонкой очистки топлива	1	532,22	122,72	532	123	593	4,84	5
		1фильтр		409,5	53,82	410	54	128	0,65	1
68	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	6	142,06	1,05	852	6	976	0,49	3
		м		141,01	0,21	846	1	115,2	-	-
69	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	10	215,09	2,09	2151	21	2459	0,75	7
		м		213,01	0,42	2130	4	115,2	-	-
70	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	12	66,22	0,72	795	9	907	0,33	4
		м		65,49	0,14	786	2	115,2	-	-
71	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	9	105,49	0,19	949	2	1092	0,46	4
		шт		105,3	0,03	948	-	115,2	-	-
72	Е0116-15-2 К=0,4	-Демонтаж обратного клапана	1	149,8	17,59	150	18	180	1,47	1
		1шт		132,21	8,19	132	8	128	0,09	-
73	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	2	400,28	8,33	801	17	907	1,91	4
		шт		391,95	1,64	784	3	115,2	0,01	-
74	Е0116-17-2 К=0,4	-Демонтаж предохранительного клапана	1	179,51	13,37	180	13	220	1,86	2
		1шт		166,14	5,85	166	6	128	0,08	-
75	Е0165-32-3	-Демонтаж термометров	6	9,04	-	54	-	62	0,04	-
		шт		9,04	-	54	-	115,2	-	-
76	Е0165-32-2	-Демонтаж манометров	2	4,75	-	9	-	11	0,02	-
		шт		4,75	-	9	-	115,2	-	-
77	Е0118-22-2 К=0,4	-Демонтаж крана	6	21,69	0,63	130	4	162	0,22	1
		комплект		21,06	-	126	-	128	-	-
78	Е0118-15-1 К=0,4	-Демонтаж гребенки	2	661,04	30,41	1322	61	1647	6,86	14
		1шт		630,63	12,87	1261	26	128	0,17	-
	ИТОГО		Тенге			21542	2003			162
			Тенге			19539	857			10
	Накладные расходы -		Тенге			23	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25046	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2794	-	-		-	
ИТОГО	Тенге			49407	-	-		-	

Топливоснабжение

	Монтажные работы								
1 Ц0118-1-5	-Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 1,2 т	2	12158,51	1827,63	24317	3655	16274	42	84
			8511,75	529,42	17024	1059	90	3,07	6
	шт								
2 С12021-226	-Жесткие затворы для негабаритных емкостей	1,49	220500	-	327663	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
3 Ц0112-1352--11	-Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	516,89	12,55	1034	25	900	2	4
	шт		497,25	2,93	995	6	90	0,02	-
4 2307-50012	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-50 ДУ50	2	5175	-	10350	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
5 Ц0112-811-2-	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	1	821,89	13,89	822	14	725	4	4
			802,1	2,99	802	3	90	0,02	-
	шт								
6 С130810-57	-Муфта сливная МС-80	1	731	-	731	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
7 Ц0112-2-5	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,05	94999,7	3074,7	4745	154	4081	400	20
			90389	388,71	4515	19	90	2,25	-
	т								
8 С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	6	127	-	762	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
9 С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	9	171	-	1539	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
10 Ц0112-2-7	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0587	67433	2536	3960	149	3373	288	17
			63479	351	3727	21	90	2,04	-

			т											
11	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	м	8	662	-	5296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0112-790-1	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм		4	665,99	6,09	2664	24	2369	3	12
					655,2	2,99	2621	12	90	0,02	-
			шт								
13	С130901-109	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм		4	4440	-	17760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
14	С130809-49	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм		8	202	-	1616	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
15	Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		2	987,8	79,8	1976	160	1664	4	8
					900,9	23,4	1802	47	90	0,14	-
			шт								
16	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		2	10400	-	20800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
17	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		4	458	-	1832	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
18	Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		2	987,8	79,8	1976	160	1664	4	8
					900,9	23,4	1802	47	90	0,14	-
			шт								
19	С131310-2	-Клапан огневой ОП-80		2	878	-	1756	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
20	Ц0112-791-3	-Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		1	1118,29	92,09	1118	92	940	5	5
					1017,9	26,39	1018	26	90	0,15	-

21	2307-10772	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ80,РУ25	шт	1	1805,5	-	1806	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	ШТ	2,58	210,55	0,08	543	-	380	0,65	2
					140,4	0,03	362	-	105	-	-
23	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,42	148,54	0,08	211	-	117	0,37	1
					78,39	0,03	111	-	105	-	-
	ИТОГО		Тенге				435276	4433			164
			Тенге				34778	1240			7
	Накладные расходы -		Тенге				31990	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				5205	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				497	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				75	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				19660	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				3126	-	-		-
	ИТОГО		Тенге				495829	-	-		-

Электроосвещение и силовое электрооборудование

1	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1	2849	178	2849	178	500	2,31	2
					486	40,5	486	41	95	0,23	-
2	75-6-50	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-43-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2x100+7x100(ящик распределительный ЯРВ-100)	шт	1	88100	-	88100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0108-573-5	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт	1	663	152	663	152	361	1,54	2
					349	31,5	349	32	95	0,18	-
4	75-6-10	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления	шт	1	32900	-	32900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		авт. выкл. 16 А	шт										
5	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	782,9 387	17,9 2,3	783 387	18 2	370 95	2,31 0,01	2 -
6	СПрайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж	Пускатель магнитный ПМЛ 12202	шт	1	1766,92 -	- -	1767 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	0,77 0,01	1 -
8	СПрайс-лист ЗАО "МПО Электромонтаж	Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3	шт	1	7500,6 -	- -	7501 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95	0,77 0,01	1 -
10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	52	175,2 72,7	75,7 20,6	9110 3780	3936 1071	4609 95	0,34 0,12	18 6
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5	27,7 19,7	2,1 0,5	139 99	11 3	96 95	0,08 -	- -
13	С151601-349	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х50 мм2 (4х1,5)	1000м	0,005	779700 -	- -	3899 -	- -	- -	- -	- -
14	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,052	52100 -	- -	2709 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	4	342,8 158	134 37,8	1371 632	536 151	744 95	0,76 0,22	3 1
16	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	шт	4	2740 -	- -	10960 -	- -	- -	- -	- -
17	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	4	313 119	131 36,9	1252 476	524 148	592 95	0,58 0,21	2 1

18	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	4	871	-	3484	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	561	-	561	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С151706-61	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	1	18	-	18	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХВ36	шт	8	101	-	808	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	8	14	-	112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С151706-13	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75	шт	2	28	-	56	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	55	0,9	220	4	190	0,25	1
					49,7	0,2	199	1	95	-	-
25	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4	156	-	624	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	шт	4	509	-	2036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С151701-12	-Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-500-004-У3	шт	4	810	-	3240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2	34,2	1,2	68	2	44	0,11	-
					23,2	0,2	46	-	95	-	-
29	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 20 мм	10м	0,2	664	-	133	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-411-4	-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	1	186,9	-	187	-	86	1	1
					90	-	90	-	95	-	-
31	С151802-2	-Металлорукав диаметром 20, длиной 500 мм	шт	1	313	-	313	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО			Тенге			181312	5387			33
				Тенге			6976	1453			8
	Стоимость оборудования -			Тенге			121000	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			8007	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3535	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			564	-	-		-
ИТОГО	Тенге			193419	-	-		-

Благоустройство

Устройство тротуаров, дорожек и площадок

Плитки бетонные - 897м2

9 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	179,4	1695	71,96	304084	12910	10590	0,14	26
				27,79	16,59	4986	2976	133	0,06	10
10 Е0127-21-4	-Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей	м2	897	316,79	19,35	284161	17353	17801	0,04	37
				8,33	6,59	7475	5909	133	0,02	21
11 Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	197,13	1547,77	55,13	305116	10868	29544	0,46	90
				89,8	22,88	17703	4510	133	0,11	22
12 С143003-34	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	м2	897	1400	-	1255800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		Тенге				2149160	41131			154
		Тенге				30165	13396			54
Накладные расходы -		Тенге				57936	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				132426	-	-		-
ИТОГО		Тенге				2339522	-	-		-
ИТОГО		Тенге				13681886	271981			10463
		Тенге				2341939	122366			526
Стоимость оборудования -		Тенге				1994197	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				324048	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				53430	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				1702974	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				584313	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				46901	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				44382	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				439473	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				169940	-	-		-
ИТОГО		Тенге				17047346	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,44%		Тенге				216765	-	-		-
Итого		Тенге				17264111	-	-		-
Доп.затраты в зимнее время 1,35%		Тенге				206144	-	-		-
Затраты на выслугу лет 1%		Тенге				152699	-	-		-

Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	61080	-	-	-
Итого в ценах 2001 года	Тенге	17684034	-	-	-
Итого в текущих ценах с К=1,95097	Тенге	34501020	-	-	-
Налоги, сборы и обяз.платежи 2%	Тенге	690020	-	-	-
Итого	Тенге	35191040	-	-	-
НДС 12%	Тенге	4222925	-	-	-
Итого	Тенге	39413965	-	-	-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Счет-фактура № 11 от 28.11.11 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Сапак" (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 330800004436, пос Шиили, ул Казыбек би 35, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0004228 от 29.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ168562215101761979 в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 10 от 31.08.2011 год. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Шиелийский районный дом школьников" (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 330800004902, адрес, пос. Шиели К.Сатбаева №22 (10а)

ИИК получателя: KZ316010201000006029 в АО "НародныйБанкКазахстана" , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция кап.ремонт."Дом школьников" и стр-во здания котельной в пос. Шиели Кызылординской области	усл	1	21 856 773,21	21 856 773,21	12%	2 622 812,79	24 479 586,00		
Всего по счету:					**21 856 773,21**		**2 622 812,79**	**24 479 586,00**		

Директор: Садықов С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Предприятие, организация	Подразделение
ПК Сапак	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000005	28.11.2011

Накладная на выполнение работ (услуг)

Заказчик: ГККП "Шиелийский раонный дом школьников"
Основание: Договор № 10 от 31.08.2011 год.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция кап.ремонт."Дом школьников" и стр-во здания котельной в пос. Шиели Кызылординской области	усл	1	24 479 586,00	24 479 586,00

Всего работ на сумму: **24 479 586,00**
в т.ч НДС **2 622 812,79**

Всего наименований 1, на сумму 24 479 586,00
Итого сумма: Двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Исполнитель _____ Заказчик _____

Типовая форма № КС 3 утверждена
Постонавление Госкомитета РК
От 16.11.94г.№73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2011г.

Заказчик: ГКП «Дом школьников Шиелинского района»
Подрядчик:ПК «Сапак»
Наименование обьекта: Реконструкция, капитальный ремонт «Дома школьников» и строительство здания котельной в пос.Шиели Кызылординской области

Тыс. тенге

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала строительства	С начала года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат,невходящих в СМР	Дополнительные затраты			
					На приобретение материалов и оборудования	Другие доп. затраты		
За выполненные работы	**91244,042**	**91244,042**	**24479,586**				**2622,813**	**24479,586**
ИТОГО	**91244,042**	**91244,042**	**24479,586**				**2622,813**	**24479,586**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

ЗАКАЗЧИК: ГКП «ДОМ ШКОЛЬНИКОВ ШИЕЛИЙСКОГО РАЙОНА»

ПОДРЯДЧИК: ПК «САПАК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция, капитальный ремонт «Дома школьников» и строительство здания котельной в пос.Шиели Кызылординской области

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Капитальный ремонт здания**

ДОГОВОР №10 от 31.08.2011 года

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ 2011 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 5. Полы													
		1Этаж													
60	Е0111-31-3	-Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	122,6	2062,2	17,89	252824	2193	75284	2,43	298					
		м2		491,4	7,84	60245	961	123	0,04	5					
62	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из ковролана на клее "Бустилат"	490	141,73	5,45	69450	2673	47285	0,38	187					
		м2		76,05	2,4	37265	1178	123	0,01	6					
63	СПрайс лист	-Ковролан	490	663,69	-	325208	-	-	-	-					
		м2		-	-	-	-	-	-	-					
64	С11011-381	-Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	536,45	299	-	160399	-	-	-	-					
		кг		-	-	-	-	-	-	-					
		2Этаж													
67	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80,74	1060,12	6,82	85594	551	8086	0,44	35					
		м2		87,46	3,01	7061	243	110,7	0,01	1					
68	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	89,95	130,48	0,34	11737	31	2840	0,14	13					
		1м		28,46	0,06	2560	5	110,7	-	-					
		ИТОГО		Тенге		905212	5447			533					

				Тенге		107131	2388			12					
		Стоимость оборудования -		Тенге		325208	-	-		-					
		Накладные расходы -		Тенге		133494	-	-		-					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		42810	-	-		-					

	ИТОГО	Тенге			1081516	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. Отделочные работы

	1Этаж								
141	Е0110-88-1 -Устройство перегородок м2	77	1558,42	15,59	119998	1200	36097	1,97	151
142	СПрайс лист -Решетки отопительные 60х90 шт	28	427,2 948,13	6,87 -	32894 26548	529 -	108 -	0,03 -	3 -
			-	-	-	-	-	-	-
	2Этаж								
146	Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	393,81	519,29	2,92	204501	1150	36658	0,45	177
			97,22	1,28	38286	506	94,5	0,01	2
147	Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	92,31	546,31	3,24	50430	299	10718	0,56	52
			121,44	1,43	11210	132	94,5	0,01	1
	Парапет								
164	Е0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке м3	2,34	12898,39	439,78	30182	1029	4951	9,49	22
165	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0554	2045,16 58600	194,01 -	4786 3246	454 -	94,5 -	0,95 -	2 -
			-	-	-	-	-	-	-
166	Е0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	134	74,25	17,3	9950	2318	10264	0,28	37
			56,85	7,14	7619	956	119,7	0,03	4
166	Е0127-56-2 К=3 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать м2	134	3,72	-	499	-	597	0,02	2
			3,72	-	499	-	119,7	-	-
169	Е0115-106-2-Установка балясин рядовых круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента высотой до 650мм деталь	114	146,05	17,1	16650	1949	14558	0,6	68
			127,82	7,31	14572	834	94,5	0,03	4
170	СПрайс-лист -Фибробетон м3	3,51	5587,18	-	19611	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	Тенге			481615	7946			510
		Тенге			109865	3410			16
	Стоимость оборудования -	Тенге			46159	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			113844	-	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32958	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			628416	-	-		-
	РАЗДЕЛ 10. Оборудование и мебель								
172	E0109-49-2 -Монтаж строительных кресел	шт	320	74,17	0,58	23735	187	11228	0,19	59
				43,06	0,26	13778	83	81	-	-
	ИТОГО	Тенге				23735	187			59
		Тенге				13778	83			-
	Накладные расходы -	Тенге				11228	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2098	-	-		-
	ИТОГО	Тенге				37060	-	-		-
	Водопровод и канализация									
	РАЗДЕЛ 1. Внутренний водопровод В1									
1	E0116-7-8 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	28	1111,67	13,58	31127	380	4543	0,56	16
				120,81	5,94	3383	166	128	0,03	1
2	E0116-7-6 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	100	717,32	11,5	71732	1150	13448	0,43	43
				100,04	5,03	10004	503	128	0,02	2
3	E0116-7-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	8	381,1	4,66	3049	37	818	0,34	3
				77,81	2,05	622	16	128	0,01	-
4	E0116-7-2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	10	383,1	4,66	3831	47	1022	0,34	3
				77,81	2,05	778	21	128	0,01	-
5	E0116-7-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	15	348,1	4,66	5221	70	1533	0,34	5
				77,81	2,05	1167	31	128	0,01	-
6	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м	7	554,47	43,96	3881	308	3145	1,47	10
				330,53	20,47	2314	143	128	0,09	1
7	C130902-51 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	1шт	7	3500	-	24500	-	-	-	-

		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-			
8	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	14	285	-	3990	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
9	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	408	-	816	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
10	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	17	367	-	6239	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
11	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	5	15543,42	25,79	77717	129	1385	0,9	5		
12	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт		204,75	11,7	1024	58	128	0,05	-		
				5	365,11	26,58	1826	133	853	0,68	3		
					130,46	11,73	652	59	120	0,06	-		
13	290518-4149-1	-Шкаф пожарного крана КНГ-19/206,564	шт	5	15065	-	75325	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
14	С130810-47	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт	0,1	2080	-	208	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
15	СПрайс-лист	-Огнетушитель порошковый (ОПУ-8)	шт	10	2540	-	25400	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
16	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1	4625,08	153,4	4625	153	2505	8,5	9		
					1889,55	67,27	1890	67	128	0,33	-		
17	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20ч	шт	1	8320	-	8320	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
18	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3	5190	-	15570	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
19	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	350	-	350	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
20	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6	285	-	1710	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
21	С130806-37	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	шт	5	593	-	2965	-	-	-	-		

Изм. и

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм м		-	-	-	-	-	-	-
22	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	25	200 -	- -	5000 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	137	14,2 13,9	- -	1945 1904	- -	2437 128	0,05 -	7 -
24	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	8	14,34 13,9	- -	115 111	- -	142 128	0,05 -	- -
25	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	2	14251,77 70,2	1,57 -	28504 140	3 -	180 128	0,3 -	1 -
26	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	14618,77 70,2	1,57 -	14619 70	2 -	90 128	0,3 -	- -
27	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	30,51	210,54 140,4	0,07 0,02	6424 4284	2 1	4498 105	0,65 -	20 -
	ИТОГО			Тенге		425007	2414			125
				Тенге		28342	1066			5
	Накладные расходы -			Тенге		5352	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		5336	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		31248	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		22361	-	-		-
	ИТОГО			Тенге		489304	-	-		-

Сети 0,4 кВ, наружное освещение

РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4 кВ

1	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	54	284,61 284,61	- -	15369 15369	- -	17367 113	1,54 -	83 -
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	49,53	174,33 174,33	- -	8635 8635	- -	9757 113	0,97 -	48 -
3	Ц0108-142-1	Устройство постели -Устройство постели при одном кабеле в траншее	154	41,41	29,87	6377	4600	2986	0,06	9

4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	238	11,44 12,79	8,97 8,5	1762 3044	1381 2023	95 1558	0,05 0,02	8 5
5	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	296	4,29 32,28 24,83	2,6 3,25 0,65	1021 9555 7350	619 962 192	95 7165 95	0,02 0,11 -	4 33 1
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	59	33,76 25,61	2,25 0,65	1992 1511	133 38	1472 95	0,1 -	6 -
7	С151601-459 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	1000м	0,234	1400700 -	- -	327764 -	- -	- -	- -	- -
8	С151601-455 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,121	628200 -	- -	76012 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0108-158-1-6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	8	380 306,8	- -	3040 2454	- -	2332 95	1 -	8 -
10	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	шт	8	16500 -	- -	132000 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,059	401949,64 59670	2209,59 974,02	23715 3521	130 57	4651 130	270 4,76	16 -
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24	68,92 29,9	3,42 0,52	1654 718	82 12	694 95	0,14 -	3 -
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		6	365,65	24,85	2194	149	878	0,7	4

	шт		150,8	3,25	905	19	95	0,02	-
	ИТОГО	Тенге			611350	8079			215
		Тенге			43244	2320			13
	Накладные расходы -	Тенге			17084	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34843	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			31775	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4770	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			699822	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение								
14	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	39,2	284,61	-	11157	-	12607	1,54	60
	м3		284,61	-	11157	-	113	-	-
15	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32	174,33	-	5579	-	6304	0,97	31
	м3		174,33	-	5579	-	113	-	-
	Устройство постели								
16	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	140	41,41	29,87	5797	4182	2715	0,06	8
	м		11,44	8,97	1602	1256	95	0,05	7
17	Ц0108-145-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	140	24,66	3,81	3452	533	2109	0,07	10
	м		14,95	0,91	2093	127	95	0,01	1
18	Ц0108-146-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	95	81,44	22,12	7737	2101	3262	0,14	13
	м		30,42	5,72	2890	543	95	0,03	3
19	C151601-164-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,235	42000	-	9870	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
	Опора наружного освещения								
20	E0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	523,58	-	1047	-	1183	2,8	6
	м3		523,58	-	1047	-	113	-	-
21	E0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	1	10496,23	106,84	10496	107	1103	4,9	5
	м3		1003,28	47,12	1003	47	105	0,23	-
22	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1	131	-	131	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
23	E0109-17-1 -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,284	5305,84	2470,71	1507	702	730	9,35	3
	т		2053,35	802,27	583	228	90	3,04	1
24	E0109-48-2 -Электродуговая сварка опорных	0,284	630,59	144,52	179	41	97	1,34	-

		частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т			380,25	-	108	-	90	-	-
25	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм м	36	679 -	- -	24444 -	- -	- -	- -	- -
26	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм м	21	601 -	- -	12621 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0113-16-10	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	8,24	28,05 5,71	0,02 -	231 47	- -	42 90	0,02 -	- -
28	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	8,24	33,58 4,07	0,02 -	277 34	- -	30 90	0,02 -	- -
29	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания шт	10	342,09 298,35	42,61 17,55	3421 2984	426 176	3317 105	1,29 0,09	13 1
30	С151703-12	-Светильники тип РКУ01-250-011-У1 шт	10	4800 -	- -	48000 -	- -	- -	- -	- -
31	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ шт	10	619 -	- -	6190 -	- -	- -	- -	- -
32	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	10	244 -	- -	2440 -	- -	- -	- -	- -
33	Ц0108-399-1	-Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 м	100	11,86 6,37	4,89 1,69	1186 637	489 169	766 95	0,03 0,01	3 1
34	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2 1000м	0,1	9960 -	- -	996 -	- -	- -	- -	- -
35	Ц0108-523-1	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А шт	10	334,99 234	12,39 2,99	3350 2340	124 30	2251 95	1 0,02	10 -
36	1504-3070	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 3 ПОЛЮСАМИ ПРС-6Х3 ШТ	10	161 -	- -	1610 -	- -	- -	- -	- -
37	СПрайс-лис т	-Профиль монтажный К 108 шт	10	259,04	-	2590	-	-	-	-

ИТОГО	Тенге	164308	8705					163
	Тенге	32102	2576					14
Стоимость оборудования -	Тенге	4200	-	-				-
Накладные расходы -	Тенге	14420	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6412	-	-				-
Накладные расходы -	Тенге	21270	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3011	-	-				-
Накладные расходы -	Тенге	827	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	151	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2224	-	-				-
ИТОГО	Тенге	212622	-	-				-

Сети теплоснабжения

	Земляные работы								
1 E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	96,5	30,49	28,34	2943	2734	1078	0,01	1
			2,16	9,36	208	903	97	0,03	3
		м3							
2 E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,7	341,53	-	13559	-	15321	1,85	73
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			341,53	-	13559	-	113	-	-
		м3							
3 E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,5	43,68	41,12	1289	1213	479	0,01	-
			2,43	14,3	72	422	97	0,05	1
		м3							
4 E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	51,62	24,01	24,01	1240	1240	304	-	-
			-	5,89	-	304	100	0,12	6
		т							
5 E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	70,07	3,1	3,1	217	217	86	-	-
			-	1,27	-	89	97	-	-
		м3							
6 E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	30,03	158,83	-	4770	-	5390	0,89	27
			158,83	-	4770	-	113	-	-
		м3							
	Монтажные работы								
7 E0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,082	160770,77	51755,64	13183	4244	13020	428	35
			100035	22099,35	8203	1812	130	114,82	9
		км							

8	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм м	82,82	662 -	- -	54827 -	- -	- -	- -	-
9	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	10	148 -	- -	1480 -	- -	- -	- -	-
10	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм м	4	749 -	- -	2996 -	- -	- -	- -	-
11	Е0124-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм шт	2	7082,63 696,15	70,1 14,63	14165 1392	140 29	1848 130	3 0,08	6 -
12	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,0022	107900 -	- -	238 -	- -	- -	- -	-
13	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,0285	107900 -	- -	3073 -	- -	- -	- -	-
14	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара компл	1	1531,81 725,4	711,91 203,58	1532 725	712 204	1208 130	3,05 0,85	3 1
15	С131310-2	-Клапан захлопка диаметром 100мм шт	1	878 -	- -	878 -	- -	- -	- -	-
		Канал 60х45 - 36 м								
16	Е0107-61-2	-Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	6,24	2199,37 599,63	590,56 241,11	13724 3742	3685 1505	7345 140	2,56 0,93	16 6
17	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 м3	4,32	23400 -	- -	101088 -	- -	- -	- -	-
18	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из	1,92	24100 -	- -	46272 -	- -	- -	- -	-

	8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3								
		Ниша компенсаторная - 2 шт								
19	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	2,14	2215,32 737,1	623,08 254,14	4741 1577	1333 544	2970 140	3,33 0,98	7 2
20	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	1,42	24500 -	- -	34790 -	- -	- -	- -	- -
21	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,64	24100 -	- -	15424 -	- -	- -	- -	- -
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,08	25900 -	- -	2072 -	- -	- -	- -	- -
		Угол поворота - 1 шт								
23	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	1,01	2215,32 737,1	623,08 254,14	2237 744	629 257	1402 140	3,33 0,98	3 1
24	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 м3	0,69	23400 -	- -	16146 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,32	24100 -	- -	7712 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	5,5	257,08 48,56	4,25 1,87	1414 267	23 10	327 118	0,21 0,01	1 -

		бетону стен, фундаментов								
			м2							
		Теплофикационная камера Тип1								
27	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,06	13753,88	464,12	110856	3741	21255	7,92	64
			м3	1684,8	198,87	13579	1603	140	0,9	7
28	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,7	252,75	11,07	3463	152	1225	0,36	5
			м2	67,86	4,86	930	67	123	0,02	-
29	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	32	724,37	12,47	23180	399	1753	0,2	6
			м2	40,95	5,47	1310	175	118	0,03	1
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,06	131	-	1056	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-774	-Скобы ходовые	37,33	129	-	4816	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
32	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,8	8740,77	73,49	6993	59	241	1,35	1
			м3	254,48	32,41	204	26	105	0,16	-
33	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,85	9748,8	218,9	8286	186	402	1,79	2
			м3	353,93	96,55	301	82	105	0,47	-
34	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	13,7	304,53	14,94	4172	205	1264	0,37	5
			м2	68,45	6,55	938	90	123	0,03	-
35	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	3329,34	453,59	3329	454	853	2,01	2
			шт	441,68	167,28	442	167	140	0,7	1
36	С143018-69 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, с ребрами площадью более 4 до 9 м2	0,22	24700	-	5434	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-
		Опора балочная В1-3шт								
38	Е0107-62-4	-Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	0,15	2935,27	547,31	440	82	170	2,75	-
			м3	590,85	217,19	89	33	140	0,75	-
39	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,15	22300	-	3345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м3							
		Подушки опорные ОП1								
40	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	32	442,66 223,47	26,8 11,48	14165 7151	858 367	10526 140	1,03 0,05	33 2
			шт							
41	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,128	20900 -	- -	2675 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
Шов деформационный 600х450 - 6 шт										
42	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,24	9748,8 353,93	218,9 96,55	2340 85	53 23	114 105	1,79 0,47	- -
43	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018	62000 -	- -	1116 -	- -	- -	- -	- -
			т							
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,24	9679,38 737,1	- -	2323 177	- -	218 123	3,66 -	1 -
			м3							
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	252,75 67,86	11,07 4,86	607 163	27 12	215 123	0,36 0,02	1 -
			м2							
46	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,18	2797,57 909,68	373,64 163,8	504 164	67 29	228 118	4,54 0,79	1 -
			м3							
47	С143006-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	0,072	12200 -	- -	878 -	- -	- -	- -	- -
			1000шт							
48	Е0113-39-5	-Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	10,8	668,88 152,1	1,57 -	7224 1643	17 -	1478 90	0,62 -	7 -
			м2							
49	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	14,4	41,35 13,78	0,2 0,09	596 198	3 1	280 140	0,06 -	1 -
			м							
50	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым	14,4	240,26 197,15	29,16 12,87	3460 2839	420 185	3024 100	0,91 0,06	13 1

	металлом с заготовкой покрытия								
		м2							
51 С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,027	88800	-	2398	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов								
52 Е0122-14-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0926	82777,4	33096,27	7667	3065	7322	204	19
			46215	14598,68	4280	1352	130	71,31	7
		км							
53 Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,01	82050,8	32836,55	821	328	785	203	2
			45922,5	14484,6	459	145	130	70,75	1
		км							
54 Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,004	83862,08	33878,33	335	136	318	205	1
			46215	14943,82	185	60	130	72,98	-
		км							
55 С11011-402	-Мастика "Изол"	34,85	79	-	2753	-	-	-	-
		кг	-	-	-	-	-	-	-
56 С11011-64	-Бумага мешочная	0,0349	6310	-	220	-	-	-	-
		1000м2	-	-	-	-	-	-	-
57 С11011-169	-Изол	52,28	126	-	6587	-	-	-	-
		м2	-	-	-	-	-	-	-
58 С11011-407	-Мастика битумно-резиновая	6,97	53	-	369	-	-	-	-
		кг	-	-	-	-	-	-	-
	Тепловая изоляция трубопроводов								
59 Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	92,62	513,37	10,47	47548	970	7586	0,35	32
			77,22	4,68	7152	433	100	0,02	2
		м							
60 Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	92,62	124,04	7,13	11488	661	3902	0,19	18
			38,91	3,22	3604	299	100	0,02	1
		м							
61 С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0547	179500	-	9813	-	-	-	-
		1000м2	-	-	-	-	-	-	-
62 С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682	-	1364	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
63 С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

64	E0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	6	2597,99 508,95	1497,29 661,05	15588 3054	8984 3966	8424 120	1,95 4,23	12 25
65	E0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	1	1531,81 725,4	711,91 203,58	1532 725	712 204	1208 130	3,05 0,85	3 1
66	2307-10980	-Клапан-захлопка диам. 100 мм	шт	1	12995 -	- -	12995 -	- -	- -	- -	- -
		Деталь теплового ввода - 2 шт									
67	E0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,32	9891,75 637,65	96,42 42,54	3165 204	31 14	229 105	3,06 0,21	1 -
68	E0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,004	78940,06 59670	9043,18 3989,7	316 239	36 16	331 130	254 19,49	1 -
69	C130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	м	4,16	679 -	- -	2825 -	- -	- -	- -	- -
70	E0113-46-1	-Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	шт	4	1578,86 444,6	25,79 11,7	6315 1778	103 47	1643 90	1,81 0,05	7 -
71	E0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,038	28074,34 14619,15	370,51 163,8	1067 556	14 6	562 100	75,22 0,79	3 -
72	C143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,034	5830 -	- -	198 -	- -	- -	- -	- -
73	C11011-21	-Асбестоцементная смесь	м3	0,04	43400 -	- -	1736 -	- -	- -	- -	- -
74	E0106-37-3	-Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика	1м шва	4,24	2017,93 49,73	2,05 0,91	8556 211	9 4	225 105	0,22 -	1 -
75	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,36	148,54 78,39	0,08 0,03	53 28	- -	30 105	0,37 -	- -
76	E0124-102-1	-Устройство подземного ввода в		4	8279,39	839,71	33118	3359	9415	6,28	25

	здания газопровода диаметром 100 мм								
				1439,1	371,48	5756	1486	130	1,81	7
		ввод								
77 С130810-44	-Кольца уплотнительные /манжеты/, для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм /ТУ 38.105895-75/		4,88	716	-	3494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
78 С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,002	50600	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
ИТОГО		Тенге				772259	41299			440
		Тенге				93703	16970			89
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				780	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				136001	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				48451	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				199	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				5066	-	-		-
ИТОГО		Тенге				962755	-	-		-

Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1 Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	325,92	25,41	23,75	8282	7740	2810	0,01	3
			1,66	7,23	542	2355	97	0,03	8
		м3							
2 Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,06	341,53	-	2410	-	2723	1,85	13
			341,53	-	2410	-	113	-	-
		м3							
3 Е0101-164-2- т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	3,02	327,3	-	990	-	1118	1,77	5
			327,3	-	990	-	113	-	-
		м3							
4 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	256,2	7,11	7,11	1822	1822	680	-	-
			-	2,73	-	701	97	0,01	3
		м3							
5 Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100,8	174,33	-	17572	-	19857	0,97	98
			174,33	-	17572	-	113	-	-

		м3							
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	256,2	26,66	4,52	6829	1157	5502	0,11	28
		м3		22,14	-	5672	-	97	-	-
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,64	1964,45	169,67	16973	1466	3078	1,02	9
		м3		199,78	74,3	1726	642	130	0,36	3
8	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	6,24	345,13	345,13	2154	2154	1468	-	-
		м3		-	242,6	-	1514	97	1,12	7
		Внутриплощадочная сеть В1								
9	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,053	70848,23	27739,35	3755	1470	3573	194	10
		км		42997,5	8857,48	2279	469	130	34,29	2
10	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,072	57930,7	19286,7	4171	1389	4186	173	12
		км		38610	6108,28	2780	440	130	23,53	2
11	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	53,53	726	-	38863	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм	72,72	75	-	5454	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,072	10506,88	-	756	-	977	51,5	4
		км		10442,25	-	752	-	130	-	-
14	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,053	10697,5	-	567	-	719	51,5	3
		км		10442,25	-	553	-	130	-	-
15	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0281	145723,73	54986,85	4100	1547	3872	312,7	9
		т		81607,5	24254,1	2296	682	130	118,46	3
16	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	2	1080	-	2160	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	С130801-50 Изм. и доп.вып.9	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5	0,8	503	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм м									
18	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм м	2,5	171 -	- -	428 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-17-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм км	0,002	40216,07 16526,25	9407,63 4150,57	80 33	19 8	54 130	69,9 20,27	- -
20	Е0122-17-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм км	0,0008	36282,85 16526,25	9407,63 4150,57	29 13	8 3	22 130	69,9 20,27	- -
21	Е0122-17-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм км	0,0025	33643,71 16526,25	9381,84 4138,87	84 41	23 10	67 130	69,9 20,22	- -
22	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	483,01 301,28	19,74 8,78	483 301	20 9	403 130	1,4 0,04	1 -
23	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	1	475,6 295,43	18,18 8,78	476 295	18 9	395 130	1,36 0,04	1 -
24	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	1	6480 -	- -	6480 -	- -	- -	- -	- -
25	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм шт	1	5190 -	- -	5190 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,72	30974,23 1866,15	2041,4 699,96	84250 5076	5553 1904	9074 130	8,86 2,68	24 7
27	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -

02-04-2002
СН РК
8.02-04С-
2004

28	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака протектора	1	497,7	1,57	498	2	386	1,68	2
		шт		321,75	-	322	-	120	-	-
29	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя	1	359	-	359	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	286,19	34,19	1145	137	1232	0,9	4
		фланец		234	2,92	936	12	130	0,01	-
31	С130809-39	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320	-	2640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С130809-38	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	881	-	3524	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572	-	2288	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458	-	916	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0106-22-7	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,32	15469,83	427,39	4950	137	1066	14,2	5
				2983,5	188,51	955	60	105	0,92	-
		м3								
36	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	1089,78	200,5	1090	201	783	2,01	2
				514,8	87,75	515	88	130	0,43	-
		врезка								
37	Ц0112-790-1	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	3	665,99	6,09	1998	18	1777	3	9
				655,2	2,99	1966	9	90	0,02	-
		шт								
38	Ц0112-790-2	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	2	762,55	59,85	1525	120	1286	3	6
				696,8	17,55	1394	35	90	0,1	-
		шт								
39	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40	1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	мм							
	шт							
40 С130901-56	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20	3	437	-	1311	-	-	-	-
	мм		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
41 С130901-58	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32	1	641	-	641	-	-	-	-
	мм		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
	ИТОГО	Тенге			254683	24998			248
		Тенге			49419	8950			36
	Накладные расходы -	Тенге			3063	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			64046	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16331	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2581	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			341100	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
42 Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	77,6	25,41	23,75	1972	1843	669	0,01	1
			1,66	7,23	129	561	97	0,03	2
	м3								
43 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	1,68	341,53	-	574	-	648	1,85	3
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		341,53	-	574	-	113	-	-
	м3								
44 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	0,72	327,3	-	236	-	266	1,77	1
т.ч. п-3.177 к=1,15	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент		327,3	-	236	-	113	-	-
	м3								
45 Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	56	7,11	7,11	398	398	149	-	-
			-	2,73	-	153	97	0,01	1
	м3								
46 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	174,33	-	4184	-	4728	0,97	23
	м3		174,33	-	4184	-	113	-	-
47 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	56	26,66	4,52	1493	253	1203	0,11	6
	м3		22,14	-	1240	-	97	-	-
48 Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	296,4	1964,45	169,67	582263	50289	105608	1,02	302
	м3		199,78	74,3	59216	22021	130	0,36	108

49	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	1,52	345,13 -	345,13 242,6	525 -	525 369	358 97	- 1,12	- 2
		Наружная канализация К0								
50	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,033	93683,87 54405	39017,49 12496,77	3092 1795	1288 412	2870 130	247 48,49	8 2
52	C130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм м	33,33	1510 -	- -	50328 -	- -	- -	- -	- -
53	E0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	2,82	24064,64 2971,8	2568,24 1124,08	67862 8380	7242 3170	15016 130	13,87 5,49	39 15
	ИТОГО		Тенге			712926	61837			384
			Тенге			75754	26686			129
	Накладные расходы -		Тенге			131514	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50666	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			895107	-	-		-

Благоустройство

Устройство тротуаров, дорожек и площадок

		Плитки бетонные - 897м2							
1	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	100,6	1695 27,79	71,96 16,59	170517 2796	7239 1669	5938 133	0,14 0,06	14 6
2	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	503	316,79 8,33	19,35 6,59	159345 4191	9731 3314	9982 133	0,04 0,02	21 12
3	E0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором м2	1202,87	1547,77 89,8	55,13 22,88	1861768 108022	66314 27522	180273 133	0,46 0,11	551 134
4	C143003-34	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм м2	503	1400 -	- -	704200 -	- -	- -	- -	- -
5	E0127-34-1	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	545	502,14 141,28	7,16 2,28	273666 77000	3901 1245	104065 133	0,7 0,01	380 4

6	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300	м3	11,96	28300	-	338468	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге				3507964	87185			967
			Тенге				192010	33749			156
	Накладные расходы -		Тенге				300259	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				228493	-	-		-
	ИТОГО		Тенге				4036716	-	-		-
	Малые архитектурные формы										
1	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	скамья	10	14599,39	424,14	145994	4241	14583	4,1	41
2	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	скамья	10	873,02 3376,61	168,64 4,93	8730 33766	1686 49	140 6458	0,82 3,2	8 32
3	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	урна	11	715,08 3024,19	2,43 87,73	7151 33266	24 965	90 15204	0,01 6	- 66
	ИТОГО				1287	29,33	14157	323	105	0,14	2
			Тенге				213026	5256			139
			Тенге				30038	2033			10
	Накладные расходы -		Тенге				29787	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				12543	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				6458	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2413	-	-		-
	ИТОГО		Тенге				264227	-	-		-
	Ограждение и ворота										
1	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	м	128	3829	6,56	490112	840	17241	0,42	53
2	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	т	2,58	93,31 134000	2,9 -	11944 345720	371 -	140 -	0,01 -	2 -
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО										
			Тенге				835832	840			53
			Тенге				11944	371			2
	Накладные расходы -		Тенге				17241	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				30441	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				20743	-	-		-
	ИТОГО		Тенге				904258	-	-		-

ИТОГО	Тенге	8907917	254193		3836
	Тенге	787331	100602		482
Стоимость оборудования -	Тенге	375567	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34567	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42429	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	984582	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	475810	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18512	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25604	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	31248	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32232	-	-	-
ИТОГО	Тенге	10552901	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	146554	-	-	-
Итого	Тенге	10699455	-	-	-
Доп.затраты в зимнее время 1,35%	Тенге	139372	-	-	-
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	103238	-	-	-
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	41296	-	-	-
Итого в ценах 2001 года	Тенге	10983361	-	-	-
Итого в текущих ценах с К=1,95097	Тенге	21428208	-	-	-
Налоги, сборы и обяз.платежи 2%	Тенге	428565	-	-	-
Итого	Тенге	21856773	-	-	-
НДС 12%	Тенге	2622813	-	-	-
Итого	Тенге	24479586	-	-	-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: