Салынған объектіні пайдалануға қабылдау
туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

2013 жылғы 6 желтоқсаннан

Лисаков қ

Лисаков қаласы әкімінің 2013 жылғы 29 қарашадағы № 263-ө (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

мына құрамда:
комиссия төрайымы – жергілікті тындырымды мүше өкілі

Исенбаев Алмат Мұратханұлы — ***Лисаков қаласы әкімі орынбасары***
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау өкілі
Ерденов Қаирбек Бермұхамбетұлы — ***«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Қостанай обылысы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік сәулет–құрылыс инспекциясы бөлімінің басшысы***
(тегі, аты, әкесіниаты) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдері:
тапсырыс берушінің
Жаркова Людмила Степановна — ***«Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;***
(тегі, аты, әкесіниаты) (лауазымы)

пайдаланатын ұйымның өкілдері
Биктимиров Евгений Николаевич — ***«Лисаков қаласы «Лисаковқалкоммунэнерго» ӨШБ мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны бас инженері***
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

мердігердің бас өкілдері

Гелгаев Сұламбек Хасанович — ***«Казводтехника» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры***
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Байтурина Мария Александровна — ***«Архитектурное Ателье «Дом»» жауапкершілігі шектеулі серіптестігінің директоры***
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы

Санитарлық-эпидемиологиялық мемлекеттік органдарының

Горбенко Александр Владимирович — ***«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Қостанай облысы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаменті Лисаков қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік меке месінің басшысы***
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Гричин Валерий Иванович
(тегі, аты, әкесінің аты)

Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар бойынша министрлігі Қостанай облысының Төтенше жағдайлар бойынша департаментінің Лисаков қаласының Төтенше жағдайлар бойынша бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(лауазымы)

1. Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен бірге мердігер болып) ***«Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ***

(ұйымның атауы)

Лисаков қаласында кардаларға су құбырының құрылысы пайдалануға қабылдануына ұсынылды
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңа, кеңейту, қайта жөндеу, техникалық қайта жабдықтау)]
- Костанай облысы, Лисаков қ.аласы, Верхнетобольская көшесі, 120 мекенжайы бойынша
[область, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі]

2. Құрылыс ***Лисаков қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 20 тамыздағы № 388*** Қаулысы негізінде және ***Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агентігінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ берілген 2013 жылғы 21 қазандағы № 516*** құрылыс-монтаждау өндірісі жұмыстарының рұқсатына тиісті жүзеге асырылды

3. Құрылыс бас мердігер «***КАЗВОДТЕХНИКА» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің***
(ұжымның атауы)
орындалатын ***су құбырын орнату***
(жұмыс түрлері)
және қосымша мердігерлік ұжымдарымен _____
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әрбір ұйыммен орындалған жұмыс түрлері (үш ұйымнан жоғары болған кезде, олардың тізімі актіге қоса берілетін ... қосымшада көрсетіледі)]

4. Құрылысқа жобалау-сметалық құжаттама
«Архитектурное Ателье «Дом» жауапкері шектеулі серіптестігі
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

орындалатын ***ортақ түсіндірме жасбасын, жұмыстық сызбалар, сметалық құжаттамаларды***
(құжаттардың бөліктерінің немеме бабтарының атаулары)
Және қосалқы ұйыммен әзірленген_____

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әрбір ұйыммен орындалған жұмыс түрлері (үш ұйымнан жоғары болған кезде, олардың тізімі актіге қоса берілетін ... қосымшада көрсетіледі)]

5. Жобалау үшін негізгі мәліметтер берілген ***«Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ***
[ғылыми-зерттеуші және іздеуші ұйымдардың атауы, олардың ведомстволық бағыныңқылығы, негізгі мәліметтердің тақырыптамасы (үш ұйымнан жоғары болған кезде, олардың тізімі актіге қоса берілетін ... қосымшада көрсетіледі)]

6.Құрылыс ***жеке тапсырысымен № 62-2013*** (үлгілік, жеке, қайта қолданылатын) жоба бойынша жүзеге асырылды
[жоба нөмірі, серия нөмірі (бірақ үлгілік жоба бойынша); азаматтық тұрғын үй белгілеудегіобъектілер бойынша жеке жоба үшін осындай жобаны қолдануға рұқсат еткен органның атауы көрсетіледі]

7. Жобалау-сметалық құжаттама ***"Лисаков қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 2013 жылғы 10 қыркүйектегі № 84 бұйрығымен бекітілген***

[объектіге құжаттаманы бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы (кезек, іске қосу кешені)]

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары құрылыс ұзақтығы айлар мөлшерінде немесе ПОС ; нақты мерзімінде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы ***2013 жылғы қараша;*** жұмыстардың аяқталуы ***2013 жылғы қараша***
(жылы мен айы) (жылы мен айы)
құрылыстың ұзақтығы, айлар:
норма бойынша немесе ПОС бойынша ***2 ай;*** нақты ***1 ай***

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
орындау схемасы, жұмыстардың өндірістік журналы, жасырын жұмыстардың актісі, қолданылатын құрылыс материалдарына паспорттар мен сертификаттар
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті түрдегі қосымша болады.

10. Пайдалануға қабылдауға көрсетілген объект мына негізгі қуат, өнімділік, өндіріс ауданы, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізгіштік қабілеттілігі, кіре ақы қабілеттілігі, жұмысшы орындарының саны және т.б. көрсеткіштерге ие.[(тұрғын үйлерден басқа) барлық объектілер бойынша нысаналы өнім немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерінде толтырылады]:

Қуат, өнімділік және т.б.	Өлшем бірліктері	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (алдында қабылданғанның есебімен)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезектің	Жалпы (алдында қабылданғанның есебімен)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезектің
Су құбыры желілерінің жалпы ұзақтығы	***км***	***692***		***700,5***	

Бастапқы кезеңде (өнімді нақты шығарудың басы көлемін көрсете) жобалық қуаттарды меңгеру нормаларына сәйкес көлемде жобамен алдын ала көзделген өнімді шығару (көлемін көрсете өнім шығару басының факті)

Пайдалануға қабылдауға көрсетілген тұрғын үй мына көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ауданы	$м^2$		
Қабат саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	$м^3$		
Соның ішінде жер асты бөлігінің	$м^3$		
Қоса құрылған, жапсарластыра қоса құрылған және жапсарластырылған бөлменің ауданы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтерлердің ауданы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтерлердің ауданы, $м^2$	
		Жалпы	тұрғын үй ауқымы		Жалпы	тұрғын үй ауқымы

Пәтердің барлығы, соның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі						
және көп бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына мәліметтермен сипатталады:
д. 315 ПЭ құбыры, су өлшегіш торабы үшін камера – ФБС-4 іргетасты одақтардың қабырғалары, асып түсу тақтасы – ПО4; П21д-5 жинағы; «Пенетрон» гидро оқшаулау, СН-150-1 даналы салқын судың есепшілері., 30 ч 6 бр д. 300 – 3 дана., д. 100 – 1 дана., д. 50 – 1 дана шойынды ысырмалары.
(оны орналастыру, жоспарластыру бойынша, қабаттылығы, негізгі материалдары мен құрылымдары, инженерлік және технологиялық жабдығының ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттама)

12. Объектіде жобамен алдын ала қаралған жеке сынаудан және кешенді сынамалардан (көрсетілген актілердің тізбесі осы актіге ... қосымшада келтірілген) кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес санда жабдық орнатылған.

13. Жобамен алдын ал қаралған еңбекті қорғау, жарылу қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____
(орындалғаны жөнінде мәлімет)
Іс-шаралардың сипаттамасы актіге қосымшада келтірілген.

14. Суық және ыссы сумен қамтамасыз ететін, канализация, жылумен қамтамасыз ететін, газбен қамтамасыз ететін, энергиямен қамтамасыз ететін сыртқы желілер және байланыстар объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайда-лану ұйымдарымен қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдарының анықтамаларының тізбесі актіге қосымшада келтірілген.

15. Жұмысшы комиссиямен анықталған бітпеген істер және кемістіктер жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға кірме жолдардың үстіңгі жабындысын, жаяужол-дардың, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарын салу, сондай-ақ үйлердің алдындағы элементтерінің жөндеу бойынша жұмыстары орындалған болуы тиіс:

Жұмыс түрлері	Өлшем бірліктері	Жұмыс көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша жобалау құны:
Барлығы ***20640,45*** мың теңге соның ішінде:
құрылыс-монтаждау жұмыстары ***18869,67*** мың теңге
құрал және мүккәмал жабдықтары _____ мың теңге;

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың
пайдалануға қабылданған құны: ***16363,086*** мың теңге соның ішінде
құрылыс-монтаждау жұмыстарының ***14866,947*** мың теңге
жабдықтар, құралдар мен мүліктердің құны _____ мың теңге.

19. Объектіні қараудың және тиісті құжаттамамен танысудың негізінде сәулет-құрылыс _____(көлем-жоспарлау және құрылыс материалдарын қолдану бойынша)
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Лисаков қаласында кардаларға су құбырын қабылдауға көрсетілген
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрайымы

Исенбаев А.М. _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрайымының орынбасары

Ерденов К.Б. _____
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Жаркова Т.Ю. _____
(қолы)

Биктимиров Е.Н. _____
(қолы)

Горбенко А.В. _____
(қолы)

Гричин В.И. _____
(қолы)

Гелгаев С.Х.. _____
(қолы)

Байтурина М.А. _____
(қолы)

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от 6 декабря 2013 года г. Лисаковск

Государственная приемочная комиссия, назначенная *распоряжением акима города Лисаковска*(приказом, постановлением и др.) *от 29 ноября 2013 года № 263-р*
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председатель комиссии - представителя местного исполнительного органа

Исенбаев АлматМуратханович — *заместитель акима города Лисаковска*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
Ерденов Каирбек Бермухамбетович — *руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции государственного учреждения (ГУ) «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»;*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

члены комиссии - представители:
заказчика

Жаркова Людмила Степановна — *руководитель государственного учреждения "Отдел строительства акимата города Лисаковска"*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей эксплуатирующей организации
Биктимиров Евгений Николаевич — *главный инженер государственного коммунального предприятия «Производственно-хозяйственное объединение «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей генерального подрядчика

Гелгаев Суламбек Хасанович — *директор товарищества с ограниченной ответственностью «Казводтехника»*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Байтурина Мария Александровна — *директор товарищества с ограниченной ответственностью «Архитектурное Ателье «Дом»*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Горбенко Александр Владимирович — *руководитель государственного учреждения «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Лисаковск» Департамента комитета государственного*
(фамилия, имя, отчество)

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области»
(должность)
органов государственного пожарного надзора

Гричин Валерий Иванович
(фамилия, имя, отчество)

начальник государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям города Лисаковска» Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
(должность)

установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ***ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"***
(наименование организации)

предъявлена к приемке в строительство ***водопровод к кардам в городе Лисаковске***

по адресу:

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

- ***Костанайская область, город Лисаковск, ул. Верхнетобольская, 120***

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании Постановления ***акимата города Лисаковска от 20 августа 2013 года № 388*** и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от ***21 октября 2013 года № 516 выданный ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»***

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО «КАЗВОДТЕХНИКА»***

(наименование организации)

выполнившим ***прокладку водопровода***

и субподрядными организациями: _____

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО «Архитектурное Ателье «Дом»***

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим***общую пояснительную записку, рабочие чертежи, сметную документацию***
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, по повторноприменяемому) ***индивидуальному заказу № 62-2013***

[номер проекта, номер серии (но типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такою проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена ***приказом ГУ "Отдел строительства города Лисаковска" от 10 сентября 2013 года № 84***

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***ноябрь 2013 года*** (месяц и год); окончание работ ***ноябрь 2013 года*** (месяц и год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по ПОС ***2 месяца*** ; фактически ***1 месяц***

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
исполнительные схемы, журнал производства работ, акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые строительные материалы
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей водопровода	***п.м.***	***692***		***700,5***	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						

двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Труба ПЭ д. 315, камера для водомерного узла – стены фундаментные блоки ФБС-4, плиты перекрытия – сборные ПО4; П21д-5; гидроизоляция «Пенетрон», счетчик холодной воды СН-150-1 шт., задвижки чугунные 30 ч 6 бр д. 300 – 3 шт. д.100 – 1шт. , д. 50 – 1шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения овыполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного игорячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, атакже отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего ***20640,45*** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ ***18869,67*** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***16363,086*** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***14866,947*** тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге, в том числе:

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***водопровод к кардам в городе Лисаковске***

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

Исенбаев А.М. _____

(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Ерденов К.Б. _____

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Жайков Т.О. _____

(подпись)

Биктимиров Е.П. _____

(подпись)

Горбенко А.В. _____

(подпись)

Гричин В.И. _____

(подпись)

Гелгаев С.Х. _____

(подпись)

Байтурина М.А. _____

(подпись)

Пронумеровано и прошнуровано 11

(одиннадцать листов) страниц

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

_____ Л. Жаркова

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"

РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000

ГУ "Комитет казначейства Министер[illegible]ва финансов РК" БИК KKMF KZ2A [illegible]ст

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"

РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569

АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX

Наименование объекта: Строительство водопровода к кардам в г. Лисаковске

Договор№ 53 от 16.10.2013г.

Наименование объекта: "Строительство водопровода к кардам а г. Лисаковске "

Акт №1 от 04.11.2013г.
выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-2)
Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Земляные работы

Снятие и сохранение почвенно-плодородного слоя

1 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	700	7,91	7,91	5537	5537	1745	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1799	97	0,00984	7
2 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	700	7,32	7,32	5124	5124	1616	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	1666	97	0,00911	6
3 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	700	7,91	7,91	5537	5537	1745	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1799	97	0,00984	7
4 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	700	7,32	7,32	5124	5124	1616	–	–
	м3 грунта		–	2,38	–	1666	97	0,00911	6
Разработка грунта									
5 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3459,99	27,84	26,18	96326	90583	29736	0,0115	40
	м3 грунта		1,66	7,2	5744	24912	97	0,025	87
6 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2891	30,62	28,79	88522	83232	27342	0,01265	37
	м3 грунта		1,83	7,92	5291	22897	97	0,0275	80
7 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1170	289,15	289,15	338306	338306	211795	–	–
	м3 мокрого грунта								

8	Е1-164-2			–	186,62	–	218345	97	0,858	1004
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кзпр1=1,12; кэкс1=1,12; кзпм1=1,12;	193,74	245,2	–	47505	–	53681	1,7248	334
	м3 грунта		245,2	–	47505	–	113	–	–
	Выполнить обратную засыпку песком полиэтиленовых труб+песчаная подготовка								
9	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6418	6,48	6,48	41589	41589	13074	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	13478	97	0,00806	52
10	30-8-92								
	Песок природный	40	811		32440				
	м3								
	Раздел 2. Водовод В-1								
11	Е22-11-8								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,692	155788,86	103471,23	107806	71602	66999	306	212
	км трубопровода		51300	23175,85	35500	16038	130	98,72	68
12	99-1-3Прайс								
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ18599-2001/ Р 1МПа, SDR17 Dв 310,3мм	698,92	3757,16		2625954				
	м								
	Тройник фланцевые 300х100								
13	Е22-33-6								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,0373	204796,82	39324,82	7639	1467	2193	147,7	6
	т фасонных частей		30375	14854,5	1133	554	130	72,55	3
14	Е22-40-8								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	4	708,82	102,44	2835	410	2750	2,45	10
	фланец		524,25	4,5	2097	18	130	0,02	–
15	Е22-40-3								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
	фланец								

				126	–	126	–	130	–	–
16	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	1	492		492				
		шт								
17	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	4	1710		6840				
		шт								
	Тройник фланцевый 300х300									
18	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,0701	204796,82	39324,82	14356	2757	4121	147,7	10
		т фасонных частей		30375	14854,5	2129	1041	130	72,55	5
19	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	3	708,82	102,44	2126	307	2063	2,45	7
		фланец		524,25	4,5	1573	14	130	0,02	–
20	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	3	1710		5130				
		шт								
	Всего прямые затраты					**3439344**	**651596**			**657**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**101098** 2686653	**304227**			**1325**
	Накладные расходы, тенге					420640				
	- заработная плата, тенге					63096				
	- трудоемкость, чел-ч					210				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					231599				
	Всего					**4091583**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					61374				
	- сметная заработная плата, тенге					8654				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					49				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					91365				
	- сметная заработная плата, тенге					42028				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	256
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41530
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16612
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4302464**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9611705**
- материалы, тенге	6001983
- сметная заработная плата, тенге	1289565
Налог (2 %)	192234
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9803939**
НДС (12 %)	1176473
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10980412**

Руководитель _____ **Л.Жаркова**

Директор _____ **С.Гелгаев**

Технический надзор ИП Никитчук Ф.П. _____ **Никитчук Ф.П.**

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
БИН :060140007299 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
БИН: 021140004021 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство водопровода к кардам в г. Лисаковске

Договор№ 53 от 16.10.2013г.

Наименование объекта: "Строительство водопровода к кардам а г. Лисаковске "

Акт №2 от 28.11.2013г.
выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-2)
Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
Снятие и сохранение почвенно-плодородного слоя										
1	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	4320	19,01	–	82123	–	45752	0,0525	227
		м2		8,21	–	35467	–	129	–	–

					8,21	–	35467	–	129	–	–
Раздел 2. Водовод В-1											
2.1. Водомерный узел											
2	Е16-26-5	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 150 мм									
		счетчик (водомер)	1	2576,77	100,89	2577	101	636	2,65	3
				459	38,25	459	38	128	0,18	–
3	Прайс	Счетчики горячей воды бытовые диам.25мм ВСХН-150								
		шт	1	52131,44		52131				
4	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	–
				40,5	–	41	–	128	–	–
5	Прайс	Монометр общего назначения ДМ 2020-3	1	1552,85		1553				
		шт								
6	Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим								
		шт	1	150,7	18,8	151	19	102	1	1
				113	–	113	–	90	–	–
7	Прайс	Отборное устройство 1.6-225у,3кч-25.00-90	1	1478,91		1479				
		шт								
8	Е22-33-6	переход 323,9х10,0-168,3х7,1т								
		т фасонных частей	0,016	204796,82	39324,82	3277	629	941	147,7	2
				30375	14854,5	486	238	130	72,55	1
9	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	1	328		328				
10	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм								
		задвижка или клапан	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
				902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
11	9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм								
		шт	3	32000		96000				

12	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1	
		задвижка или клапан			144	2,25	144	2	130	0,01	–	
13	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм		1	3500		3500					
		шт										
14	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм		1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1	
		задвижка или клапан			231,75	6,75	232	7	130	0,03	–	
15	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм		1	6480		6480					
		шт										
		2.2. Тройник раструбный 600х300										
16	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм		0,2065	204796,82	39324,82	42291	8121	12141	147,7	31	
		т фасонных частей			30375	14854,5	6272	3067	130	72,55	15	
17	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм		1	708,82	102,44	709	102	688	2,45	2	
		фланец			524,25	4,5	524	5	130	0,02	–	
18	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм		1	1710		1710					
		шт										
		2.5. Вентиль в колодце, вантуз										
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3	
		шт			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–	
20	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		1	560		560					

21	12-6-2	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	*шт*	1	4120		4120					
		2.6. Водопроводные колодцы	*шт*									
22	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах										
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		4,1	37667,29	2104,76	154436	8630	15915	13,9	57	
23	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	2362,5 8060	623,48	9686 16120	2556	130	2,475	10	
24	2-1-96	Стремянка-5	*комплект*	0,0535	177400		9491					
		2.7. Камера водопроводная	*т*									
25	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками										
		м3 подстилающего слоя		2,15	2253,2 531	– –	4844 1142	– –	1405 123	3,24 –	7 –	
26	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков										
		м3 конструкций		26,88	7792,65 1401,75	789,92 272,75	209466 37679	21233 7332	63015 140	8,27 1,0406	222 28	
27	Е8-7-6	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м										
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		44,5	1390,26 136,8	34,37 12,87	61867 6088	1529 573	7860 118	0,925 0,0629	41 3	
28	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	*м3*	6,19	10800		66852					
29	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	*м3*	2,77	10400		28808					

30	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	6,52	9970		65004		
31	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	м3	0,372	26900		10007		
32	30-18-23	Плиты покрытий ПО-4	м3	1,22	22000		26840		
33	30-18-23	Плиты покрытий П21д-5	м3	0,87	22000		19140		
34	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м	0,58	4337,5		2516		
35	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	м3	2,04	9620		19625		
36	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	0,15	10300		1545		
37	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	2,19	205		449		
38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0925	65000		6013		
39	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,0126	61300		772		
40	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	8060		16120		
41	2-1-96	Стремянка С-3	т	0,0406	177400		7202		
42	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,009	10137,87	304,24	91	3	92	58	1

43	4-1-46	Анкер-полоса - 6х40 дл.400мм *т*	0,009	9675 69800	114,75	87 628	1	105	0,56	–
44	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	19,2	250,69	9,95	4813	191	1321	0,356	7
45	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ktpp1=4; ktpm1=4; kзпр1=4; kзкс1=4; kзпм1=4; *м2 стяжки*	19,2	52,2 152,49	3,74 2,68	1002 2928	72 51	123 82	0,0182 0,0176	– –
46	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,88	2,52 10688,19	1 –	48 30782	19 –	123 2009	0,0048 3,66	– 11
47	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	9,6	567 284,41	– 13,43	1633 2730	– 129	123 680	– 0,366	– 4
48	E11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек *м2 стяжки*	9,6	52,65 49,44	5,04 0,67	505 475	48 6	123 10	0,0246 0,0044	– –
49	E13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме *м2*	88,74	0,63 472,48	0,25 5,38	6 41928	2 477	123 15095	0,0012 0,94	– 83
50	E13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kзкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2; *м2*	88,74	186,75 501,63	2,25 3,14	16572 44515	200 279	90 11860	0,01 0,8	1 71
	2.8. Отмостка									
51	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	0,39	148,5 981,86	– 68,13	13178 383	– 27	90 17	– 0,144	– –
				21,38	12,76	8	5	133	0,0438	–

52 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	3,9	194,45	27,83	758	109	76	0,033	–
	м2 основания		5	9,48	20	37	133	0,03339	–
53 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,9	401,77	14,76	1567	58	278	0,361	1
	м2 покрытия		52,43	5,54	204	22	123	0,027	–
54 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 4,5мм)	11,7	57,79	0,67	676	8	28	0,0104	–
	м2 покрытия		1,69	0,25	20	3	123	0,0012	–
	2.9. Дополнительные работы								
55 Е22-38-7	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм	1	3514	537,62	3514	538	1738	5,59	6
	врезка		1134	202,5	1134	203	130	0,99	1
56 Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0078	20732,9	424,4	162	3	98	59,3	–
	км трубопровода		9495	159,75	74	1	130	0,78	–
	Всего прямые затраты				**1171825**	**46727**			**798**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**136040**	**16117**			**67**
					989059				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				188753				
	- трудоемкость, чел-ч				28313				
					94				

Накладные расходы, тенге	188504
- заработная плата, тенге	28276
- трудоемкость, чел-ч	94
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	81635
Всего	**1442219**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21633
- сметная заработная плата, тенге	3050
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	32205
- сметная заработная плата, тенге	14814
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14639
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5855
Затраты на на разницу в стоимости электроэнергии	6313
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1522864**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3402078**
- материалы, тенге	2210588
- сметная заработная плата, тенге	488319
Налог (2 %)	68043
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3470121
НДС (12 %)	416414
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3886535**

Руководитель: _____ **Л.Жаркова**

Директор: _____ **С.Гелгаев**

Технический надзор ИП Никитчук Ф.П. _____ **Никитчук Ф.П.**