Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН :391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Казводтехника"
РНН 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска
Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт №1
выполненных работ за август 2012 года
Разбивка трассы. Снятие и хранение растительного слоя.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
		Единица измерения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗБИВКА ТРАССЫ								

	Восстановление трассы	2,03	15812		32098				
	км								
95-2-2	Закрепление трассы	2,03	8342		16934				
	км								
	СНЯТИЕ И ХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ								
1 Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м + снятие ППС	4550	9,85	9,85	44818	44818	11873	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	12240	97	0,0088	40
2 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) + снятие ППС	4550	8,28	8,28	37674	37674	9975	–	–
	м3 грунта		–	2,26	–	10283	97	0,0074	34
	Всего прямые затраты				**131524**	**82492**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–	**22523**			**74**
					–				
	Накладные расходы, тенге				21848				
	- заработная плата, тенге				3277				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6260				
	Всего				**159632**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				1659				
	- сметная заработная плата, тенге				234				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1123				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				449				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**162863**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**340058**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	57641
Налог (2 %)	6802
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**346860**
НДС (12 %)	41623
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**388483**

Заказчик:
Начальник _____ Л.Жаркова

Подрядчик:
Директор _____ С.Гелгаев

технический надзор ТОО "ПСК Монолит" : _____ С.Шур

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН :391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Казводтехника"
РНН 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска
Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт №2
выполненных работ за август 2012 года
Наружные сети канализации - напорная К1Н.

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	9800,7	31,77 / 1,14	30,63 / 9,28	311368 / 11173	300195 / 90950	99059 / 97	0,00796 / 0,03465	78 / 340
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3 *м3 грунта*	9800,7	11,65 / 9,05	0,01 / –	114178 / 88696	98 / –	86035 / 97	0,0629 / 0,00001	616 / –

3	Е1-13-2								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	14413,1	28,89	27,85	416394	401405	132538	0,00724	104
	м3 грунта		1,04	8,44	14990	121647	97	0,0315	454
4	Е1-18-2								
	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	192,8	47,43	44,84	9145	8645	3067	0,0179	3
	м3 грунта		2,59	13,81	499	2663	97	0,0519	10
5	П7-1-1								
	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	318,12	29,77	29,77	9470	9470	1893	–	–
	т		–	5,95	–	1893	100	0,0125	4
6	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	16720	3,35	3,35	56012	56012	18813	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	19395	97	0,0038	64
7	Е1-27-11								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	30943	1,48	1,48	45796	45796	15308	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	15781	97	0,00168	52
8	Е1-173-1								
	Водоотлив из траншей	4555,1	289,15	289,15	1317107	1317107	824571	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	850073	97	0,858	3908
9	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	254,85	302,12	–	76995	–	87004	2,1252	542
	м3 грунта		302,12	–	76995	–	113	–	–
10	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	500,1	262,72	–	131386	–	148466	1,848	924

	м3 грунта								
11 Е1-166-2			262,72	–	131386	–	113	–	–
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1044	154,22	–	161006	–	181937	1,1178	1167
	м3 грунта								
12 Е1-166-2			154,22	–	161006	–	113	–	–
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	377	134,1	–	50556	–	57128	0,972	366
	м3 грунта								
			134,1	–	50556	–	113	–	–
Раздел 2. Колодцы									
13 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	13,16	7487,55	1686,97	98536	22201	42749	11,16	147
	м3 конструкций колодцев								
14 30-1-7			1867,05	631,8	24570	8314	130	3,085	41
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,2	10300		2060				
	м3								
15 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,42	284		3811				
	м3								
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,42	100		1342				
	м3								
17 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,5	28900		130050				
	м3								
18 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	14,24	7310		104094				

19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	2,36	8041		18977				
20	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	м	1,74	5713		9941				
21	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,89	4570		4067				
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	0,59	5027		2966				
23	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КО6	м	0,42	5713		2399				
24	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	м3 кладки	0,105	11216,83	296,6	1178	31	139	6,545	1
25	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,165	1007,33	110,25	106	12	118	0,54	–
26	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	т	6	133700		22061				
			комплект		8060		48360				

27	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	145,7	6,27	0,07	914	10	770	0,029	4
		м2		5,85	0,02	852	3	90	0,0001	–
28	Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	145,7	6,25	0,05	911	7	770	0,0289	4
		м2		5,85	0,02	852	3	90	0,0001	–
29	99-1-1стр 3 ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	117,611	576		67744				
		кг								
30	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,69	1771,27	100,89	2993	171	323	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	209	65	118	0,18	–
31	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	11,26	346,85	–	3906	–	371	0,144	2
		м2 покрытия		24,75	–	279	–	133	–	–
	Раздел 3. Трубопроводы									
32	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	192,8	1198,3	152,52	231032	29406	52844	1,02	197
		м3 основания		153,68	57,15	29630	11019	130	0,279	54
33	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
34	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	5	276,46	17,71	1382	89	1258	1,07	5
		задвижка или клапан								

			186,75	6,75	934	34	130	0,03	–
35	Е22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	3	991,58	375,08	2975	1125	2106	2,46	7
		задвижка или клапан							
				398,25	141,75	1195	425	130	0,69	2
36	Е22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		задвижка или клапан							
				657	213,75	657	214	130	1,05	1
37	99-1-1стр 4-5 СВ Урал Инжиринг	Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали д-50 мм	5	3317		16585				
		шт								
38	99-1-2стр 4-5 СВ Урал Инжиринг	Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали д-150 мм	3	10758		32274				
		шт								
39	99-1-3стр 4-5 СВ Урал Инжиринг	Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали д-200 мм	1	16687		16687				
		шт								
40	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,111	247994,13	49389,75	27527	5482	11751	312,7	35
		т фасонных частей								
				62775	18657	6968	2071	130	91,12	10
41	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179	1
		км трубопровода								
				30825	5353,43	185	32	130	20,64	–
42	8-4-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 57,6 мм	6,06	129		782				
		м								
43	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,42	78245	36133,62	111108	51310	95000	247	351
		км трубопровода								
				41850	9612,9	59427	13650	130	37,3	53

44	8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 мм	2050,3	797		1634089				
		м								
45	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	11	300,56	225,63	3306	2482	1838	0,414	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,226	2
46	99-1-1стр 8	Втулка под фланец д-63	2	422		844				
		шт								
47	99-1-1стр 8	Втулка под фланец д-160	7	1735		12145				
		шт								
48	99-1-1стр 8	Втулка под фланец д-225	2	3011		6022				
		шт								
49	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–
50	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
		шт								
51	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	7	231,52	33,52	1621	235	1659	0,9	6
		фланец		180	2,25	1260	16	130	0,01	–
52	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	7	757		5299				
		шт								
53	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
		фланец		301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
54	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	1140		4560				
		шт								
55	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + переход	0,0053	121294,13	49389,75	643	262	562	312,7	2

	т фасонных частей								
			62775	18657	333	99	130	91,12	–
56 8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	1	692		692				
	шт								
57 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
	шт								
			69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
58 99-1-1стр 8	Отвод д-160	2	2163		4326				
	шт								
59 Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125; 150 мм	2,024	6317,44	2024,06	12786	4097	4440	5,79	12
	км трубопровода								
			922,5	765	1867	1548	130	3,74	8
60 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
	фланец								
			63	–	126	–	130	–	–
61 8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	2	342		684				
	шт								
62 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	7	231,52	33,52	1621	235	1659	0,9	6
	фланец								
			180	2,25	1260	16	130	0,01	–
63 8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	7	757		5299				
	шт								
64 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
	фланец								
			301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
65 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	2	1140		2280				
	шт								

Всего прямые затраты	5382282	2257659	4604
В том числе стоимость: материалов, тенге	669318	1140770	5004
	2455308		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	1879199		
- трудоемкость, чел-ч	281880		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	940		
	435689		
Всего			
	7697170		
Временные здания и сооружения (1,5 %)			
- сметная заработная плата, тенге	115458		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16280		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	92		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	78126		
Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	31251		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	959698		
	8881703		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			
- материалы, тенге	18544995,9		
- сметная заработная плата, тенге	5126683		
	4630401		
Налог (2 %)			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	370900		
	18915896		
НДС (12 %)			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2269907		
	21185803		

Начальник

_____ Л.Жаркова

Директор

_____ С.Гелгаев

технический надзор ТОО "ПСК Монолит" : _____ С.Шур

ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 3
выполненных работ за сентябрь 2012 года
Наружные сети канализации - напорная К1Н

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3К=-1,000;	-134	28,89	27,85	-3871	-3732	-1232	0,00724	-1
		м3 грунта		1,04	8,44	-139	-1131	97	0,0315	-4
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	7032	3,35	3,35	23557	23557	7912	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	8157	97	0,0038	27
3	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	12993,2	1,48	1,48	19230	19230	6428	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	6627	97	0,00168	22

4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	23752	21,55	4,52	511856	107359	392362	0,108	2565
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=-1,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		17,03	–	404497	–	97	–	–
		м3 грунта	-5	262,72	–	-1314	–	-1485	1,848	-9
6	Е1-166-2			262,72	–	-1314	–	113	–	–
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;							
		м3 грунта	447,2	154,22	–	68967	–	77933	1,1178	500
7	Е1-166-2			154,22	–	68967	–	113	–	–
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	156,8	134,1	–	21027	–	23761	0,972	152
				134,1	–	21027	–	113	–	–
	Раздел 3. Трубопроводы									
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводыК=-1,000;								
		м3 основания	-2	1198,3	152,52	-2397	-305	-547	1,02	-2
9	Е22-11-5			153,68	57,15	-307	-114	130	0,279	-1
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм								
		км трубопровода	0,601	78245	36133,62	47025	21716	40208	247	148
				41850	9612,9	25152	5777	130	37,3	22
10	8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 ммК=-1,000;								
		м	-19	797		-15143				
11	Е22-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм								
		км трубопровода	2,011	4194	–	8434	–	10118	24,7	50
				3870	–	7783	–	130	–	–

Всего прямые затраты	**677371**	**167825**	**3403**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**525666**	**19316**	**66**
	-16118		
Накладные расходы, тенге	555458		
- заработная плата, тенге	83319		
- трудоемкость, чел-ч	278		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	73970		
Всего	**1306799**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	19602		
- сметная заработная плата, тенге	2764		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13264		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5306		
Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	130831		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1475802**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3081475**		
- материалы, тенге	-33654		
- сметная заработная плата, тенге	1356438		
Налог (2 %)	61629		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3143104**		
НДС (12 %)	377173		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3520277**		

Заказчик
Начальник _____ **Л.Жаркова**

Подрядчик
Директор _____ **С.Гелгаев**

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ **С.Щур**

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 4
выполненных работ за сентябрь 2012 года
Наружные сети канализации 24 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	3500	31,77	30,63	111195	107205	35376	0,00796	28
		м3 грунта		1,14	9,28	3990	32480	97	0,03465	121
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3	3500	11,65	0,01	40775	35	30725	0,0629	220
		м3 грунта								

3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м		9,05	–	31675	–	97	0,00001	–
		м3 грунта	554	3,35	3,35	1856	1856	624	–	–
4	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;		–	1,16	–	643	97	0,0038	2
		м3 грунта	1113	1,48	1,48	1647	1647	551	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	0,51	–	568	97	0,00168	2
		м3 уплотненного грунта	554	21,55	4,52	11939	2504	9152	0,108	60
6	Е1-173-1	Водоотлив из траншей		17,03	–	9435	–	97	–	–
		м3 мокрого грунта	4200	289,15	289,15	1214430	1214430	760290	–	–
				–	186,62	–	783804	97	0,858	3604

Раздел 2. Колодцы

7	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах		7487,55	1686,97	104826	23618	45479	11,16	156
		м3 конструкций колодцев	14	1867,05	631,8	26139	8845	130	3,085	43
8	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах		9970,61	2538,55	47859	12185	22439	15,868	76
		м3 конструкций колодцев	4,8	2645,33	950,63	12698	4563	130	4,643	22
9	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)		10300		54590				
		м3	5,3							
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,2	284		4885				

11 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	17,2	100	1720
12 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	8,5	28900	245650
13 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м3	3,2	8041	25731
14 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	27,1	7310	198101
15 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	м	2	5713	11426
16 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м	1,3	4337,5	5639
17 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	4	5027	20108
18 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9	м	5,2	4570	23764

		м							
19	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ktpp1=1,1; ksnp1=1,1;	0,16	11216,83	296,6	1795	47	211	6,545	1
		м3 кладки		1007,33	110,25	161	18	118	0,54	–
20	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,068	133700		9092				
		т								
21	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
		комплект								
22	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	50,4	6,27	0,07	316	4	266	0,029	1
		м2		5,85	0,02	295	1	90	0,0001	–
23	Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	50,4	6,25	0,05	315	3	266	0,0289	1
		м2		5,85	0,02	295	1	90	0,0001	–
24	99-1-1стр 3 ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	70	576		40320				
		кг								
	Раздел 3. Трубопроводы									
	3.1. Трубопроводы									
25	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,8	1198,3	152,52	6950	885	1589	1,02	6
		м3 основания		153,68	57,15	891	331	130	0,279	2
26	Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,078	84424,09	23430,96	6585	1828	6989	359	28
		км трубопровода		60075	8851,5	4686	690	130	43,23	3

27	99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена ПЭ Дв-200 мм *м*	1072	979		1049488				
28	99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена ПЭ Дв-150 мм *м*	441,37	722		318669				
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + гильзы *т фасонных частей*	0,031	247994,13	49389,75	7688	1531	3281	312,7	10
	3.3. Колодец 79а			62775	18657	1946	578	130	91,12	3
30	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	2,4805	10651,88	–	26422	–	31053	61,8	153
				9630	–	23887	–	130	–	–
31	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,437	12837,13	–	5610	–	6378	72,1	32
				11227,5	–	4906	–	130	–	–
32	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках *км трубопровода*	0,055	20732,9	424,4	1140	23	690	59,3	3
				9495	159,75	522	9	130	0,78	–
	Всего прямые затраты					**3632771**	**1367801**			**775**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**121526** **2143445**	**832531**			**3802**
	Накладные расходы, тенге					955359				
	- заработная плата, тенге					143304				
	- трудоемкость, чел-ч					478				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					275288				

Всего	**4863418**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	72951
- сметная заработная плата, тенге	10286
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49364
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19745
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5005478**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**10451438**
- материалы, тенге	4475513
- сметная заработная плата, тенге	2457067
Налог (2 %)	209029
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10660467**
НДС (12 %)	1279256
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11939723**

Заказчик
Начальник _____ **Л.Жаркова**

Подрядчик
Директор _____ **С.Гелгаев**

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ **С.Щур**

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 5
выполненных работ за октябрь 2012 года
КНС-1. Монтажные работы

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц7-232-1	Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя, масса от 2,79 до 5,02 т + КНС *комплект*	1	36113	5988	36113	5988	27882	157	157
				29700	1280	29700	1280	90	7,482	7
2	80-1-1 стр 10	Канализационная насосная станция КНС *комплект*	1	7460113		7460113				
		Всего прямые затраты				**7496226**	**5988**			**157**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**29700**	**1280**			**7**
		оборудования, тенге				**425**				
						7460113				

Накладные расходы, тенге	27882
- заработная плата, тенге	4182
- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3840
Всего	**7527948**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1018
- сметная заработная плата, тенге	144
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	689
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	275
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7529930
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1 18 тенге	15722494
- материалы, тенге	887
- оборудование, тенге	15576716
- сметная заработная плата, тенге	75732
Налог (2 %)	314450
Ито о в т кущих ценах с учетом налога (2 %)	160369 4
НДС (12 %)	1924433
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17961377**

Заказчик:
Начальник _____ Л.Жаркова

Подрядчик:
Директор _____ С.Телгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 6
выполненных работ за октябрь 2012 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1245,9	31,77	30,63	39582	38162	12593	0,00796	10
		м3 грунта		1,14	9,28	1420	11562	97	0,03465	43
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3	1245,9	11,65	0,01	14515	12	10937	0,0629	78
		м3 грунта		9,05	–	11275	–	97	0,00001	–

3	Е1-13-2								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	5133,8	28,89	27,85	148315	142976	47208	0,00724	37
	м3 грунта		1,04	8,44	5339	43329	97	0,0315	162
4	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	800	3,35	3,35	2680	2680	900	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	928	97	0,0038	3
5	Е1-27-11								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	1600	1,48	1,48	2368	2368	792	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	816	97	0,00168	3
6	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	800	21,55	4,52	17240	3616	13215	0,108	86
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	13624	–	97	–	–
7	Е1-173-1								
	Водоотлив из траншей	960,41	289,15	289,15	277703	277703	173855	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	179232	97	0,858	824
8	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	29,3	262,72	–	7698	–	8699	1,848	54
	м3 грунта		262,72	–	7698	–	113	–	–
9	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	88,4	302,12	–	26707	–	30179	2,1252	188
	м3 грунта		302,12	–	26707	–	113	–	–

10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	54	154,22	–	8328	–	9411	1,1178	60
				154,22	–	8328	–	113	–	–
	Раздел 2. Колодцы									
11	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	21,8	7487,55	1686,97	163229	36776	70818	11,16	243
				1867,05	631,8	40702	13773	130	3,085	67
12	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	7	9970,61	2538,55	69794	17770	32722	15,868	111
				2645,33	950,63	18517	6654	130	4,643	33
13	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	9,1	10300		93730				
14	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	29	284		8236				
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	29	100		2900				
16	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	7	28900		202300				
17	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	2,4	8041		19298				

18 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) .	17	7310		124270				
	м								
19 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	1,5	5713		8570				
	м								
20 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6	2,5	4338		10845				
	м								
21 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,3	11216,83	296,6	14582	386	1715	6,545	9
	м3 кладки		1007,33	110,25	1310	143	118	0,54	1
22 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	222	6,27	0,07	1392	16	1173	0,029	6
	м2		5,85	0,02	1299	4	90	0,0001	–
23 Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	222	6,25	0,05	1388	11	1173	0,0289	6
	м2		5,85	0,02	1299	4	90	0,0001	–
24 99-1-1стр 3 Т	Пенетрон	266	576		153216				
	кг								

Раздел 3. Трубопроводы

3.1. Трубопроводы

25 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29	1198,3	152,52	34751	4423	7948	1,02	30
	м3 основания		153,68	57,15	4457	1657	130	0,279	8

26	Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами*	0,3119	84424,09	23430,98	26332	7308	27947	359	112
		км трубопровода		60075	8851,5	18737	2761	130	43,23	13
		Всего прямые затраты				**1479969**	**534207**			**1030**
						160712	**260863**			**1157**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				785050				
		Накладные расходы, тенге				451285				
		- заработная плата, тенге				67693				
		- трудоемкость, чел-ч				226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				115875				
		Всего				**2047129**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				30707				
		- сметная заработная плата, тенге				4330				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20778				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8311				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2106925**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**4399259**				
		- материалы, тенге				1639184				
		- сметная заработная плата, тенге				1091370				

Налог (2 %)	87987
Итого в текущих ценах с учётом налога (2 %)	**4487246**
НДС (12 %)	538469
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5025715**

Заказчик:
Начальник _____ **Л.Жаркова**

Подрядчик:
Директор _____ **С.Гелгаев**

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ **С.Щур**

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 7
выполненных работ за ноябрь 2012 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	1200	31,77 / 1,14	30,63 / 9,28	38124 / 1368	36756 / 11136	12129 / 97	0,00796 / 0,03465	10 / 42
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3 *м3 грунта*	1200	11,65 / 9,05	0,01 / –	13980 / 10860	12 / –	10534 / 97	0,0629 / 0,00001	75 / –

-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	2100	28,89	27,85	60669	58485	19311	0,00724	15
	м3 грунта		1,04	8,44	2184	17724	97	0,0315	66
4 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	351,3	47,43	44,84	16662	15752	5588	0,0179	6
	м3 грунта		2,59	13,81	910	4851	97	0,0519	18
5 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	579,65	29,77	29,77	17256	17256	3449	–	–
	т		–	5,95	–	3449	100	0,0125	7
6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	6994	3,35	3,35	23430	23430	7870	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	8113	97	0,0038	27
7 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	27976	1,48	1,48	41404	41404	13840	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	14268	97	0,00168	47
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6994	21,55	4,52	150721	31613	115535	0,108	755
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	119108	–	97	–	–
9 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1184	289,15	289,15	342354	342354	214329	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	220958	97	0,858	1016
10 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	27	262,72	–	7093	–	8015	1,848	50
	м3 грунта		262,72	–	7093	–	113	–	–

	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	82	302,12	–	24774	–	27995	2,1252	174
				302,12	–	24774	–	113	–	–
12	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	248	154,22	–	38247	–	43219	1,1178	277
				154,22	–	38247	–	113	–	–
	Раздел 2. Колодцы									
13	E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	18,4	7487,55	1686,97	137771	31040	59773	11,16	205
				1867,05	631,8	34354	11625	130	3,085	57
14	E23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	5,7	9970,61	2538,55	56832	14470	26646	15,868	90
				2645,33	950,63	15078	5419	130	4,643	26
15	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	6	28900		173400				
16	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	2	8041		16082				
17	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	14,6	7310		106726				

18 30-18-36		м							
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	1,3	5713		7427				
19 30-18-30		м							
	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6	1,1	4338		4772				
20 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	м							
		189	6,27	0,07	1185	13	999	0,029	5
		м2	5,85	0,02	1106	4	90	0,0001	–
21 Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
		189	6,25	0,05	1181	9	999	0,0289	5
		м2	5,85	0,02	1106	4	90	0,0001	–
22 99-1-1стр 3 Т	Пенетрон	225	576		129600				
		кг							
Раздел 3. Трубопроводы									
3.1. Трубопроводы									
23 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27	1198,3	152,52	32354	4118	7400	1,02	28
		м3 основания	153,68	57,15	4149	1543	130	0,279	8
24 Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,29	84424,09	23430,96	24483	6795	25986	359	104
		км трубопровода	60075	8851,5	17422	2567	130	43,23	13
25 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + гильзы	0,18	247994,13	49389,75	44639	8890	19055	312,7	56

	т фасонных частей		62775	18657	11300	3358	130	91,12	16
3.2. Устройство перепадных стояков									
26 Е22-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0025	1097631,95	1984,82	2744	5	186	334	1
	км трубопровода		56475	749,25	141	2	130	3,66	–
27 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,37233	247994,13	49389,75	92336	18389	39416	312,7	116
	т фасонных частей		62775	18657	23373	6947	130	91,12	34
28 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,002	430521,51	68116,36	861	136	182	256	1
	км трубопровода		44550	25731	89	51	130	125,67	–
29 Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0025	566134,23	80990,95	1415	202	256	278	1
	км трубопровода		48375	30595,5	121	76	130	149,43	–
30 Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,001	695465,89	94100,49	695	94	120	323	–
	км трубопровода		56025	35547,75	56	36	130	173,61	–
3.3. Колодец 79а									
	Всего прямые затраты				**1609217**	**651223**			**1974**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**312839**	**312131**			**1377**
					645154				
	Накладные расходы, тенге				662832				
	- заработная плата, тенге				99425				
	- трудоемкость, чел-ч				331				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	136323
Всего	**2408372**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	36126
- сметная заработная плата, тенге	5094
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24445
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9778
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2478721**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5175569**
- материалы, тенге	1347082
- сметная заработная плата, тенге	1594631
Налог (2 %)	103511
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5279080**
НДС (12 %)	633490
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5912570**

Заказчик: _____ Л.Жаркова

Подрядчик: _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 8
выполненных работ за ноябрь 2012 года
(локальная смета 2-1-3)
Наружные сети канализации 24 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 / *м3 грунта*	3402	28,89 / 1,04	27,85 / 8,44	98284 / 3538	94746 / 28713	31283 / 97	0,00724 / 0,0315	25 / 107
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	276,9	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	13133 / 717	12416 / 3824	4405 / 97	0,0179 / 0,0519	5 / 14

3 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	456,89	29,77	29,77	13602	13602	2718	–	–
	т		–	5,95	–	2718	100	0,0125	6
4 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	4624	3,35	3,35	15490	15490	5203	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	5364	97	0,0038	18
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	9248	1,48	1,48	13687	13687	4575	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	4716	97	0,00168	16
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4624	21,55	4,52	99647	20900	76385	0,108	499
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	78747	–	97	–	–
7 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	2300	289,15	289,15	665045	665045	416349	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	429226	97	0,858	1973
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	82	302,12	–	24774	–	27995	2,1252	174
	м3 грунта		302,12	–	24774	–	113	–	–
9 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	79	262,72	–	20755	–	23453	1,848	146
	м3 грунта		262,72	–	20755	–	113	–	–
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	161	154,22	–	24829	–	28057	1,1178	180

	м3 грунта		154,22	–	24829	–	113	–	–
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	161	134,1	–	21590	–	24397	0,972	156
	м3 грунта		134,1	–	21590	–	113	–	–
Раздел 2. Колодцы									
12 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	3	7487,55	1686,97	22463	5061	9745	11,16	33
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	5601	1895	130	3,085	9
13 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,9	9970,61	2538,55	8974	2285	4208	15,868	14
	м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	2381	856	130	4,643	4
14 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	4	4337,5		17350				
	м								
15 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	10	5027		50270				
	м								
16 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	113	6,27	0,07	709	8	597	0,029	3
	м2		5,85	0,02	661	2	90	0,0001	–
17 Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	113	6,25	0,05	706	6	597	0,0289	3
	м2		5,85	0,02	661	2	90	0,0001	–

18	99-1-1стр 3 Т Пенетрон	155	576		89280				
	кг								
	Раздел 3. Трубопроводы								
	3.1. Трубопроводы								
19	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22	1198,3	152,52	26363	3355	6029	1,02	22
	м3 основания		153,68	57,15	3381	1257	130	0,279	6
20	Е22-7-6 Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,207	138321,67	64839,92	28633	13422	26027	431	89
	км трубопровода		72225	24493,5	14951	5070	130	119,63	25
21	Е22-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + гильзы	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10587	312,7	31
	т фасонных частей		62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
	3.2. Устройство перепадных стояков								
	3.3. Колодец 79а								
	Всего прямые затраты				**1280383**	**864962**			**1380**
					208864	**485509**			**2187**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				206558				
	Накладные расходы, тенге				702610				
	- заработная плата, тенге				105392				
	- трудоемкость, чел-ч				351				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				118980				
	Всего				**2101973**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				31530				
	- сметная заработная плата, тенге				4446				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21335				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8534
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2163372**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**4517121**
- материалы, тенге	431293
- сметная заработная плата, тенге	1741559
Налог (2 %)	90342
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4607463**
НДС (12 %)	552896
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5160359**

Заказчик:
Начальник _____ Л.Жаркова

Подрядчик:
директор _____ С.Телгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 9
выполненных работ за ноябрь 2012 года
(локальная смета 2-1-3)
Наружные сети канализации 24 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2900	31,77	30,63	92133	88827	29311	0,00796	23
		м3 грунта		1,14	9,28	3306	26912	97	0,03465	100
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3	2900	11,65	0,01	33785	29	25458	0,0629	182
		м3 грунта		9,05	–	26245	–	97	0,00001	–

3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	1200	28,89	27,85	34668	33420	11035	0,00724	9
		м3 грунта		1,04	8,44	1248	10128	97	0,0315	38
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	4100	3,35	3,35	13735	13735	4613	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	4756	97	0,0038	16
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	8200	1,48	1,48	12136	12136	4057	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	4182	97	0,00168	14
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4100	21,55	4,52	88355	18532	67728	0,108	443
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	69823	–	97	–	–
7	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	8300	289,15	289,15	2399945	2399945	1502478	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	1548946	97	0,858	7121
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	78	302,12	–	23565	–	26628	2,1252	166
		м3 грунта		302,12	–	23565	–	113	–	–
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	55	262,72	–	14450	–	16329	1,848	102
		м3 грунта		262,72	–	14450	–	113	–	–

10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	151	154,22	–	23287	–	26314	1,1178	169
				154,22	–	23287	–	113	–	–
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	110	134,1	–	14751	–	16669	0,972	107
				134,1	–	14751	–	113	–	–
	Раздел 2. Колодцы									
12	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	34	7487,55	1686,97	254577	57357	110449	11,16	379
				1867,05	631,8	63480	21481	130	3,085	105
13	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	11	9970,61	2538,55	109677	27924	51423	15,868	175
				2645,33	950,63	29099	10457	130	4,643	51
14	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	9,4	28900		271660				
15	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	3,5	8041		28144				
16	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	30	7310		219300				

17 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9	16	4570		73120				
	м								
18 E13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	329	6,27	0,07	2063	23	1739	0,029	10
	м2		5,85	0,02	1925	7	90	0,0001	–
19 E13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	329	6,25	0,05	2056	16	1739	0,0289	10
	м2		5,85	0,02	1925	7	90	0,0001	–
20 99-1-1стр 3 Т	Пенетрон	454	576		261504				
	кг								
	Раздел 3. Трубопроводы								
	3.1. Трубопроводы								
21 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	44	1198,3	152,52	52725	6711	12060	1,02	45
	м3 основания		153,68	57,15	6762	2515	130	0,279	12
22 E22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,2323	84424,09	23430,96	19612	5443	20814	359	83
	км трубопровода		60075	8851,5	13955	2056	130	43,23	10
23 99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена ПЭ Дв-200 мм	480	979		469920				
	м								
24 E22-7-6	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,23	138321,67	64839,92	31814	14913	28920	431	99
	км трубопровода								

25 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + гильзы		72225	24493,5	16612	5634	130	119,63	28
		0,23	247994,13	49389,75	57039	11360	24348	312,7	72
	т фасонных частей								
			62775	18657	14438	4291	130	91,12	21
	Всего прямые затраты				**4604021**	**2690371**			**2074**
					324871	**1641372**			**7516**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1588778				
	Накладные расходы, тенге				1982112				
	- заработная плата, тенге				297317				
	- трудоемкость, чел-ч				991				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				395168				
	Всего				**6981301**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				104720				
	- сметная заработная плата, тенге				14766				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				84				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				70860				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28344				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7185225**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**15002750**				
	- материалы, тенге				3317368				
	- сметная заработная плата, тенге				4964283				
	Налог (2 %)				300055				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**15302805**				
	НДС (12 %)				1836337				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**17139142**				

Заказчик: **Подрядчик:**

Л.Жаркова **С.Гелгаев**

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" **С.Щур**

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 10
выполненных работ за ноябрь 2012 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Трубопроводы								
		3.1. Трубопроводы								
1	99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена ПЭ Дв-200 мм / м	2618,93	979		2563932				
2	99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена ПЭ Дв-250 мм / м	987,78	1493		1474756				
		Всего прямые затраты				4038688	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4038688				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	242321
Всего	**4281009**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	64215
- сметная заработная плата, тенге	9054
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43452
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17381
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4406057**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**9199847**
- материалы, тенге	8432781
- сметная заработная плата, тенге	145924
Налог (2 %)	183997
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9383844**
НДС (12 %)	1126061
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10509905**

Заказчик: _____ Л.Жаркова

Подрядчик: _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт №11
выполненных работ за ноябрь 2012 года
Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-2-1	Восстановление трассы км	1,35	15812		21346				
2	95-2-2	Закрепление трассы км	1,35	8342		11262				
		Всего прямые затраты				**32608**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Всего				**32608**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**32608**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**68086**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	1362
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**69448**
НДС (12 %)	8334
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**77782**

Заказчик: _____ Л.Жаркова

Подрядчик: _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт №12
выполненных работ за ноябрь 2012 года
Снятие и хранение растительного слоя

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м + снятие ППС	3040	9,85	9,85	29944	29944	7933	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	8178	97	0,0088	27
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) + снятие ППС	3040	8,28	8,28	25171	25171	6664	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	6870	97	0,0074	22
		Всего прямые затраты				**55115**	**55115**			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	–	15048	49
	–		
Накладные расходы, тенге	14597		
- заработная плата, тенге	2190		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4183		
Всего	**73895**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1108		
- сметная заработная плата, тенге	156		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	750		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	300		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**76053**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**158799**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	38511		
Налог (2 %)	3176		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**161975**		
НДС (12 %)	19437		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**181412**		

Заказчик: _____ Л.Жаркова

Подрядчик: _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 13
выполненных работ за ноябрь 2012 года
Наружные сети канализации 12 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Трубопроводы								
		3.1. Трубопроводы								
1	99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена корсис ПЭ Дв-250 мм / м	1007,07	1493		1503556				
2	99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена корсис ПЭ Дв-315 мм / м	44,44	2343		104123				
3	99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена корсис ПЭ Дв-200 мм / м	391,88	979		383651				
		Всего прямые затраты				**1991330**	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	1991330
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	119480
Всего	**2110810**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31662
- сметная заработная плата, тенге	4464
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21425
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8570
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2172467**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**4536111**
- материалы, тенге	4157897
- сметная заработная плата, тенге	71950
Налог (2 %)	90722
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4626833**
НДС (12 %)	555220
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5182053**

Заказчик: _____ Л.Жаркова

Подрядчик: _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт №14
выполненных работ за ноябрь 2012 года
(локальная смета 2-1-3)
Наружные сети канализации 24 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы								
1	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые / *м3*	5,066	28900		146407				
		Раздел 3. Трубопроводы								
		3.1. Трубопроводы								
2	99-1-1стр 6	Труба двухслойная из полипропилена ПЭ Дв-200 мм / *м*	953,31	979		933290				

Всего прямые затраты	**1079697**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	1079697		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	64782		
Всего	**1144479**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17167		
- сметная заработная плата, тенге	2421		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11616		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4647		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1177909**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2459474**		
- материалы, тенге	2254407		
- сметная заработная плата, тенге	39012		
Налог (2 %)	49190		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2508664**		
НДС (12 %)	301040		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2809704**		

Заказчик: _____ **Л.Жаркова**

Подрядчик: _____ **С.Гелгаев**

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ **С.Щур**

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт №15
выполненных работ за ноябрь 2012 года

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Наружные сети канализации - напорная К1Н								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3К=-1,000;	-210	28,89	27,85	-6067	-5849	-1930	0,00724	-2
		м3 грунта		1,04	8,44	-218	-1772	97	0,0315	-7
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 мК=-1,000;	-210	3,35	3,35	-704	-704	-237	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	-244	97	0,0038	-1

3	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=-2,000;	-420	1,48	1,48	-622	-622	-208	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	-214	97	0,00168	-1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К=-1,000;	-210	21,55	4,52	-4526	-949	-3469	0,108	-23
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	-3576	–	97	–	–
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы К=-1,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	-7,3	262,72	–	-1918	–	-2167	1,848	-13
		м3 грунта		262,72	–	-1918	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К=-1,000;	-7,8	134,1	–	-1046	–	-1182	0,972	-8
		м3 грунта		134,1	–	-1046	–	113	–	–
7	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы К=-1,000;	-2,8	1198,3	152,52	-3355	-427	-767	1,02	-3
		м3 основания		153,68	57,15	-430	-160	130	0,279	-1
8	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных К=-1,000;	-1	13378,84	17,71	-13379	-18	-363	1,62	-2
		шт		272,25	6,75	-272	-7	130	0,03	–
9	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм К=-5,000;	-25	276,46	17,71	-6912	-443	-6289	1,07	-27
		задвижка или клапан		186,75	6,75	-4669	-169	130	0,03	-1
10	Е22-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм К=-1,000;	-3	991,58	375,08	-2975	-1125	-2106	2,46	-7
		задвижка или клапан		398,25	141,75	-1195	-425	130	0,69	-2
11	Е22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм К=-1,000;	-1	1469,92	567,67	-1470	-568	-1132	3,91	-4
		задвижка или клапан								

				657	213,75	-657	-214	130	1,05	-1
12	99-1-1стр 4-5	Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали д-50 ммК=-1,000; *шт*	-5	3317		-16585				
13	99-1-2стр 4-5	Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали д-150 ммК=-1,000; *шт*	-3	10758		-32274				
14	99-1-3стр 4-5	Затвор дисковый Seagull с диском из нержавеющей стали д-200 ммК=-1,000; *шт*	-1	16687		-16687				
15	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=-1,000; *т фасонных частей*	-0,111	247994,13	49389,75	-27527	-5482	-11751	312,7	-35
				62775	18657	-6968	-2071	130	91,12	-10
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 ммК=-1,000; *км трубопровода*	-0,0396	78245	36133,62	-3099	-1431	-2649	247	-10
				41850	9612,9	-1657	-381	130	37,3	-1
17	8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 146,9 ммК=-1,000; *м*	-30,1	797		-23990				
18	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходовК=-1,000; *шт*	-11	300,56	225,63	-3306	-2482	-1838	0,414	-5
				69,53	58,98	-765	-649	130	0,226	-2
19	Е22-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 ммК=-1,000; *км трубопровода*	-2,011	4194	–	-8434	–	-10118	24,7	-50
				3870	–	-7783	–	130	–	–
Раздел 2. Наружные сетиканализации 24 мкр										
20	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=-1,000; *м3*	-5,3	10300		-54590				

21 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000;	-17,2	284		-4885				
	м3								
22 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=-1,000;	-17,2	100		-1720				
	м3								
23 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамическогоК=-1,000; т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	-0,16	11216,83	296,6	-1795	-47	-211	6,545	-1
	м3 кладки								
			1007,33	110,25	-161	-18	118	0,54	–
24 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыК=-1,000;	-0,068	133700		-9092				
	т								
25 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=-1,000;	-4	8060		-32240				
	комплект								
26 Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 ммК=-1,000;	-2,4805	10651,88	–	-26422	–	-31053	61,8	-153
	км трубопровода								
			9630	–	-23887	–	130	–	–
27 Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 ммК=-1,000;	-0,437	12837,13	–	-5610	–	-6378	72,1	-32
	км трубопровода								
			11227,5	–	-4906	–	130	–	–
28 Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадкахК=-1,000;	-0,055	20732,9	424,4	-1140	-23	-690	59,3	-3
	км трубопровода								
			9495	159,75	-522	-9	130	0,78	–

Раздел 3. Наружные сети канализации 14 мкр

29 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=-1,000;	-9,1	10300		-93730				

		м3							
30	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=-1,000;	-29	284		-8236				
		м3							
31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=-1,000;	-29	100		-2900				
		м3							
32	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамическогоК=-1,000; т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	-1,3	11216,83	296,6	-14582	-386	-1715	6,545	-9
		м3 кладки		1007,33	110,25	-1310	-143	118	0,54	-1
		Всего прямые затраты				**-431818**	**-20556**			**-387**
						-61940	**-6476**			**-28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-349320				
		Накладные расходы, тенге				-86253				
		- заработная плата, тенге				-12938				
		- трудоемкость, чел-ч				-43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-31084				
		Всего				**-549155**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				-8237				
		- сметная заработная плата, тенге				-1161				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				-7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				-5574				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				-2230				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**-565196**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**-1180129**				
		- материалы, тенге				-729380				

- сметная заработная плата, тенге	-188586
Налог (2 %)	-23603
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-1203732**
НДС (12 %)	-144448
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-1348180**

Заказчик: _____ Л.Жаркова

Подрядчик: _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур