Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012 г.

Акт № 1 от 29 мая 2013 г.
выполненных работ за май 2013 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	907	31,77 1,14	30,63 9,28	28815 1034	27781 8417	9167 97	0,00796 0,03465	7 31
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3 *м3 грунта*	907	11,65 9,05	0,01 –	10567 8208	9 –	7962 97	0,0629 0,00001	57 –

3	Е1-13-2								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	2502,9	28,89	27,85	72309	69706	23015	0,00724	18
	м3 грунта		1,04	8,44	2603	21124	97	0,0315	79
4	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	3310	3,35	3,35	11089	11089	3725	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	3840	97	0,0038	13
5	Е1-27-11								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000;	6620	1,48	1,48	9798	9798	3275	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	3376	97	0,00168	11
6	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3310	21,55	4,52	71331	14961	54678	0,108	357
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	56369	–	97	–	–
7	Е1-173-1								
	Водоотлив из траншей	840	289,15	289,15	242886	242886	152058	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	156761	97	0,858	721
8	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	20,9	262,72	–	5491	–	6205	1,848	39
	м3 грунта		262,72	–	5491	–	113	–	–
9	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20,9	134,1	–	2803	–	3167	0,972	20
	м3 грунта		134,1	–	2803	–	113	–	–
	Раздел 2. Колодцы								
10	Е23-13-6								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	6,54	7487,55	1686,97	48969	11033	21246	11,16	73

	м3 конструкций колодцев								
			1867,05	631,8	12211	4132	130	3,085	20
11 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	3,14	9970,61	2538,55	31308	7971	14678	15,868	50
	м3 конструкций колодцев								
			2645,33	950,63	8306	2985	130	4,643	15
12 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,08	28900		89012				
	м3								
13 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	8	8041		64328				
	м								
14 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6	0,64	4338		2776				
	м								
15 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9	7,2	4570		32904				
	м								
16 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	125	6,27	0,07	784	9	661	0,029	4
	м2		5,85	0,02	731	3	90	0,0001	–
17 Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	125	6,25	0,05	781	6	661	0,0289	4
	м2		5,85	0,02	731	3	90	0,0001	–
18 99-1-1стр 3 Т	Пенетрон	150	576		86400				

кг

Раздел 3. Трубопроводы

19	E23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,8	1198,3	152,52	39304	5003	8991	1,02	33
	м3 основания		153,68	57,15	5041	1875	130	0,279	9
20	E22-7-5								
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,225	84424,09	23430,96	18995	5272	20162	359	81
	км трубопровода		60075	8851,5	13517	1992	130	43,23	10
21	E22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + гильзы	0,07	247994,13	49389,75	17360	3457	7410	312,7	22
	т фасонных частей		62775	18657	4394	1306	130	91,12	6
	Всего прямые затраты				**888010**	**408981**			**765**
					121439	**205814**			**915**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				357588				
	Накладные расходы, тенге				337061				
	- заработная плата, тенге				50559				
	- трудоемкость, чел-ч				169				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73504				
	Всего				**1298575**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				19479				
	- сметная заработная плата, тенге				2747				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13181				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5272				
	Производство строительно-монтажных работ в зимнее время				30794				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1367301**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2854925**
- материалы, тенге	746644
- сметная заработная плата, тенге	833137
Налог (2 %)	57098
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2912023**
НДС (12 %)	349443
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3261466**

Заказчик: _____ Л.Жаркова

Подрядчик: _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2013г.

Акт № 2 от 26.06.2013г.
выполненных работ за июнь 2013 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	2302	31,77	30,63	73135	70510	23267	0,00796	18
				1,14	9,28	2624	21363	97	0,03465	80
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3 *м3 грунта*	2302	11,65	0,01	26818	23	20208	0,0629	145
				9,05	–	20833	–	97	0,00001	–
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	2150	28,89	27,85	62114	59878	19771	0,00724	16
				1,04	8,44	2236	18146	97	0,0315	68

-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4452,9	3,35 –	3,35 1,16	14917 –	14917 5165	5010 97	– 0,0038	– 17
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000; *м3 грунта*	8905,8	1,48 –	1,48 0,51	13181 –	13181 4542	4406 97	– 0,00168	– 15
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	4452,9	21,55 17,03	4,52 –	95960 75833	20127 –	73558 97	0,108 –	481 –
7 Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	3300	289,15 –	289,15 186,62	954195 –	954195 615846	597371 97	– 0,858	– 2831
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кспр1=1,2; *м3 грунта*	73	262,72 262,72	– –	19179 19179	– –	21672 113	1,848 –	135 –
9 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кспр1=1,15; кэкс1=1,15; кспм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кспр2=1,2; *м3 грунта*	203	302,12 302,12	– –	61330 61330	– –	69303 113	2,1252 –	431 –
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кспр1=1,15; кэкс1=1,15; кспм1=1,15; *м3 грунта*	268	154,22 154,22	– –	41331 41331	– –	46704 113	1,1178 –	300 –
11 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + НК-3 *м3 грунта*	3839,5	47,43	44,84	182107	172163	61078	0,0179	69

12 П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;		2,59	13,81	9944	53023	97	0,0519	199
	т	6143,2	45,01	45,01	276505	276505	55289	–	–
13 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м		–	9	–	55289	100	0,0189	116
	м3 грунта	3839,5	3,35	3,35	12862	12862	4320	–	–
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	1,16	–	4454	97	0,0038	15
	м3 уплотненного грунта	3839,5	21,55	4,52	82741	17355	63425	0,108	415
			17,03	–	65387	–	97	–	–
Раздел 2. Колодцы									
15 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах								
	м3 конструкций колодцев	17,61	7487,55	1686,97	131856	29708	57207	11,16	197
16 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах		1867,05	631,8	32879	11126	130	3,085	54
	м3 конструкций колодцев	4,4	9970,61	2538,55	43871	11170	20569	15,868	70
17 30-1-7			2645,33	950,63	11639	4183	130	4,643	20
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)								
	м3	4,8	10300		49440				
18 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	15,24	284		4328				
19 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	15,24	100		1524				
20 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		7,9	28900		228310				

21	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м3	6,4	8041		51462				
22	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	7,3	7310		53363				
23	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	м	5,4	5713		30850				
24	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6	м	3,5	5027		17595				
25	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9	м	3,5	4570		15995				
26	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	м2	428	6,27 5,85	0,07 0,02	2684 2504	30 9	2262 90	0,029 0,0001	12 –
27	Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	428	6,25 5,85	0,05 0,02	2675 2504	21 9	2262 90	0,0289 0,0001	12 –

	-1-1стр 3 ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон		460	576		264960				
		кг									
	Раздел 3. Трубопроводы										
29	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		48,7	1198,3	152,52	58357	7428	13347	1,02	50
		м3 основания			153,68	57,15	7484	2783	130	0,279	14
30	E22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,382	84424,09	23430,96	32250	8951	34229	359	137
		км трубопровода			60075	8851,5	22949	3381	130	43,23	17
31	E22-7-6	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,105	138321,67	64839,92	14524	6808	13203	431	45
		км трубопровода			72225	24493,5	7584	2572	130	119,63	13

Всего прямые затраты	**2920419**	**1675832**	**2533**
	386240	**801891**	**3459**
В том числе стоимость: материалов, тенге	858348		
Накладные расходы, тенге	1208461		
- заработная плата, тенге	181269		
- трудоемкость, чел-ч	604		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	247733		
Всего	**4376613**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	65649		
- сметная заработная плата, тенге	9257		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	44423		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17769		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4504454**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**9405300**		
- материалы, тенге	1792231		
- сметная заработная плата, тенге	3008493		
Налог (2 %)	188106		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9593406**		
НДС (12 %)	1151209		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10744615**		

Руководитель: _____ **Л.Жаркова**

Директор: _____ **С.Гелгаев**

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 3 от 26.06.2013г.
выполненных работ за май 2013 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	3000	31,77	30,63	95310	91890	30322	0,00796	24
		м3 грунта		1,14	9,28	3420	27840	97	0,03465	104
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3	3000	11,65	0,01	34950	30	26336	0,0629	189
		м3 грунта		9,05	–	27150	–	97	0,00001	–

27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	3000	3,35	3,35	10050	10050	3376	–	–
			–	1,16	–	3480	97	0,0038	11
4	E1-27-11 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000;								
	м3 грунта	6000	1,48	1,48	8880	8880	2968	–	–
			–	0,51	–	3060	97	0,00168	10
5	E1-134-1 Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	3000	21,55	4,52	64650	13560	49557	0,108	324
			17,03	–	51090	–	97	–	–
6	E1-173-1 Водоотлив из траншей	2200	289,15	289,15	636130	636130	398247	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	410564	97	0,858	1888
7	E1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
	м3 грунта	50	262,72	–	13136	–	14844	1,848	92
			262,72	–	13136	–	113	–	–
8	E1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;								
	м3 грунта	350	302,12	–	105742	–	119488	2,1252	744
			302,12	–	105742	–	113	–	–
9	E1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=-1,000;								
	м3 грунта	-20,9	134,1	–	-2803	–	-3167	0,972	-20
			134,1	–	-2803	–	113	–	–
10	E1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
		20,9	154,22	–	3223	–	3642	1,1178	23

		м3 грунта							
11	Е1-166-2			154,22	–	3223	–	113	–	–
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	320	154,22	–	49350	–	55766	1,1178	358
		м3 грунта		154,22	–	49350	–	113	–	–
12	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + НК-3	1910,3	47,43	44,84	90606	85658	30389	0,0179	34
		м3 грунта		2,59	13,81	4948	26381	97	0,0519	99
13	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	3056,5	45,01	45,01	137573	137573	27509	–	–
		т		–	9	–	27509	100	0,0189	58
14	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	1910,3	3,35	3,35	6400	6400	2150	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	2216	97	0,0038	7
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1910,3	21,55	4,52	41167	8635	31556	0,108	206
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	32532	–	97	–	–
		Раздел 2. Колодцы								
16	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	29,3	7310		214183				
		м								
17	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	220	6,27	0,07	1379	15	1162	0,029	6
		м2								

18	Е13-13-12			5,85	0,02	1287	4	90	0,0001	–
	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	220	6,25	0,05	1375	11	1162	0,0289	6
				5,85	0,02	1287	4	90	0,0001	–
19	99-1-1стр 3 ТОО "Пенетрон-Костанай"									
	Пенетрон	*кг*	290	576		167040				
	Всего прямые затраты					**1678341**	**998832**			**1986**
						290362	**501058**			**2177**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					389147				
	Накладные расходы, тенге					795307				
	- заработная плата, тенге					119296				
	- трудоемкость, чел-ч					398				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					148419				
	Всего					**2622067**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					39331				
	- сметная заработная плата, тенге					5546				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					31				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					26614				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					10646				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2698658**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге					**5634798**				
	- материалы, тенге					812539				
	- сметная заработная плата, тенге					1990954				
	Налог (2 %)					112696				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5747494**
НДС (12 %)	689699
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6437193**

Руководитель: _____ **Л.Жаркова**

Директор: _____ **С.Гелгаев**

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор №39 от 05.07.2012г.

Акт №4 от 25.07.2013г.
выполненных работ за июль 2013 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	3137,69	31,77	30,63	99684	96107	31714	0,00796	25
		м3 грунта		1,14	9,28	3577	29118	97	0,03465	109
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3	3137,69	11,65	0,01	36554	31	27544	0,0629	197
		м3 грунта		9,05	–	28396	–	97	0,00001	–

3	E1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	4361	✓	28,89	27,85	125989	121454	40102	0,00724	32
					1,04	8,44	4535	36807	97	0,0315	137
4	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7498,7	✓	3,35	3,35	25121	25121	8437	–	–
					–	1,16	–	8698	97	0,0038	28
5	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000; *м3 грунта*	14997,4	✓	1,48	1,48	22196	22196	7420	–	–
					–	0,51	–	7649	97	0,00168	25
6	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	7498,7	✓	21,55	4,52	161597	33894	123872	0,108	810
					17,03	–	127703	–	97	–	–
7	E1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	770	✓	289,15	289,15	222646	222646	139386	–	–
					–	186,62	–	143697	97	0,858	661
8	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	45	✓	262,72	–	11822	–	13359	1,848	83
					262,72	–	11822	–	113	–	–
9	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	210	✓	302,12	–	63445	–	71693	2,1252	446
					302,12	–	63445	–	113	–	–

10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	260	154,22	–	40097	–	45310	1,1178	291
				154,22	–	40097	–	113	–	–
11	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + НК-3 *м3 грунта*	3616,5	47,43	44,84	171531	162164	57532	0,0179	65
				2,59	13,81	9367	49944	97	0,0519	188
12	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; *т*	5786,4	45,01	45,01	260446	260446	52078	–	–
				–	9	–	52078	100	0,0189	109
13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	3616,5	3,35	3,35	12115	12115	4069	–	–
				–	1,16	–	4195	97	0,0038	14
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3700	21,55	4,52	79735	16724	61121	0,108	400
				17,03	–	63011	–	97	–	–
		Раздел 2. Колодцы								
15	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	26,7	7487,55	1686,97	199918	45042	86735	11,16	298
				1867,05	631,8	49850	16869	130	3,085	82
16	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	11,54	9970,61	2538,55	115061	29295	53946	15,868	183
				2645,33	950,63	30527	10970	130	4,643	54

0-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ.для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	16,86	28900	487254
18 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	1,19	8041	9569
19 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	м	39,1	7310	285821
20 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	м	1	5713	5713
21 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6	м	19	5027	95513
22 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6	м	0,7	4338	3037
23 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9	м	7	4570	31990

24 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1	11216,83	296,6	11217	297	1318	6,545	7
	м3 кладки		1007,33	110,25	1007	110	118	0,54	1
25 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	600	6,27	0,07	3762	42	3170	0,029	17
	м2		5,85	0,02	3510	12	90	0,0001	–
26 Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	600	6,25	0,05	3750	30	3170	0,0289	17
	м2		5,85	0,02	3510	12	90	0,0001	–
27 99-1-1стр 3 Т	Пенетрон	300	576		172800				
	кг								
Раздел 3. Трубопроводы									
28 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	93	1198,3	152,52	111442	14184	25489	1,02	95
	м3 основания		153,68	57,15	14292	5315	130	0,279	26
29 Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,15	84424,09	23430,96	12664	3515	13441	359	54
	км трубопровода		60075	8851,5	9011	1328	130	43,23	6
30 Е22-7-6	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,63	138321,67	64839,92	87143	40849	79213	431	272
	км трубопровода		72225	24493,5	45502	15431	130	119,63	75
Всего прямые затраты					**2969632**	**1106152**			**3292**
В том числе стоимость: материалов, тенге					**509162**	**382233**			**1515**
					1354316				

Накладные расходы, тенге	950119
- заработная плата, тенге	142518
- трудоемкость, чел-ч	475
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	235185
Всего	**4154936**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	62324
- сметная заработная плата, тенге	8788
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42173
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16869
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4276302**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**8928919**
- материалы, тенге	2827812
- сметная заработная плата, тенге	2300439
Налог (2 %)	178578
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9107497**
НДС (12 %)	1092900
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10200397**

Руководитель: _____ Л.Жаркова

Директор _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПКС Монолит" _____ С.Щур

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор№39 от 05.07.2012г.

Акт №5 от 28.08.2013г.
выполненных работ за 2013 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетамиК=-1,000; *км трубопровода*	-0,63	84424,09	23430,96	-53187	-14762	-56450	359	-226
				60075	8851,5	-37847	-5576	130	43,23	-27
2	Е22-7-6	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами *км трубопровода*	0,63	138321,67	64839,92	87143	40849	79213	431	272
				72225	24493,5	45502	15431	130	119,63	75

Раздел 1. Земляные работы

	Е1-13-2								
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	6795	31,77	30,63	215877	208131	68680	0,00796	54
		м3 грунта								
				1,14	9,28	7746	63058	97	0,03465	235
	4 Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3	6795	11,65	0,01	79162	68	59650	0,0629	427
		м3 грунта								
				9,05	–	61495	–	97	0,00001	–
	5 Е1-13-2									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	4422	28,89	27,85	127752	123153	40663	0,00724	32
		м3 грунта								
				1,04	8,44	4599	37322	97	0,0315	139
	6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	12745	3,35	3,35	42696	42696	14340	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	14784	97	0,0038	48
	7 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000;	25490	1,48	1,48	37725	37725	12610	–	–
		м3 грунта								
				–	0,51	–	13000	97	0,00168	43
	8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12745	21,55	4,52	274655	57607	210536	0,108	1376
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	217047	–	97	–	–
	9 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	4086	289,15	289,15	1181467	1181467	739653	–	–
		м3 мокрого грунта								
				–	186,62	–	762529	97	0,858	3506
	10 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	84,945	262,72	–	22317	–	25218	1,848	157

		м3 грунта							
				262,72	–	22317	–	113	–	–
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	396	302,12	–	119640	–	135193	2,1252	842
		м3 грунта							
				302,12	–	119640	–	113	–	–
	Раздел 2. Колодцы									
12	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	22,2	7487,55	1686,97	166224	37451	72118	11,16	248
		м3 конструкций колодцев								
				1867,05	631,8	41449	14026	130	3,085	68
13	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	18,6	9970,61	2538,55	185453	47217	86951	15,868	295
		м3 конструкций колодцев								
				2645,33	950,63	49203	17682	130	4,643	86
14	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	23,2	10300		238960				
		м3								
15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,2	284		6589				
		м3								
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,2	100		2320				
		м3								
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	14,6	28900		421940				
		м3								

18	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	5	8041		40205			
		м							
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	30	7310		219300			
		м							
20	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	2	5713		11426			
		м							
21	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6	12	5027		60324			
		м							
22	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6	2	4338		8676			
		м							
23	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9	20	4570		91400			
		м							
24	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	700	6,27	0,07	4389	49	3698	0,029	20
		м2		5,85	0,02	4095	14	90	0,0001	–

25 Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	700	6,25	0,05	4375	35	3698	0,0289	20
				5,85	0,02	4095	14	90	0,0001	–
26 стр 3 ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	*кг*	760	576		437760				
27 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	*комплект*	10	13400		134000				
Раздел 3. Трубопроводы										
28 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	*м3 основания*	42,8	1198,3	152,52	51287	6528	11731	1,02	44
				153,68	57,15	6578	2446	130	0,279	12
29 Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	*км трубопровода*	0,722	84424,09	23430,96	60954	16917	64695	359	259
				60075	8851,5	43374	6391	130	43,23	31
30 Е22-7-6	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	*км трубопровода*	0,045	138321,67	64839,92	6224	2918	5658	431	19
				72225	24493,5	3250	1102	130	119,63	5
Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия										
31 Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и оснований	*м3 конструкции*	261,3	96,07	73,68	25103	19253	12925	0,156	41
				22,39	14,8	5851	3867	133	0,0552	14
32 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	*м3 конструкции*	87,1	408,12	169,62	35547	14774	28099	1,55	135
				238,5	4,07	20773	354	133	0,0136	1

3 Е27-20-1									
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1268	122,85	–	155774	–	207179	0,767	973
	м								
			122,85	–	155774	–	133	–	–
34 П8-10-1									
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	552,214	92,69	92,69	51185	51185	–	–	–
	т								
			–	18,54	–	10238	–	0,03893	21
35 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	552,214	27,1	27,1	14965	14965	10476	–	–
	т								
			–	18,97	–	10476	100	0,03984	22
	Всего прямые затраты				**4569627**	**1888226**			**4988**
					774941	**967158**			**4279**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1906462				
	Накладные расходы, тенге				1836534				
	- заработная плата, тенге				275480				
	- трудоемкость, чел-ч				918				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				384370				
	Всего				**6790531**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				101858				
	- сметная заработная плата, тенге				14362				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				68924				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27570				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6988883**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**14592788**				
	- материалы, тенге				3980693				
	- сметная заработная плата, тенге				4444172				

Налог (2 %)	291855
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14884643**
НДС (12 %)	1786157
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16670800**

Руководитель: _____ **Л.Жаркова**

Директор: _____ **С.Гелгаев**

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Лисаковска"
РНН : 391800211373 ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMF KZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
РНН: 391700214968 ИИК KZ43 8560 0000 0044 0569
АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJB KZKX
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах города Лисаковска

Договор №39 от 05.07.2012г.

Акт № 6 от 26.09.2013г.
выполненных работ за сентябрь 2013 года
Наружные сети канализации 14 мкр

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1408,7	31,77	30,63	44754	43148	14239	0,00796	11
		м3 грунта		1,14	9,28	1606	13073	97	0,03465	49
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3	1408,7	11,65	0,01	16411	14	12367	0,0629	89
		м3 грунта		9,05	–	12749	–	97	0,00001	–

3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	6799,8	28,89	27,85	196446	189374	62528	0,00724	49
		м3 грунта		1,04	8,44	7072	57390	97	0,0315	214
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	7903,2	3,35	3,35	26476	26476	8893	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	9168	97	0,0038	30
5	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=2,000;	7903,2	1,48	1,48	11697	11697	3910	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	4031	97	0,00168	13
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7903,2	21,55	4,52	170314	35722	130553	0,108	854
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	134591	–	97	–	–
7	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1549	289,15	289,15	447893	447893	280402	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	289074	97	0,858	1329
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	55	262,72	–	14450	–	16329	1,848	102
		м3 грунта		262,72	–	14450	–	113	–	–
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	60	302,12	–	18127	–	20484	2,1252	128
		м3 грунта		302,12	–	18127	–	113	–	–

10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	600	154,22	–	92532	–	104561	1,1178	671
				154,22	–	92532	–	113	–	–
11	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1500	3,35	3,35	5025	5025	1688	–	–
				–	1,16	–	1740	97	0,0038	6
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1500	21,55	4,52	32325	6780	24779	0,108	162
				17,03	–	25545	–	97	–	–
		Раздел 2. Колодцы								
13	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	80,72	7487,55	1686,97	604395	136172	262219	11,16	901
				1867,05	631,8	150708	50999	130	3,085	249
14	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	10,56	9970,61	2538,55	105290	26807	49366	15,868	168
				2645,33	950,63	27935	10039	130	4,643	49
15	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	40,84	10300		420652				
16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	200	284		56800				
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	200	100		20000				

18	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	11,83	28900		341887			
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	50,33	7310		367912			
20	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3 *м*	4,2	5713		23995			
21	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6 *м*	5,65	5027		28403			
22	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6 *м*	2,51	4338		10888			
23	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9 *м*	8,97	4570		40993			
24	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ktpp1=1,1; ksnp1=1,1; *м3 кладки*	1	11216,83	296,6	11217	297	1318	6,545	7
				1007,33	110,25	1007	110	118	0,54	1
25	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	71	8060		572260			

26 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	21	13400		281400				
	комплект								
27 Прайс	Пенетрон	4,69	576		2701				
	кг								
	Раздел 3. Трубопроводы								
28 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	48	1198,3	152,52	57518	7321	13156	1,02	49
	м3 основания		153,68	57,15	7377	2743	130	0,279	13
29 Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,6	84424,09	23430,96	50654	14059	53763	359	215
	км трубопровода		60075	8851,5	36045	5311	130	43,23	26
30 Е22-7-6	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетамиК=-1,000;	-0,75	138321,67	64839,92	-103741	-48630	-94301	431	-323
	км трубопровода		72225	24493,5	-54169	-18370	130	119,63	-90
31 Е22-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,1642	1097631,95	1984,82	180231	326	12215	334	55
	км трубопровода		56475	749,25	9273	123	130	3,66	1
32 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + гильзы	0,6	247994,13	49389,75	148796	29634	63517	312,7	188
	т фасонных частей		62775	18657	37665	11194	130	91,12	55
	Всего прямые затраты				**4298701**	**932115**			**3326**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**522513** 2844075	**436625**			**1945**
	Накладные расходы, тенге				1041986				

- заработная плата, тенге	156298
- трудоемкость, чел-ч	521
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	320441
Всего	**5661128**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	84917
- сметная заработная плата, тенге	11973
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	57460
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22984
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5826489**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**12165709**
- материалы, тенге	5938429
- сметная заработная плата, тенге	2521997
Налог (2 %)	243315
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12409024**
НДС (12 %)	1489083
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13898107**

Руководитель: _____ **Л.Жаркова**

Директор: _____ **С.Гелгаев**