Закзчик: Гсударственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах
Договор: № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 1 от 28.05.2014г.
выполненных работ за май 2014 г
Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковска

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1. Разбивка тассы.								
1	95-2-1	Востановление трассы / *км*	4,5	15812 / -	- / -	71154 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2	95-2-2	Закрепление трассы / *км*	4,5	8342 / -	- / -	37539 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Локальная смета № 1-1-2. Снятие и хранения растительного слоя								
1	Е1-25-1	мощностью 96кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м / *м3 грунта*	15175,5	9,85 / -	9,85 / 2,69	149479 / -	149479 / 40822	39597 / 97	- / 0,0088	- / 134
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) / *м3 грунта*	15175,5	8,28 / -	8,28 / -	125653 / -	125653 / -	33268 / -	- / -	- / -

1 Е1-25-1	мощностью 96кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м + возраст ППС		-	2,26	-	34297	97	0,0074	112
	м3 грунта	15175,5	9,85	9,85	149479	149479	39597	-	-
2 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) + возврат ППС		-	2,69	-	40822	97	0,0088	134
	м3 грунта	15175,5	8,28	8,28	125653	125653	33268	-	-
			-	2,26	-	34297	97	0,0074	112

Локальная смета № 2-1-3. Нуражние сети канализации

Раздел 1. Землянные работы

1 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч.п.3.54: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1	10009,3	31,77	30,63	317996	306585	101168	0,00796	80
	м3 грунта		1,14	9,28	11411	92886	97	0,03465	347
2 Е1-21-1	щитов под экскаватор ыс ковшом емкостью до 0,8 м3	10009,3	11,65	0,01	116608	100	87867	0,0629	630
	м3 грунта		9,05	-	90584	-	97	0,00001	0
4 Е1-27-5	Засыпка траншей и катлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	10009,3	3,35	3,35	33531	33531	11262	-	-
	м3 грунта		-	1,16	-	11611	97	0,0038	38
5 Е1-27-11	перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и катлованов К=2,000	20018,6	1,48	1,48	29628	29628	9903	-	-
	м3 грунта		-	0,51	-	10209	97	0,00168	34
6 Е1-27-5	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими тромбовками	10009,3	21,55	4,52	215700	45242	165345	0,108	1081
	м3 уплотняемого грунта								

			17,03	-	170458	-	97	-	-
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы	562	302,12	-	169791	-	191864	2,1252	1194
		к1экс=1,15; к1зпм=1,15;т.ч.п.3.180: к2трр=1,2; к2зпр=1,2		302,12	-	169791	-	113	-	-
		м3 грунта								
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2	542	262,72	-	142394	-	160905	1,848	1002
		м3 грунта		262,72	-	142394	-	113	-	-
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, катлованов и ям грунтом 2 группы т.ч.п.3.177: к1трр=1,15;к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15;к1зпм=1,15;	515	154,22	-	79423	-	89748	1,1178	576
		м3 грунта		154,22	-	79423	-	113	-	-
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, катлованов и ям грунтом 2 группы	510	134,1	-	68391	-	77282	0,972	496
		м3 грунта		134,1	-	68391	-	113	-	-
		Раздел 2. колодцы								
12	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	15	7487,55	1686,97	112313	25305	48728	0,972	15
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	28006	9477	130	3,085	46
13	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	5	9970,61	2538,55	49853	12693	23374	15,868	79
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	13227	4753	130	4,643	23
14	30-1-7	200)	9,2	10300	-	94760	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки по водонепроницаемости до 4 : за 4	29,44	284	-	8361	-	-	-	-

		м3							
			-	-	-	-	-	-	-
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	29,44	100	-	2944	-	-	-	-
		м3							
			-	-	-	-	-	-	-
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода=, канализации, резервуаро, колоодцеви ирригационных систем из тяжелог бетона класса В22,5,	3	28900	-	86700	-	-	-	-
		м3							
			-	-	-	-	-	-	-
18	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев	2	8041	-	16082	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев	24	7310	-	175440	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
23	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев	10	4570	-	45700	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
28	E13-13-11	00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	140	6,27	0,07	878	10	740	0,029	4
		м2							
			5,85	0,02	819	3	90	0,0001	0
29	E13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП- 00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	140	6,25	0,05	875	7	740	0,289	40
		м2							
			5,85	0,02	819	3	90	0,0001	0

30	99-1-1	стр Пнетрон								
	3 ТОО "Пенетрон-костанай									
		кг	180	576	-	103680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 3. Трубпроводы									
36	Е23-1-1	трубопроводы м3 основания	60	1198,3	152,52	71898	9151	16445	1,02	61
				153,68	57,15	9221	3429	130	0,279	17
37	Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами км трубопровода	0,6482	84424,09	23430,96	54724	15188	58082	359	233
				60075	8851,5	38941	5738	130	43,23	28
38	Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами км трубопровода	0,437	138321,67	64839,92	60447	28335	54946	431	188
				72225	24493,5	31562	10704	130	119,63	52
39	Е22-33-5	Установка стальных сварых фасонных частей диаметром 100-250 мм т фасонных частей	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10586	312,7	31
				62775	18657	6278	1866	130	91,12	9

Локальная смета № 4-1-2. Нуражные электрические сети к КНС-2

Раздел 1. Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ

1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) опора	13	1534,11	878,23	19943	11417	10273	3,06	40
				506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5

3	30-19-104		Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	17	22700	-	385900	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е33-26-1		Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5м	6	346,3	47,93	2079	288	497	0,45	3
			заземлиитель		72	6,75	432	41	105	0,03	0
5	4-1-9		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16	0,052	44300	-	2304	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
6	99-1-1 38	стр	SOT 29	30	418	-	12540	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
7	99-1-2 39	стр	SOT 36-2	60	31	-	1860	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
8	99-1-2 39	стр	SOT 37	78	140	-	10920	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
9	99-1-1 40	стр	SO140	26	1126	-	29276	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
10	99-1-1 40	стр	SO118.1202	4	2763	-	11052	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
11	99-1-1 41	стр	SLIP 22.1	24	45	-	1080	-	-	-	-
			шт								

12 99-1-1 41	стр SLIP 22.127		-	-	-	-	-	-	-
		30	466	-	13980	-	-	-	-
	шт								
13 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многжильный в общей оплетке, суммарное сечение до		-	-	-	-	-	-	-
	м	15	10,6	0,1	159	2	127	0,06	1
14 16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антен, марка МГ,		8,8	0,1	132	2	95	-	-
	т	0,0043	493900	-	2124	-	-	-	-
15 1-7-6	Зажим плашечный		-	-	-	-	-	-	-
	100 шт	0,02	7100	-	142	-	-	-	-
16 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10								
	т	0,001	45800	-	46	-	-	-	-
17 1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные		-	-	-	-	-	-	-
	т	0,024	113800	-	2731	-	-	-	-
18 Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до		-	-	-	-	-	-	-
	шт	4	2440,8	3,8	9763	15	7335	11	44
19 16-10-38	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с лпстмассовой изоляций, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х35-50		1928	2,3	7712	9	95	0,013	-
	комплект	4	3570	-	14280	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

20	99-1-1 38 стр SO79	8	636	-	5088	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	1-1-671 Проволока из низкоуглеродистой оцинкованой стали (1Ц), термически обработаной, общего назначения, высшей категории качества d=6,0-	10	34	-	340	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
22	99-1-1 38 стр SE 30.166	12	3508	-	42096	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е33-109-5 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 привода при опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью	0,42	35517,87	25993,62	14918	10917	6228	48	20
	км линии		8550	5571,27	3591	2340	105	19,95	8
24	Е33-111-7 Добавлять к расценке 33-109-5 иои исключить при изменении количества	5	2196,95	1660,32	10985	8302	3314	1,91	10
	опора		351	280,22	1755	1401	105	0,94	5
25	99-1-1 43 стр Провод СИП 4х50	0,8652	261293	-	226071	-	-	-	-
	1000 м		-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 2. Арматура для установки в ТП								
26	Ц8-600-2 Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
	шт		158	2,3	316	5	95	0,013	-
27	80-1-1 стр 44 Счетчик СА4-3730	2	4435	-	8870	-	-	-	-
	шт								

			-	-	-	-	-	-	-
28 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распрередeлительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
	шт		317	13,5	634	27	95	0,079	-
29 99-2-3 стр 45	Щит ЩРНМ-3	2	3401	-	6802	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
30 Ц8-522-1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,	2	446,8	14,8	894	30	487	1	2
	шт		254	2,3	508	5	95	0,013	-
31 80-2-8 стр 46	Рубильник ЯРВ-250	2	5175	-	10350	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
32 Ц8-523-2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250А	6	346,2	13,2	2077	79	1256	1	6
	шт		218	2,3	1308	14	95	0,013	-
33 99-2-9 стр 47	Предохранитель ПН2-250	6	117	-	702	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 3. КЛ-0,4 кВ								
34 Е1-81-4	канавокапателями на тракторе мощностью 103Квт (140л.с.) с предварительным вырыванием трассы в грунтах 2 группы	9,25	42,2	42,2	390	390	81	-	-
	м3 грунта		-	9,01	-	83	97	0,03064	0

35 Е1-27-2	Засыпка траншей и катлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	9,25	6,48	6,48	60	60	19	-	-
	м3 грунта		-	2,1	-	19	97	0,00806	0
36 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в	37	36,7	27,8	1358	1029	552	0,06	2
	м кабеля		8,8	6,9	326	255	95	0,04	1
37 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	37	11,2	7,9	414	292	186	0,02	1
	м кабеля		3,3	2	122	74	95	0,011	-
38 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,009	221541,38	-	1994	-	272	175	2
	канало-километр трубопровода		27450 -		247	-	110	-	-
39 8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy	2	67	-	134	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
40 Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50мм	12	183,6	92,6	2203	1111	998	0,4	5
	м		63	24,5	756	294	95	0,143	2
41 8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	12	279	-	3348	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
42 Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1	94	31,5	7,5	2961	705	1910	0,12	11
	м кабеля		19,8	1,6	1861	150	95	0,009	1

43 Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	50	68,6	2,2	3430	110	2841	0,35	18
	м		59,2	0,6	2960	30	95	0,003	2
44 16-1-489	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В,марка АВБбШв,число жил и сечение	0,14688	468200	-	68769	-	-	-	-
	1000 м		-	-	-	-	-	-	-
45 Ц8-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до	4	2440,8	3,8	9763	15	7335	11	44
	шт		1928	2,3	7712	9	95	0,013	-
46 16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до	4	5070	-	20280	-	-	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
47 Ц8-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	16	77,1	-	1234	-	1160	0,37	6
	шт		76,3	-	1221	-	95	-	-
48 18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	16	84	-	1344	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Заземление

49 Е1-81-4	канавокапателями на тракторе мощностью 103Квт (140л.с.) с предварительным вырыванием трассы в грунтах 2 группы	2,7	42,2	42,2	114	114	23	-	-
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			-	9,01	-	24	97	0,03064	-
50 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
	шт		—	—	—	—	—	—	—
			116	2,5	348	8	95	0,015	-
52 Ц8-472-2	Заземлительгоризонтальный в траншее из половой стали, сечение 160 мм2	17	61,9	3,3	1052	56	378	0,14	2
	м		—	—	—	—	—	—	—
			23	0,4	391	7	95	0,002	-
	Всего прямые затраты				**3720329**	**1100108**			**5938**
					—	—			—
					902209	**310015**			**631**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1718011				
	Накладные расходы, тенге				1304481				
	- заработная плата, тенге				1212224				
	- трудоемкость, чел-ч				5938				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				301489				
	Всего				**5326298**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)				**79894**				
	Еденовременные вознаграждения за выслугу лет (1%)				**54062**				
	Оплата дополнительных отпусков (0,4%)				**21625**				
	Производство работ в зимнее время (2,2%)				117179				
	Итого по дополнительным				272760				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5599058**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**11690833**
- материалы, тенге	3587208
- сметная заработная плата, тенге	3491206
Налог (2 %)	233817
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11924650**
НДС (12 %)	1430958
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13355608**

Руководитель _____ Л.Жаркова

Директор _____ С.Гелгаев

технический надзор ТОО "ПСК Монолит" _____ С.Щур

Закзчик: Гсударственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Лисаковск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах
Договор: № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 2 от 27 июня 2014г.
выполненных работ за июнь 2014 г
Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковска

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-3. Нуражние сети канализации								
		Раздел 1. Землянные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч.п.3.54: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1	6458	31,77	30,63	205171	197809	65274	0,00796	51
		м3 грунта		1,14	9,28	7362	59930	97	0,03465	224
2	Е1-27-5	Засыпка траншей и катлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	6458	3,35	3,35	21634	21634	7267	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	7491	97	0,0038	25
3	Е1-27-11	Добовлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и катлованов К=2,000	129116	1,48	1,48	191092	191092	63874	-	-
		м3 грунта								

4	Е1-27-5	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими тромбовками		-	0,51	-	65849	97	0,00168	217
		м3 уплотняемого грунта	6458	21,55	4,52	139170	29190	106680	0,108	697
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, катлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	-	109980	-	97	-	-
		т.ч.п.3.177: к1трр=1,15;к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1экс=1,15;к1зпм=1,15;	300	154,22	-	46266	-	52281	1,1178	335
		м3 грунта		154,22	-	46266	-	113	-	-
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, катлованов и ям грунтом 2 группы	300	134,1	-	40230	-	45460	0,972	292
		м3 грунта		134,1	-	40230	-	113	-	-
		Раздел 2. колодцы								
12	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	11,9	7487,55	1686,97	89102	20075	38657	0,972	12
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	22218	7518	130	3,085	37
13	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	9,18	9970,61	2538,55	91530	23304	42914	15,868	146
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	24284	8727	130	4,643	43
14	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	10,7	10300	-	110210	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	10,7	284	-	3039	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	10,7	100	-	1070	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода=, канализации, резервуаро, колоодцеви ирригационных систем из тяжелог бетона класса В22,5, круглые	м3	3,5	28900	-	101150	-	-	-	-
18	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500 мм (ГОСТ	м	7	8041	-	56287	-	-	-	-
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500 мм (ГОСТ	м	34	7310	-	248540	-	-	-	-
23	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000 мм (ГОСТ	м	7	4570	-	31990	-	-	-	-
25	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	м	8	5713	-	45704	-	-	-	-
26	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6	м	2	5027	-	10054	-	-	-	-
31	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	8060	-	145080	-	-	-	-

28	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	360	6,27	0,07	2257	25	1902	0,029	10
		м2		5,85	0,02	2106	7	90	0,0001	0
29	Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	360	6,25	0,05	2250	18	1902	0,289	104
		м2		5,85	0,02	2106	7	90	0,0001	0
30	99-1-1 стр 3 ТОО "Пенетрон-костанай	Пнетрон	432	576	-	248832	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Трубпроводы								
36	Е23-1-1	Устройство песчанного основаниея под трубопроводы	64	1198,3	152,52	76691	9761	17541	1,02	65
		м3 основания		153,68	57,15	9836	3658	130	0,279	18
37	Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,64	84424,09	23430,96	54031	14996	57347	359	230
		км трубопровода		60075	8851,5	38448	5665	130	43,23	28
39	Е22-33-5	Установка стальных сварых фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10586	312,7	31
		т фасонных частей		62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
		Всего прямые затраты				**1986180**	**512843**			**1974**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**309113**	**160719**			**599**
		Накладные расходы, тенге				1164224				
		- заработная плата, тенге				511684				
		- трудоемкость, чел-ч				469831				
						1974				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	149872
Всего	**2647735**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**39716**
Еденовременные вознаграждения за выслугу лет (1%)	**26875**
Оплата дополнительных отпусков (0,4%)	**10750**
Производство работ в зимнее время (2,2%)	58250
Итого по дополнительным	135591
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2783326**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**5811584**
- материалы, тенге	2430900
- сметная заработная плата, тенге	1353115
Налог (2 %)	116232
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5927816**
НДС (12 %)	711338
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6639154**

Руководитель _____ Ж.Ахмеров

Директор _____ С.Гелгаев

Технический надзор ТОО "ПСК Монолит" _____ С.Щур

Закзчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Лисаковск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах
Договор: № 39 от 05 июля 2012 г.

Акт № 4 от 09 июля 2014 года
выполненных работ за июль 2014 г
Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковска

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-4								
		Наружные сети канализации 12 мкр.								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	921,5	31,77	30,63	29280	28226	9317	0,00796	7
				1,14	9,28	1054	8551	97	0,03465	32
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3 *м3 грунта*	921,5	11,65	0,01	10372	72	8089	0,0629	58
				9,05	–	8340	–	97	0,00001	–
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	1526	28,89	27,85	44080	42493	14026	0,00724	11
				1,04	8,44	1587	12873	97	0,0315	48
4	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	17,5	47,43	44,84	830	785	278	0,0179	-
				2,59	13,81	45	242	97	0,0519	1

5 П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *т*	28,93	29,77	29,77	861	861	172	–	–
			–	5,95	–	172	100	0,0125	3
6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2447,5	3,35	3,35	8203	8203	2761	–	–
			–	1,16	–	2839	97	0,0038	9
7 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000; *м3 грунта*	4895	1,48	1,48	7253	7253	2441	–	–
			–	0,51	–	2561	97	0,00168	8
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2447,5	21,55	4,52	52734	11053	40430	0,108	264
			17,03	–	41681	–	97	–	–
9 Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	708	289,15	289,15	204715	204715	128160	–	–
			–	186,62	–	132123	97	0,858	607
10 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	66,5	302,12	–	20091	–	22703	2,1252	141
			302,12	–	20091	–	113	–	–
11 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	9,7	262,72	–	2548	–	2880	1,848	18
			262,72	–	2548	–	113	–	–
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	104,1	154,22	–	16054	–	18141	1,1178	116
			154,22	–	16054	–	113	–	–

Раздел 2 Колодцы

14	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	6,42	7487,55	1686,97	48070	10830	2085	11,16	72
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	11986	4056	130	3,085	20
15	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	7,02	10300		72306				
16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	7,02	284		1994				
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	7,02	100		702				
18	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	4,83	28900		139587				
20	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	24	7310		175440				
21	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3 *м*	1,5	5713		8570				
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6 *м*	0,6	5027		3016				

24 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9 *м*	0,9	4570		4113				
25 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *м3 кладки*	0,19	11216,83	296,6	2120	56	249	6,545	1
			1007,33	110,25	190	21	118	0,54	-
26 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,14	133700		18852				
29 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон *м2*	112,88	6,27	0,07	708	8	596	0,029	3
			5,85	0,02	660	2	90	0,0001	–
30 Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	112,88	6,25	0,05	706	6	596	0,0289	3
			5,85	0,02	660	2	90	0,0001	–
31 99-1-1стр 3 Т Пенетрон *кг*		99	576		57024				

Раздел 3 Трубопроводы

3.1 Трубопроводы

34 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	17,5	1198,3	152,52	20970	2669	4796	1,02	18
			153,68	57,15	2689	1000	130	0,279	5
39 Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами *км трубопровода*	0,18	84424,09	23430,96	15450	4288	16398	359	66
			60075	8851,5	10994	1620	130	43,23	8
	Всего прямые затраты				**967009**	**321456**			**780**

	118581	166025	742
В том числе стоимость: материалов, тенге	526972		
Накладные расходы, тенге	292889		
- заработная плата, тенге	284606		
- трудоемкость, чел-ч	780		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	75594		
Всего	**1335492**		
Временные здания и сооружения (1,5%)	**20032**		
Еденовременные вознаграждения за выслугу лет (1%)	**13555**		
Оплата дополнительных отпусков (0,4%)	**5422**		
Производство работ в зимнее время (2,2%)	29822		
Итого по дополнительным	68831		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1404323**		
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2932227**		
- материалы, тенге	1100318		
- сметная заработная плата, тенге	819665		
Налог (2 %)	58645		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2990872**		
НДС (12 %)	358905		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3349776**		

Заказчик

_____ / Л.С. Жаркова

Подрядчик

_____ / С.Х. Гелгаев

Технический надзор
ТОО "ПСК монолит"

_____ / Щур С.

м-412.
2-1-4

Закзчик: Гсударственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Лисаковск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24
Договор: № 39 от 05.07.2012г.

Акт № 8 от 31.07.2014г.

выполненных работ за июль 2014 г

Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковска

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-13-2 т.ч. п.3.54 к1трр=1,1;к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2095	31,77	30,63	66568	64171	21182	0,01	17
		м3		1,14	9,28	2397	19440	97	0,03	73
2	Е0101-21-1	Устройство и содержание металлических щитов и сланей под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3	2095	11,65	0,01	24400	21	18391	0,06	132
		м3		9,05	--	18960	--	97	--	--
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3469,2	28,89	27,85	100211	96603	31887	0,01	25

		м3		1,04	8,44	3608	29265	97	0,03	109
4	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	40	47,43	44,84	1897	1794	636	0,02	1
		м3		2,59	13,81	104	552	97	0,05	2
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	65,78	29,77	29,77	1958	1958	391	--	--
		т		--	5,95	--	391	100	0,12	8
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5564,2	3,35	3,35	18649	18649	6276	--	--
		м3		--	1,16	--	6470	97	--	21
7	Е0101-27-11 к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	11128,4	1,48	1,48	16490	16490	5549	--	--
		м3		--	0,51	--	5721	97	--	19
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5564,2	21,55	4,52	119887	25128	91916	0,11	601
		м3		17,03	--	94758	--	97	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1610	289,15	289,15	465525	465525	291437	--	--
		м3		--	186,62	--	300450	97	0,86	1381

10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	151,2	302,12	--	45681	--	51620	2,13	321
		м3		302,12	--	45681	--	113	--	--
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,2	262,72	--	5832	--	6590	1,85	41
		м3		262,72	--	5832	--	113	--	--
12	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	236,6	154,22	--	36487	--	41231	1,12	264
		м3		154,22	--	36487	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			903585	690339			1402
			Тенге			207827	362290			1613
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			903585				
		Накладные расходы -	Тенге			567105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1558932				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1558932				
				РАЗДЕЛ 2.Колодцы						
13	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	5,51	9970,61	2538,55	54938	13987	25758	15,87	87
		м3		2645,33	950,63	14576	5238	130	4,64	26

14	E0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	7,33	7487,55	1686,97	54884	12365	23812	11,16	82
		м3		1867,05	631,80	13685	4631	130	3,09	23
15	C143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	13,04	10300,00	--	134312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,04	284,00	--	3703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13,04	100,00	--	1304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	6,75	28900,00	--	195075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,07	8041,00	--	24686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

20	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	26	7310,00	--	190060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм+КС10-3	0,9	5713,00	--	5142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм+КС10-6	3,98	5027,00	--	20007	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм+КО6	1,46	4338,00	--	6333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм+КС10-9	3,68	4570,00	--	16818	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	0,351	11216,82	296,60	3937	104	463	6,55	2
		м3		1007,33	110,25	354	39	118	0,54	--

26	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,262	133700,00	--	35029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	209,63	6,27	0,07	1314	15	1107	0,03	6
		м2		5,85	0,02	1226	4	90	--	--
30	Е0113-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	209,63	6,25	0,05	1310	10	1107	0,03	6
		м2		5,85	0,02	1226	4	90	--	--
31	99-1-1 стр.3 ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	184	576,00	--	105984	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			854837	26482			184
			Тенге			31067	9916			48
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			819808				
		Накладные расходы -	Тенге			52247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52323				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			924379				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			35029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2102				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			37131				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			961510				
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы								
34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40	1198,30	152,52	47932	6101	10963	1,02	41
		м3		153,68	57,15	6147	2286	130	0,28	11

37	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,416	84424,09	23430,96	35120	9747	37275	359,00	149
		км		60075,00	8851,50	24991	3682	130	43,23	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			83052	15848			190
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31138	5968			29
		Накладные расходы -	Тенге			83052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			139168				
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы								
59	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	9,03	2843,22	1349,58	25674	12187	23467	8,93	81
		м3		1493,64	505,44	13488	4564	130	2,47	22
60	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	22,58	92,69	92,69	2093	2093	--	--	--
		т		--	18,54	--	419	--	0,39	9
61	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,58	152,80	152,80	3450	3450	2415	--	--
		т		--	106,96	--	2415	100	2,25	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31217	17730			81
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13488	7398			82
		Накладные расходы -	Тенге			31217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25882				
						3426				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60526				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60526				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ,:	Тенге			1872692	750399			1856
	Тенге			283520	385572			1773
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1837663				
Накладные расходы -	Тенге			693474				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151868				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2683004				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2102				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37131				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2720135				
Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
Итого прямых затрат				1872692				
Накладные расходы	693473,6							
Ненормируемые и непредвиденные затраты	153969,9							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				2720135				
Итого с временными зданиями и сооружениями	2720135,497 X 1,5 %	40802	2760938					
Итого с зимними удорожаниями	2760937,529 X 2,2 %	60741	2821678					
Итого с затратами на выслугу лет	2760937,529 X 1 %	27609	2849288					
Итого с затратами на доп. отпуска	2760937,529 X 0,4 %	11044	2860331					

	Итого в текущих ценах на 1.01.2014	2860331,28 X 2,088	5972372						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5972371,713 X 2 %	119447	6091819					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	731018						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				6822837				

Руководитель

_____ Кыркова Л.С.

Директор

_____ Гелгаев С.Х.

Закзчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Лисаковск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковска
Договор: № 39 от 05 июля 2012 г.

Акт № 5 от 15 июля 2014
выполненных работ за июль 2014 г
Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковска

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч.п.3.54: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1	7500	31,77	30,63	238275	229725	75806	0,00796	60
		м3 грунта		1,14	9,28	8550	69600	97	0,03465	260
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаватс м3 грунта	276,9	47,43	44,84	13133	12416	4405	0,0179	5
				2,59	13,81	717	3824	97	0,0519	14
3	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ktрм1=1,1; kэкс т	456,89	29,77	29,77	13602	13602	2718	–	–
				–	5,95	–	2718	100	0,0125	6
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	7500	3,35	3,35	25125	25125	8439	-	-
		м3 грунта								

			-	1,16	-	8700	97	0,0038	29
5	Е1-27-11								
	Добовлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и катлованов К=2,000	13900	1,48	1,48	20572	20572	6876	-	-
	м3 грунта								
			-	0,51	-	7089	97	0,00168	23
6	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими тромбовками	7500	21,55	4,52	161625	33900	123893	0,108	810
	м3 уплотняемого грунта								
			17,03	-	127725	-	97	-	-
7	Е1-173-1								
	Водоотлив из траншей	275	289,15	289,15	79516	79516	497809	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	51321	97	0,858	236
10	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух, катлованов и ям грунтом 2 группы т.ч.п.3.177; к1трр=1,15;к1трм=1,15; к1зпр=1,15; к1зкс=1,15;к1зпм=1,15;	100	154,22	-	15422	-	17427	1,1178	112
	м3 грунта		154,22	-	15422	-	113	-	-
11	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух, катлованов и ям грунтом 2 группы	100	134,1	-	13410	-	15153	0,972	97
	м3 грунта								
			134,1	-	13410	-	113	-	-
	Раздел 2. колодцы								
12	Е23-13-6								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	13	7487,55	1686,97	97338	21931	42231	0,972	13
	м3 конструкций колодцев								
			1867,05	631,8	24272	8213	130	3,085	40
13	Е23-13-4								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	8	9970,61	2538,55	79765	20308	37398	15,868	127
	м3 конструкций колодцев								
			2645,33	950,63	21163	7605	130	4,643	37
14	30-1-7								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	13	10300	-	133900	-	-	-	-
	м3								

			-	-	-	-	-	-	-
15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	13	284	-	3692	-	-	-	-
		м3							
			-	-	-	-	-	-	-
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	13	100	-	1300	-	-	-	-
		м3							
			-	-	-	-	-	-	-
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода=, канализации, резервуаро, колоодцеви ирригационных систем из тяжелог бетона класса В22,5, круглые	2,3	28900	-	66470	-	-	-	-
		м3							
			-	-	-	-	-	-	-
18	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	3	8041	-	24123	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
19	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	22	7310	-	160820	-	-	-	-
		м							
			-	-	-	-	-	-	-
28	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	250	6,27	0,07	1568	18	1321	0,029	7
		м2							
				5,85	0,02	1463	5	90	0,0001	0
29	Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	250	6,25	0,05	1563	13	1321	0,289	72
		м2							
				5,85	0,02	1463	5	90	0,0001	0

30 99-1-1 стр 3 ТОО "Пенетрон-костанай	Пнетрон								
		300	576	-	172800	-	-	-	-
	кг								
			-	-	-	-	-	-	-
	Раздел 3. Трубпроводы								
36 E23-1-1	Устройство песчанного основаниея под трубопроводы	30	1198,3	152,52	35949	4576	8222	1,02	31
	м3 основания								
			153,68	57,15	4610	1715	130	0,279	8
37 E22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,33	84424,09	23430,96	27860	7732	29569	359	118
	км трубопровода								
			60075	8851,5	19825	2921	130	43,23	14
39 E22-33-5	Установка стальных сварых фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,11	247994,13	49389,75	27279	5433	11645	312,7	34
	т фасонных частей								
			62775	18657	6905	2052	130	91,12	10
	Всего прямые затраты				**1415107**	**474866**			**1486**
					245524	**165768**			**678**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				694717				
	Накладные расходы, тенге				884233				
	- заработная плата, тенге				411291				
	- трудоемкость, Чел-ч				1486				
	Некормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137960				
	Всего				**2437300**				

Временные здания и сооружения (1,5%)	36559
Еденовременные вознаграждения за выслугу лет (1%)	24739
Оплата дополнительных отпусков (0,4%)	9895
Производство работ в зимнее время (2,2%)	53621
Итого по дополнительным	124814
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2562114
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	5349694
- материалы, тенге	1450569
- сметная заработная плата, тенге	1184519
Налог (2 %)	106994
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	5456688
НДС (12 %)	654803
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	6111490

Заказчик

_____/ Л.С. Жаркова

Подрядчик

_____/ С.Х. Гелгаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г. Лисаковск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"

Форма 2в

Наименование стройки : Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковск

Договор: №39 от 05 июля 2012г.

АКТ № 8 от 29.08.2014г. приемки выполненных работ за август м-ц 2014г.

на Наружные сети канализации 12 мкр. см. 2-1-4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-13-2 т.ч. п.3.54 к1пр=1,1;к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1же=1,1; к1зпм=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			1026	31,77	30.63	32601	31427	10373	0.01	8
		м3		1,14	9.28	1174	9521	97	0,03	36
2	Е0101-21-1	Устройство и содержание металлических щитов и сланей под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0.8 м3								
			1026	11,65	0.01	11949	10	9007	0.06	65
		м3		9,05	--	9285	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			1699	28,89	27,85	49077	47310	15616	0,01	12
		м3		1,04	8,44	1767	14332	97	0,03	54
4	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
			19,5	47,43	44,84	925	874	310	0,02	
		м3		2,59	13,81	51	269	97	0,05	1
5	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			32,2	29,77	29,77	959	959	192	--	--
		т		--	5,95	--	192	100	0,12	4
6	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			2724,5	3,35	3,35	9131	9131	3073	--	--
		м3		--	1,16	--	3168	97	--	10
7	E0101-27-11 к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			5449	1,48	1,48	8074	8074	2717	--	--
		м3		--	0,51	--	2801	97	--	9
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			2724,5	21,55	4,52	58702	12304	45006	0,11	294
		м3		17,03	--	46398	--	97	--	--
9	E0101-173-1	Водоотлив из траншей								
			788,5	289,15	289,15	227992	227992	142732	--	--
		м3		--	186,62	--	147146	97	0,86	677
10	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			74	302,12	--	22357	--	25264	2,13	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		302,12	--	22357	--	113	--	--
11	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			10,85	262.72	--	2850	--	3221	1,85	20
		м3		262.72	--	2850	--	113	--	--
12	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент								
			115.85	154,22	--	17866	--	20188	1,12	129
		м3		154,22	--	17866	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			442484	338082			686
			Тенге			101748	177429			790
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			442484				
		Накладные расходы -	Тенге			277699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43211				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			763394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			763394				

РАЗДЕЛ 2.Колодцы

13	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002. СН РК 8.02-03-2002. СН РК 8.02-05-2002. СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
			2,745	9970,61	2538,55	27369	6968	12832	15,87	44
		м3		2645,33	950,63	7261	2609	130	4,64	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах								
			10,685	7487,55	1686,97	80004	18025	34710	11,16	119
		м3		1867,05	631,80	19949	6751	130	3,09	33
15	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/								
			6,52	10300,00	--	67156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			6,52	284,00	--	1852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			6,52	100,00	--	652	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые								
			2,555	28900,00	--	73840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм+КС15.6 26шт,КС15.9 69шт								
			22,625	8041,00	--	181928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм+КС10-3 18шт								
			1,255	7310.00	–	9174	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
21	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм+КО6 24шт+27шт								
			0.985	4338.00	–	4273	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11 К=1,1	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания								
25			0,1755	11216.83	296.60	1969	52	231	6.55	1
		м3		1007,33	110,25	177	19	118	0.54	–
25	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
26			0,1345	133700,00	–	17983	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
29			104,81449	6,27	0,07	657	7	554	0,03	3
		м2		5,85	0,02	613	2	90	–	–
29	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей								
30			104,8	6,27	0,07	657	7	554	0,03	3
		м2		5,85	0,02	613	2	90	–	–
30	99-1-1 стр.3 ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон								
31			91,5	576.00	–	52704	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			520217	25060			170
			Тенге			28614	9384			46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502234				
		Накладные расходы -	Тенге			48881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33067				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584183				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1079				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			603244				
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы								
33	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
34			19,5	1198,30	152,52	23367	2974	5345	1,02	20
		м3		153,68	57,15	2997	1114	130	0,28	5
34	E0122-7-6	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 250\216 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами+корректировка актов за июнь и июль								
35			0,599	138321,67	64839,92	82855	38839	75315	431,00	258
		км		72225,00	24493,50	43263	14672	130	119,63	72
35	E0122-7-6	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 250\216 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами								
35			0,0782	138321,67	64839,92	10820	5072	9836	431,00	34
		км		72225,00	24493,50	5650	1916	130	119,63	9
37	E0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200\176 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами								
39			0,1261	84424,09	23430,96	10644	2954	11297	359,00	45
		км		60075,00	8851,50	7574	1116	130	43,23	5
38	E0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200\176 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами+корректировка актов за июнь и июль								
39			0,599	-84424,09	-23430,96	-50570	-14035	-53673	-359,00	-215
		км		-60075,00	-8851,50	-35985	-5302	130	-43,23	-26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77115	35804			142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			23498	13516			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77115				
		Накладные расходы -	Тенге			48119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7514				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132748				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1039816	398946			998
			Тенге			153860	200329			902
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1021834				
		Накладные расходы -	Тенге			374699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83792				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1480325				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1079				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19062				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1499386				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат				1039816				
		Накладные расходы	374699,1							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	84870,92							
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1499386				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1,50%	22491	1521877					
		Итого с зимними удорожаниями	2,20%	33481	1555358					
		Итого с затратами на выслугу лет	1%	15219	1570577					
		Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	6088	1576664					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,088	3292075						
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%	65842	3357917					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	402950						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3760867				

Заказчик:

Руководитель: Л. Жаркова

Подрядчик:

Директор: С.Гелгаев

Закзчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Лисаковск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах
Договор: № 39 от 05.07.2012 г.

Акт №9 от 05 августа 2014г.
выполненных работ за август 2014 г
Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковска

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. микрорайон 24								
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	-15573,2	31,77	30,63	-494761	-477007	-157405	0,00796	-124
				1,14	9,28	-17753	-144519	97	0,03465	-540
2	Е1-21-1	Устройство и содержание металлических щитов под экскаваторы с ковшом емкостью до 0,8 м3 *м3 грунта*	-4671,2	11,65	0,01	-54419	-47	-41006	0,0629	-294
				9,05	–	-42274	–	97	0,00001	–
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	15000	28,89	27,85	433350	417750	137934	0,00724	109
				1,04	8,44	15600	126600	97	0,0315	473

4	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	-276.9	47.43	44.84	-13133	-12416	-4405	0.0179	-5
		м3 грунта		2.59	13.81	-717	-3824	97	0.0519	-14
5	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	-456.89	29.77	29.77	-13602	-13602	-2718	–	–
		т		–	5.95	-	-2718	100	0.0125	-6
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	10000	3.35	3.35	33500	33500	11252	–	–
		м3 грунта		–	1.16	–	11600	97	0.00380	38
7	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	-75017.6	1.48	1.48	-111026	-111026	-37111	–	–
		м3 грунта		–	0.51	–	-38259	97	0.00168	-126
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10000	21.55	4.52	215500	45200	165191	0.108	1080
		м3 уплотненного грунта		17.03	–	170300	–	97	–	–
9	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	300	289.15	289.15	86745	86745	54306	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186.62	–	55986	97	0.8580	257
	Раздел 2 Колодцы									
14	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	55	7487.55	1686.97	411815	92783	178668	11.16	614
		м3 конструкций колодцев		1867.05	631.8	102688	34749	130	3.085	170
15	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	19	9970.61	2538.55	189442	48232	88820	15.868	301
		м3 конструкций колодцев		2645.33	950.63	50261	18062	130	4.643	88

16 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	22	10300		226600
17 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	100	284		28400
18 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	100	100		10000
19 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	13	28900		375700
21 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	40	7310		292400
22 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3 *м*	1.5	5713		8570
23 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	2	4337.5		8675
25 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9 *м*	4	4570		18280
27 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.5	133700		66850

30 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	*т*	400	6.27	0.07	2508	28	2113	0.029	12
		м2		5.85	0.02	2340	8	90	0.0001	–
31 Е13-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	400	6.25	0.05	2500	20	2113	0.0289	12
				5.85	0.02	2340	8	90	0.0001	–
32 99-1-1стр 3 Т	Пенетрон	*кг*	500	576		288000				
	Раздел 3 Трубопроводы									
	3.1 Трубопроводы									
35 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	*м3 основания*	25	1198.3	152.52	29958	3813	6852	1.02	26
				153.68	57.15	3842	1429	130	0.279	7
36 Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	*км трубопровода*	0.3	84424.09	23430.96	25327	7029	26881	359	108
				60075	8851.5	18023	2655	130	43.23	13
40 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + гильзы	*т фасонных частей*	0.4	247994.13	49389.75	99198	19756	42345	312.7	125
				62775	18657	25110	7463	130	91.12	36
	Всего прямые затраты					**2336676**	**140759**			**1963**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**329759**	**69239**			**396**
						1866158				
	Накладные расходы, тенге					473830				
	- заработная плата, тенге					398998				

- трудоемкость, чел-ч	1963
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	168630
Всего	**2979136**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**44687**
Еденовременные вознаграждения за выслугу лет (1%)	**30238**
Оплата дополнительных отпусков (0,4%)	**12095**
Производство работ в зимнее время (2,2%)	65541
Итого по дополнительным	152562
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3131698**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6538985**
- материалы, тенге	3896537
- сметная заработная плата, тенге	1149114
Налог (2 %)	130780
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6669765**
НДС (12 %)	800372
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7470137**

Заказчик:

Руководитель _____ Жаркова Л.С.

Технический надзор:

ТОО "ПСК Монолит" _____ Щур С.

Подрядчик :

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Лисаковск"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казводтехника"
Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах
Договор: № 39 от 05.07.2012 г.

Акт №11
выполненных работ за август 2014 г от 15.09.2014 года
Строительство КНС, сетей канализации в 12, 14, 24 микрорайонах г.Лисаковска

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. микрорайон 24								
		Раздел 1 Земляные работы								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 / *м3 грунта*	7000	28,89	27,85	202230	194950	64369	0,00724	51
				1,04	8,44	7280	59080	97	0,0315	221
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м / *м3 грунта*	7000	3,35	3,35	23450	23450	7876	–	–
				–	1,16	–	8120	97	0,00380	27
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками / *м3 уплотненного грунта*	9000	21,55	4,52	193950	40680	148672	0,108	972
				17,03	–	153270	–	97	–	–
9	Е1-173-1	Водоотлив из траншей / *м3 мокрого грунта*	150	289,15	289,15	43373	43373	27153	–	–

			–	186,62	–	27993	97	0,8580	129
Раздел 2 Колодцы									
14 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	30	7487,55	1686,97	224627	50609	97455	11,16	335
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	56012	18954	130	3,085	93
15 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	-13,74	9970,61	2538,55	-136996	-34880	-64231	15,868	-218
	м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	-36347	-13062	130	4,643	-64
16 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	10	10300		103000				
	м3								
17 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	50	284		14200				
	м3								
18 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50	100		5000				
	м3								
19 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6	28900		173400				
	м3								
21 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	20	7310		146200				
	м								
30 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей + Пенетрон	220	6,27	0,07	1379,4	15,4	1162	0,029	6
	м2		5,85	0,02	1287	4,4	90	0,0001	–

31	Е13-13-12								
	Последующий слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	220	6,25	0,05	1375	11	1162	0,0289	6
	м2		5,85	0,02	1287	4,4	90	0,0001	–
32	99-1-1стр 3 Т Пенетрон	100	576		57600				
	кг								
	Раздел 3. Трубопровод								
38	Е22-7-5								
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	-0,4328	138321,67	64839,92	-59866	-28063	-54418	431	-187
	км трубопровода		72225	24493,5	-31259	-10601	130	119,63	-52
	Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы. КНС-2								
25	Е46-43-2								
	Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружениях с агрессивной средой	8,2	54,98	2,33	1328	56	1293	0,317	8
	м2 покрытия		52,65	0,88	1272	21	100	0,0043	–
26	Е46-41-2								
	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1,21	2045,34	920,34	2475	1114	1783	6,72	8
	м3		1125	348,75	1361	422	100	1,7	2
	Раздел 2. Локальная смета 7-1-2. КНС-2. Ограждение								
1	Е1-149-4								
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле в грунтах 2 группы	10	162,72	143,86	1627	1439	539	0,131	2
	яма		18,86	36,68	189	367	97	0,143	2
2	Е7-24-10								
	Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	25	492,3	237,18	12308	5930	7341	1,35	2
	м оград		238,5	64,21	5963	1605	140	0,2295	2
5	30-1-7								
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	3,5	10300		36050				
	м3								

6 2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т *т*	0,35	162200	56770			
7 СТЦена	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,5, Н57-825-0,5 *м2*	55	623,32	34282			
	Всего прямые затраты			**1137762**	**298684**		**1156**
				160314	**92908**		**409**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			678764			
	Накладные расходы, тенге			240157			
	- заработная плата, тенге			253222			
	- трудоемкость, чел-ч			1156			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			82675			
	Всего			**1460594**			
	Временные здания и сооружения (1,5%)			**21909**			
	Еденовременные вознаграждения за выслугу лет (1%)			**14825**			
	Оплата дополнительных отпусков (0,4%)			**5930**			
	Производство работ в зимнее время (2,2%)			32133			
	Итого по дополнительным			74797			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1535391**			
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге			**3205896**			
	- материалы, тенге			1417260			
	- сметная заработная плата, тенге			729280			
	Налог (2 %)			64118			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**3270014**			

НДС (12 %)	392402
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3662416

Заказчик:

Руководитель _____ Жаркова Л.С.

Технический надзор

ТОО "ПСК Монолит" _____ Щур С.

Подрядчик:

Директор _____ Гелгаев С.Х.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Лисаковск"

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование объекта: Строительство КНС, сетей канализации в12,14 и 24 микрорайонах гоода Лисаковска.

Договор № 39 от 05 июля 2012 года

Акт №13

выполненных работ за 26.09.2014 года

Дорожные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	492	6,01	6,01	2957	2957	992	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	1023	97	0,00681	3
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) К=3,000;	1476	4,75	4,75	7011	7011	2362	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	2435	97	0,00539	8
3	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	123	981,86	68,13	120769	8380	5585	0,144	18
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2630	1569	133	0,0438	5
4	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС	307,5	2347,28	248,35	721789	76368	45301	0,216	66
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	9895	24166	133	0,2734	84
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	430,5	21,55	4,52	9277	1946	7111	0,108	46
				17,03	–	7331	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,063	40097,59	339,59	2526	21	12	0,58	–
		т		–	140,94	–	9	133	0,58	–
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1230	517,18	15,35	636131	18881	17995	0,0336	41
				5,94	5,06	7306	6224	133	0,01766	22
		м2 покрытия								
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000;	2460	61,73	–	151856	–	33	0,00009	–
				0,01	–	25	–	133	–	–
		м2 покрытия								
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	77,4	218,93	–	16945	–	19148	1,54	119
				218,93	–	16945	–	113	–	–
		м3 грунта								
10	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	258	723,62	6,63	186694	1711	37896	0,698	180
				108,68	1,76	28039	454	133	0,0061	2
		м бортового камня								
		Всего прямые затраты				1 855 955	117 275			470
						72 171	35 880			124
		В том числе стоимость: материалов				1 666 510				
		Накладные расходы				136 435				
		- заработная плата, тенге				20 465				
		- трудоемкость, чел-ч				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (8,00 %)				119 543				
		Всего				2 111 933				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				21 119				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				8 448				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2 141 500				
		Итого в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				4 471 452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				3 479 673				
		- сметная заработная плата, тенге				330 077				
		Налог (2%)				89 429				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**4 560 881**				
		НДС (12%)				547 306				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**5 108 187**				

Жаркова Л.С.

Подрядчик Гелгаев С.Х