КӨШІРМЕ ДҰРЫС
КОПИЯ ВЕРНА

Единая форма **введена в действие** *с 31 января 2012 года*
Приложение 2
к **постановлению** Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 23 » 12 2013 г. с. Мангистау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 19 » 12 2013 г. № 80-ш Решением акима Мунайлинского района.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

Жолбаев Нурлыбек Бергенгулович – Заместитель акима Мунайлинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя:

Мукашев Абай Анарбекович - Заместитель департамента ГАСК и лицензирования по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика Турмагамбетов Сабырхан Сарсенович Руководитель ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Абыханов Карасай Бегалыулы И.о. руководителя ГУ «Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Боранбаев Бердикожа Ондасынович Директор ТОО «Ондасын Строй»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Бегендик Бауыржан главный инженер ТОО «Актаугражданпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Бисен Азамат Алмабекулы -начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Мунайлинского района

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Кожамбетов Кайрат Максимович начальник ГУ «Отдела ЧС по Мунайлинскому району»

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

И другие заинтересованные лица:

Сейдалиев Сабит Абиулы - и.о Акима с. Мангистау

Укибаев Аманбай Конилимкосович - директор ГКП «Мангистауэнерго»

Казакбаев Бекбол Бердимуратович директор ГКП «МангистауЖылу»

Мусин Нурлан Махмутович - начальника участка АО «КазТрансГазАймак» Мангистауского производственного филиала по Мунайлинскому району

Технический надзор:

И.П Тулеманов Казтурган Куттыхожаевич .

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительство »

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство четырех 12 квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау.» Благоустройство**.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Мангистауская область, с. Мангистау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___»____ 20 г. №_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от _____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Ондасын Строй»

(наименование организации)

выполнившим __общестроительные работы_____.

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Актаугражданпроект», лицензия МКЛ №0000186

(наименование организации)

выполнившим все проектные работы по рабочим чертежам _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Мунайлинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«Привязка ПСД на Строительство четырех 12 квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау» №15-0302/11 от 10.августа 2011г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2013 г.;

(месяц, год)

окончание работ декабрь 2013 г.;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:_____

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительно техническая документация по реестру. Проект

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Объем здания			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту	Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Для отдыха жителей предусмотрены детская и спортивная площадка с асфальтобетонным покрытием. У входа здания и на площадках предусмотрена установка малых архитектурных форм: скамеек, урн для мусора, контейнеры для мусора. Предусмотрена озеленение из групповой и рядовой посадки деревьев и живой изгороди кустарников.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Выполнены согласно проекта и СНИП

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего ***40 540,235 тыс.*** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ ***28 352,3*** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***12 187,935*** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***41 038 053*** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***28 352,3*** тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***12 685,753*** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) применены материалы, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ Республики Казахстан

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке
«Строительство четырех 12 квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау.» Благоустройство.
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии Жолбаев Н.Б. _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Мукашев А.А. _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Кожамбетов К.М. _____ (подпись)

Сейдалиев С.А. _____ (подпись)

Абыханов К.Б. _____ (подпись)

Бисен А.А. _____ (подпись)

Укибаев А.К. _____ (подпись)

Казакбаев Ь.Б. _____ (подпись)

Мусин Н. М. _____ (подпись)

Турмагамбетов С.С. _____ (подпись)

Бегендик Б. _____ (подпись)

Тулеманов К.К. _____ (подпись)

Боранбаев Б.О. _____ (подпись)

АКТілерге арналған - 1
для АКТов - 1

22 ЯНВ 2016 жылы мен, Муратбаева Гулшат Муханбетовна, Маңғыстау аумақтық нотариалдық округі Мұнайлы ауданының нотариусы, мемлекеттік лицензия № 0002799, ҚР Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 10.12.2009 жылы берген осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен салыстырылғанын куәландырамын. Сонысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге келісілмеген өзгертулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

22 ЯНВ 2016 года, я, Муратбаева Гулшат Муханбетовна, нотариус Мунайлинского района Мангистауского территориального нотариального округа действующая на основании государственной лицензии № 0002799 выданной 10.12.2009 Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді № 1-496 Зарегистрировано в реестре за

Төленген сома ____ Взыскано

Нотариус: ____

Парақта тігілді, нөмірленді
және нотариустың мөрімен
бекітілді 5 (бес) парақ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью нотариуса на
листах 5.

Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

"Строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. Благоустройство (1 очередь)" по рабочему проекту: "Переприязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау (1 очередь)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4662755		51	02.10.2013		466.003.015.431		
					466.003.015.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за декабрь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**36 196 638,81**		**35 000 873,64**			**1 195 765,17**			**4 343 596,66**	**40 540 235,47**
в том числе:										
за декабрь 2013 г.		**15 772 473,74**		**15 251 426,17**		**521 047,57**			**1 892 696,85**	**17 665 170,59**
Удержано 5 % по договору		**788 623,69**							**94 634,84**	**883 258,53**
Всего к оплате		**14 983 850,05**							**1 798 062,01**	**16 781 912,06**

Заказчик: **Турмагамбетов С.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. Благоустройство (1 очередь)" по рабочему проекту: "Перепривязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау (1 очередь)"
наименование, адрес

Объект БЛАГОУСТРОЙСТВО

Договор подряда номер 51
дата 02.10.2013

Номер документа	Дата составления
3	06.12.2013

Отчетный период	
с	по
15.11.2013	06.12.2013

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ЛС 7-1-1 Покрытие										
1	2	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	319,62	451,43	17,83	427,19	144284	5697	136538	4879	0,04	13
				м2	6,41	5,07	0	2049	1620	0	133	0,02	6
2	3	27-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	319,62	106,39	0	106,39	34005	0	34005	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
3	4	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	319,62	679,62	34,29	639,32	217220	10960	204339	6294	0,04	13
				м2	6,01	8,79	0	1921	2811	0	133	0,03	10
4	5	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1.2	319,62	214,86	5,47	-208,99	-68673	-1748	-66796	-852	0	-1
				м2	0,4	1,6	0	-128	-513	0	133	0,01	-2
5	6	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1278,48	542,52	15,35	521,23	693603	19627	666382	18704	0,03	43
				м2	5,94	5,06	0	7594	6469	0	133	0,02	23
6	7	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1278,48	268,88	0	268,84	343758	0	343707	68	0	0
				м2	0,04	0	0	51	0	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	1278,48	759,65	15,35	738,36	971194	19627	943973	18704	0,03	43
				м2	5,94	5,06	0	7594	6469	0	133	0,02	23
8	12	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	43,47	15590,17	66,01	15328,41	677705	2869	666326	10073	1,35	59
				м3	195,75	24,93	0	8509	1084	0	105	0,12	5
9	13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	43,47	183		183	7955		7955			
				м3									
10	14	27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	434,7	1493,35	49,85	1374,42	649157	21670	597458	50114	0,46	199
				м2	69,08	17,6	0	30029	7651	0	133	0,09	37
11	17	27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	2,7	830,05	272,97	335,9	2241	737	907	1066	1,28	3
				м3	221,18	75,6	0	597	204	0	133	0,28	1
12	20	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	58,34	15590,17	66,01	15328,41	909537	3851	894266	13518	1,35	79
				м3	195,75	24,93	0	11420	1454	0	105	0,12	7
13	21	30-1-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона за сульфатостойкий цемент	58,34	183		183	10676		10676			
				м3									
14	22	27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	680,638	1493,35	49,85	1374,41	1016427	33930	935479	78467	0,46	312
				м2	69,08	17,6	0	47018	11979	0	133	0,09	58
			Итого по разделу: ЛС 7-1-1 Покрытие					5609089					
			Раздел: ЛС 7-2-1 Озеленение										
15	25	47-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7x0,5 м	45	38,7	0	3,6	1742	0	162	2038	0,21	9
				шт	35,1	0	0	1580	0	0	129	0	0
16	26	47-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	45	219,05	0	117,8	9857	0	5301	5878	0,7	32
				яма	101,25	0	0	4556	0	0	129	0	0
			Итого по разделу: ЛС 7-2-1 Озеленение					11599					
			Раздел: ЛС 7-3-1 МАФ										
			Раздел: ЛС 7-4-1 Вертикальная планировка										
			Раздел: ЛС 7-5-1 Спортивная площадка										
17	37	1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	2	43444,34	1448,66	39058,68	86889	2897	78117	6926	18	36
				комплект	2937	360,96	0	5874	722	0	105	1,8	4
18	39	1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	26826,48	60668	1537	53653	6155	17	34
				стойка	2739	191,76	0	5478	384	0	105	0,94	2
19	41	1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	13586,4	34605	733	27173	7283	20	40
				ворота	3349,5	118,44	0	6699	237	0	105	0,58	1
20	47	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,76	790,75	24,55	726,37	9299	289	8542	709	0,26	3
				м2	39,83	9,2	0	468	108	0	123	0,04	1
21	48	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	41,8	17033,4	95,97	16165,68	711996	4012	675726	35463	4,9	205
				м3	771,75	36,25	0	32259	1515	0	105	0,18	7
22	49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,8	183		183	7649		7649			
				м3									
23	50	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1,167	121637,97	11119,34	102958,63	141952	12976	120153	14411	42,5	50
				1т	7560	4200,75	0	8823	4902	0	105	20,52	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	52	7-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 3,22 м	80	1075,28	364,9	318,88	86022	29192	25510	55025	2,23	179
				м	391,5	99,8	0	31320	7984	0	140	0,36	29
			Итого по разделу: ЛС 7-5-1 Спортивная площадка					1139080					
			ИТОГО:					6759766,2					
			Всего накладных расходов:					334921					
			Итого с накладными					7094687,2					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					425681,232					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					7520368,43					
			Итого с временными, 1,8 %					7655735,06					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,82 %					7718512,09					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					7749135,03					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					7825692,38					
			Пересчет в текущих ценах,	1,97595				15463209,55					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					309264,19					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	в декабрь 2013 г.				15772473,74					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1892696,85					
			Итого с НДС за декабрь 2013 г.					17665170,59					

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 090 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

_____Турмагамбетов С.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

_____Боранбаев Б.О.

ТЕХНАДЗОР:

_____Тулеманов К К.

Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

"Строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. Благоустройство (1 очередь)" по рабочему проекту: "Перепривязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау (1 очередь)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4662755		51	02.10.2013		466.003.015.431		
					466.003.015.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту	20 424 164		19 749 446			674 718			2 450 900	22 875 064
в том числе:										
за ноябрь 2013 г.		10 714 846		10 360 879		353 967			1 285 782	12 000 628
Удержано 5 % по договору		535 742							64 289	600 031
Всего к оплате		10 179 104							1 221 493	11 400 597

Заказчик: Турмагамбетов С.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. Благоустройство (1 очередь)" по рабочему проекту: "Перепривязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау (1 очередь)"
наименование, адрес

Объект БЛАГОУСТРОЙСТВО

Договор подряда номер 51
дата 02.10.2013

Номер документа	Дата составления
2	21.11.2013

Отчетный период	
с	по
01.11.2013	21.11.2013

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ЛС 7-1-1 Покрытие										
1	1	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	213,08 м2	33,43 1,03	29,06 10,26	3,34 0	7123 219	6192 2186	712 0	3200 133	0,01 0,05	2 11
2	2	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	213,08 м2	451,43 6,41	17,83 5,07	427,19 0	96190 1366	3798 1080	91026 0	3253 133	0,04 0,02	9 4
3	3	27-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	213,08 м2	106,39 0	0 0	106,39 0	22670 0	0 0	22670 0	0	0 0	0 0
4	4	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	426,16 м2	679,62 6,01	34,29 8,79	639,32 0	289626 2561	14613 3748	272452 0	8391 133	0,04 0,03	17 13
5	5	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к п.1.2	426,16 м2	214,86 0,4	5,47 1,6	-208,99 0	-91564 -170	-2331 -684	-89062 0	-1136 133	0 0,01	-1 -2
6	6	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	852,32 м2	542,52 5,94	15,35 5,06	521,23 0	462402 5063	13084 4313	444255 0	12469 133	0,03 0,02	29 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	852,32	268,88	0	268,84	229172	0	229138	45	0	0
				м2	0,04	0	0	34	0	0	133	0	0
8	8	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	852,32	759,65	15,35	738,36	647463	13084	629316	12469	0,03	29
				м2	5,94	5,06	0	5063	4313	0	133	0,02	15
9	9	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	362,48	1006,85	6,63	891,54	364963	2403	323165	53241	0,7	253
				м	108,68	1,76	0	39394	637	0	133	0,01	2
10	11	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	72,45	214,64	2,62	201,51	15551	190	14599	1025	0,07	5
				м2	10,51	0,99	0	761	72	0	123	0	0
11	12	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	28,98	15590,17	66,01	15328,41	451803	1913	444217	6715	1,35	39
				м3	195,75	24,93	0	5673	722	0	105	0,12	4
12	13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,98	183		183	5303		5303			
				м3									
13	14	27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	289,8	1493,35	49,85	1374,41	432771	14447	398305	33409	0,46	133
				м2	69,08	17,6	0	20019	5100	0	133	0,09	25
14	15	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20 мм при других видах покрытий	320	1006,85	6,63	891,54	322192	2122	285292	47002	0,7	223
				м	108,68	1,76	0	34778	562	0	133	0,01	2
15	17	27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	1,8	830,05	272,97	335,9	1494	491	605	710	1,28	2
				м3	221,18	75,6	0	398	136	0	133	0,28	1
16	19	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	145,851	214,64	2,62	201,51	31305	382	29390	2063	0,07	10
				м2	10,51	0,99	0	1533	144	0	123	0	1
17	20	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	38,894	15590,17	66,01	15328,41	606358	2567	596177	9012	1,35	53
				м3	195,75	24,93	0	7613	970	0	105	0,12	5
18	21	30-1-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона за сульфатостойкий цемент	38,894	183		183	7118		7118			
				м3									
19	22	27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	291,702	1493,35	49,85	1374,41	435612	14541	400920	33629	0,46	134
				м2	69,08	17,6	0	20151	5134	0	133	0,09	25
20	23	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20 мм при других видах покрытий	192,8	1006,85	6,63	891,54	194120	1278	171889	28319	0,7	135
				м	108,68	1,76	0	20954	339	0	133	0,01	1
			Итого по разделу: ЛС 7-1-1 Покрытие					4531672					
			Раздел: ЛС 7-2-1 Озеленение										
			Раздел: ЛС 7-3-1 МАФ										
			Раздел: ЛС 7-4-1 Вертикальная планировка										
			Раздел: ЛС 7-5-1 Спортивная площадка										
21	45	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	134,1	0	0	2682	0	0	3031	0,97	19
				м3	134,1	0	0	2682	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	46	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	0	431	90	0	330	0,11	2
				м3	17,03	0	0	341	0	0	97	0	0
23	47	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,94	790,75	24,55	726,37	2325	72	2136	177	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	117	27	0	123	0,04	0
24	54	13-26-17	Окраска кузбаслаком	250	95,83	0,24	90,05	23958	60	22513	1269	0,03	7
				1м2	5,54	0,1	0	1385	25	0	90	0	0
			Итого по разделу: ЛС 7-5-1 Спортивная площадка					29395					
			ИТОГО:					4561068	88998				1100
			Накладные расходы					169935	28824				121
			На общестроительные работы					258625					
			Всего накладных расходов:					258625					
			Итого с накладными					4819693					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					289182					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					5108875					
			Итого с временными, 1,8 %					5200835					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,82 %					5243482					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					5264285					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					5316293					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,97595					10504751					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					210095					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					10714846					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1285782					
			Итого с НДС за ноябрь 2013 г.					12000628					

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
г.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 080 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства, департамента казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

Турмагамбетов С.С

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Боранбаев Б.О.

ТЕХНАДЗОР

Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

"Строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. Благоустройство (1 очередь)" по рабочему проекту: "Переприязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау (1 очередь)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4662755		51	02.10.2013		466.003.015.431		
					466.003.015.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за октябрь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту	9 709 318		9 388 568			320 751			1 165 118	10 874 436
в том числе:										
за октябрь 2013 г.		9 709 319		9 388 568		320 751			1 165 118	10 874 437
Удержано 5 % по договору		485 466							58 256	543 722
Всего к оплате		9 223 853							1 106 862	10 330 715

Заказчик: Турмагамбетов С.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик "Мұнайлы ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. Благоустройство (1 очередь)" по рабочему проекту. "Привязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау (1 очередь)"
наименование, адрес

Объект БЛАГОУСТРОЙСТВО

Договор подряда номер 51
дата 02.10.2013

Номер документа	Дата составления
1	23.10.2013

Отчетный период	
с	по
02.10.2013	23.10.2013

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь 2013 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел ЛС 7-1-1 Покрытие										
1	1	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1917,72	33,43	29,06	3,34	64109	55729	6405	28796	0,01	18
				м2	1,03	10,26	0	1975	19676	0	133	0,05	96
2	2	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1598,1	451,43	17,83	427,19	721422	28486	682692	24395	0,04	66
				м2	6,41	5,97	0	10244	8098	0	133	0,02	29
3	3	27-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1598,1	106,39	0	106,39	170025	0	170025	0	0	0
				м2	0	0	0	0	0	0		0	0
4	4	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1385,02	679,62	34,29	639,32	941285	47493	885468	27272	0,04	55
				м2	6,01	8,79	0	8324	12181	0	133	0,03	42
5	5	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1385,02	214,86	5,47	-208,99	-297581	-7576	-289451	-3691	0	-3
				м2	0,4	1,6	0	-554	-2222	0	133	0,01	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	9	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	90,62	1006,85	6,63	891,54	91241	601	80791	13310	0,7	63
				м	108,68	1,76	0	9849	159	0	133	0,01	1
7	10	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	20,39	27100		27100	552555		552555			
				м3									
8	11	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	652,05	214,64	2,62	201,51	139956	1708	131395	9223	0,07	44
				м2	10,51	0,99	0	6853	646	0	123	0	3
9	15	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20 мм при других видах покрытий	80	1006,85	6,63	891,54	80548	530	71323	11750	0,7	56
				м	108,68	1,76	0	8694	141	0	133	0,01	0
10	16	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	6,4	27100		27100	173440		173440			
				м3									
11	18	30-19-203	Плиты для покрытия автомобальных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	4,5	3030		3030	13635		13635			
				м2									
12	19	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	826,489	214,64	2,62	201,51	177398	2165	166546	11691	0,07	56
				м2	10,51	0,99	0	8686	818	0	123	0	4
13	23	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х20 мм при других видах покрытий	48,2	1006,85	6,63	891,54	48530	320	42972	7080	0,7	34
				м	108,68	1,76	0	5238	85	0	133	0,01	0
14	24	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	3,856	27100		27100	104498		104498			
				м3									
			Итого по разделу: ЛС 7-1-1 Покрытие					2981061					
			Раздел: ЛС 7-2-1 Озеленение										
15	27	30-12-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	45	649		649	29205		29205			
				шт									
			Итого по разделу: ЛС 7-2-1 Озеленение					29205					
			Раздел: ЛС 7-3-1 МАФ										
16	28	1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	30	3064,08	0	2384,28	91922	0	71528	21414	4,1	123
				скамья	679,8	0	0	20394	0	0	105	0	0
17	29	1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	30	2720,42	80,96	1649,46	81613	2429	49484	31896	6	180
				урна	990	22,56	0	29700	677	0	105	0,11	3
			Итого по разделу: ЛС 7-3-1 МАФ					173535					
			Раздел: ЛС 7-4-1 Вертикальная планировка										
18	30	1-24-1	Разработка грунта насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4278,7	7,91	7,91	0	33846	33846	0	10659	0	0
				м3	0	2,57	0	0	10989	0	97	0,01	42
19	31	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4278,7	36,62	36,62	0	156676	156676	0	49342	0	0
				м3	0	11,89	0	0	50868	0	97	0,05	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	32	1-131-2	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см	4278,7	21,9	21,9	0	93709	93709	0	31585	0	0
				м3	0	7,61	0	0	32562	0	97	0,02	106
21	33	1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	4278,7	6,41	6,41	0	27409	27409	0	9322	0	0
				м3	0	2,25	0	0	9610	0	97	0,01	31
22	34	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4278,7	23,62	12	10	101052	51334	42787	18116	0,01	52
				м3	1,62	2,75	0	6931	11745	0	97	0,01	52
23	35	1-12-8	Разработка недостающего грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	78,7	23,36	22,08	0	1838	1738	0	522	0,01	1
				м3	1,28	5,56	0	101	437	0	97	0,02	2
24	36	С010333-А5-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	126	45		45	5670		5670			
				т									
			Итого по разделу: ЛС 7-4-1 Вертикальная планировка					420201					
			Раздел: ЛС 7-5-1 Спортивная площадка										
25	38	1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	2	24816,12	36,22	22325,8	49632	72	44652	4438	14	28
				комплект	2454,1	11,22	0	4908	22	0	90	0,04	0
26	40	1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	25374,4	56815	81	51149	5050	16	32
				стойка	2792,59	13,09	0	5585	26	0	90	0,05	0
27	42	1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	15218,1	33820	50	30436	3014	9,7	19
				ворота	1667,09	7,48	0	3334	15	0	90	0,03	0
28	43	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	52	23,36	22,08	0	1215	1148	0	345	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	67	289	0	97	0,02	1
29	44	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	0	0	1314	0	0	1484	1,85	9
				м3	262,72	0	0	1314	0	0	113	0	0
30	47	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	44,1	790,75	24,55	726,37	34872	1083	32033	2660	0,26	12
				м2	39,83	9,2	0	1757	406	0	123	0,04	2
31	51	8-6-208	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х5 мм	119	688		688	81872		81872			
				м									
32	53	2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,366	134000		134000	183044		183044			
				т									
			Итого по разделу: ЛС 7-5-1 Спортивная площадка					442584					
			ИТОГО					4046585	499035				870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								134534	157228				603
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					308304					
			На металломонтажные работы					12502					
			Всего накладных расходов:					320806					
			Итого с накладными					4367391					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					262044					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					4629435					
			Итого с временными, 1.8 %					4712765					
			Итого с зимними удорожаниями, 0.82 %					4751410					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %					4770261					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					4817389					
			Пересчет в текущих ценах, К-1.97595					9518940					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					190379					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**9709319**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1165118					
			Итого с НДС за октябрь 2013 г.					**10874437**					

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 090 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента
казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

Турмагамбетов С.С.

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Боранбаев Б.О.