Заказчик: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Строительство объекта " Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4662755		34	30.05.2013		466.003.011.431		
		дополнительное соглашение					
		34/1	26.11.2013		466.003.011.168		
		34/2	17.01.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1						Налог на добав-ленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту,	212 695 788,57		184 310 458,18			9 284 502,75			25 523 494,63	238 219 283,20
в том числе										
за июль 2014 г.		6 205 471,57	6 205 472						744 656,59	6 950 128,16
Удержано 5 % по договору		310 273,58							37 232,83	347 506,41
Удержана половина суммы 5% за 2013 г.										5 420 659,00
Всего		5 895 197,99							707 423,76	1 181 962,75

Заказчик Турмагамбетов С.С.

Подрядчик Боранбаев Б.О.

Подрядчик ТОО "Ондасын строй"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство объекта " Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

Объект

наименование, адрес

Жилые дома

Договор подряда	номер	34
	дата	30.05.2013
доп.соглашение	номер	34/1
	дата	26.11.2013
	номер	34/2
	дата	17.01.2014

Номер документа	Дата составления
10	10.07.2014

Отчетный период	
с	по
01.07.2014	20.07.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ДОМ 1										
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы										
		ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА /1 шт./										
40	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, перилетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.30915	148.40	0.07	46	--	35	0.65	--		
		м2		108.00	0.02	33	--	105	--	--		

		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ									
54	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения: количество окрасок 2	8.748	148.40	0.07	1298	1	992	0.65	6
		м2		108.00	0.02	945	--	105	--	--
55	Е0115-177-5	Покрытие масляными или синтетическими лаками ранее проолифленной поверхности за 2 раза поручней деревянных	9.396	249.20	--	2341	--	266	0.15	1
		м2		27.00	--	254	--	105	--	--
		КРОВЛЯ								
114	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной доски подшивки свесов	64.4	165.65	1.61	10668	104	6036	0.53	34
		м2		88.65	0.61	5709	39	105	--	--
		ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт./								
128	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна	20.8	165.65	1.61	3445	33	1949	0.53	11
		м2		88.65	0.61	1844	13	105	--	--
		ОКНА								
137	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		146.02	5.58	1773				
		м2		94.05	2.12			120		
		ДВЕРИ								
152	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2		447.28	20.21	35		21		
		м2		215.16	6.88			120		
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
161	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1150.72	167.96	1.88	193280	2163	95476	0.47	537
		м2		78.30	0.72	90101	829	105	--	4
162	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1265.792	109.84	0.46	139035	582	19026	0.08	97
		м		12.04	0.18	15240	228	123	--	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
183	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур.		131.09	1.19	4719		2296		
		м2		60.30	0.45			105	--	--
		ЛЕСТНИЦА /2 шт./								
206	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	35.586	148.40	0.07	5281	2	4036	0.65	23
		м2		108.00	0.02	3843	1	105	--	--
207	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стальных балок и косоуров		1089.50	4.92	28276				

			м2		193.05	1.87			105		
210	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен			1089.30	1.82	87728				
			м2		193.05	1.87			105		
		КРЫЛЬЦО С КОЗЫРЬКОМ /2 шт./									
223	Е0106-22-1	Устройство козырька толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В12.5	2.4	19975.39	241.10	17941	579	3461	8.06	19	
			м3		1282.50	91.08	3078	219	105	0.44	1
230	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	38.934	49.69	0.04	1934	2	292	0.04	2	
			м2	8.32	--	324	--	90	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			527800		134006		20521	
		Накладные расходы -	Тенге			134006					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39708					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**701514**					
		РАЗДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ВОДОПРОВОД									
		ВОДОПРОВОД В1									
15	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов питьевой воды диам. до 50 мм	0.3595	9218.13	--	3314	--	3754	51.50	19	
			км	8032.50	--	2888	--	130	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3314		3754			
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			0					
		Накладные расходы -	Тенге			3754					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			424					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7492**					
		РАЗДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		ОТОПЛЕНИЕ									
21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	894	11.94	--	10674	--	12233	0.05	45	
			м	10.69	--	9557	--	128	--	--	
25	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	70.3	148.40	0.07	10432	5	7973	0.65	45	
			м2	108.00	0.02	7592	1	105	--	--	
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ									

28	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного войлока толщиной 40 мм									
			м	102	91.37	8.47	9320	864	5279	0.28	29
39	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм лентой из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм			48.66	3.15	4957	321	100	0.02	5
			м	102	201.97	12.48	20601	1265	18820	0.99	101
		АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ			179.78	4.73	18338	482	100	0.92	2
47	Ц0111-30-1	Датчик температуры наружного воздуха									
			шт	1	64.86	--	65	--	45	0.29	--
49	Ц0111-30-1	Датчик температуры возвращаемой воды			49.50	--	50	--	90	--	--
			шт	1	64.86	--	65	--	45	0.29	--
51	Ц0111-30-1	Датчик температуры подающей воды			49.50	--	50	--	90	--	--
			шт	1	64.86	--	65	--	45	0.29	--
53	Ц0112-698-1	Штуцер для манометра ивч-45-70			49.50	--	50	--	90	--	--
			шт	9	436.80	18.80	3931	169	1077	0.58	5
55	Ц0112-698-1	Бобышка для термометра 10-ивч-1-75			133.00	--	1197	--	90	--	--
			шт	5	436.80	18.80	2184	94	599	0.58	3
56	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых			133.00	--	665	--	90	--	--
			комплект	5	63.00	--	315	--	346	0.31	2
69	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм			54.00	--	270	--	128	--	--
			м	10	11.94	--	119	--	137	0.05	1
71	Е0113-26-21К. 2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза			10.69	--	107	--	128	--	--
			м2	1.64	39.28	0.04	64	--	9	0.03	--
72	Ц0111-350-3	Теплосчетчик с водомерами и термодатчиком, наружный диаметр трубопровода до 50 мм			6.26	--	10	--	90	--	--
			шт	1	530.56	1.58	531	2	429	3.00	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			477.00	--	477	--	90	--	--
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге				58366		47037		
		Накладные расходы -	Тенге				0				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге				47037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6324				
		РАЗДЕЛ 4. ЛС 2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	Тенге				**111727**				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

3	Ц0108-593-6	Светильник настенный влагозащищенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями	42	313.00	131.00	13146	5502	6220	0.75	32
		шт		119.00	36.90	4998	1550	95	0.21	9
4	Ц0108-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	62	313.00	131.00	19406	8122	9183	0.75	47
		шт		119.00	36.90	7378	2288	95	0.21	13
5	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	120	120.30	1.70	14436	204	8755	0.49	59
		шт		76.50	0.30	9180	36	95	--	--
6	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	70	47.00	0.20	3290	14	3032	0.29	20
		шт		45.50	0.10	3185	7	95	--	--
7	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	65	57.20	1.00	3718	65	3236	0.37	24
		шт		52.20	0.20	3393	13	95	--	--
8	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке двухполюсные	216	76.80	1.20	16589	259	14454	0.36	78
		шт		70.20	0.24	15163	52	95	--	--
9	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	24	115.10	2.80	2762	67	2337	0.64	15
		комплект		102.00	0.50	2448	12	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			73347		47217		
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			47217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**127798**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1200
		Сметная заработная плата -	Тенге				207028			

РАЗДЕЛ 5. ЛС 2-1-5 ГАЗОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ

1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	24	332.58	54.70	7982	1313	6428	1.15	28
		прибор		189.00	20.25	4536	486	128	0.10	2
21	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	143	78.92	--	11286	--	12767	0.33	48
		м		69.75	--	9974	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20110		19345		
		Накладные расходы -	Тенге			19345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2367				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5								
			Letter			41822				
		итого по Дом 1				**990354**				
			1 ЭМ 2							
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
46	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, перегородок, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм,и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			0.30915	148.40	0.07	46	--	35	0.65	--
		м2		108.00	0.02	33	--	105	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
47	Сирайс-лист ЧП "Кожемяка"	Стоимость камня-ракушечника								
			256.584	979.77	--	251393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	E0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2								
			8.748	148.40	0.07	1298	1	992	0.65	6
		м2		108.00	0.02	945	--	105	--	--
55	E0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза поручней деревянных								
			9.396	249.20	--	2341	--	266	0.15	1
		м2		27.00	--	254	--	105	--	--
65	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2								
			7.40664	148.40	0.07	1099	1	840	0.65	5
		м2		108.00	0.02	800	--	105	--	--
114	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной доски подшивки свесов								
			64.4	165.65	1.61	10668	104	6036	0.53	34
		м2		88.65	0.61	5709	39	105	--	--
128	E0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна								
			20.8	165.65	1.61	3445	33	1949	0.53	11
		м2		88.65	0.61	1844	13	105	--	--
160	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм								
			412.47	1536.74	8.54	633859	3522	45574	0.55	629
		м2		86.63	3.20	35732	1320	123	0.02	18
161	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
			1150.72	167.96	1.88	193280	2163	95476	0.47	537
		м2		78.30	0.72	90101	829	105	--	4
162	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			1265.792	109.84	0.46	139035	582	19026	0.08	97
		м		12.04	0.18	15240	228	123	--	1
178	E0115-151-2	Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная								
			181.506	23.54	0.16	4273	29	3015	0.10	112
		м2		15.75	0.07	2859	13	105	--	--
188	E0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен тамбур,								
			87.72	85.57	1.42	7506	125	2848	0.19	34

			м2		30.38	0.54	2665	47	105	--	--
		ЛЕСТНИЦА ТЕХПОДПОЛЬЯ /1 шт./									
206	E0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	35.386	148.10	0.07	5281	2	4036	0.65	23
			м2	108.00	0.02	3843	1	105	--	--
207	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стальных балок и косоуров	0	1089.50	4.92	28275	423	4009	1.15	100
			м2	193.05	1.87	16769	162	105	0.01	1
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
210	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0	1089.50	4.92	172921	4420	0	1.15	1033
			м2	193.05	1.87	173434	1680	105	0.01	8
223	E0106-22-1	Устройство козырька толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В12.5	2.4	19975.39	241.10	47941	579	3461	8.06	19
			м3	1282.50	91.08	3078	219	105	0.44	1
230	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	38.934	49.69	0.04	1934	2	292	0.04	2
			м2	8.32	--	324	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1504704		182855		20521
		Накладные расходы -	Тенге			182855				1577
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101254				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1788812				
		РАЗДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД В1								
249	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов питьевой воды диам.до 50 мм	0.3595	9218.13	--	3314	--	3754	51.50	19
			км	8032.50	--	2888	--	130	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ /ДЛЯ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ В								
251	E0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье минераловатными шнурами толщиной 40 мм	36	83.68	3.92	3012	141	2827	0.42	15
			м	76.95	1.58	2770	57	100	0.01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6326		6581		
		Накладные расходы -	Тенге			6581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13681				
		РАЗДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								

282	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	101,93	231,39	18,61	23576	1897	13622	0,59	60
		1кВт		97,43	6,98	9931	711	128	0,03	3
284	Е0118-22-5	Установка кранов выпуска воздуха	82	62,13	--	5095	--	2362	0,12	10
		комплект		22,50	--	1845	--	128	--	--
298	Ц0111-350-1	Клапан терморегулятора; клапан запорный радиаторный угловой; радиаторный терморегулятор; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	246	193,78	--	47670	--	36365	1,00	246
		шт		164,25	--	40405	--	90	--	--
302	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	894	11,94	--	10674	--	12233	0,05	45
		м		10,69	--	9557	--	128	--	--
304	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	24	135,20	6,95	3245	167	3180	0,61	15
		шт		101,25	2,25	2430	54	128	0,01	--
306	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	70,3	148,40	0,07	10432	5	7973	0,65	45
		м2		108,00	0,02	7592	1	105	--	--
309	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	102	91,37	8,47	9320	864	5279	0,28	29
		м		48,60	3,15	4957	321	100	0,02	2
311	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм лентой из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	102	201,97	12,40	20601	1265	18820	0,99	101
		м		179,78	4,73	18338	482	100	0,02	2
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
308	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза	13,2	39,28	0,04	519	1	74	0,03	--
		м2		6,26	--	83	--	90	--	--
		АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
318	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
320	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - клапан регулирующий; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
324	Е0118-13-1	Установка насосов циркуляционных с электродвигателем	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26

		Насос		2218,50	15,00	1437	90	128	0,22	--	
326	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор температуры	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1	
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--	
328	Ц0111-30-1	Датчик температуры наружного воздуха	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--	
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--	
330	Ц0111-30-1	Датчик температуры возвращаемой воды	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--	
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--	
332	Ц0111-30-1	Датчик температуры подающей воды	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--	
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--	
334	Ц0112-698-1	Штуцер для манометра жч-45-70	9	436,80	18,80	3931	169	1077	0,58	5	
		шт		133,00	--	1197	--	90	--	--	
335	Е0118-22-2	Установка манометров ОБМ-100 с трехходовым краном-11Б18бк /14М-16/	9	858,70	1,57	7728	14	467	0,22	2	
		комплект		40,50	--	365	--	128	--	--	
336	Ц0112-698-1	Бобышка для термометра 10-зкэ-1-75	5	436,80	18,80	2184	94	599	0,58	3	
		шт		133,00	--	665	--	90	--	--	
337	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	63,00	--	315	--	346	0,31	2	
		комплект		54,00	--	270	--	128	--	--	
350	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	10	11,94	--	119	--	137	0,05	1	
		м		10,69	--	107	--	128	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			152609		227			
		Накладные расходы -	Тенге			227					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9170					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			162006					
		РАЗДЕЛ 4. ЛС 2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
367	Ц0108-593-6	Светильник настенный влагозащищенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями	42	313,00	131,00	13146	5502	6220	0,75	32	
		шт		119,00	36,90	4998	1550	95	0,21	9	
368	Ц0108-593-6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	62	313,00	131,00	19406	8122	9183	0,75	47	
		шт		119,00	36,90	7378	2288	95	0,21	13	
369	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	120	120,30	1,70	14436	204	8755	0,49	59	

370	Н0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой	шт		76.50	0.30	9180	36	95	--	--
			70		47.80	0.20	3290	14	3032	0.29	20
371	Н0108-591-4	Выключатель двухклавишный утопленного типа при открытой проводке	шт		45.50	0.10	3185	7	95	--	--
			65		57.20	1.00	3718	65	3236	0.37	24
372	Н0108-591-8	Розетки штепсельные утопленного типа при открытой проводке двухполюсные	шт		52.20	0.20	3393	13	95	--	--
			216		76.80	1.20	16589	259	14454	0.36	78
373	Н0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	шт		70.20	0.24	15163	52	95	--	--
			24		115.10	2.80	2762	67	2337	0.64	15
			компл		102.00	0.50	2448	12	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			73347		47217		
		Накладные расходы -		Тенге			47217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**127798**				
		РАЗДЕЛ 5. ЛС 2-1-5 ГАЗОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ									
408	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит		24	332.58	54.70	7982	1313	6428	1.15	28
			прибор		189.00	20.25	4536	486	128	0.10	2
410	Е0116-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		30	309.24	39.24	9277	1177	10368	1.47	44
			1шт		254.25	15.75	7628	472	128	0.07	2
427	Е0116-12-1	Установка изолирующих фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм		1	893.06	36.99	893	37	245	0.96	1
			1соедин.		177.75	13.50	178	14	128	0.07	--
428	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов		143	78.92	--	11286	--	12767	0.33	48
			м		69.75	--	9974	--	128	--	--
			м2		8.32	--	98	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			29438		29808		
		Накладные расходы -		Тенге			29808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			62801				
		ИТОГО ПО ДОМ 2		**Тенге**			**2155098**				
		итого:						2552464			
		Временные здания и сооружения 1,1%						28077			
		Итого с временными, 1,1 %						2580541			
		Доплаты за зимнее удорожание, 0,462 %						11922			

		Дополнительные отпуска, 0,4 %					10322			
		Выслуга лет, 1 %					25805			
		итого доп. затрат					48050			
		Стоимость в базовых ценах 2001 года					2628591			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,31447					6083796			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					121676			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					6205472			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					744657			
		Итого с НДС					6950128,16			

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 090 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комитет казначейства МФ РК

Турмагамбетов С.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: Шамшадиев А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Боранбаев Б.О.

Счет-фактура № 00000000170 от 18.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №34 от 30.05.2013г Доп.соглашен. №34/1 от 26.11.2013гДоп.соглашен. №34/2 от 17.01.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Село Мангистау здание Общественных организаций

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: "Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240013222, Село Мангистау здание Общественных организаций (10а)

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы в июле 2014 год "Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жильё-2020"в селе Мангистау Муналинского р-на" по рабочему проекту"Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этаж арендных жилых домов по программе Доступное жильё-2020 в селе Мангистау Муналинского района"	вып/раб	1	6 205 471,57	6 205 471,57	12%	744 656,59	6 950 128,16		
Всего по счету:					**6 205 471,57**		**744 656,59**	**6 950 128,16**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы жене құрылыс белімі" ММ** — **090240013222**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №34 от 30.05.2013г Доп.соглашен. №34/1 от 26.11.2013г. Доп.соглашен. №34/2 от 17.0

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000170	18.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за июль 2014 год по"Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жильё-2020"в селе Мангистау Муналинского р-на" по рабочему проекту"Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020 в селе Мангистау Муналинского раона"		вып/раб	1	6 950 128,16	6 950 128,16	744 656,59	6 950 128,16
			Итого	1	x	6 950 128,16	744 656,59	6 950 128,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.