Форма Утверждена

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

" Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4662755		34	30.05.2013		466.003.011.431		
					466.003.011.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за ноябрь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн расходы		
Всего по объекту:	162 062 749		153 821 409			8 241 340			19 447 530	181 510 279
в том числе:										
за ноябрь 2013 г.		46 753 684		43 339 545		3 414 139			5 610 442	52 364 126
Удержано 5 % по договору		2 337 684							280 522	2 618 206
Всего к оплате		44 416 000							5 329 920	49 745 920

Заказчик: Турмагамбетов С.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

ЗАКАЗЧИК: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ондасын строй"
Наименование объекта и его адрес:
" Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"
Договор № 34 от 30.05.2013 года.

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013 года

по объекту " Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМ 1								
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		КРОВЛЯ								
97	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	405,96	229,96	1,19	93353	483	13261	0,16	63
		м2		27,00	0,45	10961	183	119	--	1
98	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклоруберонда шириной 1 м по периметру кровли и балконов	38,3	141,96	1,19	5437	46	1251	0,16	6
		м2		27,00	0,45	1034	17	119	--	--
100	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200 мм	81,192	5451,71	245,72	442635	19950	45870	2,71	220
		м3		382,50	92,25	31056	7490	119	0,45	37
101	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	405,96	237,86	15,94	96560	6471	19618	0,24	99
		м2		34,65	5,96	14067	2420	119	0,03	12
102	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.20 мм	405,96	42,61	0,70	17298	284	386	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,55	0,25	225	101	119	–	1
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /базиком/	30,46	237,86	15,94	7245	486	1472	0,24	7
		м2		34,65	5,96	1055	182	119	0,01	1
104	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до средней толщ.40 мм по укладке /базиком/	30,46	213,06	3,50	6490	107	145	0,02	1
		м2		2,75	1,25	84	38	119	0,01	–
105	Е0112-15-1	Устройство покрытия в один слой из рубероида /базиком/	30,46	219,86	1,19	7306	36	995	0,16	5
		м2		27,00	0,45	822	14	119	–	–
106	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	19,2	610,68	3,73	11725	72	926	0,23	4
		м		39,15	1,40	752	27	119	0,01	–
107	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций с антисептированием	12,391	2130,82	334,28	263988	4142	52392	22,10	274
		м3		3397,50	126,00	42098	1561	120	0,62	8
108	Е0110-3-4	Устройство досок подшивки свесов	64,4	803,18	8,67	51725	558	8338	0,68	44
		м2		104,63	3,26	6738	210	120	0,02	1
109	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами досок подшивки свесов	64,4	186,45	0,80	12007	52	740	0,06	4
		м2		9,25	0,32	596	21	120	–	–
110	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	13,791	573,75	28,11	7913	388	2223	0,78	11
		м3		123,75	10,58	1707	146	120	0,05	1
111	Е0112-7-6	Устройство кровельного покрытия без сгуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	505,6	1790,03	8,20	905038	4146	166077	1,71	865
		м2		272,95	3,08	138004	1557	119	0,07	8
112	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	505,6	20,48	0,91	10356	460	3016	0,03	15
		м2		4,68	0,34	2366	172	120	–	1
113	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	505,6	131,98	0,55	66729	278	4053	0,04	20
		м2		6,48	0,20	3276	101	120	–	1
115	Е0110-13-1	Усиление кодовых досок	67,2	24,75	0,90	1663	60	464	0,03	2
		м		5,42	0,34	364	23	120	–	–
117	С12021-242	М/с стоек ограждения из проволочных и гнутых профилей массой до 0,1 т	0,797788	1627000,00	–	12980	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Итого				2137268		321257		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	F0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	45,36	348,93	18,88	15828	856	9666	1,02	46
		м2		171,01	6,57	7757	298	120	0,03	1
135	F0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	78,624	427,50	19,32	33612	1519	18136	1,11	87
		м2		185,83	6,39	14611	502	120	0,03	2
137	F0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	115,92	146,02	5,58	16927	647	13378	0,59	68
		м2		94,05	2,12	10902	246	120	0,01	1
		Итого				66367		41180		
		ДВЕРИ								
139	F0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	202,419	398,48	102,53	80660	20754	45501	0,90	182
		м2		151,65	35,67	30697	7220	120	0,14	28
143	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	144	1380,00	--	198720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
144	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	25	1960,00	--	49000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
146	C12062-5 примен	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДН 21-15, окрашенные	12,6	3540,00	--	44604	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
150	C12022-1примен	Дверной блок металлический разм 19-9, огрунтованный и окрашенный	4	20431,40	--	81726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
152	E0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	27,72	447,28	20,21	12399	560	7386	1,29	36
		м2		215,16	6,88	5964	191	120	0,03	1
153	C12061-190 Изм и доп вып 9 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	39,6	10900,00	--	431640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого				916189		52887		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
		ТИП II								
168	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	55,272	1517,12	11,72	83854	648	11970	1,06	59
		м2		171,68	4,39	9489	243	123	0,02	1
		ТИП III								
170	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	75,432	1517,12	11,72	114440	884	16336	1,06	80
		м2		171,68	4,39	12950	331	123	0,02	2
		ТИП IV /ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
172	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	53,11	651,24	13,43	34587	713	4680	0,45	24
		м2		66,60	5,04	3537	268	123	0,02	1
173	E0111-11-6 K=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.40 мм	53,11	515,20	2,68	27362	142	230	0,02	1
		м2		2,52	1,00	134	53	123	--	--
		Итого полы				260243		33216		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
176	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	767,624	153,95	1,42	118330	763	58003	0,45	242
		м2		71,33	0,54	38328	290	105	--	1
177	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	161,784	396,14	4,07	64089	658	23825	0,75	121
		м2		139,28	0,97	22533	157	105	0,05	8
182	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	3214,62866	386,87	4,07	1243643	13084	461243	0,74	2271
		м2		135,68	0,97	436161	3118	105	0,05	159
183	E0115-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур, лестничная клетка/	53,312	131,09	1,19	6989	63	3401	0,37	20
		м2		60,30	0,45	3215	24	105	--	--
		Итого				1433051		546472		
		ЛЕСТНИЦА ТЕХПОДПОЛЬЯ /1 шт./								
193	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	16,2	212,84	12,56	3448	203	4190	1,08	17
		м		180,00	4,75	2916	77	140	0,02	--
		Итого				3448		4190		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
210	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	628,873	1089,50	4,92	685157	3094	128709	1,15	723
		м2		193,05	1,87	121404	1176	105	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен балконов								
			359,128	330,10	1,96	118548	703	41234	0,61	219
		м2		108,90	0,45	39109	162	105	0,03	9
214	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ								
			303,03	150,62	0,62	45642	188	24784	0,43	132
		м2		69,08	0,23	20933	70	118	--	--
		Итого				849347		194727		
		КРЫЛЬЦО С КОЗЫРЬКОМ /2 шт./								
217	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
			0,0666	41200,00	--	2744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	C12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
			0,2328	172800,00	--	40228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,5292	65900,00	--	34874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	C12021-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т								
			1,2092	154400,00	--	186700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого				264546		0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5930459		1193929		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5930459				
		Накладные расходы -	Тенге			1193929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427463				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7551851				

РАЗДЕЛ 2. ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация

		ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД В1								
1	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание								
			99,4	499,47	12,19	49647	1212	37797	1,64	163
		м		292,50	4,57	29075	454	128	0,02	2
2	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм								
			72	266,00	--	19152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	F0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-70 мм с гидравлическим испытание	126	499,47	12,19	62933	1536	47911	1,64	207
		м		292,50	4,57	36855	576	128	0,02	1
4	C130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	313,00	--	1878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	48,2	200,00	--	9640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	C130809-9	Фланцы ответные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Справ-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и	Счетчик холодной воды Ду-15 мм СХВ-15	24	739,45	--	17747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	C131102-14 примен.	Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-32	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ /ДЛЯ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТЕХПОДПОЛЬЕ/								
18	C11031-102 примен.	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 в оплетке из нити стеклянной	1	5510,00	--	5510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД Т3								
20	Справ-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Настенный накопительный электрический водонагреватель /горизонтальный/ Ariston PRO R 100H	24	11720,32	--	281288	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	F0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	99,4	499,47	12,19	49647	1212	37797	1,64	163
		м		292,50	4,57	29075	454	128	0,02	2
22	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	24	266,00	--	6384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,03	200,00	--	3806	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
25	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750,00	--	42000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	С131101-99 примен	Смесители для моек См-М-ВКСЦ настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	24	1430,00	--	34320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Итого водопровод				606762		123505		
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
31	С131101-25	Мойки эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198 мм, в комплекте с пластмассовым сифоном и выпуском	24	1370,00	--	32880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА К1								
34	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	71,4	620,54	0,64	44307	46	9729	0,58	42
		м		106,20	0,25	7583	18	128	--	--
35	С130804-66	Отвод 90 град. Ду-50 мм	4,8	837,00	--	4018	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-56	Тройник прямой, d-50x50 мм	1,6	820,00	--	1312	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист ТОО "JAKKO"	Ревизия, d-50 мм	16	112,77	--	1804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист ТОО "JAKKO"	Заглушка, d-50 мм	8	24,03	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	175	748,88	1,43	131054	250	23054	0,56	98
		м		102,38	0,54	17917	94	128	--	--
40	С130804-60	Тройник прямой, d-100x100 мм	4	6190,00	--	24760	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-лист ТОО "JAKKO"	Тройник прямой, d-100x50 мм	16	107,22	--	1716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс-лист ТОО "JAKKO"	Крестовина косая, d-100x50 мм	16	219,99	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Спрайс-лист ТОО "ЗАККО"	Крестовина косая, d-100x100 мм	4	536,10	--	2144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс-лист ТОО "ЗАККО"	Ревизия, d-100 мм	24	238,10	--	5714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист ТОО "ЗАККО"	Заглушка, d-100 мм	28	61,00	--	1708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47,2	200,00	--	9440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Итого канализация				264569		32783		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			871331		156288		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			281288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			590043				
		Накладные расходы -	Тенге			156288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44780				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1072399				

РАЗДЕЛ 3. ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция

		ОТОПЛЕНИЕ								
2	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Стоимость радиаторов алюминиевых ALR-102-500 секционных	520	548,67	--	285310	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	456,4	266,48	3,96	121621	1807	31365	0,30	136
		м		52,20	1,49	23824	680	128	0,01	3
5	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой диам.15 Ру-1,6МПа 10с11п	72	175,58	--	12641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	58,8	264,48	3,96	15551	233	4041	0,30	17
		м		52,20	1,49	3069	88	128	0,01	--
7	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой диам.20 Ру-1,6МПа 10с11п	96	263,36	--	25283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	78,4	343,48	3,96	26929	310	5388	0,30	23
		м		52,20	1,49	4092	117	128	0,01	1
9	С130901-63	Вентили запорные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	507,00	--	6084	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Справс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой диам.25 Ру-1,6МПа 10с11п	48	351,15	--	16855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Справс-лист Фирма "Ул-Ай"	Тройник стальной с пробкой, резьба трубная цилиндрическая 1" /для сброса воды со стояка/	12	627,06	--	7525	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888,00	--	3552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	119,8	200,00	--	23960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Справс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана терморегуляторов RTD-N с предварительной настройкой Dy-15 Danfoss	82	996,23	--	81691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Справс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана запорного радиаторного углового RLV Dy-15 Danfoss	82	568,27	--	46598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Справс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость радиаторного терморегулятора RTD 3640 Danfoss	82	1052,67	--	86319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с крепаениями, d-25 мм, 15 мм	24	580,00	--	13920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
29	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	1,11	18400,00	--	20424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-381примен.	Лента алюминиевая	58,6845	299,00	--	17547	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
33	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-33	Фланцы ответные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость фильтра сетчатого Ду-50 Y222P	шт	2	8508,51	--	17017	--	--	--	--
38	Спрайс-лист "TErius"	Стоимость регулятора перепада давлений IVF диам 50	шт	1	20182,01	--	20182	--	--	--	--
40	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость седельного регулирующего клапана RAV 25/8	шт	1	6525,30	--	6525	--	--	--	--
42	Спрайс-лист "TErius"	Стоимость редукторного электропривода AME 30	шт	1	36169,59	--	36170	--	--	--	--
44	Спрайс-лист ТОО "Насосное оборудование"	Стоимость циркуляционного насоса TP 25-50/2R	шт	2	31450,49	--	62901	--	--	--	--
46	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость электронного регулятора температуры ECL Comfort 300	шт	1	54671,69	--	54672	--	--	--	--
48	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость датчика температуры наружного воздуха	шт	1	4222,04	--	4222	--	--	--	--
50	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость датчика температуры отбираемой воды	шт	1	4222,04	--	4222	--	--	--	--
52	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость датчика температуры подающей воды	шт	1	4222,04	--	4222	--	--	--	--
57	С131205-4	Термометры прямые П4 1.160 66 в оправе П1.165.63-150	шт	5	352,00	--	1760	--	--	--	--
59	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой Ду-32 10с11п	шт	5	526,73	--	2634	--	--	--	--
61	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой Ду-50 10с11п	шт	2	1250,98	--	2502	--	--	--	--
63	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Клапан обратный муфтовый Ду-32 10с19п	шт	3	2875,05	--	8625	--	--	--	--
65	С130806-59 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3,2 мм	м	2	149,00	--	298	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С130806-65 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8	279,00	--	2232	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	1,3	200,00	--	260	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
73	Спрайс-лист ООО "РусКом"	Стоимость теплового счетчика Infocal 5 OS, в комплекте с водомерами и термодатчиками	1	35628,52	--	35629	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1090963		40794		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			142575				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			960748				
		Накладные расходы -	Тенге			40794				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1204210				

РАЗДЕЛ 4. ЛС 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение. Заземление

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

18	С151701-14	Светильник настенный влагозащищенный, тип НПП03-100-001-МУ3	42	871,00	--	36582	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	42	19,00	--	798	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
20	С151701-80примен.	Светильники тип НБЕ 01Х60	62	158,00	--	9796	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	62	17,00	--	1054	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Патрон подвесной	120	36,97	--	4437	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-12примен.	Выключатель однополюсный одноклавишный для скрытой установки, тип С-9-01-6/250УХЛ4	70	156,00	--	10920	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-13примен.	Выключатель для окрытой установки однополюсный сдвоенный	65	182,00	--	11830	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151801-153примен	Розетка штепсельная для открытой установки двухполюсная с заземляющим контактом 220В, 25А	шт	216	127,00	--	27432	--	--	--	--
26	С151801-119	Звонок сигнальный квартирный с кнопкой	шт	24	431,00	--	10344	--	--	--	--
27	Справс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Коробка ответвительная КОР-73	шт	18	53,61	--	965	--	--	--	--
28	С151803-17	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,328	22300,00	--	7314	--	--	--	--
29	Справс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Коробка универсальная КУВ-1МУХЛ3	шт	360	16,64	--	5990	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			127462		0		
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			127462				
	Накладные расходы			Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			135110				

РАЗДЕЛ 5. ЛС 2-1-5 Газопровод внутренний

2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные ПГ-4	шт	24	22600,00	--	542400	--	--	--	--
4	Справс-лист ООО "ТК "Владж"	Стоимость крана 11Б12бк Ду-15 мм, Ру-0,01МПа	шт	30	143,05	--	4291	--	--	--	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны/	кг	1,1	200,00	--	220	--	--	--	--
14	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	2,7	306,00	--	826	--	--	--	--
15	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /футляр/	м	0,5	714,00	--	357	--	--	--	--
16	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Патрубок из трубы стальной сварной водогазопроводной с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черной обыкновенной 50х3,5 мм		0,2	306,00	--	61	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			1	738,00	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм								
			1	304,00	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			549767		0		--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			549767				
	Накладные расходы		Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			582753				

ДОМ 2

РАЗДЕЛ 6. ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

КРОВЛЯ

97	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			405,96	229,96	1,19	93355	483	13261	0,16	63
		м2		27,00	0,45	10961	183	119	--	1
98	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклорубероида шириной 1 м по периметру кровли и балконов								
			38,3	141,96	1,19	5437	46	1251	0,16	6
		м2		27,00	0,45	1034	17	119	--	--
100	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ 200 мм								
			81,192	5451,71	245,72	442635	19950	45870	2,71	220
		м3		382,50	92,25	31056	7490	119	0,45	37
101	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			405,96	237,86	15,94	96560	6471	19618	0,24	99
		м2		34,65	5,96	14067	2420	119	0,03	12
102	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ.20 мм								
			405,96	42,61	0,70	17298	284	386	--	2
		м2		0,55	0,25	223	101	119	--	1
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /балкон/								
			30,46	237,86	15,94	7245	486	1472	0,24	7
		м2		34,65	5,96	1055	182	119	0,03	1
104	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до средней толщ.40 мм по уклону /балкон/								
			30,46	213,06	3,50	6490	107	145	0,02	1
		м2		2,75	1,25	84	38	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0112-15-1	Устройство покрытия в один слой из рубероида балкон	30,46	239,86	1,19	7306	36	995	0,16	5
		м2		27,00	0,45	822	14	119	—	—
106	Е0112-4-1	Устройство цементный розливных кровель к стенам в парапетам высотой до 600 мм без фартуков	192	610,68	3,23	11725	72	926	0,23	4
		м		39,15	1,40	752	27	119	0,01	—
107	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций с антисептированием	12,391	21304,82	534,28	263988	4142	52392	22,10	274
		м3		3397,50	126,00	42098	1561	120	0,62	8
108	Е0110-3-1	Устройство досок полимера сносов	64,4	803,18	8,67	51725	558	8538	0,68	44
		м2		104,63	3,26	6738	210	120	0,02	1
109	Е0110-53-1	Антисептирование полимера растворами досок полимера сносов	64,4	186,45	0,80	12007	52	740	0,06	4
		м2		9,25	0,32	596	21	120	—	—
110	Е0110-51-1	Отеснения деревянных конструкций кровли	13,791	573,75	28,11	7913	388	2223	0,78	11
		м3		123,75	10,58	1707	146	120	0,05	1
111	Е0112-7-5	Устройство фрикционного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	505,6	1790,03	8,20	905039	4146	166077	1,71	865
		м2		272,95	3,08	138004	1557	119	0,02	8
112	Е0110-52-1	Отесывания обрешетин под кровлю	505,6	20,48	0,91	10356	460	3046	0,03	15
		м2		4,68	0,34	2366	172	120	—	1
113	Е0110-53-1	Антисептирование полимера растворами обрешетин под кровлю	505,6	131,98	0,55	66729	278	4053	0,01	20
		м2		6,18	0,20	3276	101	120	—	1
115	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	67,2	24,75	0,90	1663	60	464	0,03	2
		м		5,42	0,34	364	23	120	—	—
116	Е0112-12-1	Ограждение кровель	67,66	13,42	2,49	908	168	853	0,06	4
		м		9,68	0,92	655	62	119	—	—
117	С12021-242	М/к стоек ограждения из проволоки и гнутых профилей массой до 0,1 т	0,797788	162700,00	—	129800	—	—	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Итого				2138179		322110		
		ОКПА								
134	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	32,4	348,93	18,88	11305	612	6904	1,02	33
		м2		171,01	6,57	5541	213	120	0,05	1
135	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых площадью проема до 2 м2	56,16	427,50	19,32	24009	1085	12954	1,11	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2	82,8	185,83	6,39	10436	359	120	0,03	2
		м2		146,02	5,58	12090	462	9555	0,59	49
		м2		94,05	2,12	7787	176	120	0,01	1
		Итого				47404		29413		
		ДВЕРИ								
139	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	144,585	398,48	102,53	57614	14824	32500	0,90	130
143	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		151,65	35,67	21926	5157	120	0,14	20
		комплект	144	1380,00	--	198720	--	--	--	--
144	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание		--	--	--	--	--	--	--
		комплект	25	1960,00	--	49000	--	--	--	--
146	C12062-5 примен	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДН 21-15, окрашенные		--	--	--	--	--	--	--
		м2	12,6	3540,00	--	44604	--	--	--	--
147	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание		--	--	--	--	--	--	--
		комплект	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
150	C12022-1примен	Дверной блок металлический разм 19-9, огрунтованный и окрашенный		--	--	--	--	--	--	--
		шт	4	20431,40	--	81726	--	--	--	--
151	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		--	--	--	--	--	--	--
		комплект	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
153	C12061-190 Изм и доп.вып 9 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой		--	--	--	--	--	--	--
		м2	39,6	10900,00	--	431640	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Итого				880744		32500		
		ПОЛЫ								
		ТИП II								
168	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	39,48	1517,12	11,72	59896	463	8550	1,06	42
		м2		171,68	4,39	6778	173	123	0,02	1
		ТИП III								
170	E0111-27-3	Устройстао покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
		м2	53,88	1517,12	11,72	81743	631	11669	1,06	57
		м2		171,68	4,39	9250	237	123	0,02	1
		ТИП IV /ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм								
			53,11	651,24	13,43	34587	713	4680	0,45	24
		м2		66,60	5,04	3537	268	123	0,02	1
173	Е0111-11-6 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.40 мм								
			53,11	515,20	2,68	27362	142	230	0,02	1
		м2		2,52	1,00	134	53	123	--	--
		Итого полы				203588		25129		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
176	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка								
			416,338	153,95	1,42	64095	591	31418	0,45	187
		м2		71,33	0,54	29697	225	105	--	1
177	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков								
			115,56	396,14	4,07	45778	470	17018	0,75	87
		м2		139,28	0,97	16095	112	105	0,05	6
182	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен								
			2191,92	386,87	4,07	847980	8911	314502	0,74	1622
		м2		135,68	0,97	297400	2126	105	0,05	113
183	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур, лестничная клетка/								
			63,09	131,09	1,19	8270	75	4024	0,37	23
		м2		60,30	0,45	3804	28	105	--	--
		Итого				966123		366962		
		ЛЕСТНИЦА ТЕХЮДНОЛЬЯ /1 шт /								
193	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких								
			16,2	212,84	12,56	3448	203	4190	1,08	17
		м		180,00	4,75	2916	77	140	0,02	--
		ЛЕСТНИЦА /2 шт /								
201	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием, со шлифовкой								
			130,697424	231,73	12,56	30286	1642	37141	1,19	156
		м		198,23	4,75	25908	621	140	0,02	3
202	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
			158,4	942,00	--	149213	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0106-22-7	Устройство площадок по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл.В15								
			2,56	21298,58	383,89	54524	983	6559	14,20	36
		м3		2295,00	145,01	5875	371	105	0,71	2
204	С12041-24 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,3772	52400,00	--	19765	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого лестницы				257236		47890		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
210	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	367,141448	1089,50	4,92	400001	1806	75141	1,15	422
		м2		193,05	1,87	70877	687	105	0,01	3
211	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен балконов	205,216	330,10	1,96	67742	402	23562	0,61	125
		м2		108,90	0,45	22348	92	105	0,03	5
214	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	216,45	150,62	0,62	32601	134	17703	0,43	94
		м2		69,08	0,23	14952	50	118	--	--
		Итого				500344		116406		
		КРЫЛЬЦО С КОЗЫРЬКОМ /2 шт./								
217	C12041-90 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,0666	41200,00	--	2744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	C12021-245	М/к стояк из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2328	172800,00	--	40228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	C12041-73 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5292	65900,00	--	34874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	C12021-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т	1,2092	154400,00	--	186700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого				264546		0		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5258164		940410		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5258164				
		Накладные расходы -	Тенге			940410				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			371914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6570488				

РАЗДЕЛ 7. ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация

		ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД В1								
1	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	56,8	499,47	12,19	28370	692	21598	1,64	93
		м		292,50	4,57	16614	260	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	266,00	--	19152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	72	499,47	12,19	35962	878	27378	1,64	118
		м		292,50	4,57	21060	329	128	0,02	2
4	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	313,00	--	1878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	48,2	200,00	--	9640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чбр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-9	Фланцы ответные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и	Счетчик холодной воды Ду-15 мм СХВ-15	24	739,45	--	17747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С131102-14 примен.	Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-32	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ /ДЛЯ ТРУБ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТЕХПОДПОЛЬЕ/								
18	С11031-102 примен.	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 в оплетке из нити стеклянной	1	5510,00	--	5510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД Т3								
20	Спрайс-лист ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Настенный накопительный электрический водонагреватель /горизонтальный/ Ariston PRO R 100H	24	11720,32	--	281288	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	56,8	499,47	12,19	28370	692	21598	1,64	93
		м		292,50	4,57	16614	260	128	0,02	1
22	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	24	266,00	--	6384	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,03	200,00	--	3806	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
25	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750,00	--	42000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	С131101-99 примен	Смесители для моек См-М-ВКСЦ настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	24	1430,00	--	34320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Итого водопровод				537237		70574		
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
31	С131101-25	Мойки эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198 мм, в комплекте с пластмассовым сифоном и выпуском	24	1370,00	--	32880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА К1								
34	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	40,8	620,54	0,64	25318	26	5559	0,58	24
		м		106,20	0,25	4333	10	128	--	--
35	С130804-66	Отвод 90 град. Ду-50 мм	4,8	837,00	--	4018	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-56	Тройник прямой, d-50x50 мм	1,6	820,00	--	1312	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист ТОО "JAKKO"	Ревизия, d-50 мм	16	112,77	--	1804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист ТОО "JAKKO"	Заглушка, d-50 мм	8	24,03	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
		м		102,38	0,54	10238	54	128	--	--
40	С130804-60	Тройник прямой, d-100x100 мм	4	6190,00	--	24760	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-лист ТОО "JAKKO"	Тройник прямой, d-100x50 мм	16	107,22	--	1716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Спрайс-лист ТОО "ЗАККО"	Крестовина косая, d-100x50 мм	16	219,99	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Спрайс-лист ТОО "ЗАККО"	Крестовина косая, d-100x100 мм	4	536,10	--	2144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс-лист ТОО "ЗАККО"	Ревизия, d-100 мм	24	238,10	--	5714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист ТОО "ЗАККО"	Заглушка, d-100 мм	28	61,00	--	1708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47,2	200,00	--	9440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Итого канализация				189414		18753		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			726651		89307		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			281288				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			445363				
		Накладные расходы -	Тенге			89307				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			848038				
		РАЗДЕЛ 8. ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция								
		ОТОПЛЕНИЕ								
2	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Стоимость радиаторов алюминиевых AlR-102-500 секционных	520	548,67	--	285310	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	260,8	266,48	3,96	69498	1033	17923	0,30	77
		м		52,20	1,49	13614	389	128	0,01	2
5	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой диам.15 Ру-1,6МПа 10с11п	72	175,58	--	12641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	33,6	264,48	3,96	8887	133	2309	0,30	10
		м		52,20	1,49	1754	50	128	0,01	--
7	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой диам.20 Ру-1,6МПа 10с11п	96	263,36	--	25283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 25 мм	44,8	343,48	3,96	15388	177	3079	0,30	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	2339	67	128	0,01	--
9	С130901-63	Вентили запорные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	507,00	--	6084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой диам 25 Ру-1,6МПа 10с11п	48	351,15	--	16855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист Фирма "Ул-Ай"	Тройник стальной с пробкой, резьба трубная цилиндрическая 1" /для сброса воды со стояка/	12	627,06	--	7525	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888,00	--	3552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	119,8	200,00	--	23960	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана терморегуляторов RTD-N с предварительной настройкой Dy-15 Danfoss	82	996,23	--	81691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана запорного радиаторного углового RLV Dy-15 Danfoss	82	568,27	--	46598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость радиаторного терморегулятора RTD 3640 Danfoss	82	1052,67	--	86319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d-25 мм, 15 мм	24	580,00	--	13920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
29	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	1,11	18400,00	--	20424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-381примен	Лента алюминиевая	58,6845	299,00	--	17547	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
33	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130809-33	Фланцы отметные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 4	-- 330,00	-- --	-- 1320	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость фильтра сетчатого Ду-50 Y222P	шт 2	-- 8508,51	-- --	-- 17017	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Спрайс-лист "TErus"	Стоимость регулятора перепада давлений IVF диам 50	шт 1	-- 20182,01	-- --	-- 20182	-- --	-- --	-- --	-- --
40	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость седельного регулирующего клапана RAV 25/8	шт 1	-- 6525,30	-- --	-- 6525	-- --	-- --	-- --	-- --
42	Спрайс-лист "TErus"	Стоимость редукторного электропривода AME 30	шт 1	-- 36169,59	-- --	-- 36170	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Спрайс-лист ТОО "Насосное оборудование"	Стоимость циркуляционного насоса TP 25-50/2R	шт 2	-- 31450,49	-- --	-- 62901	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость электронного регулятора температуры ECL Comfort 300	шт 1	-- 54671,69	-- --	-- 54672	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость датчика температуры наружного воздуха	шт 1	-- 4222,04	-- --	-- 4222	-- --	-- --	-- --	-- --
50	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость датчика температуры возвращаемой воды	шт 1	-- 4222,04	-- --	-- 4222	-- --	-- --	-- --	-- --
52	Спрайс-лист ООО "Данфосс"	Стоимость датчика температуры подающей воды	шт 1	-- 4222,04	-- --	-- 4222	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С131205-4	Термометры прямые П4.1.160.66 в оправе 1П.165.63-150	шт 5	-- 352,00	-- --	-- 1760	-- --	-- --	-- --	-- --
59	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой Ду-32 10с11п	шт 5	-- 526,73	-- --	-- 2634	-- --	-- --	-- --	-- --
61	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Кран шаровой Ду-50 10с11п	шт 2	-- 1250,98	-- --	-- 2502	-- --	-- --	-- --	-- --
63	Спрайс-лист ООО "Авангард-Технокомплект"	Клапан обратный муфтовый Ду-32 10с19п	шт 3	-- 2875,05	-- --	-- 8625	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С130806-59 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3,2 мм	2	149,00	--	298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С130806-65 Изм. и доп. вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8	279,00	--	2232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	1,3	200,00	--	260	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
73	Сирайс-лист ООО "РусКом"	Стоимость теплового счетчика Infocal 5 OS, в комплекте с водомерами и термодатчиками	1	35628,52	--	35629	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1020635		23311		
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			142575				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			890420				
		Накладные расходы -	Тенге			23311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1111130				
		РАЗДЕЛ 9. ЛС 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	125	39,50	3,50	4938	438	3159	0,16	20
		м		25,90	0,70	3238	88	95	--	1
11	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	75	57,40	6,00	4305	450	2836	0,24	18
		м		38,50	1,30	2888	98	95	0,01	1
12	Ц0108-412-7	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	75	49,30	1,60	3698	120	2928	0,24	18
		м		40,70	0,40	3053	30	95	--	--
13	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	125	14,60	0,20	1825	25	1413	0,07	9
		м		11,80	0,10	1475	13	95	--	--
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	240	175,20	75,70	42048	18168	21272	0,44	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		72,70	20,60	17448	4944	95	0,12	29
15	1П0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	800	47,20	14,80	37760	11840	23256	0,16	128
		м		26,30	4,30	21040	3440	95	0,02	20
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	С151701-14	Светильник настенный влагозащищенный, тип НПП03-100-001-МУ3	42	871,00	--	36582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	42	19,00	--	798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151701-80примен.	Светильники тип НБЛ 01Х60	62	158,00	--	9796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	62	17,00	--	1054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Патрон подвесной	120	36,97	--	4437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-12примен	Выключатель однополюсный одноклавишный для скрытой установки, тип С-9-01-6/250УХЛ4	70	156,00	--	10920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-13примен.	Выключатель для открытой установки однополюсный сдвоенный	65	182,00	--	11830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-153примен.	Розетка штепсельная для открытой установки двухполюсная с заземляющим контактом 220В, 25А	216	127,00	--	27432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151801-119	Звонок сигнальный квартирный с кнопкой	24	431,00	--	10344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Коробка ответвительная КОР-73	18	53,61	--	965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,328	22300,00	--	7314	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель	Коробка универсальная КУВ-1МУХЛ3	360	16,64	--	5990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			222036		54864		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			222036				
		Накладные расходы -	Тенге			54864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			293514				
		РАЗДЕЛ 10. ЛС-1-5 Газопровод внутренний								
2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные ПГ-4	24	22600,00	--	542400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист ООО "ТК "Владж"	Стоимость крана 11Б126к Ду-15 мм, Ру-0,01МПа	30	143,05	--	4291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны/	1,1	200,00	--	220	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	2,7	306,00	--	826	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /футляр/	0,5	714,00	--	357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Патрубок из трубы стальной сварной водогазопроводной с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черной обыкновенной 50х3,5 мм	0,2	306,00	--	61	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	738,00	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	1	304,00	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			549767		0		--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			549767				
	Накладные расходы		Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			582753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16347235		2498903		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**847726**				
		Накладные расходы -	Тенге			2498903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1081388				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**19952245**				

Временные здания и сооружения 1,1%	210150		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462%	89234		
Выслуга лет 1%		193147	
Дополнительные затраты на дополнительные отпуска 0,4%		77259	
Итого сметная стоимость в ценах 2001 г.			20522034
Итого сметная стоимость в текущих ценах 2012 г.	К=2,2335		45836945
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		916739	
Итого за ноябрь без НДС			**46753684**
НДС 12%		**5610442**	
ВСЕГО за ноябрь 2013 г.			**52364126**

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 090 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

Турмагамбетов С.С.

ТЕХНАДЗОР:

Шамшадиев Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Боранбаев Б.О.