Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: «Мунайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
" Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4662755		34	30.05.2013		466.003.011.431		
					466.003.011.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за октябрь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	115 309 065		110 481 864			4 827 201			13 837 088	129 146 153
в том числе:										
за октябрь 2013 г.		46 992 632		44 425 505		2 567 127			5 639 116	52 631 748
Удержано 5 % по договору		2 349 632							281 956	2 631 587
Всего к оплате		44 643 000							5 357 160	50 000 160

Заказчик: Турмагамбетов С.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

ЗАКАЗЧИК: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ондасын строй"
Наименование объекта и его адрес:
" Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

Договор № 34 от 30.05.2013 года.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2013 года

по объекту " Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дом 1								
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА /1 шт./								
35	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм двойная приямка м2	0,25	327,36 / 52,20	9,95 / 3,74	82 / 13	2 / 1	17 / 123	0,36 / 0,02	-- / --
36	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по бетону стен приямка м2	1,6	324,71 / 117,00	3,39 / 0,72	520 / 187	5 / 1	198 / 105	0,65 / 0,05	1 / --
37	E0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и зи ниш приямка м2	1,85	58,37 / 51,30	0,23 / 0,09	108 / 95	-- / --	100 / 105	0,29 / --	1 / --
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ 390 мм армированных при высоте свыше 4 м								
		м3	302,016	1763,71	259,61	532669	78406	242961	3,98	1202
				585,00	96,75	176679	29220	118	0,47	142
42	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ 390 мм армированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	204,867	1843,36	321,26	377644	65816	174599	4,10	840
				603,00	119,25	123533	24430	118	0,59	121
43	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ 190 мм армированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	15,99	1843,36	321,26	29475	5137	13628	4,10	66
				603,00	119,25	9642	1907	118	0,59	9
44	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ 100 мм армированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	41,119	1843,36	321,26	75797	13210	35044	4,10	169
				603,00	119,25	24795	4903	118	0,59	24
46	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен балконов толщ 100 мм армированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	16,003	1843,36	321,26	29499	5141	13639	4,10	66
				603,00	119,25	9650	1908	118	0,59	9
48	E0108-7-5 Изм. и доп. вып 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм из кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	280,1175	1370,23	34,37	383825	9628	66726	1,21	339
				189,00	12,87	52942	3605	118	0,06	18
49	E0106-11-7	Установка стальных крепежных закладок весом до 4 кг для крепления перегородок								
		т	0,08193	93997,62	304,24	7701	25	2855	198,00	16
				33075,00	114,75	2710	9	105	0,56	–
50	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье								
		т	0,0416	8679,65	422,15	361	18	413	56,40	2
				8257,50	157,50	344	7	118	0,77	–
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ								
53	C12021-237	Мн. ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т								
		т	0,324	154400,00	–	50026	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ВЕНТКАНАЛЫ								
56	E0108-6-2	Кладка вентканалов из кирпича при высоте свыше 4 м								
		м3	89,6	10360,34	281,14	928286	25190	83261	4,42	396
				681,75	105,75	61085	9475	118	0,51	46
57	E0108-12-1	Армирование кладки вентканалов								
		т	0,0245	8679,65	422,15	213	10	243	56,40	1
				8257,50	157,50	202	4	118	0,77	–
59	E0107-53-11	Установка плит покрытия вентшахт массой до 0,5 т								
		шт	19	463,68	24,15	8810	459	4807	1,03	20
				171,90	8,83	3266	168	140	0,04	1
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРОДУХОВ								
61	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			42	113,36	66,43	4761	2790	2805	0,15	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕМЫЧКИ 1-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
71	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	272	113,36	66,43	30834	18070	18164	0,15	40
				23,85	23,85	6487	6487	140	0,11	29
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ 1-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
86	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	170	1669,07	373,54	283741	63501	142995	2,66	452
				465,75	135,07	79178	22962	140	0,63	103
87	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	38	1036,23	200,77	39377	7629	19705	1,74	66
				299,25	71,15	11371	2704	140	0,31	12
89	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/								
		т	0,10094	175710,10	1826,10	17736	184	1242	42,70	4
				8100,00	690,75	818	70	140	3,37	–
90	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 /МУ-1/								
		м3	1,82	18636,30	269,20	33991	490	2740	8,21	15
				1332,60	101,30	2424	185	105	0,90	1
96	E0106-11-8	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг								
		т	0,03248	70437,87	304,24	2288	10	334	58,00	2
				9675,00	114,75	314	4	105	0,56	–
		КРОВЛЯ								
99	C11011-845	Стеклорубероид гидроизоляционный								
		м2	42,207	141,00	–	5951	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА								
136	C12061-189 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные с одной поворотной створкой								
		м2	157,6368	6920,00	–	1090843	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
138	C12061-196 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм								
		м	110,4	3680,00	–	406272	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ДВЕРИ								
141	C12063-7	Блоки дверные одностворчатые с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние, окрашенные								
		м2	105,84	4250,00	–	449820	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
142	C12062-3	Блоки дверные одностворчатые с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние, окрашенные								
		м2	136,08	4010,00	–	545681	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
		ТИП II								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,96	327,36	9,95	25849	786	5433	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4122	295	123	0,02	1
164	Е0111-11-2 К-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ 35 мм	78,96	156,90	2,01	12389	159	256	0,01	1
		м2		1,89	0,75	149	59	123	–	–
165	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	78,96	340,45	18,42	26882	1454	9019	0,42	33
		м2		85,95	6,91	6787	546	123	0,03	3
166	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий слой	78,96	232,19	9,03	18334	715	5269	0,25	20
		м2		50,83	3,40	4015	268	123	0,02	1
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,96	327,36	9,95	25849	786	5433	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4122	295	123	0,02	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
183	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	512,416	153,95	1,42	78886	728	38669	0,45	231
		м2		71,33	0,54	36551	277	105	–	1
183	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур, лестничная клетка/	28,04	131,09	1,19	3676	33	1789	0,37	10
		м2		60,30	0,45	1691	13	105	–	–
		ЛЕСТНИЦА ТЕХПОДПОЛЬЯ /1 шт./								
194	С14М21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	16,2	942,00	–	15260	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ЛЕСТНИЦА /2 шт./								
195	Е0109-25-1	Монтаж балок БМ-1, БМ-2, БМ-3	1,2348	5030,50	2020,02	6212	2494	3084	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2806	620	90	1,79	2
196	С12021-237	М-ж балок из прокатных профилей массой до 0,1 т	1,2348	154400,00	–	190653	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
197	Е0109-25-1	Монтаж косоуров ЛК-1	1,9824	5030,50	2020,02	9972	4004	4951	14,10	28
		т		2272,50	502,43	4505	996	90	1,79	4
198	С12021-237	М-ж косоуров из прокатных профилей массой до 0,1 т	1,9824	154400,00	–	306083	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
199	Е0107-53-9 примен.	Установка опорных подушек	21	272,50	85,43	6540	2122	3259	0,39	9
		шт		65,93	31,06	1582	745	140	0,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	С143014-3 Изм. и доп. инд.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 пересч.	Подушки опорные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	0,504	27100,00	–	13658	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
201	10107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием, со шлифовкой								
		м	158,4	231,73	12,56	36705	1990	45013	1,19	188
				198,23	4,75	31400	752	140	0,02	4
202	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими заключительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
		м	158,4	942,00	–	149213	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
203	F0106-22-7	Устройство площадок по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл В15								
		м3	7,56	21298,58	383,89	54524	983	6559	14,20	36
				2295,00	145,01	5875	371	105	0,71	2
204	С12041-24 Изм. и доп. инд.9 СН РК 8.02-04-2003СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,3772	52400,00	–	19765	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ОТМОСТКА								
232	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 5-10 мм								
		м3	5,123	3680,00	–	18853	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
233	С143008-92	Песок природный								
		м3	5,123	1970,00	–	10092	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге			6365709				
		Накладные расходы -	Тенге			955208				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			439255				
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге			7760172				
		ЛС2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ /НА ОДИН ЖИЛОЙ ДОМ/								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	10108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		м	125	39,50	3,50	4938	438	3159	0,16	20
				25,90	0,70	3238	88	95	–	1
11	10108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм								
		м	75	57,40	6,00	4305	450	2836	0,24	18
				38,50	1,30	2888	98	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ЦП108-412-7	Затягивание кабеля в проложенные трубы кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	75	49,20	1,60	3690	120	2928	0,24	18
		м		40,70	0,40	3053	30	95	–	–
13	ЦП108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	125	14,60	0,20	1825	25	1413	0,07	9
		м		11,80	0,10	1475	13	95	–	–
14	ЦП108-401-1	Кабеля с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	240	175,20	75,70	42048	18168	21272	0,44	106
		м		72,70	20,60	17448	4944	95	0,12	29
15	ЦП108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2000	47,20	14,80	94400	29600	58140	0,16	320
		м		26,30	4,30	52600	8600	95	0,02	50
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	–	120700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Прайс-лист АФ ТОО "АстанаЭнергоМунай"	Щиток этажный распределительный на три квартиры с автоматическим выключателем стояка, со счетчиком активной энергии на каждую квартиру, с автоматическими выключателями распределения ЩЭ-8801-0311-023 УХЛ4	8	38904,89	–	311239	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	Тенге			583152				
			Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			459630				
		Накладные расходы -	Тенге			89748				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			14658				
		ИТОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	Тенге			715049				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ДОМУ 1	Тенге			6948861	360377			4825
			Тенге			751043	128063			622
		Стоимость оборудования -	Тенге			431939				
		Запасные части -	Тенге			4319				
		Тара и упаковка -	Тенге			2181				
		Транспортные расходы -	Тенге			13153				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			5419				
		Комплектация -	Тенге			2618				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			459630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			151213				
		Материалы -	Тенге			21712				
		Всего заработная плата -	Тенге				94472			
		Накладные расходы -	Тенге			89748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14458				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			255419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге				107934			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5802764				
		Материалы -	Тенге			133560				
		Всего заработная плата -	Тенге				775706			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2518336				
		Местные материалы -	Тенге			2182359				
		Накладные расходы -	Тенге			947173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142076			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404996				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7154933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5299
		Сметная заработная плата -	Тенге				917782			
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			562945				
		Материалы -	Тенге			2374				
		Всего заработная плата -	Тенге				8928			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			546761				
		Накладные расходы -	Тенге			8035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34259				
		ВСЕГО. Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			605239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10133			
		ИТОГО ПО ДОМУ 1	Тенге			8475221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5969
		Сметная заработная плата -	Тенге				1035849			

РАЗДЕЛ 2. Дом 2

ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14	10106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	114,485	17165,77	353,46	1965223	40466	86373	3,60	412
			м3	585,00	133,52	66974	15286	105	0,65	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	116,20227	183,00	--	21265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-82	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 кг/см2								
		м3	116,20227	519,00	--	60309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА /1 шт./								
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм дниша приямка								
		м2	0,25	327,36	9,95	82	2	17	0,36	--
				52,20	3,74	13	1	123	0,62	--
36	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по бетону стен приямка								
		м2	1,6	324,71	3,39	520	5	198	0,65	1
				117,00	0,72	187	1	105	0,05	--
37	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и зв ниш приямка								
		м2	1,85	58,37	0,23	108	--	100	0,29	1
				51,30	0,09	95	--	105	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
41	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте свыше 4 м								
		м3	302,016	1763,71	259,61	532669	78406	242961	3,98	1202
				585,00	96,75	176679	29220	118	0,47	142
42	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	204,867	1843,36	321,26	377644	65816	174599	4,10	840
				603,00	119,25	123535	24430	118	0,59	121
43	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	15,99	1843,36	321,26	29475	5137	13628	4,10	66
				603,00	119,25	9642	1907	118	0,59	9
44	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	52,1895	1843,36	321,26	96204	16766	44479	4,10	214
				603,00	119,25	31470	6224	118	0,59	31
46	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен балкона толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м								
		м3	24,62	1843,36	321,26	45384	7909	20983	4,10	101
				603,00	119,25	14846	2936	118	0,59	15
48	Е0108-7-5 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	297,446	1330,23	34,37	407569	10223	70854	1,21	360
				189,00	12,87	56217	3828	118	0,06	19
49	Е0106-11-7	Установка стальных крепежных элементов весом до 4 кг для крепления перегородок								
		т	0,08193	93997,62	304,24	7701	25	2855	198,00	16
				33075,00	114,75	2710	9	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье								
		т	0,0416	8679,65 8257,50	422,15 157,50	361 344	18 7	413 118	56,40 0,77	2 --
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ								
53	C12021-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т								
		т	0,324	154400,00 --	-- --	50026 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВЕНТКАНАЛЫ								
56	E0108-6-2	Кладка вентканалов из кирпича при высоте свыше 4 м								
		м3	128	10360,34 681,75	281,14 105,75	1326124 87264	35986 13536	118944 118	4,42 0,51	566 65
57	E0108-12-1	Армирование кладки вентканалов								
		т	0,035	8679,65 8257,50	422,15 157,50	304 289	15 6	348 118	56,40 0,77	2 --
58	C12041-4 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,035	50600,00 --	-- --	1771 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	E0107-53-11	Установка плитопокрытия вентшахт массой до 0,5 т								
		шт	25	463,68 171,90	24,15 8,83	11592 4298	604 221	6326 140	1,03 0,04	26 1
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРОДУХОВ								
61	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	54	113,36 23,85	66,43 23,85	6121 1288	3587 1288	3606 140	0,15 0,11	8 6
		ПЕРЕМЫЧКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
69	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т								
		шт	4	113,36 23,85	66,43 23,85	453 95	266 95	267 140	0,15 0,11	1 --
		ПЕРЕМЫЧКИ 1-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
71	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	362	113,36 23,85	66,43 23,85	41036 8634	24049 8634	24174 140	0,15 0,11	54 38
		ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
73	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	2	113,36 23,85	66,43 23,85	227 48	133 48	134 140	0,15 0,11	-- --
74	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
		м3	0,0608	26800,00 --	-- --	1629 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
		шт	54	1669,07 465,75	373,54 135,07	90130 25151	20171 7294	45422 140	2,66 0,61	144 33
76	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
		шт	9	1036,23 299,25	200,77 71,15	9326 2693	1807 640	4667 140	1,74 0,31	16 3
79	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, А-2)								
			0,02884	175710,10	1826,10	5067	53	355	42,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0106-22-17	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4		8100,00	690,75	234	20	140	3,37	–
		м3	0,4	18419,01	213,01	7368	85	463	6,43	3
81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		1021,50	80,46	409	32	105	0,39	–
		т	0,00734	67700,00	–	497	–	–	–	–
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		–	–	–	–	–	–	–
		т	0,01056	65900,00	–	696	–	–	–	–
83	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		–	–	–	–	–	–	–
		т	0,004	73000,00	–	292	–	–	–	–
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		–	–	–	–	–	–	–
		м3	0,406	183,00	–	74	–	–	–	–
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4, за 4 кг/см2		–	–	–	–	–	–	–
		м3	0,406	519,00	–	211	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ 1-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
86	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		1669,07	373,54	363857	81431	183370	2,66	580
		шт	218	465,75	135,07	101534	29445	140	0,61	132
87	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1036,23	200,77	49739	9637	24891	1,74	84
		шт	48	299,25	71,15	14364	3415	140	0,31	15
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1; А-2/								
		т	0,1442	175710,10	1826,10	25337	263	1775	42,70	6
90	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 /МУ-1/		8100,00	690,75	1168	100	140	3,37	–
		м3	7,6	18676,30	269,20	48558	700	3914	8,21	21
91	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм		1332,00	101,70	3463	264	105	0,50	1
		т	0,0917	55200,00	–	5062	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0752 т	61200,00 --	-- --	4602 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0192 т	62000,00 --	-- --	1190 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05696 т	65000,00 --	-- --	3702 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00288 т	53600,00 --	-- --	154 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	Е0106-11-8	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг	0,0464 т	70437,87 9675,00	304,24 114,75	3268 449	14 5	477 105	58,00 0,56	3 --
		КРОВЛЯ								
99	С15011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный	42,207 м2	141,00 --	-- --	5951 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОКНА								
136	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сварные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехместные с одной поворотной створкой	177,12 м2	6920,00 --	-- --	1225670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	110,4 м	3680,00 --	-- --	406272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ДВЕРИ								
140	С12063-17	Блоки дверные входные одиночные с глухими полотнами ДН 21-91, окрашенные	47,25 м2	5610,00 --	-- --	265073 --	-- --	-- --	-- --	-- --
141	С12062-2	Блоки дверные одиночные с глухими полотнами ДГ 21-71 внутренние, окрашенные	105,84 м2	4250,00 --	-- --	449820 --	-- --	-- --	-- --	-- --
142	С12062-3	Блоки дверные одиночные с глухими полотнами ДГ 21-91 внутренние, окрашенные	136,08	4010,00	--	545681	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
155	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ 80 мм из бетона кл.В7,5	1,5185	15719,08	–	23869	–	1059	3,66	6
		м3		567,00	–	861	–	123	–	–
156	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15	49,58	596,69	14,76	29584	732	3535	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2599	275	123	0,03	1
		ТИП II								
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,96	327,36	9,95	25849	786	5433	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4122	295	123	0,02	1
164	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	78,96	156,90	2,01	12389	159	256	0,01	1
		м2		1,89	0,75	149	59	123	–	–
165	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	78,96	340,45	18,42	26882	1454	9019	0,42	33
		м2		85,95	6,91	6787	546	123	0,03	3
166	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий слой	78,96	232,19	9,05	18334	715	5269	0,25	20
		м2		50,85	5,40	4015	268	123	0,02	1
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,96	327,36	9,95	25849	786	5433	0,36	28
		м2		52,20	3,74	4122	295	123	0,02	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
176	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	448,364	153,95	1,42	69026	637	33835	0,45	202
		м2		71,33	0,54	31982	242	105	–	1
183	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур, лестничная клетка/	14,02	131,09	1,19	1838	17	894	0,37	5
		м2		60,30	0,15	845	6	105	–	–
		ЛЕСТНИЦА ТЕХПОДПОЛЬЯ /1 шт./								
194	С143021-8	Ступени лестничные с нижними бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	16,2	942,00	–	15260	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ЛЕСТНИЦА /2 шт./								
195	Е0109-25-1	Монтаж балок БМ-1, БМ-2, БМ-3	1,2348	5030,50	2020,02	6212	2494	3084	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2806	620	90	1,79	2
196	С12021-237	М/к балок из прокатных профилей массой до 0,1 т	1,2348	154400,00	–	190653	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	E0109-25-1	Монтаж кронштейнов ЛК-1								
			1,9824	5030,50	2020,02	9972	4004	4951	14,10	28
		т		2272,50	502,43	4505	996	981	1,79	4
198	C12021-237	М/к кронштейн из прокатных профилей массой до 0,1 т								
			1,9824	154400,00	–	306083	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
199	E0107-53-9 примен	Установка опорных подушек								
			24	272,50	88,43	6540	2122	3259	0,39	9
		шт		65,93	31,06	1582	745	140	0,13	3
200	C143014-3 Изм. и дополнен 6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 примен	Подушки опорные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные /ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			0,504	27100,00	–	13658	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
201	E0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием, со плинфовой								
			27,702576	231,73	12,56	6419	348	7872	1,19	33
		м		198,23	4,75	5491	132	140	0,02	1
202	C143021-8	Ступени застенчивые с линейными бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/								
			–	942,00	–	–	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
203	E0106-22-7	Устройство площадок по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл.В15								
			–	21298,58	383,89	–	–	–	14,20	–
		м3		2295,00	145,01	–	–	–	0,71	–
204	C12041-24 Изм. и дополнен 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			–	52400,00	–	–	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ОТМОСТКА								
232	C143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 5-10 мм								
			5,123	3680,00	–	18853	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
233	C143008-92	Песок природный								
			5,123	1970,00	–	10092	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге			9318756				
		Накладные расходы -	Тенге			1160490				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			628755				
		ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге			11108000				
		ЛС 2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ /НА ОДИН ЖИЛОЙ ДОМ/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
127	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А шт	1	120700.00 –	– –	120700 –	– –	– –	– –	– –
128	Сирайз-лист АФ ТОО "АстанаЭнергоМонтаж"	Щиток этажный распределительный на три квартиры с автоматическим выключателем стояка, со счетчиком активной энергии на каждую квартиру, с автоматическими выключателями распределения ЩЭ-8801-0311-023 УХЛ4 комплект	8	38904.89 –	– –	311239 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	Тенге			431939				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			459630				
		ИТОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	Тенге			459630				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ДОМУ 2	Тенге Тенге			9750695 803958	417829 153373			5155 725
	Стоимость оборудования -		Тенге			431939				
	Запасные части -		Тенге			4319				
	Тара и упаковка -		Тенге			2181				
	Транспортные расходы -		Тенге			13153				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			5419				
	Комплектация -		Тенге			2618				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			459630				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8755811				
	Материалы -		Тенге			248317				
	Всего заработная плата -		Тенге				948403			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2916434				
	Местные материалы -		Тенге			4383083				
		Накладные расходы -	Тенге			1152455				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172868			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			594696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10502761				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							6406
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121271			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			562945				
	Материалы -		Тенге			2374				
	Всего заработная плата -		Тенге				8928			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546761				
		Накладные расходы -	Тенге			8035				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1205			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34259				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			605239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				30133			
		ИТОГО ПО ДОМУ 2	Тенге			11567639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6461
		Сметная заработная плата -	Тенге				1131404			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16699556	778605			9980
			Тенге			1555001	281435			1347
	Стоимость оборудования -		Тенге			863878				
	Запасные части -		Тенге			8639				
	Тара и упаковка -		Тенге			4363				
	Транспортные расходы -		Тенге			26396				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			10838				
	Комплектация -		Тенге			5235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			919259				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			151213				
	Материалы -		Тенге			21712				
	Всего заработная плата -		Тенге				94472			
		Накладные расходы -	Тенге			89748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14458				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			255419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге				107934			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14558574				
	Материалы -		Тенге			381877				
	Всего заработная плата -		Тенге				1724169			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5434770				
	Местные материалы -		Тенге			6965442				
		Накладные расходы -	Тенге			2099628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1050
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				314944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			999492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17657695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11704
		Сметная заработная плата -	Тенге				2039053			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1125891				
	Материалы -		Тенге			4748				
	Всего заработная плата -		Тенге				17855			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1093523				
		Накладные расходы -	Тенге			16070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО: Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			1210478				
		Нормативная трудоемость -	чел -ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				20265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20042851				
		Нормативная трудоемость -	чел -ч							12429
		Сметная заработная плата -	Тенге				2167253			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					4596,30			
		Временные здания и сооружения 1,1%		215415						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462%		91470						
		Выслуга лет 1%			197986					
		Дополнительные затраты на дополнительные отпуска 0,4%			79195					
		Итого сметная стоимость в ценах 2001 г.				20626917				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах 2012 г.	К-2,2335			46071708				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			921424					
		Итого за октябрь без НДС				**46992632**				
		НДС 12%			**5639116**					
		ВСЕГО за октябрь 2013 г.				**52631748**				

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 090 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

Турмагамбетов Е.С.

ТЕХНАДЗОР

Шамшалиев Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Боранбаев Б.О.