Форма Утверждена

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

" Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4662755		**34**	**30.05.2013**		**466.003.011.431**		
					466.003.011.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав-ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце за сентябрь без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за сентябрь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**68 316 433**		**66 056 359**			**2 260 074**			**8 197 972**	**76 514 405**
в том числе:										
за сентябрь 2013 г.		**28 041 022**		**27 113 357**		**927 665**			**3 364 923**	**31 405 945**
Удержано 5 % по договору		**1 402 051**							**168 246**	**1 570 297**
Всего к оплате		**26 638 971**							**3 196 677**	**29 835 647**

Заказчик: **Турмагамбетов С.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

ЗАКАЗЧИК: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ондасын строй"

Наименование объекта и его адрес:
" Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

Договор № 34 от 30.05.2013 года.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013 года

по объекту " Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно-сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье-2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дом 1								
		ФУНДАМЕНТЫ								
14	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	114,485	17165,77	353,46	1965223	40466	86373	3,60	412
		м3		585,00	133,52	66974	15286	105	0,65	75
19	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	116,20227	183,00	--	21265	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	116,20227	519,00	--	60309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	0,5	16049,27	353,46	8025	177	377	3,60	2
		м3		585,00	133,52	293	67	105	0,65	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5075	183,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5075	519,00	--	263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки в техподполье из бетона кл В12.5 на с/с цементе W4, F50	1,2	16492,15	311,32	19791	374	704	2,82	3
		м3		441,00	117,61	529	141	105	0,57	1
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,218	183,00	--	223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,218	519,00	--	632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	72,93	453,64	4,19	33084	306	5132	0,38	28
		м2		58,05	1,58	4234	115	118	0,01	1
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	380,71	245,44	3,82	93441	1454	17426	0,21	81
		м2		37,35	1,44	14220	548	118	0,01	3
						2202349		110012		
		ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА /1 шт./								
30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	1,44	790,75	24,55	1139	35	87	0,26	--
		м2		39,83	9,20	57	13	123	0,04	--
31	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм на с/с цементе W4	0,7	19361,25	1327,03	13553	929	1906	12,49	9
		м3		2137,50	456,24	1496	319	105	1,72	1
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7105	183,00	--	130	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7105	519,00	--	369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен приямка	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
		м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	--
						16075		2158		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
41	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте свыше 4 м	162,624	1763,71	259,61	286822	42219	130825	3,98	647
		м3		585,00	96,75	95135	15734	118	0,47	76
42	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	110,313	1843,36	321,26	203347	35439	94015	4,10	452
		м3		603,00	119,25	66519	13155	118	0,59	65
43	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	8,61	1843,36	321,26	15871	2766	7338	4,10	35
		м3		603,00	119,25	5192	1027	118	0,59	5
44	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	22,141	1843,36	321,26	40814	7113	18870	4,10	91
		м3		603,00	119,25	13351	2640	118	0,59	13
45	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен толщ.390 мм в техподполье неармированных	4	1843,36	321,26	7373	1285	3409	4,10	16
		м3		603,00	119,25	2412	477	118	0,59	2
46	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен балкона толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	8,617	1843,36	321,26	15884	2768	7344	4,10	35
		м3		603,00	119,25	5196	1028	118	0,59	5
48	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из кирпича при высоте этажа до 4 м	150,8325	1370,23	34,37	206675	5184	35929	1,21	183
		м2		189,00	12,87	28507	1941	118	0,06	9
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье	0,0224	8679,65	422,15	194	9	222	56,40	1
		т		8257,50	157,50	185	4	118	0,77	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,064	52400,00	--	3354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						780334		297952		
		ВЕНТКАНАЛЫ								
56	Е0108-6-2	Кладка вентканалов из кирпича при высоте свыше 4 м	38,4	10360,34	281,14	397837	10796	35683	4,42	170
		м3		681,75	105,75	26179	4061	118	0,51	20
57	Е0108-12-1	Армирование кладки вентканалов	0,0105	8679,65	422,15	91	4	104	56,40	1
		т		8257,50	157,50	87	2	118	0,77	–
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,035	50600,00	--	1771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0107-53-11	Установка плит покрытия вентшахт массой до 0,5 т	6	463,68	24,15	2782	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	–
						402481		37305		
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРОДУХОВ								
61	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	113,36	66,43	1360	797	801	0,15	2
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
						1360		801		
		ПЕРЕМЫЧКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
69	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	4	113,36	66,43	453	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	–
						453		267		
		ПЕРЕМЫЧКИ I-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
71	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	90	113,36	66,43	10202	5979	6010	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2147	2146	140	0,11	9
						10202		6010		
		ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
73	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	113,36	66,43	227	133	134	0,15	--
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	--
74	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,0608	26800,00	--	1629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	54	1669,07	373,54	90130	20171	45422	2,66	144
		шт		465,75	135,07	25151	7294	140	0,61	33
76	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	1036,23	200,77	9326	1807	4667	1,74	16
		шт		299,25	71,15	2693	640	140	0,31	3
79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,02884	175710,10	1826,10	5067	53	355	42,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	234	20	140	3,37	--
80	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,4	18419,01	213,01	7368	85	463	6,43	3
		м3		1021,50	80,46	409	32	105	0,39	--
81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00734	67700,00	--	497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01056	65900,00	--	696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,004	73000,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,406	183,00	--	74	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	0,406	519,00	--	211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
						115517		51041		
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ 1-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
86	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	48	1669,07	373,54	80115	17930	40375	2,66	128
		шт		465,75	135,07	22356	6483	140	0,61	29
87	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	1036,23	200,77	10362	2008	5186	1,74	17
		шт		299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,04326	175710,10	1826,10	7601	79	532	42,70	2
		т		8100,00	690,75	350	30	140	3,37	--
90	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 /МУ-1/	0,78	18676,30	269,20	14568	210	1174	8,21	6
		м3		1332,00	101,70	1039	79	105	0,50	--
91	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,0917	55200,00	--	5062	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0752	61200,00	--	4602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0192	62000,00	--	1190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05696	65000,00	--	3702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00288	53600,00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-8	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг	0,01392	70437,87	304,24	980	4	143	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	135	2	105	0,56	--
						128336		47410		
		ОКНА								
136	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	19,4832	6920,00	--	134824	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
						134824				
		ДВЕРИ								
140	С12063-17	Блоки дверные входные одностворчатые с глухими полотнами ДН 21-9П, окрашенные	47,25	5610,00	--	265073	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
						265073				
		ПОЛЫ								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
154	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	219,2	214,64	2,62	47049	574	3101	0,07	15
		м2		10,51	0,99	2304	217	123	--	1
155	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В7,5	3,9664	15719,08	--	62348	--	2766	3,66	15
		м3		567,00	--	2249	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15	49,58	596,69	14,76	29584	732	3535	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2599	275	123	0,03	1
157	Е0111-15-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ 20 мм	49,58	-160,78	-1,34	-7971	-66	-237	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-168	-25	123	–	–
						131010		9165		
		ЛС2-1-4.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
30	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	125	148,00	--	18500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	75	295,00	--	22125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-348примен.	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,1224	641760,00	--	78551	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1224	79100,00	--	9682	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,204	60500,00	--	12342	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,06	24900,00	--	51294	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
						192494				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ДОМУ 1	Тенге			4380508		562121		
		Накладные расходы -	Тенге			562121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296558				
		ИТОГО ПО ДОМУ 1	Тенге			5239187				
		РАЗДЕЛ 2. ДОМ 2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	400,6	28,03	26,50	11229	10614	3189	0,01	4
		м3		1,54	6,67	615	2672	97	0,02	9
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	804,5	35,57	33,63	28613	27058	8115	0,01	11
		м3		1,93	8,47	1554	6812	97	0,03	24
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	24,9	467,10	--	11631	--	13143	2,98	74
		м3		467,10	--	11631	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	40,3	3,35	3,35	135	135	45	--	--
		м3		--	1,16	--	47	97	--	--
5	Е0101-27-11	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	40,3	1,48	1,48	60	60	20	--	--
		м3		--	0,51	--	21	97	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,3	21,55	4,52	868	182	666	0,11	4
		м3		17,03	--	686	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40,3	23,62	12,00	952	483	171	0,01	--
		м3		1,62	2,75	65	111	97	0,01	--
8	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,10	--	161	--	182	0,97	1
		м3		134,10	--	161	--	113	--	--
9	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	360,3	6,01	6,01	2164	2164	728	--	--
		м3		--	2,08	--	751	97	0,01	2
10	Е0101-24-14К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /в боковой резерв/	360,3	19,02	19,02	6851	6851	2306	--	--
		м3		--	6,60	--	2377	97	0,02	8
11	Е0101-24-7	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	829,4	6,84	6,84	5669	5669	1908	--	--
		м3		--	2,37	--	1967	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0101-24-15K=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /в боковой резерв/	829,4	19,76	19,76	16386	16386	5514	--	--
		м3		--	6,85	--	5685	97	0,02	19
						84719		35987		
		ФУНДАМЕНТЫ								
13	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	98,73	790,75	24,55	78071	2424	5954	0,26	26
		м2		39,83	9,20	3932	908	123	0,04	4
14	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	114,485	17165,77	353,46	1965223	40466	86373	3,60	412
		м3		585,00	133,52	66974	15286	105	0,65	75
19	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	116,20228	183,00	--	21265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	116,20228	519,00	--	60309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	0,5	16049,27	353,46	8025	177	377	3,60	2
		м3		585,00	133,52	293	67	105	0,65	--
23	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5075	183,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5075	519,00	--	263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки в техподполье из бетона кл.В12.5 на с/с цементе W4, F50	1,2	16492,15	311,32	19791	374	704	2,82	3
		м3		441,00	117,61	529	141	105	0,52	1
26	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,218	183,00	--	223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,218	519,00	--	632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	72,93	453,64	4,19	33084	306	5132	0,38	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,58	4234	115	118	0,01	1
29	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	380,71	245,44	3,82	93441	1454	17426	0,21	81
		м2		37,35	1,44	14220	548	118	0,01	3
						2280420		115966		
		ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА /1 шт./								
30	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	1,44	790,75	24,55	1139	35	87	0,26	--
		м2		39,83	9,20	57	13	123	0,04	--
31	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм на с/с цементе W4	0,7	19361,25	1327,03	13553	929	1906	12,49	9
		м3		2137,50	456,24	1496	319	105	1,72	1
32	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7105	183,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7105	519,00	--	369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен приямка	3,6	245,44	3,82	884	14	165	0,21	1
		м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	--
						16075		2158		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
41	E0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ 390 мм неармированных при высоте свыше 4 м	162,624	1763,71	259,61	286822	42219	130825	3,98	647
		м3		585,00	96,75	95135	15734	118	0,47	76
42	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ 390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	110,313	1843,36	321,26	203347	35439	94015	4,10	452
		м3		603,00	119,25	66519	13155	118	0,59	65
43	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ 190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	8,61	1843,36	321,26	15871	2766	7338	4,10	35
		м3		603,00	119,25	5192	1027	118	0,59	5
44	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ 100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	11,0705	1843,36	321,26	20407	3557	9435	4,10	45
		м3		603,00	119,25	6676	1320	118	0,59	7
45	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен толщ 390 мм в техподполье неармированных	4	1843,36	321,26	7373	1285	3409	4,10	16
		м3		603,00	119,25	2412	477	118	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	133,504	1370,23	34,37	182932	4589	31802	1,21	162
				189,00	12,87	25232	1718	118	0,06	8
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье								
		т	0,0224	8679,65	422,15	194	9	222	56,40	1
				8257,50	157,50	185	4	118	0,77	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,064	52400,00	--	3354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						720299		277046		
		ВЕНТКАНАЛЫ								
60	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		м3	0,525	27100,00	--	14228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						14228				
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРОДУХОВ								
62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
		м3	3,51	26800,00	--	94068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						94068				
		ПЕРЕМЫЧКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
70	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
		м3	0,06	26800,00	--	1608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						1608				
		ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
78	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты П15д-8								
		м2	4,8	2310,00	--	11088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						11088				
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ 1-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
88	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	715,6	3360,00	--	2404416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
						2404416				
		ПОЛЫ								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
95	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	219,2	214,64	2,62	47049	574	3101	0,07	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	2304	217	123	--	
96	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В7,5	2,44790342	15719,08	--	38479	--	1707	3,66	9
		м3		567,00	--	1388	--	123	--	--
98	Е0111-15-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.20 мм	49,58	-160,78	-1,34	-7971	-66	-237	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-168	-25	123	--	--
						77556		4571		
		ЛС2-1-4.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
30	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	125	148,00	--	18500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	75	295,00	--	22125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-348примен.	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,1224	641760,00	--	78551	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1224	79100,00	--	9682	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,204	60500,00	--	12342	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,06	24900,00	--	51294	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
						192494				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ДОМУ 2	Тенге			5896972		435727		
		Накладные расходы -	Тенге			435727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379962				
		ИТОГО ПО ДОМУ 2	Тенге			6712661				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ за сентябрь	Тенге			10277480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			997848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			676520				
		ИТОГО за сентябрь:	Тенге			11 951 848				

Временные здания и сооружения 1,1%		131470		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462%		55825		
Выслуга лет 1%			120833	
Дополнительные затраты на дополнительные отпуска 0,4%			48333	
Итого сметная стоимость в ценах 2001 г.				12308309
Итого сметная стоимость в текущих ценах 2012 г.	К 2,2335			27491198
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			549824	
Итого за сентябрь без НДС				**28041022**
НДС 12%			**3364923**	
ВСЕГО за сентябрь 2013 г.				**31405945**

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 990 240 013 222
ИИК KZ56 070 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4062755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

Турмагамбетов С.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Боранбаев Б.О.

ПЕХИАДОР:

Шамшадиев Н.

Счет фактура №0000000342 от 11.09.13 (1)

Поставщик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 060440009800, г.Актау, 27 мкр, 44 дом, 1 квартира

ИИК поставщика KZ5384903KZ000976677 АО Нурбанк БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 34 от 30.05.2013г.

Условия оплаты по договору(контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): село Мангистау, здание Общественных организаций

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товаро-транспортная накладная

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мунайлинского района"

БИН и адрес места нахождения покупателя: БИН 090240013222, село Мангистау, здание Общественных организаций

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненный объём за сентябрь 2013 год "Строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье -2020" в селе Мангистау Мунайлинского района", по рабочему проекту: "Привязка проектно -сметной документации на строительство двух 24-квартирных 4-этажных арендных жилых домов по программе "Доступное жилье -2020" в селе Мангистау Мунайлинского района"	вып/раб	1	28 041 022,00	28 041 022,00	12%	3 364 923,00	31 405 945,00		
	Всего по счету:				**28 041 022,00**		**3 364 923,00**	**31 405 945,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б.О.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

М.П.

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр)- покупателю. Копия(второй экземпляр)-поставщику