Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Управление строительства г.Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Электротехснаб"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Электроснабжение кустового забора воды №22-27**
наименование, адрес

Объект **Кабельные линии 10 и 0,4 кВ**

Договор подряда номер **№148 от 26/05/2011**
дата **23.09.2011**

Номер документа	Дата составления
№ 13	23.09.2011

Отчетный период	
с	по
26.05.2011	25.09.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	3	16463	10590	1193	49389	31770	3579	19944	27	81
				подстанц	4680	2318,05	0	14040	6954	0	95	13,44	40
2	2	8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	3	12982	3792	4690	38946	11376	14070	15139	27	81
				шт	4500	812,02	0	13500	2436	0	95	4,71	14
3	3	75-4-10	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	3	882900			2648700					
				шт									
4	4	53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	4	593,74	428,27	0	2375	1713	0	1410	0,95	4
				отверст	165,47	166,44	0	662	666	0	106,2	0,91	4
5	5	6-11-10	Армирование фандамента	0,29	5239,08	327,33	3021,75	1519	95	876	613	11,6	3
				1т	1890	123,75	0	548	36	0	105	0,6	0
6	6	СПрайс-лист	Арматура ст д12	0,29	64822,97		64822,97	18799		18799			
				т									
7	7	8-3-2	Устройство щебеночного основания	6	1679,27	100,89	1454,63	10076	605	8728	1147	0,85	5
				м3	123,75	38,25	0	743	230	0	118	0,18	1
8	8	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,5	5318,77	66,01	5057,01	29253	363	27814	1274	1,35	7
				м3	195,75	24,93	0	1077	137	0	105	0,12	1
9	9	8-25-1	Демонтаж ТП-6/0,4кВ т	2	6585,2	4236	477,2	13170	8472	954	5319	10,8	22
				шт	1872	927,22	0	3744	1854	0	95	5,38	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	8-62-2	Демонтаж трансформатора,масса до 3 т	2	5192,8	1516,8	1876	10386	3034	3752	4037	10,8	22
				шт	1800	324,81	0	3600	650	0	95	1,88	4
11	11	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	2	323400			646800					
				шт									
12	12	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм	1	467000			467000					
				шт									
13	13	СПрайс-лист	Шкаф комутационный ШК-30	1	12004,25			12004					
				шт									
14	14	СПрайс-лист	Шкаф комутационный ШК-60	1	16565,87			16566					
				шт									
15	15	8-633-10	Шкаф металический	2	6830	32	3130	13660	64	6260	6974	22	44
				шт	3668	2,3	0	7336	5	0	95	0,01	0
16	16	СПрайс-лист	Шкаф металлический ШДУ пустой	1	17766,29			17766					
				шт									
17	17	8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862	172	2150	2862	172	2150	551	3	3
				шт	540	40,5	0	540	41	0	95	0,23	0
18	18	8-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	5	2177,1	10,1	500	10886	51	2500	7929	9	45
				шт	1667	2,3	0	8335	11	0	95	0,01	0
19	19	16-10-50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, 70-120	5	13100		13100	65500		65500			
				комплект									
20	20	16-10-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3	8	7080		7080	56640		56640			
				компл									
21	21	8-164-9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	8	8480,3	6250	47,3	67842	50000	378	27071	11	88
				шт	2183	1379	0	17464	11032	0	95	8	64
22	22	8-164-4	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	36	6350,9	4794	44,9	228632	172584	1616	87894	8	288
				шт	1512	1057,99	0	54432	38088	0	95	6,14	221
23	23	16-10-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	36	4170		4170	150120		150120			
				комплект									
24	24	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	5730	31,5	7,5	4,2	180495	42975	24066	116491	0,12	688
				м	19,8	1,6	0	113454	9168	0	95	0,01	53
25	25	СПрайс-лист	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБл, число жил и сечение, 3х120 мм2	1870	1536,54		1536,54	2873338		2873338			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
26	26	16-1-528	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	0,98	723900		723900	709422		709422			
				1000м									
27	27	СПрайс-лист	Кабели контрольные, марка КВБбШв, число жил и сечение 27х1,5 мм2	2880	492,17		492,17	1417462		1417462			
				м									
28	28	8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	28	467,4	9,4	195	13087	263	5460	6996	2	56
				шт	263	0	0	7364	0	0	95	0	0
29	29	СПрайс-лист	Пост управления кнопочный	28	326,52		326,52	9142		9142			
				шт									
30	30	СПрайс-лист	Адаптер коммутационный	33	1632,58		1632,58	53875		53875			
				шт									
31	31	8-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене пли колонне, с количеством зажимов до 10	33	843,5	19,5	345	27836	644	11385	15089	3	99
				шт	479	2,3	0	15807	76	0	95	0,01	0
32	32	10-868-5	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 27х4	18	8391	2726	2020	151038	49068	36360	102678	21	378
				шт	3645	643,99	0	65610	11592	0	133	3,74	67
33	33	СПрайс-лист	Муфта концевая 27х1,5	18	3505,24		3505,24	63094		63094			
				шт									
34	34	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	20	68,91	0	5,91	1516	0	130	1247	0,5	11
				шт	63	0	0	1386	0	0	90	0	0
35	35	СПрайс-лист	Гальванометр 0-200А	20	8775,11			175502					
				шт									
36	36	34-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	0,34	229087,38	0	207622,38	77890	0	70592	8028	138	47
				кан.-км	21465	0	0	7298	0	0	110	0	0
37	37	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,2	408,11	169,61	0	3347	1391	0	2645	1,55	13
				м3	238,5	4,07	0	1956	33	0	133	0,01	0
38	38	1-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м глубиной траншей и котлованов до 3 м	438	706,5	0	0	309447	0	0	349675	4,24	1857
				м3	706,5	0	0	309447	0	0	113	0	0
39	39	1-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1232	35,29	33,19	0	43477	40890	0	13420	0,01	18
				м3	2,1	9,13	0	2587	11248	0	97	0,03	39
40	40	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2950	36,7	27,8	0,1	108265	82010	295	43999	0,06	177
				м	8,8	6,9	0	25960	20355	0	95	0,04	118
41	41	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	2340	11,2	7,9	0	26208	18486	0	11782	0,02	47
				м	3,3	2	0	7722	4680	0	95	0,01	27
42	42	30-8-92	Песок природный	180	990		990	178200		178200			
				м3									
43	43	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2950	32,4	23,7	0,1	95580	69915	295	40637	0,06	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	8,6	5,9	0	25370	17405	0	95	0,03	101
44	44	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	2340	18,8	14,2	0,1	43992	33228	234	17784	0,03	70
				м	4,5	3,5	0	10530	8190	0	95	0,02	48
45	45	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	23,8	13500		13500	321300		321300			
				1000шт									
46	46	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1421	3,35	3,35	0	4763	4763	0	1603	0	0
				м3	0	1,16	0	0	1652	0	97	0	5
47	47	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1421	25,65	5,38	0	36443	7640	0	27940	0,13	183
				м3	20,27	0	0	28804	0	0	97	0	0
48	48	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	30	122,85	0	0	3686	0	0	4902	0,77	23
				м	122,85	0	0	3686	0	0	133	0	0
49	49	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	30	334,56	6,63	219,25	10037	199	6578	4406	0,7	21
				м	108,68	1,76	0	3260	53	0	133	0,01	0
50	50	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из ПГС	100	209,98	34,29	169,68	20998	3429	16968	1969	0,04	4
				м2	6,01	8,79	0	601	879	0	133	0,03	3
51	51	68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	100	840,43	21,85	651,61	84043	2185	65161	21085	1,05	105
				м2	166,97	9,18	0	16697	918	0	119,7	0,04	4
52	52	30-10-12	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II	16,6	4290		4290	71214		71214			
				т									
53	53	СПрайс-лист	Сталь полосовая 40х4мм	85	76,83			6530					
				м									
54	54	СПрайс-лист	Сталь угловая-50мм	72	220,88			15903					
				м									
55	55	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	85	61,9	3,3	35,6	5262	281	3026	1890	0,14	12
				м	23	0,4	0	1955	34	0	95	0	0
56	56	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	24	431,6	21,6	261	10358	518	6264	3463	0,9	22
				шт	149	2,9	0	3576	70	0	95	0,02	0
57	57	С01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	50	27,1	0	0	1355	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
58	58	С01031-А26-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	50	38,6	0	0	1930	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
59	59	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	50	232,5		232,5	11625		11625			
				т									
			ИТОГО:					9453961	638183				4748
								781415	148493				826
			Стоимость оборудования, всего:					4006771					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					536914					
			На общестроительные работы					442443					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего накладных расходов:					**979356**					
			Итого с накладными					**10433317**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**625999**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**11059316**					
			Итого с временными, 2,24 %					**13536603**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %					**13768079**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**13823152**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**13961384**					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,82323					**24875263**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**497506**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**25372769**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**3044733**					
			Итого с НДС					**28417502**					

Сдал:

Принял:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор БАШИРОВ Б.