Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» мая 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели», 041700, Алматинская область, г. Текели, ул. Абылай хана, 34 на основании:

Декларации о соответствии от 31.05.2016 г. ТОО «ABS - Electric» Енсебаев А.И., Алматинская область, г. Талдыкорган, мкрн Самал, д. 11-Б, кв 54,

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 31.05.2016 г. ТОО «Жилищно-эксплуатационный комплекс г. Текели» Омирбеков Т., № 00920, 00921 от 26.04.2012 г. и 00383 от 28.04.2012 г.,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 31.05.2016 г. ТОО «АйEL-ЖОБА» Ким Г.В. № 00690 от 27.03.2012 г.,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Устройство (строительство) уличного освещения города Текели Алматинской области» (2-я очередь) по адресу г. Текели проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) акимата г. Текели о предоставлении соответствующего права на землю от «18» июня 2013 г. № 210;

б) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АйEL-ЖОБА» утвержденного(й) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели» № 6 от 03.09.2013 г.;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2015 года;

окончание работ: май 2016 года;

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Наименование улиц	Единица измерения	Кол-во опор уличного освещения
ул. Кунаева от центрального моста до дома № 315 по ул. Кунаева	шт	149
ул. Ауэзова от магазина «Светлячок» до угла Центральной городской больницы	шт	45
ул. Жалаири - Седова	шт	35
От знака СТОП по ул. Кунаева до моста через р. Чажа	шт	15
ул. Пушкина	шт	8

пер. Западный	шт	3
ИТОГО		255

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Устройство (строительство) уличного освещения города Текели Алматинской области» (2-я очередь).

5. На объекте установлено предусмотренные проектом опоры уличного освещения в количестве 255 шт;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 37983,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 28408,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 35105,3 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 34531,0 тысяч тенге; стоимость технического надзора 512,3 тысяч тенге, стоимость авторского надзора 61,9 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Устройство уличного освещения г.Текели Алматинской области (2-я очередь) принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели» — Нигматулин Д.Ш.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Жилищно-эксплуатационный комплекс города Текели» — Омирбеков Т.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «АйEL-Жоба» — Ким Г.В.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ABS-Electric» — Енсебаев А.И.