Наименование стройки: Реконтсрукция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (Корректировка)

Наименование объекта: Подключение частных жилых домов

Акт №1 от 16.02.2015г. выполненных работ за февраль 2015 г.

Локальная смета 2-2

Подводящие сети водопровода

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
		Водопроводный колодец диам 1500 мм 95 шт								
68	С143018-37 Изм. и доп. вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1500 мм	56,05	8041		450 698				
69	С143018-37 Изм. и доп. вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dв 1500 мм	169,1	7310		1 236 121				

71	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5. круглые			
		м3	81,7	28900	2 361 130
72	С143018-40 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/КО-6			
		шт	95	974	92 530
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2			
		м3	182,15	284	51 730
		Гидроизоляция колодцев			
102	Справк Пенетрон Костанай	Гидроизоляция системы "Пенетрон"			
		кг	1710	620.94	1 061 807
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			5 254 016
		итого прямые затраты по смете			5 254 016

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**5 569 257**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**151 484**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**5 720 741**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4%)	**137 298**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**57 207**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**22 883**
Итого с доп. затратами	**5 938 129**

Итого в текущих ценах (к-2,04)	**12 113 783**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**242 276**
Итого с налогами	**12 356 059**
НДС 12%	**1 482 727**
Итого с НДС	**13 838 786**

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника» С.Х. Гелгаев

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Тарановского района" С.Н. Турткараев

Технадзор: А.А. Мухамедин

Наименование стройки: Реконтсрукция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (Корректировка)

Наименование объекта: Разводящие сети

Акт №2 от 16.02.2015г. выполненных работ за февраль 2015 г.

Локальная смета 2-2 включаемые

Подводящие сети водопровода

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
		Водопроводный колодец диам.1500 мм 95 шт								
1	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах / *м3*	199.5	5068.35 / 2362.5	2104,76 / 623,48	1 011 136 / 471 319	419 900 / 124 384	774 414 / 130	13.9 / 2,48	2773 / 495
4	C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые / *м3*	35.15	28900		1 015 835				
5	СПРАЙС ТОО "ЖАНА СТК"	Днище кольца диам. 2000 мм / *шт*	95	8954.2		850 649				
8	Спрайс	Люк полимерный тип 1 / *комплект*	95	3763.14		357 498				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**3 235 118**		**774 414**		
		итого прямые затраты по смете				**3 235 118**		**774 414**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	4 250 104
*Временные здания и сооружения 3,4*0,8%*	115 603
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 365 707
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4%)	104 777
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	43 657
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	17 463
Итого с доп.затратами	4 531 604
Итого в текущих ценах (к-2,04)	9 244 471
Налоги, сборы, платежи (2%)	184 889
Итого с налогами	9 429 361
НДС 12%	1 131 523
Итого с НДС	10 560 884

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника» С.Х. Гелгаев

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Тарановского района" С.Н. Турткараев

Технадзор: А.А. Мухамедин

Наименование стройки: Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (Корректировка)
Наименование объекта: Разводящие сети

Акт №3 от 16.02.2015г. выполненных работ за февраль 2015 г.

Локальная смета 2-1
Разводящие сети водопровода

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3 Трубопроводы и запорная арматура								
73	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм / т	0,385	247994,13 / 62775	49389,75 / 18657	95 478 / 24 168	19 015 / 7 183	40 757 / 130	312,7 / 91,12	120 / 35
82	Справ. ПОЛИПЛАСТИК	Отвод полиэтиленовый 60 град. диам. 225 мм / шт	1	3497,07		3 497				
89	Справ. ПОЛИПЛАСТИК	Отвод полиэтиленовый 90 град. диам. 110 мм / шт	3	1439,97		4 320				
101	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм / шт	4	411,46 / 231,75	17,71 / 6,75	3 703 / 2 086	159 / 61	2 790 / 130	1,4 / 0,03	13 / -
102	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм / шт	7	585,99 / 317,25	36,99 / 13,5	4 102 / 2 221	259 / 95	3 010 / 130	1,93 / 0,07	14 / -
107	С13-9817-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2, Dy 100 мм / шт	9	6480		58 320				

108 С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм *шт*	7	11500		80 500				
112 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм *фланец*	88	74,06	9,93	6 517	874	7 207	0,32	28
			63	-	5 544	-	130	-	-
113 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм *фланец*	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
			126	-	504	-	130	-	-
114 Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм *фланец*	77	231,52	33,52	17 827	2 581	18 243	0,9	69
			180	2,25	13 860	173	130	0,01	-
115 Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм *фланец*	74	391,37	57,24	28 961	4 236	29 221	1,43	106
			301,5	2,25	22 311	167	130	0,01	-
123 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм *шт*	88	285		25 080				
124 С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм *шт*	4	492		1 968				
125 С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм *шт*	77	757		58 289				
126 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм *шт*	74	1140		84 360				
130 Спрайс ООО "АИР-ГАЗ" примен. стр. 4	Втулка под фланец d 50 мм *шт*	10	485,07		4 851				
132 Спрайс ООО "АИР-ГАЗ" примен. стр. 4	Втулка под фланец d 150 мм *шт*	26	2542,17		66 096				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				544 495		101 883		

итого прямые затраты по смете	544 495	101 883
		685 161
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами		18 636
*Временные здания и сооружения 3,4*0,8%*		703 798
Итого с временными зданиями и сооружениями		16 891
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4%)		7 038
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		2 815
На оплату дополнительных отпусков 0,4%		730 542
Итого с доп.затратами		1 490 306
Итого в текущих ценах (к-2,04)		29 806
Налоги, сборы, платежи (2%)		1 520 112
Итого с налогами		182 413
НДС 12%		1 702 526
Итого с НДС		

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника» С.Х. Гелгаев

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Тарановского района" С.Н. Турткараев

Технадзор: А.А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области(корректировка)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Разводящие и подводящие сети водопровода.

АКТ № 4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за февраль 2015 года.

НА Лок. Смета 2-1 Разводящие сети водопровода
Лок. Смета 2-2 Подводящие сети водопровода

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Лок. смета 2-1.								
18	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	4361,89	289,15	289,15	1261222	1261222	789574	-	-
				-	186,62	-	813994	97	0,86	3742
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1261222	1261222			-
			Тенге			-	813994			3742
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1261222	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	813994	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			789574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123048	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2173844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	932430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2173844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	932430	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и запорная арматура. Лок. смета 2-1.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130804-279-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм м	150,85	93 -	- -	14029 -	- -	- -	- -	-
61	С130804-283-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	141,4	371 -	- -	52459 -	- -	- -	- -	-
62	С130804-286-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм м	1179,05	797 -	- -	939699 -	- -	- -	- -	-
63	С130804-289-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм м	2020	1560 -	- -	3151200 -	- -	- -	- -	-
64	С130804-290-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 229,6 мм м	803	1930 -	- -	1549790 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	2002 C130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	90	584 -	- -	52560 -	- -	- -	- -	- -
106	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	26	3500 -	- -	91000 -	- -	- -	- -	- -
107	C130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	16	6480 -	- -	103680 -	- -	- -	- -	- -
108	C130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	7	11500 -	- -	80500 -	- -	- -	- -	- -
109	C130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	10	16300 -	- -	163000 -	- -	- -	- -	- -
110	C130902-57	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм шт	4	23600 -	- -	94400 -	- -	- -	- -	- -
125	C130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	115	757 -	- -	87055 -	- -	- -	- -	- -
126	C130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	50	1140 -	- -	57000 -	- -	- -	- -	- -
127	C130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм шт	20	1480 -	- -	29600 -	- -	- -	- -	- -
131	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.4	-Втулки под фланец d 100 мм шт	20	1137,75 -	- -	22755 -	- -	- -	- -	- -
132	СПрайс ООО"АИР-ГА	-Втулки под фланец d 150 мм шт	80	2542,17	-	203373	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
	3" примен стр.4									
133	СПрайс ООО"АИР-ГА 3" примен стр.4	-Втулки под фланец d 200 мм шт	65	3771,35	-	245137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	СПрайс ООО"АИР-ГА 3" примен стр.4	-Втулки под фланец d 250 мм шт	56	5170,68	-	289558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7226797	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5707178	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5707178	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			342431	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6049609	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1519619	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1519619	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			91177	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1610796	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7660405	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Колодцы Лок. смета 2-1.

Водопроводный колодец диам. 1000 мм 13 шт Лок. смета 2-1.

188	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	16,02	4570	-	73211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	2,52	28900	-	72828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	22	974	-	21428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Водопроводный колодец диам. 1500 мм 220 шт. Лок.смета 2-1.								
199	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	342	974	-	333108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	2,6	133700	-	347620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводный колодец диам. 2000 мм 70 шт. Лок. смета 2-1.								
204	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	42,72	9160	-	391315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	26,4	28900	-	762960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	95	974	-	92530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2095001	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1747381	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1747381	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			104843	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1852223	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			347620	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			347620	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			368477	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2220701	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы Лок. смета 2-2.								
28	Е0101-173-1-Водоотлив из траншей	м3	810,98	289,15	289,15	234492	234492	146801	-	-
				-	186,62	-	151341	97	0,86	696
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			234492	234492			-
			Тенге			-	151341			696
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			234492	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	151341	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			404170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			404170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173361	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и запорная арматура. Лок. смета 2-2.								
22	С130804-227-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	м	2020	57	-	115140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм	293	225	-	65925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
32	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	48	285	-	13680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
33	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	18	492	-	8856	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	4	757	-	3028	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	3	1140	-	3420	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	СПрайс АИР-ГАЗ стр.4	-Втулки под фланец d 32 мм	110	383,48	-	42183	-	-	-	-
		шт								
38	СПрайс АИР-ГАЗ стр.4	-Втулки под фланец d 50 мм	20	429,2	-	8584	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			260816	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115140	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115140	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122048	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145676	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145676	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			154417	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			276465	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Колодцы Лок. смета 2-2.

Водопроводный колодец диам. 1500 мм 436 шт Лок.смета 2-2.

67	С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,24	126700	-	30408	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	21,24	8041	-	170791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	498,96	7310	-	3647398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	м								
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	36,33	5712,5	-	207535	-	-	-	-
71	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	222,3	28900	-	6424470	-	-	-	-
72	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	282	974	-	274668	-	-	-	-
		Гидроизоляция колодцев. Лок.смета 2-2.								
102	СПрайс Пенетрон Костанай	-Гидроизоляция системы "Пенетрон" кг	1648,94	620,94	-	1023889	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			11779158	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11748750	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1023889	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10724862	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			704925	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12453676	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30408	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30408	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1824	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32232	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			12485908	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			22857486	1495714			-
			Тенге			-	965335			4438
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20814163	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	965335	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6846207	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге,			12472242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			936375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	140456	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1305032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23055570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1105791	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			347620	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			347620	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			368477	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1695703	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1695703	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101742	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1797445	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			25221492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1105791	-		-
		Основные объекты строительства в тыс. тенге								
		- Лок. Смета 2-1 Разводящие сети водопровода				25221,49	-	-		25221,49
		- Лок. Смета 2-2 Подводящие сети водопровода								
		Всего по главе				25221,49	-	-		25221,49
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				25221,49	-	-		25221,49
		Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4*0,8%				686,02	-	-		686,02
	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				102,9	-	-		102,9
		Всего по главе				686,02	-	-		686,02
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				25907,52	-	-		25907,52
		Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%				621,78	-	-		621,78
	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				-	-	259,08		259,08
	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-	-	103,63		103,63
		Всего по главе				621,78	-	362,71		984,49

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	26529,3	-	362,71	26892
		-В том числе возвратные суммы	102,9	-	-	102,9
7.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	26529,3	-	362,71	26892
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	54119,77	-	739,92	54859,68
		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	209,92	-	-	209,92
	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1097,19	1097,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	54119,774	-	1837,11	55956,884
	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	6714,82	6714,82
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге	**54119,774**	**-**	**8551,93**	**62671,704**

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Таранчинского района" С. Н. Турткараев

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника» С. Х. Гелгаев

Технадзор: А. А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Разводящие сети водопровода.

АКТ № 5 от 20 апреля 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за АПРЕЛЬ 2015 года.

НА Лок. Смета 2-1 Разводящие сети водопровода.
Лок. Смета 2-1 включаемые. Разводящие сети водопровода.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. См.2-1								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-растительного грунта м3	3964,7	7,91	7,91	31362	31362	9877	-	-
	т.ч. п-1.7 п-3.64 к=2,03			-	2,57	-	10182	97	0,01	39
2	Е0101-17-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м м3	30620,77	80,63	76,77	2469069	2350661	775881	0,03	929
				3,8	22,33	116240	683637	97	0,09	2688
3	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	918,62	617,9	-	567611	-	641400	4,08	3752
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			617,9	-	567611	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- сухой грунт м3	18337,93	39,76	37,82	729061	693471	228893	0,01	274
				1,87	11	34292	201681	97	0,04	793
5	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	550,14	537,3	-	295590	-	334017	3,55	1954
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			537,3	-	295590	-	113	-	-
9	Е0101-17-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м-уширение колодцев м3	194,78	80,63	76,77	15706	14953	4935	0,03	5
	т.ч. п-1.7 п-3.64 к=2,03			3,8	22,33	739	4349	97	0,08	15
10	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв т	90613,81	35,53	35,53	3219509	3219509	643902	-	-
				-	7,11	-	643902	100	0,15	13522
11	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-для обратной засыпки м3	39174,32	39,76	37,82	1557453	1481424	488972	0,01	509
				1,87	11	73256	430839	97	0,04	1473
12	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-из резерва т	70122,04	35,53	35,53	2491436	2491436	498287	-	-
				-	7,11	-	498287	100	0,15	10464
13	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт м3	2834,54	32,56	30,98	92293	87806	28977	0,01	30
				1,53	9,01	4337	25536	97	0,03	87
14	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	4535,26	35,53	35,53	161138	161138	32228	-	-
				-	7,11	-	32228	100	0,15	677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 3								
16	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39174,32	6,48	6,48	253827	253827	79937	-	-
		т		-	2,1	-	82409	97	0,01	316
17	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39174,32	21,55	4,52	844052	176913	647125	0,11	4231
		м3								
18	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	38189,6	289,15	289,15	11042370	11042370	6912950	-	-
		м3		-	186,62	-	7126752	97	0,86	32767
		Земляные работы. См.2-1 включаемые								
1	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	591,98	1769,2	152,52	1047331	90289	162249	1,02	604
		м3		153,68	57,15	90975	33832	130	0,28	165
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24817809	22095159			12289
			Тенге			1850179	9773635			63005
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24817809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11623813	-		-
		Местные материалы -	Тенге			872471	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11489630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5745
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1723444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2178446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38485885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13347258	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38485885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81039
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13347258	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и запорная арматура См.2-1								
55	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,18	58881,69	25695,31	69716	30423	61396	194	230
		км		33075	6813,45	39161	8067	130	26,38	31
57	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	4,7	147942,61	97234,98	695182	456907	436079	296	1391
		км		49950	21436,6	234715	100731	130	91,71	431
61	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1195,84	371	-	443657	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002									
63	С130804-289-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм м	2767,26	1560 -	- -	4316930 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	31	300,57 69,53	225,64 58,98	9318 2155	6995 1828	5179 130	0,41 0,23	13 7
81	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 90град.диам.225мм шт	4	3672,3 -	- -	14689 -	- -	- -	- -	- -
82	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 60град.диам.225мм шт	3	3497,07 -	- -	10491 -	- -	- -	- -	- -
83	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 45град.диам.225мм шт	2	3497,07 -	- -	6994 -	- -	- -	- -	- -
84	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 30град.диам.225мм шт	4	2039,32 -	- -	8157 -	- -	- -	- -	- -
85	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 15град.диам.225мм шт	8	2039,32 -	- -	16315 -	- -	- -	- -	- -
86	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК примен	-Отвод полиэтиленовый 10град.диам.225мм шт	10	2039,32 -	- -	20393 -	- -	- -	- -	- -
89	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 90град.диам.110мм шт	7	1439,97 -	- -	10080 -	- -	- -	- -	- -
90	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК примен.	-Отвод полиэтиленовый 75град.диам.110мм шт	1	1401,87 -	- -	1402 -	- -	- -	- -	- -
91	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 60град.диам.110мм шт	2	1401,87 -	- -	2804 -	- -	- -	- -	- -
92	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 45град.диам.110мм шт	6	1401,87 -	- -	8411 -	- -	- -	- -	- -
93	СПрайс	-Отвод полиэтиленовый	1	777,13	-	777	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	288	13,5	5184	243	130	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6788939	509959			1890
			Тенге			323182	115072			491
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5930539	-	-		-
		Материалы -	Тенге			333931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	438254	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4760587	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2879	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			569731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390016	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6890286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	523714	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			858401	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			858401	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			909905	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7800190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	523714	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			31606748	22605118			14179
			Тенге			2173361	9888707			63496
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30748348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			333931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12062068	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4760587	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			875350	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12059361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6030
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1808904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2568462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45376171	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13870972	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			858401	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			858401	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			909905	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			46286075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13870972	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные объекты строительства в тыс. тенге								
		- Лок. Смета 2-1 и 2-1 включаемые. Разводящие сети водопровода				46286,07	-		-	46286,07
		Всего по главе				46286,07	-		-	46286,07
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				46286,07	-		-	46286,07
		Временные здания и сооружения								
СН РК 8.02-02-2002		-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				1258,98	-		-	1258,98
СН РК 8.02-02-2002		-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				188,85	-		-	188,85
		Всего по главе				1258,98	-		-	1258,98
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				47545,06	-		-	47545,06
		Дополнительные затраты на строительство								
СН РК 8.02-07-2002		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%				1141,08	-		-	1141,08
СН РК 8.02-02-2002		-Затраты на выслугу лет, 1%				-	-		475,45	475,45
СН РК 8.02-02-2002		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-	-		190,18	190,18
		Всего по главе				1141,08	-		665,63	1806,71
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				48686,14	-		665,63	49351,77
		-В том числе возвратные суммы				188,85	-		-	188,85
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				48686,14	-		665,63	49351,77
СН РК 8.02-02-2002 К-2,04		-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.				99319,72	-		1357,89	100677,61
		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах				385,25	-		-	385,25
СН РК 8.02-02-2002		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				-	-		2013,55	2013,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				99319,72	-		3371,44	102691,16
Решения Правительства		-НДС (12%)				-	-		12322,94	12322,94
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге				**99319,72**	**-**		**15694,38**	**115014,1**

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Таранчинского района"

С. Н. Турткараев

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника»

С. Х. Гелгаев

Технадзор:

А. А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Разводящие сети водопровода.

АКТ № 6 от 25 мая 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за МАЙ 2015 года.

НА Лок. Смета 2-1 Разводящие сети водопровода.
Лок. Смета 2-1 включаемые. Разводящие сети водопровода.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. См.2-1														
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-растительного грунта м3	396,4	7,91	7,91	3136	3136	988	-	-						
				-	2,57	-	1018	97	0,01	4						
2	Е0101-17-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м м3	3062,2	80,63	76,77	246917	235076	77591	0,03	93						
	т.ч. п-1.7 п-3.64 к=2,03			3,8	22,33	11624	68366	97	0,09	269						
3	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	91,8	617,9	-	56723	-	64097	4,08	375						
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			617,9	-	56723	-	113	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- сухой грунт м3	1833,7	39,76	37,82	72902	69344	22888	0,01	27
				1,87	11	3429	20167	97	0,04	79
5	Е0101-163-8-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	55,14	537,3	-	29627	-	33478	3,55	196
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			537,3	-	29627	-	113	-	-
9	Е0101-17-14-	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м-уширение колодцев м3	19,78	80,63	76,77	1595	1518	501	0,03	1
	т.ч. п-1.7 п-3.64 к=2,03			3,8	22,33	75	442	97	0,08	2
10	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв т	9061,81	35,53	35,53	321966	321966	64393	-	-
				-	7,11	-	64393	100	0,15	1352
11	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-для обратной засыпки м3	39174,32	39,76	37,82	1557453	1481424	488972	0,01	509
				1,87	11	73256	430839	97	0,04	1473
12	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-из резерва т	7012,04	35,53	35,53	249138	249138	49828	-	-
				-	7,11	-	49828	100	0,15	1046
13	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт м3	2834,54	32,56	30,98	92293	87806	28977	0,01	30
				1,53	9,01	4337	25536	97	0,03	87
14	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	453,66	35,53	35,53	16119	16119	3224	-	-
				-	7,11	-	3224	100	0,15	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 3 т								
16	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	3917,32	6,48	6,48	25382	25382	7993	-	-
				-	2,1	-	8241	97	0,01	32
17	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3917,32	21,55	4,52	84403	17691	64711	0,11	423
				17,03	-	66712	-	97	-	-
18	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	4083,54	289,15	289,15	1180738	1180738	739188	-	-
				-	186,62	-	762049	97	0,86	3504
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3938391	3689336			1654
			Тенге			245783	1434103			7915
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3938391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1679886	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3272	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1646828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		823
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	247024	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335113	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5920333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1926910	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5920333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1926910	-		-

РАЗДЕЛ 4. Колодцы См.2-1

Водопроводный колодец диам. 1000 мм 13 шт

188	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	7,12	4570	-	32538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,12	28900	-	32368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/КО-6 шт	10	974	-	9740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводный колодец диам. 1500 мм 220 шт								
196	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	258,1	7310	-	1886711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	91,65	28900	-	2648685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	49	974	-	47726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Водопроводный колодец диам. 2000 мм 70 шт								
204	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	39,16	9160	-	358706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	24,2	28900	-	699380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3								
207	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	51	974	-	49674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Мокрые колодцы диам. 1000 мм 42 шт								
219	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	62,3	4570	-	284711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	9,8	28900	-	283220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
222	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	63	974	-	61362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	317,74	284	-	90239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	213,37	142	-	30298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,85	662	-	1889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6635401	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6277438	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6277438	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376646	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6654084	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			357963	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			357963	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21478	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			379441	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7033525	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы См.2-1 включаемые								
		Водопроводный колодец диам. 1000 мм 55 шт								
2	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	69,02	5068,35	2104,76	349833	145277	267932	13,9	959
				2362,5	623,48	163067	43034	130	2,48	171
		Водопроводный колодец диам. 1500 мм 189 шт								
3	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	271,86	5068,35	2104,76	1377882	572200	1055299	13,9	3779
				2362,5	623,48	642269	169499	130	2,48	673
		Водопроводный колодец диам. 2000 мм 70 шт								
4	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	138,79	5068,35	2104,76	703446	292124	538759	13,9	1929
				2362,5	623,48	327896	86534	130	2,48	344
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	47,14	28900	-	1362346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс ТОО "ЖАНА СТК"	-Днище кольца диам. 2000мм шт	211	8954,2	-	1889336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-36 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	80,1	4570	-	366057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(97 шт добавочные) м								
10	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /высота 0,29м/ м	65,25	5712,5 -	- -	372741 -	- -	- -	- -	- -
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	64,9	8041 -	- -	521861 -	- -	- -	- -	- -
12	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	27,14	10076 -	- -	273463 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс	-Люк полимерный тип Л комплект	43	3089,46 -	- -	132847 -	- -	- -	- -	- -
14	СПрайс	-Люк полимерный тип Т комплект	161	3763,44 -	- -	605914 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	432,98	77,28 73,73	3,43 1,31	33461 31924	1485 567	34116 105	0,46 0,01	197 3
17	СПрайс Пенетрон-К останай	-Гидроизолирующий состав "Пенетрон" кг	2537,35	620,94 -	- -	1575543 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей м	610,2	92,69 29,25	63,44 23,96	56559 17848	38711 14620	45456 140	0,18 0,12	107 71
19	СПрайс Пенетрон-К останай	-Гидроизолирующий состав "Пенекрит" кг	5486,27	530,56 -	- -	2910797 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			12532085 1183004	1049797 314255			6971 1261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4249584	-	-		-
		Материалы -	Тенге			288380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1497259	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1728403	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1941561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		971
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	291234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6562614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1788494	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8282501	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8282501	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8779451	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15342065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1788494	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			22987723	4739133			8625
			Тенге			1428787	1748358			9177
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14705222	-	-		-
		Материалы -	Тенге			288380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3177145	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8248922	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3588390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1794
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	538258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1097617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19391229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19596
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3715404	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8282501	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8282501	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8779451	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			28170680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19596
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3715404	-		-

Основные объекты строительства в тыс. тенге

- Лок. Смета 2-1 и 2-1 включаемые.	**28170,68**	**-**	**-**	**28170,68**
Разводящие сети водопровода				
Всего по главе	28170,68	-	-	28170,68

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ	28170,68	-	-	28170,68
		Временные здания и сооружения				
СН РК 8.02-02-2002		-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	766,24	-	-	766,24
СН РК 8.02-02-2002		-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	114,94	-	-	114,94
		Всего по главе	766,24	-	-	766,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ	28936,92	-	-	28936,92
		Дополнительные затраты на строительство				
СН РК 8.02-07-2002		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%	694,49	-	-	694,49
СН РК 8.02-02-2002		-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	289,37	289,37
СН РК 8.02-02-2002		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	115,75	115,75
		Всего по главе	694,49	-	405,12	1099,6
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ	29631,41	-	405,12	30036,53
		-В том числе возвратные суммы	114,94	-	-	114,94
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	29631,41	-	405,12	30036,53
СН РК 8.02-02-2002 К-2,04		-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	60448,07	-	826,44	61274,51
		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	234,47	-	-	234,47
СН РК 8.02-02-2002		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1225,49	1225,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	60448,07	-	2051,93	62500
Решения Правительства		-НДС (12%)	-	-	7500	7500
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге	**60448,07**	**-**	**9551,93**	**70000**

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Таранчинского района"

С. Н. Турткараев

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника»

С. Х. Гелгаев

Технадзор:

А. А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЕКТА - Разводящие сети водопровода См.2-1.
Поводящие сети водопровода. См.2-2.

АКТ № 7 от 25 июня 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2015 года.

НА Лок. Смета 2-1 Разводящие сети водопровода.
Лок. Смета 2-1 включаемые. Разводящие сети водопровода.
Лок. Смета 2-2 включаемые. Поводящие сети водопровода.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. См. 2-1								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-растительного грунта м3	5426,74	7,91	7,91	42928	42928	13519	-	-
	т.ч. п-1.7 п-3.64 к=2,03			-	2,57	-	13937	97	0,01	53
2	Е0101-17-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м м3	45045,41	80,63	76,77	3632182	3457996	1141378	0,03	1367
				3,8	22,33	170997	1005681	97	0,09	3954
3	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1273,78	617,9	-	787062	-	889380	4,08	5203
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			617,9	-	787062	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- сухой грунт	27096,52	39,76	37,82	1077276	1024687	338218	0,01	405
				1,87	11	50670	298008	97	0,04	1172
		м3								
5	Е0101-163-8-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	895,5	537,3	-	481152	-	543702	3,55	3181
	т.ч.			537,3	-	481152	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
9	Е0101-17-14-	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м-уширение колодцев	17,45	80,63	76,77	1407	1340	442	0,03	-
	т.ч.			3,8	22,33	66	390	97	0,08	1
	п-1.7									
	п-3.64									
	к=2,03									
		м3								
10	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв	163011,82	35,53	35,53	5791810	5791810	1158362	-	-
				-	7,11	-	1158362	100	0,15	24326
		т								
11	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-для обратной засыпки	24157,84	39,76	37,82	960443	913558	301537	0,01	314
				1,87	11	45175	265688	97	0,04	908
		м3								
12	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-из резерва	106352,81	35,53	35,53	3778715	3778715	755743	-	-
				-	7,11	-	755743	100	0,15	15871
		т								
13	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	449,32	32,56	30,98	14630	13919	4593	0,01	5
				1,53	9,01	687	4048	97	0,03	14
		м3								
14	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	2465,31	35,53	35,53	87592	87592	17518	-	-
				-	7,11	-	17518	100	0,15	368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 3								
		т								
16	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	58843,43	6,48	6,48	381272	381272	120073	-	-
				-	2,1	-	123787	97	0,01	474
		м3								
17	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	58843,43	21,55	4,52	1267843	265740	972041	0,11	6355
				17,03	-	1002104	-	97	-	-
		м3								
18	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей	45630,21	289,15	289,15	13193794	13193794	8259824	-	-
		м3		-	186,62	-	8515282	97	0,86	39151
		Земляные работы. См. 2-1 включаемые								
15	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1059,04	1769,2	152,52	1873657	161525	290261	1,02	1080
		м3		153,68	57,15	162754	60524	130	0,28	295
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33371765	29114875			17911
			Тенге			2700668	12218968			86587
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33371765	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14919636	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1556222	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14806592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7403
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2220989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2890701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51069058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17140625	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51069058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17140625	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и запорная арматура. См. 2-1.								
55	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	9,35	58881,69	25695,31	314958	137444	277372	194	1038
				33075	6813,45	176918	36445	130	26,38	141
		км								
56	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,09	78245	36133,62	85600	39530	73191	247	270
				41850	9612,9	45784	10517	130	37,3	41
		км								
60	C130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм	47,47	257	-	12200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002									
61	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	5345,78	371 -	- -	1983286 -	- -	- -	- -	- -
64	С130804-290 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 229,6 мм м	2622,97	1930 -	- -	5062332 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	127	300,57 69,53	225,64 58,98	38172 8830	28656 7490	21217 130	0,41 0,23	53 29
75	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 90град.диам.250мм шт	8	5739,56 -	- -	45916 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 60град.диам.250мм шт	2	5419,56 -	- -	10839 -	- -	- -	- -	- -
77	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 45град.диам.250мм шт	1	5419,56 -	- -	5420 -	- -	- -	- -	- -
78	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 30град.диам.250мм шт	5	3517,38 -	- -	17587 -	- -	- -	- -	- -
79	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 15град.диам.250мм шт	3	3517,38 -	- -	10552 -	- -	- -	- -	- -
80	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК примен	-Отвод полиэтиленовый 10град.диам.250мм шт	4	3517,38 -	- -	14070 -	- -	- -	- -	- -
87	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 90град.диам.160мм шт	3	2191,7 -	- -	6575 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК применК	-Отвод полиэтиленовый 10град.диам.160мм шт	1	1206,32 -	- -	1206 -	- -	- -	- -	- -
89	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 90град.диам.110мм шт	10	1439,97 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -
91	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 60град.диам.110мм шт	2	1401,87 -	- -	2804 -	- -	- -	- -	- -
92	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 45град.диам.110мм шт	8	1401,87 -	- -	11215 -	- -	- -	- -	- -
93	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК	-Отвод полиэтиленовый 30град.диам.110мм шт	2	777,13 -	- -	1554 -	- -	- -	- -	- -
95	СПрайс ПОЛИПЛАСТИК применК	-Отвод полиэтиленовый 10град.диам.110мм шт	3	777,13 -	- -	2331 -	- -	- -	- -	- -
96	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен. стр.5	-Отвод полиэтиленовый 90град.диам.50мм шт	13	495,23 -	- -	6438 -	- -	- -	- -	- -
97	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.5	-Отвод полиэтиленовый 45град.диам.50мм шт	59	1439,97 -	- -	84958 -	- -	- -	- -	- -
106	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	112	3500 -	- -	392000 -	- -	- -	- -	- -
107	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	12	6480 -	- -	77760 -	- -	- -	- -	- -
110	С130902-57	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм шт	4	23600 -	- -	94400 -	- -	- -	- -	- -
122	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	39	225 -	- -	8775 -	- -	- -	- -	- -
123	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	346	285	-	98610	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
124	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	677	492	-	333084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	89	1140	-	101460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм шт	172	1480	-	254560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.4	-Втулки под фланец d 40 мм шт	3	429,2	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.4	-Втулки под фланец d 50 мм шт	167	485,07	-	81006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.4	-Втулки под фланец d 100 мм шт	205	1137,75	-	233239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.4	-Втулки под фланец d 150 мм шт	8	2542,17	-	20337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.4	-Втулки под фланец d 250 мм шт	24	5170,68	-	124096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	9553030	205630			1361
	Тенге	231532	54452			211
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7496549	-	-		-
Материалы -	Тенге	824	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	285985	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7057818	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	744	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	371780	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		186
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	55767	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	472100	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8340428	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1757
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	341751	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2056481	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2056481	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2179870	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10520298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	341751	-		1757
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы См.2-1 включаемые								
16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	1488,54	77,28	3,43	115034	5106	117285	0,46	678
				73,73	1,31	109750	1950	105	0,01	9
18	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей м	2202,86	92,69	63,44	204183	139749	164100	0,18	386
				29,25	23,96	64434	52781	140	0,12	258
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			319217	144855			1063
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174184	54731			267
		Материалы -	Тенге			319217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			179	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	228914	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			281385	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		141
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	42208	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			636639	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			636639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271122	-		1471
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы См.2-2 включаемые								
5	СПрайс ТОО "ЖАНА СТК"	-Днище кольца д. 2000 мм шт	83	8954,2	-	743199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			743199	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			743199	-	-		-
						44592	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			787791	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			787791	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			44594165	28120752			22414
			Тенге			3457760	11182129			81748
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40660684	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2118	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14639889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7519168	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1560887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14852802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7426
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2227920	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3330809	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58844295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16867809	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3933481	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3933481	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236009	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4169490	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			63013785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16867809	-		-
		Основные объекты строительства в тыс. тенге								
1.	2	**Разводящие сети водопровода см.2-1**				**63013,79**	-	-		**63013,79**
		Разводящие сети водопровода см.2-1 включаемые								
		Подводящие сети водопровода см.2-2 включаемые								
		Всего по главе				63013,79	-	-		63013,79
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				63013,79	-	-		63013,79
		Временные здания и сооружения								
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				1713,97	-	-		1713,97
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				257,1	-	-		257,1
		Всего по главе				1713,97	-	-		1713,97
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ				64727,76	-	-		64727,76
		Дополнительные затраты на строительство								
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%				1553,47	-	-		1553,47

1	2	3	4	5	6	7
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	647,28	647,28
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	258,91	258,91
		Всего по главе	1553,47	-	906,19	2459,65
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ	66281,23	-	906,19	67187,41
7.		-В том числе возвратные суммы	257,1	-	-	257,1
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	66281,23	-	906,19	67187,41
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	135213,7	-	1848,62	137062,33
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	524,48	-	-	524,48
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	2741,25	2741,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	135213,7	-	4589,87	139803,57
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	16776,43	16776,43
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге	**135213,7**	**-**	**21366,3**	**156580**

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника» С.Х. Гелгаев

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Тарановского района" С.Н. Турткараев

Технадзор: А.А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Разводящие сети водопровода. Смета 2-1
Поводящие сети водопровода. См.2-2.
Поводящие сети водопровода. См.2-2 включаемые.
Разводящие и подводящие сети См. 2-1, 2-2.Корректировка.

АКТ № 8 от 24 ИЮЛЯ 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ИЮЛЬ 2015 года.

НА Лок. Смета 2-1 Разводящие сети водопровода.
НА Лок. Смета 2-2 Подводящие сети водопровода.
Лок. Смета 2-2 включаемые. Поводящие сети водопровода.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. См.2-1												
18	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	4334,4	289,15	289,15	1253275	1253275	784599	-	-				
				-	186,62	-	808865	97	0,86	3719				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1253275	1253275			-				
			Тенге			-	808865			3719				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1253275	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	808865	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			784599	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		392				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117690	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122272	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2160146	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4111				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	926554	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2160146	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4111				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	926554	-		-				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и запорная арматура. См.2-1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.4	-Втулки под фланец d 250 мм шт	24	5170,68 -	- -	124096 -	- -	- -	- -	- -
		Трубопроводы и запорная арматура. См.2-1 Включить.								
38	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,644	47611,09 29700	17877,09 4698,68	30662 19127	11513 3026	28799 130	173 18,1	111 12
39	С130804-279-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм м	695,89	93 -	- -	64718 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			219476	11513			111
			Тенге			19127	3026			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95379	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22153	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64718	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			16	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4320	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7451	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131629	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		137
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26473	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			124096	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124096	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7446	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			131542	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			263171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		137
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26473	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы. См.2-1 **Отмостка вокруг колодцев. См.2-1**								
228	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	1233,39	424,11 52,43	14,76 5,54	523091 64667	18205 6833	87945 123	0,36 0,03	445 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ" примен стр.4	-Втулки под фланец d 250 мм шт	24	5170,68 -	- -	124096 -	- -	- -	- -	- -
		Трубопроводы и запорная арматура. См.2-1 Включить.								
38	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,644	47611,09 29700	17877,09 4698,68	30662 19127	11513 3026	28799 130	173 18,1	111 12
39	С130804-279-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм м	695,89	93 -	- -	64718 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			219476	11513			111
			Тенге			19127	3026			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95379	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22153	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64718	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			16	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4320	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7451	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131629	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		137
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26473	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			124096	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124096	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7446	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			131542	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			263171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		137
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26473	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы. См.2-1 **Отмостка вокруг колодцев. См.2-1**								
228	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	1233,39	424,11 52,43	14,76 5,54	523091 64667	18205 6833	87945 123	0,36 0,03	445 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0111-15-2 К=24	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	1233,39	1317,36	16,08	1624821	19833	70635	0,25	308
				40,56	6	50026	7400	123	-	1
		Водопроводная камера - АС. См.2-1.								
239	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0889	65000	-	5779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	3,26	11100	-	36186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	3,98	11500	-	45770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	3,16	12000	-	37896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	14,87	205	-	3048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,88	615	-	541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,1	331	-	695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,68	28100	-	19108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 м3	0,48	23400	-	11232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПО-3, ПО-4, П15д-8 м3	1,36	22000	-	29920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	1,74	3470	-	6038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	2	974	-	1948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,0382	42500	-	1624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,006	87100	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2348221	38038			753
			Тенге			114693	14233			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2348221	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1283	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128926	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7926	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2186281	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			158580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23787	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150408	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2657208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		867
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152713	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2657208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		867
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152713	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. См. 2-2								
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м-растительного грунта м3	8679,03	7,91	7,91	68654	68654	21621	-	-
				-	2,57	-	22290	97	0,01	85
2	E0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 растительного грунта м3	8679,03	32,56	30,98	282591	268851	88724	0,01	92
				1,53	9,01	13279	78189	97	0,03	267
3	E0101-17-14	-Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м м3	18867,69	80,63	76,77	1521373	1448414	478077	0,03	498
	т.ч. п-1.7 п-3.64 к=2,03			3,8	22,33	71624	421239	97	0,08	1440
4	E0101-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	584,03	617,9	-	360867	-	407780	4,08	2386
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			617,9	-	360867	-	113	-	-
5	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3- сухой	21733,83	39,76	37,82	864072	821891	271281	0,01	283
				1,87	11	40642	239029	97	0,04	817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунт								
6	E0101-163-8- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	672,5	537,3 537,3	- -	361336 361336	- -	408309 113	3,55 -	2389 -
7	E0101-17-14- т.ч. п-1.7 п-3.64 к=2,03	м3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды до 4 м-уширение колодцев	2248,45	80,63 3,8	76,77 22,33	181301 8535	172607 50199	56972 97	0,03 0,08	59 172
8	E0101-163-8- т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,45	617,9 617,9	- -	24996 24996	- -	28246 113	4,08 -	165 -
9	E010333-A1-- 3	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв	89603,39	35,53 -	35,53 7,11	3183608 -	3183608 636722	636722 100	- 0,15	- 13371
10	E0101-17-14-	т Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-для обратной засыпки	48716,77	39,76 1,87	37,82 11	1936833 91100	1842283 535787	608081 97	0,01 0,04	633 1832
11	E010333-A1-- 3	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-из резерва	69951,05	35,53 -	35,53 7,11	2485361 -	2485361 497072	497072 100	- 0,15	- 10439
12	E0101-17-13-	т Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	1397,87	32,56 1,53	30,98 9,01	45515 2139	43302 12593	14290 97	0,01 0,03	15 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт								
		м3								
13	E010333-A1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	2245,21	35,53	35,53	79772	79772	15954	-	-
		т		-	7,11	-	15954	100	0,15	335
15	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	6306,63	289,15	289,15	1823537	1823537	1141604	-	-
		м3		-	186,62	-	1176912	97	0,86	5411
16	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	402,77	1769,2	152,52	712582	61431	110391	1,02	411
		м3		153,68	57,15	61898	23018	130	0,28	112
17	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-песчаным грунтом	931,5	122,18	-	113810	-	128605	0,89	824
		м3		122,18	-	113810	-	113	-	-
18	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	62124,51	6,48	6,48	402532	402532	126768	-	-
		м3		-	2,1	-	130689	97	0,01	501
19	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62124,51	21,55	4,52	1338538	280557	1026241	0,11	6709
		м3		17,03	-	1057980	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15787279	12982800			14464
			Тенге			2208207	3839693			34825
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15787279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6047900	-		-
		Местные материалы -	Тенге			596272	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6066739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3033
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	910011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1311241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23165259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6957911	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23165259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6957911	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и запорная арматура. См. 2-2								
20	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	4,99	47611,09	17877,09	237414	89145	222989	173	863
				29700	4698,68	148100	23430	130	18,1	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130804-227- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм км м	2489,01	57 - -	- - -	141873 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
23	С130804-229- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм м	440,87	118 - -	- - -	52022 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
31	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	76	225 - -	- - -	17100 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
32	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	78	285 - -	- - -	22230 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
33	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	54	492 - -	- - -	26568 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
34	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	12	757 - -	- - -	9084 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
35	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	9	1140 - -	- - -	10260 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
37	СПрайс АИР-ГАЗ стр.4	-Втулки под фланец d 32 мм шт	125	383,48 - -	- - -	47935 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
38	СПрайс АИР-ГАЗ стр.4	-Втулки под фланец d 50 мм шт	23	429,2 - -	- - -	9872 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
39	СПрайс АИР-ГАЗ стр.4	-Втулки под фланец d 100 мм шт	14	1137,75 - -	- - -	15929 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	СПрайс АИР-ГАЗ	-Втулки под фланец d 150 мм шт	4	2542,17 - -	- - -	10169 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.4			-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс АИР-ГАЗ стр.4	-Втулки под фланец d 200 мм шт	2	3771,35	-	7543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
43	СПрайс АИР-ГАЗ стр.5 примен.	-Отвод полиэтиленовый 90град.диам.50мм шт	1	1439,97	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	175	242,08	6,95	42364	1216	33272	0,88	154
				144	2,25	25200	394	130	0,01	2
45	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	18	3500	-	63000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	157	869	-	136433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм переходы т	0,103	247994,13	49389,75	25533	5085	10900	312,7	32
				62775	18657	6463	1921	130	91,12	9
63	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	1,03	20732,9	424,4	21347	437	12923	59,3	61
				9495	159,75	9776	164	130	0,78	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			898416	96109			1110
			Тенге			189609	25968			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			520854	-	-		-
	Материалы -		Тенге			41117	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	215577	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193895	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			125	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			280250	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42038	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48066	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			849171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1353
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	257615	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			377562	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			377562	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			400216	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1249386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257615	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы. См. 2-2								
		Водопроводный колодец диам. 1500 мм 436 шт. См. 2-2 включаемые.								
1	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	593,22	5068,35	2104,76	3006647	1248586	2302746	13,9	8246
				2362,5	623,48	1401482	369861	130	2,48	1468
		Водопроводный колодец диам. 1500 мм 436 шт. См.2-2.								
67	C130810-162	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм т	0,95	126700	-	120365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	163,43	8041	-	1314141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	61,56	5712,5	-	351685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	81,77	28900	-	2363153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	454,89	284	-	129188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7285178	1248586			8246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1401482	369861			1468
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7164813	-	-		-
		Материалы -.	Тенге			356579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1771343	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4158167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2302746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	345412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			568054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10035613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10865
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2116755	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120365	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120365	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127587	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10163200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10865
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2116755	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы См. 2-2								
		Отмостка вокруг колодцев. См. 2-2.								
80	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	511,57	424,11	14,76	216961	7551	36477	0,36	185
		м2		52,43	5,54	26822	2834	123	0,03	14
81	Е0111-15-2 К=24	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	511,57	1317,36	16,08	673922	8226	29297	0,25	128
		м2		40,56	6	20749	3069	123	-	1
		Водопроводный колодец диам. 2000 мм 31 шт. См. 2-2 включаемые.								
2	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	76,14	5068,35	2104,76	385904	160256	295558	13,9	1058
		м3		2362,5	623,48	179881	47472	130	2,48	188
3	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	39,2	28900	-	1132880	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс ТОО "ЖАНА СТК"	-Днище кольца д. 2000 мм	326	8954,2	-	2919069	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Люк полимерный тип Л с	325	3089,46	-	1004075	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс	-Люк полимерный тип С комплект	22	2904,96 -	- -	63909 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс	-Люк полимерный тип Т комплект	38	3763,14 -	- -	142999 -	- -	- -	- -	- -
		Водопроводный колодец диам. 2000 мм 31 шт. См. 2-2.								
83	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	14,75	10076 -	- -	148621 -	- -	- -	- -	- -
84	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	44,5	9160 -	- -	407620 -	- -	- -	- -	- -
85	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	27,5	28900 -	- -	794750 -	- -	- -	- -	- -
86	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	7,25	5712,5 -	- -	41416 -	- -	- -	- -	- -
87	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6 шт	25	974 -	- -	24350 -	- -	- -	- -	- -
		Гидроизоляция плит днищ колодцев.								
98	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2556,94	260,86 52,2	9,95 3,74	666998 133472	25442 9563	175933 123	0,36 0,02	910 47
99	СПрайс Пенетрон Костанай	-Гидроизоляция системы "Пенетрон" кг	2812,64	620,94 -	- -	1746474 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2556,94	260,86	9,95	666998	25442	175933	0,36	910
		м2		52,2	3,74	133472	9563	123	0,02	47
101	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм	2556,94	81,14	1,34	207470	3426	5535	0,01	23
		м2		1,26	0,5	3222	1278	123	-	6
		Гидроизоляция колодцев.								
102	СПрайс Пенетрон Костанай	-Гидроизоляция системы "Пенетрон"	8372,47	620,94	-	5198791	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16443208	230343			3214
			Тенге			497618	73780			302
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12313156	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51055	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	571398	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6945266	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4588875	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			718734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		359
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107810	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			781913	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13813803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	679208	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4130052	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			4377855	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18191658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	679208	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Разводящие сети. Демонтажные работы. См.5-1.								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	494,05	408,11	169,61	201628	83797	159390	1,55	766
		м3		238,5	4,07	117831	2011	133	0,01	7
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	1482,15	66,75	51,25	98940	75966	49518	0,12	173
		м3		15,5	9,62	22973	14258	133	0,04	53
3	ЕС01031-А36-1	-Погрузка щебня при автомобильных перевозках	3359,54	25,7	25,7	86340	86340	7253	-	-
		т		-	17,99	-	60438	12	0,1	351
4	Е010332-А3-1	--Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	3359,54	40,92	40,92	137472	137472	-	-	-
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1		-	8,18	-	27494	-	0,17	577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			524380	383575			939
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140804	104202			987
		Всего заработная плата -	Тенге			524380	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	245006	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			216160	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		108
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	32424	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			784973	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2035
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-	277430	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			784973	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2035
						-	277430	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Подводящие сети. Демонтажные работы. См.5-1.								
10	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	30,54	408,11	169,61	12465	5180	9854	1,55	47
		м3								
11	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	91,63	238,5 66,75	4,07 51,25	7284 6117	124 4696	133 3061	0,01 0,12	- 11
		м3								
12	ЕС01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	207,7	15,5 25,7	9,62 25,7	1420 5338	881 5338	133 448	0,04 -	3 -
		т								
13	Е010332-А3--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых	207,7	- 40,92	17,99 40,92	- 8499	3736 8499	12 -	0,1 -	22 -
		автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1		-	8,18	-	1700	-	0,17	36
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32418	23714			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8705	6442			61
		Всего заработная плата -	Тенге			32418	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	15147	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			13363	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2004	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			48528	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-	17151	-		-
						48528	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17151	-		-

РАЗДЕЛ 16. Разводящие и подводящие сети водопровода. Прокладка трубопроводов методом ГНБ.Расчет выполнен на 4251м прокладываемой трубы. Подготовительные работы. Включить.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-котлована для прокола	123,03	43,73	41,6	5380	5118	1689	0,01	2
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1			2,06	12,1	253	1488	97	0,04	5
		м3								
160	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв	216,52	35,53	35,53	7693	7693	1539	-	-
				-	7,11	-	1539	100	0,15	32
		т								
161	Е0101-163-8-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м-рытье приямков для заделки стыков труб	1,24	268,65	-	332	-	375	1,78	2
	Т4П-3.180 К=0,6			268,65	-	332	-	113	-	-
		м3								
162	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв	2,18	35,53	35,53	77	77	15	-	-
				-	7,11	-	15	100	0,15	-
		т								
		Разработка грунта ГНБ. Включить.								
163	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1695	720	1301	2,7	5
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002			488,46	138,6	974	277	104	0,56	1
		установ.								
164	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1350	502	1082	2,35	5
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002			425,14	96,53	848	193	104	0,39	1
		установ.								
165	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка	134,36	831,44	781,34	111714	104983	15825	0,28	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	132,53	49,84 1089,57	63,41 1024,24	6697 144406	8519 135748	104 20690	0,3 0,36	40 48
166	E0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	248,81	64,08 5063,58	86,02 4756,84	8493 1259868	11401 1183548	104 179898	0,41 1,68	54 418
169	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м		299,04	396,18	74404	98575	104	1,87	465
		Засыпка приямков песком с тробованием Включить.								
			79,74	35,53 -	35,53 7,11	2833 -	2833 567	567 100	- 0,15	- 12
170	E010333-A1-3	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3 т	49,84	1330 -	- -	66285 -	- -	- -	- -	- -
171	C143008-92	-Песок природный м3	49,84	6,48 -	6,48 2,1	323 -	323 105	102 97	- 0,01	- -
172	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 49,84	21,55	4,52	1074	225	823	0,11	5
			м3	17,03	-	849	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1603031	1441769			523
			Тенге			92850	122678			612
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1603031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	215528	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66295	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			223906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109616	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			1936553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		1247
		Сметная заработная плата -				-	249114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1936553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249114	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			46394881	17709721			29419
			Тенге			4673095	5368748			42124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41642806	-	-		-
		Материалы -	Тенге			452155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10041843	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7211805	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11596030	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			10793876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5397
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1619081	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3146201	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			55582883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		76939
		Сметная заработная плата -				-	11660924	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			622023	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			622023	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37321	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			659345	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4130052	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247803	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4377855	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			60620082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76939
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11660924	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основные объекты строительства в тыс тенге								
1.	2	Разводящие сети водопровода. Смета 2-1								
		Поводящие сети водопровода. См.2-2.								
		Поводящие сети водопровода. См.2-2 включаемые.								
		Разводящие и подводящие сети См. 2-1, 2-2.Корректировка.				60620,08	-		-	60620,08
		Всего по главе				60620,08	-		-	60620,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				60620,08	-		-	60620,08
		Временные здания и сооружения								
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				1648,87	-		-	1648,87
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				247,33	-		-	247,33
		Всего по главе				1648,87	-		-	1648,87
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				62268,95	-		-	62268,95
		Дополнительные затраты на строительство								
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%				1494,45	-		-	1494,45
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				-	-		622,69	622,69
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-	-		249,08	249,08
		Всего по главе				1494,45	-		871,77	2366,22
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				63763,4	-		871,77	64635,17
7.		-В том числе возвратные суммы				247,33	-		-	247,33
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.				63763,4	-		871,77	64635,17
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.				130077,34	-		1778,4	131855,74
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах				504,55	-		-	504,55
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				-	-		2637,11	2637,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				130077,34	-		4415,52	134492,86
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)				-	-		16139,14	16139,14
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге				**130077,34**	**-**		**20554,66**	**150632**

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника» С.Х. Гелгаев

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Тарановского района" С.Н. Турткараев

Технадзор: А.А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Разводящие и подводящие сети водопровода. См.2-1, 2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ).

АКТ № 9 от 17 августа 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за АВГУСТ 2015 года.

НА Разводящие и подводящие сети водопровода. См. 2-1, 2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11		
		Разработка грунта ГНБ. Влючить.														
108	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	15	849,44	360,98	12742	5415	9782					2,7	41		
				488,46	138,6	7327	2079	104					0,56	8		
109	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	15	676,53	251,39	10148	3771	8138					2,35	35		
				425,14	96,53	6377	1448	104					0,39	6		
110	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода	1721	831,44	781,34	1430900	1344678	202691					0,28	482		
				49,84	63,41	85775	109120	104					0,3	516		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м								
111	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	1721	1089,57 64,08	1024,24 86,02	1875155 110282	1762722 148049	268664 104	0,36 0,41	620 706
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			3328944 209760	3116585 260696			1177 1236
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3328944	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	470456	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			489275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4047312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	543848	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4047312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	543848	-		-
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1. 2		- Разводящие и подводящие сети водопровода. См.2-1,2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ				4047,31	-	-		4047,31
		Всего по главе				4047,31	-	-		4047,31
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				4047,31	-	-		4047,31
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				110,09	-	-		110,09
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				16,51	-	-		16,51

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	110,09	-	-	110,09
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4157,4	-	-	4157,4
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%	99,78	-	-	99,78
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	41,57	41,57
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	16,63	16,63
		Всего по главе	99,78	-	58,2	157,98
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4257,18	-	58,2	4315,38
7.		-В том числе возвратные суммы	16,51	-	-	16,51
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4257,18	-	58,2	4315,38
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	8684,64	-	118,74	8803,38
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	33,69	-	-	33,69
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	176,07	176,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	8684,64	-	294,8	8979,44
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1077,53	1077,53
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге	**8684,64**	**-**	**1372,34**	**10056,98**

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника» С.Х. Гелгаев

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Тарановского района" С.Н. Турткараев

Технадзор: А.А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Разводящие и подводящие сети водопровода. См.2-1, 2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ)

АКТ № 10 от 22 августа 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за АВГУСТ 2015 года.

НА Разводящие и подводящие сети водопровода. См. 2-1, 2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы.												
18	С143008-92	-Песок природный м3	11066,03	1330	-	14717820	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14717820	-			-				
			Тенге			-	-			-				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14717820	-	-		-				
		Местные материалы -	Тенге			14717820	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883069	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15600889	-	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15600889	-	-		-				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и запорная арматура. См.2-1.												
136	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	95	18075,87	36,99	1717208	3514	37235	1,82	173				
				288	13,5	27360	1282	130	0,07	7				
167	Е0122-21-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части	0,0873	17312,54	5104,1	1512	446	1103	42,9	4				
				7785	1928,25	680	168	130	9,42	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов диам. 50 мм								
		км	0,0877	21040,03	5104,1	1845	448	1107	42,9	4
				7785	1928,25	683	169	130	9,42	1
168	E0122-21-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм								
		км	0,0255	25787,79	5664,82	657	144	356	47,4	1
				8617,5	2139,75	219	54	130	10,45	-
169	E0122-21-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм								
		км	0,0398	30251,32	5687,91	1205	227	570	49	2
				8865	2148,75	353	86	130	10,49	-
170	E0122-21-6	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм								
		Км	0,0297	40622,71	6765,41	1204	201	499	57,3	2
				10395	2556	308	76	130	12,48	-
171	E0122-21-8	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм								
		км	0,0045	47444,99	8147,14	215	37	91	68,7	-
				12442,5	3078	56	14	130	15,03	-
172	E0122-21-9	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм								
		км		**Включить. См. 2-1.**						
51	E0122-11-11	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,295	270964,88	172616,15	79935	50922	52489	575	170
		км		98037,5	38831,51	28921	11455	130	163,82	48
58	С130804-201 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 452,3 мм	205,03	21500	-	4408145	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130804-202-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 508,7 мм м	92,92	27300 -	- -	2536716 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0122-47-1 прим.	-Протаскивание в футляр из ПЭ труб диам. 100 мм м	38	244,98 146,93	0,28 0,11	9309 5583	11 4	7264 130	0,84 -	32 -
61	Е0122-47-2 прим.	-Протаскивание в футляр из ПЭ труб диам. 150 мм м	33	282,86 156,38	0,37 0,14	9334 5161	12 5	6715 130	0,9 -	30 -
62	Е0122-47-3 прим.	-Протаскивание в футляр из ПЭ труб диам. 200 мм м	410	313,94 156,38	0,42 0,16	128715 64116	172 66	83436 130	0,9 -	368 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			8896000 133440	56133 13379			785 58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8896000	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1761566	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	146820	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6944861	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			190866	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		95
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28630	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			545212	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9632078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		939
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	175450	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9632078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		939
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	175450	-		-

РАЗДЕЛ 4. Колодцы

Водопроводный колодец диам. 2000 мм 70 шт. См. 2-1. Включаемые.

16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	615,38	77,28 73,73	3,43 1,31	47557 45372	2111 806	48487 105	0,46 0,01	280 4
18	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой	844,46	92,69 29,25	63,44 23,96	78273 24700	53572 20233	62907 140	0,18 0,12	148 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметизирующей нетвердеющей м								
		Отмостка вокруг колодцев. Включить. См. 2-1.								
70	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	62,9	2931 531	- -	184360 33400	- -	41082 123	3,24 -	204 -
		Гидроизоляция колодцев. См 2-2.								
102	СПрайс Пенетрон Костанай	-Гидроизоляция системы "Пенетрон" кг	408,96	620,94 -	- -	253939 -	- -	- -	- -	- -
		Отмостка вокруг колодцев. Включить. См. 2-2.								
123	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	26,1	2931 531	- -	76499 13859	- -	17047 123	3,24 -	85 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			640627	55683			716
			Тенге			117331	21039			103
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			640627	-	-		-
		Материалы -	Тенге			74	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138371	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			253939	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			213600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			169523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			858759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163799	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			858759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	163799	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Разводящие и подводящие сети водопровода. Прокладка трубопроводов методом ГНБ.Расчёт выполнен на 4251м прокладываемой трубы. Подготовительные работы. Влючить.								
159	Е0101-17-14 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-котлована для прокола м3	1850	43,73 2,06	41,6 12,1	80905 3805	76956 22381	25401 97	0,01 0,04	26 77
160	Е010333-А1-3	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,	3256	35,53 -	35,53 7,11	115686 -	115686 23137	23137 100	- 0,15	- 486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 3-в резерв т								
161	Е0101-163-8- Т4П-3.180 К=0,6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м-рытье приямков для заделки стыков труб м3	18,6	268,65 268,65	- -	4997 4997	- -	5646 113	1,78 -	33 -
162	Е010333-А1-- 3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв т	32,74	35,53 -	35,53 7,11	1163 -	1163 233	233 100	- 0,15	- 5
		Разработка грунта ГНБ. Включить.								
163	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	30	849,44 488,46	360,98 138,6	25483 14654	10829 4158	19564 104	2,7 0,56	81 17
164	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	30	676,53 425,14	251,39 96,53	20296 12754	7542 2896	16276 104	2,35 0,39	71 12
165	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	2020,5	831,44 49,84	781,34 63,41	1679914 100702	1578687 128110	237965 104	0,28 0,3	566 606
166	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с	1993	1089,57 64,08	1024,24 86,02	2171519 127711	2041316 171447	311125 104	0,36 0,41	717 817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м								
167	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	254,5	1823,56	1713,61	464096	436114	66611	0,6	153
				106,8	144,87	27181	36869	104	0,68	173
168	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/ м	202,5	3251,24	3053,05	658376	618243	93887	1,08	219
				192,24	253,57	38929	51347	104	1,2	243
169	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	3741,5	5063,58	4756,84	18945377	17797709	2705231	1,68	6286
				299,04	396,18	1118858	1482325	104	1,87	6997
		Засыпка приямков песком с тробованием Включить.								
170	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	1199,12	35,53	35,53	42605	42605	8521	-	-
				-	7,11	-	8521	100	0,15	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 3								
		т								
171	С143008-92	-Песок природный	749,45	1330	-	996772	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
172	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	749,45	6,48	6,48	4856	4856	1529	-	-
				-	2,1	-	1577	97	0,01	6
		м3								
173	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	749,45	21,55	4,52	16148	3385	12380	0,11	81
		м3		17,03	-	12763	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			25228195	22735091			8232
			Тенге			1462354	1933001			9617
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25228195	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3395355	-		-
		Местные материалы -	Тенге			996917	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3527506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1764
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	529126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1725342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30481043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3924481	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30481043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3924481	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			49482641	22846907			9734
			Тенге			1713126	1967420			9778
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49482641	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1795472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3680546	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7198800	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15928336	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3887895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1944
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	583184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3202232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56572768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4263730	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			56572768	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4263730	-		-
		Основные объекты строительства в тыс. тенге								
1.	2	- Разводящие и подводящие сети водопровода. (корректировка: замена открытой прокладки) См.2-1,2-2 трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНВ				56572,77	-		-	56572,77
		Всего по главе				56572,77	-		-	56572,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				56572,77	-		-	56572,77
		Временные здания и сооружения								
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				1538,78	-		-	1538,78
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				230,82	-		-	230,82
		Всего по главе				1538,78	-		-	1538,78
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				58111,55	-		-	58111,55
		Дополнительные затраты на строительство								
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%				1394,68	-		-	1394,68
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				-	-		581,12	581,12
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-	-		232,45	232,45
		Всего по главе				1394,68	-		813,56	2208,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				59506,22	-		813,56	60319,79
7.		-В том числе возвратные суммы				230,82	-		-	230,82
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				59506,22	-		813,56	60319,79
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.				121392,7	-		1659,67	123052,36
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах				470,87	-		-	470,87
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				-	-		2461,05	2461,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				121392,7	-		4120,71	125513,41
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)				-	-		15061,61	15061,61
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в тыс. тенге				**121392,7**	**-**		**19182,32**	**140575,02**

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Таранчинского района"

С. Н. Турткараев

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника»

С. Х. Гелгаев

Технадзор:

А. А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Разводящие и подводящие сети водопровода. См.2-1, 2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ).

АКТ № 11 от 19 сентября 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за СЕНТЯБРЬ 2015 года.

НА Разводящие и подводящие сети водопровода. См. 2-1, 2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Разработка грунта ГНБ. Влючить.								
108	Е0104-67-1	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	4	849,44	360,98	3398	1444	2609	2,7	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	установ.		488,46	138,6	1954	554	104	0,56	2
109	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	4	676,53	251,39	2706	1006	2170	2,35	9
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	установ.		425,14	96,53	1701	386	104	0,39	2
110	Е0104-69-1	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.	429,37	831,44	781,34	356994	335482	50569	0,28	120
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20			49,84	63,41	21400	27224	104	0,3	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-2006	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м								
111	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	242,04	1089,57	1024,24	263725	247912	37785	0,36	87
				64,08	86,02	15510	20822	104	0,41	99
112	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	187,33	1823,56	1713,61	341601	321005	49030	0,6	112
				106,8	144,87	20006	27137	104	0,68	127
114	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	429,37	5063,58	4756,84	2174151	2042446	310449	1,68	721
				299,04	396,18	128399	170110	104	1,87	803
		Засыпка приямков песком с требованием Включить.								
115	Е010333-А1-3	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	232,62	35,53	35,53	8265	8265	1653	-	-
				-	7,11	-	1653	100	0,15	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С143008-92	-Песок природный т	145,39	1330	-	193365	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	145,39	6,48	6,48	942	942	297	-	-
				-	2,1	-	306	97	0,01	1
		м3								
118	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	145,39	21,55	4,52	3133	657	2402	0,11	16
		м3		17,03	-	2476	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3348279	2959158			1077
			Тенге			191446	248193			1198
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3348279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	439639	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193365	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			456963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68545	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228315	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4033557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	508183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4033557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	508183	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3348279	2959158			1077
			Тенге			191446	248193			1198
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3348279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	439639	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193365	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			456963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68545	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228315	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4033557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	508183	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4033557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	508183	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1.	2	- Разводящие и подводящие сети водопровода.				4033,56		-	-	4033,56
		Всего по главе				4033,56		-	-	4033,56
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				4033,56		-	-	4033,56
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				109,71		-	-	109,71
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				16,46		-	-	16,46
		Всего по главе				109,71		-	-	109,71
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				4143,27		-	-	4143,27
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%				99,44		-	-	99,44
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				-		-	41,43	41,43
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-		-	16,57	16,57
		Всего по главе				99,44		-	58,01	157,44
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				4242,71		-	58,01	4300,71
7.		-В том числе возвратные суммы				16,46		-	-	16,46
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				4242,71		-	58,01	4300,71
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.				8655,12		-	118,33	8773,46
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах				33,57		-	-	33,57
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				-		-	175,47	175,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				8655,12		-	293,8	8948,93
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)				-		-	1073,87	1073,87
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				8655,12		-	1367,67	10022,8

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Таразского района"

С. Н. Турткараев

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника»

С. Х. Гелгаев

Технадзор:

А. А. Мухамедин

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Разводящие и подводящие сети водопровода. См.2-1, 2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ)

АКТ № 12 от 26 сентября 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за СЕНТЯБРЬ 2015 года.

НА Разводящие и подводящие сети водопровода. См. 2-1, 2-2 (корректировка: замена открытой прокладки трубопровода на прокладку трубопровода методом ГНБ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Разводящие и подводящие сети водопровода. Прокладка трубопроводов методом ГНБ.Расчёт выполнен на 6294,15 м.п. прокладываемой трубы.								
		Подготовительные работы. Влючить.								
1	Е0101-17-14- Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-котлована для прокола м3	676,71	43,73	41,6	29594	28150	9291	0,01	10
				2,06	12,1	1392	8187	97	0,04	28
2	Е010333-А1--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв т	1191,01	35,53	35,53	42316	42316	8463	-	-
				-	7,11	-	8463	100	0,15	178
3	Е0101-163-8- Т4П-3.180 К=0,6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м-рытье приямков для заделки стыков труб	6,8	268,65	-	1828	-	2065	1,78	12
				268,65	-	1828	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А1-3	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3-в резерв м3	11,97	35,53	35,53	425	425	85	-	-
		т		-	7,11	-	85	100	0,15	2
		Разработка грунта ГНБ. Влючить.6294,15 м.п.								
5	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	19	849,44	360,98	16139	6859	12391	2,7	51
				488,46	138,6	9281	2633	104	0,56	11
6	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	19	676,53	251,39	12854	4776	10308	2,35	45
				425,14	96,53	8078	1834	104	0,39	7
7	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	2302,33	831,44	781,34	1914236	1798889	271157	0,28	645
				49,84	63,41	114748	145980	104	0,3	691
8	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	1623,57	1089,57	1024,24	1768999	1662931	253454	0,36	584
				64,08	86,02	104038	139667	104	0,41	666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	446,3	1823,56	1713,61	813853	764782	116811	0,6	268
				106,8	144,87	47665	64654	104	0,68	303
10	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/ м	232,46	3251,24	3053,05	755779	709708	107777	1,08	251
				192,24	253,57	44688	58944	104	1,2	279
11	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	2302,33	5063,58	4756,84	11658016	10951800	1664661	1,68	3868
				299,04	396,18	688488	912147	104	1,87	4305
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			17014039	15970636			5734
			Тенге			1020205	1342594			6470
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17014039	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23145	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2362800	-		-
	Местные материалы -		Тенге			53	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2456464	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1228
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	368470	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1168230	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20638733	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2731269	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20638733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2731269	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17014039	15970636			5734
			Тенге			1020205	1342594			6470
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17014039	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2362800	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2456464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1168230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20638733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2731269	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			20638733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2731269	-		-
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1.	2	- Разводящие и подводящие сети водопровода.				20638,72	-	-		20638,72
		Всего по главе				20638,72	-	-		20638,72
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7				20638,72	-	-		20638,72
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				561,37	-	-		561,37
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				84,21	-	-		84,21
		Всего по главе				561,37	-	-		561,37
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				21200,1	-	-		21200,1
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%				508,8	-	-		508,8
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%				-	-	212		212
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				-	-	84,8		84,8
		Всего по главе				508,8	-	296,8		805,6

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21708,9	-	296,8	22005,7
7.		-В том числе возвратные суммы	84,21	-	-	84,21
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	21708,9	-	296,8	22005,7
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	44286,15	-	605,47	44891,63
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	171,78	-	-	171,78
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	897,83	897,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	44286,15	-	1503,31	45789,46
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	5494,74	5494,74
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	44286,15	-	6998,04	51284,2

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Таранчинского района"

С. Н. Турткараев

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника»

С. Х. Гелгаев

Технадзор:

А. А. Мухамедин

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Реконструкция разводящей сети от насосной станции 2-го подъема по поселку Тобол Тарановского района Костанайской области (корректировка).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Разводящие и подводящие сети водопровода. См.2-1, 2-2. Асфальтобетонное покрытие См. 5-1.

АКТ № 13 от 27 сентября 2015 года.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за СЕНТЯБРЬ 2015 года.

НА Разводящие и подводящие сети водопровода. См. 2-1, 2-2. Асфальтобетонное покрытие См. 5-1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Отдел 1, 2. Асфальтобетонное покрытие См. 5-1														
		Разводящие сети. Демонтажные работы. См.5-1														
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	16,55	-408,12	-238,5	-169,61	-66,76	-6754	-3947	-2807	-3315	-5339	-1,55	-0,01	-26	-
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	49,65	-238,5	-15,5	-4,07	-9,62	-67	-770	-2545	-478	133	-0,04	-0,12	-6	-2
3	ЕС01031-А36-1	-Погрузка щебня при автомобильных перевозках т	112,54	-66,76	-25,7	-51,25	-25,7	-1659	-2892	-2892	-243	-243	-	-	-	-
4	Е010332-А3-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	112,51	-	-	-17,99	-40,92	-	-4604	-2025	-4604	12	-0,1	-	-12	-
				-40,92	-	-40,92	-8,18	-4604	-	-921	-	-	-0,17		-19	
		Подводящие сети. Демонтажные работы. См.5-1														
10	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	30,54	-408,12	-238,5	-169,61	-66,76	-12464	-7284	-5180	-4696	-9853	-1,55	-0,01	-47	-
11	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	91,63						-6118			-3061		-0,12		-11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	ЕС01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	м3	207,7	-15,5 -25,7	-9,62 -25,7	-1420 -5338	-881 -5338	133 -448	-0,04 -	-3 -
13	Е010332-А3--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	207,7	- -40,92	-17,99 -40,92	- -8499	-3737 -8499	12 -	-0,1 -	-22 -
		Асфальтобетонное покрытие, подлежащее восстановлению. См.5-1 Разводящие и подводящие сети водопровода.									
	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	5475,77	38,44 5	33,28 11,49	210497 27379	182243 62898	120069 133	0,03 0,04	181 221
	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих, асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5475,77	573,21 5,94	15,35 5,06	3138762 32526	84061 27707	80110 133	0,03 0,02	184 97
	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5475,77	137,5 0,02	- -	752896 110	- -	146 133	- -	1 -
	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м2	1642,73	9,24 -	9,24 3	15187 -	15187 4931	4783 97	- 0,01	- 19
	Е0101-24-10-	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16427,3	7,91 -	7,91 2,57	129946 -	129946 42189	40924 97	- 0,01	- 162
	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	547,58	1552,76 21,38	68,13 12,76	850256 11707	37307 6988	24864 133	0,14 0,04	79 24
	С143008-26	Щебень из природного камня	м3	1095,15	1890	-	2069840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м3	1368,94	11,12	11,12	15222	15222	5264	-	-
	Е0101-132-1-	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см		-	3,96	-	5427	97	0,01	18
		м3	3,82	40097,59	339,59	153328	1299	717	0,58	2
	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т		-	140,94	-	539	133	0,58	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1, 2	Тенге			7285950	428703			357
			Тенге			58301	140747			449
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7285950	-	-		-
		Материалы -	Тенге			169878	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	199048	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6629068	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256273	-	-		128
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452533	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7994756	-	-		934
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237489	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1, 2	Тенге			7994756	-	-		934
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237489	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. См. 2-2								
15	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	568,92	289,15	289,15	164500	164500	102984	-	-
				-	186,62	-	106169	97	0,86	488
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			164500	164500			-
			Тенге			-	106169			488
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164500	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106169	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16049	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283533	-	-		540
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121616	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			283533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	121616	-		-
		РАЗДЕЛ 4, 3. Колодцы. См.2-1,см 2-2								
	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	11,55608	133700	-	1545048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4,3	Тенге				1545048	-		-
			Тенге				-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1545048	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1545048	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				92703	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1637751	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4, 3	Тенге				1637751	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				8995498	593203		357
			Тенге				58301	246916		937
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7450450	-	-	-
		Материалы -	Тенге				169878	-	-	-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	305216	-	-
		Местные материалы -	Тенге				6629068	-	-	-
		Накладные расходы -	Тенге				359257	-	-	180
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-	-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	53888	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				468582	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8278289	-	-	1474
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	359105	-	-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1545048	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1545048	-	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				92703	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1637751	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				9916040	-	-	1474
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-	-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	359105	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1. 2		- Разводящие и подводящие сети водопровода. См. 2-1, 2-2. Асфальтобетонное покрытие См. 5-1.					9916,04	-	-	9916,04
		Всего по главе					9916,04	-	-	9916,04
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7					9916,04	-	-	9916,04

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	269,72	-	-	269,72
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	40,46	-	-	40,46
		Всего по главе	269,72	-	-	269,72
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	10185,76	-	-	10185,76
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,4%	244,46	-	-	244,46
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	101,86	101,86
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	40,74	40,74
7.	Расчёт	-Удорожание эл.энергии	402,05	-	-	402,05
		Всего по главе	646,51	-	142,6	789,11
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	10832,26	-	142,6	10974,87
8.		-В том числе возвратные суммы	40,46	-	-	40,46
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	10832,26	-	142,6	10974,87
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	22097,82	-	290,91	22388,72
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	82,53	-	-	82,53
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	447,77	447,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	22097,82	-	738,68	22836,5
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2740,38	2740,38
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	22097,82	-	3479,06	25576,88

Принял: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Таранчинского района"

С. Н. Туркараев

Сдал: Директор ТОО «Казводтехника»

С. Х. Гелгаев

Технадзор:

А. А. Мухамедин