Форма № 3

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтро[illegible]рвис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Средняя школа на 600 мест в п. Юго-Запад-1 г. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за апрель месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код	НДС	К оплате
		№ 1	04.01.2012 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3: СМР в сметных базисных ценах	Из них: за отчетный месяц	Из них: по монтажу оборудован.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 года	дополнит. затраты: СМР	дополнит. затраты: Другие доп. расходы	НДС	К оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средняя школа на 600 мест в п. Юго-Запад-1 г. Актобе	22 450 388	20 044 989	9 633 309	9 633 309					2 405 399	22 450 388
Всего по стройке:	**22 450 388**	**20 044 989**	**9 633 309**	**9 633 309**					**2 405 399**	**22 450 388**
Итого за апрель:		***20 044 989***							***2 405 399***	***22 450 388***

Итого к оплате: 22 450 388 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят тысяч триста восемьдесят восемь) тенге

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ Утепов Б.А.

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтро[illegible]рвис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Средняя школа на 600 мест в п. Юго-Запад-1 г. Актобе

Форма № 2

А К Т

выполненных работ **за апрель 2012 г.**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге		Стоимость общая тенге		Накладн. расходы	Трудозатраты	
					всего	экс.маш.	всего	экс.маш.		на единицу	всего
					основн. з/платы	в т.ч. з/платы	основн. з/платы	в т.ч. з/платы	тенге %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 5. Каркас в осях 7-12 (Д-К)									
131	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	м3	5,4	14489,39	1032,29	78243	5574	20901	20,6	111
		высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В30			3296,25	389,95	17800	2106	105	1,90	10
132	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,62	56200		34799				
Изм.и доп.вып.9 СН РК		А-III, d 25-28 мм									
133	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0744	62000		4613				
Изм.и доп.вып.9 СН РК											
134	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,0384	45800		1759				
Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002		сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм									
135	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,06	47400		2844				
Изм. и доп. вып. 9		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
136	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением	т	0,0816	60300		4920				
		сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно									
137	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,0611	13010,10	1826,10	795	112	752	42,7	3
		массой до 20 кг			8100,00	690,75	495	42	140	3,37	0
138	С12041-5	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм	т	0,0373	62300		2324				
Изм. и доп. вып. 9		из стали полуспокойной 18ПС									
139	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине	т	0,01	59200		592				
Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002		полки 60-100 мм,рной длины, нормальной (обычной) точности									
140	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,0138	63800		880				
141	Е0109-17-1	Установка колонн из труб	т	3,18	4588,45	2285,57	14591	7268	6287	9,35	30
					1579,5	617,13	5023	1962	90	2,34	7
142	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкра-	т	3,18	542,84	144,52	1726	460	837	1,34	4
		новых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			292,5		930	0	90		0
143	С130806-295	Стоимость труб д. 400х9	м	36,44	7410		270020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	5,2	13951,45	4467,45	72548	23231	17928	12,43	65
					2074,50	1208,95	10787	6287	105	4,63	24
145	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,576	56200		32371				
Изм и доп.вып.9							1885				
146	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0304	62000		1172				
Изм и доп.вып.9											
147	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0368	47400		1744				
Изм. и доп. вып. 9											
СН РК 8.02-04-2002											
148	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм					527827	36644			213
Изм. и доп. вып. 9							35035	10397			41
		Итого прямые затраты по разделу 5:					456148				
		Стоимость материалов, тенге					46704				
		Накладные расходы, тенге					7006				
		- заработная плата, тенге					23				
		- трудоемкость, чел-ч					34472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					609003				
		Итого по разделу 5:					277				
		Нормативная трудоемкость					52438				
		Сметная зарплата									
		Раздел 6. Стены									
160	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом	м3	30,78	7329,69	282,71	225608	8702	36611	5,53	170
					902,25	105,75	27771	3255	118	0,52	16
161	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом	м3	271,12	7245,34	211,86	1964357	57439	309524	5,5	1491
					888,75	78,75	240958	21351	118	0,39	106
162	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	35,32	11902,08	185,63	420381	6556	117775	18,17	642
					3264,75	69,75	115311	2464	100	0,34	12
164	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3	5,36	6470,16	282,71	34680	1515	5422	4,64	25
					751,50	105,75	4028	567	118	0,52	3
169	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3	85,59	6331,46	337,41	541910	28879	80443	4,38	375
					670,50	126	57388	10784	118	0,62	53
171	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Вpl	т	0,864	59479,65	422,15	51390	365	8579	56,4	48
					8257,50	157,5	7134	136	118	0,77	
173	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до16м трубчатых для кладки и облицовки	м2	158	125,15	0,62	19774	98	12879	0,43	6
					68,85	0,23	10878	36	118		
174	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	36	213,01	1,52	7668	55	4755	0,7	3
					111,38	0,56	4010	20	118	0,00	
177	Е0107-11-3	Монтаж прогонов массой до 1,5 тн	шт	15	523,13	317,27	7847	4759	6152	1,12	1
					182,48	110,45	2737	1657	140	0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 м до 6 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	м3	9	18900		170100				
180	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	шт	12	103,01	66,43	1236	797	801	0,15	2
					23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
181	С143015-64	Стоимость опорных подушек	м3	0,462	24000		11088				
182	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,16	175710,1	1826,10	28114	292	1969	42,7	7
					8100,0	690,75	1296	111	140	3,37	1
183	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	99	103,01	66,43	10198	6577	6611	0,15	15
					23,85	23,85	2361	2361	140	0,11	11
184	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	4,79	24000		114960				
185	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек из швеллеров и уголков	т	0,952	5015,9	2020,02	4775	1923	2378	14,1	13
					2272,5	502,43	2163	478	90	1,79	2
187	С11011-893	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	т	0,952	62300		59310				
Изм.и доп.вып.9											
192	Е0108-12-1	Армирование столбов и простенков сеткой д.4 Вpl	т	0,126	59479,65	422,15	7494	53	1251	56,4	7
					8257,50	157,5	1040	20	118	0,77	0
193	Е0134-27-6	Окраска металлических уголков за 2 раза	т	0,952	9898,65	3974,44	9424	3784	4434	22,93	22
					3660,75	1514,25	3485	1442	90	7,40	7
194	Е0108-12-1	Армирование вентканалов сеткой д.4 Вpl	т	0,0108	59479,65	422,15	642	5	107	56,4	1
					8257,50	157,5	89	2	118	0,77	0
195	Е0108-12-1	Анкеровка колонн со стенами арматурой д.6 Al	т	0,04	59279,65	422,15	2371	17	397	56,4	2
					8257,50	157,5	330	6	118	0,77	0
		Итого прямые затраты по разделу 6:					**3693327**	**121816**			**2930**
							481265	**44975**			**219**
		Стоимость материалов, тенге					3090246				
		Накладные расходы, тенге					600089				
		- заработная плата, тенге					90013				
		- трудоемкость, чел-ч					300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					257605				
		Итого по разделу 6:					**4551021**				
		Нормативная трудоемкость					3449				
		Сметная зарплата					616254				
		Раздел 9. Перекрытие выше 0,000									
226	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4	859,04	200,77	3436	803	2074	1,74	7
					299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
227	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	32	1398,73	373,54	44759	11953	26917	2,66	85
					465,75	135,07	14904	4322	140	0,61	20
228	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	293,52	2750		807180				
Изм. и доп. вып. 8											
229	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом	м2	3228,72	45		145292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		площади отверстий, вырезов									
233	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 AIII	т	0,026	93408,57	2434,57	2429	63	1196	170	4
					31950	920,25	831	24	140	4,49	0
234	С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,016	40200		643				
		Итого прямые затраты по разделу 9:					**1003739**	**12819**			**97**
							16932	**4631**			**21**
		Стоимость материалов, тенге					973988				
		Накладные расходы, тенге					30187				
		- заработная плата, тенге					4528				
		- трудоемкость, чел-ч					15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					62036				
		Итого по разделу 9:					**1095962**				
		Нормативная трудоемкость					132				
		Сметная зарплата					26091				
		Раздел 10. Покрытие спортзала									
246	С12021-133	Стоимость ферм ФС-1	т	11,15	133800		1491870				
		Итого прямые затраты по разделу 10:					**1491870**				
		Стоимость материалов, тенге					1491870				
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге					0				
		- трудоемкость, чел-ч					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					89512				
		Итого по разделу 10:					**1581382**				
		Нормативная трудоемкость					0				
		Сметная зарплата					0				
		Раздел 11. Покрытие актового зала									
269	С12021-133	Стоимость ферм ФС-2	т	6,39	133800		855517				
		Итого прямые затраты по разделу 11:					**855517**				
		Стоимость материалов, тенге					855517				
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге					0				
		- трудоемкость, чел-ч					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					51331				
		Итого по разделу 11:					**906848**				
		Нормативная трудоемкость					0				
		Сметная зарплата					0				
		Раздел 15. Лестница №1									
343	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных	т	0,67	13565,47	5475,87	9089	3669	3976	28,9	19
		с ограждением			5040,00	1552,87	3377	1040	90	5,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С112021-146	Косоуры									
344			т	0,67	108500		72695				
346	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 AIII	т	0,0072	93408,6	2434,57	673	18	331	170	1
					31950,0	920,25	230	7	140	4,49	0
347	С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,0072	40200		289				
348	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,0083	13010,1	1826,10	108	15	102	42,7	0
		массой до 20 кг			8100,0	690,75	67	6	140	3,37	0
349	С12041-4 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,0083	50600		419				
и доп.вып.9 СН РК		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		Итого прямые затраты по разделу 15:					**83273**	**3702**			**20**
							3674	**1053**			**4**
		Стоимость материалов, тенге					75897				
		Накладные расходы, тенге					4409				
		- заработная плата, тенге					661				
		- трудоемкость, чел-ч					2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					5261				
		Итого по разделу 15:					**92943**				
		Нормативная трудоемкость					26				
		Сметная зарплата					5388				
		Раздел 25. Внутренняя отделка									
483	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым	м2	500	250,54	4,07	125270	2035	71741	0,74	370
		или цементным раствором по камню и бетону стен			135,68	0,97	67840	485	105	0,05	25
		Итого прямые затраты по разделу 25:					**125270**	**2035**			**370**
							67840	**485**			**25**
		Стоимость материалов, тенге					55395				
		Накладные расходы, тенге					71741				
		- заработная плата, тенге					10761				
		- трудоемкость, чел-ч					36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					11821				
		Итого по разделу 25:					**208832**				
		Нормативная трудоемкость					431				
		Сметная зарплата					79086				
		Раздел 33. Крыльцо №1 (Главный вход)									
574	Е0111-2-3	Устройство песчано-гравийной подсыпки под крыльцо	м3	40	1210,44		48418	0	23358	3,1	124
					474,75		18990	0	123		0
		Итого прямые затраты по разделу 33:					**48418**	**0**			**124**
							18990	**0**			**0**
		Стоимость материалов, тенге					29428				
		Накладные расходы, тенге					23358				
		- заработная плата, тенге					3504				
		- трудоемкость, чел-ч					12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					4307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 33:					**76083**				
		Нормативная трудоемкость					136				
		Сметная зарплата					22494				
		Локальная смета № 2-1-8 Электроосвещение									
		Раздел 1 и 2. Монтаж и материалы									
31	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под	м	600	47,2	14,8	28320	8880	17442	0,16	96
		под штукатурку по стенам или в бороздах			26,3	4,3	15780	2580	95	0,02	12
66	С-цена	Кабель ВВГп сеч. 3х2,5 мм	м	600	87,62		52572				
		Итого прямые затраты по разделам сметы № 2-1-8:					**80892**	**8880**			**96**
							15780	**2580**			**12**
		Стоимость материалов, тенге					56232				
		Накладные расходы, тенге					17442				
		- заработная плата, тенге					2616				
		- трудоемкость, чел-ч					9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					5900				
		Итого по разделам сметы № 2-1-8:					**104234**				
		Нормативная трудоемкость					117				
		Сметная зарплата					20976				
		Итого по акту ф.№ 2:					**9 226 308**				
		в том числе: СМР:					9 226 308				
		СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР - 0,9% К=1,009					**9 309 345**				
		Допзатраты на зимнее удорожание от суммы СМР									
		по главам 1-8 - 9 309 345 тн 2,08 %					193 634				
		Допзатраты на выслугу лет от суммы СМР									
		по главам 1-8 - 9 309 345 тн 1%					93 093				
		Допзатраты на допотпуска от суммы СМР									
		по главам 1-8 - 9 309 345 тн 0,4 %					37 237				
		Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,0348					9 633 309				
		Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г					**9 633 309**				
		Итого в текущих ценах 2012 г с К - 2,04					**19 651 950**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					20 044 989				
		Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**20 044 989**				
		НДС 12%					2 405 399				
		Итого с НДС					**22 450 388**				
		Всего по акту ф. №2					**22 450 388**				

Субподрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
Утепов Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
Умиров Ю.Б.

Генподрядчик: ТОО "ЭлитСтро[illegible]ервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО "Стронеф"
Наименование стройки: Средняя школа на 600 мест в п. Юго-Запад-1 г. Актобе

Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за май месяц 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма код				Н Д С	К оплате
		номер	дата							
		№ 1	04.01.2012 г							
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц	Из графы № 3							
			СМР в сметных базисных ценах .	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2001 года	дополнит. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудован.		СМР	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средняя школа на 600 мест										
в п. Юго-Запад-1 г. Актобе	86 840 765	9 704 083	4 663 631	4 663 631					1 164 490	10 868 573
Всего по стройке:	**86 840 765**	**9 704 083**	**4 663 631**	**4 663 631**					**1 164 490**	**10 868 573**
Итого за май:		***9 704 083***							***1 164 490***	***10 868 573***

Итого к оплате: 10 868 573 (десять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) тенге

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ Утепов Б.А.

Генподрядчик: **ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"** **Форма № 2**
Субподрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование стройки: **Средняя школа на 600 мест в п. Юго-Запад-1 г. Актобе**

А К Т

выполненных работ **за май 2012 г.**

№ п/п	Обоснова-ние	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во	Стоимость ед-цы тенге		Стоимость общая тенге		Накладн. расходы	Трудозатраты	
					всего	экс.маш.	всего	экс.маш.		на еди-ницу	всего
					основн. з/платы	в т.ч. з/платы	основн. з/платы	в т.ч. з/платы	тенге %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 4. Вход в подвал (ось 8) (1 шт.)									
85	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,4	867,50	97,07	347	39	70	0,78	0
					112,50	36,00	45	14	118	0,18	0
86	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	3	481,17	243,37	1444	730	806	0,67	2
					106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
87	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	6	724,20	389,08	4345	2334	2443	0,94	6
					153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
88	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом	м3	0,823	10900		8971				
Изм. и доп.вып.8		менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/									
СН РК 8. 02-04-2002											
СН РК 8.02-04С- 2004											
89	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом	м3	3,31	10000		33100				
Изм и доп.вып.8		0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/									
СН РК 8. 02-04-2002											
СН РК 8.02-04С- 2004											
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,133	106		438				
91	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,133	302		1248				
92	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	м3	0,5	7783,45	311,32	3892	156	293	2,82	1
					441	117,61	221	59	105	0,57	0
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,5	106		53				
94	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,5	302		151				
95	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	10	61,9	2,62	619	26	141	0,07	1
					10,51	0,99	105	10	123		0
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вырав-ненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,75	245,44	3,82	2884	45	538	0,21	2
					37,35	1,44	439	17	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по разделу 4:					**57492**	**3330**			**12**
							2054	**1177**			**4**
		Стоимость материалов, тенге					52108				
		Накладные расходы, тенге					4291				
		- заработная плата, тенге					644				
		- трудоемкость, чел-ч					2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					3707				
		Итого по разделу 4:					**65490**				
		Нормативная трудоемкость					18				
		Сметная зарплата					3874				
		Раздел 5. Каркас									
149	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	м3	8,55	13385,04	367,51	114442	3142	19729	12	103
					2058,75	138,83	17602	1187	105	0,68	6
150	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	1,77	45800		81158				
Изм. и доп. вып. 9		сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм									
151	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,51	58700		29937				
Изм.и доп.вып.9		А-III, d 20-22 мм									
152	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,0232	67700		1571				
Изм.и доп.вып.9		А-III, d 10 мм									
153	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,2046	60500		12378				
Изм.и доп.вып.9											
154	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,0756	45800		3462				
Изм. и доп. вып. 9		сталь гладкая класса А-I, d 10 мм									
155	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,026	52400		1362				
Изм. и доп. вып. 9		сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
СН РК 8.02-04-2002											
159	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	3,18	9898,65	3974,44	31478	12639	14810	22,93	73
					3660,75	1514,25	11641	4815	90	7,4	24
		Итого прямые затраты по разделу 5:					**275788**	**15781**			**176**
							29243	**6002**			**30**
		Стоимость материалов, тенге					230764				
		Накладные расходы, тенге					34539				
		- заработная плата, тенге					5181				
		- трудоемкость, чел-ч					17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					18620				
		Итого по разделу 5:					**328947**				
		Нормативная трудоемкость					223				
		Сметная зарплата					40426				
		Раздел 6. Стены									
160	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125	м3	16,25	7329,69	282,71	119107	4594	19328	5,53	90
					902,25	105,75	14662	1718	118	0,52	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом									
161	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом	м3	45,33	7245,34	211,86	328431	9604	51751	5,5	249
					888,75	78,75	40287	3570	118	0,39	18
162	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	6,55	11902,08	185,63	77959	1216	21841	18,17	119
					3264,75	69,75	21384	457	100	0,34	2
169	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3	74,02	6331,46	337,41	468655	24975	69569	4,38	324
					670,50	126	49630	9327	118	0,62	46
171	Е0108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 Вpl	т	0,237	59479,65	422,2	14097	100	2353	56,4	13
					8257,50	157,5	1957	37	118	0,77	0
173	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до16м трубчатых для кладки и облицовки	м2	115	125,15	0,62	14392	71	9374	0,43	49
					68,85	0,23	7918	26	118		0
174	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	16	213,01	1,52	3408	24	2113	0,7	11
					111,38	0,56	1782	9	118	0,00	0
183	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
					23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
184	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,4	24000		9600				
185	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек из швеллеров и уголков	т	1,03	5015,9	2020,02	5166	2081	2572	14,1	15
					2272,5	502,43	2341	518	90	1,79	2
187	С11011-893	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС	т	1,03	62300		64169				
Изм.и доп.вып.9			т	1,03	9898,65	3974,44	10196	4094	4797	22,93	24
193	Е0134-27-8	Окраска металлических уголков за 2 раза			3660,75	1514,25	3771	1560	90	7,40	8
194	Е0108-12-1	Армирование вентканалов сеткой д.4 Вpl	т	0,012	59479,65	422,15	714	5	119	56,4	1
					8257,50	157,5	99	2	118	0,77	0
195	Е0108-12-1	Анкеровка колонн со стенами арматурой д.6 AI	т	0,0165	59279,65	422,15	978	7	164	56,4	1
					8257,50	157,5	136	3	118	0,77	0
		Итого прямые затраты по разделу 6:					**1117696**	**47302**			897
							144157	**17417**			85
		Стоимость материалов, тенге					926237				
		Накладные расходы, тенге					184515				
		- заработная плата, тенге					27677				
		- трудоемкость, чел-ч					92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					78133				
		Итого по разделу 6:					**1380344**				
		Нормативная трудоемкость					1074				
		Сметная зарплата					189251				
		Раздел 9. Перекрытие выше 0,000									
226	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10	859,04	200,77	8590	2008	5186	1,74	17
					299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
227	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	18	1398,73	373,54	25177	6724	15141	2,66	48
					465,75	135,07	8384	2431	140	0,61	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	185,04	2750		508860				
Изм. и доп. вып. 8											
229	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	2035,44	45		91595				
233	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 AIII	т	0,022	93408,57	2434,57	2055	54	1012	170	4
					31950	920,25	703	20	140	4,49	0
234	С12041-132	Металлизация анкеров	т	0,030	40200		1206				
		Итого прямые затраты по разделу 9:					**637483**	**8785**			**69**
							12080	**3163**			**14**
		Стоимость материалов, тенге					616618				
		Накладные расходы, тенге					21339				
		- заработная плата, тенге					3201				
		- трудоемкость, чел-ч					11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					39529				
		Итого по разделу 9:					**698351**				
		Нормативная трудоемкость					94				
		Сметная зарплата					18444				
		Раздел 10. Покрытие спортзала									
245	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м (ФС-1)	т	11,15	9231,56	4795,68	102932	53472	50974	23	256
					3712,50	1367,15	41394	15244	90	5,24	58
247	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	11,15	2452,13	545,76	27341	6085	12351	5,25	59
					1230,75		13723	0	90		0
251	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто-сварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	7,52	13835,77	4022,39	104077	30258	68797	56,5	425
					9090	1071,86	68378	8063	90	3,81	29
252	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине	т	4,01	59200		237664				
Изм. и доп.вып.9		при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной									
СН РК 8.02-04-2002		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс									
СН РК 8.02-04С											
253	С11011-893	Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм	т	2,20	62300		137309				
Изм. и доп.вып.9		из стали полуспокойной 18ПС									
254	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм,	т	1,02	60200		61627				
Изм. и доп.вып.9		немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из									
СН РК 8.02-04-2002		углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс									
255	С11011-891	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при шири-	т	0,28	64200		17976				
Изм. и доп.вып.9		не большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной									
СН РК 8.02-04-2002		/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс									
СН РК 8.02-04С											
260	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	18,67	9898,65	3974,44	184808	74203	86956	22,93	428
					3660,75	1514,25	68346	28271	90	7,40	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты по разделу 10:					**873734**	**164018**			**1168**
		Стоимость материалов, тенге					**191841**	**51578**			**225**
		Накладные расходы, тенге					517875				
		- заработная плата, тенге					219078				
		- трудоемкость, чел-ч					32862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					110				
		Итого по разделу 10:					65569				
		Нормативная трудоемкость					**1158381**				
		Сметная зарплата					1503				
							276281				
		Раздел 15. Лестница №1									
352	E0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	76,5	203,59	12,56	15574	961	19787	1,08	83
					180,00	4,75	13770	363	140	0,02	2
353	C143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	76,5	995		76118				
		Итого прямые затраты по разделу 15:					**91692**	**961**			**83**
		Стоимость материалов, тенге					**13770**	**363**			**2**
		Накладные расходы, тенге					76961				
		- заработная плата, тенге					19787				
		- трудоемкость, чел-ч					2968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					10				
		Итого по разделу 15:					6689				
		Нормативная трудоемкость					**118168**				
		Сметная зарплата					95				
							17101				
		Раздел 17. Аварийная наружная лестница									
388	E0109-25-1	Монтаж консольной балки из двутавра N22	т	0,064	5015,90	2020,02	321	129	160	14,1	
					2272,50	502,43	145	32	90	1,79	
389	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,064	2452,13	545,76	157	35	71	5,25	
					1230,75		79	0	90		
390	C11011-852	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-40	т	0,064	65800		4211				
Изм. и доп.вып.9											
СНРК 8.02-04-2002											
РК 8.02-04С- 2004											
		Итого прямые затраты по разделу 17:					**4689**	**164**			
		Стоимость материалов, тенге					**224**	**32**			
		Накладные расходы, тенге					4301				
		- заработная плата, тенге					231				
		- трудоемкость, чел-ч					35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					0				
		Итого по разделу 17:					295				
							5215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость					1				
		Сметная зарплата					291				
		Раздел 25. Внутренняя отделка									
483	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым	м2	800	250,54	4,07	200432	3256	114786	0,74	592
		или цементным раствором по камню и бетону стен			135,68	0,97	108544	776	105	0,05	40
		Итого прямые затраты по разделу 25:					**200432**	**3256**			**592**
							108544	**776**			**40**
		Стоимость материалов, тенге					88632				
		Накладные расходы, тенге					114786				
		- заработная плата, тенге					17218				
		- трудоемкость, чел-ч					57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					18913				
		Итого по разделу 25:					**334131**				
		Нормативная трудоемкость					689				
		Сметная зарплата					126538				
		Раздел 33. Крыльцо №1 (Главный вход)									
572	E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа	м3	3	7234,06	337,41	21702	1012	3170	4,76	14
		до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М75			769,5	126	2309	378	118	0,62	2
573	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2	7,2	699,68	11,21	5038	81	303	0,2	1
		фундаментов рубероидом			31,5	4,21	227	30	118	0,02	0
574	E0111-2-3	Устройство песчано-гравийной подсыпки под крыльцо	м3	2,2	1210,44		2663	0	1285	3,1	7
					474,75		1044	0	123		0
576	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до	шт	4	1398,73	373,54	5595	1494	3365	2,66	11
		10 м2			465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
577	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	30,60	2750		84150				
Изм. и доп. вып. 8											
578	C143017-8-A	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр	м2	336,60	45		15147				
		изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом									
		площади отверстий, вырезов									
579	E0107-20-1	Установка анкеров д.12 AIII	т	0,0024	93408,57	2434,57	224	6	110	170	0
					31950	920,25	77	2	140	4,49	0
580	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматур	т	0,0024	40200		96				
		Итого прямые затраты по разделу 33:					**134615**	**2593**			**33**
							5519	**950**			**4**
		Стоимость материалов, тенге					126503				
		Накладные расходы, тенге					8233				
		- заработная плата, тенге					1235				
		- трудоемкость, чел-ч					4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					8571				
		Итого по разделу 33:					**151419**				
		Нормативная трудоемкость					41				
		Сметная зарплата					7704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 3-1-1 Котельная. Общестроительные работы									
		Раздел 9. Покрытие									
54	Е0106-22-3	Устройство монолитного участка из бетона В15	м3	1,26	9950,12	210,67	12537	265	1311	5,75	7
		10 м2			911,25	79,58	1148	100	105	0,39	0
55	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,0326	47400		1547				
Изм. и доп. вып. 9		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
56	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,0447	52400		2343				
Изм. и доп. вып. 9		сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
СНРК 8.02-04-2002											
57	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т	0,0858	50900		4365				
Изм. и доп. вып. 9		сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
СНРК 8.02-04-2002											
		Итого прямые затраты по разделу 9:					**20792**	**265**			**7**
							1148	**100**			**0**
		Стоимость материалов, тенге					19379				
		Накладные расходы, тенге					1311				
		- заработная плата, тенге					197				
		- трудоемкость, чел-ч					1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					1326				
		Итого по разделу 9 сметы № 3-1-1:					**23429**				
		Нормативная трудоемкость					8				
		Сметная зарплата					1445				
		Локальная смета № 2-1-8 Электроосвещение									
		Раздел 1 и 2. Монтаж и материалы									
25	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам	м	261	108,6	48,9	28345	12763	12844	0,22	57
		и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			39,6	12,2	10336	3184	95	0,07	18
27	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рука-	м	261	8,5	0,1	2219	26	1810	0,05	13
		ва: провод первый одножильный или многожильный в общей			7,3		1905	0	95		0
		оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2									
28	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рука-	м	1132	5,4	0,1	6113	113	3979	0,02	23
		ва: провод каждый последующий одножильный или многожильный			3,7		4188	0	95		0
		в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2									
31	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под	м	650	47,2	14,8	30680	9620	18896	0,16	104
		под штукатурку по стенам или в бороздах			26,3	4,3	17095	2795	95	0,02	13
32	Ц0108-403-4	Провод за подвесным потолком	м	23	31,1	0,1	715	2	542	0,15	3
					24,8		570	0	95		0
66	С-цена	Кабель ВВГп сеч. 3х2,5 мм	м	650	87,62		56951				
72	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной	1000 м	1,393	13300		18527				
		изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2									
74	С-цена	Труба поливинилхлоридная д. 25 мм	м	261	28,78		7512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С-цена	Кабель ВВГнг сеч. 3х2,5 мм	м	23	91,85		2113				
		Итого прямые затраты по разделам сметы № 2-1-8:					**153175**	**22524**			**200**
							34094	**5979**			**31**
		Стоимость материалов, тенге					96557				
		Накладные расходы, тенге					38071				
		- заработная плата, тенге					5711				
		- трудоемкость, чел-ч					19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6 %					11475				
		Итого по разделам сметы № 2-1-8:					**202721**				
		Нормативная трудоемкость					250				
		Сметная зарплата					45784				
		Итого по акту ф.№ 2:					**4 466 596**				
		в том числе: СМР:					4 466 596				
		СМР с временными зданиями и сооружениями от СМР - 0,9% К=1,009					**4 506 795**				
		Допзатраты на зимнее удорожание от суммы СМР									
		по главам 1-8 - 4 505 460 тн 2,08 %					93 741				
		Допзатраты на выслугу лет от суммы СМР									
		по главам 1-8 - 4 505 460 тн 1%					45 068				
		Допзатраты на допотпуска от суммы СМР									
		по главам 1-8 - 4 505 460 тн 0,4 %					18 027				
		Итого СМР с прочими дополнительными затратами по главе 9: К=1,0348					4 663 631				
		Итого по акту ф №2 в базовых ценах 2001 г					**4 663 631**				
		Итого в текущих ценах 2012 г с К - 2,04					**9 513 807**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи с К - 1,02 (2%)					9 704 083				
		Итого по акту ф №2 в текущем уровне цен:					**9 704 083**				
		НДС 12%					1 164 490				
		Итого с НДС					**10 868 573**				
		Всего по акту ф. №2					**10 868 573**				

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭлитСтройСервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Стронеф"
_____ Утепов Б.А.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2012 ж «____» _____ № _____ г.Актобе

«Строительство средней школы на 600 мест в пос. Юго-Запад-1 г.Актобе
(объектінің орналаскан жері) (местонахождение объекта) (комиссияны тагайындаган органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от _____
В составе:
Председателя: **Заместитель Акима г. Актобе – Дудаков Геннадий Алексеевич**
Төрага орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі: _____
Заместителя председателя:
Директор ГУ«Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»: **Примбетов Берлияр Автаевич**
Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:
Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Начальник ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Жаксыгали Е.Ж.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационной: **Начальник ГУ «Отдел образования г.Актобе» - Уразбаева Л.А.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ПрК «Актюбгражданпроект» - Ажгалиев А.Г.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы: _____
Начальник ГОДГСЭН - Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Начальник ГУ «Департамент по ЧС Актюбинской области» - Байжомартов А.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Биртан Б.Б.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
генерального подрядчика **ТОО « Элитстройсервис-Актобе» - - Умиров Ю.Б.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Начальник ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области» - Иманкулов Ж.И.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
НачальникаГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе». - Жолдыбаев К.А.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:
Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/ _____
(ұйымның атауы)
_____ *мекен – жайы бойынша* _____

/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____

(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта) *пайдалануға қабылдауды ұсынды.*

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____

ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:

«Строительство средней школы на 600 мест в пос. Юго-Запад-1 г.Актобе

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2Құрылыс _____

/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от

«____» _____ 200_ г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **« 08 » « 12 » 2011 г. № 754**

ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____

(ұйымның атауы)

және _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО « Элитстройсервис-Актобе» - Умиров Ю.Б.**

(наименование организации)

выполнившим **«Строительство средней школы на 600 мест в пос. Юго-Запад-1 г.Актобе**

и субподрядными организациями: _____

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

_____

/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/

және _____

(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

ПрК «Актюбгражданпроект» - Ажгалиев А.Г.

(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ___ к акту))

6.Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмері, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын ұй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға руксат берген органның атауы корсетеледі)

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Типовому

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске косу кешені) арналган кужаттаманы бекетуші (кайта бекетуші) органның атауы)

Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от **20. 10. 2011 г.** за **№ 316**
(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

6.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

Жұмыстың басталуы _____ ; *жұмыстың аяқталуы* _____;
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____
ай;іс жүзінде

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **11. 2011 год** окончание работ **12. 2012 год**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

7.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____
Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация
(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8..Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын қабылданғандар ды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын қабылданғандар ды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди

Ағашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____
/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы / Общая площадь		9259,0	9259,0
Қабаттар саны / Число этажей	этаж:	2	2
Құрылыстың жалпы колемі / Обший строительный объём	м3	40942,39	40942,39
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м3	8155,0	8155,0
Жансарлас салынған, жансарлас ө жанаса салынған және жанаса салынған ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе:	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, м² Площадь квартир, м²	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, м² Площадь квартир, м²

однокомнатных.		жалпы общая	тұрғын жилая	жалпы общая		
Бір болмелі / 1-х комнатных						
Всего						

9.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

11.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

13. *Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.*

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14.Қоғаландыру, гимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ гимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
Озеленение	м2	10 380,0	10 380,0
Покрытие	м2	8363,0	8363,0

15.Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего **863 282,150 тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **836 415,000 тыс.тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **863 282,150 тыс.тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

17.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке:
«Строительство средней школы на 600 мест в пос. Юго-Запад-1 г.Актобе

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Дудаков Г.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері:

Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Жаксыгали Е.Ж**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Биртай Б.Б.**

_____ **Байжомартов А.С**

_____ **Иманкулов Ж.И.**

_____ **Уразбаева Л.А.**

_____ **Ажгалиев А.Г.**

_____ **Умиров Ю.Б.**

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берилген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.