Счет-фактура № 00000000168 от 27.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 25.01.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за июнь 2014 год по "Стоитительство многоквартирных жилых домов(60 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье 2020"	вып/раб	1	36 539 488,72	36 539 488,72	12%	4 384 738,65	40 924 227,37		
Всего по счету:					**36 539 488,72**		**4 384 738,65**	**40 924 227,37**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** ИИН/БИН **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 25.01.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000168	27.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за июнь месяц 2014 год по "Стоитительство многоквартирных жилых домов(60 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по программе "Доступное жилье 2020"		вып/раб	1	40 924 227,37	40 924 227,37	4 384 738,65	40 924 227,37
			Итого	1	x	40 924 227,37	4 384 738,65	40 924 227,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) /
должность

М.П.

Тажигараев Ш.Б.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирных жилых домов (60 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по прогграмме "Доступное жилье-2020"

С П Р А В К А - 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		3	25.01.2014		467.003.015.431	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за июнь	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы	Налог на добав- ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	272 292 059,69		263 134 318,88		155 952,61	9 001 788,20			32 675 047,16	304 967 106,86
в том числе:										
за июнь 2014 г.		36 539 488,72		35 331 231,06	0,00	1 208 257,66			4 384 738,65	40 924 227,37
Удержано 5 % по договору		1 826 974,44							219 236,93	2 046 211,37
Всего к оплате		34 712 514,28							4 165 501,72	38 878 016,00

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов (60 квартирных) в 32 А микрорайоне города Актау по**
наименование, адрес

Объект **60-ти квартирный жилой дом**

Договор подряда номер 3
дата 25.01.2014

Номер документа
4

А К Т - 2
приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	**33**	**СПрайс-лист**	**Пенобетон** м3	**168,467**	**6302,63**		**1061784**				
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				**1061784**		**0**		
			Раздел: КРОВЛЯ								
2	**58**	**12-13-3**	**Утепление покрытий плитами минераловатными толщ. 170мм**	**811,08**	**2063,02**	**4,72**	**1673270**	**3828**	**70130**	**0,4**	**327**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		70,88	1,78	57489	1444	119	0,01	7
3	59	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	811,08	247,65	15,94	200862	12929	39196	0,24	197
			м2		34,65	5,96	28104	4834	119	0,03	24
4	60	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 50мм)	811,08	298,28	4,9	241927	3974	5405	0,03	26
			м2		3,85	1,75	3123	1419	119	0,01	9
5	61	10-14-1	Установка стропил	26,164	21304,82	334,28	557419	8746	110627	22,1	578
			м3		3397,5	126	88892	3297	120	0,62	16
6	62	10-12-1	Подшивка рейками	90	700,7	5,48	63063	493	9312	0,53	47
			м2		84,15	2,07	7574	186	120	0,01	1
7	63	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	28,414	573,75	28,11	16302	799	4580	0,78	22
			м3		123,75	10,58	3516	301	120	0,05	1
8	64	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	970	1267,99	8,2	1229955	7954	318621	1,71	1659
			м2		272,95	3,08	264762	2988	119	0,02	15
9	65	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	970	20,48	0,91	19868	883	5843	0,03	28
			м2		4,68	0,34	4540	330	120	0	2
10	66	10-15-1	Устройство слуховых окон	6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
			шт		963	31,5	5778	189	120	0,15	1
11	67	6-5-89	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,0-1,4	7,8	1590		12402				
			м2								
12	68	1-1-819	Петля накладная	24	40		960				
			шт								
13	69	1-1-813	Задвижка накладная	6	142		852				
			шт								
14	70	10-7-1	Обшивка фасада слухового окна досками обшивки	6	622,52	4,64	3735	28	431	0,36	2
			м2		58,05	1,76	348	11	120	0,01	0
15	71	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	43	715,87	1,24	30782	53	7865	0,97	42
			м2		153,23	0,47	6589	20	119	0	0
16	72	12-9-2	Устройство подвесных желобов	152	563,29	1,22	85619	185	8058	0,28	42
			м		44,1	0,45	6703	68	119	0	0
17	73	12-9-1	Устройство настенных желобов	128	1497,59	15,48	191692	1981	18810	0,75	96
			м		117,68	5,81	15063	744	119	0,03	4
18	74	12-12-1	Ограждение кровель перилами	126	1258,59	2,49	158582	314	1589	0,06	7
			м		9,68	0,92	1220	116	119	0	1
19	75	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,319	21,8	0,05	508	1	122	0,03	1
			м2		5,81	0,02	135	0	90	0	0
20	76	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,319	20,36	0,02	475	0	87	0,02	0
			м2		4,16	0	97	0	90	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				4506760		607836		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОЛЫ								
21	83	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1231,82	925,06	4,9	1139507	6036	91439	0,38	468
			м2		58,5	1,85	72061	2279	123	0,01	12
			Итого по разделу: ПОЛЫ				1139507		91439		
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
22	110	15-151-2	Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная	1542,55	23,54	0,16	36312	247	25623	0,1	154
			м2		15,75	0,07	24295	108	105	0	0
23	112	15-151-2	Окраска водными составами стен клеевая улучшенная	3803,345	23,54	0,16	89531	609	63177	0,1	380
			м2		15,75	0,07	59903	266	105	0	0
24	113	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	928,785	173,1	1,88	160773	1746	77062	0,47	437
			м2		78,3	0,72	72724	669	105	0	0
25	114	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	165,3056	916,12	43,81	151440	7242	74316	2,25	372
			м2		396,91	31,25	65611	5166	105	0,14	23
26	115	1-3-588	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	170,265	5250		893890				
			м3								
27	116	15-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1121,66	84,66	1,65	94960	1851	17972	0,09	101
			м2		14,63	0,63	16410	707	105	0	0
28	117	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1033,36	150,62	0,62	155645	641	84514	0,44	455
			м2		69,08	0,23	71385	238	118	0	0
			Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				1582549		342666		
			Раздел: РАЗНОЕ								
29	142	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	129	687,86	24,55	88734	3167	7780	0,26	34
			м2		39,83	9,2	5138	1187	123	0,04	6
30	143	6-1-1	Устройство бетонной отмостки	12,9	13958,17	66,01	180060	852	2989	1,35	17
			м3		195,75	24,93	2525	322	105	0,12	2
			Итого по разделу: РАЗНОЕ				268794		10769		
			ИТОГО:				8559395		1052709		
			Смета:2-1-4 Электроосвещение								
31	9	8-592-2	Патрон подвесной	42	120,3	1,7	5053	71	3064	0,44	18
			шт		76,5	0,3	3213	13	95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	60	313	131	18780	7860	8886	0,44	26
			шт		119	36,9	7140	2214	95	0,21	13
33	15	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	15	47	0,2	705	3	650	0,44	7
			шт		45,5	0,1	683	2	95	0	0
34	16	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	54	48,5	0,2	2619	11	2416	0,44	24
			шт		47	0,1	2538	5	95	0	0
35	19	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	126	62,7	0,2	7900	25	6931	0,44	55
			шт		57,8	0,1	7283	13	95	0	0
36	20	8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	60	133,4	3,6	8004	216	6572	0,68	41
			шт		115	0,3	6900	18	95	0	0
37	38	8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	60	115,1	2,8	6906	168	5842	0,64	38
			компл		102	0,5	6120	30	95	0	0
			ИТОГО:				49967		34361		
			Смета:2-1-2 Отопление и вентиляция								
			Раздел: Тепловой узел								
38	6	11-350-3	Регулятор давления наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
			шт		477	0	477	0	90	0	0
39	8	16-18-1	Установка клапанов регулирующих диам. до 50 мм	1	240,91	21,53	241	22	276	1,17	1
			1шт		207	9	207	9	128	0,04	0
40	10	8-632-4	Электропривод редукторный	1	32403,6	80,6	32404	81	26726	154	154
			шт		28130	2,3	28130	2	95	0,01	0
41	12	7-218-1	Насосы циркуляционные ТР 25-50/2R, масса 0,064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
			шт		4568	29,3	9136	59	90	0,17	0
42	14	8-632-2	Регулятор электронный	1	12667	32	12667	32	5688	35	35
			шт		5985	2,3	5985	2	95	0,01	0
43	16	10-669-1	Датчик температуры	3	2062,7	1,6	6188	5	5351	11	33
			шт		1982	0	5946	0	90	0	0
44	26	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	63	0	315	0	346	0,31	2
			комплект		54	0	270	0	128	0	0
45	28	12-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	14	436,8	18,8	6115	263	1676	0,58	8
			шт		133	0	1862	0	90	0	0
			Итого по разделу: Тепловой узел				70311		48767		
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
46	34	8-600-2	Теплосчетчик	60	166,9	5,4	10014	324	9137	1	60
			шт		158	2,3	9480	138	95	0,01	1
47	48	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2061	11,13	0	22939	0	28201	0,05	103

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		10,69	0	22032	0	128	0	0
48	49	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	143,7	148,4	0,07	21325	10	16299	0,65	93
			м2		108	0,02	15520	3	105	0	0
49	50	26-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	31	83,68	3,92	2594	122	2434	0,42	13
			м		76,95	1,58	2385	49	100	0,01	0
50	51	26-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционногослоя 40 мм	31	201,97	12,4	6261	384	5720	0,99	31
			м		179,78	4,73	5573	147	100	0,02	1
51	52	СПрайс-лист	Шнур теплоизоляционный	1,23	36961,39		45463				
			секция								
52	53	1-1-381	Ленты алюминиевые, марка АД1Н,толщина 0,5 мм	214,503	299		64136				
			кг								
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				172732		61791		
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
53	54	20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальныхплощадью в свету до 0,25 м2	180	789,15	16,15	142047	2907	42509	1,07	193
			шт		177,75	6,75	31995	1215	128	0,03	5
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				142047		42509		
			ИТОГО:				385090		153067		
			Смета:2-1-3 Водоснабжение и канализация								
			Раздел: ВОДОПРОВОД								
54	1	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	122	952,37	36,99	116189	4513	35136	1,22	149
			1счетчик		211,5	13,5	25803	1647	128	0,07	9
55	13	26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изоляционными гибкими трубками	510	81,81	5,47	41724	2790	21920	0,24	122
			м		40,95	2,03	20885	1035	100	0,01	5
56	14	26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм изоляционными гибкими трубками	75	86,42	6,01	6481	451	3493	0,26	20
			м		44,33	2,25	3325	169	100	0,01	1
57	15	26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм изоляционными гибкими трубками	9	103,45	8,47	931	76	525	0,33	3
			м		55,13	3,15	496	28	100	0,02	0
58	19	16-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	60	952,37	36,99	57142	2219	17280	1,22	73
			1счетчик		211,5	13,5	12690	810	128	0,07	4
59	29	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	60	589,2	6,95	35352	417	7949	0,61	37
			шт		101,25	2,25	6075	135	128	0,01	1
60	30	26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изоляционными гибкими трубками	173	81,81	5,47	14153	946	7436	0,24	42
			м		40,95	2,03	7084	351	100	0,01	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	31	26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм изоляционными гибкими трубками	26	86,42	6,01	2247	156	1211	0,26	7
			м		44,33	2,25	1153	58	100	0,01	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				274219		94950		
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
62	34	Ц7-245-4	Насос погружной	2	33,8	1	68	2	52	19	38
			шт		32,1	0,12	64	0	80	0	0
63	35	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700		39400				
			шт								
64	36	16-15-2	Установка клапанов обратны на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
65	48	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	60	5930,28	21,53	355817	1292	27302	1,95	117
			комплект		346,5	9	20790	540	128	0,04	2
66	49	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	60	9126,62	39,24	547597	2354	30931	2,22	133
			комплект		387	15,75	23220	945	128	0,07	4
67	50	17-5-1	Установка моек на одно отделение	60	3977,4	13,9	238644	834	21773	1,56	94
			комплект		279	4,5	16740	270	128	0,03	2
68	51	17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	60	15266,57	93,94	915994	5636	40262	2,9	174
			комплект		488,25	36	29295	2160	128	0,17	10
69	52	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	60	2330		139800				
			шт								
70	53	17-2-3	Установка смесителей	180	143,32	1,57	25798	283	29030	0,7	126
			шт		126	0	22680	0	128	0	0
71	54	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	60	1530		91800				
			компл								
72	55	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСАнастольные, с нижней камерой смешения и аэратором	120	1750		210000				
			компл								
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				2565865		150041		
			ИТОГО:				2840084		244991		
			Смета:2-1-5 Газоснабжение								
73	4	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	360,7068339	78,92	0	28467	0	32204	0,33	119,0332552
			м		69,75	0	25159	0	128	0	0
74	12	16-26-1	Установка счетчиков	60	75,82	1,57	4549	94	5184	0,41	25
			1счетчик		67,5	0	4050	0	128	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	14	19-1-2	**Установка бытовых четырех комфорочных газовых плит**	29	22932,58	54,7	665045	1586	7767	1,15	33,35
			прибор		189	20,25	5481	587	128	0,1	2,9
76	23	13-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	67	27,66	0,1	1853	7	703	0,06	4
			м2		11,62	0,04	779	3	90	0	0
77	24	13-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	67	24,54	0,04	1644	3	502	0,04	3
			м2		8,32	0	557	0	90	0	0
			ИТОГО:				**701557,8033**		**46360,26613**		
			Итого по объекту:				**12536093**		**1531489**		
			Накладные расходы :				**1531489**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**844055**				
			ИТОГО:				**14911636,85**				
			Оборудование				**0**				
			Итого с временными, 1,8 %				15175300				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775%				15261415				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15410531				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15470178				
			Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%				6792897,17				
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%				29030131				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				716460,56				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				36539488,72				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4384738,65				
			Итого				40924227,37				
			Удержано 5% по договору				2046211,37				
			Итого к оплате				38878016,00				

Тажигараев Ш.Б.

ПРИНЯЛ **руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
(должность) (подпись)

СДАЛ **директор ТОО "Ондасын строй"** **Боранбаев Б.О.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР **директор ТОО "ГУКС-Актау"** **Томашевский Н.Л.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)