Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ДГКП "Бастау"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Электротехснаб"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **г.Алматы,Реконструкция кабельных линий электропередачи для ДГКП"Бастау"**
наименование, адрес

Объект **Сети электроснабжения**

Договор подряда номер **214 от 27/07/2011г.**
дата **30.12.2011**

Номер документа	Дата составления
№ 19	23.12.2011

Отчетный период	
с	по
01.12.2011	31.12.2011

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Раздел: Разные работы												
1	1	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта**	530,55	773,52	0	0	410390	0	0	463740	4,93	2615		
				м3	773,52	0	0	410390	0	0	113	0	0		
2	2	51-6-1	**Погрузка грунта автомобили-самосвалы**	195,83	223,56	0	0	43780	0	0	38220	1,65	323		
				м3	223,56	0	0	43780	0	0	87,3	0	0		
3	3	1-166-3	**Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы сильно налипающего на инструмент**	334,72	230,71	0	0	77223	0	0	87262	1,67	559		
				м3	230,71	0	0	77223	0	0	113	0	0		
4	4	8-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	1150	50,61	38,36	0,1	58199	44119	115	23670	0,08	95		
				м	12,14	9,52	0	13966	10950	0	95	0,06	64		
5	5	8-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	1150	15,46	10,9	0	17774	12537	0	7990	0,03	32		
				м	4,55	2,76	0	5237	3174	0	95	0,02	18		
6	6	27-34-2	**Установка бортовых бетонных камней**	21	479,78	9,15	320,65	10075	192	6734	4257	0,96	20		
				м	149,98	2,42	0	3150	51	0	133	0,01	0		
7	7	30-19-81	**Камни бортовые**	21	3130		3130	65730		65730					
				шт											
8	8	27-35-1	**Монтаж брусчатых поверхностей**	21	291,86	20,2	53,06	6129	424	1114	6229	1,24	26		
				м2	218,59	4,44	0	4590	93	0	133	0,02	0		
9	9	27-35-1	**Демонтаж брусчатых поверхностей**	21	238,79	20,2	0	5015	424	0	6229	1,24	26		
				м2	218,59	4,44	0	4590	93	0	133	0,02	0		
10	10	27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	157,8	1221,63	94,02	1089,25	192773	14837	171884	11746	0,26	41		
				м3	38,36	17,61	0	6053	2779	0	133	0,06	10		
11	11	8-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	1150	44,67	32,71	0,1	51375	37612	115	21861	0,08	95		
				м	11,87	8,14	0	13648	9363	0	95	0,05	54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	8-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	1150	25,91	19,6	0,1	29792	22535	115	12061	0,04	48
				м	6,21	4,83	0	7142	5555	0	95	0,03	32
13	13	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	17	13500		13500	229500		229500			
				1000шт									
14	14	22-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,16	85083,65	2739,05	0	13613	438	0	17343	484,38	78
				км	82344,6	1033,96	0	13175	165	0	130	5,05	1
15	15	8-2-9	Трубы асбестоцементные Dy 100 мм, Dв 100 мм	160	314		314	50240		50240			
				м									
16	16	8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	2390	66,12	20,56	4,3	158036	49143	10277	104339	0,26	627
				м	41,26	4,69	0	98616	11214	0	95	0,03	65
17	17	8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	160	95,17	23,6	6,3	15228	3776	1008	10803	0,43	68
				м	65,27	5,8	0	10444	927	0	95	0,03	5
18	18	СПрайс	Кабель АСБл-10 3х150 мм2	2550	1904,72		1904,72	4857036		4857036			
				м									
19	19	8-165-8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	5977,32	3709,44	37,8	23909	14838	151	11589	11,04	44
				шт	2230,08	819,71	0	8920	3279	0	95	4,75	19
20	20	8-166-11	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ , сечение до 185 мм2	7	3587,47	54,37	55,5	25112	381	389	23230	17,94	126
				шт	3477,6	15,59	0	24343	109	0	95	0,09	1
21	21	СПрайс	Муфта концевая для силовых кабелей на на напряжение 10кв 120-240	4	17777,66		17777,66	71111		71111			
				шт									
22	22	СПрайс	Муфта соединительная для силовых кабелей на на напряжение 10кв 120-240	7	13316,32		13316,32	93214		93214			
				шт									
23	23	68-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия	330	2356,33	109,43	1993,54	777590	36111	657868	118262	1,68	553
				м2	253,37	46,02	0	83611	15187	0	119,7	0,1	32
24	24	1-168-3	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах	130	1918,84	666,9	0	249449	86698	0	251576	7,37	958
				м3	1251,94	460,63	0	162752	59882	0	113	1,99	258
25	25	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	692,7	176,4	176,4	0	122192	122192	0	24438	0	0
				т	0	35,28	0	0	24438	0	100	0,74	513
26	26	35-265-1	Забивка двутавра для крепления рабочего котлована	4	10660,5	0	0	42642	0	0	40510	22,08	88
				т	10660,5	0	0	42642	0	0	95	0	0
27	27	5-13-2	Извлечение двутавра	4	5342,88	3615,26	0	21372	14461	0	13596	10,44	42
				т	1727,62	1228,03	0	6910	4912	0	115	4,4	18
28	28	1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	90	501,93	9,41	436,01	45174	847	39241	6104	0,36	33
				м2	56,51	3,51	0	5086	315	0	113	0,02	2
29	29	10-50-5	Устройство настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	30	571,01	17,94	470,31	17130	538	14109	3223	0,51	15
				м2	82,76	6,78	0	2483	203	0	120	0,03	1
30	30	46-39-4	Разборка защитного и рабочего настила	90	129,57	26,72	0	11661	2405	0	10164	0,69	62
				м2	102,85	10,09	0	9257	908	0	100	0,05	4
32	32	22-46-15	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм	260	1137,2	730,33	8,55	295672	189886	2223	273590	2,22	576
				м	398,32	411,12	0	103563	106891	0	130	1,32	344
33	33	22-46-16	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм расширение 1 этап	260	1352,55	850,89	25,45	351662	221233	6617	320816	2,63	684
				м	476,2	472,96	0	123813	122969	0	130	1,52	396
34	34	22-46-18	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм расширение 2 этап	260	1592,31	985,42	48,35	414001	256210	12571	370651	3,09	802
				м	558,54	538,06	0	145220	139896	0	130	1,74	451
35	35	22-47-2	Протаскивание труб диам. 150 мм	260	342,43	0,51	126,11	89031	133	32789	73007	1,24	322
				м	215,8	0,19	0	56109	50	0	130	0	0
36	36	8-6-93	Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 159 мм	260	2070		2070	538200		538200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 125 мм	0,26	114256,94	41599,94	0	29707	10816	0	28294	423,38	110
				км	72657	11053,18	0	18891	2874	0	130	42,86	11
38	38	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	2,6	6470		6470	16822		16822			
				10м									
39	39	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	10	5880,08	772,53	2738,13	58801	7725	27381	30969	14,33	143
				футляр	2369,43	12,82	0	23694	128	0	130	0,03	0
40	40	Е01031-А26-1#т.ч. п-3.184#к=1,2	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	90	37,4	37,4	0	3366	3366	0	2356	0	0
				т	0	26,18	0	0	2356	0	100	0,55	50
41	41	27-20-1	Разборка бортовых камней	25	220,39	0	0	5510	0	0	7328	1,38	34
				м	220,39	0	0	5510	0	0	133	0	0
42	42	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	60	661,93	234,06	0	39716	14044	0	34592	2,78	167
				м3	427,87	5,62	0	25672	337	0	133	0,02	1
43	43	1-138-1	Уплотнение грунта трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м	1125	97,8	72,59	12,45	110026	81668	14008	40905	0,09	104
				м2	12,76	24,73	0	14350	27821	0	97	0,09	102
44	44	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	330	130,02	24,6	93,92	42907	8118	30994	8116	0,07	25
				м2	11,5	6,99	0	3795	2308	0	133	0,03	8
45	45	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	330	61,73	0	61,72	20371	0	20368	5	0	0
				м2	0,01	0	0	4	0	0	133	0	0
			Итого по разделу: Разные работы					10010878					
			ИТОГО:					10010878	1205188				8735
								1445948	527329				2267
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					218862					
			На общестроительные работы					2064876					
			На горнопроходческие работы					40510					
			Всего накладных расходов:					2324248					
			Итого с накладными					12335126					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					740108					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					13075234					
			Итого с временными, 0,96 %					13188578					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %					13315188					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					13578829					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					13633144					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					26597856					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					531957					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					27129813					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3255577					
			Итого с НДС					30385390					

ПРИНЯЛ _____ (должность)

СДАЛ _____ (должность)

См. расценки проверены Алиев (Алмагнурова)

Страниц -